

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO		PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)												ESTADO: En Ejecución											
SIGADE: GE00223																									
BIP: 010700000400																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias						Sector:		Prevención				Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (-)		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar												
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		19,000,000				19,000,000		19,000,000		19,000,000		100		-		-		15,705,799				15,705,799		83	
Lempiras		458,703,700				458,703,700		458,703,700		458,703,700		100		-		-		379,174,114				379,174,114		83	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		16 de Julio del 2010						31 de agosto 2010		1 de Abril del 2011				31 de Agosto del 2016		28 de febrero, 2018									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%											
Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal				11,000,000								11,000,000		58											
Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a				3,500,000								3,500,000		18											
Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres				1,420,000								1,420,000		7											
Educación e información para la GIR de desastres				880,000								880,000		5											
Administración, supervisión, seguimiento y auditoría				1,695,000								1,695,000		9											
Contingencia				505,000								505,000		3											
TOTAL				19,000,000								19,000,000		100											
Objetivo del Proyecto																									
El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales.																									
Descripción del Proyecto																									
CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja recurrencia.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)								ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE00223										
BIP: 010700000400										
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias					Sector:	Prevención	Sub-Sector:	Recursos Forestal y Ambiente	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
Bonito Oriental, Esquipulas del Norte, Olanchito, Yoro, Trujillo, Villanueva, Copán Ruinas, Santa Fe, Ocotepeque, Trojes, Guaimaca, Siguatepeque, El Rosario, Esquias, San Lorenzo, Alianza, Apacilagua, San Marcos de Colón, Namasigue, Juticalpa.										
Beneficiarios										
El beneficiario directo de la operación es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en forma indirecta se beneficiarán también todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos de desastres en Honduras, así como la población que vive en las zonas vulnerables en las cuales se estarán diseñando obras e intervenciones a ser financiadas en el marco del proyecto HO-L1031.										
Metas Globales										
I) Realizar una evaluación del riesgo del país; II) Apoyar al gobierno en el Diseño del proyecto HO-L1031; III) Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo de desastres y IV) Estudiar la viabilidad de introducir varios instrumentos para la transferencia de riesgos y mantenimiento de estabilidad fiscal a nivel del Gobierno Central.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				39,069,144		39,069,144	25,914,896		25,914,896	66
AÑO 2012	86,534,150		86,534,150	86,534,150		86,534,150	52,581,380		52,581,380	61
AÑO 2013	100,000,000		100,000,000	117,790,256		117,790,256	109,798,650		109,798,650	93
AÑO 2014	130,843,294		130,843,294	130,843,294		130,843,294	90,355,360		90,355,360	69
AÑO 2015	66,130,830		66,130,830	66,130,830		66,130,830	60,596,610		60,596,610	92
AÑO 2016	43,838,349		43,838,349	19,328,590		19,328,590	17,394,153		17,394,153	90
AÑO 2017	23,646,707		23,646,707	38,114,788		38,114,788	22,533,064		22,533,064	59
AÑO 2018	7,034,554		7,034,554	7,034,554		7,034,554				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				1,618,286		1,618,286	1,073,423		1,073,423	66
AÑO 2012	3,584,337		4,334,879	3,584,337		3,584,337	2,177,977		2,177,977	61
AÑO 2013	4,142,107		4,142,107	4,878,999		4,878,999	4,547,978		4,547,978	93
AÑO 2014	5,419,670		5,419,670	5,419,670		5,419,670	3,742,616		3,742,616	69
AÑO 2015	2,739,210		2,739,210	2,739,210		2,739,210	2,509,977		2,509,977	92
AÑO 2016	1,815,832		1,815,832	800,611		800,611	720,485		720,485	90
AÑO 2017	979,472		979,472	1,578,755		1,578,755	933,344		933,344	59
AÑO 2018	291,379		291,379	291,379		291,379				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE00223					
BIP: 010700000400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias	Sector:	Prevención	Sub-Sector:	Recursos Forestal y Ambiente

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Obras de prevención en los municipios de Apacilagua (Choluteca) y San Luis (Santa Bárbara) finalizadas	METRO	4				2	2			4		2	2			4	100	

Situación Actual

Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Choluteca. En el mes de octubre el BID otorgó no objeción al diseño final presentado por el Consultor y se espera en el mes de noviembre la nueva aprobación por parte de INSEP por los cambios realizados al diseño. En el mes de noviembre se otorgó la nueva aprobación por parte de INSEP por los cambios realizados al diseño originalmente aprobado en el mes de junio (en el mes de noviembre se realizó el último pago y consultoría finalizada).

Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. En el mes de octubre se pagó la primer estimación de obra y se aprobó por parte del BID un rediseño de los estribo No.1 y 2 y la superestructura de la obra incrementando el monto del contrato en L. 1.25 millones. En el mes de noviembre se terminó la pilastra #1, el estribo #1 está en un 60% de construcción, la perforación y fundición de pilotes están en un 40%, ambas actividades se programan que finalizaran en el mes de diciembre, la excavación de la pila #2 está en un 40% y se continua trabajado en ella, sobre las vigas están armadas en un 100% y se cuenta con todo los accesorios del pos tensado, las losetas se ha fundido un 10% y se tiene el acero armado para fundir 37 en el mes de diciembre.

Asimismo, a finales del mes de noviembre se recibió la tercera estimación y se encuentra en revisión del ingeniero Supervisor del proyecto MITIGAR.

En el mes de diciembre se finalizó la fundición del estribo #1, la perforación y fundición de pilotes en el estribo No.2 llevándose a un 100% y se comenzará la construcción de este estribo en el mes de enero.

La excavación de la pilastra No. 2 se terminó en un 100% y se hicieron trabajos previos para la fundición de la zapata de la pilastra # 2; la fundición de losetas llego a un 80%, sobre las vigas se iniciaron trabajos de colocación de elementos de potenciado dando inicio al proceso de fundición de las mismas.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Acciones Propuestas a desarrollarse es la identificación de L.25 millones para el Puente de Apacilagua en Choluteca.	UCP-SEFIN	31/12/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora

Contactos Organismo Financiero

Coordinador Ing. Manuel Sánchez / manuelhsanchez@hotmail.com / 2290-0606 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com	Sectorialista: Milewski, Joseph Christofer
---	--

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)													ESTADO: En Ejecución				
IDA-5190-HO	1070000800	BIP	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)										Sector:	Prevención		Subsector	Recursos Forestal y Ambiente
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo %/	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	22,902,700			22,902,700	12,791,804		12,791,804	56	10,110,896		10,110,896	44	10,781,446		10,781,446	47	
Lempiras	552,923,854			552,923,854	308,823,562		308,823,562	56	244,100,292		244,100,292	44	260,288,912		260,288,912	47	
*/ El Monto del Contrato de préstamo es DEG 19,500,000 equivalentes a US\$ 30 millones pero COPECO solo Ejecuta US\$ 20 millones, los restantes US\$6.0 millones son para emergencias y serán ejecutados en el Componente 5 administrado por la UAP de la SEFIN y US\$ 4.0 millones se encuentran en proceso de aprobación para el Seguro contra Riesgos Catastróficos.																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	18/12/2012						18/03/2013		01/04/2013				30/04/2019				
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%				
1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional			2,200,000.00								2,200,000.00		7.3				
2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario			2,900,000.00								2,900,000.00		9.7				
3) Implementación de Medidas de Mitigación			13,050,000.00								13,050,000.00		43.5				
4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto			1,850,000.00								1,850,000.00		6.2				
5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias			10,000,000.00								10,000,000.00		33.3				
TOTAL			30,000,000.00								30,000,000.00		100.0				
Objetivos del Proyecto																	
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tornando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.																	
Descripción del Proyecto																	
Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.																	

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos.

Beneficiarios

Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).

Metas Globales

- A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR
- B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos)
- C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS
- D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos.
- E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	26,399,600		26,399,600	86
Año 2014	31,000,000		31,000,000	65,703,798		65,703,798	64,858,382		64,858,382	99
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	71,423,640		71,423,640	94
Año 2016	58,641,961		58,641,961	48,862,961		48,862,961	47,034,766		47,034,766	96
Año 2017	74,060,249		74,060,249	57,059,499		57,059,499	50,572,525		50,572,525	89
Año 2018	126,941,850		126,941,850							
Año 2019	18,235,960		18,235,960							
Año 2020	-		-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	1,486,345		1,486,345	1,486,345		1,486,345	1,281,690		1,281,690	86
Año 2014	1,458,913		1,458,913	3,092,133		3,092,133	3,052,346		3,052,346	99
Año 2015	3,313,685.9		3,313,686	3,160,428.0		3,160,428	2,958,443.9		2,958,444	94
Año 2016	2,429,013.0		2,429,013	2,023,956.3		2,023,956	1,948,230.5		1,948,231	96
Año 2017	3,200,750.7		3,200,751	2,363,465.7		2,363,466	2,094,768.3		2,094,768	89
Año 2018	5,486,198.3		5,486,198							
Año 2019	788,125.4		788,125							
Año 2020	-		-							

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Construcción de Medidas estructurales y no estructurales finalizadas.	OBRA	5							0					0	0.0
Situación Actual /Problemática										Responsable					Fecha
El avance físico obtenido al 4to Trimestre del 2017 ha sido efectivo logrando alcanzar todas las metas planificadas. En resumen, el proyecto logró alcanzar objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 4 obra terminadas al 100% en los municipios de Tela, Omoa, El Progreso y Las Vegas. B) Bienes: Estaciones sísmicas mantenidas y funcionando en un 100%, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial terminados, Evaluación de Medio Término terminada e iniciadas las Auditorias sociales. D) Servicios de No Consultoría: Elaboración de ficciones de GR (guiones de cortometrajes).										COPECO /SEFIN					31/12/2017
Acciones Propuestas															
Se solicitó por parte del Banco Mundial, la reestructuración integral del Proyecto.															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
Coordinador: Manuel Sánchez. Correo: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. Correo: mjromero63@yahoo.com Tel: 22-29-06-38										mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551					