



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)***

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2018

### 3.1 EJECUCION FISICA- FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 1.3% de la inversión del Gabinete de Infraestructura Productiva. Al cuarto trimestre 2017 no presenta ejecución financiera. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución de un único Proyecto **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

Cuadro No. 1  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2017  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	120,203,988
Presupuesto Vigente	120,203,988
Congelamiento	
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>120,203,988</b>
Devengado IV Trimestre -17	
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>
Devengado Anual	
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia (voz, datos, video). La idea principal que se esconde debajo de este tipo de redes es el transporte de paquetes encapsulados de información a través de Internet.

A través de la adquisición e instalación de equipos, servicios e implementación de soluciones, licitación de puertos multiservicios, compra de equipo para iluminación, construcción de accesos a puertos multiservicios, georeferenciación, todo lo anterior para dar servicios convergentes a varias comunidades del país.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	120,203,988	2017-2020	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2017	120,203,988	120,203,988	-	0%
Acumulado 2017	120,203,988	120,203,988	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/				
<b>Observaciones:</b> La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al cuarto trimestre el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ejecución financiera, Si bien, hay un desfase en la ejecución física y financiera, se ha avanzado completando las actividades concernientes a los estudios técnicos, diseños, preparación de los perfiles y pliegos de condiciones. Así mismo la adecuación de la infraestructura para el desarrollo de los proyectos contemplados en el plan.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No se tienen trámites pendientes en la SEFIN.

#### Conclusiones

- Al cuarto trimestre 2017, el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ejecución física y financiera.

#### Recomendaciones

- Dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes de licitación y compra de puertos multiservicios y demás.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 ANEXO No. 1  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio- Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-17			Devengado Anual			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			120,203,988	-	120,203,988	120,203,988	-	120,203,988	120,203,988	-	120,203,988	-	-	-	-	-	-	-
1	Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	01-01-2017 31-12-2020	120,203,988	-	120,203,988	120,203,988	-	120,203,988	120,203,988	-	120,203,988	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

**Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública**

**ANEXO No. 2**

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2017**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Empresa Hondureña de Telecomunicaciones</b>								
<b>001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación</b>	04 - Construcción de Rutas de Fibra Optica , para accesos de Multiservicios	425 - LICITACION	1	0	0	1	0	0
	05 - Bienes Adquiridos para la instalación de equipos.	425 - LICITACION	1	0	0	1	0	0

*Fuente:* SIAFI