

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaria de Defensa  
(SEDENA)*

**Al Cuarto Trimestre, 2017**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras C.A.

Enero 2018

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La institución ejecuta únicamente un proyecto, el cual está financiado en su totalidad con recursos de Fondos Nacionales, El presupuesto aprobado en el Programa de Inversión Pública (PIP) de la SEDENA asciende a **L.3,701,010.0** millones, mismo que fue ejecutado al cierre del Cuarto Trimestre 2017.

Dicho presupuesto vigente en su totalidad está compuesto en su totalidad por Fondos Nacionales por **L. 2,691,520.0** millones y por Fondos de Recursos Propios por **L. 1,009,490.0** millones.

Cuadro No.  
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2017  
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,701,010.0
Presupuesto Vigente	3,701,010.0
Congelamiento	0.0
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>3,701,010.0</b>
Devengado IV Trimestre 2017	3,701,010.0
<b>% Ejecución IV Trimestre (Devengado IV Trim / Vigente Ajustado)</b>	<b>100.0%</b>
Devengado Anual	0.0%
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: SIAFI Al 31/12/2017

El proyecto finalizó el 15 de Diciembre 2017, actualmente se realizaron las operaciones del cierre administrativo-financiero y contable del proyecto, así como la regularización de los fondos en el SIAFI y se cuenta con el Informe Final del proyecto de su ejecución física-financiera así como las actividades realizadas y los resultados y las experiencias obtenidos. Su objetivo principal fue el de construir y equipar un edificio anexo al edificio administrativo de la Universidad destinado exclusivamente al ejercicio pedagógico, con capacidad instalada de 6 aulas de clases y 4 espacios académico – científicos (biblioteca, biblioteca virtual, sala de maestros), los cuales tienen capacidad de atención para 212 estudiantes por jornada académica, multiplicados por 5 jornadas y se generarán cupos para la atención de 1,060 estudiantes adicionales.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra solamente en un solo Proyecto de **“Construcción y Equipamiento del Edificio Pedagógico de la Universidad de defensa de Honduras, UDH”** en el Municipio de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.

Ver Anexo N. 1: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre 2017

Los detalles físico/financieros del Programa se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	0.0	
Construcción y Equipamiento del Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras (SEDENA).	Fondos Nacionales y Fondos Propios	Lempiras	3,701,010.0	05/07/2017 15/12/2017
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
IV Trimestre 2017	0.0	3,701,010.0	3,701,010.0	100%
Acumulado 2017	0.0	3,701,010.0	3,701,010.0	100%
Acumulado Vida del Proyecto */	3,701,010.0	3,701,010.0	3,701,010.0	<b>100%</b>
<b>Observaciones:</b>				
Este proyecto finalizó el <b>15 de Diciembre 2017</b> . Actualmente se está preparando su cierre administrativo - financiero, así como su Informe Final del proyecto y regularizará sus desembolsos finales de los fondos nacionales y propios de la institución en el Primer Trimestre 2018.				

\*/Presupuesto Aprobado =Costo Inicial del proyecto

\*/Presupuesto Vigente= Costo Actual del proyecto

Se observa que el 100% de los recursos asignados para la inversión real fueron ejecutados y cancelados en su totalidad. En base al informe técnico de supervisión interna del proyecto se realizó rediseño estructural en la parte arquitectónica, interior y exterior del edificio como ser: cambios en las paredes de las aulas que van hacia los pasillos, incremento de ventanales en la parte superior, se añadieron paredes de vidrio en la parte frontal e intermedia de las dos bibliotecas y obra de captación de aguas lluvias que no estaban contempladas.

La planificación del proyecto se efectuó por actividades constructivas las cuales tienen sus tareas y actividades específicas y se revisaron periódicamente, diaria, semanal y mensualmente, enfocándonos en la calidad de la obra dentro de los parámetros necesarios y estimados.

El proyecto llegó a su objetivo, puesto que se cumplieron todas las fases constructivas a tiempo y forma de acuerdo a su planificación, los atrasos fueron mínimos y además, fueron recuperables, ya que en el último periodo de la obra se trabajaron horas nocturnas, igual que en las actividades que requerían tiempo extra como ser la fundición de la losa de segundo nivel y otras, concluyéndose que la finalización de este proyecto fue exitosa.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Este proyecto finalizó el 15 de Diciembre, 2017, actualmente se cuenta con el Informe Final del Cierre administrativo-Contable y financiero del proyecto, se está preparando la regularización de los fondos nacionales y propios para el Primer Trimestre del 2018.

### 3.4 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

El proyecto durante su ejecución no presentó ninguna problemática.

### CONCLUSIONES

- El proyecto finalizó al **15 de Diciembre del 2017**, ejecutando sus actividades de acuerdo a su Plan Operativo Anual (POA) respectivo.
- El proyecto llegó a su objetivo, puesto que se cumplieron todas las fases constructivas a tiempo y forma de acuerdo a su planificación, concluyéndose que la finalización de este proyecto fue exitosa.

### RECOMENDACIONES

- Realizar las operaciones de la regularización de los fondos nacionales y propios en el SIAFI.

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA**  
**Ejecución Financiera de la SECRETARIA DE DEFENSA (SEDENA) al IV Trimestre 2017**

(Cifras en Miles de Lempiras)

ANEXO N. 01

Institución / Proyecto	ANUAL						AI IV TRIMESTRE 2017			
	Aprobado			Vigente			Devengado			% Ejecución al IV Trimestre 2017
	Fondos Nacionales	Fondos Propios	Total	Fondos Nacionales	Fondos Propios	Total	Fondos Nacionales	Fondos Propios	Total	
SECRETARIA DE DEFENSA (SEDENA)	2,691,520.0	1,009,490.0	3,701,010.0	2,691,520.0	1,009,490.0	3,701,010.0	2,691,520.0	1,009,490.0	3,701,010.0	100.0%
	2,691.520.0	1,009,490.0	3,701,010.0	2,691.520.0	1,009,490.0	3,710,010.0	2,691,520.0	1,009,490.0	3,701,010.0	100.0%

Fuente: SIAFI 31/12/2017

**Programa de Inversión Pública Ejecución Física al IV Trimestre, 2017**

Institución : SEDENA

ANEXO N. 02

Metas Relevantes	Unidad de Medida	ANUAL			IV TRIMESTRE 2017		
		Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre	% Ejec.
Construcion del Edificio Pedagogico	EDIFICIO	EDIFICIO	1	100.0	1	1	100.0
Equipoamiento del Edificio Pedagogico de la Universidad de Defensa de Honduras.	EQUIPO	EQUIPO	280	100.0	280	280	100.0

Fuente: SIAFI 31/12/2017