



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Al Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2018

3.1 EJECUCION FISICA- FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 2.2% de la inversión del Gabinete de Infraestructura Productiva. Al tercer trimestre 2018 presenta ejecución financiera acumulada de L22,166,464. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución de un único Proyecto **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	141,328,282
Presupuesto Vigente	141,328,282
Devengado III Trimestre -18	15,966,464
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	11%
Devengado Anual	22,166,464
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	16%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	22,166,464
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	16%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia voz, datos y video. La idea principal que se esconde debajo de este tipo de redes es el transporte de paquetes encapsulados de información a través de Internet.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	592,683,484	2017-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	141,328,282	141,328,282	15,966,464	11%
Acumulado 2018	141,328,282	141,328,282	22,166,464	16%
Acumulado Vida del Proyecto*/	592,683,484	141,328,282	22,166,464	4%
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, presentó en el tercer trimestre una ejecución presupuestaria de L15,966,464.00.

Se Instaló equipos de las redes IP-MPLS y DWDM, pendiente aun iluminación y configuración.

Se construyó 27.92 kilómetros para servicio corporativo.

Se dió inicio a una ruta piloto para servicio de red FTTx para sector residencial y corporativo.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No se tienen trámites pendientes en la SEFIN.

Conclusiones

- Al tercer trimestre 2018, el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, presenta baja ejecución física y financiera.
- El proyecto no ha realizado ejecución de metas según programación.

Recomendaciones

- Dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes de licitación y compra de puertos multiservicios y demás.
- La Junta Directiva de HONDUTEL debe priorizar el Proyecto autorizar la asignación de recursos propios de la empresa, a fin de no atrasar e imposibilitar la ejecución de las actividades del Proyecto.
- Se recomienda gestionar fondos de otras fuentes de financiamiento para la ejecución de proyectos en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado III Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones		141,328,282	-	141,328,282	141,328,282	-	141,328,282	15,966,464	-	15,966,464	22,166,464	-	22,166,464	16%	22,166,464	-	22,166,464	16%
1	001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	141,328,282	-	141,328,282	141,328,282	-	141,328,282	15,966,464	-	15,966,464	22,166,464	-	22,166,464	16%	22,166,464	-	22,166,464	16%

FUENTE: SIAFI

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones								
001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	05 - Proceso de licitación para Construcción, iluminación e Instalación de Rutas de Conectividad.	425 - LICITACION	1	0	0%	0	0	0%
	06 - Proceso de licitación de Bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP.	425 - LICITACION	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI