



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Al Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2019

3.1 EJECUCION FISICA- FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 2% de la inversión del Gabinete de Infraestructura Productiva. Al cuarto trimestre 2018 presenta ejecución financiera acumulada de L31,932,928. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución de un único Proyecto **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	141,328,282
Presupuesto Vigente	141,328,282
Congelamiento	
Presupuesto Vigente Ajustado	141,328,282
Devengado IV Trimestre - 18	9,766,464
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	7%
Devengado Anual	31,932,928
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	23%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia voz, datos y video. La idea principal que se esconde debajo de este tipo de redes es el transporte de paquetes encapsulados de información a través de Internet.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	592,683,484	2017-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2018	141,328,282	141,328,282	9,766,464	7%
Acumulado 2018	141,328,282	141,328,282	31,932,928	23%
Acumulado Vida del Proyecto*/	592,683,484	141,328,282	31,932,928	4%
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, presentó en el cuarto trimestre una ejecución presupuestaria de L9,766,464.00 y una ejecución presupuestaria acumulada de L31,932,928.00. El proyecto presenta baja ejecución debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Se realizó via licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP.

Preparacion de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No se tienen trámites pendientes en la SEFIN.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre 2018, el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, presenta baja ejecución física y financiera, debido a la falta de liquidez que presenta la empresa.
- El proyecto no ha realizado ejecución de metas según programación.

Recomendaciones

- Dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes de licitación y compra de puertos multiservicios y demás.
- La Junta Directiva de HONDUTEL debe priorizar el Proyecto autorizar la asignación de recursos propios de la empresa, a fin de no atrasar e imposibilitar la ejecución de las actividades del Proyecto.
- Se recomienda gestionar fondos de otras fuentes de financiamiento para la ejecución de proyectos en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

ANEXO 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente Ajustado)
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			141,328,282	-	141,328,282	141,328,282	-	141,328,282	141,328,282	-	141,328,282	9,766,464	-	9,766,464	31,932,928	-	31,932,928	23
1	SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACION	FP-HONDUTEL-22102	01/01/2017 31/12/2020	141,328,282	-	141,328,282	141,328,282	-	141,328,282	141,328,282	-	141,328,282	9,766,464	-	9,766,464	31,932,928	-	31,932,928	23

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones								
001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	06 - Proceso de licitación de Bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP.	Licitación	1	1	100%	1	1	100%
	05 - Proceso de licitación para Construcción, iluminación e Instalación de Rutas de Conectividad.	Licitación	1	0	0%	1	0	0%