

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

2152/BL-HO		<b>PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)</b>											ESTADO: En Ejecución																
SIGADE: GE00223																													
BIP: 010700000400																													
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)						Sector:		Prevención		Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente															
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>						<b>Ejecución Acumulada</b>																			
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar																	
<b>Moneda</b>		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Dólares		19,000,000						19,000,000		19,000,000				19,000,000		100		-		-		-		16,007,501		16,007,501		84	
Lempiras		472,326,700						472,326,700		472,326,700				472,326,700		100		-		-		-		397,935,263		397,935,263		84	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>													
		16 de Julio del 2010						31 de agosto 2010		1 de Abril del 2011				31 de Agosto del 2016		31 de julio, 2018													
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>													
Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal				11,000,000								11,000,000				58													
Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a nivel comunitario y				3,500,000								3,500,000				18													
Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres				1,420,000								1,420,000				7													
Educación e información para la GIR de desastres				880,000								880,000				5													
Administración, supervisión, seguimiento y auditoría				1,695,000								1,695,000				9													
Contingencia				505,000								505,000				3													
<b>TOTAL</b>				<b>19,000,000</b>								<b>19,000,000</b>				<b>100</b>													
<b>Objetivo del Proyecto</b>																													
El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales.																													
<b>Descripción del Proyecto</b>																													
CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja recurrencia.																													

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

2152/BL-HO	<b>PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)</b>								ESTADO: En Ejecución							
SIGADE: GE00223									Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)		Sector:		Prevención		Sub-Sector:	
BIP: 01070000400																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Bonito Oriental, Esquipulas del Norte, Olanchito, Yoro, Trujillo, Villanueva, Copán Ruinas, Santa Fe, Ocotepeque, Trojes, Guaimaca, Siguatepeque, El Rosario, Esquias, San Lorenzo, Alianza, Apacilagua, San Marcos de Colón, Namasigue, Juticalpa.																
<b>Beneficiarios</b>																
El beneficiario directo de la operación es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en forma indirecta se beneficiarán también todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos de desastres en Honduras, así como la población que vive en las zonas vulnerables en las cuales se estarán diseñando obras e intervenciones a ser financiadas en el marco del proyecto HO-L1031.																
<b>Metas Globales</b>																
I) Realizar una evaluación del riesgo del país; II) Apoyar al gobierno en el Diseño del proyecto HO-L1031; III) Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo de desastres y IV) Estudiar la viabilidad de introducir varios instrumentos para la transferencia de riesgos y mantenimiento de estabilidad fiscal a nivel del Gobierno Central.																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011				39,069,144		39,069,144	25,914,896		25,914,896	66						
AÑO 2012	86,534,150		86,534,150	86,534,150		86,534,150	52,581,380		52,581,380	61						
AÑO 2013	100,000,000		100,000,000	117,790,256		117,790,256	109,798,650		109,798,650	93						
AÑO 2014	130,843,294		130,843,294	130,843,294		130,843,294	90,355,360		90,355,360	69						
AÑO 2015	66,130,830		66,130,830	66,130,830		66,130,830	60,596,610		60,596,610	92						
AÑO 2016	43,838,349		43,838,349	19,328,590		19,328,590	17,394,153		17,394,153	90						
AÑO 2017	23,646,707		23,646,707	38,114,788		38,114,788	22,533,064		22,533,064	59						
AÑO 2018	7,034,554		7,034,554	19,483,180		19,483,180	18,761,149		18,761,149	96						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011				1,571,611		1,571,611	1,042,463		1,042,463	66						
AÑO 2012	3,480,957		4,334,879	3,480,957		3,480,957	2,115,159		2,115,159	61						
AÑO 2013	4,022,639		4,022,639	4,738,277		4,738,277	4,416,804		4,416,804	93						
AÑO 2014	5,263,354		5,263,354	5,263,354		5,263,354	3,634,670		3,634,670	69						
AÑO 2015	2,660,205		2,660,205	2,660,205		2,660,205	2,437,583		2,437,583	92						
AÑO 2016	1,763,459		1,763,459	777,519		777,519	699,704		699,704	90						
AÑO 2017	951,222		951,222	1,533,220		1,533,220	906,424		906,424	59						
AÑO 2018	282,975		282,975	783,738		783,738	754,693		754,693	96						

356,641,049

14,346,383

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

2152/BL-HO	<b>PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)</b>												ESTADO: En Ejecución					
SIGADE: GE00223																		
BIP: 010700000400																		
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)					<b>Sector:</b>		Prevención			<b>Sub-Sector:</b>		Recursos Forestal y Ambiente					
<b>METAS</b>																		
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Obras de prevención en los municipios de Apacilaqua (Choluteca) y San Luis (Santa Bárbara) finalizadas	obras	2	0	0		1	1			2		1	0			1	50	n/a
<b>Situación Actual</b>																		
<p><b>III Trimestre/2018:</b> El Programa ha finalizado su cierre financiero y administrativo en el mes de agosto de 2018.</p> <p><b>II trimestre/2018</b> el programa se encuentra en la etapa de cierre financiero, administrativo y contable, se ha concluido la finalización de las obras de la Construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. se prevé ampliación de plazo por un mes debido a que tiene pendiente de realizar las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendiente el pago de la última estimación del contrato de construcción y Pendiente el pago de la supervisión del Puente de San Luis. Es importante considerar que estos pagos dependen de cambios de garantías, planos finales del puente, manual de mantenimiento, e informe de cierre de obra, adicional a la estimación.</li> <li>2. Pendiente el pago del mes de julio al personal de la Unidad de Gestión, pago de funcionamiento (Servicio de teléfono, internet, combustible, viáticos, mantenimiento de vehículos), pago al TSC por auditoria 2017-2018.</li> <li>3. Elaboración de estados financieros después de los pagos pendientes.</li> <li>4. Desarrollo de auditoría a los estados financieros del proyecto y pago al TSC por auditoria 2017-2018.</li> <li>5. Elaborar en UEPEX, la última Justificación de fondos del Anticipo Vigente, por los pagos pendientes antes mencionados.</li> <li>6. Devolución de fondos de aprox. \$37,701.61, esta devolución se realizará una vez esté finalizada y con No Objeción del Banco, el informe de Auditoria 2018.</li> <li>7. Existe a la fecha un diferencial cambiario de \$175.00.</li> </ol> <p><b>I Trimestre /2018 Respecto a la Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara</b> Se programa que para el segundo trimestre del 2018, se concluya con fundición y colocación de vigas, colocación de losetas, fundición de loza de rodadura y finalización de la construcción de muros de gaviones contratados.</p> <p>Se enmendó el contrato de construcción y supervisión en lo que respecta al periodo de construcción de la obra, definiendo que la nueva fecha de finalización de la construcción es el 2 de mayo y la supervisión el 22 del mismo mes.</p> <p>En el mes de marzo de 2018 se finalizó la Auditoría a los estados financieros del 2017 y no se encontró ningún comentario por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).</p> <p>• Se procedió a ampliar el convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Cuentas y la Comisión Permanente de Contingencias para los servicios de Auditoría para los Estados Financieros del 2018; se tiene previsto que dicha auditoría se realice en</p>																		
<b>Acciones Propuestas</b>																		
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>					
Finalizar la obra de construcción del Puente San Luis										UCP-COPECO			02/05/2018					
Realizar modificación presupuestaria entre proyectos de COPECO por la cantidad e L12.4 millones para la finalización del programa.										SEFIN			abril de 2018					
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>							<b>Contactos Organismo Financiero</b>											
Coordinador Ing. Manuel Sánchez / manuelhsanchez@hotmail.com / 2290-0606 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com							Sectorialista: Gines Suarez											

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO 1070000800 BIP		PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)											ESTADO: En Ejecución						
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)						Sector:		Prevención		Subsector		Recursos Forestal y Ambiente					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:		Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Préstamo / Donación	Co- Financia- miento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	30,000,000				30,000,000	12,818,461		12,818,461	43	17,181,539		17,181,539	57	13,085,724		13,085,724			44
Lempiras	745,779,000				745,779,000	318,657,967		318,657,967	43	427,121,033		427,121,033	57	308,818,839		308,818,839			41
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		18/12/2012						18/03/2013		01/04/2013				30/04/2019					
<b>Componentes</b>				<b>Fondos Externos</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>			
1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional				2,200,000.00								2,200,000.00				7.3			
2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario				2,900,000.00								2,900,000.00				9.7			
3) Implementación de Medidas de Mitigación				13,050,000.00								13,050,000.00				43.5			
4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto				1,850,000.00								1,850,000.00				6.2			
5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias				10,000,000.00								10,000,000.00				33.3			
<b>TOTAL</b>				<b>30,000,000.00</b>								<b>30,000,000.00</b>				<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																			
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11o cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tomando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitirá a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.																			

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	<b>PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)</b>									ESTADO: En Ejecución
1070000800 BIP										
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)			Sector:	Prevención		Subsector	Recursos Forestal y Ambiente		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos.										
Beneficiarios										
Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).										
Metas Globales										
A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos. E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	26,399,600		26,399,600	86
Año 2014	31,000,000		31,000,000	65,703,798		65,703,798	64,858,382		64,858,382	99
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	71,423,640		71,423,640	94
Año 2016	58,641,961		58,641,961	48,862,961		48,862,961	47,034,766		47,034,766	96
Año 2017	74,060,249		74,060,249	57,059,499		57,059,499	50,572,525		50,572,525	89
Año 2018	126,941,850		126,941,850	71,206,738		71,206,738	48,529,927		48,529,927	68
Año 2019	18,235,960		18,235,960							
Año 2020	-		-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	1,486,345		1,486,345	1,486,345		1,486,345	1,281,690		1,281,690	86
Año 2014	1,458,913		1,458,913	3,092,133		3,092,133	3,052,346		3,052,346	99
Año 2015	3,218,111.5		3,218,112	3,069,273.9		3,069,274	2,873,115.5		2,873,115	94
Año 2016	2,358,954.6		2,358,955	1,965,580.7		1,965,581	1,892,039.0		1,892,039	96
Año 2017	3,200,750.7		3,200,751	2,295,297.9		2,295,298	2,034,350.3		2,034,350	89
Año 2018	5,486,198.3		5,486,198	2,864,390.3		2,864,390	1,952,184.0		1,952,184	68
Año 2019	788,125.4		788,125							
Año 2020	-		-							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO 1070000800 BIP		PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)								Sector:		Prevención		Subsector		Recursos Forestal y Ambiente	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% de Ejecución	Programación 2019-2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Estaciones sísmicas funcionando a nivel nacional	Estación	15	1	7	1	4	5	5	15	0	0	12	3	15	100	0	
Comités de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados	Acta	20	10	50	5	5	5	5	20	0	0	20	0	20	100	0	
Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	Obra	6	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	100	1	
Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	Informe	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100	0	
Al menos municipios aprobaron los planes de manejo en GRD	Plan	16	0	0	4	4	4	4	16	0	0		18	18	113	0	
Al menos municipios adoptaron los planes de manejo en GRD	Municipio	16	0	0	4	4	4	4	16	0	0	0	18	18	113	0	
<b>situación actual</b>																	
<b>IV Trimestre 2018,</b>																	
El avance físico obtenido al cuarto trimestre del 2018 ha sido muy importante, lográndose ejecutar muchas de las actividades reflejadas en el POA, al cuarto trimestre se realizaron las siguientes acciones:																	
A) Obras: 6 de construcción, finalizadas 5 al cuarto trimestre y la de Villanueva en febrero 2019. Las medidas estructurales son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Helado y Puente Colgante para Reducir el Riesgo en la Aldea Buenos Aires-La Jutosa en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.</li> <li>• Canalización de aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal, Poder Ciudadano 1, y Callejas Maradiaga, para Reducción del Riesgo en el municipio de Potrerillos, Cortés.</li> <li>• Construcción de Caja Puente sobre río Naco para Reducción del Riesgo en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.</li> <li>• Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Chiquito y Canalización de Aguas Pluviales en Colonia La Paz en el municipio de San Francisco de Yojoa, Cortés.</li> <li>• Construcción de caja puente triple sobre la quebrada Chasnigua en sector El Sauce para Reducción del Riesgo en el municipio de Villanueva, Cortés.</li> </ul> El Proyecto tiene pendiente de pago L. 12.2 millones que corresponden a estimaciones de cierre, devolución de retenciones y supervisión de las medidas de reducción de la vulnerabilidad construidas en 6 diferentes municipios, aunque 5 de estas quedaron ejecutadas físicamente al 100% su ejecución financiera quedó retrasada. Estos pagos pasaran para la gestión 2019. Dado a las últimas instrucciones de cierre emitidas por la Secretaría de Finanzas.																	
B) Bienes: entregado el Equipo de cómputo para la UCP, Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT), entregadas 3 estaciones meteorológicas, Repuestos para radar banda X, tarjetas para radar banda S, se adjudicaron la compra 3 drones con cámara HD serán entregados en el 2019 Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAO) de COPECO, entregadas a la Dirección Nacional de Recursos Hídricos (Miambiente), 6 pluviómetros y heliógrafos equipo especial para la recolección de datos de precipitación por hora y recolección de datos de sol por hora.																	
C) Consultorías: Auditoría externa en un 50% para la gestión de 2018 se revisó el 1er. semestre; Finalización de la elaboración de 2 planes de manejo de microcuencas para la reducción de riesgos en los municipios de El Negrito, Yoro y Omoa, Cortés. 2 planes de intervención con población autóctona con avance en un 80%, el 20% queda para ser finalizado el 2019. Supervisión de 5 Medidas estructurales a través de firma supervisora, para las medidas estructurales de los municipios Santa Cruz de Yojoa, Potrerillo, San Francisco de Yojoa, Villanueva del departamento de Cortés, Quimistán del departamento de Santa Bárbara, queda un 15% de ejecución de este contrato por la supervisión de la medida de Villanueva la cual se finalizará en el 2019. Finalizada la supervisión de 1 medida estructural a través de un consultor individual, en Santa Rita, Yoro.																	
D) Servicios de No Consultoría: Sitio Web creación y mantenimiento y testimonios de satisfacción de obras en un 100%; y																	
E) Capacitaciones: Taller de Reasentamiento, Taller de Manual del Constructor, Taller Regional de Alcaldes, Taller SIG en un 100% y Talleres de sistematización en un 80%.																	
<b>III Trimestre 2018: Obras:</b> en el presente periodo se encuentran en ejecución 5 obras de construcción, las cuales se espera su finalización en el último trimestre del 2018. asimismo, en <b>Bienes:</b> se encuentra en proceso el Equipo de cómputo para la UCP, DGOT en proceso de recepción y para CENAO en proceso de adquisición. <b>Consultorías:</b> Planes de adecuación, Auditorías Sociales y Auditoría externa en un 100%; planes de intervención con población autóctona en un 30% de avance. <b>Servicios de No Consultoría:</b> Sitio Web creación y mantenimiento y testimonios de satisfacción de obras en un 100%; y <b>Capacitaciones:</b> Taller de Reasentamiento, Taller de Manual del Constructor, Taller Regional de Alcaldes, Taller SIG en un 100% y Talleres de sistematización en un 80%.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	<b>PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)</b>				<b>ESTADO:</b> En Ejecución
1070000800					
BIP	<b>Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)</b>	<b>Sector:</b>	<b>Prevención</b>	<b>Subsector</b>	<b>Recursos Forestal y Ambiente</b>
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<p>1. Pendiente no objeción a la modificación de los indicadores del proyecto para su actualización en el SNIPH, dado que se realizó modificación entre categorías de inversión Disminuyendo fondos del componente de contingencias y Aumentando el componente de COPECO.</p> <p>En el mes de octubre el Congreso Nacional otorgó Excepción al Artículo 93 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018 para ampliación de plazo al año 2020. La SEFIN solicitó oficialmente al BM la ampliación del proyecto en el mes de noviembre de 2018.</p>		UCP/COPECO/ BM		primer trimestre 2019
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Coordinador: Manuel Sánchez. email: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. email: mromero63@yahoo.com Tel: 2229-06-38			Lizardo Narvaez Marulanda <lnarvaez@worldbank.org> Telefono 2239 - 4551		

actualizada al 31/12/2018  
 Tipo de cambio L. 24.8593  
 Elab.: Zeida Nieto



Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>BID</b>	<b>Apoyo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras</b>													<b>ESTADO:</b>	
<b>BIP 23183</b>														<b>Ejecución</b>	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)						<b>Sector:</b>						<b>Sub-Sector:</b>		
<b>Auditoría</b>															
Durante el IV Trimestre se elaboraron 2 informes de análisis de las actuales capacidades institucionales del IHCIETI y de su interrelación con los principales actores del SNCTI, y mapeo de 2 programadas ejecutándose en un 100%; se elaboraron 2 informes referentes a capacitación y asesoramiento de 2 programadas (100%).															
<b>Problemática / Observaciones</b>															
NINGUNA															
<b>Acciones Propuestas</b>															
NINGUNA												<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>	
														31/12/2018	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>									
Arely Pavon Tel. 2235-7808 Cel. 9947-2259 Correo: arely.pavon@senacit.gob.hn															

Preparo: Rodolfo Turcios