



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al I Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2019

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) institución capaz de: organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del territorio nacional. La inversión pública al primer trimestre del año 2019 asciende a un monto de L.117,506,288, su ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro:

La Ejecución del primer trimestre a nivel de devengado alcanzó un porcentaje del (16%) que representó en términos monetarios un monto de L.18,737,872 y a nivel de comprometido representa un 18%, respecto al presupuesto vigente-

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	117506,288
Presupuesto Vigente	117506,288
Devengado I Trimestre-19	18737,872
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	16%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	20805,180
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	18%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

Dicho presupuesto es financiado totalmente por fondos de crédito externo: L117,506,288 los cuales provienen de fondos IDA-Banco Mundial para el proyecto Gestión de Riesgos de Desastres.

Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión pública de La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en el año 2019 para el primer trimestre se concentró en el siguiente proyecto:

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN) tiene por objetivos: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 1,220,851 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 Del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 51%.

El proyecto ha logrado que 18 de 19 municipios seleccionados aprobaran los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto.

La ejecución del primer trimestre de 2019 está conformada en gran parte en los pagos de aquellos productos (obras, supervisión de obras, consultorías) que fueron recibidos en el 2018, y



que por aspectos de cierre del SIAFI no pudieron ser pagadas en el mismo año, dentro de la cual se encuentra el último pago de las obras finalizadas en el 2018: Cinco (5) medidas estructurales construidas en San Francisco de Yojoa, Potrerillos, Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés, Quimistan en el departamento de Santa Bárbara y Santa Rita en el departamento de Yoro. Así como el pago de la supervisión de las mismas y la Finalización de la medida estructural en el municipio de Villanueva y su respectiva supervisión.

El proyecto se encuentra a la espera de la notificación oficial por parte del Banco Mundial, para la ampliación en tiempo del mismo hasta por 20 meses, cuya fecha de finalización será al 31 de diciembre de 2020, debido a que dicha solicitud se encuentra en las oficinas del Banco desde Noviembre de 2018 y no se ha obtenido respuesta, el proyecto remitió un POA por 4 meses con fecha de finalización 30 de abril de 2019, fecha final del proyecto según convenio de crédito. En este POA (4 meses) solo se plantea realizar el pago de aquellos productos recibidos en 2018 y 2019, no se prevé nuevos procesos de adquisiciones que vayan con el objetivo de cumplir con los resultados de producción de 2019.

En caso de no obtener una respuesta positiva por parte del Banco Mundial para la ampliación del Proyecto, se cambiarían los productos de los resultados de producción de 2019 y no se lograrían los indicadores del proyecto.

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al primer trimestre de 2019 del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres	IDA 5190-HN	646,341,800	2013-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	117,506,288	117,506,288	18,737,872	16%
Acumulado 2019	117,506,288	117,506,288	18,737,872	16%
Acumulado vida del Proyecto */	646,341,800	646,341,800	327,568,763	51%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Requerimiento de la Proyección Mensual de ejecución para el Año 2019.



Conclusiones

- La mayor ejecución de 2019 corresponde a pagos que no se ejecutaron con presupuesto 2018, principalmente pago de obras estructurales.
- El proyecto ha presentado un POA 2019 únicamente por cuatro meses, debido a que está a la espera de la ampliación de plazo al 31/12/2020 por parte del organismo financiero.

Recomendaciones

- Gestionar oportunamente el cumplimiento de las actividades planificadas para el año 2019 según el POA para los primeros cuatro meses del año.
- Coordinar reuniones de seguimiento con el Banco Mundial y la Secretaria de Finanzas para evaluar el avance de la ejecución del proyecto a fin de que el Banco Mundial otorgue la ampliación de plazo de cierre al proyecto.



SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proj.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado I Trimestre-19 (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
2	Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa			-	117506,288	117506,288	-	117506,288	117506,288	-	18737,872	18737,872	16%	-	20805,180	20805,180	18%
41	Comisión Permanente de Contingencias			-	117506,288	117506,288	-	117506,288	117506,288	-	18737,872	18737,872	16%	-	20805,180	20805,180	18%
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	01/04/2013 - 30/04/2019	-	117506,288	117506,288	-	117506,288	117506,288	-	18737,872	18737,872	16%	-	20805,180	20805,180	18%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019



SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Comisión Permanente de Contingencias								
001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	06 - Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	-	0%	-	-	0%
	07 - Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	1068 - INFORME DE AUDITORIA	5	-	0%	-	-	0%
	08 - Comités de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados	991 - ACTA	20	-	0%	-	-	0%
	09 - Estaciones sísmicas funcionando a nivel nacional	393 - ESTACION	18	-	0%	-	-	0%

