

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3103/BL-HO		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1																	
BIP: 007100045800																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado al /10/2019				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		22,930,000	0	6,420,056	29,350,056	22,787,565	5,365,251	28,152,817	96	142,435	1,054,805	1,197,239	4	22,490,927	1,281,706	23,772,632	81
Lempiras		583,174,792	0	163,280,193	746,454,985	579,552,277	136,453,523	716,005,800	96	3,622,514	26,826,670	30,449,184	4	521,161,575	30,056,677	551,218,252	74
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
17-2010		19-dic-13		10-2014				14-may-14		14-may-14				14-nov-19		-	
Componentes				Financiamiento FE (Miles de US\$)				Contraparte (Miles de US \$)						Total		%	
COMPONENTE 1: Inversión en obras relacionadas con				18,310,000.00										18,310,000.00		71	
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de ENEE en comercialización en el MER				1,730,000.00										1,730,000.00		7	
Ingeniería, Administración, Auditoria y Evaluaciones				1,500,000.00				3,000,000.00						4,500,000.00		17	
Contingencias				1,390,000.00										1,390,000.00		5	
TOTAL				22,930,000.00				3,000,000.00						25,930,000.00		100	
Objetivos del Proyecto																	
General:Apoyar la entrada en operación comercial de uno de los tramos del SIEPAC y mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras, que le permita una participación efectiva en el mercado Eléctrico Regional (MER), Objetivos Especificos: (i) restablecer las condiciones de operatividad de la única interconexión eléctrica del SIEPAC entre Guatemala y Honduras, uno de los principales ejes del SIEPAC; y (ii) el fortalecimiento operativo y de gestión de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el MER.																	

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamo 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyará a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Copán, Nueva Arcadia (La Entrada)

Beneficiarios

Los abonados que se conectan a los circuitos de distribución que alimentan las comunidades de La Entrada, San Nicolás, Copan Ruinas, la parte norte de Santa Rosa de Copan. Asimismo, durante la ejecución del proyecto se estima la generación de 100 empleos directos y 300 indirectos.

Metas Globales

La integración física de las redes eléctricas, la armonización regulatoria de los mercados energéticos y el fortalecimiento de capacidad regional de generación que contribuirán a una mayor eficiencia y seguridad energética. Incremento en la participación de fuentes renovables de manera eficiente y sin afectar negativamente la seguridad y la calidad del suministro, permitiendo la reducción de la generación térmica en Honduras.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Miles de Lempiras			Vigente miles de Lempiras			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	48,705,741.63	11,000,000.00	59,705,741.63	85,727,543.00		85,727,543.00	50,336,429.00		50,336,429.00	59%
Año 2015	132,764,943.99	11,000,000.00	143,764,943.99	137,500,000.00	11,371,246.37	148,871,246.37	118,052,820.00	6,201,340.00	124,254,160.00	83%
Año 2016	64,510,434.00	6,451,044.00	70,961,478.00	169,977,115.00	9,415,544.00	179,392,659.00	156,153,426.83	4,417,355.91	160,570,782.74	90%
Año 2017	94,821,186.60	11,000,000.00	105,821,186.60	158,471,277.00	11,300,000.00	169,771,277.00	144,700,098.04	15,886,750.92	160,586,848.96	95%
Año 2018	26,361,919.13	11,000,000.00	37,361,919.13	85,727,354.00	11,300,000.00	97,027,354.00	51,321,936.39	3,134,643.34	54,456,579.73	56%
Año 2019	32,638,362.00	11,300,000.00	43,938,362.00	22,638,362.00	11,300,000.00	33,938,362.00	596,865.00	416,587.00	1,013,452.00	3%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Miles US\$			Vigente US\$			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	2,104,974.49	475,400.20	2,580,374.69	3,704,990.10		3,704,990.10	2,356,420.94		2,356,420.94	64%
Año 2015	5,737,861.91	475,400.20	6,213,262.11	5,942,502.51	491,444.80	6,433,947.31	5,364,422.24	268,010.75	5,632,432.99	88%
Año 2016	2,788,024.84	278,802.51	3,066,827.35	7,346,104.96	406,922.86	7,753,027.82	6,436,336.05	190,910.17	6,627,246.22	85%
Año 2017	4,515,294.60	500,000.00	5,015,294.60	6,848,843.35	488,365.66	7,337,209.01	6,134,505.32	673,512.73	6,808,018.05	93%
Año 2018	1,117,603.48	466,340.79	1,583,944.27	3,634,378.39	466,340.79	4,100,719.18	2,175,773.87	132,892.01	2,308,665.87	56%
Año 2019	1,283,316.17	444,307.61	1,727,623.78	890,123.59	444,307.61	1,334,431.21	23,468.29	16,379.89	39,848.18	3%

BID 3103/BL-HO		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1																
BIP: 007100045800																
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2019 en %					Ejecutado 2019 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2020
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE I: Inversión en obras relacionadas con la Integración de Honduras al SIEPAC	Estudio para inversiones en obras relacionadas al MER	Estudio	1	0%				100%	100%	35%	35%	25%		95%	95%	0%
COMPONENTE II: Fortalecimiento Institucional	Mobiliario y Equipo de Informática para el Centro Nacional de Despacho	Global	1	0%				100%	100%	35%	35%	25%		95%	95%	0%
	Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho	Edificio	1	0%				100%	100%	35%	35%	25%		95%	95%	0%
Ingeniería, supervisión y administración	Evaluación Final del Contrato de Préstamo	Informe	1	0%				100%	100%	35%	35%	25%		95%	95%	0%
Observaciones																
Modificación presupuestaria en proceso de aprobación de Junta Directiva: A raíz de la implementación del SIREP 2.0 en el mes de septiembre de 2019, nos hemos visto en la necesidad de realizar una modificación presupuestaria para hacer																
Dificultades:																
a) Revisión por parte de la Dirección Ambiental de los Términos de Referencia para la contratación de Auditoria Ambiental.																
Acciones Propuestas																
Atención oportuna a la solicitado y reuniones con los involucrados													Responsable		Fecha	
													UCP-BID-JICA/ENEE		30/09/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22352912							BID, Ingeniero Mercado, Tel. 2290-3517/00									

Revisado por: Alejandro Castillo

Fecha Ultima de Actualización 30/9/2019 Tipo de Cambio L 25.43283

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3435/BL-HO		Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01168																	
BIP: N 007100045900																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento */					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado a la fecha				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
	Fondos Externos	Co-Financia-miento	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	23,000,000		1,454,813	24,454,813	17,579,428	151,926	17,731,354	73	5,420,572		5,420,572	22	9,618,934	1,375,542	10,994,477	44.96%	
Lempiras	584,955,090		37,000,000	621,955,090	447,094,604	3,863,913	450,958,517	73	137,860,486		137,860,486	22	225,895,671	34,624,733	260,520,404	41.89%	
}																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
17-2010	26-mar-15		33-2015			27-nov-15		28-may-15			28-nov-20		-				
Componentes			Financiamiento FE (Miles de US\$)			Contraparte (Miles de US \$)						Total			%		
1) Repotenciación y Rehabilitación de Generación y Transmisión			15,406,000.00									15,406,000.00			48.4		
2) Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE			1,347,000.00									1,347,000.00			4.2		
3) Ingeniería, Supervisión y Administración			1,810,000.00			8,816,000.00						10,626,000.00			33.4		
4) Imprevistos			4,437,000.00									4,437,000.00			13.9		
TOTAL			23,000,000.00			8,816,000.00						31,816,000.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																	
El objetivo del proyecto es recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país. Los objetivos específicos son: (i) rehabilitar la infraestructura de generación de las centrales hidroeléctricas Cañaveral – Río Lindo; (ii) rehabilitar los activos de transmisión que conectan las centrales al SIN; y (iii) mejorar la eficiencia operativa y comercial de la gestión de generación de la ENEE.																	

[illegible]

BID 3435/BL-HO		Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01168																
BIP: N 007100045900																
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2019 en %					Ejecutado 2019 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2020
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo 13,8/138kV	Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo	Avance de obra	1	0%				70%	70%	25%	25%	20%		70%	70%	0%
	Supervisión Externa, Construcción de las subestaciones cañaveral y río lindo	Informes	1	0%	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	20%		70%	70%	0%
Global				Meta Acumulada	Programación 2019 en %					Ejecutado 2019 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2020
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE	Implementación del Plan Estrategico de Inversión	Informe	1	0%	25%	25%	20%		70%	100%				100%	0%	0%
	Construcción, suministro, instalación y puesta en marcha de 38 estaciones hidroclimatológicas automáticas para la optimización de la red de monitoreo de las Centrales Francisco Morazán "El Cajón" y Cañaveral Río Lindo	Contrato suscrito	1	0%	25%	25%	20%		70%		0%			0%	0%	0%

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)		ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168			
BIP: N 007100045900			
Observaciones			
La DGCFA cambio el procedimiento de Compras locales, recayendo la responsabilidad en cada contratista para solicitar la resolución de Exoneración de ISV, El contratista puede ampararse en la demora de la Resolución para solicitar ampliación de plazo a los contratos.			
Dificultades:			
El tiempo de respuesta de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras (DGCFA) es arriba de los			
Acciones Propuestas			
Seguimiento y tomar decisiones de la situacion por parte de las autoridades de la UGP Y ENEE.		Responsable	Fecha
		UCP-BID-JICA/ENEE	30/09/2019
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12		BID, Ingeniero Mercado, Tel. 2290-3517/00	

Revisado por:Alejandro Castillo Centeno

Fecha Ultima de Actualización 30/09/2019

Tipo de Cambio : L. 25.43283

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01169																	
BIP 007100045900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica								Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento 1/					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Fondos Contraparte 3/	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Yenes 2/	16,000,000,000			16,000,000,000	131,847,670				15,868,152,330		15,868,152,330	99	131,847,670		131,847,670	1%	
Dólares	135,000,000			135,000,000	1,731,233				133,268,767		133,268,767	99	1,115,463		1,115,463	1%	
Lempiras	3,433,432,050			3,433,432,050	26,250,772				3,407,181,278		3,407,181,278	99	26,250,772		26,250,772	1%	
*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO y Préstamo HO-P6 (JICA).																	
2/ El contrato de préstamo fue firmado en Yenes.																	
3/ Los fondos de Contraparte por US\$ 8,816,000.00 (según contratos firmados están asignados al préstamo de 3435/BL-HO), serán también determinados para el Préstamo HO-P6.																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada		
17-2010	26-mar-15		32-2015				22-jul-15		28-may-15			28-nov-22			-		
Componentes			Financiamiento FE (YENES)				Contraparte					Total			%		
Componente A: Equipo Principal y Obras de Instalación			12,069,000,000.00									12,069,000,000.00			75%		
Componente B: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles			1,613,000,000.00									1,613,000,000.00			10%		
Componente C: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles (otros que no sean anticipo)																	
Componente D: Servicios de Consultoría			737,000,000.00									737,000,000.00			5%		
Componente E: Intereses durante la Construcción			214,000,000.00									214,000,000.00			1%		
Componente F: Contingencias			1,367,000,000.00									1,367,000,000.00			9%		
TOTAL			16,000,000,000.00									16,000,000,000.00			100%		

Secretaría de Finanzas																
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01169																
BIP 007100045900																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Energía	
Objetivos del Proyecto																
El objetivo de este Proyecto es contribuir al desarrollo económico sostenible mediante el mejoramiento de la estabilización del suministro de la electricidad, y la mitigación de los efectos negativos del cambio climático a través de asegurar y fortalecer la capacidad de generación eléctrica a través de fuentes renovables, mediante la rehabilitación y repotenciación de las instalaciones existentes de las Plantas Hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo ubicado en el noreste de la Republica de Honduras.																
Descripción del Proyecto																
Se financiará el remplazo total o parcial de los componentes de las dos unidades de generación de la central Cañaveral y de las cuatro unidades de generación de la central Rio Lindo. Se incluyen las turbinas de las seis unidades de generación y los principales componentes de generadores de la central Río Lindo. Se implementará tecnología digital en los gobernadores de las turbinas, sistemas de excitación, reguladores de voltaje de los generadores y sistemas de supervisión y control de las unidades, permitiendo la operación de las plantas de manera automática y en tiempo real. Se instalarán equipos eléctricos para la operación de compuertas hidráulicas, sistemas de limpieza de las rejas de entrada, pintura de los canales de entrada, remplazo de las válvulas del canal de entrada, e instalación de los sistemas de monitoreo de la presas y de medición del caudal.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés																
Beneficiarios																
Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional																
Metas Globales																
Recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015																
2016	31,574,520.0		31,574,520.0	17,629,874		17,629,874										
2017	576,168,767.7		576,168,767.7	240,835,209.0		240,835,209	16,796,091.3		16,796,091.3	7%						
2018	433,441,707.0		433,441,707.0	34,465,535.0		34,465,535	7,940,846.3		7,940,846.3	23%						
2019	500,000,000.0		500,000,000.0	479,307,747.0		479,307,747	1,513,834.8		1,513,834.8	0%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares												
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015																
2016	1,241,486.7		1,241,486.7	693,193.6		693,193.6										
2017	22,654,528.3		22,654,528.3	9,469,461.7		9,469,461.7	720,862.3		720,862.3	8%						
2018	18,375,595.4		18,375,595.4	1,461,153.2		1,461,153.2	335,077.4		335,077.4	23%						
2019	19,659,628.9		19,659,628.9	18,846,024.88		18,846,024.9	59,522.86		59,522.9	0%						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01169																	
BIP 007100045900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica								Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Energía	
METAS																	
Global				Meta Acumulada	Programación 2019 en %					Ejecutado 2019 en %					% Ejec. Acumulada		
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente D: Servicios de Consultoría	Diseño, Licitación y Contratación del Equipo Principal de las Centrales de Cañaveral y Rio Lindo realizados	Informe	1				1%		1%			1%		1%	1%		
(Equipo auxiliar e instalaciones Civiles (Anticipo	Gestiones para la compra del Equipo Auxiliar y Obras Civiles contratadas	Informe	1				1%		1%			1%		1%	1%		
Equipo Principal y Obras de Instalación)	Gestiones para la compra Equipo Principal y Obras de Instalación contratadas	Informe	1	0%			1%		1%			1%		1%	1%		
Intereses durante la construcción	Intereses regularizados	F01	2	0%			1%		1%			1%		1%	1%		

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía
Situación Actual					
Pendiente definición de proceso de adquisición por parte de las autoridades competentes (el contrato de préstamo indica realizar una Licitación Pública Internacional y el planteamiento sugerido por la empresa de acompañamiento, supervisión y asesoría a la ENEE NEWJEC, es realizar una contratación directa), para el equipo los componentes A y B correspondientes al equipo principal y equipo auxiliar.					
Problemática					
Atraso del proceso de adquisicion de las autoridades competentes, para el equipo los componentes A y B correspondientes al equipo principal y equipo auxiliar.					
Observaciones					
Tasas de cambio utilizadas: Yen - Dólar : 118.2 y Dólar - Lempira: 23.5879 Los fondos de contraparte están cargados al Contrato de Préstamo BID 3435/BL-HO.					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
Análisis y coordinación de actividades y acciones con ENEE, DGIP y el organismo financiero.		UCP-BID-JICA/ENEE			30/09//2019
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: FP-HONDUTEL-22102		PROYECTO SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACIÓN												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD																	
BIP: 22102																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Gerencia de Planificación y Desarrollo / Empresa Hondureña de Telecomunicaciones						SECTOR:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			SUB-SECTOR:		TELECOMUNICACIONES		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Prestamo () Donacion ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Propios Ejecutado	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Propios	Costo Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	%	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	%					
Dólares			3,155,299.8	3,155,299.8			-	-		3,155,299.8	3,155,299.8	100.0					
Lempiras			78,439,176.0	78,439,176.0			-	-		78,439,176.0	78,439,176.0	100.0					
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										02/01/2017				31/12/2020			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Fondos Propios (Especie)				Total		%		
Adquisición e Instalación de Equipos, Servicios e Implementación de Soluciones.									41,996,196.00				41,996,196.0		53.5		
Construcción de Redes Externas y Enlaces de Fibra Óptica									36,442,980.00				36,442,980.0		46.5		
Total					-				78,439,176.0				78,439,176.0		100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Brindar servicios convergentes que permitan acortar la brecha digital del país, dando mayores pasos hacia el acceso y la conectividad universal con tecnologías de nuevas generación que contribuyan al desarrollo económico y social de la nación, dándole cumplimiento a lo establecido por la coordinación sectorial, el plan de nación, la visión de país, y los objetivos estratégicos de la Empresa.																	
Descripción del Proyecto																	
Este proyecto esta programado para ser ejecutado en su totalidad en un periodo de 4 años y está concebido para atender las demandas del mercado con las tecnologías de última generación que han demostrado tener buen suceso en su operatividad en el ámbito mundial para ofrecer servicios convergentes tanto al segmento residencial como al corporativo, como ser: transferencias de datos con acceso a grandes anchos de banda, internet de alta velocidad, contenidos (IPTV, Juegos en línea, video sobre demanda, entre otros). Lo anterior mediante la adquisición, instalación, construcción y puesta en servicio de puertos multiservicios y la ampliación de las redes de transporte y rutas troncales de fibra óptica.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
A nivel nacional.																	
Beneficiarios																	
Aproximadamente se beneficiará una población objetivo de 102,648 personas a nivel nacional, al finalizar el periodo total de ejecución (4 años).																	
Metas Globales																	
Se continuá con el desarrollo de las actividades del plan de inversión para adquirir 14,664 puertos multiservicios y con la construcción e iluminación de 319Kms. Las actividades a ser desarrolladas con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2019 se obtendrá como producto 1,919 puertos multiservicios y la iluminación de 42.76 kms.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017			120,203,988.0	120,203,988.0		120,203,988.0	120,203,988.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
Año 2018			141,328,282.0	141,328,282.0		141,328,282.0	141,328,282.0	0.0	31,932,928.0	31,932,928.0	22.6						
Año 2019			78,439,176.0	78,439,176.0		78,439,176.0	78,439,176.0	0.0	0.0	0.0	0.0%						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017			4,978,978.3	4,978,978.3	-	4,978,978.3	4,978,978.3	0.0	0.0	0.0	0.0						
Año 2018			5,685,081.4	5,685,081.4		5,685,081.4	5,685,081.4	0.0	1,284,536.2	1,284,536.2	22.6						
Año 2019			3,155,299.8	3,155,299.8		3,155,299.8	3,155,299.8	0.0	0.0	0.0	0.0%						
METAS																	
Global			Meta acumulada a Dic. 2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS SIAFI 2018:																	
Adquisición e Instalación de Equipos, Servicios e Implementación de Soluciones.	Equipo	14466	0	0%	0	0	0	1919	1919	0	0	0	0	0	0%	1919	
Construcción de Redes Externas y Enlaces de Fibra Óptica	Kilómetro	319	0	0%	0	0	0	42.76	42.76	0	0	0	0	0	0%	42.76	
Situación Actual/Problemática																	
El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, para el presente año fiscal 2019 tuvo una reducción del presupuesto en un 50% por lo que se verán reflejados en cuanto al alcance y las metas establecidas originalmente.																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se están realizando las gestiones y acciones necesarias para la priorización y uso eficiente de los recursos.										Gerencia de Planificación y Desarrollo					30/09/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Ing. Ramón Maradiaga, Dirección de Planificación Corporativa.										HONDUTEL							
Revisado: Jose Armando Cuestas 29/10/2019																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE- INSEP SIGADE:		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CATACAMAS CUEVAS DE TALGUA DEPARTAMENTO DE OLANCHO												ESTADO: Ejecución									
BIP: 001400074200																							
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD								
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total									
Dólares		-				7,063,799.4		7,063,799.4				3,474,777.3		3,474,777.3		49.2		-		3,474,777.3		49.2	
Lempiras		-				170,536,365.4		170,536,365.4				83,889,117.1		83,889,117.1		49.2		-		83,889,117.12		49.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		21 de Marzo del 2013								18 de Noviembre del 2013								17 de Septiembre del 2014		15 de Julio del 2019			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte								Total									
Supervisión														19,550,844.60				19,550,844.60		11.5			
Construcción														150,985,520.84				150,985,520.84		88.5			
TOTAL		-												170,536,365.44				170,536,365.44		100.0			
Objetivo del Proyecto																							
* Se reducirá menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza. *Se elevará la escolaridad promedio a nueve (09) años. *Se alcanzará un 95% de cobertura de salud, en todos los niveles del sistema. *Se reducirá la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de sub-empleo invisible al 5% de la población ocupada. *Se elevará las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB. *Se mejorará la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50.																							
Descripción del Proyecto																							
EL Proyecto consiste en la construcción y pavimentación hacia el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el Departamento de Olancho el cual tiene una longitud aproximada de 8.93 Kms. Siendo las actividades del Proyecto la excavación común, Sub-base granular, concreto clase "A" y los componentes de las estructuras de drenaje mayor y menor.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Este proyecto está localizado en el municipio de catacamas en el departamento de Olancho.																							
Beneficiarios																							
Este Proyecto comienza en la comunidad de Catacamas y termina en el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el departamento de Olancho.																							
Metas Globales																							
Se pavimentará 8.93 Km. de carretera																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente			Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.									
AÑO 2013		17,877,802.00		17,877,802.00		17,877,802.00	17,877,802.00				9,799,035.77	9,799,035.77		54.81									
AÑO 2014		-	30,000,000.00	-		30,000,000.00	30,000,000.00				24,746,603.94	24,746,603.94		82.49									
AÑO 2015		-	34,000,000.00	-		24,000,000.00	24,000,000.00				20,379,079.04	20,379,079.04		84.91									
AÑO 2016			23,700,000.00	23,700,000.00		29,981,066.00	29,981,066.00				20,614,808.89	20,614,808.89		68.76									
AÑO 2017			7,592,967.00	7,592,967.00		8,349,590.00	8,349,590.00				339,670,658.85	8,349,589.48		100.00									
AÑO 2018			81,800,000.00	81,800,000.00		26,800,000.00	26,800,000.00				-	-		0.00									
AÑO 2019			55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00				-	-		0.00									
METAS																							
Global		Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019						Ejecutado 2019													
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución		Programación 2019-2020					
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total								
Construcción		KILÓMETRO	8.93	6.76	75.65	0.00	0.00	1.52	0.48	2.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	75%	0.00						
Supervisión		KILÓMETRO	8.93	6.76	75.65	0.00	0.00	1.52	0.48	2.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	75%	0.00						
Problemática / Observaciones																							
El proyecto inició su ejecución en el año 2013 de manera intermitente hasta el 2016 donde fue suspendido debido a la falta de recursos presupuestarios. Durante dicho tiempo de ejecución se logró ejecutar 6.5 kilómetros de una longitud total de 9. Para el Tercer Trimestre el proyecto ha alcanzado un avance físico del 67.20% obteniendo la pavimentación de 1.5 km de una totalidad de 2km. Es importante mencionar que la baja ejecución presupuestaria se debe a que la empresa constructora acumula estimaciones para pago por lo que las mismas serán presentadas durante el último trimestre del año 2019.																							
Acciones Propuestas																							
Acción										Responsable						Fecha							
																30/9/2019							
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero													
Ing. Laura Castro, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

INSEP	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRANMO CARRETERO VALLADOLID-LA VIRTUD-MAPULACA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA														ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
BIP: 23245																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	-		19,896,672.0	19,896,672.0		6,580,009.5	6,580,009.5	33.1	-	13,316,662.5	13,316,662.5	66.9	-	6,580,009.5	6,580,009.5	33.1	
Lempiras	-		480,351,424.0	480,351,424.0		158,856,563.9	158,856,563.9	33.1		321,494,860.1	321,494,860.1	66.9	-	158,856,563.89	158,856,563.9	33.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
								miércoles 19 de septiembre de 2018		lunes 19 de octubre de 2020							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total						
Supervisión											43,675,712.00		43,675,712.00 9.1				
Construcción											436,675,712.000		436,675,712.00 90.9				
TOTAL			-								480,351,424.00		480,351,424.00 100.0				
Objetivo del Proyecto																	
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la pavimentación con concreto hidráulico de 30.00 km en el tramo Valladolid-La Virtud-Mapulaca finalizados a mediados del año 2020																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto consiste en la pavimentación de un tramo carretero de 30 kilómetros de longitud aproximada, de una (1) trocha con dos (2) carriles de 3.50 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico de MR=600 de 15.00 cm. de espesor , 20.00 cm. de subrasante mejorada, 20 cm. de sub base de material selecto de banco estabilizada con cemento al 5%, y un ancho de calzada de 7.00 metros. Está dotado de bordillos de concreto de 15x15 cm, bordillos de cuneta integral y bordillos de defensa hidráulica. Incluye la señalización horizontal y vertical, obras complementarias de protección, así como las obras de drenaje necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. En su longitud contempla la construcción de un puente nuevo,y la ampliación de dos puentes existentes.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Lempira																	
Beneficiarios																	
6,976																	
Metas Globales																	
Se pavimentará 30 Km. de carretera																	
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2018		-	-		91,478,011.00	91,478,011.00		90,969,176.05	90,969,176.05	99.44							
AÑO 2019		220,000,000.00	220,000,000.00		220,000,000.00	220,000,000.00		67,887,387.84	67,887,387.84	30.86							
METAS																	
Global	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-18 Cantidad	%	Programación 2019 Trimestre				Ejecutado 2019 Trimestre				% Ejecución	Programación 2020-2023		
						I	II	III	IV	Total	I	II	III			IV	Total
	Construcción	KILÓMETRO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Supervisión	KILÓMETRO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Problemática / Observaciones																	
Se le otorga la Nota de Prioridad al Proyecto en fecha 8 de marzo del 2018, con un costo del mismo por L 480,432,830.00 El proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico del 37%, correspondiente a las actividades de terracería y pavimentación de 9 kilómetros. Actualmente se han incrementado los cortes en roca por lo que se realizará una orden de cambio para realizar los pagos incrementados de dicha actividad sin afectar el costo total del proyecto otorgado en la nota de prioridad.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
														30/9/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Ing. Laura Castro, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE- INSEP SIGADE: BIP: 23511	Rehabilitación de Carreteras a nivel de Sub Base en los Departamentos de Comayagua, El Paraíso, Olancho, Lempira, Yoro, Atlántida, Colon, Santa Barbara, Copan, Intibucá, La Paz y Choluteca.													ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS							Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	-		4,556,318.2	4,556,318.2		279,272.1	279,272.1	6.1		4,277,046.1	4,277,046.1	93.9		279,272.1	279,272.1	6.1
Lempiras	-		110,000,000.0	110,000,000.0		6,742,269.7	6,742,269.7	6.1		103,257,730.3	103,257,730.3	93.9		6,742,269.70	6,742,269.7	6.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							12 de Octubre de 2018		1 de junio de 2019			31 de Diciembre 2019				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Supervisión											4,530,244.00		4,530,244.00		4.1	
Construcción											105,469,756.000		105,469,756.00		95.9	
TOTAL			-								110,000,000.00		110,000,000.00		100.0	
Objetivo del Proyecto																
Construcción y Rehabilitación de Carreteras a Nivel de Sub Base																
Descripción del Proyecto																
Consiste en la rehabilitación de carreteras a nivel de subbase, con un ancho aproximado de 6.50 m., desarrollando las actividades de conformación, limpieza de derecho de vía, limpieza de alcantarillas, colocación de material selecto, acarreo de material, etc.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Este proyecto esta localizado en los Departamentos de Comayagua, El Paraíso, Olancho, Lempira, Yoro, Atlántida, Colon, Santa Barbara, Copan, Intibucá, La Paz y Choluteca.																
Beneficiarios																
Pobladores de los municipios pertenecientes a los Departamentos de Comayagua, El Paraíso, Olancho, Lempira, Yoro, Atlántida, Colon, Santa Barbara, Copan, Intibucá, La Paz y Choluteca.																
Metas Globales																
Se pavimentará 848 Km. de carretera																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte		Total Viegente		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
AÑO 2019		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00			6,742,269.70		6,742,269.70		22.47		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción	KILÓMETRO	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión	KILÓMETRO	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Problemática / Observaciones																
La unidad Ejecutora ha manifestado que para el presente año se realizará la rehabilitación de 20 km a nivel de sub base. Actualmente se encuentra en proceso de análisis de ofertas para la construcción y supervisión los mismos se les otorgara la orden de inicio en noviembre 2019 con un tiempo de ejecución de 30 días																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
															30/9/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora																
Ing. Crista Williams, Jefe Depto de Apoyo Tecnico																
Contactos Organismo Financiero																
Revisado por: Douglas Sanchez																
Fecha Ultima de Actualización 30/9/2019																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		REHABILITACIÓN DE BULEVAR "LOS POETAS", LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO														ESTADO: Ejecución															
SIGADE:																															
BIP: 23192																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD													
		Costo y Financiamiento								Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%							
Dólares		-		-		927,928.2		927,928.2		927,928.2		927,928.2		100%		-		-		-		0%		-		927,928.3		927,928.3		100%	
Lempiras		-		-		22,402,322.0		22,402,322.0		22,402,322.0		22,402,322.0		100%		-		-		-		0%		-		22,402,322.6		22,402,322.6		100%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada									
														5/2/2018								3/6/2018									
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total				%									
Construcción																															
Supervision																															
TOTAL																															
Objetivo del Proyecto																															
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la rehabilitación con concreto hidráulico de 1.15 km en el Bulevar "Los Poetas" en la ciudad de Juticalpa para el año 2017.																															
Descripción del Proyecto																															
El Proyecto consiste en la rehabilitación de un bulevar de 670 metros de longitud aproximada, de dos (2) trochas con dos (2) carriles de 3.50 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico MR = 600 de 15.00 cm. de espesor , que después se convierte en una calle de 480 metros de longitud aproximada de dos carriles en la misma dirección con un ancho de calzada de 7.5 metros, y bordillos de concreto de 15x15 cm. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje para el correcto funcionamiento del sistema.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, JUTICALPA																															
Beneficiarios																															
Hombres 65280 Mujeres 67438																															
Metas Globales																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%		%									
AÑO 2017				-		-				-		-				-		-		0%											
AÑO 2018				-		-				20,955,771.0		20,955,771.0				20,772,181.56		20,772,181.56		99%											
AÑO 2019				-		-				1,630,141.0		1,630,141.0				1,630,141.00		1,630,141.00		100%											
METAS																															
Global			Meta Acumulada a Dic-18			Programación 2019					Ejecutado 2019										% Ejecución		Programación 2019-2020								
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre																
										I II III IV Total					I II III IV Total																
Construcción		Km		1.15		1.15		100%		- - - - -					- - - - -																
Supervisión		Km		1.15		1.15		100%		- - - - -					- - - - -																
Problemática / Observaciones																															
Proyecto finalizado el 5 de julio del 2018																															
Acciones Propuestas																															
Acción														Responsable										Fecha							
																								30/9/2019							
Contactos de la Unidad Ejecutora														Contactos Organismo Financiero																	
Ing. Elvin Baca Cel: 9889-4623																															
Revisado por: Douglas Sanchez																															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES																	ESTADO: En Ejecución				
72500																					
SIGADE:																					
BIP:																					
001400072500																					
Unidad Ejecutora/ Institución																	VIALIDAD				
Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)										Sector:			COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:					
Costo y Financiamiento										Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	-		18,973,874.9	18,973,874.9		17,258,419.8	17,258,419.8	91.0	-	1,715,455.1	1,715,455.1	9.0		17,258,419.8	17,258,419.8	91.0					
Lempiras	-		439,025,108.0	439,025,108.0		399,332,220.5	399,332,220.5	91.0	-	39,692,887.4	39,692,887.4	9.0		399,332,220.5	399,332,220.5	91.0					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
	09 de octubre del 2009						25 de mayo del 2011		25 de mayo del 2011			25 de Octubre del 2012		21 de Junio del 2019							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%						
Construcción: SERMACO			-								400,457,731.05				400,457,731.1						
Supervisión: ACI											38,567,376.91				38,567,376.9						
TOTAL			-								439,025,107.96				439,025,108.0						
Objetivo del Proyecto																					
Integrar la zona alta del Valle de Comayagua al desarrollo socioeconómico del país, facilitando la interconexión con la carretera CA-5 Norte hasta el valle de Sula, potenciando el desarrollo económico en base a una estrategia nacional con vistas a impulsar el crecimiento del sector en forma equilibrada, sostenible y responsable, a fin de coadyuvar																					
Descripción del Proyecto																					
El proyecto consiste en la pavimentación del tramo carretero La Libertad – Las Lajas, con una longitud de 25.3 Km, mediante un nuevo alineamiento que se adapta mejor a las condiciones topográficas de la zona.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
El proyecto se ubica en su totalidad en el departamento de Comayagua, sobre el municipio de Las Lajas, con una longitud aproximada de 25.3 km, iniciando en el puente sobre el río Frio y finalizando en el poblado de Las Lajas.																					
Beneficiarios																					
Los principales beneficiarios serán 28,857 habitantes de los municipios de Las Lajas y La Libertad, así como los usuarios de procedencia o destino del departamento de Comayagua, que se transporten por sobre esta vía.																					
Metas Globales																					
Se pavimentará 25.3 Km de la carretera que conduce del municipio de La Libertad hasta el municipio de Las Lajas.																					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras														
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.								
AÑO 2011		20,000,000.0	20,000,000.0			19,049,767.0	19,049,767.0			40,678,236.3	40,678,236.3	213.5									
AÑO 2012		37,000,000.0	37,000,000.0			37,000,000.0	37,000,000.0			37,000,000.0	37,000,000.0	100.0									
AÑO 2013		28,700,000.0	31,030,606.0			31,030,606.0	31,030,606.0			31,030,605.2	31,030,605.2	100.0									
AÑO 2014		6,100,000.0	6,100,000.0			-	-			-	-	-									
AÑO 2015		1,000,000.0	1,000,000.0			-	-			-	-	-									
AÑO 2016		60,000,000.0	60,000,000.0			56,063,505.0	56,063,505.0			26,363,801.6	26,363,801.6	47.0									
AÑO 2017		59,880,220.0	59,880,220.0			89,818,315.0	89,818,315.0			89,818,314.2	89,818,314.2	100.0									
AÑO 2018		216,775,047	216,775,047.0			121,628,686.0	121,628,686.0			120,930,304.2	120,930,304.2	99.4									
AÑO 2019		55,400,000	55,400,000.0			55,400,000.0	55,400,000.0			53,510,959.0	53,510,959.0	96.6									
METAS																					
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2020-2023					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre											
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total							
Construcción	KILÓMETRO	25.3	14.6	57.71	5.40	0.30	5.00	-	10.70	5.00	0.70	-	-	5.70	53%						
Supervisión	KILÓMETRO	25.3	14.6	57.71	5.40	0.30	5.00	-	10.70	5.00	0.70	-	-	5.70	53%						
Problemática / Observaciones																					
El Proyecto se encuentra en ejecución a partir de la Orden de Reinicio el 20 de junio del 2016.																					
El Proyecto fue suspendido en el mes de junio 2019. Lo anterior debido a los largos tiempo para la aprobación por parte de Coordinación General por la modificación al costo del proyecto al 25% misma que será remitida posteriormente al Congreso Nacional para su aprobación.																					
Es importante mencionar que mientras el proyecto estuvo en ejecución logró un avance físico 20 km pavimentados, la construcción de 2 puentes y la pavimentación 700 mts lineales en el casco urbano obteniendo un porcentaje de avance físico del 99.57%. La obra faltante para finalizar el proyecto es la pavimentación de 5 km de carretera mismos que están contemplados en la última modificación realizada al proyecto.																					
Acciones Propuestas																					
Acción									Responsable						Fecha						
									INSEP y SEFIN/DGIP						30/9/2019						
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero														
Ing. Laura Guerrero, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																					

Revisado por: Douglas Sanchez

Fecha Ultima de Actualización 30/9/2019

Tipo de Cambio L25.43283

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

INSEP		Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Yoro, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida												ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 23496																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	-		4,643,716.2	4,643,716.2		1,688,148.3	1,688,148.3	36.4	-	2,955,567.9	2,955,567.9	63.6	-	1,688,148.3	1,688,148.3	36.4
Lempiras	-		112,109,989.0	112,109,989.0		40,755,782.0	40,755,782.0	36.4		71,354,207.0	71,354,207.0	63.6	-	40,755,782.04	40,755,782.0	36.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
							12 de Octubre de 2018		1 de junio de 2019				31 de Diciembre 2019			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Supervisión											5,605,346.90				5,605,346.90 5.0	
Construcción											106,504,642.100				106,504,642.10 95.0	
TOTAL			-								112,109,989.00				112,109,989.00 100.0	
Objetivo del Proyecto																
Adecuada movilidad urbana en los diferentes municipios del país																
Descripción del Proyecto																
Consiste en la construcción de una calzada de pavimento (hidráulico de 4000 PSI) el cual contempla la pavimentación de aproximadamente 270 metros lineales (54 pavimentos), con un ancho de c aproximado de 6.00 m y un espesor de 15 cm, colocación de una capa de material de sub base de 15 cm,																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamentos de El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Yoro, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida																
Beneficiarios																
Pobladores de los municipios pertenecientes a los Departamentos de El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Yoro, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida																
Metas Globales																
Se pavimentará 2.70 Km. de carretera																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		%				
AÑO 2019		110,000,000.00	110,000,000.00			110,000,000.00	110,000,000.00			40,755,782.04	40,755,782.04	37.05				
METAS																
Global		Meta Diciembre 2019			Programación 2019 Trimestre					Ejecutado 2019 Trimestre					% Ejecución	Programación 2019-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%												
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción	KILÓMETRO	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión	KILÓMETRO	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Problemática / Observaciones																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
														30/9/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Crista Williams, Jefe Depto de Apoyo Tecnico																

Revisado por: Douglas Sanchez

Fecha Ultima de Actualización 30/9/2019

Tipo de Cambio L25.43283



Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO



DIRECCION GENERAL

FONDOS NACIONALES		ESTUDIO, DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADOS PATRIMONIO NACIONAL.														ESTADO: En Ejecución																	
BIP 001400038600																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		EDIFICIOS PÚBLICOS/ INSEP								Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Obras Públicas																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:					Desembolsado					Por Desembolsar																							
Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)																													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Contraparte/Pre supuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Lempiras						202,928,956.00		202,928,956.00				149,920,083.56		149,920,083.56		74%				53,008,872.44		53,008,872.44		26.1%				149,920,083.6		149,920,083.56		74%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
Componentes				Financiamiento FN (LPS)								Contraparte						31/12/2017				Total											
Construcción de Edificaciones Públicas				168,130,139.48										168,130,139.48								168,130,139.48				83%							
Reparación de Edificaciones Públicas				18,056,056.68										18,056,056.68								18,056,056.68				9%							
Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas				16,742,759.84										16,742,759.84								16,742,759.84				8%							
TOTAL				202,928,956.00										202,928,956.00								202,928,956.00				100%							
Objetivos del Proyecto																																	
Construcción y Reparación de Edificios Públicos considerados Patrimonio Nacional.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Construcción y Remodelación de Edificaciones Públicas en diferentes sectores: Salud, Educación, Social, Comunitario																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Catacamas, Guarizama, San Francisco de Becerra, Marcala, Tomalá, Distrito Central.																																	
Beneficiarios																																	
Los proyectos beneficiarán a las personas de todas las Zonas adyacentes al lugar de la Obra.																																	
Metas Globales																																	
8,057.00 m² en Obras de Construcción y Reparación de Edificios.																																	
METAS																																	
Año/ Programación/ Ejecución																																	
Fondos Externos																																	
Contraparte																																	
Total																																	
Fondos Externos																																	
Contraparte																																	
Total																																	
Fondos Externos																																	
Contraparte																																	
Total																																	
% Ejec.																																	
Año 2017																																	
202,928,956.00																																	
202,928,956.00																																	
56,518,637.00																																	
56,518,637.00																																	
0.00																																	
56,518,635.85																																	
56,518,635.85																																	
100.00%																																	
Año 2018																																	
0.00																																	
88,017,313.00																																	
88,017,313.00																																	
86,686,218.58																																	
86,686,218.58																																	
98.49%																																	
Año 2019																																	
0.00																																	
21,105,854.00																																	
21,105,854.00																																	
6,715,229.13																																	
6,715,229.13																																	
31.82%																																	
Global																																	
Meta Acumulada a Diciembre del 2018																																	
Programación 2019																																	
Ejecutado 2019																																	
% Ejecución																																	
Programación 2019																																	
Meta																																	
Unidad de Medida																																	
Cantidad																																	
Cantidad																																	
%																																	
I																																	
II																																	
III																																	
IV																																	
Total																																	
I																																	
II																																	
III																																	
IV																																	
Total																																	
ESTUDIO, DISEÑO Y RECONSTR. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADOS PATRIMONIO NACIONAL																																	
M²																																	
8,327																																	
0.00																																	
0.0																																	
0.00																																	
0.00																																	
0.00																																	
0.00																																	
0.00																																	
0.00																																	
0.00																																	
0.00%																																	
Problematika																																	
Acciones Propuestas																																	
Acción																																	
Responsable																																	
Ing. Talvert M. Iruja																																	
Fecha																																	
30/9/2019																																	
Contactos de la Unidad Ejecutora																																	
Contactos Organismo Financiero																																	
Jefatura de Departamento . Tel. 2225- 2999 / Ing. Jose Eduardo Henriquez 9650-2663 , E-Mail: josehenriquez16@hotmail.com																																	
Revisado por Douglas Sanchez 30/09/2019																																	

Gobierno de Honduras

Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAIS														ESTADO: PREPARACIÓN DOCUMENTOS Y EN PROCESO LICITACIÓN			
BIP 1400032800																		
Unidad Ejecutora: Obras Urbanísticas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)								Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Obras Públicas			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo		Donación		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%		
Dólares					262,961,523		262,961,523			198,017,983.12	198,017,983.12	75%	-	64,943,540	64,943,540	24.70		198,017,983.12
Lempiras										198,017,983.12	198,017,983.12	75%						198,017,983.12
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
							1/1/2017		1/1/2017				31/12/2017					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques											60,028,916				23%			
Adiciones y Mejoras en Lugares de Recreo											190,819,580				73%			
Supervisión de Construcciones, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo											12,113,027				5%			
TOTAL											262,961,523				262,961,523100%			
Objetivos del Proyecto																		
Objetivo General: Contribuir gradualmente al desarrollo de la ciudadanía con el apoyo constante de estos Proyectos de Construcción, Supervisión y Mejoras de Bienes de Dominio Público, tomando en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas.																		
Objetivos Específicos: 1.- Dotar de lugares recreativos y de esparcimiento para los jóvenes, niños y adultos.																		
2.- Fomentar el deporte en niños y jóvenes para alejarlos de la drogas y el alcohol. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Contribuir al Ornato y estetica de la Comunidad 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar.																		
Descripción del Proyecto																		
Construcción, Reconstrucción y remodelación de Canchas, Parques y lugares de recreo en diferentes Aldeas, Barrios y Colonias a nivel Nacional.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Por definir																		
Beneficiarios																		
Por definir																		
Metas Globales																		
7,628 M2 de Construcciones, reconstrucciones, remodelaciones de parques y canchas a nivel Nacional.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
Año 2017			163,351,270.00	163,351,270.00		152,111,541.64	152,111,541.64		152,111,541.64	152,111,541.64		100%						
Año 2018			30,000,000.00	30,000,000.00		49,639,276.00	49,639,276.00		40,822,876.30	40,822,876.30		82%						
Año 2019			0.00	0.00		8,363,817.00	8,363,817.00		5,083,565.18	5,083,565.18		61%						
Global		Meta Acumulada a Dic-18			Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Construcciones, Adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo en el Pais	M2	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Plurianual		
Problematic/ Observaciones																		
Sub proyectos finalizados en 0218																		
Pago de estimaciones de proyectos ejecutados en la gestión 2018.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
										Director General de Obras Públicas / Talvert M. Irula H.					30/09/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique P. Velásquez Asistente Técnico Financiero Interino / Lic. Javier Portillo Cel N. 3320-5477																		
Revisado por Douglas Sanchez																		

Gobierno de Honduras Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																																	
Fondos Nacionales	MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL															ESTADO: PREPARACIÓN DOCUMENTOS Y EN PROCESO LICITACIÓN																	
BIP 1400033100																																	
Unidad Ejecutora: Obras Urbanísticas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)								Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Obras Públicas																	
Costo y Financiamiento				Desembolsos																													
Tipo de Fondos:		Préstamo		Donación		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Ejecución US\$																	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares						142,232,237.00		142,232,237.00				49,559,603.84		49,559,603.84		35%		-		92,672,633		92,672,633		65.16				49,559,603.84		49,559,603.84		34.84%	
Lempiras																																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)														Contraparte				Total				%							
Construcción de calles con Concreto Hidráulico																		126,675,155.60				126,675,155.60				89%							
Supervisión de la construccion de calles con Concreto Hidráulico																		15,557,081.40				15,557,081.40				11%							
TOTAL																		142,232,237.00				142,232,237.00				100%							
Objetivos del Proyecto																																	
Objetivo General: Contribuir gradualmente al desarrollo de la ciudadanía con el apoyo constante de estos Proyectos de Construcción, Supervisión y Mejoras de Bienes de Dominio Público, tomando en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas.																																	
Objetivos Específicos: 1.- Mejorar las condiciones físicas en Calles de Colonias, Barrios y Aldeas del Distrito Central.																																	
2.- Disminuir porcentajes de enfermedades respiratorias ocasionadas por el polvo. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Disminucion de accidentes vehiculares al mejorar las vias de comunicación. 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar. 6.- Aumentar la Plusvalia de las Propiedades.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico, Construcción de Sistema Alcantarillados Sanitarios y Sistemas de Agua Potable, en diferentes Barrios y Colonias de la Capital.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Distrito Central																																	
Beneficiarios																																	
361, 370 personas entre Hombres, Mujeres, Niños y de la Tercera Edad sin distinción de Genero.																																	
Metas Globales																																	
2.04 Km de Construcciones de Pavimentaciones con Concreto Hidráulico en la Capital.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.																
Año 2016				19,320,000.00	19,320,000.00			19,320,000.00		19,320,000.00			19,320,000.00		19,320,000.00		100%																
Año 2017				771,664.00	771,664.00			771,664.00		771,664.00			771,664.00		771,664.00		100%																
Año 2018				40,000,000.00	40,000,000.00			30,200,000.00		30,200,000.00			25,074,764.00		25,074,764.00		83%																
Año 2019				0.00	0.00			4,393,477.00		4,393,477.00			4,393,175.84		4,393,175.84		100%																
METAS																																	
Global			Meta Acumulada a Jun-18			Programación 2019 Trimestre					Ejecutado 2019 Trimestre					% Ejecución	Programación 2019-2020																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																		
Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Capital.	Ml	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Problemática																																	
Acciones Propuestas																																	
Acción										Responsable						Fecha																	
										Director General de Obras Públicas / Talvert M. Irula H.						30/09/2019																	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																							
Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique P. Velásquez Asistente Técnico Financiero Interino Lic. Javier Portillo Cel N. 3320-5477																																	
Revisado por Douglas Sanchez																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

INSEP	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO "SAN NICOLÁS-ATIMA", ETAPA I TRAMO "SAN NICOLÁS-SANTA CRUZ", CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5 KM., LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.																ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																			
BIP: 23209																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD		
Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							%
Dólares	-	-	2,846,445.8	2,846,445.8		2,847,657.2	2,847,657.2	100%	-	-	-	0%	-		2,847,657.2		2,847,657.2		100%
Lempiras	-	-	68,719,748.0	68,719,748.0		68,748,993.3	68,748,993.3	100%	-	-	-	0%	-		68,748,993.3		68,748,993.3		100%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
									15/3/2018				1/1/2019						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Construcción											60,383,565.53		60,383,565.5				88%		
Supervision											8,336,182.47		8,336,182.5				12%		
TOTAL											68,719,748.00		68,719,748.0				100%		
Objetivo del Proyecto																			
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la construcción con concreto hidráulico de 5.0 km de carretera en el tramo San Nicolás-Santa Cruz en el departamento de Santa Bárbara para el año 2017.																			
Descripción del Proyecto																			
El Proyecto consiste en la construcción de un tramo carretero de 5.0 km. de longitud, de dos (2) carriles de 3.30 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico de 15.00 cm. de espesor y un f'c =210 kg/cm², bordillos de confinamiento de 20x40 cm., con un terraplen conformado con material del sitio y un espesor de base de 10 cm.. El proyecto está dotado de un ancho de calzada de 6.60 metros, posee hombros de 50 cm de ancho en ambos lados y bordillos de drenaje de 15x15 cm. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje pluvial complementarias para el correcto funcionamiento del sistema.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SAN NICOLAS																			
Beneficiarios																			
Hombres 7779 Mujeres 7372																			
Metas Globales																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.								
AÑO 2017		-	-		-	-		-	-		0%								
AÑO 2018		-	-		64,248,212.0	64,248,212.0		61,560,400.49	61,560,400.49		96%								
AÑO 2019		-	-		7,188,594.0	7,188,594.0		7,188,592.84	7,188,592.84		100%								
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2020			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Construcción	Km	5.00	5.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Supervisión	Km	5.00	5.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Problemática / Observaciones																			
Proyecto finalizado																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
															30/9/2019				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Ing. Kenneth Medina Cel: 9996-0004																			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SANTA ANA DE YUSGUARE - EL CORPUS, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA															ESTADO: Ejecución								
SIGADE:																									
BIP: 23165																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD							
		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		-		-		3,665,046.4		3,665,046.4		3,665,043.8		3,665,043.8		100%		-		2.6		2.6		0%		-	
Lempiras		-		-		88,482,650.0		88,482,650.0		88,482,587.6		88,482,587.6		100%		-		62.4		62.4		0%		-	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada			
										15/3/2018				15/3/2018				29/6/2018				31/10/2019			
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total				%			
Construcción																		79,214,060.39				79,214,060.4		90%	
Supervision																		9,268,589.61				9,268,589.6		10%	
TOTAL																		88,482,650.00				88,482,650.0		100%	
Objetivo del Proyecto																									
Construir una nueva Carretera entre Santa Ana de Yusguare y el Corpus, con una longitud de aproximada de 10 Km produciendo reduccion en el tiempo de viaje y los Costos de Operación vehicular para el año 2017																									
Descripción del Proyecto																									
La construccion y pavimentacion con doble tratamiento del tramo Santa Ana de Yusguare - El Corpus con una longitud aproximada de 10 KM, cumple con el manual de carreteras de INSEP. Como parte de la construccion y pavimentacion de este tramo se desarrollaran las siguientes actividades: Movimientos de tierra, colocacion de estructura de pavimento, obras de drenaje menor, obras de mitigacion, finalmente realizar la señalización vial horizontal y vertical en la totalidad del tramo.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, EL CORPUS Y SANTA ANA DE YUSGUARE																									
Beneficiarios																									
Hombres 19588 Mujeres 19265																									
Metas Globales																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%														
AÑO 2017			-	-			-		-	-	0%														
AÑO 2018			-	-			88,017,313.0		88,017,313.0	86,686,218.58	98%														
AÑO 2019			-	-			1,796,369.0		1,796,369.0	1,796,369.00	100%														
METAS																									
Global		Meta Acumulada a Dic-18			Programación 2019					Ejecutado 2017					% Ejecución		Programación 2017-2018								
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre														
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total										
Construcción		Km	10.00	10.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Supervisión		Km	10.00	10.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Problemática / Observaciones																									
El proyecto fue finalizado en el ejercicio fiscal 2018																									
Acciones Propuestas																									
Acción										Responsable										Fecha					
																				30/9/2019					
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero															
Ing. Fernando Santos Cel. 3390-9264																									
Revisado por: Douglas Sanchez																									
Al 30/09/2019																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BEI BCE FETS LAIF	REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN													ESTADO: Ejecución							
SIGADE:																					
BIP: 001400075000																					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS								Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VALIDAD				
Costo y Financiamiento																					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)		Costo Total del Proyecto		Desembolsos				Ejecución							
		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte				Desembolsar											
Moneda										FE		Contraparte		Total		% Desemb.					
Dólares		144,700,000.00		17,663,000.00		16,000,000.00		178,363,000.00		134,110,000.00		3,125,487.80		137,235,487.80		76.9					
Lempiras		3,680,130,501.00		449,220,076.29		406,925,280.00		4,536,275,857.29		3,410,796,831.30		79,490,000.00		3,490,286,831.30		76.9					
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre					
														11/6/2015		11/06/2020					
Componentes		Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)						Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)						Total de Componente (Lempiras)				% Participación			
ASISTENCIA TÉCNICA PARA REHABILITACIÓN VIAL		115,618,528.06						11,322,005.55						126,940,533.61				2.8			
COMISIONES REHABILITACIÓN VIAL		4,774,756.72						0.00						4,774,756.72				0.1			
CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN VIAL		3,476,814,308.19						338,774,390.36						3,815,588,698.54				84.1			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REHABILITACIÓN VIAL		412,923.31						0.00						412,923.31				0.0			
REASENTAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN VIAL		161,040,092.66						15,636,644.63						176,676,737.29				3.9			
SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN VIAL		371,630,983.06						41,192,239.46						412,823,222.52				9.1			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		4,130,291,592.00						406,925,280.00						4,537,216,872.00				100			
Información General del Proyecto																					
Objetivo del Proyecto																					
Recuperar las características técnicas y funcionales de la carretera, respecto a la condición con que fue construida, incluyendo además de las intervenciones de la capa de rodadura, las capas subyacentes, recuperación de bermas, obras de arte y drenaje, señalización, así como intervenciones en puntos críticos que presenten fallas geológicas.																					
Descripción del Proyecto																					
La rehabilitación de la carretera principal La Entrada - Copan Ruinas - El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copan, consta de 119.23 km kilómetros y que en base a la proyección de pesos de tráfico para 20 años y el análisis deflectometrico realizado en el tramo , se requieren espesores de losa de concreto hidráulico de entre 15 y 20 cm apoyada sobre 20 cm de base granular tratada con cemento y esta capa sobre la sub base existente.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Departamento de Copán																					
Beneficiarios																					
154,400 Pobladores de Honduras: 76,552 hombres y 77,848 mujeres.																					
Metas Globales																					
Año		Programación Lempiras				Total Programado Lempiras		Vigente Lempiras				Total Vigente Lempiras		Ejecución Lempiras				Total Ejecutado Lempiras		% Ejecución Financiera	
		Fondos Externos		Contraparte				Fondos Externos		Contraparte				Fondos Externos		Contraparte					
AÑO 2015		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
AÑO 2016		103,483,166.00		19,762,322.00		122,245,488.00		73,352,881.00		4,307,123.00		77,940,004.00		3,010,500.00		3,010,500.00		3.9		3.9	
AÑO 2017		1,200,308,898.00		336,301,970.00		1,536,610,868.00		1,200,308,898.00		75,801,970.00		1,276,110,868.00		203,119,281.35		10,376,727.81		213,496,009.16		16.7	
AÑO 2018		1,020,381,552.00		42,292,349.00		1,062,673,901.00		1,540,823,946.00		42,292,349.00		1,583,116,295.00		1,505,106,569.55		28,309,027.36		1,533,415,596.91		96.9	
AÑO 2019		1,951,321,567.00		59,197,565.00		2,010,519,132.00		1,723,861,835.00		59,197,565.00		1,783,059,400.00		862,481,066.24		26,631,852.39		889,112,918.63		49.9	
METAS																					
Global		Meta Acumulada a Dic-18						Programación 2019						Ejecutado 2019							
Meta		Unidad de Medida		Cantidad Total		Cantidad Acum. a Dic. 2018		% Acum.		Trimestre		Total Prog. 2019		Trimestre		Total Ejec. 2019		% Ejecución Física		Programación 2020-2023	
										I		II		III		IV					
CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN VIAL		KILOMETROS		119.2		106.7		89.5		0.0		12.5		0.0		8.4		0.0		12.5	
SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN VIAL		KILOMETROS		119.2		106.7		89.5		0.0		12.5		0.0		4.1		0.0		100%	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																					
El proyecto se encuentra en ejecución en sus tres lotes Lote No. 1 y No. 2 con un avance físico del 100% Lote No. 3 con un avance físico del 98%. En cuanto el lote 1 y 2 se encuentran realizando las subsanaciones pertinentes realizadas por la empresa supervisora a la empresa constructora de los tramos. El 98 % reflejado del Lote No. 3 es debido a que se han y se están realizando obras adicionales las cuales consisten en construcción de caceras, mejoramiento de taludes y colocación de barreras. Dichas Obras adicionales estarán contempladas en la última modificación ya ha aprobado por el BCI.																					
Acciones Propuestas																					
Responsable de la Acción Propuesta:										Fecha Actualización		30/9/2019									
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero		Contacto Constructora y Supervisora									
Ing. Alba Luz Hernández										N/A		N/A									
Ing. Coordinador Joel Zavala																					
Revisado por: Douglas Sánchez																					
Fecha Última de Actualización 30/9/2019										Tipo de Cambio 125.43283											

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																		
BIP: 0009000007700		ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO														ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)								Gabinete:		Desarrollo Economico			Sub-Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Moneda		Fondos Externos USAID	Co-Financiamiento GASFP	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		60,600,000.0	30,000,000.0	28,935,301.0	119,535,301.0	61,203,638.6	0.0	61,203,638.6	51.2	29,396,361.4	28,935,301.0	58,331,662.4	48.8	52,706,857.3	0.0	52,706,857.3		44.1
Lempiras		1,541,229,498.0	762,984,900.0	735,906,591.3	3,040,120,989.3	1,556,581,736.7	0.0	1,556,581,736.7	51.2	747,632,661.3	735,906,591.3	1,483,539,252.7	48.8	1,340,484,540.3	0.0	1,340,484,540.3		44.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								9/1/2014					31/12/2018		30/6/2021			
Componentes				Financiamiento USAID FE (US\$)				Financiamiento GASFP FE (US\$)			Contraparte		Beneficiarios		Total		%	
Iniciativa para el Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola				49,792,300.0							15,200,000.0		6,162,117.8		71,154,417.8		56%	
Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente para las Mujeres y Niños				5,807,700.0							5,000,000.0		237,589.5		11,045,289.5		9%	
Costo de Operación				5,000,000.0											5,000,000.0		4%	
Administración								3,750,000.0			705,000.0				4,455,000.0		3%	
Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales								21,736,369.0			5,403,840.0		1,585,000.0		28,725,209.0		22%	
Esducación Nutricional y de Higiene en el Hogar								4,513,631.0			2,626,461.0		397,000.0		7,537,092.0		6%	
TOTAL				60,600,000.0				30,000,000.0			28,935,301.0		8,381,707.3		127,917,008.3		100%	
Objetivo del Proyecto																		
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.																		
Descripción del Proyecto																		
Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha. Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.																		
Beneficiarios																		
27,000 hogares del Corredor Seco.																		
Metas Globales																		
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza. 2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte		Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2014					6,184,315.0			6,184,315.0	2,779,314.2			2,779,314.2	44.9					
AÑO 2015		175,149,171.0		175,149,171.0	175,149,171.0			175,149,171.0	93,480,760.7			93,480,760.7	53.4					
AÑO 2016		292,451,953.0		292,451,953.0	319,272,977.0			319,272,977.0	313,597,333.6			313,597,333.6	98.2					
AÑO 2017		505,446,430.0		505,446,430.0	326,386,899.0			326,386,899.0	286,503,689.2			286,503,689.2	87.8					
AÑO 2018		655,808,754.0		655,808,754.0	430,521,624.0			430,521,624.0	395,394,574.1			395,394,574.1	91.8					
AÑO 2019		374,331,375.0		374,331,375.0	418,864,675.0			418,864,675.0	248,728,868.5			248,728,868.5	59.4					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 0009000007700			ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO											ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución			Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)							Gabinete:		Desarrollo Economico			Sub-Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
AÑO 2014		0.0		0.0		243,162.7				243,162.7		109,280.6				109,280.6		44.9
AÑO 2015		6,886,735.4		6,886,735.4		6,886,735.4				6,886,735.4		3,675,594.1				3,675,594.1		53.4
AÑO 2016		11,498,993.7		11,498,993.7		12,553,576.5				12,553,576.5		12,330,414.4				12,330,414.4		98.2
AÑO 2017		19,873,778.5		19,873,778.5		12,833,290.6				12,833,290.6		11,265,112.4				11,265,112.4		87.8
AÑO 2018		25,785,913.5		25,785,913.5		16,927,790.7				16,927,790.7		15,546,621.2				15,546,621.2		91.8
AÑO 2019		14,718,431.8		14,718,431.8		16,469,448.2				16,469,448.2		9,779,834.5				9,779,834.5		59.4
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad	VISITA	30,000	0	0%	7500	7500	7500	7500	30,000	10640	9915	0	0	20555	68.5%			
Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad Clúster 1 (ACS GAFSP)	VISITA	4,000	0	0%	0	0	0	4000	4,000	0	0	0	0	0	0.0%			
Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad Clúster 2 (ACS GAFSP)	VISITA	4,000	0	0%	0	0	0	4000	4,000	0	0	0	0	0	0.0%			
Atención de niños menores de 5 años por el proyecto (ACS USAID)	NIÑO	20,000	0	0%	0	0	0	20000	20,000	0	0	0	0	0	0.0%			
Atención de niños menores de 2 años por el proyecto (ACS GAFSP) Clúster 1	NIÑO	600	0	0%	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0.0%			
Atención de niños menores de 2 años por el proyecto (ACS GAFSP) Clúster 2	NIÑO	600	0	0%	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0.0%			
Sub-proyectos de planes de negocio Clúster 1	PROYECTO	20	0	0%	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0.0%			
Sub-proyectos de planes de negocio Clúster 2	PROYECTO	20	0	0%	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0.0%			
Sub-proyectos de higiene en el hogar Clúster 1	PROYECTO	500	0	0%	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0.0%			
Sub-proyectos de higiene en el hogar Clúster 2	PROYECTO	500	0	0%	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0.0%			

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO				
BIP: 0009000007700	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO			ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)	Gabinete:	Desarrollo Economico	Sub-Sector: Agricultura, Agroindustria y Ganadería
Problemática / Situación Actual				
<p>Su objetivo de largo plazo es reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. A septiembre de 2019 hay un total de 21,814 clientes hogares recibiendo asistencia de ACS-USAID, tanto en producción como en salud y nutrición. Del total de hogares clientes 7,630 (35%) tienen a mujeres como cabeza de familia.</p> <p>En el tercer trimestre 2019 se realizaron 10,370 eventos de asistencia técnica y capacitación, en las siguientes áreas: producción, manejo de recursos naturales, postcosecha, información de mercados, habilidades de negocio, finanzas/créditos, procesamiento, entre otros. Adicionalmente, se continuó con la ejecución del contrato para Manejo Comunitario de Microcuencas, cuyo objetivo es el manejo y restauración del recurso hídrico en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, a través del fortalecimiento de las capacidades locales e inversiones en microcuencas priorizadas.</p> <p>Con relación a los fondos ACS-GAFSP, a septiembre de 2019 hay un total de 6,432 clientes hogares recibiendo asistencia técnica. A la fecha, existen en implementación 4,369 Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN), 90 Planes de Nutrición Comunitaria (PNC) y 1,973 Planes de Higiene en el Hogar (PHH).</p>				
Acciones Propuestas				
Acción		Responsable		Fecha
Seguimiento físico y financiero del proyecto y en especial a la ejecución de los dos implementadores del proyecto ACS-USAID, para facilitar las solicitudes de reembolsos a USAID.		INVEST-H		2019
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		
Director Financiero: Roberto Melendez Director de Monitoreo y Seguimiento: Aaron Ineztroza		N/D		

<div>BCIE 2116 BCIE 2205 SIGADE GE01142 GE01143 GE01157 BIP 001400074400</div>				<div>Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio Goascorán, Secciones II y III</div>										<div>ESTADO: En Ejecución</div>				
Unidad Ejecutora/ Institución				Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)						Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Vialidad	
BCIE 2116																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondo Nacional para todos los cofinanciamientos	Costo Total	Fondos Externos	Fondo Nacional	Total	%	FE	Fondo Nacional	Total	%						
Dólares	76,060,000.00		1,665,780.00	77,725,780.00	75,846,800.00	1,330,280.00	77,177,080.00	99.3	213,200.00	335,500.00	548,700.00	0.7	75,737,042.76	1,193,330.00	76,930,372.76	98.98		
Lempiras	1,934,421,049.80		42,365,499.56	1,976,786,549.36	1,928,998,770.44	33,832,785.09	1,962,831,555.54	99.3	5,422,279.36	8,532,714.47	13,954,993.82	0.7	1,926,207,333.22	30,349,759.02	1,956,557,092.24	98.98		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total (US\$)							
Construcción			71,219,910.00								71,219,910.00		91.63					
Supervisión			551,960.00								551,960.00		0.71					
Firma Verificadora			0.00				1,665,780.00				1,665,780.00		2.14					
Implementación Reasentamiento/ Derecho de Vía			1,542,270.00								1,542,270.00		1.98					
Fortalecimiento Unidad Ejecutora			785,200.00								785,200.00		1.01					
Imprevistos y Escalamientos			1,960,660.00								1,960,660.00		2.52					
TOTAL			76,060,000.00				1,665,780.00				77,725,780.00		100.00					
PRÉSTAMO CITIBANK INTERNACIONAL PARA REASENTAMIENTO SECCIONES I, II Y III DEL CORREDOR LOGISTICO																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondo Nacional para todos los cofinanciamientos	Costo Total	Fondos Externos	Fondo Nacional	Total	%	FE	Fondo Nacional	Total	%						
Dólares*	18,940,000.00	-		18,940,000.00	18,940,000.00		18,940,000.00	100.0	-	-	-	-	18,940,000.00		18,940,000.00	100.00		
Lempiras	481,697,800.20	-	-	481,697,800.20	481,697,800.20	-	481,697,800.20	100.0	-	-	-	-	481,697,800.20	-	481,697,800.20	100.00		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total (US\$)							
Derecho de Via/Reasentamiento (Préstamo Citibank)			18,940,000.00								18,940,000.00		100.00					
TOTAL			18,940,000.00								18,940,000.00		100.00					
BNDES / BRAZIL 13.2.0247.1																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondo Nacional para todos los cofinanciamientos	Costo Total	Fondos Externos	Fondo Nacional	Total	%	FE	Fondo Nacional	Total	%						
Dólares	59,381,820.00			59,381,820.00	59,381,820.00		59,381,820.00	100.0	-		-	-	59,381,820.00		59,381,820.00	100.00		
Lempiras	1,510,247,733.15		-	1,510,247,733.15	1,510,247,733.15	-	1,510,247,733.15	100.0	-	-	-	-	1,510,247,733.15	-	1,510,247,733.15	100.00		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)*				Contraparte				Total (US\$)							
Construcción			56,941,460.00				0.00				56,941,460.00		95.89					
Supervisión			2,440,360.00				0.00				2,440,360.00		4.11					
TOTAL			59,381,820.00				0.00				59,381,820.00		100.00					
*Nota: El monto original del préstamo con BNDES ascendía a US\$145,000.0 miles; sin embargo, la SEFIN mediante oficio DGCP-DEM-303/2017, se solicitó desestimar la totalidad de recursos no desembolsados del crédito (US\$85,618.18 miles).																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2116 BCIE 2205 SIGADE GE01142 GE01143 GE01157 BIP 001400074400	Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio Goascorán, Secciones II y III												ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Vialidad	
BCIE 2205																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Fondo Nacional para todos los cofinanciamientos	Costo Total	Fondos Externos	Fondo Nacional	Total	%	FE	Fondo Nacional	Total	%				
Dólares	86,834,740.00			86,834,740.00	75,398,823.07		75,398,823.07	86.8	11,435,916.93	-	11,435,916.93	13.2	62,603,860.58		62,603,860.58	72.10
Lempiras	2,208,453,180.51		-	2,208,453,180.51	1,917,605,449.34	-	1,917,605,449.34	86.8	290,847,731.17	-	290,847,731.17	13.2	1,592,193,343.47	-	1,592,193,343.47	72.10
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total (US\$)		%		
Construcción				73,338,630.00								73,338,630.00		84.46		
Supervisión				1,887,440.00								1,887,440.00		2.17		
Imprevistos y Escalamientos				11,392,120.00								11,392,120.00		13.12		
Comisión Seguimiento y Administración				216,550.00								216,550.00		0.25		
TOTAL				86,834,740.00								86,834,740.00		100.00		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución.			Fecha Cierre:		Fecha Cierre Ampliada:		
	BCIE 2116 11/06/2013 BNDS 11/06/2013 BCIE 2205 12/09/2017						BCIE 2116 11/06/2013 BNDS 13/05/2014 BCIE 2205 12/09/2017					BCIE 2116 29/10/2019 BNDS 13/05/2017 BCIE 2205 25/10/2019		BCIE 2116 31/12/2020 BNDS 13/05/2017 BCIE 2205 31/12/2020		
Objetivos del Proyecto																
Construcción y pavimentación de 50.62 km de carretera y Reducir los costos de transporte entre los centros de producción y los mercados nacionales, regionales y mundiales y promover el desarrollo regional.																
Descripción del Proyecto																
Componente I, Construcción: ancho de carpeta de 7.3 mts, ancho de hombros internos de 1.20 mts y externos de 2.40 mts, pendientes máximas de un 8% y grados de curvatura no mayores a 8°00'00" grados, de forma que permita la circulación rápida y segura de los vehículos. Componente II, Supervisión: Para supervisar la correcta ejecución del contrato de obras se contratarán los servicios de una firma supervisora, la que deberá desarrollar las siguientes actividades: 1. Supervisión y control de actividades constructivas. 2. Trabajos de topografía. 3. Reconocimiento del proyecto. 4. Toma de obra. 5. Calidad de los materiales. 6. Calidad de obra. 7. Proyecto ejecutado en el tiempo determinado. El Proyecto Corredor Logístico, denominado "Canal Seco", consiste en la ampliación y mejoramiento de tres (3) secciones comprendidas entre la Villa de San Antonio – Goascorán. - Mediante Acuerdo Ejecutivo No. PCM-039-2013, se asignó a MCA-Honduras la responsabilidad de administrar el proceso de reasentamiento humano a lo largo del Corredor Logístico.																
Localización																
La secciones II y III abarcan los departamentos de La Paz y Valle beneficiando las comunidades siguientes: Sección II; Aguanqueterique, El Tabloncito, El tejär, El Rodeo, San Juan, El Quebrachal, La Laguna, El Platanar, Nance Dulce, Mercedes de Oriente, Barrancaray, Matapalo, Las Joyitas, Caridad y Lauterique, Sección III; Solubre, Papagayo, Talpetate, La Albardilla, Macuelizo, El Tablón, Aramecina, Llano Redondo, Llano del Pueblo, Sampito, Tierra Blanca y Goascorán).																
Beneficiarios																
400,000 habitantes de las zonas aledañas al proyecto.																
Metas Globales																
Consiste en la construcción y pavimentación con carpeta asfáltica de 50.62 km de carretera a tres o cuatro carriles (tres carriles en zonas montañosas y escarpadas y cuatro carriles en zonas planas y onduladas). Se espera atender y resolver aproximadamente 600 casos del Componente de Reasentamiento para el saneamiento del derecho de vía para concluir los trabajos de rehabilitación de los tramos.																
INSEP																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013			-	913,000,000.00		913,000,000.00	905,766,400.00		905,766,400.00	99.21						
Año 2014	1,371,883,620.00	11,222,659.00	1,383,106,279.00	227,804,037.00	5,834,675.00	233,638,712.00	71,004,496.97	5,834,223.43	76,838,720.40	32.89						
Año 2015	109,899,118.00	8,354,844.00	118,253,962.00	974,559,145.00	7,922,695.68	982,481,840.68	965,299,413.13	7,922,695.68	973,222,108.81	99.06						
Año 2016	263,383,417.00	6,112,354.00	269,495,771.00	864,259,481.00	9,555,204.00	873,814,685.00	800,322,358.78	9,437,161.95	809,759,520.73	92.67						
Año 2017	1,007,281,947.00	7,447,336.00	1,014,729,283.00	453,617,378.00	3,575,990.00	457,193,368.00	336,094,669.37	3,575,989.48	339,670,658.85	74.29						
Año 2018*	783,938,887.00	159,444,653.00	943,383,540.00	135,476,885.00	10,767,707.00	146,244,592.00	135,476,884.09	9,131,874.42	144,608,758.51	98.88						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2116 BCIE 2205 SIGADE GE01142 GE01143 GE01157 BIP 001400074400	Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio Goascorán, Secciones II y III											ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)						Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Vialidad		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Presupuesto Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013	-	-	-	35,898,482.39	-	48,319,405.56	35,614,062.61	-	47,936,576.15	99.21						
Año 2014	53,941,445.76	441,266.62	54,382,712.38	8,957,085.66	229,415.09	9,186,500.76	2,791,844.12	229,397.34	3,021,241.46	32.89						
Año 2015	4,321,151.76	328,506.27	4,649,658.02	38,318,942.29	311,514.51	38,630,456.80	37,954,856.50	311,514.51	38,266,371.02	99.06						
Año 2016	10,356,040.48	240,333.22	10,596,373.70	33,982,041.36	375,703.53	34,357,744.89	31,468,081.17	371,062.20	31,839,143.37	92.67						
Año 2017	39,605,578.58	292,823.72	39,898,402.30	17,835,898.64	140,605.27	17,976,503.91	13,214,992.96	140,605.25	13,355,598.21	74.29						
Año 2018	30,823,895.22	6,269,245.42	37,093,140.64	5,326,850.57	423,378.25	5,750,228.82	5,326,850.53	359,058.52	5,685,909.06	98.88						
*Nota: Mediante Decreto Ejecutivo No. 16 - 2017, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 19 de diciembre de 2017, se aprobó el traslado del proyecto de INSEP a INVEST-H, lo cual se hizo efectivo a partir de la modificación de los contratos de préstamo el 20 de marzo de 2018.																
INVEST																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018	-	-	-	551,664,539.00	4,652,613.00	556,317,152.00	541,216,209.52	3,332,772.24	544,548,981.76	97.88						
Año 2019	1,372,340,467.00	-	1,372,340,467.00	1,165,305,933.00	9,020,531.00	1,174,326,464.00	725,464,235.36	5,646,420.87	731,110,656.23	62.26						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Presupuesto Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018	-	-	-	21,691,040.24	182,937.29	21,873,977.53	21,280,219.68	131,042.13	21,411,261.81	97.88						
Año 2019	53,959,408.65	-	53,959,408.65	45,818,964.43	354,680.58	46,173,645.01	28,524,715.31	222,013.08	28,746,728.39	62.26						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejec.	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Avance de obra en la pavimentación y ampliación del tramo El Quebrachal - Goascorán	PORCENTAJE	735	0	0	254	283	198	0.00	735	262.27	297	100	0.0	659.2	90%	0
Problemática / Situación Actual																
La obra física del tramo El Quebrachal – Goascorán fue finalizada durante el trimestre, misma que consistió en la ampliación de 2 a 4 carriles y pavimentación con carpeta asfáltica de 46.18 Km. Durante los meses de agosto y septiembre el contratista realizó las subsanaciones a las observaciones de la supervisión y de la firma verificadora y el 27 de septiembre la obra fue recepcionada.																
Actualmente se han presentado dos reclamos ante el Dispute Adjudication Board (DAB) , relacionados con i) Costos por Mayor Permanencia; y ii) Espesor Adicional de Carpeta Asfáltica y está pendiente la presentación de cuatro reclamos más relacionados con iii) Pago de Intereses por atraso en pagos al contratista; iv) Reintegro por costos de almacenaje Aduanero; v) Aplicación Clausula Escalatoria + Intereses; y vi) Pagos por mayores Costos en Estabilización de Fallas.																
ACCIONES								RESPONSABLE						FECHA		
Seguimiento al proceso de arbitraje por reclamos entre el contratista y la Unidad Ejecutora.								INVEST-H						2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Director Financiero: Roberto Melendez Director de Monitoreo y Seguimiento: Aaron Inestroza								Licda. Elena Hepburn Tel. 2240-2231								

Actualizada al 30 de septiembre 2019
Tipo de Cambio L. 25.43283

Elaborado por: Olvin Escoto

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas																
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
BCIE 2098	Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio															ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01179																
BIP: 23003																
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)								Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,244,100.0	0.0	605,900.0	20,850,000.0	6,441,976.7	0.0	6,441,976.7	30.9	13,802,123.3	605,900.0	14,408,023.3	69.1	4,761,873.5	0.0	4,761,873.5	22.8
Lempiras	514,864,753.8	0.0	15,409,751.7	530,274,505.5	163,837,699.3	0.0	163,837,699.3	30.9	351,027,054.5	15,409,751.7	366,436,806.2	69.1	121,107,920.0	0.0	121,107,920.0	22.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	5/12/2016						14/6/2017					30/11/2021				
Componentes			Financiamiento BID (US\$)*						Contraparte			Total		%		
1) Obras			13,295,100.0									13,295,100.0		63.8		
Obras Sección 2A			13,295,100.0									13,295,100.0		63.8		
2) Reasentamiento			2,646,500.0						605,900.0			3,252,400.0		15.6		
Sección 2A			2,646,500.0						605,900.0			3,252,400.0		15.6		
3) Imprevistos y Escalamientos			2,632,700.0									2,632,700.0		12.6		
Imprevistos y Escalamientos			2,632,700.0									2,632,700.0		12.6		
4) Supervisión			1,269,800.0									1,269,800.0		6.1		
Supervisión Sección 2A			1,269,800.0									1,269,800.0		6.1		
5) Administración			400,000.0									400,000.0		1.9		
Unidad Ejecutora			400,000.0									400,000.0		1.9		
TOTAL			20,244,100.0						605,900.0			20,850,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																
Adecuar la infraestructura vial de la zona a las perspectivas de desarrollo planteadas por el Gobierno de la Republica y además alinear la infraestructura al crecimiento del tráfico e incentivar la integración de la zona de influencia a la actividad comercial e industrial a través de proveer una vía pavimentada que la conecte con importantes mercados de distribución. Con la pavimentación de este tramo se reducirá los costos de operación, mejoraran además las condiciones físicas de transitabilidad, comodidad y seguridad.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto forma parte integral de la Carretera CA-5, ubicada en el departamento de Comayagua entre las estaciones 57+644 y 62+439, con una longitud aproximada de 4.8 km comenzando en el inicio del Valle de Comayagua y finalizando en el desvío de Villa de San Antonio, la construcción a realizar contempla la ampliación de la calzada existente de dos carriles (uno en cada sentido) a una calzada de dos trochas con dos carriles de manera que el alcance de las obras sea acorde con los tramos de carretera adyacentes y generar una adecuada conectividad.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El Tramo forma parte de la carretera CA-5, ubicado en el departamento de Comayagua entre las estaciones 57+644 y 62+439, con una longitud aproximada de 4.8 km comenzando en el inicio del Valle de Comayagua y finalizando en el desvío de Villa de San Antonio.																
Beneficiarios																
los beneficiarios de la Vía serán 25,378 habitantes.																
Metas Globales																
1) Rehabilitación y ampliación de 4.8 Kms de la carretera CA-5.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2019	341,054,956.0	10,177,814.0	351,232,770.0	280,069,057.0	10,177,814.0	290,246,871.0	121,107,920.0	0.0	121,107,920.0	41.7						
AÑO 2020			0.0			0.0			0.0	0.0						
AÑO 2021			0.0			0.0			0.0	0.0						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2098	Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio														ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01179																	
BIP: 23003																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)									Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
AÑO 2019	13,410,027.7	400,184.1	13,810,211.8	11,012,107.5		400,184.1		11,412,291.6		4,761,873.5		0.0		4,761,873.5		41.7	
AÑO 2020	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
AÑO 2021	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Avance de obra en la rehabilitación y ampliación del tramo las Mercedes-empalme Villa de San Antonio	Porcentaje	152	0	0%	0	3	48	101	152	0	5.8	22.1	0	27.9	18%		
Derecho de vía tramo las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio liberado	Porcentaje	100	0	0%	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0%		
Problemática / Observaciones																	
En el proyecto del tramo Carretero Las Mercedes (57+644) - hasta el desvío de La Villa de San Antonio (62+439), se trabaja actualmente atendiendo los casos de afectaciones del derecho de vía, que han sido debidamente identificados y que actualmente se realiza el proceso legal respectivo, durante este periodo el contratista realizó el mantenimiento general de la carretera, se continúan las actividades de terracería, construcción de camas drenantes (espesor de 0.50 metros), instalación de drenaje menor, se iniciaron trabajos de reposición de servicios públicos (agua potable y alcantarillado sanitario), construcción de la caja cuádruple, inicio de construcción del puente sobre el río San José, siendo una de las actividades ejecutadas, el desvío del agua e hincado de tablestaca. Se está realizando la instalación de postes de concreto de diferentes alturas, así como la instalación de líneas neutras, secundarias y estructuras de retención, entre otras actividades realizadas.																	
Las obras del proyecto iniciaron el 01 de abril de 2019 y al 30 de agosto de 2019 (fecha de última estimación de obra recibida), se alcanzó un porcentaje de avance físico acumulado del 19.03% de un programado del 7.15%.																	
Acciones Propuestas																	
Acción									Responsable						Fecha		
• Se debe dar seguimiento oportuno a la implementación del Plan de Reasentamiento Involuntario para la liberación del derecho de vía y a la ejecución del tramo en construcción, promoviendo el cumplimiento estricto de su programación física y financiera en el presente año.									INVEST-H						2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducra.s.hn cel:9970-3240							Sectorialista Alfonso Salazar										

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas																
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2		CORREDOR PACÍFICO - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01096-2 GE01096-4																
BIP: 000900009000																
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	126,300,000.0	7,000,000.0	0.0	133,300,000.0	130,839,746.5	0.0	130,839,746.5	98.2	2,460,253.5	0.0	2,460,253.5	1.8	110,837,740.0	0.0	110,837,740.0	83.1
Lempiras	3,212,166,429.0	178,029,810.0	0.0	3,390,196,239.0	3,327,625,029.0	0.0	3,327,625,029.0	98.2	62,571,210.0	0.0	62,571,210.0	1.8	2,818,917,400.1	0.0	2,818,917,400.1	83.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
144-2015 y 145-2015	2470/BL-HO-1 15 de Diciembre de 2015 2470/BL-HO-2 16 de Diciembre de 2015		167-2015				26 de Enero del 2016 26 de Enero del 2016	19/5/2016				30 de Noviembre del 2019 26 de Enero del 2020				
Componentes			Financiamiento BID 2470/BL-HO-1 (US\$)				BID 2470/BL-HO-2		Contraparte		Total		%			
1) Obras Civiles			118,300,000.0				3,000,000.0		0.0		121,300,000.0		91.0			
2) Fortalecimiento Institucional			1,000,000.0				1,000,000.0		0.0		2,000,000.0		1.5			
3) Mantenimiento			3,000,000.0				2,000,000.0		0.0		5,000,000.0		3.8			
4) Otros Gastos (Gestión del Programa Gastos Financieros (intereses))			4,000,000.0				1,000,000.0		0.0		5,000,000.0		3.8			
TOTAL			126,300,000.0				7,000,000.0		0.0		133,300,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras, incluyendo la seguridad vial.																
Descripción del Proyecto																
El Programa supone la rehabilitación de los tres tramos del Corredor Pacífico, Júcaro Galán – El Amatillo (40.96 km), Júcaro Galán – Choluteca (56.05 km) y Choluteca – Guasale (40.62 km). Tambien, con el fin de apoyar a INSEP en las nuevas responsabilidades que enfrenta en materia de APP, el presente componente prevé recursos para el financiamiento de la UEC (Unidad Ejecutora de Concesiones) de INSEP, incluyendo consultorías requeridas, personal adicional, equipamiento, mobiliario y adecuación de oficina existente. Asimismo, incluye el mantenimiento de caminos secundarios y/o vecinales de Choluteca y Valle, que alimentan el Corredor Pacifico. Será realizado mediante microempresas de mantenimiento formadas y capacitadas para estos fines. Incluye supervisión y coordinación de las obras.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El Proyecto tendrá una cobertura en tres (3) departamentos: i) Choluteca, municipios de Choluteca, El Triunfo y Namasigue, ii) Francisco Morazán, municipio de Distrito Central y Valle, municipios de Nacaome, Goascorán y San Lorenzo.																
Beneficiarios																
Población de los departamentos de Choluteca y Valle, 2,060,303 Usuarios anualmente.																
Metas Globales																
Reconstruir, rehabilitar y pavimentar 131.63 km del corredor pacifico.																
El programa buscará obtener los siguientes resultados: (i) reducción del costo de operación de vehículos, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 7% al 14%; (ii) reducción de tiempos de viajes, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 2% al 5%; y (iii) mejora de la seguridad vial, que en el caso de los proyectos de la muestra representativa alcanza al 5% de reducción de la tasa de fallecidos por vehiculo-km recorridos en estos tramos. Asimismo, se analizará el impacto de las mejoras viales sobre los volúmenes de vehículos de transporte de carga respecto al volumen total de tránsito que circula por el corredor.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	332,019,176.0	0.0	332,019,176.0	319,621,219.3	0.0	319,621,219.3	96.3						
AÑO 2017	1,100,591,987.0		1,100,591,987.0	1,185,637,332.0	0.0	1,185,637,332.0	1,073,129,722.2	0.0	1,073,129,722.2	90.5						
AÑO 2018	689,871,594.0		689,871,594.0	1,157,494,203.0	0.0	1,157,494,203.0	1,095,123,769.0	0.0	1,095,123,769.0	94.6						
AÑO 2019	858,519,022.0		858,519,022.0	577,681,755.0	0.0	577,681,755.0	331,042,689.5	0.0	331,042,689.5	57.3						
AÑO 2020	569,410,905.0		569,410,905.0													

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CORREDOR PACÍFICO - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL										ESTADO: Ejecución						
BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 SIGADE: GE01096-2 GE01096-4 BIP: 000900009000																
Unidad Ejecutora/ Institución						Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)			Sector:		Infraestructura Productiva		Sub-Sector:		VIALIDAD	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	13,054,747.6	0.0	13,054,747.6	12,567,269.1		0.0		12,567,269.1		96.3			
AÑO 2017	43,274,460.1		43,274,460.1	46,618,379.9	0.0	46,618,379.9	42,194,664.2		0.0		42,194,664.2		90.5			
AÑO 2018	27,125,239.1		27,125,239.1	45,511,813.0	0.0	45,511,813.0	43,059,453.8		0.0		43,059,453.8		94.6			
AÑO 2019	33,756,330.8		33,756,330.8	22,714,017.9	0.0	22,714,017.9	13,016,352.9		0.0		13,016,352.9		57.3			
AÑO 2020	22,388,814.2		22,388,814.2													
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Puente sobre el Río Tepi rehabilitado	METRO	75	0	0%	0	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0%	
Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 3: Choluteca-Guasaule	PORCENTAJE	471	0	0%	274	197	0	0	471	161.3	266	0	0	427.3	91%	
Estudios y diseños de preinversión 2470-1	ESTUDIO	2	0	0%	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0%	
Estudios y diseños de preinversión 2470-2	ESTUDIO	2	0	0%	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0%	
Mantenimiento de caminos vecinales y secundarios conectados al Corredor Pacífico y red vial pavimentada del país, realizado.	KILÓMETRO	713	0	0%	180	180	180	173	713	120	180	0	0	300	42%	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																
1) El tramo Jicaro Galán - El Amatillo (38.7 Km): el Lote A Jicaro Galán – Desvío El Tránsito (Astaldi) presenta una ejecución física del 100%. el Lote B Desvío el Tránsito – El Amatillo (Prodecon) alcanzó una ejecución física del 100% en 2018. 2) El tramo Jicaro Galán – Choluteca (56.05 Km): el Lote A Jicaro Galán – Santa Elena (Astaldi) presenta una ejecución física del 100%, el Lote B Santa Elena – Choluteca (Prodecon) alcanzó una ejecución física del 100% en 2018. 3) El tramos 3 Choluteca - Guasaule, se ha dividido en Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo y Lote B Desvío San Bernardo – Guasaule, el 31 de julio finalizó el Lote A, el Lote B alcanzó el 95.69%, el cual se tiene previsto finalizar durante el cuarto trimestre 2019.																
Durante el segundo trimestre de 2019, 13 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) dieron mantenimiento en una longitud de 180 km en los caminos alimentadores del Corredor Pacífico en los departamentos de Valle y Choluteca.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Finalizar las obras del tramo Choluteca - Guasaule en el presente año.										INVEST-H					2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Roberto Melendez- Director Administrativo y Financiero rmelendez@mcahonduras.hn /9970-3240 Aaron Inestroza ainestroza@mcahonduras.hn Mery Reyes mreyes@mcahonduras.hn Tel:2232-3513/ 14								Alfonzo Salazar ASALAZAR@iadb.org Romulo Martinez r.martinez@ofid.org								

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II														ESTADO: Ejecución			
BID 3815/BL-HO																	
SIGADE: GE01181																	
BIP: 22781																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	48,000,000.0	0.0	2,250,000.0	50,250,000.0	41,291,456.0	1,963,107.5	43,254,563.5	86.1	6,708,544.0	286,892.5	6,995,436.5	13.9					
Lempiras	1,220,775,840.0	0.0	57,223,867.5	1,277,999,707.5	1,050,158,580.9	49,927,378.8	1,100,085,959.7	86.1	170,617,259.1	7,296,488.7	177,913,747.8	13.9	30,788,354.3	1,963,107.5	32,751,461.8	65.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		5/12/2016						14/6/2017						3/3/2021			
Componentes				Financiamiento BID (US\$)*						Contraparte				Total		%	
1) Obras Civiles				44,996,090.0						2,250,000.0				47,246,090.0		94.0	
Obras civiles				42,741,290.0						2,250,000.0				44,991,290.0		89.5	
Supervisión				2,004,800.0										2,004,800.0		4.0	
Estudios Técnicos				0.0										0.0		0.0	
Enfoque de Género				250,000.0										250,000.0		0.5	
2) Fortalecimiento Institucional INSEP				750,000.0										750,000.0		1.5	
Otros Gastos				2,253,910.0										2,253,910.0		4.5	
Gestión del Programa				2,128,910.0										2,128,910.0		4.2	
Monitoreo y Evaluación				50,000.0										50,000.0		0.1	
Auditoría Externa				75,000.0										75,000.0		0.1	
Gastos Financieros				0.0										0.0		0.0	
TOTAL				48,000,000.0						2,250,000.0				50,250,000.0		100.0	
*Nota: Mediante Oficio DGIP-PRE-0172-2018, del 09 de octubre de 2018 se aprobó la Primera Enmienda a la Nota de Prioridad del Proyecto, disminuyendo el valor de fondos externos de los US\$75.0 millones a US\$48.0 millones.																	
Objetivo del Proyecto																	
Contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial, mediante la mejora de las condiciones de transitabilidad en vías de integración nacional y regional del país, para estimular la actividad productiva y el crecimiento económico.																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa pretende realizar inversiones para mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en vías de integración nacional y regional de Honduras, siendo que se encuentra localizado en el Valle de Sula en el departamento de Cortés y la ciudad de El Progreso en el Departamento de Yoro, en ese sentido el programa incluye realizar los proyectos que se describen a continuación: 1) Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte, Tramo III "La Barca - Pimienta"(23km). 2) Obras de Interconexión al Corredor Turístico en la ciudad de El Progreso.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
1) El Tramo La Barca - Pimienta (23km), forma parte del Corredor Logístico, inicia con rumbo noreste en la comunidad de La Barca, estación I92+230 y finaliza en la comunidad de Pimienta, estación 2L5+230 sobre la carretera CA-5 Norte. El tramo atraviesa los municipios de Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos en el departamento de Cortés. 2) Las Obras de Interconexión se sitúan en el municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, donde se conecta el Corredor Turístico hacia San Pedro Sula en Cortés, Tela en Atlántida y Santa Rita en Yoro.																	
Beneficiarios																	
La población de referencia del proyecto son los 8 millones de hondureños. La población afectada y la población objetivo son los 3,925,210 usuarios del Corredor Logístico y Turístico anualmente.																	
Metas Globales																	
1) Rehabilitación y ampliación de 23 Kms de la carretera CA-5, tramo La Barca - Pimienta. 2) En las obras de interconexión se plantean varias obras como un libramiento, un paso a desnivel y otras obras de interconexión, al tránsito que va desde La Barca (donde se entrecruza con el CorredorLogístico) - El Progreso - Tela - La Ceiba y San Pedro Sula - El Progreso.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3815/BL-HO			PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II											ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01181																	
BIP: 22781																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)						Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Año/ Programación/ Ejecución			Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
			Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2017			0.0	0.0	0.0	0.0	24,853,482.0	24,853,482.0	0.0	24,853,480.5	24,853,480.5		100.0				
AÑO 2018			311,532,506.0	25,148,000.0	336,680,506.0	318,986,697.0	25,148,000.0	344,134,697.0	310,848,834.1	25,073,898.3	335,922,732.4		97.6				
AÑO 2019			485,331,941.0		485,331,941.0	579,430,235.0	3,844,078.0	583,274,313.0	385,268,819.7	2,562,720.0	387,831,539.7		66.5				
AÑO 2020					0.0			0.0			0.0		0.0				
AÑO 2021					0.0			0.0			0.0		0.0				
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
			Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2017			0.0	0.0		0.0	977,220.5	977,220.5	0.0	977,220.4	977,220.4		100.0				
AÑO 2018			12,249,226.9	988,800.7	13,238,027.6	12,542,320.2	988,800.7	13,531,120.9	12,222,345.5	985,887.1	13,208,232.5		97.6				
AÑO 2019			19,082,891.7	0.0	19,082,891.7	27,922,599.3	151,146.3	28,073,745.6	18,566,008.9	0.0	18,566,008.9		66.1				
AÑO 2020			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				
AÑO 2021			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Avance de obra en la rehabilitación de la carretera CA-5 tramo La Barca-Pimienta	Porcentaje	801	0	0%	116	179	236	270	801	104.32	164.03	133.16	0	401.51	50%		
Derecho de vía de tramos financiados con préstamo BID/BL-HO 3815 liberado	Porcentaje	70	0	0%	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0%		
Problemática / Observaciones																	
1) Los recursos disponibles para las obras de interconexión entre la ciudad de Progreso y el Corredor Turístico no son suficientes para completar dicha obra, por lo cual se determinó que los valores disponibles (US\$27.0 millones), serán utilizados en la estructuración de una nueva operación, junto con los valores disponibles en la operación BID 2470/BL-HO (US\$17.0 millones) y financiar la carretera Tegucigalpa – Danlí. 2) El avance físico al 30 de junio es el siguiente: Lote A: La Barca – Potrerillos 76.42%, Lote B: Potrerillos – Pimienta 76.04%.																	
Acciones Propuestas																	
Acción									Responsable						Fecha		
• Se debe dar seguimiento oportuno a la ejecución del tramo La Barca – Pimienta, promoviendo el cumplimiento estricto de su programación física y financiera en el presente año.									INVEST-H						2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducras.hn cel:9970-3240							Sectorialista Alfonso Salazar										

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID_2470/BL-HO-1 BID_2470/BL-HO-2 BID-3815/BL-HO		Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danlí, Fase I: Tramo Neteapa-Danlí													ESTADO: Ejecución				
BIP: 23735																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)								Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares		47,700,000.0	0.0	0.0	47,700,000.0	7,700,000.0	0.0	7,700,000.0	16.1	40,000,000.0	0.0	40,000,000.0	83.9	6,343,608.2	0.0	6,343,608.2		13.3	
Lempiras		1,213,145,991.0	0.0	0.0	1,213,145,991.0	195,832,791.0	0.0	195,832,791.0	16.1	1,017,313,200.0	0.0	1,017,313,200.0	83.9	161,335,909.3	0.0	161,335,909.3		13.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		5/12/2016						14/6/2017						3/3/2021					
Componentes				BID_2470/BL-HO-1				BID_2470/BL-HO-2				BID-3815/BL-HO				Total		%	
1) Obras Civiles				7,700,000.0				13,000,000.0				27,000,000.0				47,700,000.0		100%	
Rehabilitación y Mejoramiento Tramo III: Neteapa - Danlí				7,700,000.0				13,000,000.0				23,250,000.0				43,950,000.0		92.1%	
Supervisión				0.0				0.0				2,750,000.0				2,750,000.0		5.8%	
Estudios Técnicos (Estudio de Fallas)				0.0				0.0				1,000,000.0				1,000,000.0		2.1%	
TOTAL				7,700,000.0				13,000,000.0				27,000,000.0				47,700,000.0		100%	
Objetivo del Proyecto																			
Mejorar las condiciones de transitabilidad de carga y pasajeros en la Carretera CA-6: Tramo Tegucigalpa - Danlí.																			
Descripción del Proyecto																			
Rehabilitar y mejorar 34.92 km de la carretera Neteapa - Danlí con una carpeta de Concreto Hidráulico. Para el mejoramiento se implementará una superficie de rodadura de concreto hidráulico con espesor de 22 cms con base reciclada estabilizada con cemento, con anchos de carril de 3.65 m cada uno y hombros de 1.50 m, el 47% de la longitud contará con un tercer carril de ascenso; el ancho de la calzada de 2 carriles será de 10.30 m y para 3 carriles será 13.95 m. También incluye adecuación de terraplenes, alcantarillas y cunetas, rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de drenaje longitudinal y transversal, puentes, obras de arte, señalización horizontal y vertical y otras obras necesarias para la seguridad vial y funcionalidad de los tramos considerados.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
El proyecto se encuentra ubicado sobre una longitud de 34.92 km de la carretera CA-6, en el denominado Corredor de Oriente, específicamente el El tramo III: Neteapa - Danlí, en los municipios de Yuscarán, Danlí y Jacaleapa.																			
Beneficiarios																			
El Proyecto beneficiará aproximadamente 818,168 personas de la zona oriente del país y generará 1,069 empleos, de los cuales 845 son hombres y 224 mujeres y empleos indirectos un total 3,207.																			
Metas Globales																			
1) Rehabilitación de 34.92 Kms de la carretera CA-6, tramo Neteapa - Danlí.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
AÑO 2019		0.0		0.0	186,738,973.0		186,738,973.0	131,638,117.1		131,638,117.1	70.5								
AÑO 2020				0.0			0.0			0.0	0.0								
AÑO 2021				0.0			0.0			0.0	0.0								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID_2470/BL-HO-1 BID_2470/BL-HO-2 BID-3815/BL-HO			Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danlí, Fase I: Tramo Neteapa-Danlí												ESTADO: Ejecución			
BIP: 23735																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)						Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD		
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
			Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
AÑO 2019			0.0	0.0	0.0	8,998,904.8		0.0		8,998,904.8		6,343,608.2		0.0		6,343,608.2		70.5
AÑO 2020			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
AÑO 2021			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución		Programación 2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Contrato para la supervisión de la rehabilitación del tramo Neteapa-Danlí suscrito.	CONTRATO DE SUPERVISIÓN	1	0	0%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%			
Contratos de obra para la rehabilitación del tramo Neteapa-Danlí, adjudicados.	CONTRATO DE OBRA	2	0	0%	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0%			
Problemática / Observaciones																		
1) El 11 de junio de 2019, se aprobó la Nota de Prioridad del proyecto y se completó su registro en el SNIPH. Asimismo, en dicho mes se realizó la incorporación de espacio presupuestario en la presente gestión. 2) El 26 de agosto se dio la orden de inicio a las obras del tramo Neteapa – Danlí.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable						Fecha		
Se debe dar seguimiento oportuno a la ejecución del tramo Neteapa - Danlí, promoviendo el cumplimiento estricto de su programación física y financiera en el presente año.										INVEST-H						2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonduras.hn cel:9970-3240							Sectorialista Alfonso Salazar ASALAZAR@iadb.org											

Actualizada al 30 de septiembre 2019
 Tipo de cambio 25.43283
 Elaborado: Olvin Escoto

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
TF0A4893	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)															ESTADO:
SIGADE: GD01046																Ejecución
BIP: 23101																
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)								Sector:		Desarrollo Económico			Sub-Sector:		Cambio Climático
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	1,400,000.0	0.0	0.0	1,400,000.0	860,622.8	0.0	860,622.8	61.5	539,377.2	0.0	539,377.2	38.5	597,829.5	0.0	597,829.5	42.7
Lempiras	35,605,962.0	0.0	0.0	35,605,962.0	21,888,073.9	0.0	21,888,073.9	61.5	13,717,888.1	0.0	13,717,888.1	38.5	15,204,496.1	0.0	15,204,496.1	42.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	28/4/2017						28/4/2017		28/4/2017			31/1/2019		30/4/2020		
Componentes			Financiamiento BID (US\$)						Contraparte			Total			%	
Diseño y desarrollo de procesos de consulta y sensibilización en el marco de la Estrategia Piloto de Resiliencia Climática (SPCR)			270,000.0						0.0			270,000.0			19.3	
Gestión técnica, administrativa y financiera del programa			213,000.0						0.0			213,000.0			15.2	
Información para diseño de reformas de política y de fortalecimiento institucional			300,000.0						0.0			300,000.0			21.4	
Análisis de riesgos para mejorar políticas y programas de resiliencia climática			100,000.0						0.0			100,000.0			7.1	
Formulación de la SPCR y de la cartera de proyectos estratégicos			517,000.0						0.0			517,000.0			36.9	
TOTAL			1,400,000.0						0.0			1,400,000.0			100.0	
Objetivo del Proyecto																
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.																
Descripción del Proyecto																
Honduras cómo país piloto desea poner en práctica diversas alternativas para integrar su capacidad de adaptación al cambio climático en el marco de la planificación del desarrollo, complementando los esfuerzos realizados hasta ahora. Para ello, está dando inicio al proceso de diseño y formulación del Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR por sus siglas en inglés), con los recursos del Fondo de Inversión Climática (CIF), a través de los bancos multilaterales de desarrollo (MDB), especialmente el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para buscar alternativas para mejorar la capacidad de Honduras de adaptación al cambio climático.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Tiene cobertura nacional.																
Beneficiarios																
10,500 hombres y 4,500 mujeres.																
Metas Globales																
Llevar la calificación de Honduras en el Índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
	AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	2,744,444.0	0.0	2,744,444.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	AÑO 2018	0.0	0.0	0.0	13,290,900.0	0.0	13,290,900.0	6,155,186.0	0.0	6,155,186.0	46.3					
	AÑO 2019	19,339,856.0	0.0	19,339,856.0	17,639,856.0		17,639,856.0	7,383,564.8	0.0	7,383,564.8	41.9					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF0A4893	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)															ESTADO: Ejecución
SIGADE: GD01046																
BIP: 23101																
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)									Sector:	Desarrollo Económico				Sub-Sector:	Cambio Climático
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
AÑO 2017	0.0	0.0		107,909.5		0.0		107,909.5		0.0		0.0		0.0		0.0
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0	522,588.3		0.0		522,588.3		242,017.3		0.0		242,017.3		46.3
AÑO 2019	760,428.8	0.0	760,428.8	850,060.3		0.0		850,060.3		355,812.2		0.0		355,812.2		41.9
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Plan local de adaptación al cambio climático elaborado	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	
Análisis de áreas con potencial de irrigación en el distrito de Flores, Comayagua desarrollado	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	
Estrategia de comunicación para pueblos indígenas y afrohondureños con enfoque de género para la resiliencia al cambio climático elaborada	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	
Inventario de mejores prácticas de conservación de agua y suelos en el Corredor Seco de Honduras	DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	
Problemática / Observaciones																
Se reportan los siguientes avances, logrados durante el tercer trimestre de 2019: i) "Elaboración del Plan Local de Adaptación al Cambio Climático del Municipio del Distrito Central (zona urbana y rural)": Se adjudicó el respectivo contrato y se aprobó el primer producto; ii) "Diseño y evaluaciones de riesgos e impactos ambientales y sociales de sistemas integrales de agua segura en cuencas hidrográficas del corredor seco de honduras": Se adjudicó el respectivo contrato y se recibieron los primeros dos productos; iii) "Diagnóstico para ampliar la capacidad y eficiencia de la represa El Coyolar para incrementar el aprovechamiento del potencial productivo y energético que promuevan la adaptación al cambio climático en el Valle de Comayagua:" se adjudicó el respectivo contrato y se aprobó el primer producto; iv) "Generación de insumos para la elaboración de una estrategia de comunicación dirigida a pueblos indígenas y afrohondureñas": se aprobaron los primeros dos productos; y v) "Elaboración de un estudio de evaluación de impacto ambiental y social preliminar y anteproyecto de plan de gestión ambiental y social de mejoras a la represa José Cecilio del Valle": se completó el proceso.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable						Fecha
Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto, de manera de dar cumplimiento estricto a la programación definida para finalizar el proyecto en la fecha prevista.										INVEST-H						2019
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducas.hn cel:9970-3240							N/D									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602			PROGRAMA UMBRAL											ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)								Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	0.0	15,650,000.0	0.0	15,650,000.0	14,862,083.4	0.0	14,862,083.4	95.0	787,916.6	0.0	787,916.6	5.0	13,804,683.4	0.0	13,804,683.4	88.2
Lempiras	0.0	398,023,789.5	0.0	398,023,789.5	377,984,841.6	0.0	377,984,841.6	95.0	20,038,947.9	0.0	20,038,947.9	5.0	351,092,165.3	0.0	351,092,165.3	88.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
			No. 16-2014						15/7/2014				31/8/2017		31/5/2019	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
Proyecto de Administración Financiera Pública			8,600,000.0					0.0					8,600,000.0		55.0	
Proyecto de Alianzas Público Privadas			5,500,000.0					0.0					5,500,000.0		35.1	
Administración del Programa Monitoreo y Evaluación			1,550,000.0					0.0					1,550,000.0		9.9	
TOTAL			15,650,000.0					0.0					15,650,000.0		100.0	
Objetivo del Proyecto																
Asistir al Gobierno de Honduras en la implementación de reformas institucionales y de políticas que ataquen las restricciones y limitantes al crecimineto económico y permitan a Honduras ser elegible al segundo compacto																
Descripción del Proyecto																
consiste en la ejecución de los siguientes poryectos: 1.Proyecto de Administración Financiera Pública: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de la administracion financiera publica en Honduras, apoyando actividades diseñadas con el fin de mejorar la formulacion y ejecución del presupuesto, la planificación de los pagos, la capacidad de controles de adquisiciones y contrataciones, la capacidad de auditoría y la asuditoría y la supervisión de la sociedad civil. 2. Proyecto de Alianzas Público Privadas: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de Iso proyetcos financiados a través de la modalidad de APP en Honduras mediante el apoyo de las actividades diseñadas para mejorar la capacidad del Gobierno de desarrollar, negociar e implementar y supervisar las APP.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
A nivel nacional																
Beneficiarios																
El Gobierno de Honduras																
Metas Globales																
La meta de este Convenio es asistir a Honduras con el fin que llegue a ser elegible para un Compacto del Desafío del Milenio, apoyándole en la implementación de reformas institucionales críticas y de política que aborden las restricciones vinculantes al crecimiento económico en Honduras. La asistencia de MCC se proveerá de forma tal que fortalezca el buen gobierno, la libertad económica y las inversiones en el pueblo de Honduras.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014				4,474,509.0		4,474,509.0	1,336,102.2		1,336,102.2	29.9						
AÑO 2015				83,850,000.0		83,850,000.0	31,579,172.5		31,579,172.5	37.7						
AÑO 2016	115,675,729.0		115,675,729.0	115,675,729.0		115,675,729.0	99,301,736.8		99,301,736.8	85.8						
AÑO 2017	82,084,190.0		82,084,190.0	99,243,916.0		99,243,916.0	85,862,288.2		85,862,288.2	86.5						
AÑO 2018	130,201,512.0		130,201,512.0	107,125,174.0		107,125,174.0	97,933,516.2		97,933,516.2	91.4						
AÑO 2019	33,538,835.0		33,538,835.0	49,951,663.0		49,951,663.0	35,079,349.4		35,079,349.4	70.2						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014				175,934.4	0.0	175,934.4	52,534.5		52,534.5	29.9						
AÑO 2015				3,296,919.8		3,296,919.8	1,241,669.6		1,241,669.6	37.7						
AÑO 2016	4,548,283.8		4,548,283.8	4,548,283.8		4,548,283.8	3,904,470.6		3,904,470.6	85.8						
AÑO 2017	3,227,489.4		3,227,489.4	3,902,197.1		3,902,197.1	3,376,041.4		3,376,041.4	86.5						
AÑO 2018	5,119,426.8		5,119,426.8	4,212,082.3		4,212,082.3	3,850,673.2		3,850,673.2	91.4						
AÑO 2019	1,318,722.1		1,318,722.1	1,964,062.3		1,964,062.3	1,379,294.0		1,379,294.0	70.2						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602			PROGRAMA UMBRAL													ESTADO: Ejecución	
Unidad Ejecutora/ Institución			Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Proceso de Implementación de Marco de Gasto de Mediano Plazo apoyado	INFORME	3	0	0%	2	1	0	0	3	2	2	0	0	4	133.3		
Proceso de implementación del IT System Hondugcompras apoyado	INFORME	4	0	0%	3	1	0	0	4	3	1	0	0	4	100.0		
Proceso de fortalecimiento a la Unidad de Enriquecimiento Ilícito	INFORME	3	0	0%	2	1	0	0	3	2	1	0	0	3	100.0		
Acuerdos de donación a Sociedad Civil ejecutados	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0		
Apoyo técnico a los contratos de concesión en ejecución	CONTRATO	6	0	0%	3	3	0	0	6	0	3	0	0	3	50.0		
Asesoría de los procesos institucionales en la Gestión de las APP realizada (INVEST-H)	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0		
Informe de auditoría del Programa Umbral realizado	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0		
Problemática / Situación Actual																	
El Programa Umbral finalizó su periodo de ejecución en fecha 31 de mayo, en el mes de agosto se llevó a cabo el evento de cierre en el cual se presentaron los resultados del Programa y hasta el 30 de septiembre del presente año se han desarrollado actividades para el correspondiente cierre financiero. Bajo el Proyecto de Gestión Financiera Pública, se finalizó con el apoyo a la Secretaría de Finanzas para la adopción e implementación de la metodología de levantamiento de línea base y Marco de Gasto de Mediano Plazo. Respecto al fortalecimiento de ONCAE, se encuentra en implementación el nuevo sistema de información para el manejo de las compras del Estado (Hondugcompras 2.0). Asimismo, se finalizó el proceso de fortalecimiento a la Unidad de Enriquecimiento Ilícito en el Tribunal Superior de cuentas. En el marco del apoyo a veeduría social, durante el 2018 fueron finalizados los acuerdos con FDSF (Fundación Democracia sin Fronteras), FOPRIDEH (Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras) y Trocaire. Asimismo, se continuó con la implementación del acuerdo con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ampliado hasta julio 2019. Bajo el Proyecto de Alianzas Público-Privadas (APP), hasta junio se brindó apoyo a diferentes proyectos de Asociación Pública Privada, unos en etapa de diseño, otros en etapa de análisis y otros en ejecución. Dichos contratos incluyen: Corredor Turístico, Corredor Logístico y Siglo XXI.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
El Programa Umbral finalizó su periodo de ejecución en fecha 31 de mayo y hasta el 30 de septiembre del presente año se desarrollaron actividades para el correspondiente cierre financiero.										INVEST-H					2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Director Programa Umbral: Licda. Evelyn Bautista Director Amnistrativo Financiero: Roberto Melendez Monitoreo y Seguimiento: Mariana Rios								N/D									

Actualizada al 30 de septiembre 2019
Tipo de cambio L. 25.43283
Elaborado : Olvin Escoto

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas																	
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
BCIE 2162		CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01175																	
BIP: 22629																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	84,311,886.9	0.0	8,675,574.5	92,987,461.4	79,443,276.2	1,437,522.0	80,880,798.2	87.0	4,868,610.7	7,238,052.5	12,106,663.2	13.0	59,801,304.5	1,437,522.0	61,238,826.5	65.9	
Lempiras	2,050,268,693.8	0.0	220,644,411.4	2,270,913,105.2	2,020,467,338.6	36,560,251.7	2,057,027,590.3	90.6	123,822,547.9	184,084,159.7	307,906,707.6	13.6	1,520,916,411.7	36,560,251.7	1,557,476,663.5	68.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		5/12/2016						14/6/2017					20/7/2019				
Componentes				Financiamiento BCIE (Lps)					Contraparte (Lps)				Total		%		
Ampliación y Construcción				1,670,988,338.5									1,670,988,338.5		73.6		
Supervisión de la Construcción				121,095,198.9									121,095,198.9		5.3		
Reasentamiento													220,644,411.4		9.7		
Consultoría para la elaboración e implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y Pago de mejoras por la liberación del Derecho de Vía				82,830,916.1					220,644,411.4				82,830,916.1		3.6		
Preinversión				8,587,500.0									8,587,500.0		0.4		
Comisiones				9,267,265.0									9,267,265.0		0.4		
Imprevistos				157,499,475.4									157,499,475.4		6.9		
TOTAL				2,050,268,693.8					220,644,411.4				2,270,913,105.2		80.9		
Objetivo del Proyecto																	
Rehabilitación de aproximadamente 87 kilómetros de carretera existente del tramo carretero CA-5 Sur: Tegucigalpa – Jicaro Galán y construcción de un tercer carril en el tramo km. 44+240 al km. 59+240.																	
Descripción del Proyecto																	
El tramo de la sección CA-5 Sur que inicia en el sector del puente Germania en el Distrito Central , con dirección al Sur del país hasta la comunidad Jicaro Galán, con una longitud de 87.52 km., divididos de la siguiente manera 1. Tramo Jicaro Galán – La Venta del Sur (37.86 Km), 2. Tramo La Venta del Sur – Cerro de Hula (32.16 Km) y el tramo 3. Cerro de Hula – Tegucigalpa (Puente Germania) con 17.50 Km. La carretera atraviesa los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle. El lugar donde está situado el proyecto de rehabilitación del pavimento, posee una topografía ondulada y montañosa, y solo en dos sectores de la carretera presenta una topografía plana. las Pendientes de la zona están en el rango de 5% hasta 45% de Pendiente. Lo que hace el conducir por ésta vía un viaje placentero. El estado de esta vía si bien se mantiene transitable y pueden observarse tramos en regular estado, en términos generales desde el punto de vista técnico ya se encuentra totalmente colapsada, la rodadura está permanentemente con baches y que generan accidentes vehiculares, los agujeros están siempre pese a la continua inversión que hace el gobierno central en mantenimiento, esto debido a que generalmente las reparaciones solo se hacen para los baches abiertos pero la existencia de daños como la falla en el pavimento llamada "piel de lagarto" en algunos casos con fisuras de más de un centímetro, hace que continuamente se estén abriendo nuevos baches por pérdida de la carpeta asfáltica por lo que representa para vehículos pequeños un alto riesgo el transitar por esta vía. Por lo que se rehabilitará la calzada con concreto hidráulico y se generará un tercer carril de ascenso para vehículos pesados en el tramo Km 44+200 hasta el tramo Km 59+200 con una extensión de 15Km con el objetivo de liberar el tráfico en esta sección de la carretera.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos de 1) Francisco Morazán, municipios La Venta, Santa Ana y Distrito Central; 2) Valle, municipio de Nacaome y 3) Choluteca, municipios de Pespire y San Antonio de Flores.																	
Beneficiarios																	
Beneficiarios (Hombres): 607,716 Beneficiarios (Mujeres): 679,174																	
Metas Globales																	
1) Rehabilitación de 87.52 Kms de la carretera CA-5 Sur (Tegucigalpa - Jicaro Galan).																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	24,853,482.0	24,853,482.0	0.0	24,853,480.5	24,853,480.5	100.0							
AÑO 2017	819,861,433.0	30,903,985.0	850,765,418.0	1,084,689,001.0	11,706,772.0	1,096,395,773.0	990,027,271.5	11,706,771.2	1,001,734,042.7	91.4							
AÑO 2018	425,389,190.0		425,389,190.0	467,121,234.0		467,121,234.0	464,149,502.9	0.0	464,149,502.9	99.4							
AÑO 2019	0.0		0.0	113,360,000.0		113,360,000.0	66,739,637.3	0.0	66,739,637.3	58.9							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2162	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN														ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01175																	
BIP: 22629																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)									Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2016	0.0	0.0		0.0	977,220.5	977,220.5		0.0	977,220.4	977,220.4		100.0					
AÑO 2017	32,236,343.1	1,215,121.8	33,451,464.8	42,649,166.5	460,301.6	43,109,468.1		38,927,137.5	460,301.6	39,387,439.1		91.4					
AÑO 2018	16,725,987.2	0.0	16,725,987.2	18,366,860.2	0.0	18,366,860.2		18,250,014.0	0.0	18,250,014.0		99.4					
AÑO 2019	0.0	0.0	0.0	4,457,231.1	0.0	4,457,231.1		2,624,153.0	0.0	2,624,153.0		58.9					
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Cierre financiero de la supervisión del tramo Jicaro Galán-La Venta del Sur	ACTA	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Cierre financiero del tramo La Venta del Sur-Cerro de Hula	ACTA	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Cierre financiero de la supervisión del tramo La Venta del Sur-Cerro de Hula	ACTA	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Problemática / Observaciones																	
Durante el año 2018 se finalizaron 36.93 km del tramo Jicaro Galán-La Venta del Sur y 32.16 km del tramo La Venta del Sur-Cerro de Hula, consistentes en una rehabilitación con concreto hidráulico de la totalidad de la longitud y la construcción de tercer carril de ascenso en algunos tramos. Durante el primer semestre se realizaron los pagos finales para las firmas supervisoras de los Tramos “Jicaro Galán-La Venta del Sur” y “La Venta del Sur-Cerro de Hula”; así como el pago final para la firma constructora del Tramo “La Venta del Sur-Cerro de Hula”, correspondiente a la estimación de cierre.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Proyecto finalizado.										INVEST-H					2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero												
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahondurcas.hn cel:9970-3240					Sectorialista Alfonso Salazar												

Actualizada al 30 de septiembre 2019

Tipo de cambio 25.43283

Elaborado: Olvin Escoto

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio: HND-5		PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)														ESTADO EN EJECUCIÓN																	
SIGADE																																	
BIP 0001600012100 / 20961																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)										Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuaria															
		Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$																	
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado																									
								Por Desembolsar																									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		44,746,000.0				3,382,000.0		48,128,000.0		31,276,815.8		2,617,363.4		33,894,179.2		70.4		13,469,184.2		764,636.6		14,233,820.8		29.6		31,276,815.8		2,777,977.8		34,054,793.6		70.8	
Lempiras		1,138,017,411.2		0.0		86,013,831.1		1,224,031,242.2		795,457,938.4		66,566,958.4		862,024,896.8		70.4		342,559,472.8		19,446,872.7		362,006,345.4		29.6		795,457,938.4		70,651,837.1		866,109,775.6		70.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		18 de noviembre, 2013				17-2010				18 de Noviembre del 2013				Febrero, 2015				18 de Noviembre 2018				30 de Junio 2020											
Componentes						Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total								Total											
Energía Solar										38,252,000.00				38,252,000.0								38,252,000.0										79.5	
Organización y Empoderamiento										100,000.0				100,000.0								100,000.0										0.2	
Monitoreo y Evaluación										149,264.38				149,264.38								328,264.38										0.7	
Gestión y Administración del Proyecto										3,132,735.62				3,132,735.62								3,132,735.62										6.5	
Otros Cargos Administrativos										6,315,000.00				6,315,000.0								6,315,000.0										13.1	
TOTAL								44,746,000.00				3,382,000.0						48,128,000.0						100.0									
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y modelos compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, prevyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																																	
Descripción del Proyecto																																	
21,486 Sistemas fotovoltaicos aislados.Ingeniería, adquisición e instalación de micro Sistemas Fotovoltaicos aislados y compactos, suministro de repuestos, herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Ocoatepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																																	
Beneficiarios																																	
21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud del occidente del País (TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 105,180).																																	
Metas Globales																																	
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, prevyendo iluminación y otros servicios agregados por la instalacion de los sistemas a los beneficiados, que es un total de 21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/				Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
Programación Año 2015		11,796,480.0		15,335,370.0		27,131,850.0		0.67		1,706,049.9		1,706,050.57		11,796,479.33		13,629,320.10		25,425,799.43		94%													
Programación Año 2016		292,332,407.0		10,159,522.0		302,491,929.0		79,770,503.27		182,313.7		79,952,816.96		212,561,903.73		9,977,208.31		222,539,112.04		74%													
Programación Año 2017		624,229,825.0		21,428,502.0		645,658,327.0		116,984,474.63		7,946,429.6		124,930,904.24		507,245,350.37		13,482,072.39		520,727,422.76		81%													
Programación Año 2018		174,422,310.0		18,892,800.0		193,315,110.0		0.01		1,866,371.9		174,422,309.99		174,422,309.99		17,026,428.06		191,448,738.05		99%													
Programación Año 2019		52,004,792.0		14,833,000.0		66,837,792.0		52,004,792.00		14,833,000.0		66,837,792.00		35,187.01		10,621,865.00		10,657,052.01		16%													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Dólares				Vigente Dólares						Ejecución Dólares																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
Programación Año 2015		539,077.9		700,798.8		1,239,876.7		0.03		77,963.4		77,963.4		539,077.9		622,835.40		11,000.00		0%													
Programación Año 2016		13,359,064.8		464,271.9		13,823,336.7		3,645,368.41		8,331.4		3,653,699.8		9,713,696.4		455,940.46		10,169,636.84		74%													
Programación Año 2017		28,526,179.4		979,244.0		29,505,423.3		5,345,979.91		363,137.5		5,709,117.4		23,180,199.4		616,106.44		23,796,305.88		81%													
Programación Año 2018		7,970,785.6		863,367.0		8,834,152.5		0.00		85,289.8		85,289.8		7,970,785.6		778,077.11		8,748,862.71		99%													
Programación Año 2019		2,044,789.8		583,222.6		2,628,012.4		2,044,789.82		583,222.55		2,628,012.38		1,383.53		417,643.85		419,027.38		16%													
2019																																	
Global		Meta acumulada 2019				Programación 2019						Ejecutado 2019						% Ejecución Anual 2019		PROGRAMACION AL 2019													
Meta anual		Unidad de Medida		Meta 2019		Cantidad		%		I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total					
Componentes																																	
COMPONENTES DE ENERGIA SOLAR		21,486 Sistemas Instalados		3,362		18,124		100%		1,680		1,682		0		0		3,362		2,744		618		0		0		3,362		100.00		21,486 SIST. FV.	
COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO		613 Juntas de Energía Supervisadas		495		118		100%		120		122		122		120		484		118		120		122		0		360		74.38		595+ 18 = 613	
COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACION		Informe de Trimestral de Avance		4		4		100%		1		1		1		1		4		1		1		1		0		3		75.00		16	
COMPONENTE DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO		Preparación de Bidding Documents		0		0		0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0	
OTROS CARGOS ADMINISTRATIVOS		-		0		0		0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0	
Situación Actual																																	
Problemática																																	
Condiciones climatologicas de las zonas a supervisar, lo que ha dificultado el paso vehicular para realizar las supervisiones, mantenimiento y soprte de los Sistemas Fotovoltaicos en el campo, sin embargo el Equipo tecnico ha logrado la manera de ir cumpliendo a tiempo con las metas de la supervision, de las Operaciones, Mantenimiento y Soporte del proyecto.																																	
Acciones Propuestas		Responsable										Fecha																					
Nota: La Meta Global de los Sistemas Fotovoltaicos es: 21,486 conformado asi: 21,036 Sistemas en la viviendas mas 416 en Escuelas y 34 Centros de Salud. (21,486), con las juntas de Energia se incorporaran para el 2019: 18 juntas mas = Total 613 Juntas de Energia , en vez de 595 Juntas de Energia original.		UCP PRO-ENERGIA RURAL										30/09/2019																					
Se continúan realizando las Supervisiones de 360 Juntas de Energía en este III Trimestre, en los departamento de Copan, Ocoatepeque, lempira, Intibucá, Santa Barbara y La Paz, se supervisaron 1,062 Sistemas Fotovoltaicos para Escuelas y Centros de Salud en los departamentos de Ocoatepeque, Lempira, Copan, Intibucá y La Paz, se aumentó la cuadrilla de instalaciones de los Sistemas Fotovoltaicos para viviendas. Se realizó cronograma para la Supervisión de los Sistemas Fotovoltaicos para este III Trimestre, dentro del cual se han hecho 9,500 Supervisiones Acumuladas de las Instalaciones de los Sistemas.		Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																					
• COORDINADOR EQUIPO TECNICO: ING. GERMAN FUENTES 8990-4831 gdfuentes@yahoo.com •																																	
• ESPECIALISTA EN MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION: ING. BONIEK CHAVARRIA 3293-9990 dbonie83@gmail.com																																	
Revisado: J.Armando Cuestas 30/10/2019		(L.21.8827 X \$1.00 año 2015)																															
Tipo de Cambio 2019 : L.25.43283 por 1 US\$																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00057																
BIP 0025000065																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	100.0	14,596,156	-	14,596,156	97%
Lempiras	381,492,000	-	-	381,492,000	-	-	-	-	381,492,000	-	381,492,000	100.0	334,217,731	-	334,217,731	88%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
06/07/2005	13/07/2010						01/12/2010		24/07/2012			13/07/2017		31/03/2020		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa			1,000,000.00				-				1,000,000.00				6.67	
2. Infraestructura Rural			12,500,000.00				-				12,500,000.00				83.33	
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas			1,500,000.00				-				1,500,000.00				10.00	
Total FHIS			15,000,000.00				-				15,000,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																
Beneficiarios																
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																
Metas Globales																
(a) 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados (b) 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento (c) 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad (d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas (e) Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2013	82,125,675	-	82,125,675	33,774,273	-	33,774,273	33,771,087	-	33,771,087	0						
2014	148,327,153	-	148,327,153	42,465,271	-	42,465,271	32,714,052	-	32,714,052	77						
2015	86,111,511	-	86,111,511	32,683,893	-	32,683,893	32,295,226	-	32,295,226	99						
2016	97,398,168	-	97,398,168	95,056,511	-	95,056,511	93,906,332	-	93,906,332	99						
2017	64,930,278	-	64,930,278	89,155,169	-	89,155,169	86,922,798	-	86,922,798	97						
2018	61,865,866	-	61,865,866	37,332,495	-	37,332,495	36,390,084	-	36,390,084	97						
2019	15,809,640	-	15,809,640	37,967,252	-	37,967,252	18,218,153	-	18,218,153	48						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2013	4,007,090	-	4,007,090	1,647,920	-	1,647,920	1,647,764.53	-	1,647,765	0						
2014	7,018,165	-	7,018,165	2,009,263	-	2,009,263	1,547,879.82	-	1,547,880	77						
2015	3,896,661	-	3,896,661	1,478,990	-	1,478,990	1,461,402.01	-	1,461,402	99						
2016	4,235,646	-	4,235,646	4,133,812	-	4,133,812	4,083,793.12	-	4,083,793	99						
2017	2,745,292	-	2,745,292	3,769,536	-	3,769,536	3,675,149.82	-	3,675,150	97						
2018	2,488,641	-	2,488,641	1,501,752	-	1,501,752	1,463,841.86	-	1,463,842	97						
2019	621,624	-	621,624	1,492,846	-	1,492,846	716,325.08	-	716,325	48						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE00057																	
BIP 0025000065																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
AGUA Y SANEAMIENTO	Conexiones	3450.00	2037.00	59%			1413.00	0	1413			902.5	0	902.5	64%	2	
REHABILITACIÓN DE CAMINOS	Kilómetros	131.71	117.03	89%			14.69	0	14.687			10.4	0	10.4	71%	1	
Problemática																	
La SEFIN aplicó congelamiento presupuestario por L 17,053,395.00, específicamente en la actividad de Obras, afectando la ejecución programada; esta situación podría mantenerse hasta el fin de año, corriendo el riesgo de incumplimiento de contrato de obra por falta de pago. Esto implicaría trasladar los saldos por pagar para el año 2020 a una estructura presupuestaria inexistente.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se solicitó ampliación por ocho (8) meses de plazo de ejecución, liquidación y cierre definitivo del Proyecto asimismo, para la ejecución de los últimos cuatro (4) sub-proyectos.										Ing. Rosemary Bendeck / 9992-5533 / Coordinadora rbendeck@fhis.hn rosebendeck1@hotmail.com					30/09/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Lic. Arelis Zúniga / 9487-3688 azuniga@fhis.hn danory_zuniga@hotmail.com Lic. Valentina Su / 9963-3796 vsu@fhis.hn valensu@gmail.com							Lic. Elena Hepburn, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ehepburn@bcie.org										

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2019

Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0470	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP 002500010400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	100.0	-	-	-	-	3,540,865	-	3,540,865	71%	
Lempiras	-	127,164,000	-	127,164,000	124,296,500	-	124,296,500	97.7	2,867,500	-	2,867,500	2.3	85,134,092	-	85,134,092	67%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									01/07/2014			30/09/2018		30/09/2019			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			3,420,117.49				-				3,420,117.49			68.40			
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			1,579,882.51				-				1,579,882.51			31.60			
Total FHIS			5,000,000.00				-				5,000,000.00			100.00			
Objetivos del Proyecto																	
Abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición, proporcionando acceso a energías renovables a por lo menos 10,000 familias (aproximadamente 50,000 beneficiarios) en varias comunidades del occidente del país.																	
Descripción del Proyecto																	
Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Quimistán,Santa Bárbara; Zompopero,Copán Ruinas,Copán; El Ciprés Belén Gualcho, Ocotepeque; Belén Manazapa, Intibucá; Nuevo Cedro,San Manuel, Colohete;Llano Alegre, Santa Elena, La Paz.																	
Beneficiarios																	
10,000 familias rurales ubicadas en el Occidente de Honduras y un aproximado de 50,000 beneficiarios.																	
Metas Globales																	
Proporcionar acceso a energías renovables.(10,000 familias).																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2015	-	-	-	10,860,882	-	10,860,882	9,750,285	-	9,750,285	90							
2016	20,820,000	-	20,820,000	16,406,200	-	16,406,200	16,406,199	-	16,406,199	100							
2017	20,820,000	-	20,820,000	22,636,218	-	22,636,218	22,589,168	-	22,589,168	100							
2018	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	100							
2019	35,409,703	-	35,409,703	30,909,703	-	30,909,703	15,568,441	-	15,568,441	50							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2015	-	-	-	496,323	-	496,323	445,570	-	445,570	90							
2016	899,803	-	899,803	709,046	-	709,046	709,046	-	709,046	100							
2017	863,241	-	863,241	938,546	-	938,546	936,595	-	936,595	100							
2018	837,514	-	837,514	837,514	-	837,514	837,514	-	837,514	100							
2019	1,392,285	-	1,392,285	1,215,348	-	1,215,348	612,140	-	612,140	50							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0470	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP 002500010400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Riego	Capacitación	6				1	3		4		0	4		4	100		
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Energía Renovable	Capacitación	1				5	3		8		4	4		8	100		
Energía Renovable	12	12			12				12	12				12	100		
Proyectos de Energía Renovable	20	20			13				13	13				13	100		
Problemática																	
Terminados 16 sistemas de riego y 23 proyectos de energía renovable. Se ejecutaron todos los proyectos planificados para este trimestre.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
El proyecto realiza su cierre operativo el 30 de Septiembre de 2019.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/09/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID										

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2019

Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	11,710,033		2,927,508	14,637,542	1,330,774	796,502	2,127,276	14.5	10,379,260	2,131,006	12,510,266	85.5	1,319,903	796,502	2,116,405	14%	
Lempiras	297,818,937	-	74,454,734	372,273,672	33,082,107	19,800,484	52,882,591	14.2	264,736,831	54,654,250	319,391,080	85.8	33,309,023	20,011,700	53,320,723	14%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								19/10/2017		25/10/2017			19/10/2021				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			11,124,531.74				2,927,508.34				14,052,040.09			96			
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			585,501.66				-				585,501.66			4			
Total FHIS			11,710,033.40				2,927,508.34				14,637,541.74			100			
Objetivos del Proyecto																	
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																	
Beneficiarios																	
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																	
Metas Globales																	
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94							
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	22,047,469	9,366,700	31,414,169	52							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	-	-	-	453,012	481,309	934,321	453,012	428,210	881,222	94							
2019	3,528,921	650,000	4,178,921	1,739,893	650,000	2,389,893	866,891	368,292	1,235,183	52							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	1	0	3		4	0	0			0	0%	0	
Infraestructura y rehabilitación	AVANCE DE OBRA	13	10	1	2	2	3	3	10	2	0	4.5	0.0	6.5	65%	1	
Problemática																	
Los fondos nacionales solicitados por fuente 11 a través de SEFIN, no son asignados de acuerdo a las cuotas solicitadas, retrasando la ejecución de los mismos.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
La Dirección de Infraestructura Mayor gestionó ante SEFIN a la Tesorería General de la República para obtener el apoyo de que las cuotas se transfieran con los montos solicitados.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/09/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2019

Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		4,000,000	1,000,000	5,000,000	-	-	-	-	4,000,000	1,000,000	5,000,000	100.0	-	-	-	0%
Lempiras		101,731,200	24,859,300	126,590,500	-	-	-	-	101,731,200	24,859,300	126,590,500	100.0	-	-	-	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							31/10/2018		31/10/2018			30/04/2021				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			3,367,700.00				712,300.00				4,080,000.00		81.60			
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO			332,300.00				167,700.00				500,000.00		10.00			
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS			280,000.00				120,000.00				400,000.00		8.00			
CAPACITACION			20,000.00				-				20,000.00		0.40			
Total FHIS			4,000,000.00				1,000,000.00				5,000,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																
Beneficiarios																
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																
Metas Globales																
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras. 2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras. 3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	-	-	-	-	6,190,650	6,190,650	-	16,344	16,344	0.3						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	-	-	-	-	249,028	249,028	-	657	657	0.3						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO			ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Problemática																	
La Dirección de Infraestructura Mayor gestionó ante SEFIN a la Tesorería General de la República para obtener el apoyo de que las cuotas se transfieran con los montos solicitados.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se gestionará a lo interno de la SEFIN solicitar el apoyo de la TGR para la asiganción de las cuotas requeridas.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/09/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID										

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2019
Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)															ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01123																
BIP 00250009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	11,146,962	-	1,114,696	12,261,659	9,657,144	1,114,696	10,771,840	87.8	1,489,819	-	1,489,819	12.2	8,604,675	1,153,082	9,757,757	80%
Lempiras	283,498,467	-	28,349,847	311,848,314	245,608,204	27,196,841	272,805,045	87.5	37,890,263	1,153,006	39,043,269	12.5	200,212,280	27,196,841	227,409,121	73%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30/03/2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012			30/06/2017		31/12/2019		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura			6,077,391.94				-				6,077,391.94			49.56		
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales			1,049,946.89				-				1,049,946.89			8.56		
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes			767,897.52				-				767,897.52			6.26		
Materiales y Equipos de Capacitación			1,114,696.25				-				1,114,696.25			9.09		
Consultoría (Pago directo de KFW)			2,137,029.88				-				2,137,029.88			17.43		
Gasto Operativo FHIS			-				1,114,696.25				1,114,696.25			9.09		
Total FHIS			11,146,962.47				1,114,696.25				12,261,658.72			100.00		
Objetivos del Proyecto																
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																
Descripción del Proyecto																
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																
Beneficiarios																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																
Metas Globales																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86						
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88						
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94						
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94						
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66						
2019	62,796,573	-	62,796,573	56,796,573	-	56,796,573	16,712,224	-	16,712,224	29						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2014	278,909	27,891	306,800	964,523	25,102	989,625	826,499	24,937	851,436	86						
2015 FHIS	2,769,199	2,769,199	5,538,397	1,590,910	183,337	1,774,247	1,371,508	183,337	1,554,845	88						
2016	3,979,866	397,987	4,377,853	3,439,638	397,987	3,837,625	3,253,230	353,798	3,607,028	94						
2017	1,753,997	310,340	2,064,337	1,816,190	310,340	2,126,530	1,682,823	310,340	1,993,162	94						
2018	5,031,071	108,350	5,139,421	2,357,234	283,945	2,641,179	1,470,616	280,669	1,751,286	66						
2019	2,469,118	-	2,469,118	2,233,202	-	2,233,202	657,113	-	657,113	29						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01123																	
BIP 002500009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22					21					21	100		
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33		
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50		
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25				1	4	1	1	1		3	75		
Problemática																	
Algunos proyectos se encuentran en ejecución y otros en espera de la aprobación de la ampliación de tiempo del programa al 30 de junio del año 2020, ya que desde el 10 de julio del año en curso se encuentra en trámite en SEFIN sin dar alguna respuesta, sin dicha ampliación no se ha podido continuar con los proceso.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se pretende dar seguimiento continuó a la resolución de SEFIN para la ampliación de plazo.										Coordinador Ing. Rafael Molina Toro Cel. 9804-7016 rtoro@fhis.hn					30/09/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Carol Bonilla / 9855-0108 cbonilla@fhis.hn								Banco Alemán de Desarrollo (KfW)									

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2019

Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE													ESTADO: En Ejecución				
PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)																	
GD00943 G01127 GE01159																	
BIP 002500009100																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares*/		18,343,500	36,687,000	3,567,246	58,597,746	30,227,144	1,316,582	31,543,726	53.8	2,053,682	1,807,115	3,860,796	7	36,350,719	2,482,463	38,833,181	66%
Lempiras		466,526,567	933,053,134	90,725,048	1,490,304,749	768,760,897	33,484,368	802,245,265	53.8	52,230,878	45,959,986	98,190,864	7	797,747,333	55,786,551	853,533,884	57%
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.2229																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Decreto 14-2013		15/03/2013						05/04/2013		Fase I 05/04/2013			31/03/2017				
										Fase II 01/07/2013			30/06/2016				
										Fase III 01/01/2015			31/03/2017		31/12/2019		
										Fase IV 02/04/2018			30/11/2020				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total		%		
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				32,179,227.03				-					32,179,227.03		83		
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,787,734.84				2,078,823.58					3,866,558.42		10		
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)				715,093.93				1,044,873.12					1,759,967.05		5		
ASISTENCIA TÉCNICA				1,072,640.90				-					1,072,640.90		3		
Total FHIS				35,754,696.70				3,123,696.70					38,878,393.40		100		
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																	
Beneficiarios																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																	
Metas Globales																	
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.		
2012		-	-	-	22,229,994		-		22,229,994	18,335,600		-		18,335,600	82		
2013		-	-	-	195,183,150		1,938,532		197,121,682	90,219,352		1,938,532		92,157,885	47		
2014		202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248		14,678,621		311,017,869	274,840,709		14,366,344		289,207,053	93		
2015		218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833		12,104,691		158,236,524	142,235,127		12,104,691		154,339,818	98		
2016		48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918		10,420,321		149,217,239	136,269,850		10,143,039		146,412,889	98		
2017		111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625		12,663,972		112,653,597	89,465,071		12,663,967		102,129,037	91		
2018		40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252		5,493,250		53,035,502	46,381,624		4,569,978		50,951,602	96		
2019		117,751,669	5,405,750	123,157,419	77,751,669		5,405,750		83,157,419	41,526,867		3,334,575		44,861,442	54		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE													ESTADO: En Ejecución			
PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)																
GD00943 G01127 GE01159																
BIP 002500009100																
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$						% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		
2012	-	-	-	1,131,993		-		1,131,993		933,683		-		933,683		82
2013	-	-	-	9,523,409		94,585		9,617,994		4,401,998		94,585		4,496,583		47
2014	9,559,576	720,167	10,279,743	14,021,423		694,525		14,715,948		13,004,210		679,750		13,683,960		93
2015	9,883,211	552,755	10,435,967	6,612,660		547,753		7,160,414		6,436,329		547,753		6,984,082		98
2016	2,126,802	299,656	2,426,459	6,035,992		453,158		6,489,151		5,926,095		441,100		6,367,195		98
2017	4,722,656	308,215	5,030,871	4,227,623		535,441		4,763,064		3,782,639		535,440		4,318,079		91
2018	1,637,391	220,974	1,858,365	1,912,453		220,974		2,133,427		1,865,765		183,834		2,049,599		96
2019	4,629,914	212,550	4,842,464	3,057,142		212,550		3,269,692		1,632,808		131,113		1,763,921		54
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0	0	
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0	0	
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1		0			0	0	
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4		3			3	1	
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorias	1			0			3	3					0	0	
Fortalecimiento institucional de la SE	Actividades					1			1		0			0	0	
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0	0	
Problemática																
• En relación a la FASE IV no se dispone de suficientes recursos de fondos de contraparte nacional para el resto del Programa en vista que la implementación de proyectos en el Departamento de Gracias a Dios son más elevados que el estándar.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
• Ejecución de Proyectos: Impulsar la formulación y evaluación de proyectos en la fase IV. • Cierre del PROMINE III: Completar las actividades para el cierre de dicha fase a diciembre del 2019.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					30/09/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Sandra Funez sfunez@fhis.hn								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2019

Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																		
23316																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte			Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		20,000,000	300,000	-		20,300,000	1,600,000	-	1,600,000	7.9	18,400,000	-	18,400,000	90.6	1,159,880	-	1,159,880	6%
Lempiras		508,656,000	7,457,790	-		516,113,790	40,692,480	-	40,692,480	7.9	467,963,520	-	467,963,520	90.7	29,153,869	-	29,153,869	6%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								19/06/2018		28/11/2018				01/10/2023				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES				18,219,000.00				-				18,219,000.00				89.75		
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)				1,781,000.00				-				1,781,000.00				8.77		
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION				24,000.00				-				24,000.00				0.12		
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN				245,000.00				-				245,000.00				1.21		
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD				31,000.00				-				31,000.00				0.15		
Total FHIS				20,300,000.00				-				20,300,000.00				100.00		
Objetivos del Proyecto																		
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																		
Descripción del Proyecto																		
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamento de Francisco Morazán y Cortés.																		
Beneficiarios																		
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																		
Metas Globales																		
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018		-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84							
2019		117,716,409	-	117,716,409	101,558,797	-	101,558,797	14,194,080	-	14,194,080	14							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018		-	-	-	713,985	-	713,985	601,778	-	601,778	84							
2019		4,628,527	-	4,628,527	3,993,221	-	3,993,221	558,101	-	558,101	14							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO		PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																		
23316																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución		Programación 2019-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100	0		
Problemática																		
<p>No contar con la aprobación de los diseños agua potable y saneamiento del SANAA al no poder identificar una fuente de agua. Las colonias en referencia no cuentan actualmente con el servicio de agua potable. Como requisito aprobación del servicio, el SANAA requiere la identificación de una fuente de agua confiable para estas colonias. La primera alternativa para la dotación de agua, consistía en la utilización de un pozo existente en el plantel del SANAA en los Laureles. Sin embargo, se ha identificado que el pozo tiene problemas de verticalidad y de diámetro por lo que no puede ser explotado y se requiere la perforación de nuevo pozo en área cercana. La Unidad Coordinadora de Programa UCP está preparando el diseño y documentos de licitación para la perforación del nuevo pozo a fin de asegurar la dotación del servicio.</p> <p>No contar con la licencia Ambiental para los proyectos de las colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén, y Brisas del Mogote. Estas colonias se encuentran ubicadas en la cuenca del río Guacerique, la cual abastece el embalse de los Laureles, una de las tres fuentes de abastecimiento de la ciudad. El Saneamiento de estas colonias es imperativo para detener la contaminación del embalse. Sin embargo, se espera dificultades por parte de MiAmbiente en brindar el licenciamiento ambiental. Es por eso que se ha indicado a la firma consultora incorporar en su diseño todas medidas de mitigación necesarias para garantizar la viabilidad técnica y ambiental del proyecto. Asimismo se requiere la actualización del Plan de manejo de la Cuenca de Guacerique, de manera que se actualice el uso de suelo, se identifiquen los asentamientos informales que se han establecido en los últimos años (incluidas las colonias en referencia) y se defina el plan de manejo de la zona.</p>																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
<p>La Unidad Coordinadora de Programa UCP está preparando el diseño y documentos de licitación para la perforación del nuevo pozo a fin de asegurar la dotación del servicio.</p> <p>Se ha indicado a la firma consultora incorporar en su diseño todas medidas de mitigación necesarias para garantizar la viabilidad técnica y ambiental del proyecto.</p> <p>Asimismo se requiere la actualización del Plan de manejo de la Cuenca de Guacerique, de manera que se actualice el uso de suelo, se identifiquen los asentamientos informales que se han establecido en los últimos años (incluidas las colonias en referencia) y se defina el plan de manejo de la zona.</p>										<p>Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249</p>					30/09/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
<p>Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163</p> <p>Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408</p>								<p>Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org</p>										

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2019

Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar