



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

Al Cuarto Trimestre 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) representa el 0.44% de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas para el año 2019; su presupuesto vigente ascendió a L.29,996,481 ejecutándose durante el cuarto trimestre L.16,833,217 representando el 56% del presupuesto vigente y una ejecución anual por el orden de L.16,833,217 es decir, el 56% de ejecución.


Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	29,996,481
Presupuesto Vigente	29,996,481
Devengado IV Trimestre-19	16,833,217
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	56%
Devegando Anual	16,833,217
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	56%

Fuente: SIAFI, 30/12/2019

Dicho presupuesto es financiado en su totalidad por recursos propios.

Gráfico #6
Financiamiento de la Inversión por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Construcción Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortes consiste en las obras de facilitación de acceso al recinto portuario de Puerto Cortés cuya actividades principales son: la habilitación de un área total de 52.000,00 m² de pavimento rígido (concreto hidráulico) para facilitación de acceso a la terminal de contenedores (310 camiones aprox) en la ciudad de puerto cortés, incluyendo Área A (terracería habilitada 28,900m²) Área B (nuevo anexo de 23.100.00m²) y acceso, en este proyecto se incluirán las obras anexas, así como la construcción de un nuevo polideportivo para los empleados de la ENP, este será construido en los terrenos propios

Durante el Cuarto Trimestre el proyecto fue incluido en el Programa de Inversión Pública y se encuentra en ejecución obtenido avances en las actividades siguientes: Construcción de Oficinas Modulares, Re-ubicación y Construcción del Polideportivo, Construcción Área de Estacionamiento Para Contenedores y Supervisión de las Obras.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES	FP-23771	<u>138,832,264.18</u> 138,832,264.18		2019-2020
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019		29,996,481.00	16,833,217	56%
Acumulado 2019	-	29,996,481.00	16,833,217	56%
Acumulado Vida del Proyecto*/	138,832,264.18	138,832,264.18	16,833,217	12%

*/ Cifras Preliminares al Cierre del Ejercicio Fiscal 2019

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Acompañamiento en la formulación e inclusión del proyecto al Programa de Inversiones Públicas 2019.
- Se han tenido reuniones con la Unidades Ejecutoras de la ENP para dinamizar la ejecución del proyecto planificada en su POA 2019.

Conclusiones

- Dar el adecuado seguimiento físico y financiero al proyecto ya que la unidad ejecutora es nueva en la modalidad de proyectos por lo que es necesaria la asistencia puntual de la Dirección General de Inversiones Públicas.
- El proyecto se deberá ejecutar en un periodo de 300 días calendario, siguiendo los parámetros, y especificaciones establecidas, así como los documentos legales ligados al mismo.
- Los datos reportados son cifras preliminares debido a que no se ha cerrado la gestión 2019.

Recomendaciones

- Continuar con el avance programado en los diferentes procesos de licitaciones y actividades que se encuentran en curso dentro del proyecto.
- Mayor claridad de comunicación por parte de las Unidades Ejecutoras en el cual indiquen a la SEFIN la situación actual, procesos pendientes y actividades, con el objetivo de no atrasar la ejecución del Proyecto.