



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al Cuarto Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Enero, 2020

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) institución capaz de: organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del territorio nacional.

La inversión pública en programas y proyectos para el 2019 ascendió a un monto de L.117,506,288 Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional; su presupuesto vigente al cierre en L.101,915,703 y la ejecución al cierre del año alcanzó L.100,079,129.00, tal como se detalla en el Cuadro No. 5

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto ^P
Presupuesto Aprobado	117,506,288
Presupuesto Vigente	101,915,703
Devengado IV Trimestre-19	60,563,400
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	59%
Devengado Anual	100,079,129
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	98%

Fuente: SIAFI, 30/12/2019

^P Cifras Preliminares

La Ejecución del cuarto trimestre alcanzó un porcentaje representativo de 59% equivalente a L.60,563,400.00.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión pública de La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en el año 2019 en el siguiente proyecto:

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN) tiene por objetivos: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

El avance físico obtenido al cuarto trimestre del 2019 ha sido muy importante, lográndose comprometer muchas de las actividades reflejadas en el POA. En resumen, el proyecto al cuarto trimestre ha alcanzó los objetivos en las siguientes áreas:

- Construcción de 6 medidas estructurales (Obras) y su respectiva supervisión en los municipios de: i). San Pedro Sula, Cortes (2), ii) Tela, Atlántida, iii) Pimienta, Cortes iv) San Francisco de Yojoa, Cortes y v) Quimistan, Santa Bárbara. Los proyectos de ejecución de obras se encuentra adjudicados por un monto de L37.2 millones en el cuarto trimestre se oficializó las ordenes de cambio de estas y quedaron con montos modificados por L. 42.7 millones. Se finalizaron el 100% físico y financiero de 4 medidas estructurales, de los municipios de San Pedro Sula, Tela y San Francisco de Yojoa, 2 medidas estructurales quedaron al 75% físico y financiero las de Pimienta y Quimistan.



SECRETARÍA DE FINANZAS

- Diseño de 5 medidas estructurales en los municipios de: i) Puerto Cortes, Cortes, ii) Choloma, Cortes, iii) San Antonio de Cortes, Cortes, iv) Santa Rita, Yoro, v) El Negrito, Yoro. El proceso se encuentra adjudicado, con un monto base aproximado de L2.5 millones, y cuya ejecución física termino en un 100%, la ejecución financiera en un 60% de esta fue trasladada al 2020 por recortes presupuestarios.
- Fortalecimiento institucional a través del diseño y construcción de parque solar de COPECO Central. El proceso se encuentra adjudicado, con un monto base de L100 mil y cuya ejecución física quedo al 100%, este diseño será la base de la construcción del parque solar valorado en L. 8.7 millones, cuya construcción se realizara en el 2020.
- Fortalecimiento institucional del diseño y construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El proceso se encuentra adjudicado con un monto base de L1.2 millones y su avance físico quedo en 100%, La Construcción del edificio de Cenaos está valorada en L.15.0 millones y se realizara en 2020.
- Fortalecimiento institucional compra de equipo y repuestos de CENAOS-COPECO. El proceso se encuentra adjudicado y está en espera de recepción de los bienes con un monto base de L12.25 millones, estos bienes fueron entregados al 100% y están bajo la custodia y uso del CENAOS-COPECO.
- Fortalecimiento a las unidades municipales de influencia del proyecto con compra de mobiliario y equipo y capacitaciones enfocadas. El proyecto realizo la socialización del levantamiento de necesidades y se firmaron actas de necesidades, se adjudicó median una Licitación Pública Nacional por L.6.12 millones, y en el mes de noviembre los bienes serán entregados y pagados estos bienes fueron entregados al 100% y están bajo la custodia y uso de las unidades técnicas municipales.

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al cuarto trimestre de 2019 del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	IDA 5190-HN	482,846,000	2013-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	117,506,288	101,915,703	60,563,400	59
Acumulado 2019	117,506,288	101,915,703	100,079,129	98
Acumulado Vida del Proyecto*/	482,846,000	482,846,000	408,897,927	85

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5



4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

Para el último trimestre del 2019, se realizaron ajustes al presupuesto del Proyecto según revisión, actualización y ajustes al POA 2019 de acuerdo a la reprogramación de actividades y el PCM-036-2019, se cedió espacio presupuestario a la Secretaría de Finanzas para los requerimientos de otras instituciones de la Administración Central, mismas que fueron atendidas mediante Notas Técnicas de aprovechamiento presupuestario No. 19, 21 y 22, haciendo un total de espacio presupuestario cedido de L.15,590,585.

Conclusiones

- En términos presupuestarios la ejecución presupuestaria medida en términos de devengado, presenta resultados del 98%, en el acumulado total sobre el presupuesto vigente para el cuarto trimestre de 2019, esto en términos monetarios representó L 100,079,129 devengado con relación al presupuesto vigente de L 101,915,703. Destaca la ejecución del trimestre con un porcentaje de ejecución del 59% que representó L. 60,563,400.
- De acuerdo a la reprogramación de actividades del POA el proyecto cedió un total de espacio presupuestario por un monto de L. 15,590,585, misma que fueron atendidas por la SEFIN mediante Notas Técnicas de aprovechamiento de espacio presupuestario.

Recomendaciones

- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con el Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas con el objetivo de ajustar todas las actividades planificadas y programadas del proyecto para lograr el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en la concepción del proyecto previo al cierre del proyecto a fin de asegurar un cierre exitoso del proyecto.



SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No.4

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proj.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado IV Trimestre-19		Devengado Anual		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias			117,506,288	117,506,288	101,915,703	101,915,703	60,563,400	60,563,400	100,079,129	100,079,129	98%
1	001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	31/07/2013 - 31/10/2020	117,506,288	117,506,288	101,915,703	101,915,703	60,563,400	60,563,400	100,079,129	100,079,129	98%



SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 05

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Comisión Permanente de Contingencias								
001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	06 - Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	-	0%	1	-	0%
	07 - Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	-	0%	1	-	0%
	08 - Comités de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados	991 - ACTA	20	-	0%	20	-	0%
	09 - Estaciones sísmicas funcionando a nivel nacional	393 - ESTACION	1	-	0%	1	-	0%

Fuente: SIAFI

