

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio HND-5		PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)														ESTADO EN EJECUCIÓN																	
SIGADE																																	
BIP 009/00001/2008 / 20961																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)										Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuaria															
Costo y Financiamiento		Desembolsos										Ejecución US\$																					
Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar																							
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		44,746,000.0				3,382,000.0		48,128,000.0		38,519,521.0		2,772,446.4		41,291,967.4		85.8		6,226,479.0		609,553.6		6,836,032.6		14.2		38,519,521.0		2,777,977.8		41,297,498.8		85.8	
Lempiras		1,138,017,411.2		0.0		86,013,831.1		1,224,031,242.2		979,660,429.3		70,511,158.0		1,050,171,587.2		85.8		158,356,981.9		15,502,673.1		173,859,655.0		14.2		979,660,429.3		70,651,837.1		1,050,312,266.4		85.8	
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Eficacia		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																					
18 de noviembre, 2013		17-2010		18 de Noviembre del 2013		Febrero, 2015		18 de Noviembre 2018		30 de Junio 2020																							
Componentes		Financiamiento FE (US\$)		Contraparte		Total																											
Energía Solar		38,252,000.00																															
Organización y Empoderamiento		100,000.0																															
Monitoreo y Evaluación		179,000.00																															
Gestión y Administración del Proyecto		6,315,000.00																															
Otros Cargos Administrativos		44,746,000.00																															
TOTAL		3,382,000.0																															
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y modelos compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																																	
Descripción del Proyecto																																	
21,486 Sistemas fotovoltaicos aislados.Ingeniería, adquisición e instalación de micro Sistemas Fotovoltaicos aislados y compactos, suministro de repuestos, herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Ocoateque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																																	
Beneficiarios																																	
21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud del occidente del País (TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 165,186).																																	
Metas Globales																																	
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios agregados por la instalación de los sistemas a los beneficiados, que es un total de 21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/										Vigente Lempiras										Ejecución Lempiras											
Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
Programación Año 2015		11,796,480.0		15,335,370.0		27,131,850.0		0.67		1,706,049.9		1,706,050.57		11,796,479.33		13,629,320.10		25,425,799.43		94%													
Programación Año 2016		292,332,407.0		10,159,522.0		302,491,929.0		79,770,503.27		182,313.7		79,952,816.96		212,561,903.73		9,977,208.31		222,539,112.04		74%													
Programación Año 2017		624,229,825.0		21,428,502.0		645,658,327.0		116,984,474.63		7,946,429.6		124,930,904.24		507,245,350.37		13,482,072.39		520,727,422.76		81%													
Programación Año 2018		174,422,310.0		18,892,800.0		193,315,110.0		0.01		1,866,371.9		174,422,309.99		174,422,309.99		17,026,428.06		191,448,738.05		99%													
Programación Año 2019		52,004,792.0		14,833,000.0		66,837,792.0		259,550.00		14,833,000.0		15,092,550.00		259,545.00		13,966,358.00		14,225,903.00		94%													
Programación Año 2020		135,234,760.0		14,026,400.0		149,261,160.0		90,000,000.00		9,387,915.6		99,387,915.64		0.00		5,264,866.00		5,264,866.00		5%													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Dólares										Vigente Dólares										Ejecución Dólares											
Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
Programación Año 2015		539,077.9		700,798.8		1,239,876.7		0.03		77,963.4		77,963.4		539,077.9		622,835.40		10.00		0%													
Programación Año 2016		13,359,064.8		464,271.9		13,823,336.7		3,645,368.41		8,331.4		3,653,699.8		9,713,696.4		455,940.46		10,169,636.84		74%													
Programación Año 2017		28,526,179.4		979,244.0		29,505,423.3		5,345,979.91		363,137.5		5,709,117.4		23,180,199.4		616,106.44		23,796,305.88		81%													
Programación Año 2018		7,970,785.6		863,367.0		8,834,152.5		0.00		85,289.8		85,289.8		7,970,785.6		778,077.11		8,748,862.71		99%													
Programación Año 2019		2,044,780.8		583,222.6		2,628,012.4		10,205.31		583,222.55		593,427.86		10,205.12		549,146.83		559,351.95		94%													
Programación Año 2020		5,317,336.67		551,508.29		5,868,845.0		3,538,737.38		369,126.31		3,907,863.69		0.00		207,010.87		207,010.82		5%													
2019																																	
Global		Meta acumulada 2020		Programación 2020		Ejecutado 2020		% Ejecución Anual 2020		PROGRAMACION AL 2020																							
Meta anual		Unidad de Medida		Meta 2020		Cantidad		%		I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total					
Componentes		21,486 Sistemas Instalados		660		660		100%		336		324		0		0		660		336		0		0		0		336		50.9		21,486 SIST. FV.	
COMPONENTES DE ENERGIA SOLAR		613 Juntas de Energía Supervisadas		129		129		100%		63		66		0		0		129		63		0		0		0		63		48.8		595+ 18 = 613	
COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO		Informe de Trimestral de Avance		2		2		100%		1		1		0		0		2		1		1		0		0		2		100.0		16	
COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN		Preparación de Bidding Documents		1		1		100%		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0.0		0	
COMPONENTE DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO		-		0		0		0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0		0	
OTROS CARGOS ADMINISTRATIVOS																																	
Situación Actual																																	
Para el año 2020, se planifico la Supervision Aleatoria de 660 Sistemas Fotovoltaicos instalados en Viviendas, Escuelas y Centros de Salud, asi proyecto la Supervision de 129 Juntas de Energía en los departamentos de Ocoateque, Lempira, Copan, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz. Cabe mencionar que en año 2019 se Instalacion 3362 Sistemas Fotovoltaicos (2912 SFV para Viviendas, 416 Escuelas y 34 Centros de Salud), cumpliendo con la meta establecida de Instalacion de Equipos Solares.																																	
Problemática																																	
1. Condiciones climatológicas de las zonas a supervisar, lo que ha dificultado el paso vehicular para realizar las supervisiones, mantenimiento y soporte de los Sistemas Fotovoltaicos en el campo, sin embargo el Equipo tecnico ha logrado la manera de ir cumpliendo a tiempo con las metas de la supervision, de las Operaciones, Mantenimiento y Soporte del proyecto. 2. En el segundo trimestre la ejecución en la supervisión de Juntas de Energía y Sistemas Fotovoltaicos se reflejan con un bajo porcentaje de ejecución, esto producto de la pandemia Covid-19 que está atravesando nuestro país, ya que desde el 16 de marzo se suspendieron las actividades laborales, por lo que se ve obligado nuestros equipos regionales a pausar las diferentes visitas de campo en los departamentos donde está dirigido el Proyecto, ya que se decretó Alerta Roja en el país, disposición tomada por SINAGER, como medida de contención para evitar la propagación del COVID-19 en el País y de esta manera minimizar el impacto en la salud de la población.																																	
Acciones Propuestas										Responsable										Fecha													
Nota: La Meta Global de los Sistemas Fotovoltaicos es: 21,486, conformado así: 21,036 Sistemas en las viviendas mas 416 en Escuelas y 34 Centros de Salud. (21,486), con las juntas de Energía se incorporaran para el 2019: 18 juntas mas = Total 613 Juntas de Energía, en vez de 595 Juntas de Energía original.										UCP PRO-ENERGIA RURAL										30/06/2020													
1. Se continuan realizando las Supervisiones de las Juntas de Energía y de los Sistemas Fotovoltaicos en este II Trimestre 2020, en los departamentos de Copan, Ocoateque, lempira, Intibucá, y La Paz, se disminuyó la cuadrilla de Supervisiones de los Sistemas Fotovoltaicos para viviendas debido a la cuarentena en el país. Se realizaron ajustes al cronograma para la Supervisión de los Sistemas Fotovoltaicos para este Trimestre, 2020 por la situación de la cuarentena. 2. Pro-Energía Rural está trabajando con cada una de las Unidades que forman parte del Programa en la reprogramación de actividades para lograr ejecutar todas las acciones planificadas en los meses que se han visto afectada por la Pandemia COVID-19 que atraviesa el país y de esta manera lograr en 100% de ejecución en cada una de las actividades programas 3. Implementación de Teletrabajo Administrativo y Regional logrando el monitoreo y funcionamiento de las Juntas de Energía en cada una de las comunidades de los departamentos que forman parte del Proyecto, así mismo detectando cualquier tipo de error o inconveniente de los Equipos Solares																																	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																							
* COORDINADOR UNIDAD CENTRAL DEL PROYECTO : ING. GERMAN FUENTES 8950-4831 gfuente@ahpco.com * ESPECIALISTA EN MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: LIC. ALDO JOSE TR FERRERA 3333-3559 ajferrera@ahpco.com																																	
Revisado: J. Armando Cuestas 21/07/2020 Tipo de Cambio 2019 : 1.25,43283 por 1 US\$. (L.21.8827 X \$1.00 año 2015)																																	