



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

Al Segundo Trimestre 2020

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Junio, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


La inversión de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) representa el 1.75 % de la Inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas; Al término del Segundo Trimestre 2020, su Presupuesto Vigente es L.105,457,689 ejecutándose durante el Segundo Trimestre L.12,630,247 representativos del 11.98 % de dicho presupuesto vigente, tal y como se muestra en el cuadro No. 1

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	105,457,689
Presupuesto Vigente	105,457,689
Devengado II Trimestre-20	12,630,247
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	12%
Devengado Anual	12,630,247
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	12%
Comprometido (Devengado+Comprometido)	12,630,247
% Ejecución Comprometido (Comprometido/ Vigente)	12%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

Gráfico #1
Financiamiento de la Inversión por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras



Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 100 % corresponde a recursos propios. En la siguiente gráfica se observa el presupuesto vigente desglosado por organismo financiero.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está destinada a la construcción, operación y mantenimiento Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés, crear también una infraestructura de acceso eficiente al recinto portuario, crear una infraestructura para el manejo de documentación del tráfico de carga. reubicar y construir un nuevo complejo.

La inversión del año 2020 se concentra en el siguiente proyecto:

Proyecto

Durante el Segundo Trimestre 2020 el proyecto obtenido avances pocos debido al estado de emergencia nacional en las actividades siguientes: en la Construcción del Área Estacionamiento

Ejecución al II Trimestre 2020: Empresa Nacional Portuaria

para Contenedores, Construcción de Ofinas Modulares y Reubicación y Construcción del Polideportivo.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés	FP-23771	<u>151,824,717.00'</u>		02/09/2019
		151,824,717.00		02/04/2021
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2020		105,457,689.00	12,630,247.11	12%
Acumulado 2020		105,457,689.00	12,630,247.11	12%
Acumulado Vida del Proyecto*/	151,824,717.00	151,824,717.00	29,463,464.11	19%

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se ha solicitado la proyección de ejecución de Fondos Propios para conocer el momento preciso para gestionar ante el comité de Incorporaciones Presupuestarias las solicitudes de recursos adicionales conforme a las necesidades de los proyectos.
- Se han tenido reuniones con la Unidad Ejecutora de la ENP y DGIP-SEFIN.
- Reuniones con la Unidad Ejecutora de la ENP Y DGIP-SEFIN para ver cómo se reactiva los proyectos con las medidas de Bioseguridad debido al estado de emergencia sanitaria y como este afecta los proyectos.

Conclusiones

- Debido al estado de emergencia sanitaria vigente y a las restricciones de circulación a partir del día 16 de marzo según decreto PCM-021-2020 es necesario modificar y ver cómo reducir de la manera mínima los efectos causados en cada una de las actividades de ejecución planificadas del proyecto.
- Supervisión de Campo de los proyectos para hacer comparaciones de los avances de obra con la ejecución de los mismos.

Recomendaciones

- Continuar con el avance programado en los diferentes procesos de licitaciones y actividades que se encuentran en curso dentro del Proyecto.
- Gestionar rapidez las diferentes medidas de bioseguridad y planes para reactivación del

Proyecto.

- Agilizar los procesos, gestiones administrativas y financieras, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de metas y actividades planificadas.