

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al Segundo Trimestre, 2020

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) institución capaz de: organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del territorio nacional.

La inversión pública en programas y proyectos para el 2020 ascendió a un monto de L.108,300,000 Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional; su Presupuesto Vigente al 30 de junio es de L.141,723,125 y la ejecución a la misma fecha es de L.21,877,735 (15.4%), tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

Cuadro No. 5
Programa de Inversión Pública al II Trimestre 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	108,300,000
Presupuesto Vigente	141,723,125
Devengado II Trimestre-20	15,456,308
% Ejecución Devengado II Trim.	11%
Devengado Anual	21,877,735
% Ejecución Devengado Anual	15%
Comprometido	85,106,002
% Ejecución Comprometido	60%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

La ejecución acumulada al segundo trimestre alcanzó un porcentaje representativo de 15.4% equivalente a L.21,877,735. Ver mayor detalle de avance financiero en Anexo No. 4.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión pública de La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en el año 2020 contempla el siguiente proyecto:

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN) tiene por objetivos: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

El avance físico obtenido al II Trimestre del 2020 fue poco satisfactorio, debido a la Pandemia por COVID19, en la cual el Gobierno de la República de Honduras estableció toque de queda absoluto en todo el territorio Nacional, el proyecto solicitó a todos los contratistas y consultores acatar las disposiciones del Gobierno y reanudar actividades de ejecución una vez el mismo establezca las fechas para continuar con las labores. Las actividades trasladadas son:

Construcción de 6 medidas estructurales en los municipios y su respectiva supervisión de: i) Puerto Cortés, Cortés, ii) Choloma, Cortés, iii) San Antonio de Cortés, Cortés, iv) Santa Rita, Yoro, v) El Negrito, Yoro, Tela Atlántida. Los Contratos ya fueron firmados por un monto de L.54,980,113 y cuya ejecución física está en un 15%, la ejecución financiera es un 10% debido a que muchas de ellas tramitaron su anticipo de obra, estas medidas estructurales tienen fecha de finalización 30 de octubre de 2020. Estas medidas retomaron sus actividades a partir del 15 de junio de 2020 y su ejecución es lenta.

Fortalecimiento institucional a través de la construcción de parque solar de COPECO Central. El Contrato está firmado, por un monto base de **L.8,422,821**, y cuya ejecución física quedó al 80%. Este Contrato tiene fecha de finalización 30 de Agosto de 2020. Esta actividad retomó actividades a partir del mes de mayo de 2020.



- Fortalecimiento institucional de la construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El Contrato está firmado por un monto de **L.12,876,065** y su avance físico es de 20%, este Contrato tiene fecha de finalización 30 de octubre de 2020. Esta medida retomó sus actividades a partir de mayo de 2020.
- Fortalecimiento institucional compra de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y repuestos, vehículos, equipo de comunicación, reparación de radar de CENAOS-COPECO. El proceso se encuentra publicado y está en espera de recepción de ofertas con un monto base de **L.12,500,000**. Las solicitudes de ofertas se han ampliado conforme se amplía el toque de queda.
- Evaluación final del proyecto, están contratadas las consultorías para el Levantamiento de Datos para la evaluación final, especialista en Gestión de Riesgos para la evaluación final del proyecto, auditoria social, evaluador económico, evaluador de medidas de reducción de la vulnerabilidad, por un monto de **L.3,200,000** y su ejecución física está en un 60%.

Ver detalle de ejecución física según registro en el SIAFI, en el Anexo No. 5

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al Segundo Trimestre de 2020 del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio - Fin	
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	IDA 5190-HO	L661,252,800	Mar. 2013 - Dic. 2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% de Ejec.
II Trimestre 2020	L108,300,000	L141,723,125	L15,456,308	10.9%
Acumulado 2020	L108,300,000	L141,723,125	L21,877,735	15.4%
Acumulado Vida del Proyecto	L661,252,800	L661,252,800	L481,811,739	72.9%

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

En Junio de 2020, el Banco Mundial a solicitud del Gobierno de Honduras a través de la Secretaria de Finanzas y COPECO, realizó la ampliación del proyecto cuyo cierre estaba programado para el 30 de Junio de 2020, ampliándose por 6 meses quedando su fecha de cierre para el 31 de diciembre de 2020, por lo que muchas de las actividades del proyecto han sido trasladadas para que sean finalizadas en el tercer y cuarto trimestre de 2020.

El proyecto tuvo que reestructurar el POA-2020 con el objetivo de poder cumplir con las órdenes de cambio de las obras surgidas por la Pandemia COVID19, así como los costos asociados por la ampliación en tiempo del proyecto, con esta reestructuración no fue necesario la solicitud de presupuestos adicionales.

Además, en éste trimestre se realizó Dictamen entre categorías de Inversión para la activación del Componente Contingente de Respuesta a la Emergencia (CCRE), mismo que se activó debido a la crisis de emergencia declarada por el Gobierno de Honduras el pasado 16 de marzo



2020-

En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 1,220,851 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 Del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 51%.

El proyecto ha logrado que 18 de 19 municipios seleccionados aprobaran los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto.

Conclusiones

- En consecuencia al estado de emergencia declarada por el Gobierno de la República de Honduras a través del Decreto Ejecutivo No. 005-2020 por el Covid-19, a partir del 16 de marzo el personal de la UCP del proyecto está realizando sus actividades desde sus casas, a fin de avanzar en aquellas actividades que lo permitan. Sin embargo, se les ha solicitado a todos los contratistas que deben de cumplir con los toques de queda establecidos por el Gobierno, para que puedan cuidar de su personal, por lo que todas las actividades que conllevan construcción o instalaciones han sido paralizadas hasta segunda orden, este paro de labores ha obligado la PGRD a modificar POA 2020 replanteando los tiempos de entrega de las obras, instalaciones y recepción de bienes.

Recomendaciones

- Realizar reuniones virtuales de seguimiento en conjunto con el Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas, a fin de ajustar todas las actividades planificadas y programadas del proyecto para lograr el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en la concepción del proyecto, previo al cierre del proyecto a fin de asegurar un exitoso cierre del proyecto.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo No. 4
**Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Devengado II Trim. 2020		Devengado Anual		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
2	Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa											
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias											
1	001 - Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	IDA 5190-HN	31/07/2013-31/12/2020	108,300,000	108,300,000	141,723,125	141,723,125	15,456,308	15,456,308	21,877,735	21,877,735	15.4%

Anexo No. 5
**Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020**

Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Comisión Permanente de Contingencias								
001 - Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	09 - Fortalecer las capacidades de CENAOS/COPECO	567 - Edificio	1.00	-	0.0%	-	-	
	10 - Socialización de los productos de la planificación y caracterización territorial para el manejo local de riesgos	1037 - Taller de Socialización	1.00	-	0.0%	-	-	
	11 - Implementar medidas para reducción de riesgos en sitios críticos priorizados	367 - Construcción	6.00	-	0.0%	5.00	-	0.0%
	12 - Evaluar la implementación del proyecto PGRD	149 - Informe	1.00	-	0.0%	-	-	



Anexo No. 4
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Devengado II Trim. 2020		Devengado Anual		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
2	Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa											
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias											
1	001 - Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	IDA 5190-HN	31/07/2013-31/12/2020	108,300,000	108,300,000	141,723,125	141,723,125	15,456,308	15,456,308	21,877,735	21,877,735	15.4%