



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

Al Cuarto Trimestre 2020

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) representa el 1.22 % de la Inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas; Al término del Cuarto Trimestre 2020, su Presupuesto Vigente es L.92,764,980 ejecutándose durante el Cuarto Trimestre L.73,999,999 representativos del 80% de dicho presupuesto vigente, acumulando para el año 2020 una ejecución de L. 87,945,314.00 (95%) tal y como se muestra en el cuadro No. 1

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	92,764,980
Devengado IV Trimestre-20	73,999,999
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	80%
Devengado Anual	87,945,314
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	95%

Fuente: SIAFI, 31/12/2020

Dicho presupuesto es financiado en su totalidad con recursos propios.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está destinada a la construcción, operación y mantenimiento y Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés, además de crear una infraestructura de acceso eficiente al recinto portuario, crear una infraestructura para el manejo de documentación del tráfico de carga. reubicar y construir un nuevo complejo.

La inversión del año 2020 se concentra en el Proyecto **Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés**

Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés	FP-23771	<u>151,824,717.00'</u>		02/09/2019 02/04/2021
		151,824,717.00		
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2020		92,764,980.00	73,999,999.49	80%
Acumulado 2020		92,764,980.00	87,945,313.78	95%
Acumulado Vida del Proyecto*/	151,824,717.00	151,824,717.00	104,778,530.78	69%
Observaciones: en el IV Trimestre están pendientes de terminar las actividades de Construcción de Canopy de Acceso, Construcción de Nuevo Complejo Polideportivo y Pavimento de Concreto Hidráulico en áreas Restantes.				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Ejecución al IV Trimestre 2020: Empresa Nacional Portuaria

Durante el Cuarto Trimestre del 2020 el proyecto obtuvo avances en las actividades siguientes: Cerco de Campo de Fútbol con rejilla electro-soldada (Complejo Polideportivo), Suministro e Instalación de barras de transmisión de carga, Suministro, Colocación y Compactación de Material de Mejoramiento y - Ejecución de Pavimento rígido.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se ha solicitado la proyección de ejecución de Fondos Propios para conocer como avance la ejecución financiera –física.
- Se han tenido reuniones virtuales con la Unidad Ejecutora de la ENP y DGIP-SEFIN para temas SNIPH, Modificaciones Presupuestaria, Ejecución Financiera y Reactivación del Proyectos con las medidas de Bioseguridad.
- Acompañamiento al seguimiento físico y financiero al Proyecto

Conclusiones

- Se ha tenido avances significativos en la ejecución financiera y física logrando la terminación de varios actividades del proyecto
- Se aprobaron techos Presupuestarios para la ejecución de las obras del Proyecto para tener un control eficiente de los Gastos del Proyecto.

Recomendaciones

- Continuar con las reuniones de seguimiento y evaluación de la parte Financiera y Física.
- Seguir con la reactivación del proyecto con las medidas de bioseguridad y planes para la ejecución.
- Agilizar los procesos administrativos y financieros, con el fin de facilitar el cumplimiento de metas y actividades planificadas del Proyecto.

ANEXO No. XXX
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual			% Ejecución (Dev./ Vig.)
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
1	0803 - Empresa Nacional Portuaria			-	-	-	92,764,980.00	-	92,764,980.00	87,945,313.78	-	87,945,313.78	95%
1	390 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES	FP-23771	2019 - 2021	-	-	-	92,764,980.00	-	92,764,980.00	87,945,313.78	-	87,945,313.78	95%
	Total 390 - CONSTRUCCION OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES			-	-	-	92,764,980.00	-	92,764,980.00	87,945,313.78	-	87,945,313.78	95%