

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FP	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTÉS														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE:																
BIP: 23771																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional Portuaria								Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Comunicaciones	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado al 31 /12/2020				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		0	6,102,182	6,102,182		3,534,723	3,534,723	58	0	2,567,459	2,567,459	42	0	0	0	0
Lempiras		0	151,824,717	151,824,717		87,945,314	87,945,314	58	0	63,879,403	63,879,403	42	0	104,778,534	104,778,534	69
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	17-jul-19								2-sep-19				1-ago-20		1-abr-21	
Componentes			Financiamiento FE (Miles de US\$)				Recursos Propios(Misma Institucion) (Miles de L)						Total		%	
COMPONENTE 1: Construcción de áreas de estacionamiento para los camiones de carga contenedorizada							128,904,477.43						128,904,477.43		85	
COMPONENTE 2:Construcción de oficinas modulares							4,811,158.24						4,811,158.24		3	
Componente 3: Reubicación y construcción del complejo polideportivo							5,116,628.70						5,116,628.70		3	
Componente 4:Supervisión de obras							12,992,452.63						12,992,452.63		9	
TOTAL			0.00				151,824,717.00						151,824,717.00		100	
Objetivos del Proyecto																
Eficiente acceso y espacio para el ingreso del tráfico pesado al recinto portuario, procesos optimizados para revisión de documentación de carga contenerizada de exportación y espacio adecuados para la recreación social de los empleado de la ENP.																



FP		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTÉS														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE:																	
BIP: 23771																	
METAS																	
Global				Meta Acumulada	Programación 2020 en %					Ejecutado 2020 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2021	
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Observaciones																	
El avance fisico se avanzo en Cerco de Campo de Futbol con rejilla electro-soldada (Complejo Polideportivo),Suministro e Instalación de barras de trasmisión de carga,Suministro, Colocación y Compactación de Material de Mejoramiento y Ejecución de																	
Dificultades:																	
El estado de emergencia nacional decretado por el estado de Honduras																	
Acciones Propuestas																	
Atención oportuna a la solicitado y reuniones DGIP-SEFIN,UGP-ENP para solucionar atrasos en la Ejecucion Financiera y Fisica												Responsable		Fecha			
												UE/ENP		31/12/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Nancy Ponce/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; nancy.ponce@enp.hn Tel: 9578-2685																	

Revisado por: Alejandro Castillo

Fecha Ultima de Actualización 31/12/2020      Tipo de Cambio L      24.8804