

<div>Gobierno de Honduras</div> <div>Secretaría de Finanzas</div> <div>FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO</div>																																	
IDA-5190-HO		PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)														ESTADO: En Ejecución																	
10700000800																																	
BIP																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)						Sector:		Prevención		Subsector		Recurso Forestal y Ambiente																			
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución Acumulada																					
Tipo de Fondos:		Préstamo*/		Donac		Nacional		Costo Total		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejec		Contraparte Ejecutada		Total Ejec											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financ		Fondos Contrap				FE		Contrap		Total		%										FE		Contrap		Total		%	
Dólares		30,000,000						30,000,000		23,712,033				23,712,033		79.0		218,896				218,896		0.7		23,712,033				23,712,033		79.0	
Lempiras		742,617,000						742,617,000		586,965,302				586,965,302		79.0		5,418,541				5,418,541		0.7		586,965,302				586,965,302		79.0	
No. Resolución de Aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		18/12/2012								18/03/2013		01/04/2013				31/12/2020		30/06/2021															
Componentes						Fondos Externos (US\$)				Contraparte FN (US\$)				Total				%															
Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional						5,469,231								5,469,231				18.2%															
Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario						5,850,000								5,850,000				19.5%															
Implementación de Medidas de Mitigación						15,150,000								15,150,000				50.5%															
Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto						3,530,769								3,530,769				11.8%															
Componente Contingente de Respuestas a Emergencias						0								0				0.0%															
Total						30,000,000								30,000,000				100.0%															
Objetivos del Proyecto																																	
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tomando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos.																																	
Beneficiarios																																	
Los beneficiarios directos del Proyecto son 1,294,870 de los cuales el 52% son mujeres y 46% hombres; las características de esta población son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2,033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).																																	

IDA-5190-HO		PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)										ESTADO: En Ejecución				
10700000800																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)				Sector:		Prevención		Subsector		Recurso Forestal y Ambiente				
Metas Globales																
• Construcción de 6 medidas estructurales en los municipios y su respectiva supervisión de: i) Puerto Cortes, Cortes, ii) Choloma, Cortes, iii) San Antonio de Cortes, Cortes, iv) Santa Rita, Yoro, v) El Negrito, Yoro, Tela Atlántida Los contratos fueron firmados por un monto de L.62,505,394 incluyendo orden de cambio y cuya ejecución física está en un 80%, la ejecución financiera es un 60%, estas medidas estructurales tienen fecha de finalización 10 de Noviembre de 2020.																
• Fortalecimiento institucional a través de la construcción de parque solar de COPECO Central. El Contrato está firmado, por un monto base de L.8,422,821, y cuya ejecución física se encuentra en 80%.																
• Fortalecimiento institucional de la construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El Contrato está firmado por un monto de L.14,205,550, y su avance físico es de 90%, este contrato tiene fecha de finalización 30 de octubre de 2020.																
• Fortalecimiento institucional compra de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y repuestos, vehículos, equipo de comunicación, reparación de radar de CENAOS-COPECO. Los contratos en ejecución firmados, suman un monto de L.12,529,608, las fechas de entrega de bienes serán en los meses de octubre y noviembre del 2020.																
• Evaluación final del proyecto, están contratadas las consultorías de Levantamiento de Datos para la evaluación final, especialista en Gestión de Riesgos para la evaluación final del proyecto, auditoría social, evaluador económico, evaluador de medidas de reducción de la vulnerabilidad, estos contratos están finalizados.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programad	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	28,901,574		28,901,574	94.4%						
Año 2014	31,000,000		31,000,000	65,703,798		65,703,798	64,860,396		64,860,396	98.7%						
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	74,425,652		74,425,652	97.5%						
Año 2016	58,641,961		58,641,961	48,862,961		48,862,961	47,999,782		47,999,782	98.2%						
Año 2017	74,060,249		74,060,249	57,059,499		57,059,499	54,999,542		54,999,542	96.4%						
Año 2018	126,941,850		126,941,850	71,206,738		71,206,738	58,998,974		58,998,974	82.9%						
Año 2019	117,506,288		117,506,288	101,915,703		101,915,703	60,563,400		60,563,400	59.4%						
Año 2020	108,300,000		108,300,000	151,551,225		151,551,225	124,909,839		124,909,839	82.4%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programad	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013	1,493,772		1,493,772	1,493,772		1,493,772	1,410,170		1,410,170	94.4%						
Año 2014	1,466,782		1,466,782	3,108,811		3,108,811	3,068,905		3,068,905	98.7%						
Año 2015	3,620,106		3,620,106	3,452,676		3,452,676	3,367,859		3,367,859	97.5%						
Año 2016	2,550,216		2,550,216	2,124,948		2,124,948	2,087,410		2,087,410	98.2%						
Año 2017	3,131,313		3,131,313	2,412,511		2,412,511	2,325,415		2,325,415	96.4%						
Año 2018	5,273,840		5,273,840	2,958,307		2,958,307	2,451,131		2,451,131	82.9%						
Año 2019	4,726,816		4,726,816	4,099,668		4,099,668	2,436,228		2,436,228	59.4%						
Año 2020	4,375,068		4,375,068	6,122,317		6,122,317	5,046,067		5,046,067	82.4%						
Global																
Meta		Meta Acumulada a Dic-19			Programación 2020					Ejecutado 2020					% de Ejecución	Programación 2021
Unidad de Medida	Cantidad Prog.	Cantidad Ejec.	%	Trimestre					Trimestre							
				I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
06-Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	1068-Informe de Auditoría	1	1	100	0	0	0	1	1	0	0		1	0	100	1 Informe
07-Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	Obras	35	33	94	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	100	6 obras
08-Comités de Emergencia Municipal y Local CODEMs y CODELs del Valle de Sula reestructurados, establecidos y funcionando efectivamente	Número	185	185	100	21	22	22	20	85	30	25	30	0	85	100	0
09-Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios Fortalecidos/Rehabilitados a través de la dotación de equipamiento por el proyecto	393-Estación	42	38	90	2	2	0	0	4	1	0	0	0	1	86	3
Problematica																
A pesar de los efectos negativos provocados por la Pandemia del Covid-19 y las Tormentas ETA y IOTA, el avance físico alcanzado por el PGRD al IV Trimestre del 2020 fue de 24% de las obras y actividades y programadas para el año 2020; sin embargo, este mismo indicador considerando lo que va del periodo de inversión es satisfactorio de 95%. Respecto al avance financiero alcanzado a ésta misma fecha, también es pertinente de 82.4% respecto al presupuesto vigente.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Realizar reuniones virtuales de seguimiento en conjunto con el Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas, a fin de ajustar todas las actividades planificadas y programadas del proyecto para lograr el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en la concepción del proyecto, previo al cierre del proyecto a fin de asegurar un exitoso cierre del proyecto.										UCP/COPECO/ BM					04/02/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero</								