

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA	<b>PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
SIGADE																
BIP 001600012200																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							<b>Sector:</b>		Productivo			<b>Sub Sector:</b>		RIEGO	
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
<b>Dólares</b>	26,500,000.0			26,500,000.0	8,800,000.0	0.0	8,800,000.0	33.2	17,700,000.0	0.0	17,700,000.0	66.8	8,692,747	0.0	8,692,747.4	32.8
<b>Lempiras</b>	641,186,050.0		0.0	641,186,050.0	212,922,160.0	0.0	212,922,160.0	33.2	428,263,890.0	0.0	428,263,890.0	66.8	210,327,109.3	0.0	210,327,109.3	32.8
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>			<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
	15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015			22/08/2022				
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			14,500,000.0				0.0				14,500,000.0		54.7			
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN			8,558,823.5				0.0				8,558,823.5		32.3			
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			1,764,705.9				0.0				1,764,705.9		6.7			
GESTIÓN AMBIENTAL			882,352.9				0.0				882,352.9		3.3			
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO			794,117.7				0.0				794,117.7		3.0			
<b>TOTAL</b>			<b>26,500,000.0</b>				<b>0.0</b>				<b>26,500,000.0</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Departamento del Paraiso, Municipio de Danli, Valle de Jamastran																
<b>Beneficiarios</b>																
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																
<b>Metas Globales</b>																
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras 2/</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Programación Año 2015	43,658,105.0		43,658,105.0	43,658,105.0		43,658,105.0	-		-	-						
Programación Año 2016	89,000,000.0		89,000,000	105,020,000.0		105,020,000.0	105,020,000.00		105,020,000	100						
Programación Año 2017	7,000,000.0		70,000,000	316,000,000.0		316,000,000.0	100,286,440.00	0.0	100,286,440	32						
Programación Año 2018	283,611,200.0		283,611,200	10,968,845.0		10,968,845.0	-		-							
Programación Año 2019	93,337,527.0		93,337,527	93,337,527.0		93,337,527.0	-		-							
Programación Año 2020	97,363,072.0		97,363,072	79,959,190.0		79,959,190.0	-		-							
Programación Año 2021	187,393,585.0		187,393,585.0	187,393,585.0		187,393,585.0	-		-							

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I				ESTADO: En Ejecución
SIGADE					
BIP 001600012200					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Sector:	Productivo	Sub Sector:	RIEGO

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Programación Año 2015	1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8	-	-	-	-
Programación Año 2016	4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4	4,538,775.37	-	4,538,775.37	100
Programación Año 2017	289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5	4,153,972.07	-	4,153,972.07	32
Programación Año 2018	11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5		441,233.5	-	-	-	
Programación Año 2019	3,857,608.0		3,857,608.0	3,857,608.0		3,857,608.0	-	-	-	
Programación Año 2020	4,023,982.4		4,023,982.4	4,014,227.1		4,014,227.1	-	-	-	
Programación Año 2021	7,744,912.7		7,744,912.7	7,726,136.8		7,726,136.8	-	-	-	

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componentes:</b>																
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental	Hectáreas	2,000	0	0			650		650							
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.	Centro	1	0	0				1	1							

**Problemática**

El proyecto no presenta ejecución financiera y física al primer trimestre 2021 debido a que el EXIM Bank de la India solicito a la empresa Ejecutora Apollo International Limited, realizar ciertas actividades puntuales (entre ellas construcción del reservorio, perforación de pozos entre otras) previo a la aprobación de la Adenda No 2 la que extiende el periodo de ejecución del proyecto, mientras el Exim Bank no apruebe la adenda no se puede solicitar desembolso. Además, está impidiendo avanzar en el proyecto otros puntos como ser tener listo el Plantel de Almacenamiento del contratista, Permiso ambiental, Pago de la comisión de la carta de crédito (contratista) estos últimos puntos actualmente están en proceso, el punto focal es la aprobación de la adenda.

**Estado Actual**

Para el primer trimestre no se programó meta financiera, sin embargo, el proyecto requiere realizar pagos que no están contemplados en el convenio financiero como ser, contratación de especialista ambiental y pagos referentes a los permisos ambientales, compra de reservorio, Carta de Crédito (BCH-EXIM Bank de India), adecuación de predio que servirá como bodega, costos de trámite de exención de impuesto, gastos de monitoreo.

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
Reunion con el organismo para cumplir lo requerimientos para desembolsos	SAG	31/3/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Fausto Rodríguez Hernández <fausto.rodriguez@hotmai.com>		

Ficha Actualizada al 31/103/2021

Tipo de Cambio US\$. 24.1957

Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 001600011700																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA						Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO				Subsector		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ( )	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	24,895,038.04	624,620.40	25,519,658.44	46.5	27,137,761.96	2,277,679.60	29,415,441.56	53.5	24,895,038.04	624,620.40	25,519,658.44	46.5
Lempiras	2,152,259.07		70,393,835.35	1,332,423,382.95	612,723,864.23	13,254,856.33	625,978,720.56	47.0	656,617,147.06	55,243,979.89	711,861,126.95	53.4	612,723,864.23	13,254,856.33	625,978,720.56	47.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				30/11/2019			
	Componentes	1/	Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%			
	Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego		41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00		78.5			
	Asistencia técnica y Comercialización		1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00		2.2			
	Organización y Desarrollo Local		1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00		2.4			
	Gestión Ambiental		495,450.00				80,000.00				575,450.00		1.0			
	Unidad Coordinadora del Programa		7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00		15.8			
	<b>TOTAL</b>		<b>52,032,800.00</b>				<b>2,902,300.00</b>				<b>54,935,100.00</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Barbará, Ocotepeque y Olancho																
<b>Beneficiarios</b>																
30,506 beneficiarios directos (Familias: 3,371)																
<b>Metas Globales</b>																
El Proyecto beneficia a 3,371 familias, con una área de regadío de 8,476 hectáreas a través de 5 componentes: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de las áreas de riego ii) Asistencia técnica y Comercialización iii) Organización y Desarrollo Local iv) Gestión Ambiental v) Unidad Coordinadora del Programa. • Construcción del Sistema de Riego San Sebastián • Construcción del Sistema de Riego Sulaco • Construcción del Sistema de Riego San sebastian Construcción del Sistema de Riego Oloman • Construcción del Sistema de Riego Selguapa • Proyectos Pequeño Riego (PPR)																

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)										ESTADO: En Ejecución
SIGADE											
BIP 001600011700											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24	
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42	
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	4	
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	62	
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	84	
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	125,411,672.00	11,504,803.00	136,916,475.00	43,628,365.00	614,605.00	44,242,970.00	32	
Año 2019	433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	305,592,549.00	15,000,000.00	320,592,549.00	282,062,878.00	1,564,067.00	283,626,945.00	88	
Año 2020	399,129,059.00	37,542,285.00	436,671,344.00	203,330,610.00	32,947,960.00	236,278,570.00	113,743,270.00	1,643,190.00	115,386,460.00	49	
Año 2021	423,729,071.00	20,035,359.00	443,764,430.00	415,719,774.00	20,035,359.00	435,755,133.00	13,716,914.00	168,898.00	13,885,812.00	3	
<b>total</b>	<b>1,845,484,655.00</b>	<b>130,941,347.00</b>	<b>1,976,426,002.00</b>	<b>1,355,425,608.00</b>	<b>98,664,437.00</b>	<b>1,454,090,045.00</b>	<b>612,723,864.23</b>	<b>13,254,856.33</b>	<b>625,978,720.56</b>	<b>43</b>	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	24	
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42	
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	4	
Año 2016	3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85	46,021.76	712,470.61	62	
Año 2017	6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65	57,203.95	5,933,713.61	4,910,094.19	57,203.83	4,967,298.02	84	
Año 2018	4,027,050.89	452,360.85	4,479,411.74	5,706,971.54	55,553.61	5,762,525.15	1,715,436.96	24,165.84	1,739,602.80	30	
Año 2019	17,051,990.85	603,391.06	17,609,100.20	12,292,787.43	589,789.56	12,882,576.99	11,090,516.11	61,498.03	11,152,014.13	87	
Año 2020	16,495,867.41	1,551,609.79	18,047,477.20	8,403,584.52	1,361,727.91	9,765,312.43	4,700,970.42	67,912.48	4,768,882.90	49	
Año 2021	17,512,577.48	828,054.53	18,340,632.01	17,181,555.98	828,054.53	18,009,610.51	566,915.36	6,980.50	573,895.86	3	
<b>total</b>	<b>77,460,743.27</b>	<b>5,544,177.06</b>	<b>82,958,638.61</b>	<b>57,784,421.51</b>	<b>3,748,270.27</b>	<b>61,225,257.66</b>	<b>24,895,038.04</b>	<b>624,620.40</b>	<b>25,519,658.44</b>	<b>42</b>	

BCIE 2101	<b>PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE		
BIP 001600011700		

<b>METAS</b>																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic 2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Prog. 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Capacitación sobre el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	3,000	2,000	67		500	500	1,000	2,000					-	-	
Capacitaciones a Productores	Capacitación	4,000	2,000	50										-	-	
Capacitaciones en diversificación agrícola	Capacitación	4,000	2,000	50										-	-	
Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	6	5	83		200		1						-	-	
Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	KM	150	105	70			20	25	45					-	-	
Contrato firmados con empresas constructoras (proyectos de pequeño riego).	informe	50				20	10	20	50					-	-	

**Estado Actual**

• El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde el 2013 y con una ejecución acumulada financiera de 52% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido el 85% de tiempo ya se otorgó dictamen de ampliación de tiempo de dos años que finaliza en diciembre 2021.  
• Al trimestre los proyectos reportaron una baja ejecución debido a que los procesos de licitación se han suspendido por la situación sanitaria del país debido a la Pandemia del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública 2021 en los resultados y metas planificadas por los proyectos

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma.	UAP-SAG-SEFIN-BCIE	31/3/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
German Rodriguez/Administrador	Licda. Margie Godoy	

Tipo de cambio 24.1957

Fecha Actualización: 31/03/2021  
Elaborada por: Jacobo Flores

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)												ESTADO: En Ejecución							
SIGADE: GE01154																					
BIP 001600012300																					
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA						Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO			Subsector		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA						
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución									
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Préstamo (X)	Donación ( )	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		20,785,032.68	2,565,356.70	458,771.29	23,809,160.67	2,434,700.00		2,434,700.00	10.2	20,915,689.38	458,771.29	21,374,460.67	89.8	13,209,288.56		13,209,288.56		13,209,288.56	55.5		
Lempiras		502,908,415.22	62,070,601.11	11,075,794.11	576,079,308.82	60,525,424.65		60,525,424.65	10.5	519,953,580.14	11,075,794.11	531,029,374.26	92.2	321,250,921.00		321,250,921.00		321,250,921.00	55.8		
Monto desembolsado de Donación USD600,000.00																					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				23/9/2022							
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%							
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales						3,201,351.36				304,507.76				3,505,859.12				14.7			
Desarrollo Productivo y de Negocios						12,530,681.32				43,961.70				12,574,643.02				52.8			
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social						5,003,454.46								5,003,454.46				21.0			
Organización y Gestión						2,614,902.24				110,301.83				2,725,204.07				11.4			
<b>TOTAL</b>						<b>23,350,389.38</b>				<b>458,771.29</b>				<b>23,809,160.67</b>				<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																					
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																					
<b>Descripción del Proyecto</b>																					
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																					
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																					
<b>Beneficiarios</b>																					
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																					
<b>Metas Globales</b>																					
Ejecutar 100 planes de negocios 100 Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión 100 Contratación de la Asistencia Técnica para apoyo a los grupos 150 km Implementación de convenios de caminos rurales																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2016		19,197,560.00		19,197,560.00	7,974,540.00		7,974,540.00	2,407,850.00		2,407,850.00	30.2										
Año 2017		153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00		65,043,764.00	20,812,751.00		20,812,751.00	32.0										
Año 2018		72,048,334.00		72,048,334.00	91,894,785.00		91,894,785.00	67,373,022.00		67,373,022.00	73.3										
Año 2019		115,767,850.00		115,767,850.00	115,767,850.00		115,767,850.00	86,990,500.00		86,990,500.00	75.1										
Año 2020		193,318,230.00		193,318,230.00	173,044,000.00		173,044,000.00	117,189,230.00		117,189,230.00	67.7										
Año 2021		245,028,443.00		245,028,443.00	233,906,843.00		233,906,843.00	26,477,568.00		26,477,568.00	11.3										
<b>Total</b>		<b>798,456,367.00</b>		<b>798,456,367.00</b>	<b>687,631,782.00</b>		<b>687,631,782.00</b>	<b>321,250,921.00</b>		<b>321,250,921.00</b>	<b>46.7</b>										

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE01154																
BIP 001600012300																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente Dolares			Ejecución (\$)				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2016	855,780.82		855,780.82	344,645.27		344,645.27	104,062.94		104,062.94		30.2					
Año 2017	6,533,404.03		6,533,404.03	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50		32.0					
Año 2018	2,898,221.36		2,898,221.36	3,696,566.10		3,696,566.10	2,710,151.93		2,710,151.93		73.3					
Año 2019	4,773,046.24		4,773,046.24	4,773,046.24		4,784,645.62	3,595,287.59		3,595,287.59		75.1					
Año 2020	7,989,776.28		7,989,776.28	7,151,849.30		7,151,849.30	4,843,390.77		4,843,390.77		67.7					
Año 2021	10,126,941.69		10,126,941.69	9,667,289.77		9,667,289.77	1,094,308.82		1,094,308.82		11.3					
<b>Total</b>	<b>33,177,170.43</b>		<b>33,177,170.43</b>	<b>28,327,579.24</b>		<b>28,339,178.62</b>	<b>13,209,288.56</b>		<b>13,209,288.56</b>		<b>46.6</b>					
METAS																
GLOBAL		Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Prog. 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.	Plan de Inversión	180						90	90		22	51	14	87	48%	
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	Plan	180						90	90				90	90	50%	
Convenio suscritos con las organizaciones ( hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	115					20	25	45			15	30	45	39%	
Asistencia técnica a Productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia Técnica	59										31		31	53%	
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	80					30	20	50				5	5	6%	
Convenio suscritos con las organizaciones ( hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	80					10	20	30			5	21	26	33%	
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	130			8	15	10	15	48	4		29	9	42	32%	
10 - Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	Hectárea	50										-	-			
<b>Estado Actual</b>																
ejecución normal.																
<b>Acción</b>								<b>RESPONSABLE</b>							<b>FECHA</b>	
Realizar reuniones para agilizar la ejecución y normalizar la ejecución del proyecto.								UAP-SAG-SEFIN-FIDA							31/103/2021	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Carlos Mejía Coordinador del Proyecto crmejiahn@yahoo.com								Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño								
Tipo de cambio:		24.1957														