



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Secretaría de Infraestructura y
Servicios Públicos**

INSEP

Al Primer Trimestre, 2021

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) al cierre del primer trimestre de 2021, reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de L 663,411,556, que representa el 11% de la inversión del **Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas (L 6,183,979,876)**; la INSEP para el año 2021 cuenta con una cartera de 13 proyectos, reportando una ejecución durante el I Trimestre de L 46,393,401 (7%) y un compromiso aprobado de L 192,874,087 que representa un 29% del presupuesto vigente.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 62% (L 540,336,986.00) con Fondos Nacionales, el 21% (L 185,361,846) proviene de Créditos Externos y el 17% (L 143,665,000.00) con Donaciones Externas.


Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	618,411,556
Presupuesto Vigente	663,411,556
Devengado I Trimestre	46,393,401
% Ejecución (Devengado I Trim-2021 / Vigente)	7%
Devengado Anual	46,393,401
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	7%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	192,874,087
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	29%

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

En el **Gráfico No. 1** se detalla el financiamiento de la inversión por fuente y organismo, en el cual se observa que la mayoría de los recursos provienen de fondos nacionales, los cuales representan el 94% del presupuesto asignado a INSEP; la aportación de Crédito Externo es realizada a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que cuenta con una contribución del 6%. Cabe señalar que el financiamiento de crédito externo para el proyecto Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente se encuentra en su etapa final de ejecución.



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Del total de la cartera de proyectos de la INSEP se resaltan los siguientes:

Proyectos con financiamiento de Fondos Nacionales:

1. Construcción del edificio anexo del Tribunal Superior de Cuenta, ubicado en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán
2. Construcción de la II etapa del gimnasio polideportivo en el Instituto Superación, ubicado en el municipio de Quimistan, departamento de Santa Bárbara.
3. Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Francisco Morazán y Lempira
4. Construcción del Puente Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán.
5. Reconstrucción del puente sobre el río Jocomico, con una longitud aproximada de 25.4 ml, ubicado en el municipio de La Encarnación departamento de Ocotepeque.

6. Construcción y pavimentación de calles en los departamentos Valle, Comayagua, Intibucá, El Paraíso, Lempira, Copán, Ocotepeque, Atlántida, Colón, La Paz, Yoro, Francisco Morazán, Olancho, Choluteca.
7. Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamento de Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida,
8. Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid - La Virtud - Mapulaca, con una Longitud aproximada de 30 Km, Localizado En El Departamento De Lempira
9. Construcción a Cuatro (4) Carriles del Bulevar de Comayagua, etapa II: Estación 2+500 - Hacia Desvío de Ajuterique, con una Longitud Aproximada de 1 km, Localizado en la Ciudad de Comayagua.
10. Construcción y pavimentación con concreto hidráulico, de bulevar a cuatro (4) carriles con una longitud aproximada de 544 mts. y calle de acceso con una longitud aproximada de 429 mts.; localizado en la ciudad de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá.
11. Construcción y Pavimentación a Cuatro (4) Carriles de Bulevar Enrique Weddle (0.51 Kms) y Bulevar Chorotega (1.24 Kms), y Construcción y Pavimentación de Tramo de Conexión a dos (2) Carriles entre Bul
12. Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas - Cuevas de Talgua.
13. Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: La Entrada - Copan Ruinas - El Florido y La Entrada - Santa Rosa de Copan.

A continuación, se detallan los avances de los principales proyectos de la INSEP:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado			Inicio - Fin
		Total HNL ¹			
Construcción y Pavimentación Con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid-La Virtud-Mapulaca Con Una Longitud Aproximada de 30 Km Localizado en el Departamento De Lempira	Total Fondos Nacionales	567,806,514.38			18/11/2018 - 17/06/2021
		Financiera			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2021		253,229,220	100,300,000	7,275,180	7%
Acumulado Vida del Proyecto*/		567,806,514.38	567,806,514.38	429,094,440.74	75%
Observaciones:					
El Proyecto Construcción y Pavimentación de Tramo Carretero Valladolid – La Virtud – Mapulaca se encuentra en su etapa final. Actualmente, está pendiente de finalizar el tramo carretero ubicado en el municipio de la Virtud, departamento de Lempira. El Proyecto cuenta con un compromiso de L 83.9 millones para el pago de estimaciones según avance de obras.					
El plazo del proyecto finaliza el 17 de junio del presente año.					

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado			Inicio - Fin
		Total HNL ¹			
Proyecto de Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente	Total	4,536,275,857.30			11/06/2015 - 11/06/2021
	Fondos Nacional	365,309,059.20			
	BEI-FI No.84859	3,345,234,179.98			
	BCIE-2156	417,347,320.82			
	Financiera				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.	
I Trimestre 2021	0	39,551,388	7,966,040	20%	
Acumulado Vida del Proyecto*/	4,536,275,857.30	4,536,275,857.30	3,532,211,409.80	77%	
Observaciones:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. El avance financiero ejecutado estimado a la fecha del presente informe es de 99.90%, calculado en base al monto total de las obras del contrato (\$ 41,370,443.71) 2. El avance físico del proyecto es de 98.16% 3. En el mes de marzo, el Banco Europeo de Inversiones autorizo la ampliación de plazo de desembolsos al convenio BEI-FI No. 84859 la cual fue solicitada por la Secretaria de Finanzas a través de oficio DGCP-FE-494/2020 de fecha 15 de mayo de 2020. 4. Demolición de accesos fisurados 5. Fundición de accesos vehiculares mediante concreto hidráulico 6. Inicio de levantamientos topográficos de zonas de estudio geotécnico por parte de la empresa 7. SGH, sitios: 23+900; 30+800;32+400 8. Sello de juntas de Contracción mediante material asfáltico 9. levantamientos topográficos de zonas de estudio geotécnico por parte de la empresa SGH, sitios: 49+000; 50+050; 50+250; 50+550; 51+000; 51+800 y 52+200. 					

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Estimado			Inicio - Fin
		Total HNL ¹			
Proyecto "Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho, con una longitud aproximada de 8.93 Kilómetros"	Total	170,536,365.44			18/11/2013 - 31/12/2021
	Fondos Nacionales				
	Financiera				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.	
I Trimestre 2021	0.00	45,000,000.00	20,938,812.00	47%	
Acumulado Vida del Proyecto*/	170,536,365.44	170,536,365.44	112,990,693.15	66%	
Observaciones:					
INSEP por medio de Oficio DM 0115-2021 de fecha 04 de febrero de 2021 solicita la ampliación de plazo de cierre del Proyecto al 31/12/2021, en el cual remitieron el Decreto Legislativo No. 175-2020 donde fueron publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,478 las modificaciones No. 4 de los contratos de Construcción y Supervisión del Proyecto. Para el año 2021, el proyecto requiere un presupuesto de L 74 millones para finalizar las obras.					

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado			Inicio - Fin
		Total HNL ¹			
Construcción a cuatro (4) carriles del bulevar de Comayagua, etapa II: estación 2+500 - hacia desvío de Ajuterique, con una longitud aproximada de 1 km, localizado en la ciudad de Comayagua.	Total Fondos Nacionales	67,240,975.60.			01/12/2029 - 31/07/2021
	Financiera				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.	
I Trimestre 2021	37,577,959	37,577,959	5,609,392	15%	
Acumulado Vida del Proyecto*/	67,240,975.60	19,500,000.00	31,790,715.60	47%	
Observaciones:					
Durante el I Trimestre de 2021 se realizaron las siguientes obras:					
<ol style="list-style-type: none"> Se realizaron demoliciones de la infraestructura e instalaciones desalojada por los ciudadanos invasores en el sector izquierdo del proyecto entre las estaciones 3 +070 y 3 +180, mediante un proceso de retiro de los materiales y demolición de las estructuras de concreto para posteriormente realizar la limpieza y conformación de la franja liberada. Hasta la fecha la ENEE y EEH no han realizado el despeje o corte de energía eléctrica del circuito de La Aurora L317 solicitado y programado por el contratista para poder reubicar los postes y conductores, lo cual ha provocado atraso en los trabajos finales de terracería, colocación y compactación de sub base y base, así como la carpeta de pavimento de concreto hidráulico en los tramos de ubicación de los postes del sistema existente. 					
El proyecto presenta un avance físico del 65%					

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Estimado			Inicio - Fin
		Total HNL ¹			
Construcción del Punte Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán.	Total Fondos Nacionales	77,401,253.00			02/03/2021- 05/04/2022
	Financiera				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.	
I Trimestre 2021	77,401,192.00	77,401,192.00	0.00	0%	
Acumulado Vida del Proyecto*/	77,401,192.00	77,401,192.00	0.00	0%	
Observaciones:					
La Dirección General de Carreteras de INSEP público el 06 de enero de 2021 el proceso de licitación Pública Nacional LPN-DGC-DC-001-2021 para la presentación de ofertas para la					

ejecución del Proyecto Construcción del Puente Los Niños localizado en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán.

El Plazo para la recepción de ofertas fue el 05 de abril de 2021.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Reuniones de seguimiento con las diferentes Unidades Ejecutoras de la INSEP para dinamizar la ejecución de los proyectos.
- En el mes de enero se solicitó la matriz departamental de los proyectos ejecutados durante el año 2020.
- Se atendió solicitud de ampliación de plazo que solicitó INSEP para el Proyecto "Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua"

Conclusiones

- La Ejecución al cierre del primer trimestre de 2021 corresponde a un total de L 46.3 millones el cual representa un 7 % del presupuesto vigente de INSEP.
- INSEP dispone de proyectos financiados con fondos nacionales los cuales no reportan ejecución presupuestaria. Esto se debe a que aun no se han elaborado las bases de los proyectos que se ejecutarán en el presente año.

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución representativa mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.

ANEXO 4
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2021
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado I Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
13	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos			580,657,648	37,753,908	618,411,556	625,657,648	37,753,908	663,411,556	38,516,701	7,876,700	46,393,401	7	38,516,701	7,876,700	46,393,401	7	184,997,387	7,876,700	192,874,087	29
1	005 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	FN-23959-1	15/03/2021 - 15/12/2021	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 005 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN			25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	007 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN EL INSTITUTO SUPERACIÓN, II ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.	FN-24039-1	02/05/2021 - 30/09/2021	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 007 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN EL INSTITUTO SUPERACIÓN, II ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.			22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	016 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Francisco Morazán y Lempira	FN-24057-1	01/01/2021 - 31/12/2021	5,269,000	-	5,269,000	5,269,000	-	5,269,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 016 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Francisco Morazán y Lempira			5,269,000	-	5,269,000	5,269,000	-	5,269,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	023 - Construcción del Puente Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán	FN-23879-1	02/03/2021 - 05/04/2022	77,401,192	-	77,401,192	77,401,192	-	77,401,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 023 - Construcción del Puente Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán			77,401,192	-	77,401,192	77,401,192	-	77,401,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	024 - RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JOCOMICO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACIÓN DEPARTAMENTO DE OCOTEPÉQUE.	FN-24020-1	10/03/2021 - 10/08/2021	10,425,461	-	10,425,461	10,425,461	-	10,425,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 024 - RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JOCOMICO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACIÓN DEPARTAMENTO DE OCOTEPÉQUE.			10,425,461	-	10,425,461	10,425,461	-	10,425,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	027 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCÁ, EL PARAÍSO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTEPÉQUE, ATLÁNTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORAZÁN, OLANCHO, CHOLUTECA, C	FN-24002-1	01/04/2021 - 31/10/2021	81,839,965	-	81,839,965	81,839,965	-	81,839,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 027 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCÁ, EL PARAÍSO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTEPÉQUE, ATLÁNTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORAZÁN, OLANCHO, CHOLUTECA, C			81,839,965	-	81,839,965	81,839,965	-	81,839,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	028 - Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de Paraiso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazan, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida.	FN-24084-1	01/01/2021 - 31/12/2021	150,165,746	-	150,165,746	150,165,746	-	150,165,746	4,603,977	-	4,603,977	3	4,603,977	-	4,603,977	3	22,148,122	-	22,148,122	15
	Total 028 - Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de Paraiso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazan, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida.			150,165,746	-	150,165,746	150,165,746	-	150,165,746	4,603,977	-	4,603,977	3	4,603,977	-	4,603,977	3	22,148,122	-	22,148,122	15
8	116 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	FONDOS NACIONALES 0000003-13	18/10/2013 - 31/12/2021	-	-	-	45,000,000	-	45,000,000	20,938,812	-	20,938,812	47	20,938,812	-	20,938,812	47	45,000,000	-	45,000,000	100
	Total 116 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA			-	-	-	45,000,000	-	45,000,000	20,938,812	-	20,938,812	47	20,938,812	-	20,938,812	47	45,000,000	-	45,000,000	100
9	121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE- LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	BEI-FI No.84859	01/01/2016 - 11/06/2021	1,797,480	37,753,908	39,551,388	1,797,480	37,753,908	39,551,388	89,340	7,876,700	7,966,040	20	89,340	7,876,700	7,966,040	20	89,340	7,876,700	7,966,040	20
	Total 121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE- LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO			1,797,480	37,753,908	39,551,388	1,797,480	37,753,908	39,551,388	89,340	7,876,700	7,966,040	20	89,340	7,876,700	7,966,040	20	89,340	7,876,700	7,966,040	20
10	144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD Y MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	FN-INSEP-23245	17/07/2018 - 19/07/2021	100,300,000	-	100,300,000	100,300,000	-	100,300,000	7,275,180	-	7,275,180	7	7,275,180	-	7,275,180	7	83,927,924	-	83,927,924	84
	Total 144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD Y MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.			100,300,000	-	100,300,000	100,300,000	-	100,300,000	7,275,180	-	7,275,180	7	7,275,180	-	7,275,180	7	83,927,924	-	83,927,924	84
11	146 - CONSTRUCCION A CUATRO (4) CARRILES DEL BULEVAR DE COMAYAGUA, ETAPA II: ESTACION 2+500 - HACIA DESVIO DE AJUTERIQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.	FN-INSEP-23441-1	01/12/2019 - 01/08/2021	37,577,959	-	37,577,959	37,577,959	-	37,577,959	5,609,392	-	5,609,392	15	5,609,392	-	5,609,392	15	33,832,001	-	33,832,001	90
	Total 146 - CONSTRUCCION A CUATRO (4) CARRILES DEL BULEVAR DE COMAYAGUA, ETAPA II: ESTACION 2+500 - HACIA DESVIO DE AJUTERIQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.			37,577,959	-	37,577,959	37,577,959	-	37,577,959	5,609,392	-	5,609,392	15	5,609,392	-	5,609,392	15	33,832,001	-	33,832,001	90
12	148 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE BULEVAR A CUATRO (4) CARRILES CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 544 Mts. Y CALLE DE ACCESO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 429 Mts.; LOCALIZADO EN EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.	FN-23931-1	10/03/2021 - 10/08/2021	21,033,049	-	21,033,049	21,033,049	-	21,033,049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 148 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE BULEVAR A CUATRO (4) CARRILES CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 544 Mts. Y CALLE DE ACCESO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 429 Mts.; LOCALIZADO EN EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.			21,033,049	-	21,033,049	21,033,049	-	21,033,049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	149 - Construcción y Pavimentación a Cuatro (4) Carriles de Bulevar Enrique Weddle (0.51 Kms) y Bulevar Chorotega (1.24 Kms), y Construcción y Pavimentación de Tramo de Conexión a los (2) Carriles entre Bulevar Enrique Weddle y Bulevar Chorotega.	FN-24137-1	02/03/2021 - 04/10/2021	47,847,796	-	47,847,796	47,847,796	-	47,847,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 149 - Construcción y Pavimentación a Cuatro (4) Carriles de Bulevar Enrique Weddle (0.51 Kms) y Bulevar Chorotega (1.24 Kms), y Construcción y Pavimentación de Tramo de Conexión a los (2) Carriles entre Bulevar Enrique Weddle y Bulevar Chorotega.			47,847,796	-	47,847,796	47,847,796	-	47,847,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI