

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES

SIGADE N.

BIP N. 001400074200

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA

Unidad Ejecutora/
Institución

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

GABINETE:

Infraestructura Productiva

Sector:

Comunicaciones y Energía

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%				
Lempiras			170,536,366.0	170,536,366.0		118,762,199.6	118,762,199.590	70%	0.0	51,774,166.4	51,774,166.4	0.0		4,797,697.3	4,797,697.3	70%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución 18/11/2013				Fecha Cierre 31/12/2021		Fecha Cierre Ampliada 1		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales				Total		%			
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA			0.00				150,985,521.0				150,985,521.0		88.5			
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA			0.00				19,550,845.0				19,550,845.0		11.5			
TOTAL			0.00				170,536,366.0				170,536,366.0		100.0			

Objetivos del Proyecto

Reducir en un 100% los costos de operación vehicular y seguridad en el tramo carretero Catacamas - Cuevas de Talgua.

Descripción del Proyecto

El Proyecto consiste en la Construcción y Pavimentación del Tramo Carretero que conduce a las Cuevas de Talgua iniciando en la ciudad de Catacamas con concreto hidráulico, con un espesor de 0.15 m., sub-base de 0.15 m. de espesor, contando con un boulevard (Est. 0+000-Est. 1+010) con un ancho de calzada de 7.00 m., una mediana de 1.00 m. y 1.00 m. de acera, de la Est. 1+010 a la 8+933 ancho de calzada de 5.50 m. con hombros de 1.20 m.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Olancho, Catacamas

Beneficiarios

Población del municipio de Catacamas y visitantes de las Cuevas de Talgua

Metas Globales

1. Carreteras en óptimas condiciones
2. Señalización vial existente durante todas las temporadas del año

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.
Programación Año 2013		9,799,035.8	9,799,035.8		9,799,035.8	9,799,035.8		9,799,035.8	9,799,035.8	100%
Programación Año 2014		24,750,005.0	24,750,005.0		24,750,005.0	24,750,005.0		24,746,603.9	24,746,603.9	100%
Programación Año 2015		23,843,263.4	23,843,263.4		23,843,263.4	23,843,263.4		23,843,263.4	23,843,263.4	100%
Programación Año 2016		29,981,066.0	29,981,066.0		29,981,066.0	29,981,066.0		20,614,808.9	20,614,808.9	69%
Programación Año 2017		8,349,590.0	8,349,590.0		8,349,590.0	8,349,590.0		8,349,589.5	8,349,589.5	100%
Programación Año 2018		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0%
Programación Año 2019		30,097,129.0	30,097,129.0		30,097,129.0	30,097,129.0		8,842,284.0	8,842,284.0	29%
Programación Año 2020		28,183,065.0	28,183,065.0		27,468,321.0	27,468,321.0		0.0	0.0	0%
Programación Año 2021		0.0	0.0		45,000,000.0	45,000,000.0		22,566,614.1	22,566,614.1	50%

Problemática

En el mes de abril, INSEP reinició los pagos de saldos adeudados a la empresa William & Molina por un monto de L 22,566,614.13. Con ello, se reactivó el proyecto y se brindó orden de inicio para que el contratista continuara con las obras pendientes en el puente sobre el Río Talgua.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
La INSEP deberá gestionar oportunamente la ejecución física y financiera del proyecto durante el año 2021. Con ello, deberán asegurar el cumplimiento de los compromisos con el contratista y supervisor del proyecto según el avance físico de las obras.	INSEP	30/06/2021

Contactos de la Unidad Ejecutora

Contactos Organismo Financiero

Lic. Roberto Pineda - Ministro INSEP - rapiro502@hotmail.com
Ing. Vilma Marquez - Directora General de Carreteras - vilmaberidiana@yahoo.com
Lic. Francisco Sanchez - Administrativo - frajasadi@yahoo.com
Ing. Gianni Chávez - Gian_2866@hotmail.com

Actualizada al 30/06/2021

Elab. : David Ramón Flores

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES

SIGADE N.

BIP N. 23441

Construcción a Cuatro (4) Carriles del Bulevar de Comayagua, Etapa II: Estación 2+500 – Hacia Desvío de Ajuterique, con una Longitud Aproximada De 1 Km, Localizado en la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua

Unidad Ejecutora/ Institución

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

GABINETE:

Infraestructura Productiva

Sector:

Comunicaciones y Energía

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%				
Lempiras			67,240,976.0	67,240,976.0		53,625,687.9	53,625,687.940	80%	0.0	13,615,288.1	13,615,288.1	20%		53,625,687.9	53,625,687.9	80%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									01/12/2019				31/10/2021		2	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)				Total		%			
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BULEVAR DE COMAYAGUA			0.00				61,247,442.2				61,247,442.2		91.1			
SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BULEVARD DE COMAYAGUA			0.00				5,993,533.8				5,993,533.8		8.9			
TOTAL			0.00				67,240,976.0				67,240,976.0		100.0			

Objetivos del Proyecto

Proveer de mayor capacidad de transito al bulevar de Comayagua en el tramo II desde la estación 2+500 hasta un kilometro hacia el norte salida al municipio de Ajuterique buscando disminuir los tiempos de viaje de los usuarios, reducir los costos de operación en los automotores y contribuir al crecimiento productivo e intercambio comercial de la zona.

Descripción del Proyecto

En la construccion del bulevar de Comayagua en su Segunda Etapa se utilizaran los siguientes componentes: Concreto Hidraulico e = 0,18 mts., cuatro carriles de 15,92 mts. de ancho, mediana de 1,50 mts, aceras de 1,00 mts y ciclovia de 1.60 mts. Se desarrollaran las siguientes actividades: Demolicion y terraceria, colocacion de estructura de pavimento, obras de drenaje menor, obras de mitigacion, reubicacion de postes y lineas primarias e iluminacion y finalmente realizar la señalización vial horizontal y vertical en la totalidad del tramo, cumpliendo con lo establecido en el manual de Carreteras de INSEP.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de Comayagua

Beneficiarios

Habitantes de la Ciudad de Comayagua

Metas Globales

Actualmente es un tramo carretero de una sola trocha con dos carriles, uno en cada dirección, el cual en su totalidad se encuentra en mal estado, derivando en la movilidad lenta de los usuarios desde y hacia la carretera CA-5 norte y también a la alta demanda vehicular que circula por la zona, hacen que los costos operativos de los usuarios se eleven de tal forma que constituyen un impacto negativo en el desarrollo socio económico y productivo de las zonas aledañas y locales

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.
Programación Año 2019	0.0	7,163,015.4	7,163,015.4	0.0	7,163,015.4	7,163,015.4	0.0	7,163,015.4	7,163,015.4	100%
Programación Año 2020	0.0	19,500,000.0	19,500,000.0	0.0	19,500,000.0	19,500,000.0	0.0	19,018,308.1	19,018,308.1	98%
Programación Año 2021	0.0	37,577,959.0	37,577,959.0	0.0	37,577,959.0	37,577,959.0	0.0	27,444,364.4	27,444,364.4	73%

Actividades

Avance Físico:

Al 30 de junio de 2021 el proyecto ha culminado las siguientes obras en la etapa II del bulevar de Comayagua:

1. Un kilometro de carretera a cuatro carriles con un espesor de 18 cm.

2. Instalacion y ordenamiento del tendido eléctrico

3. Relleno compacto

4. Reparacion de fisuras

5. Culminacion de ciclovia

6. Colocacion de medidas de seguridad, señalamiento e indicadores viales

7. Instalación de Casetas de abordaje de pasajeros

8. Puente peatonal

INSEP solicita una extensión plazo de cierre por un periodo de tres meses (hasta el 31 de octubre de 2021) para el Proyecto según Oficio DM No.0690-2021, la cual es necesaria para finalizar la gestión de pago de las estimaciones a presentar por la empresa constructora SEMARCO y los informes a presentar por la empresa supervisora GATESA; así como la inspección, recepción e informe final del proyecto.

El proyecto presenta un avance físico del 94%

Acciones Propuestas

Acción

Responsable

Fecha

Para el año 2021, el proyecto deberá revisar su planificación de ejecución física para poder culminar las actividades en el marco del periodo de plazo que dispone el proyecto

INSEP

30/06/2021

Contactos de la Unidad Ejecutora

Lic. Roberto Pineda - Ministro INSEP - rapiro502@hotmail.com

Ing. Luis Lemus - Coordinador Unidad Proyectos Especiales

Celular: 9954-0929 Correo: luislemusp86@gmail.com

Contactos Organismo Financiero

Actualizada al 30/06/2021

Elab.: David Ramón Flores

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																		
FONDOS NACIONALES	Construcción del Edificio Anexo del Tribunal Superior de Cuentas, ubicado en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.																	
SIGADE N.																		
BIP N. 23441																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)								GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas		Sector:		Obras Públicas			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%				
Lempiras					107,133,717.3	107,133,717.3		2,730,219.3	2,730,219.290	3%	0.0	104,403,498.0	104,403,498.0	97%	2,730,219.3	2,730,219.3	2,730,219.3	3%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma 16/06/2020		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución 15/03/2021				Fecha Cierre 15/12/2022		Fecha Cierre Ampliada 0			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)					Total		%		
Construcción de Edificio Anexo del TSC					0.00				97,394,288.5					97,394,288.5		90.9		
Supervisión de la construcción del edificio anexo del TSC					0.00				9,739,428.8					9,739,428.8		9.1		
TOTAL					0.00				107,133,717.3					107,133,717.3		100.0		
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar la oferta de servicios y la atención al ciudadano, mediante la ampliación de las instalaciones del edificio del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ubicado en la ciudad de Comayagüela, municipio del distrito central, del departamento de Francisco Morazán.																		
Descripción del Proyecto																		
Consiste en ampliar las Instalaciones del edificio del Tribunal Superior de Cuentas, solucionando el problema de hacinamiento con la construcción de un edificio anexo que albergue las oficinas que están afectando el desarrollo y funcionamiento del actual edificio. El proyecto se construirá en los predios del actual edificio del TSC, ya que cuenta con un terreno anexo propiedad del mismo TSC y con los planos y Diseños respectivos. Los detalles de cada una de las áreas se describen en el Documento de Proyecto.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.																		
Beneficiarios																		
823 Empleados del TSC y aproximadamente 7,836 personas que visitan dicha institución anualmente.																		
Metas Globales																		
Construcción de Edificio Anexo del T.S.C., en un periodo de 21 meses, para el año 2022																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.								
Programación Año 2021	0.0	25,000,000.0	25,000,000.0	0.0	25,000,000.0	25,000,000.0	0.0	2,730,219.3	2,730,219.3	11%								
Actividades																		
INSEP ya ha contratado a las empresas encargadas para la ejecución de las obras y supervisión del proyecto, las cuales fueron contratadas en el mes de mayo y se emitirá orden de inicio en el mes de julio. A la fecha, únicamente se ha pagado el anticipo al contratista.																		
Acciones Propuestas																		
Acción											Responsable				Fecha			
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el proposito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado											INSEP				30/06/2021			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Lic. Roberto Pineda - Ministro INSEP - rapiro502@hotmail.com Ing. Maria Eugenia Nuñez - maruk2908@gmail.com Ing. Martin Molina - Cel 9942-1930 - molinamems@yahoo.com																		

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																														
FONDOS NACIONALES	Construcción y pavimentación de calles en los departamentos Valle, Comayagua, Intibucá, El Paraíso, Lempira, Copán, Ocotepeque, Atlántida, Colón, La Paz, Yoro, Francisco Morazán, Olancho, Choluteca																													
SIGADE N.																														
BIP N. 24002																														
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)								GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas		Sector:		Obras Públicas															
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución																	
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%												
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total						%											
Lempiras					81,839,965.0		81,839,965.0				70,741,397.1		70,741,397.095		86%		0.0		11,098,567.9		11,098,567.9		14%		70,741,397.1		70,741,397.1		86%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada									
	16/06/2020												01/04/2021				31/10/2021				0									
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Fondos Nacionales (Lempiras)					Total					%										
PAVIMENTACION DE CALLES					0.00					74,399,969.00					74,399,969.0					90.9										
SUPERVISION					0.00					7,439,996.00					7,439,996.0					9.1										
TOTAL					0.00					81,839,965.00					81,839,965.0					100.0										
Objetivos del Proyecto																														
El objetivo principal del proyecto consiste en la crear una eficiente circulación vehicular en las vías urbanas en diferentes municipios del país. Esto con el fin de facilitar el desplazamiento de la población generando un incremento en la actividad económica de la zona y una reducción de gastos de mantenimiento de vehículos y gastos en temas de salud.																														
Descripción del Proyecto																														
Consiste en la construcción de 31 tramos de pavimento hidráulico de 4000 PSI, el cual contempla la pavimentación de aproximadamente 280 metros lineales por proyecto para hacer un total 8,680 metros lineales																														
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																														
Valle, Comayagua, Intibucá, El Paraíso, Lempira, Copán, Ocotepeque, Atlántida, Colón, La Paz, Yoro, Francisco Morazán, Olancho, Choluteca																														
Beneficiarios																														
10,380 habitantes																														
Metas Globales																														
Mejorar la deficiente circulación vehicular en las principales vías urbanas de los municipios que genera gastos en la comunidad y atraso socio económico.																														
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras					Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras																			
	Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total	Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total	Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%Ejec.													
Programación Año 2021	0.0		81,839,965.0		81,839,965.0	0.0		81,839,965.0		81,839,965.0	0.0		70,741,397.1		70,741,397.1		86%													
Actividades																														
Al 30 de junio de 2021, INSEP contrato y ejecuto 20 proyectos de construcción de pavimentos con una longitud de 280 metros lineales, los cuales fueron ejecutados en 30 municipios a nivel nacional																														
Acciones Propuestas																														
Acción										Responsable					Fecha															
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el proposito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado										INSEP					30/06/2021															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																				
Lic. Roberto Pineda - Ministro INSEP - rapiro502@hotmail.com Ing. Maria Eugenia Nuñez - maruk2908@gmail.com Ing. Martin Molina - Cel 9942-1930 - molinamems@yahoo.com																														

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																							
FONDOS NACIONALES		Construcción y pavimentación con concreto hidráulico, de bulevar a cuatro (4) carriles con una longitud aproximada de 544 mts. y calle de acceso con una longitud aproximada de 429 mts.; localizado en la ciudad de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá																					
SIGADE N.																							
BIP N. 23931																							
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)							GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas		Sector:		Infraestructura								
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución										
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Fondos Nacionales Ejecutados		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total		%							
Lempiras						21,033,050.0		21,033,050.0				3,454,351.2		3,454,351.150		16%		0.0		17,578,698.9		84%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		16/06/2020		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
												10/03/2021				10/08/2021		0					
Componentes						Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)						Total		%					
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 544 MTS. DE BULEVAR EN JESÚS DE OTORO						0.00				14,689,816.6						14,689,816.6		69.8					
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 429 MTS. DE CALLE DE ACCESO A JESÚS DE OTORO						0.00				4,431,138.0						4,431,138.0		21.1					
SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 544 MTS. DE BULEVAR Y 429 MTS. DE CALLE DE ACCESO A JESUS DE OTORO						0.00				1,912,095.4						1,912,095.4		9.1					
TOTAL						0.00				21,033,050.0						21,033,050.0		100.0					
Objetivos del Proyecto																							
Proveer de mayor capacidad de transito a los pobladores de Jesus de Otoro en el Bulevar y en la calle de acceso a la zona comercial para contribuir al crecimiento productivo e intercambio comercial de la zona.																							
Descripción del Proyecto																							
En la construcción del bulevar de Jesús de Otoro se utilizaran los siguientes componentes: Concreto Hidráulico e = 0.15 mts. de 4000 PSI, cuatro carriles de 14.00 mts. de ancho, bordillo de 0.15 X 0.15 con anclaje de loza inferior, mediana de 1.40 mts con franja central para la área verde y colocación de luminarias de 1.30 mts, aceras de 1.70 mts por lado. En la calle de acceso que empalma con la calle principal del comercio se utilizara Concreto Hidráulico e = 0.15 de 4000 PSI con un ancho de 6 mts. y contara con aceras de 1.00 mts por lado. Se desarrollaran las siguientes actividades: Demolición y terracería, colocación de estructura de pavimento con Concreto Hidráulico, obras de drenaje menor, obras electricas, obras complementarias y finalmente realizar la señalización vial horizontal y vertical en la totalidad del tramo, cumpliendo con lo establecido en el manual de Carreteras de INSEP.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Jesús de Otoro, Intibucá																							
Beneficiarios																							
33,336 habitantes																							
Metas Globales																							
Construir y Supervisar la construccion del bulevar con una longitud de 544 Mts y calle de acceso a la zona comercial con una longitud de 429 mts aproximadamente en el municipio de Jesus de Otoro en el Departamento de Intibuca.																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos		Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos		Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%Ejec.							
Programación Año 2021		0.0		21,033,050.0	21,033,050.0	0.0		21,033,050.0	21,033,050.0	0.0		3,454,351.15		3,454,351.15		16%							
Actividades																							
Durante el segundo trimestre de 2021 el proyecto no presenta actividades																							
Acciones Propuestas																							
Acción										Responsable							Fecha						
INSEP deberá revisar su planificación de ejecucion del proyecto con el proposito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado										INSEP							30/06/2021						
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero													
Lic. Roberto Pineda - Ministro INSEP - rapiro502@hotmail.com Ing. Luis Lemus - Coordinador Unidad Proyectos Especiales Celular: 9954-0929 Correo: luislemusp86@gmail.com																							

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
FONDOS NACIONALES		Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamento de Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida,															
SIGADE N.																	
BIP N. 24084																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)							GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas		Sector:		Infraestructura		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%				
Lempiras				150,165,746.0	150,165,746.0		44,107,656.9	44,107,656.920	29%	0.0	106,058,089.1	106,058,089.1	71%		44,107,656.9	44,107,656.9	29%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		16/06/2020								02/03/2021				04/10/2021		0	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)				Total		%			
Construccion de pavimentos con concreto hidraulico en vias urbanas				0.00				136,514,355.9				136,514,355.9		90.9			
Supervision de la Construccion de pavimentos con concreto hidraulico en vias urbanas.				0.00				13,651,390.1				13,651,390.1		9.1			
TOTAL				0.00				150,165,746.0				150,165,746.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
ADECUADA MOVILIDAD VEHICULAR EN VIAS URBANAS EN 14 DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL.																	
Descripción del Proyecto																	
Consiste en la construccion de 17,670 metros lineales en los municipios de San Juancito, Villa de San Francisco, San Buenaventura, Lepaterique, Choluteca, Monjaras, Orocuina, San Marcos de Colon, Pespire, Namasigue, Catacamás, Juticalpa, Gualaco, Santa Barbara, Gualjoco, Trinidad, Ilima, San José de Colinas, Quimistan, Nacaome, oscaran, Langué, San Francisco de Coray, Aramecina, Caridad, San Lorenzo, Nueva Arcadia, Corquín, La Union, San Nicolas, Santa Rita, Las Flores, San Rafael, Lepaera, Santa fe, La Labor, Copan,San Marcos de Ocotepeque, Ajuterique, Siguatepeque, La Ceiba, El Porvenir, El Paraíso, Danli, Yamaranguila, La Esperanza, Villanueva, Lima, Choloma, San Pedro de Tutule, La Paz, Moroceli, en los 14 departamentos del país, una calzada con Concreto Hidraulico de 4000 PSI, el cual contempla la pavimentacion de aproximadamente 310 metros lineales en cada proyecto, con un ancho de aproximado de 6.00 m, un espesor de 15 cm. colocacion de material selecto con un espesor de 15 cm, construccion de bordillos de concreto, elevacion de pozos si es el caso																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida,																	
Beneficiarios																	
332,256 Habitantes																	
Metas Globales																	
El Alcance de la Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamento de Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepeque, Lempira, Comayagua y Choluteca, es desarollar las actividades Trazado y Marcado, Excavacion de Material comun, Botado de Material de Desperdicio, colocacion de Material Selecto, conformacion de Material Selecto, Construccion de losas y bordillos.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.						
Programación Año 2021		0.0	150,165,746.0	150,165,746.0	0.0	150,165,746.0	150,165,746.0	0.0	44,107,656.9	44,107,656.9	29%						
Actividades																	
Duante el mes de enero, la INSEP ejecuto proyectos de pavimentacion en barrios y aldeas en los departamentos de Olancho, La Paz, Cortes, Intibucá y Francisco Morazán																	
Acciones Propuestas																	
Acción									Responsable					Fecha			
INSEP deberá revisar su planificación de ejecucion del proyecto con el proposito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado									INSEP					30/06/2021			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Lic. Roberto Pineda - Ministro INSEP - rapiro502@hotmail.com Ing. Vilma Marquez - Directora General de Carreteras - vilmaberidiana@yahoo.com Lic. Francisco Sanchez - Administrativo - frajasadi@yahoo.com																	

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																														
FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN EL INSTITUTO SUPERACIÓN, II ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.																													
SIGADE N.																														
BIP N. 24039																														
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)								GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas		Sector:		Obras Públicas															
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución																	
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Fondos Nacionales Ejecutados		Total Ejecutado		%									
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total										%							
Lempiras					22,000,000.0		22,000,000.0				0.0		0.000		0%		0.0		22,000,000.0		22,000,000.0		100%		0.0		0.0		0%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		16/06/2020		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
										02/05/2021					30/09/2021					0										
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Fondos Nacionales (Lempiras)					Total					%										
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO, INSTITUTO SUPERACIÓN (II ETAPA),					0.00					20,000,000.0					20,000,000.0					90.9										
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO					0.00					2,000,000.0					2,000,000.0					9.1										
TOTAL					0.00					22,000,000.0					22,000,000.0					100.0										
Objetivos del Proyecto																														
MEJORAR EL NIVEL DESARROLLO FÍSICO Y ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERACIÓN, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO POLIDEPORTIVO, UBICADO EN MUNICIPIO DEL QUIMISTAN, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. OBJETIVO ESPECIFICO: AMPLIAR LAS INSTALACIONES PARA PRACTICAR DEPORTE EN EL INSTITUTO SUPERACIÓN, UBICADO EN QUIMISTAN, SANTA BÁRBARA Y CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO.																														
Descripción del Proyecto																														
EL PROYECTO CONSISTE EN CONTINUAR LA SEGUNDA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN EL INSTITUTO SUPERACIÓN, QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES, COLUMNAS, VIGAS, ACABADOS, ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHOS, EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE CANCHA, GRADERÍAS, BAÑOS, DUCHAS, ESCENARIO, CAFETERÍA, TIENDA, VENTANILLAS, ACCESO Y ESTACIONAMIENTO. INCREMENTANDO EL ESPACIO FÍSICO DE LAS INSTALACIONES CON UN ÁREA TOTAL DE 2,277.30 M2., DE LOS CUALES 967.60 M² CORRESPONDEN A ÁREA DE ESTACIONAMIENTO Y 1,309.70 M² A ÁREA DE EDIFICIO POLIDEPORTIVO, PARA SER CONSTRUIDO EN 5 MESES DEL AÑO 2021.																														
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																														
Santa Bárbara, Santa Bárbara																														
Beneficiarios																														
1,500 alumnos del instituto Superación																														
Metas Globales																														
Entregar un Gimnasio Polideportivo para el Instituto Superación																														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																						
		Fondos Externos		Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%Ejec.												
Programación Año 2021		0.0		22,000,000.0	22,000,000.0	0.0		22,000,000.0		22,000,000.0		0.0		0.0		0.0		0%												
Actividades																														
Durante el segundo trimestre de 2021 el proyecto no presenta actividades																														
Acciones Propuestas																														
Acción										Responsable							Fecha													
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el proposito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado										INSEP							30/06/2021													
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																				
Lic. Roberto Pineda - Ministro INSEP - rapiro502@hotmail.com Ing. Maria Eugenia Nuñez - maruk2908@gmail.com Ing. Martin Molina - Cel 9942-1930 - molinamems@yahoo.com																														

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																		
FONDOS NACIONALES	Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Francisco Morazán y Lempira																	
SIGADE N.																		
BIP N. 24057																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)								GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas		Sector:		Infraestructura			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%				
Lempiras					5,269,000.0	5,269,000.0		0.0	0.000	0%	0.0	5,269,000.0	5,269,000.0	100%		0.0	0.0	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma 16/06/2020		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución 01/01/2021				Fecha Cierre 31/12/2021		Fecha Cierre Ampliada 0			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)					Total		%		
Construcción de caja puente					0.00				4,790,000.0					4,790,000.0		90.9		
supervision de construcción de caja puente					0.00				479,000.0					479,000.0		9.1		
TOTAL					0.00				5,269,000.0					5,269,000.0		100.0		
Objetivos del Proyecto																		
Eficiente circulación vehicular en todas las epocas del año sobre rios / quebradas en los municipios de Guarita y Tatumbla																		
Descripción del Proyecto																		
Construcción y supervisión de 2 proyectos de caja puente con concreto hidráulico de 4,000 PSI sobre río / quebrada en 2 departamentos de Honduras, para un total 27 metros lineales																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Tatumbla, Francisco Morazan y Guarita, Lempira																		
Beneficiarios																		
2,544 habitantes en los municipios de Tatumbla y Guarita																		
Metas Globales																		
construcción de 2 cajas puente de aproximadamente 15 y 12 metros lineales de longitud cada una																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.								
Programación Año 2021	0.0	5,269,000.0	5,269,000.0	0.0	5,269,000.0	5,269,000.0	0.0	0.0	0.0	0%								
Actividades																		
Durante el segundo trimestre de 2021 el proyecto no presenta actividades																		
Acciones Propuestas																		
Acción							Responsable					Fecha						
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el proposito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado							INSEP					30/06/2021						
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero												
Lic. Roberto Pineda - Ministro INSEP - rapiro502@hotmail.com Ing. Vilma Marquez - Directora General de Carreteras - vilmaberidiana@yahoo.com Lic. Francisco Sanchez - Administrativo - frajasadi@yahoo.com																		

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
FONDOS NACIONALES	"Construcción del Puente Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán"																
SIGADE N.																	
BIP N. 23879																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)					GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas			Sector:		Infraestructura				
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales					Total
Lempiras					77,401,253.0	77,401,253.0		0.0	0.000	0%	0.0	77,401,253.0	77,401,253.0	100%	0.0	0.0	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada				
	16/06/2020						02/03/2021			05/04/2022			0				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)				Total		%				
Construcción de Puente Los Niños con una longitud aproximada de 260 mts, localizado en el municipio de Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán			0.00				71,258,296.4				71,258,296.4		92.1				
Supervisión del Puente Los Niños con una Longitud aproximada de 260 MI			0.00				6,142,956.7				6,142,956.7		7.9				
TOTAL			0.00				77,401,253.0				77,401,253.0		100.0				
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar las Condiciones de Transitabilidad y Seguridad a los Pobladores del Municipio de Cantarranas en todas las Épocas del Año sobre El Rio Choluteca.																	
Descripción del Proyecto																	
Consiste en la Construcción de un Puente de Concreto de 260 metros de longitud que consta de la construcción de losas de concreto con sus pretiles, un estribo y 8 pilastras, el ancho del puente es de 5.00 mts, se reutilizará uno de los estribos existentes, las pilastras se construirán todas nuevas.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Municipio de Cantarranas, Francisco Morazan																	
Beneficiarios																	
10,000 habitantes del municipio de Cantarranas																	
Metas Globales																	
Construcción de un Puente de Concreto de 260 metros de longitud																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.							
Programación Año 2021	0.0	77,401,192.0	77,401,192.0	0.0	77,401,192.0	77,401,192.0	0.0	0.0	0.0	0%							
Actividades																	
Durante el segundo trimestre de 2021, INSEP avanza con los procesos de adjudicación para los contratos de Obra y supervision del proyecto, logrando en el mes de junio la contratacion de la empresa Santos & Compañía para la ejecucion de la obra del proyecto y a la empresa REGIOPLAN para la ejecución de la Supervision del proyecto. Pendiente la emisión de la orden de inicio de ambos contratos.																	
Acciones Propuestas																	
Acción							Responsable					Fecha					
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el proposito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado							INSEP					30/06/2021					
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero											
Lic. Roberto Pineda - Ministro INSEP - rapiro502@hotmail.com Ing. Vilma Marquez - Directora General de Carreteras - vilmaberidiana@yahoo.com Lic. Francisco Sanchez - Administrativo - frajasadi@yahoo.com																	

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
FONDOS NACIONALES	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JOCOMICO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACIÓN DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.															
SIGADEN.																
BIP N. 24020																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)						GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas			Sector:		Infraestructura		
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%				
Lempiras			10,425,462.0	10,425,462.0		0.0	0.000	0%	0.0	10,425,462.0	10,425,462.0	100%		0.0	0.0	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma 16/06/2020		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución 10/03/2021			Fecha Cierre 10/08/2021		Fecha Cierre Ampliada 0		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Fondos Nacionales (Lempiras)						Total		%		
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA			0.00			9,477,692.7						9,477,692.7		90.9		
SUPERVISIÓN DE LA OBRA			0.00			947,769.3						947,769.3		9.1		
TOTAL			0.00			10,425,462.0						10,425,462.0		100.0		
Objetivos del Proyecto																
Mejorar las Condiciones de Transitabilidad y la Seguridad de los usuarios que transitan por el puente sobre el Río Jocomico, en el Municipio de La Encarnación.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto consiste en la Reconstrucción de un puente de aproximadamente 25.40 metros de longitud, de un solo carril con un ancho de 3.50 metros, con concreto clase "A" 280 kg/cm², apoyos de neopreno en pilastras, mampostería en zapatas, muros de retención con gaviones, pretil de concreto (incluye pintura), y estará dotado de señalización horizontal, vertical y obras de drenaje pluvial según la necesidad. El proyecto contempla la demolición de la estructura existente.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipio de La Encarnacion, Ocotepeque																
Beneficiarios																
16,139 habitantes																
Metas Globales																
Reconstrucción y Supervisión del puente sobre el Río Jocomico, con una longitud aproximada de 25.40 metros con concreto hidráulico, ubicado en el municipio de la Encarnación, departamento de Ocotepeque.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.						
Programación Año 2021	0.0	10,425,462.0	10,425,462.0	0.0	10,425,462.0	10,425,462.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Actividades																
Durante el segundo trimestre de 2021 el proyecto no presenta actividades																
Acciones Propuestas																
Acción							Responsable					Fecha				
INSEP deberá revisar su planificación de ejecucion del proyecto con el proposito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado							INSEP					30/06/2021				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Lic. Roberto Pineda - Ministro INSEP - rapiro502@hotmail.com Ing. Luis Lemus - Coordinador Unidad Proyectos Especiales Celular: 9954-0929 Correo: luislemusp86@gmail.com																

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																		
FONDOS NACIONALES	Construcción y Pavimentación a Cuatro (4) Carriles de Bulevar Enrique Weddle (0.51 Kms) y Bulevar Chorotega (1.24 Kms), y Construcción y Pavimentación de Tramo de Conexión a dos (2) Carriles entre Bul																	
SIGADE N.																		
BIP N. 24137																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)						GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas		Sector:		Infraestructura					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales					Total	%
Lempiras					47,847,797.0	47,847,797.0		0.0	0.000	0%	0.0	47,847,797.0	47,847,797.0	100%		0.0	0.0	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	16/06/2020								02/03/2021			04/10/2021		0				
Componentes					Financiamiento FE (US\$)			Fondos Nacionales (Lempiras)					Total		%			
Estudios y Diseños					0.00			884,296.0					884,296.0		1.8			
Construcción y Pavimentación					0.00			42,613,701.3					42,613,701.3		89.1			
Supervision					0.00			4,349,799.7					4,349,799.7		9.1			
TOTAL					0.00			47,847,797.0					47,847,797.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																		
Eficiente Circulación Vehicular por los Bulevares Enrique Weddle y Chorotega y sus Conexiones																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto consiste en la Construcción y Pavimentación con concreto hidráulico a cuatro (4) carriles de bulevar Enrique Weddle (0.51 kms) y bulevar Chorotega (1.24 kms), y en la construcción y pavimentación de tramo de conexión a dos (2) carriles entre bulevares chorotega y Enrique Weddle (0.30 kms), sumando una longitud aproximada de 2.05 kms, además de mejorar el sistema de drenaje pluvial, reconstrucción de aceras y bordillos, reconstrucción y nivelación de pozos existentes, construcción de obras de protección y colocación y pintado de la señalización vertical y horizontal y el cumplimiento e implementación de las medidas ambientales.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Municipio de Choluteca, Choluteca																		
Beneficiarios																		
16,9113 habitantes																		
Metas Globales																		
La meta principal que cumplirá el Objetivo Central será realizar la Construcción, Pavimentación y Supervisión de la Construcción y Pavimentación a cuatro (4) carriles del bulevar Enrique Weddle (0.51 km), y Bulevar Chorotega (1.24 km.), y Construcción y Pavimentación de tramo de conexión a dos (2) carriles entre bulevares Chorotega y Enrique Weddle (0.30 km.), sumando una longitud aproximada de 2.05 Km., localizados en el municipio de Choluteca, departamento de Choluteca.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.								
Programación Año 2021	0.0	47,847,797.0	47,847,797.0	0.0	47,847,797.0	47,847,797.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%							
Actividades																		
Durante el segundo trimestre de 2021 el proyecto no presenta actividades																		
Acciones Propuestas																		
Acción							Responsable					Fecha						
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el proposito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado							INSEP					30/06/2021						
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Lic. Roberto Pineda - Ministro INSEP - rapiro502@hotmail.com Ing. Vilma Marquez - Directora General de Carreteras - vilmaberidiana@yahoo.com Lic. Francisco Sanchez - Administrativo - frajasadi@yahoo.com																		