

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio HND-5	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)															ESTADO DEL PROYECTO: EJECUCION
SIGADE																
BIP 0001600012100 / 20961																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA		Sub Sector:		ENERGIA	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	44,746,000.0		3,382,000.0	48,128,000.0	40,580,626.0	3,382,000.0	43,962,626.0	91.3	4,165,374.0	0.0	4,165,374.0	8.7	40,580,626.0	3,382,000.0	43,962,626.0	91.3
Lempiras	1,138,017,411.2	0.0	86,013,831.1	1,224,031,242.2	956,590,628.0	81,530,879.0	1,038,121,507.0	91.3	181,426,783.2	0.0	181,426,783.2	8.7	956,590,628.0	81,530,879.0	1,038,121,507.0	91.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	18 de noviembre, 2013		17-2010				18 de Noviembre del 2013		Febrero, 2015		18 de Noviembre 2018		30 de Junio 2020 / 31 Diciembre 2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)								Contraparte		Total		%	
Energía Solar			38,252,000.0										38,252,000.0		79.5	
Organización y Empoderamiento											100,000.0		100,000.0		0.2	
Monitoreo y Evaluación			179,000.0								149,264.38		328,264.38		0.7	
Gestión y Adminstración del Proyecto											3,132,735.62		3,132,735.62		6.5	
Otros Cargos Administrativos			6,315,000.0										6,315,000.0		13.1	
TOTAL			44,746,000.00								3,382,000.0		48,128,000.0		100.0	
Objetivos del Proyecto																
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y modelos compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																
Descripción del Proyecto																
23,833 Sistemas fotovoltaicos aislados:Ingeniería, adquisición e instalación de micro Sistemas Fotovoltaicos aislados y compactos, suministro de repuestos, herramientas para la operación y mantenimiento sostenible. ( 23,283 SFV Viviendas, 416 SFV Escuelas, y 34 SFV en Centros de Salud )																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																
Beneficiarios																
23,383 Viviendas, 416 escuelas y 34 Centros de Salud del occidente del País (TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 116,915 PERSONAS)																
Metas Globales																
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios agregados por la instalacion de los sistemas a los beneficiados, que es un total de 21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2015	11,796,480.0	15,335,370.0	27,131,850.0	11,796,480.00	1,706,049.9	13,502,529.90	11,796,479.33	13,629,320.10	25,425,799.43	94%						
Programación Año 2016	292,332,407.0	10,159,522.0	302,491,929.0	79,770,503.27	182,313.7	79,952,816.96	212,561,903.73	9,977,208.31	222,539,112.04	74%						
Programación Año 2017	624,229,825.0	21,428,502.0	645,658,327.0	116,984,474.63	7,946,429.6	124,930,904.24	507,245,350.37	13,482,072.39	520,727,422.76	81%						
Programación Año 2018	174,422,310.0	18,892,800.0	193,315,110.0	174,422,310.00	1,866,371.9	174,422,310.00	174,422,310.00	17,026,428.06	191,448,738.06	99%						
Programación Año 2019	52,004,792.0	14,833,000.0	66,837,792.0	259,550.00	14,833,000.0	15,092,550.00	259,545.00	13,966,358.00	14,225,903.00	94%						
Programación Año 2020	135,234,760.0	14,026,400.0	149,261,160.0	135,234,700.00	13,890,540.0	149,125,240.00	50,305,040.00	13,801,680.00	64,106,720.00	43%						
Programación Año 2021	51,532,013.0	0.0	51,532,013.0	51,532,013.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2015	539,077.9	700,798.8	1,239,876.7	539,077.90	77,963.4	617,041.3	539,077.9	622,835.40	10.00	0%						
Programación Año 2016	13,359,064.8	464,271.9	13,823,336.7	3,645,368.41	8,331.4	3,653,699.8	9,713,696.4	455,940.46	10,169,636.84	74%						
Programación Año 2017	28,526,179.4	979,244.0	29,505,423.3	5,345,979.91	363,137.5	5,709,117.4	23,180,199.4	616,106.44	23,796,305.88	81%						
Programación Año 2018	7,970,785.6	863,367.0	8,834,152.5	7,970,785.60	85,289.8	8,056,075.4	7,970,785.6	778,077.11	8,748,862.71	99%						
Programación Año 2019	2,044,789.8	583,222.6	2,628,012.4	10,205.31	583,222.55	593,427.86	10,205.12	549,146.83	559,351.95	94%						
Programación Año 2020	5,588,698.19	579,653.61	6,168,351.8	5,588,695.71	574,039.07	6,162,734.78	2,078,901.1	570,366.85	2,589,762.42	42%						
Programación Año 2021	2,129,606.83	0.0	2,129,606.83	2,129,606.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio HND-5		PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)													ESTADO DEL PROYECTO: EJECUCION		
SIGADE																	
BIP 0001600012100 / 20961																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub Sector:		ENERGIA
2021																	
Global			Meta acumulada 2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución Anual 2020	PROGRAMACION AL 2020	
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2021	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componentes																	
COMPONENTES DE ENERGIA SOLAR		23,833 Sistemas Instalados	2,347	21,486	100%	1,047	1,000	300	0	2,347	0	0	0	0	0	0.0	23,383 SIST. FV.
COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO		672 Juntas de Energia Supervisadas	59	613	100%	20	20	19	0	59	0	0	0	0	0	0.0	613+59 = 672 JE
COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACION		4 Informe de Trimestral de Avance	4	4	100%	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0.0	16
COMPONENTE DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO		Preparación de Bidding Documents	0	1	100%	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
OTROS CARGOS ADMINISTRATIVOS		-	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
Situación Actual																	
Reprogramacion de cronogramas de creación de 59 Juntas de Energia e instalación de 2,347 Sistemas Fotovoltaicos (SFV) instalados en Viviendas para el tercer trimestre del año 2021, requisito principal para iniciar la obra. Se continúa con la Socialización con Autoridades Municipales de los departamentos de Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz, sobre la Ampliación de Electrificación Solar de 2,347 SFV para Viviendas. Planificación en el Levantamiento de Fichas Socioeconómicas de 2,347 Familias que serán beneficiadas en la Ampliación de los 2,347 Sistemas Fotovoltaicos de Electrificación Solar. Se continúa trabajando en la Revisión del Diseño Final de los nuevos Sistemas Fotovoltaicos a instalar (2,347 SFV) en viviendas adicionales, dichas modificaciones servirán para optimizar el desempeño, eficiencia y potencia, lo cual vendrá a fortalecer los equipos. El Proyecto actualmente se encuentra en proceso de firma de contrato con las Empresas Coreas (Supervisora y Constructora). Pro-Energía Rural continua con trabajos administrativos de cierre de proyecto de la primer fase.																	
Problemática																	
Debido a la emergencia del Pais por la pandemia Covid-19, se han tomado las medidas preventivas establecidas por SINAGER, el proyecto Pro-Energía Rural está realizando Teletrabajo con cada Unidad que forma parte del Programa, tanto a nivel administrativo como regional; de esta manera los equipos regionales realizan el seguimiento de sus actividades reprogramadas de acuerdo al nuevo Cronograma de Trabajo de los 2,347 Sistemas Fotovoltaicos.																	
Acciones Propuestas										Responsable					Fecha		
Nota 1: <b>La Meta Global de los Sistemas Fotovoltaicos es ahora con la ampliación : 23.833 SFV</b> conformado asi: 23,383 Sistemas en la viviendas mas 416 en Escuelas y 34 Centros de Salud, con las juntas de Energia son <b>613 Juntas de Energia</b> , mas 59 JE de la ampliacion Total 672 JE./ Nota 2: <b>Se esta trabajando en la Ampliacion de 2,347 Sistemas Fotovoltaicos para Viviendas</b> y 59 Juntas de Energia adicionales año 2021,en los <b>4 departamentos de Lempira, Intibucá, Santa Barbara y La Paz</b> , lo cual reflejara una nueva <b>Meta Global de 23,833 Sistemas Fotovoltaicos</b> .										UCP PRO-ENERGIA RURAL					30/06/2021		
Se continúa con la Socialización con Autoridades Municipales de los 4 departamentos de Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz, sobre la Ampliación de Electrificación Solar de 2,347 SFV para Viviendas. Planificación en el Levantamiento de Fichas Socioeconómicas de 2,347 Familias que serán beneficiadas en la Ampliación de los 2,347 Sistemas Fotovoltaicos de Electrificación Solar. Se continúa trabajando en la Revisión del Diseño Final de los nuevos Sistemas Fotovoltaicos a instalar (2,347 SFV) en viviendas adicionales, asi mismo la Unidad Ejecutora del Proyecto se encuentra subsanando documentación requerida por dicho organismo para contar con la aprobacion de La Transferencia entre Categorías de Inversión.																	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
• COORDINADOR UNIDAD CENTRAL DEL PROYECTO : ING. GERMAN FUENTES 8990-4831 gdfuentesh@yahoo.com • • ESPECIALISTA EN MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION: LIC. ALDO YOSETH FERRERA 3333-2559 aldoyoseth@yahoo.com																	
Revisado: J.Armando Cuestas 15/07/2021		(L.21.8827 X \$1.00 año 2015)															
Tipo Cambio II Trimestre 2021:		L.24.1979 x 1 US\$															