



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

Al Segundo Trimestre del 2021

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) representa el 1% (L.3,509,496,136.65) del Sector Transporte y Obras Públicas; Al término del Segundo Trimestre 2021, su Presupuesto Vigente es L.20,443,462 ejecutándose durante el Segundo Trimestre L.185,640.95 representativos del 1% de dicho presupuesto vigente, tal y como se muestra en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado en su totalidad con recursos propios.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está destinada a la Construcción, Operación, Mantenimiento y Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés, el cual consiste en crear también una infraestructura de acceso eficiente al recinto portuario, crear una infraestructura para el manejo de documentación del tráfico de carga. reubicar y construir un nuevo complejo.

La inversión del año 2021 se concentra en el siguiente proyecto:

| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total HNL ¹ | | Inicio - Fin |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés | FP-23771 | <u>151,824,717.00'</u> | | 02/09/2019 |
| | | 151,824,717.00 | | 02/04/2021 |
| | Financiera | | | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| II Trimestre 2020 | 20,443,462.00 | 20,443,462.00 | 185,641.00 | 1% |
| Acumulado 2020 | 20,443,462.00 | 20,443,462.00 | 185,641.00 | 1% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 151,824,717.00 | 151,824,717.00 | 104964,171.00 | 69% |
| Avance Físico: en el II Trimestre está esperando la aprobación del Dictamen Técnico de ampliación de plazo del Proyecto desde 01 de Abril del 2021, hasta el 04 de Agosto del 2021 para unos pagos pendientes y cierre del proyecto. | | | | |

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Ejecución al II Trimestre 2021: Empresa Nacional Portuaria

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2021

Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|--|---------------|
| Presupuesto Aprobado | 20,443,462.00 |
| Presupuesto Vigente | 20,443,462.00 |
| Devengado II Trimestre-2021 | 185,640.95 |
| % Ejecución (Devengado II Trim-2021 / Vigente) | 1% |
| Devengado Anual | 185,640.95 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente) | 1% |
| Comprometido (Devengado + Compromiso) | 185,640.95 |
| % Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente) | 1% |

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó Dictamen Técnico de Ampliación de Plazo de ejecución del Proyecto
- Realización de Reuniones de seguimiento y supervisión con la Unidad Ejecutora de la ENP y DGIP-SEFIN.
- Aprobación y seguimiento a Modificaciones Presupuestarias

Conclusiones

- Las actividades del proyecto, se han ido ejecutando de conformidad a las actividades reprogramadas
- El Estado de Emergencia Nacional ocasionada por la Pandemia COVID-19 decretado mediante PCM-005-2020 de fecha 10 de febrero de 2020 por el Gobierno de Honduras y las condiciones climatológicas imperantes en la zona del Proyecto en el invierno del 2020, ocasionó atrasos en las actividades del proyecto.

Recomendaciones

- Continuar con las reuniones de seguimiento y evaluación de la parte Financiera y Física.
- Actuar con diligencia para poder concluir el proyecto conforme a lo planificado.