					FICH										
					A1 1A	NZA DADA EL CODE	DEDOD SEC	n							STADO:
					ALIC	INZA FARA EL CORI	KEDOK SEC	5						E	jecución
															Desarrollo
		Inversion	ón Estratégica de Hon	duras (INVEST-H)				Gabi	inete:	Infraestructura, Servi	cios y Empres	as Públicas	Sector / Sub-S		conomico / gricultura,
															oindustria y
Cost	o y Financiamiento						Desem	bolsos					Ejecución	JS\$	
o de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( x ) Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar															
Fondos Externos USAID Co-Financiamiento GASFP Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total					%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutad	0 %						
60,600,000.00	30,000,000.00	36,995,234.67	127,595,234.67	77,889,883.06	24,003,333.21	101,893,216.27	80%	12,710,116.94	12,991,901.46	25,702,018.40	20%	77,889,883.06	24,003,333.21	101,893,216.	27 80%
1,466,259,420.00	725,871,000.00	895,125,599.50	3,087,256,019.50	1,884,600,243.55	580,777,449.35	2,465,377,692.90	80%	307,530,176.45	314,348,150.16	621,878,326.60	20%	1,884,600,243.55	580,777,449.35	2,465,377,692.	90 80%
Fec	ha		No. de Decreto	de Ratificación		Fecha			Fecha			Fecha		Fech	a
								C	de Inicio de ejecució	1		Cierre			
														30/6/2	021
Componentes		Financiamiento	USAID FE (US\$)		Financiam	iento GASFP	FE (US\$)	Contra		Be		Total		%	
iva para el Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola															52%
										5.000.000.00		237.589.50			8%
o de Operación sinstración					5.000.000.00			2 750 000 00		705 000 00					4% 3%
Seneración de Ingresos er	los Honares Rurales					21,736,369.00		5.403.840.00		1,585,000.00			21%		
	Préstamo ( )  Fondos Externos USAID  60,600,000.00  1,466,259,420.00  Fec Firr  Componentes Componente	Fondos Externos USAID Co-Financiamiento GASFP  60,600,000.00 30,000,000.00 1,466,259,420,00 725,871,000.00 Fecha Firma  Componentes inclusivo del Sector Agricola	Costo y Financiamiento	Costo y Financiamiento	Préstamo ( )   Donación ( x )   Nacional ( x )	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)	Préstamo ( )   Donación ( x )   Nacional ( x )   Desembolsado	Secretaria de Finanzas   FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO	Secretaria de Finanzas   FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO	Secretaria de Finanzas   FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO	Secretaria de Finanzas   FICHA EJECUTNA DE PROYECTO	Secretaria de Finanzas   FICHA EJECUTIVA DE PROVECTO	Sector   Sector	Secretaria de Friences   FICHA EJECUTIVA DE PROVECTO   SECULIDAD   SECULIDAD

60.600.000.00 Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.

#### Descripción del Provecto

Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.

4,513,631.00

30,000,000.00

2,626,461.00

8.059.933.67

36.995.234.67

397,000.00

8.381.707.30

7,537,092.00

8.059.933.67

135.976.941.97

100%

Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.

Esducación Nutricional y de Higiene en el Hogar

TOTAL

Componente de Emergencia COVID-19

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.

27,000 hogares del Corredor Seco.

- Metas Globales

  1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza.

Año/ Programación/	Pro	ogramación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras		
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				6,184,315.00		6,184,315.00	2,779,314.20		2,779,314.20	44.9
AÑO 2015	175,149,171.00		175,149,171.00	175,149,171.00		175,149,171.00	93,480,760.70		93,480,760.70	53.4
AÑO 2016	292,451,953.00		292,451,953.00	319,272,977.00		319,272,977.00	313,597,333.60		313,597,333.60	98.2
AÑO 2017	505,446,430.00		505,446,430.00	326,386,899.00		326,386,899.00	286,503,689.20		286,503,689.20	87.8
AÑO 2018	655,808,754.00		655,808,754.00	430,521,624.00		430,521,624.00	395,394,574.10		395,394,574.10	91.8
AÑO 2019	374,331,375.00		374,331,375.00	418,864,675.00		418,864,675.00	248,728,868.50		248,728,868.50	59.4
AÑO 2020	147,955,358.00		147,955,358.00	343,795,584.00		343,795,584.00	229,964,019.80		229,964,019.80	66.9
AÑO 2021	147,955,358.00		147,955,358.00	230,603,949.00		230,603,949.00	135,617,939.12		135,617,939.12	58.8
Año/ Programación/		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$		
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				243,162.70		243,162.70	109,280.60		109,280.60	44.9
AÑO 2015	6,886,735.40		6,886,735.40	6,886,735.40		6,886,735.40	3,675,594.10		3,675,594.10	53.4
AÑO 2016	11,498,993.70		11,498,993.70	12,553,576.50		12,553,576.50	12,330,414.40		12,330,414.40	98.2
AÑO 2017	19,873,778.50		19,873,778.50	12,833,290.60		12,833,290.60	11,265,112.40		11,265,112.40	87.8
AÑO 2018	25,785,913.50		25,785,913.50	16,927,790.70		16,927,790.70	15,546,621.20		15,546,621.20	91.8
AÑO 2019	14,718,431.80		14,718,431.80	16,469,448.20		16,469,448.20	9,779,834.50		9,779,834.50	59.4
AÑO 2020	5,946,663.16	-	5,946,663.16	13,817,928.33	=	13,817,928.33	9,242,778.24	-	9,242,778.24	66.9
AÑO 2021	5,946,663.16		5,946,663.16	9,268,498.46		9,268,498.46	5,450,794.16		5,450,794.16	58.8

Carta de Ejecución No. 7 USAID TF017904 BIP: 0009000007700						ALI	ANZA PARA EL COR	REDOR SECO	)							ESTADO: Ejecución
							METAS									
	Global		Meta Acumulada 20	21		Pi	rogramación 2021				E	iecutado 2021			%	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%			Trimestre	IV	Total			Trimestre	IV	Total	Ejecució n	2021
Hogares con condiciones de salud y nutrición meioradas	Hogares				-			.v	0	3,750			2	3,750.00	100%	
Hectáreas con acceso a riego de productores participantes en el Corredor Seco (PROSASUR)	Hectarea				-	-	-		-	548	-	-		548.00	100%	
técnica y capacitación para mejorar la productividad ACS-GAFSP (Cluster 1 y 2)	Visita				1	-	-	-		32,225	-	-	-	32,225.00	100%	
Sub-proyectos de planes de negocio ACS-GAFSP (Cluster 1 y 2)	Proyecto				-	-	-		0	248	-	-		248.00	100%	
Atención de niños menores de 2 años por el proyecto (Cluster 1 v 2)	Niño				-	-	-	-	0	3,372	-	-	-	3,372.00	100%	
Sub-proyectos de higiene en el hogar (Cluster 1 y 2)	Proyecto				-	-	-		0	3,750	-	-		3,750.00	100%	
Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad	Visita				1,240	-	-		1240	1,720	-	-		1,720.00	139%	

El proyecto se encuentra en la implementación de una estrategia de salida para consolidar las capacidades productivas de los productores beneficiados con sistemas de riego en los 6 departamentos de la zona de influencia del proyecto. Dicha estrategia incluyó la incorporación de US\$ 8.0 millones.

En relación al proyecto ACS-GAFSP, a septiembre de 2021, en cuanto a la asistencia técnica se han impartido 34,870 días cliente a hogares con planes de seguridad alimentaria y negocios agrícolas, de los cuales 11,158 Días/Cliente, equivalente a 32% fueron brindados a mujeres. Al cierre del tercer trimestre de 2021 se alcanzan 1075 hectáreas bajo riego aprobadas y 811 instaladas, contempladas en Planes de Seguridad Alimentaria y Planes de Negocio Agrícolas. Además, se encuentran en implementación 281 planes de negocio (128 en el Clúster 1), 176 agrícolas, de los cruales al clúster 1), 176 agrícolas donde participan 3,393 hogares, y 105 no agrícolas donde participan 860 hogares de los cuales el 56% son liderados por mujeres. En relación al componente de salud y nutrición, se alcanza un total de 3,372 niños menores atendidos en sesiones de monitoreo de crecimiento como parte de los Planes de Nutrición Comunitaria, a través de P

	Acciones Propuestas		
Acción		Responsable	Fecha
		INVEST-H	30/09/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Director Financiero: Aldo Rietti	N/D		
Director de Monitoreo y Seguimiento: Maria Jose Rivera			
, ,			

Actualizado al 30/9/2021 Tipo de Cambio L 24.1957 Elaborado por: Douglas Sanchez

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2098		_														ESTADO:
SIGADE: GE01179		Α	mpliación y Me	ejoramiento de	e Carretera C	A-5 Norte Se	egmentos I y	II (Secci	on 2A), Tram	10 Las Merce	des-Empalm	e Villa de	San Antonio			Ejecución
BIP: 23003																
Unidad Ejecutora/ Institución			Inversión Estra	atégica de Ho	nduras (INVE	ST-H)			Gab	inete:	Infraestruc	tura, Servicio Públicas	os y Empresas	Sector / Si	ıb-Sector:	Infraestructura Productiva / VIALIDAD
	Costo y Fina	anciamiento						Dese	mbolsos					Ejecuci	ón US\$	
po de Fondos: Préstamo ( x ) Donación ( ) Nacional ( x ) Desembolsado										Por Desen	bolsar					
Moneda	Fondos Externos	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutad	io %		
Dólares	25,27,1000						20,341,673.5	97.6	0.0	508,326.5	508,326.5	2.4	20,882,121.9	97,573.5	20,979,695.4	100.6
Lempiras	489,820,170.4	0.0	14,660,174.6	504,480,345.0	489,820,170.4	2,360,860.0	492,181,030.4	97.6	0.0	12,299,314.6	12,299,314.6	2.4	505,257,556.2	2,360,860.0	507,618,416.2	2 100.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fech Firm			No. de Decreto de Congreso N			Fecha de Efectivio			Fecha de Inicio de ejecució	n		Fecha Cierre			echa Ampliada
	5/12/20	)16					14/6/201	7					30/11/2021			
	onentes					niento BID (US\$)	*				Contraparte			Total		%
1) Obras						,295,100.0								13,295,100.0		63.8
Obras Sección 2A						,295,100.0								13,295,100.0		63.8
2) Reasentamiento						646,500.0					605,900.0			3,252,400.0		15.6
Sección 2A 3) Imprevistos y Escalamientos						646,500.0 632.700.0					605,900.0			3,252,400.0 2.632.700.0		15.6 <b>12.6</b>
Imprevistos y Escalamientos	, ,													2.632,700.0		12.6
4) Supervisión	1,269,800.0													1.269.800.0		6.1
Supervisión Sección 2A						269,800.0								1,269,800.0		6.1
5) Administración						0.000,000								400,000.0		1.9
Unidad Ejecutora						0.000,000								400,000.0		1.9
TO:	TAL				20	,244,100.0					605,900.0			20,850,000.0		100.0

## Objetivo del Proyecto

Adecuar la infraestructura vial de la zona a las perspectivas de desarrollo planteadas por el Gobierno de la Republica y además alinear la infraestructura al crecimiento del tráfico e incentivar la integración de la zona de influencia a la actividad comercial e industrial a través de proveer una vía pavimentada que la conecte con importantes mercados de distribución. Con la pavimentación de este tramo se reducirá los costos de operación, mejoraran además las condiciones físicas de transitabilidad, comodidad y seguridad.

#### Descripción del Proyecto

El proyecto forma parte integral de la Carretera CA-5, ubicada en el departamento de Comayagua entre las estaciones 57+644 y 62+439, con una longitud aproximada de 4.8 km comenzando en el inicio del Valle de Comayagua y finalizando en el desvío de Villa de San Antonio, la construcción a realizar contempla la ampliación de la calzada existente de dos carriles (uno en cada sentido) a una calzada de dos trochas con dos carriles de manera que el alcance de las obras sea acorde con los tramos de carretera adyacentes y generar una adecuada conectividad.

## Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El Tramo forma parte de la carretera CA-5, ubicado en el departamento de Comayagua entre las estaciones 57+644 y 62+439, con una longitud aproximada de 4.8 km comenzando en el inicio del Valle de Comayagua y finalizando en el desvío de Villa de San Antonio.

## Beneficiarios

los beneficiarios de la Vía serán 25,378 habitantes.

## Metas Globales

1) Rehabilitación y ampliación de 4.8 Kms de la carretera CA-5.

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2098												ESTADO:
SIGADE: GE01179		Α	Ampliación y Me	joramiento de	Carretera CA	-5 Norte Segmentos I y	y II (Sección 2A), Tramo	o Las Mercedes-Empalme	e Villa de San Antonio			Ejecución
BIP: 23003												
Año/ Programación/	Pro	gramación Lemp	piras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempi	ras		
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos E	xternos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Eje	cutado	% Ejec.
AÑO 2019	341,054,956.0	10,177,814.0	351,232,770.0	280,069,	,057.0	10,177,814.0	290,246,871.0	191,601,675.5	0.0	191,601	675.5	66.0
AÑO 2020			0.0	317,042,	,133.0	4,721,718.0	321,763,851.0	312,378,077.5	2,360,860.0	314,738	,937.5	97.8
AÑO 2021	2,500,000.0		2,500,000.0	1,841,5	500.0		1,841,500.0	1,277,803.2		1,277,8	303.2	69.4
Año/ Programación/	P	rogramación US	\$			Vigente US\$			Ejecución USS	\$		
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos E	xternos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Eje	cutado	% Ejec.
AÑO 2019	14,095,684.6	420,645.6	14,516,330.2	11,575,	158.3	420,645.6	11,995,803.8	7,918,831.7	0.0	7,918,8	31.7	66.0
AÑO 2020	0.0	0.0	0.0	13,103,2	242.8	195,147.0	13,298,389.8	12,910,479.0	97,573.5	13,008,	052.6	97.8
AÑO 2021	103,324.1	0.0	103,324.1	76,10	18.6	0.0	76,108.6	52,811.2	0.0	52,81	1.2	69.4
						METAS						
	Global		Meta Acumula	ada a Dic-18		Programación 202	1		Ejecutado 2021		0/	D
M-4-	Maria University No. 11.			0/		Trimestre			Trimestre		% Figuraión	Programación 2021

															7	
Gi	lobal		Meta Acumu	lada a Dic-18		Pro	gramación 2021					Ejecutado 20	)21		%	Programación
Mata		0 (1)	04:4-4	0/			Trimestre					Trimestre			Ejecución	2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	1	II	III	IV	Total	1	II	III	IV	Total	Ljecucion	2021
12 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Las Mercedes-empalme Villa de San Antonio	75 -	100	100	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
13 - Informes de supervisión de la rehabilitación y ampliación del tramo las Mercedes-empalme Villa de San Antonio	149 - INFORME	8	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	

#### Problemática / Observaciones

Al cierre del año 2020 se logró finalizar toda la obra física programada para el proyecto pavimentando y ampliando a cuatro carriles 4.8 kilómetros del Corredor Logístico. Durante el periodo se trabajó en la revisión de la información soporte que se anexará al Acta de Entrega Parcial de Bienes al Concesionario del Corredor Logístico (COVI), quien será el encargado de su mantenimiento y que incluye entre otras cosas el Inventario Vial, Planos Tal como construido, resultados de findice de Rugosidad, resultados de findice de fricción superficial, resultados de retro reflectividad; esperando realizar la misma durante el mes de abril 2021

Ac	ciones Propuestas		
Acción		Responsable	Fecha
Dar seguimiento oportuno a la ejecucion Fisica y Financiera del proyecto, promoviendo el cumplimiento estricto de su programación física y financiera en	el presente año.	INVEST-H	30/09/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Director Financiero: Lic. Aldo Rietti email:arietti@investhonduras.hn		Sectorialista Alfonso Salazar	

Actualizada al 30/9/2021

Tipo de cambio 24.1957 Elaborado: Douglas Sanchez

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Banco Mundial FA-IDA-6046-HO SIGADE: GE 01028 BIP: 001600010200					i	Proyecto de Com	npetitividad Rural – Co	mRural								ESTADO: En	ı Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución			Inver	sión Estratégica de Hondo	uras (INVEST-H)				Gabinete Se	ctorial	Infraestructura, Se	ervicios	y Empresas Públicas	Sub-Se		AGRICU AGROIND GANAI	USTRIA Y
	Costo y Fi	inanciamiento					Des	embols	os					Ejecuc	ión US\$		
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nac	ional ( )		Desembolsa	do			Por Desemb	oolsar		Monto Convenio	Contraparte	Total Ejecut	ado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Ejecutado	Ejecutada			
Dólares	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	21,238,894.60	-	21,238,894.60	85%	3,761,105.40	0	3,761,105.40	15%	21,238,894.60	0	21,2	38,894.60	85%
Lempiras	604,892,500.00	-	-	604,892,500.00	513,889,922.07	-	513,889,922.07	85%	93577806.79	0	93,577,806.79	15%	513,889,922.07	0	513,8	89,922.07	85%
No.Resolución de aprobación por	Fecha			No. de Decreto de	Ratificación		Fecha			Fecha			Fecha			Fecha	
	14/11/20	017		Legislativo No.	35-2018		1/1/2010			28/5/2010	•		30/06/2021				
Comp	onentes			Financiamiento	FE (US\$)				Contrapar	te				Total		%	5
Apoyo a las Alianzas Productivas						7,068,450.00						C		7,	068,450.00		32.2
Financiamiento para las Inversiones P	roductivas					14,372,515.00							-	14,	372,515.00		58
Coordinación Monitoreo y Evaluación	•	•		2,120,535.00				•		C		2,	120,535.00	•	9.8		
TO	OTAL	•				25,000,000.00				•		C		25,	000,000.00	•	100

#### Objetivo del Proyecto

Incrementar la competi ti vidad de los productores organizados o en vías de organización, mediante su parti cipación en alianzas producti vas en el marco de cadenas de valor, para mejorar su ingreso per cápita. Objeti vos Específicos

- Contribuir a promocionar efecti vamente los mercados nacional, regional e internacional.
- · Consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos
- Compati bilizar el desarrollo turísti co con la conservación de los recursos naturales.
- Incorporación de la dimensión ambiental en proyectos.
- Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local.

#### Descripción del Proyecto

El Gobierno de Honduras a través de la Secretaria de Agricultura y Ganadería y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (UAP/SEFIN), ejecutan el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Este proyecto, con una duración de seis años, tiene por objetivo incrementar la competitividad de productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, con el fin último de mejorar sus ingresos. El proyecto se enfocará en hacer operativos los procesos y mecanismos para facilitar las alianzas productivas, la promoción de la organización, la información, los estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores en alianzas productores en alianzas productores en calidad de Capital Semilla, los sub-proyectos contenidos en los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad). Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales para la prestación de servicios a las alianzas productivas.

#### Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El Proyecto se focalizará en Siete Departamentos del Centro-Occidente de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque.

- La focalización se realizó en base a los siguientes criterios: (I) potencial productivo,
- (II) acceso a infraestructura vial y mercados potenciales,
- (III) presencia de una red de cadenas de valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto,

(IV) capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de decisiones y monitoreo evaluación, (V) iniciativas en marcha que complementan la operación propuesta.

Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras en su estrategia del sector agroalimentario y el medio rural.

## Beneficiarios

El COMRURAL apoyará pequeños productores/as rurales organizados en asociaciones, cooperativas y otros esquemas organizativos y representativos de la sociedad civil, que cuenten con personería jurídica o que la adquieran al participar en el Proyecto, beneficiará al menos a 5,280 familias de pequeños productores/as, el 17.6% de la po

#### Metas Globales

- •Al menos un 70% de las organizaciones de productores rurales que presentan perfiles de negocios reciben financiamiento del proyecto para sus planes de negocios.
- •Se logra un incremento de al menos un 25% en las ventas brutas de las organizaciones de productores rurales que han establecido alianzas productivas.
- •Se incrementa la productividad de la tierra en un 25%.
- •Al menos un 40% de incremento en los ingresos netos de las OPR vía alianza
- •Las instituciones financieras privadas realizan préstamos por un monto de US \$ 12.05 millones en el cofinanciamiento de los planes de negocios

Banco Mundial FA-IDA-6046-HO																ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE 01028	1															• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
GD00873					i	Proyecto de Con	petitividad Rural – Co	mRural								
BIP: 001600010200	1															
Unidad Ejecutora/ Institución			Inve	rsión Estratégica de Hond	luras (INVEST-H)				Gabinete Se	ectorial	Infraestructura, Se	ervicios	y Empresas Públicas	Sub-Se	ector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y
Año/ Programación/ Ejecución		ramación Lemp			1	/igente Lempira	S						Ejecución Lem	piras		-
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Co	ntraparte	Total V		Fondos Exter			Contraparte	Total Eje		%
Año 2018	25,570,083.00	-	25.570.083.00		25.570.083.00				25.570.083.00		9.180.501.46		-		.180.501.46	36%
Año 2019	324,300,866.00	-	324.300.866.00		324.300.866.00				324.300.866.00		320.626.483.98			320	0.626.483.98	99%
Año 2020	143.752.023.00	-	143.752.023.00		141.324.615.00		-		141.324.615.00		77.981.586.11		-		.981.586.11	55%
Año 2021	-	-	-		84.109.276.00		-		84.109.276.00		81.600.467.15		-		.600.467.15	97%
Año/ Programación/ Ejecución		rogramación US				Vigente US\$							Ejecución U			
	Fondos Externos 1,056,802.78	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Co	ntraparte	Total V	igente	Fondos Exter			Contraparte	Total Eje		% Ejec.
Año 2018	13.403.243.80	-	1056802.779		1,056,802.78		-	-	1,056,802.78		379,426.98				379,426.98	36%
Año 2019	5.941.221.91	-	13403243.8		13,403,243.80			1	13,403,243.80		13,251,382.85				,251,382.85	99%
Año 2020 Año 2021	5,941,221.91	-	5,777,721.54		5,840,897.97 3,476,207.59			-	5,680,158.48 3,476,207,59		3,222,952.26 3.372.519.38				3,134,257.73 3,372,519,38	55% 97%
Ano 2021		-	-		3,476,207.59		-	_	3,476,207.59		3,372,519.38		-	3	3,372,519.38	97%
						N/I	TAS									
	Global		Meta Acumulada 20	20			ramación 2021				Eie	cutado	2021		% Eincución	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%			Trimestre					Trimes			70 Ejecuciói	2019 - 2022
Wieta	Official de Medica	Caritidad	Cantidad	76	1	П п	III	IV	Total		П	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																
01 - Planes de Negocios	582 - PLAN DE															
beneficiando organizaciones de	NEGOCIO								0					0	0%	
02 - Perfiles de Negocio formulados	582 - PLAN DE															
_	NEGOCIO								0					0	0%	
03 - Planes de negocios	582 - PLAN DE								0					0	0%	
desembolsados a cuenta primaria	NEGOCIO								Ů					Ü	070	
Problemática / Observaciones																
Para el segundo semestre del 2021 s	e logró la Implementacio	on de 32 planes	de negocios ratificados	y desembolsados, benefic	iando 5,746 familias de fo	rma directa, de l	os cuales 4,302 son ho	mbres v	1,444 son mujeres.	Total de capi	tal privado movilizado	o de US	D 15.0 millones (AFP+	OPR), que repr	esenta un apa	alancamiento privado de
1.23 a 1.0 con relación a la transfere	ncia no reembolsable ca	nalizada por el G	iobierno de Honduras a	través del proyecto. • Inc	remento en las ventas de l	as organizacione	s de productores en u	n 29%.								·
	Acciones Propuestas															
				Acción								Re	esponsable			Fecha
La Dirección General de Inversiones I	Públicas debe de dar el a	compañamiento	neccesario a la unidad	l ejecutora para el cumplim	niento de sus objetivos en	tiempo y forma.							INVESTH			30/09/2021
		Contactos	s de la Unidad Ejecuto	ra							Contactos Organis	smo Fir	nanciero			
	Coordinador Nacion	al COMRURAL: I	ng. Francisco Posas / f	posas.comrural@gmail.com	m		Martín Ochoa mocho	a@world	lhank org							
	Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com  Angie Rodriguez/arodriguez.comrural@gmail.com  Martín Ochoa mochoa@worldbank.org															

Actualizado al 30/09/2021 Tipo de Cambio 24.1957 por 1 dólar Elaborado por: Douglas Sanchez

### FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA-6448-HN					Integra	ndo la Innova	ción para la C	ompetiti	vidad Rural (CO	OMRURAL II	)					ESTADO: Ejecución
BIP: 23628							•	•	,		•					•
Unidad Ejecutora/ Institución		In	versión Estr	atégica de Ho	onduras (INV	EST-H)			Sect	or	AGROF	ORESTAL Y	TURISMO	SubSe	ector	DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO
	Costo y Fi	nanciamiento						Desei	nbolsos					Ejecı	ución US\$	
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacio	onal ( )		Desembol	sado			Por Deser	nbolsar					
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecuta	do %
Dólares	75,000,000.0	-	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	3.3	72,500,000.0	0.0	72,500,000.0	96.7	7,402,221.2	0.0	7,402,221.2	9.9	
Lempiras	1,814,677,500.0	-	-	1,814,677,500.0	60,489,250.00	-	60,489,250.00	3.3	1,754,188,250.0	0.0	1,754,188,250.0	96.7	179,101,924.6	0.0	179,101,924	.6 9.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fech Firm			No. de Decreto Congreso			Fecha de Efectivio	lad	de	Fecha Inicio de ejecució	ón		Fecha Cierre		c	Fecha ierre Ampliada
	11/4/20	)20		35-2	020					12/4/2020			12/4/2025			
	mponentes	·									Contraparte			Total		%
		idad, la resiliencia y la innovación de 54,500,000.0									0.0			54,500,000.0		73%
Apoyo a la modernización del e		oindustrial de				9,700,000.0					0.0			9,700,000.0		13%
Apoyo a la gestión del Proyect		10,800,000.0									0.0			10,800,000.0		14%
Contingencia para emergencia		uesta (CERC)*				0.0					0.0			0.0		0%
	TOTAL					75,000,000.0					0.0			75,000,000.0		100%

#### Objetivo del Proyecto

Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las prácticas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionadas.

#### Descripción del Proyecto

Apoyar las iniciativas de agronegocios competitivos, innovadores y resilientes al clima en las cadenas de valor agricolas priorizadas. Este componente tiene un enfoque económicamente inclusivo, mediante la financiación de tres ventanas 1. alianzas productivas y agro-logistica con grupos formales de los agricultores (de subsistencia), 2.alianzas productivas y agro-logistica con grupos formales de los agricultores (en Transición), 3. Productivo y agro-logistica alianzas con grupos formales, de orientación comercial de los agricultores (comercialmente orientado). Contribuir a la modernización y fortalecimiento de servicios seleccionados del sector público, el marco regulatorio y la capacidad institucional para facilitar y promover la competitividad en el sector agrícola y contribuir a la toma de decisiones. Este componente financiaría combinaciones de obras, bienes, capacitación, asistencia técnica, consultoría y servicios de no consultoría para las instituciones Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).

### Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Varios Departamentos del País.

#### Beneficiarios

14,775 Hombres y 4,925 Mujeres

#### Metas Globales

- a) Los agricultores que adoptan tecnología agrícola mejorada (climáticamente inteligente ) se espera beneficiar a 12,600 productores.
- b) Planes de negocios financiados en el marco del proyecto, se espera 370 planes de negocios. c) Aumento del 20% en el valor de las ventas brutas generadas de las OPR en la implementación de planes de negocio en la ejecución.
- d) Se espera el 80% de las OPRs trabajan bajo un enfoque de alianza productiva,24 meses después del primer desembolso.
- e) Reducción del tiempo promedio requerido de procesos priorizados por SENASA .(50%)
- f)Reducción del tiempo promedio requerido por ARSA en análisis de laboratorios.(50%)

L				
I	A ~ - / D	Programación Lempiras	Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras

BM IDA-6448-HN BIP: 23628				Integra	ndo la Innovación para la C	ompetiti	vidad Rural (C	OMRURAL II	)			ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución		lr	versión Esti	atégica de Honduras (INV	EST-H)		Sect	tor	AGROF	ORESTAL Y TURISMO	SubSector	DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO
Ejecución	Fondos Externos	Fondos Externos	Contraparte	To	otal Vigente	Fondo	s Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.		
AÑO 2020	39,503,020.0							39,5	03,020.0		39,503,020.0	100.00
AÑO 2021	-		-	255,134,127.0		25	5,134,127.0	139,5	598,904.6		139,598,904.6	54.72

	1															
BM IDA-6448-HN					Integra	ndo la Innova	ción para la C	ompetiti	vidad Rural (CO	OMRURAL II	)					ESTADO: Ejecución
BIP: 23628											,					•
Unidad Ejecutora/ Institución		In	versión Estr	atégica de H	onduras (INV	EST-H)			Sect	or	AGROF	ORESTAL Y	TURISMO	SubS	Sector	DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO
Año/ Programación/	Pro	gramación US\$				Vigente l	JS\$						Ejecución	US\$		
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos	Externos	Contr	raparte	T	otal Vigente	Fondo	s Externos	С	ontraparte	Total Ej	ecutado	% Ejec.
AÑO 2020	-		-		1,632,646.30				1,632,646.30		1,632,646.30				1,632,646.30	100.00
AÑO 2021	-		-		10,544,606.15				10,544,606.15		5,769,574.95				5,769,574.95	54.72
	METAS															
	Global Meta Acumulada a Dic- Programación 2021 Ejecutado 2021															
			0 (1)	٠,			Trimestre					Trimestre	9		Ejecución	Programación 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I I	II	III	IV	Total	1	II	III	IV	Total		
Numero de planes de negocio Implementados	Número	340			0	23	0	0	23	0	9	0	0	9	39%	
Numero de planes de negocio aprobados	Número	340			0	23	0	0	23	0	23	0	0	23	100%	
Problemática / Observaci	ones															
se ha realizado la tercera reuni de los cuales el 46.5% corresp total de 106 perfiles de negocic que constituyen el área de influ	onde a la Transferencia os, de ellos 37 fueron a	a No Reembolsab probados (que be	ole (TNR), 38.1% deneficiarán alrededo	e préstamos de Alia or de un total de 3,0	dos Financieros Pr 00 familias), 4 en s	ivados (AFPs) y 1 ubsanación, 23 en	5.4% restante apoi proceso de calific	te propio de ación y 42 N	las OPRs.De igual lo aprobados., ubica	forma al III trime das en los depa	stre se han realiza rtamentos de Copa	do 5 convocato	orias públicas para pr	esentación de pe	rfiles de negocio	de las cuales se obtuvo un
							Acciones P	ropuestas	3							
				Acción								Res	ponsable			Fecha
La Dirección General de Invers	sión Pública debe de da	ar el seguimiento	oportuno al proyec	to para que cumpla	con sus entregable	s en tiempo y form	na.					INVE	ST-H/MCA			30/09/2021
	(	Contactos de la	a Unidad Ejecut	ora							Contactos	Organismo I	Financiero			

N/A

Actualizada al 30/9/2021

Tipo de cambio 24.1957 Elaborado: Douglas Sanchez

Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodriguez/ arodriguez.comrural@gmail.com

#### Gobierno de Honduras Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2116 BCIE 2205 SIGADE GE01142 GE01143 GE01157 BIP 001400074400 Unidad Ejecutora/																	
Unidad Ejecutora/					Construc	ción del Corre	dor Logístico	Villa de San	Antonio Goas	scorán, Seccio	ones II y III					ESTADO: En l	Ejecución
				Inversión Estratégica	de Honduras (INVEST-	<del>1</del> )			Se	ctor:	Infraestructura.	Servicios y Empres	as Públicas	Sector /S	ub Sector:	Infraestructura Prod	uctiva / Vialidad
Institución						·,		BCIE 21								middouddad i iod	uota / Flailoud
	C	osto y Financiamiento						Desem							Ejecución US\$		
ipo de Fondos:	Préstamo ( X)	Donación ( )	Nacio	nal ( )		Desemi	oolsado			Por Desi	embolsar						
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondo Nacional para todos los cofinanciamientos	Costo Total	Fondos Externos	Fondo Nacional	Total	%	FE	Fondo Nacional	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Eje	cutado	%
ólares	76,060,000.00		1,665,780.00	77,725,780.00	75,846,800.00	1,330,280.00	77,177,080.00	99.3	213,200.00	335,500.00	548,700.00	0.7	75,846,800.00	1,330,280.00		77,177,080.00	99.29
empiras	1,840,324,942.00		40,304,713.15			32,187,055.80	1,867,353,474.56	99.3	5,158,523.24	8,117,657.35	13,276,180.59	0.7	1,835,166,418.76	32,187,055.80		1,867,353,474.56	99.29
onstrucción	Componentes				ento FE (US\$) 9,910.00				Conti	raparte				Total (US\$) 71,219,910.00		91.6	3
upervisión					960.00									551,960.00		0.71	
irma Verificadora					.00				1,665	,780.00				1,665,780.00		2.14	
plementación Reasentamier	ento/ Derecho de Vía			1,542	,270.00				<u>.</u>					1,542,270.00		1.98	3
ortalecimiento Unidad Ejecut					200.00									785,200.00		1.01	ı
previstos y Escalamientos				1,960	1,660.00									1,960,660.00		2.52	2
OTAL				76,06	0,000.00				1,665	,780.00				77,725,780.00		100.0	00
		osto y Financiamiento				PRESTAMO	CITIBANK INTERNACION	AL PARA REASENTAMII  Desem		III DEL CORREDOR LOG	GISTICO		l		Ejecución US\$		
ipo de Fondos:	Préstamo ( X)	Donación ( )	Nacio	inal ( )		Dacami	oolsado	Desem	DOISOS	Por Nee	embolsar				Ejecución 033		
po de i olidos.	Tiestallo (X)	Donacion ( )	Fondo Nacional para			Desenii	Joisado			T OT DESI	eliibolaai		Monto Convenio	Contraparte	Total Eje	outodo	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	todos los cofinanciamientos	Costo Total	Fondos Externos	Fondo Nacional	Total	%	FE	Fondo Nacional	Total	%	Ejecutado	Ejecutada	i otai Eje	18,940,000.00	
ólares* empiras	18,940,000.00 458,266,558.00			18,940,000.00 458,266,558.00	18,940,000.00 458,266,558.00		18,940,000.00 458,266,558.00	100.0 100.0	-			<del></del>	18,940,000.00 458,266,558.00			458,266,558.00	100.00 100.00
	Componentes			Financiami	ento FE (US\$)				Contr	raparte				Total (US\$)		%	
erecho de Via/Reasentamier	nto (Préstamo Citibank	)			0,000.00									18,940,000.00		100.0	
OTAL				18,94	0,000.00									18,940,000.00		100.0	00
								BNDES / BRAZIL	12 2 0247 4								
	C	osto y Financiamiento						Desem							Ejecución US\$		
ipo de Fondos:	Préstamo ( X)	Donación ( )	Nacio	nal ( )		Desemi	oolsado	5000	00.000	Por Desi	embolsar				Ejeddololi day		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondo Nacional para todos los cofinanciamientos	Costo Total	Fondos Externos	Fondo Nacional	Total	%	FE	Fondo Nacional	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Eje	cutado	%
ólares	59,381,820.00		comanciamentos	59,381,820.00	59,381,820.00		59,381,820.00	100.0			-		59,381,820.00			59,381,820.00	100.00
empiras	1,436,784,702.17			1,436,784,702.17	1,436,784,702.17		1,436,784,702.17	100.0	-		_		1,436,784,702.17			1,436,784,702.17	100.00
umpiruu	Componentes				ento FE (US\$)*		1,100,100,100			raparte			1,100,101,100	Total (US\$)		%	
onstrucción					1,460.00				0	.00				56,941,460.00		95.8	
upervisión					,360.00					.00				2,440,360.00		4.11	
OTAL lota: El monto original del pré	internal PAIDEC		I- OFFI		1,820.00	d		-4 4-1443- // 10005		.00				59,381,820.00		100.0	00
vota: El monto original del pre	estamo con BINDES asol	andia a 05\$145,000.0 mili	es; sin embargo, ia SEF ir	n mediante oficio DGCP-1	DEM-303/2017, Se SOIICIL	desestimar la totalidad d	e recursos no desembois	ados del credito (US\$65,	010.10 miles).								
								BCIE 22									
ipo de Fondos:	Préstamo ( X)	Donación ( )	Nacio	nal ( )		Desemi	oleado	Desem	bolsos	Por Desi	emholear				Ejecución US\$		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondo Nacional para todos los cofinanciamientos	Costo Total	Fondos Externos	Fondo Nacional	Total	%	FE	Fondo Nacional	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Eje	cutado	%
ólares	86,834,740.00		Communicialmientos	86,834,740.00	75,398,823.07		75,398,823.07	86.8	11,435,916.93		11,435,916.93	13.2	62,603,860.58			62,603,860.58	72.10
	2,101,027,318.62 Componentes			2,101,027,318.62 Financiami	1,824,327,303.35 ento FE (US\$)		1,824,327,303.35	86.8		raparte	276,700,015.26	13.2	1,514,744,229.44	Total (US\$)		1,514,744,229.44	72.10
empiras	Componentes				3,630.00				Conta	iapaite				73,338,630.00		84.4	
empiras				1,887	,440.00 2.120.00									1,887,440.00 11.392.120.00		2.17 13.1	
empiras onstrucción upervisión					550.00									216,550.00		0.25	
onstrucción upervisión nprevistos y Escalamientos	inistración			210,	4.740.00									86,834,740.00		100.0	00
empiras onstrucción upervisión	ninistración			86,83	4,740.00												
empiras  onstrucción upervisión nprevistos y Escalamientos omisión Seguimiento y Admi OTAL					,												
empiras  onstrucción upervisión nprevistos y Escalamientos omisión Sequimiento y Admi	Fe Fi	icha rma		No. de Decreto	o de Ratificación o Nacional		Fec de Efec	tividad		Fecha de inicio de ejecución.			Fecha Cierre:			Fecha Cierre Ampliada:	
onstrucción upervisión previsión previsión Seguimientos ornisión Seguimiento y Admi OTAL  No. Resolución de aprobación	Fe Fi BCIE 2116 BNDS 1			No. de Decreto	de Ratificación			tividad 11/06/2013 /05/2014								Fecha Cierre Ampliada: BCIE 2116 31/12/2020 BNDS 13/05/2017 BCIE 2205 31/12/2020	
onstrucción upervisión previsión previsión Seguimientos ornisión Seguimiento y Admi OTAL  No. Resolución de aprobación	Fe Fi BCIE 2116 BNDS 1	rma 11/06/2013 1/06/2013		No. de Decreto	de Ratificación		de Efec BCIE 2116 1 BNDS 13	tividad 11/06/2013 /05/2014					Cierre: BCIE 2116 29/10/2019 BNDS 13/05/2017			Cierre Ampliada: BCIE 2116 31/12/2020 BNDS 13/05/2017	

#### Gobierno de Honduras Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda

	FICHA EJECUTIVA DE PROTECTO
BCIE 2116 BCIE 2205	
SIGADE GE01142 GE01143 GE01157	Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio Goascorán, Secciones II y III
BIP 001400074400	
D 1 1/ 1 1D 4	

ESTADO: En Ejecución

#### Descripción del Provecto

Componente I, Construcción: ancho de carpeta de 7.3 mts, ancho de hombros internos de 1.20 mts y externos de 2.40 mts, pendientes máximas de un 8% y grados de curvatura no mayores a 8°00′000 grados, de forma que permita la circulación rápida y segura de los vehiculos. Componente II, Supervisión: Para supervisar la correcta ejecución del contrato de obras se contratarán los servicios de una firma supervisora, la que deberá desarrollar las siguientes actividades:

- 1. Supervisión y control de actividades constructivas.
- Trabajos de topografía.
- Reconocimiento del proyecto.
- 4. Toma de obra.
- 5. Calidad de los materiales
- 6. Calidad de obra.
- 7. Proyecto ejecutado en el tiempo determinado.
- El Proyecto Corredor Logistico, denominado "Canal Seco", consiste en la ampliación y mejoramiento de tres (3) secciones comprendidas entre la Villa de San Antonio Goascorán. Mediante Acuerdo Ejecutivo No. PCM-039-2013, se asignó a MCA-Honduras la responsabilidad de administrar el proceso de reasentamiento humano a lo largo del Corredor Logistico.

La secciones II y III abarcan los departamentos de La Paz y Valle beneficiando las comunidades siguientes: Sección II; Aguanqueterique, El Tabloncito, El tejar, El Rodeo, San Juan, El Quebrachal, La Laguna, El Platanar, Nance Dulce, Mercedes de Oriente, Barrancaray, Matapalo, Las Joyitas, Caridad y Lauterique, Sección III; Solubre, Papagago, Talpetate, La Albardilla, Macuelizo, El Tablón Aramecina, Llano Redondo, Llano del Pueblo, Sampito, Tierra Blanca y Goascorán).

#### Beneficiarios

400,000 habitantes de las zonas aledañas al proyecto.

#### Metas Globales

Consiste en la construcción y pavimentación con carpeta asfáltica de 50.62 km de carretera a tres o cuatro carriles (tres carriles en zonas montañosas y escarpadas y cuatro carriles en zonas planas y onduladas).

Se espera atender y resolver aproximadamente 600 casos del Componente de Reasenamiento para el saneamiento del derecho de vía para concluir los trabajos de rehabilitación de los tramos.

						INSEP				
io/ Programación/	Pro	ogramación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución L	empiras	
ecución	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
ño 2013				913,000,000.00		913,000,000.00	905,766,400.00		905,766,400.00	99.21
io 2014	1,371,883,620.00	11,222,659.00	1,383,106,279.00	227,804,037.00	5,834,675.00	233,638,712.00	71,004,496.97	5,834,223.43	76,838,720.40	32.89
o 2015	109,899,118.00	8,354,844.00	118,253,962.00	974,559,145.00	7,922,695.68	982,481,840.68	965,299,413.13	7,922,695.68	973,222,108.81	99.06
io 2016	263,383,417.00	6,112,354.00	269,495,771.00	864,259,481.00	9,555,204.00	873,814,685.00	800,322,358.78	9,437,161.95	809,759,520.73	92.67
io 2017	1,007,281,947.00	7,447,336.00	1,014,729,283.00	453,617,378.00	3,575,990.00	457,193,368.00	336,094,669.37	3,575,989.48	339,670,658.85	74.29
io 2018*	783,938,887.00	159,444,653.00	943,383,540.00	135,476,885.00	10,767,707.00	146,244,592.00	135,476,884.09	9,131,874.42	144,608,758.51	98.88
o/ Programación/		Programación US\$		<u> </u>	Presupuesto Vigente US\$		•	Ejecución	i US\$	
ecución	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
io 2013				37,733,977.52		48,319,405.56	37,435,015.31		47,936,576.15	99.21
io 2014	56,699,480.49	463,828.66	57,163,309.14	9,415,062.88	241,145.12	9,656,208.00	2,934,591.56	241,126.46	3,175,718.02	32.89
o 2015	4,542,092.93	345,302.84	4,887,395.78	40,278,195.92	327,442.30	40,605,638.22	39,895,494.37	327,442.30	40,222,936.67	99.06
o 2016	10,885,546.48	252,621.50	11,138,167.98	35,719,548.56	394,913.31	36,114,461.87	33,077,049.18	390,034.67	33,467,083.85	92.67
o 2017	41,630,618.13	307,795.85	41,938,413.97	18,747,850.98	147,794.44	18,895,645.42	13,890,677.66	147,794.42	14,038,472.08	74.29
o 2018	32,399,925.90	6,589,792.94	38,989,718.83	5,599,213.29	445,025.65	6,044,238.94	5,599,213.25	377,417.24	5,976,630.50	98.88
a: Mediante Decreto Ejec	cutivo No. 16 - 2017, publica	ido en el Diario Oficial la (	Gaceta el 19 de diciemb	re de 2017, se aprobó el traslado del proyecto de INS	SEP a INVEST-H, lo cual se hizó efectivo a partir de la	a modificación de los contratos de préstamo e	l 20 de marzo de 2018.			

						INVEST				
Año/ Programación/	P	rogramación Lempiras	2/		Vigente Lempiras			Ejecución Lem	piras	
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2018				551,664,539.00	4,652,613.00	556,317,152.00	541,216,209.52	3,332,772.24	544,548,981.76	97.88
Año 2019	1,372,340,467.00		1,372,340,467.00	1,165,305,933.00	9,020,531.00	1,174,326,464.00	725,464,235.36	5,646,420.87	884,509,771.35	75.32
Año 2020				412,680,430.00		412,680,430.00	381,907,831.35		381,907,831.35	92.54
Año 2021				3,880,834.00	561,000.00	4,441,834.00	3,112,272.70	554,897.40	3,667,170.10	82.56
Año/ Programación/		Programación US\$			Presupuesto Vigente US\$			Ejecución U		
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2018				22,800,106.59	192,290.90	22,992,397.49	22,368,280.71	137,742.34	22,506,023.04	97.88
Año 2019	56,718,361.82		56,718,361.82	48,161,695.38	372,815.46	48,534,510.84	29,983,188.56	233,364.64	30,216,553.20	62.26
Año 2020				17,055,940.93	-	17,055,940.93	15,784,119.96		15,784,119.96	92.54
Año 2021				160,393.54	23,185.94	183,579.48	128,629.17		128,629.17	70.07

								META	AS							
Global Meta Acumulada Programación 2021												Ejecutado 2021			0/	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	9/2			Trimestre					Trimestre			Ejec.	Programación 2021
meta Unidad de I	Official de Medica	Cantidad	Cantidad	70	1	II	=	IV	Total		=		IV	Total	Ejec.	
15 - Cierre financiero El Quebrachal-Goascoran realizado	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.0	0.0	0%	0

## Problemática / Situación Actual

At cierre del año 2020 se logró finalizar toda la obra física programada para el proyecto, pavimentando y ampliando a cuatro carriles 4.8 kilómetros del Corredor Logístico y actualmente se trabaja en la recepción final y el traspaso de las obras al Concesionario Vial para su respectivo mantenimiento.

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA
Seguimiento en el proceso de cierre financiero del proyecto por parte de la Unidad Ejecutora.	INVEST-H	30/09/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Director Financiero: Aldo Rietti Director de Monitoreo y Seguimiento: Maria Jose Rivera	Licda. Elena Hepburn Tel. 2240-2231	

Actualizada al 30/09/2021
Tipo de Cambio L. 24.1957
1/Especifica Fuente y Organismo Financiados
2/Para los años históricos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

	L-HO-2 DE: GE01096-2 ESTADO: E01096-2 E01096-4 1009000															
BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 SIGADE: GE01096-2 GE01096-4 BIP: 000900009000					CORREDO	R PACÍFICO	) - PROGRAMA DE I	NTEGRACIÓ	ÓN VIAL REGION	NAL						
Unidad Ejecutora/ Institución			Inversiór	Estratégica de Hondu	ras (INVEST-H)				Gabir	nete	Infraestructura	, Servicios y E	Empresas Públicas	Sector / Su	ub-Sector:	Productiva /
	Costo	y Financiamiento						Desemb	olsos					Ejecució	n US\$	
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ( )	Nacional (x)			Desen	nbolsado			Por Des	embolsar					
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecuta	do %
Dólares	134,000,000.00	20,000,000.00	0	154,000,000.00	151,584,746.46	0	151,584,746.46	98.4	2,415,253.54	0	2,415,253.54	1.6	151,584,746.46	0	151,58	4,746.46 98.43
Lempiras	3,242,223,800.00	483,914,000.00	0	3,726,137,800.00	3,667,699,049.92	0	3,667,699,049.92	98.4	58,438,750.08	0	58,438,750.08	1.6	3,667,699,049.92	0	3,667,69	9,049.92 98.43
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		echa irma		No. de Decreto de R Congreso Nac			Fecha de Efectivio	dad	de	Fecha Inicio de ejecu	ción		Fecha Cierre			e Ampliada
144-2015 y 145-2015		de Diciembre de 2015 de Diciembre de 2015		167-2015	i		26 de Enero de 26 de Enero de			19/5/2016			26/6/2021		26/	/03/2022
-	Componentes		F	inanciamiento BID 2470	0/BL-HO-1 (US\$)		BID	2470/BL-HO-2	2		Contraparte			Total		%
1) Obras Civiles					120	0,904,384.55			17,949,525.44		0		121,	300,000.00		91
2) Fortalecimiento Institucional						849,525.45			450,474.56		0		2,0	0.000,000		1.5
3) Mantenimiento									600,000.00		0		5,0	0.000,000		3.8
Otros Gastos (Gestión del Pro (intereses))	Gastos (Gestión del Programa Gastos Financieros is))					7,846,090.00			1,000,000.00		0.0		5,0	0.000,000		3.8
	TOTAL				134	1,000,000.00			20,000,000.00		0			15	4,000,000.00	100

#### Objetivo del Proyecto

Contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras, incluyendo la seguridad vial.

## Descripción del Proyecto

El Programa supone la rehabilitación de los tres tramos del Corredor Pacífico, Jicaro Galán – El Amatillo (40.96 km), Jicaro Galán – Choluteca (56.05 km) y Choluteca – Guasaule (40.62 km). Tambien, con el fin de apoyar a INSEP en las nuevas responsabilidades que enfrenta en materia de APP, el presente componente prevé recursos para e

## Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El Proyecto tendrá una cobertura en tres (3) departamentos: i) Choluteca, municipios de Choluteca, El Triunfo y Namasigue, ii) Francisco Morazán, municipio de Distrito Central y Valle, municipios de Nacaome, Goascorán y San Lorenzo.

#### Beneficiarios

Población de los departamentos de Choluteca y Valle, 2,060,303 Usuarios anualmente.

## Metas Globales

Reconstruir, rehabilitar y pavimentar 131.63 km del corredor pacifico.

El programa buscará obtener los siguientes resultados: (i) reducción del costo de operación de vehículos, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 7% al 14%; (ii) reducción de tiempos de viajes, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 2% al 5%; y (iii) mejora de la seguridad vial, que en el caso de los proyectos de la muestra representativa alcanza al 5% de reducción de la tasa de fallecidos por vehículo-km recorridos en estos tramos. Asimismo, se analizará el impacto de las mejoras viales sobre los volúmenes de vehículos de transporte de carga respecto al volumen total de tránsito que circula por el corredor.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempir	ras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras		
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2016	0	-	0	332,019,176.0	-	332,019,176.0	319,621,219.3	-	319,621,219.3	96.3
AÑO 2017	1,100,591,987.0	-	1,100,591,987.0	1,185,637,332.0	-	1,185,637,332.0	1,073,129,722.2	-	1,073,129,722.2	90.5
AÑO 2018	689,871,594.0	-	689,871,594.0	1,157,494,203.0	-	1,157,494,203.0	1,095,123,769.0	-	1,095,123,769.0	94.6
AÑO 2019	858,519,022.0	-	858,519,022.0	438,636,431.0	-	438,636,431.0	414,966,455.8	-	414,966,455.8	94.6
AÑO 2020	569,410,905.0	-	569,410,905.0	181,199,622.00	-	181,199,622.00	52,253,530.71	-	52,253,530.71	28.84
AÑO 2021	71,628,163.00	-	71,628,163.00	97,719,637.00	-	97,719,637.00	25,085,328.41	-	25,085,328.41	25.67
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$		

Gobierno de Honduras

					Secretaría de Finanzas	3										
					FICHA EJECUTIVA DE PRO	YECTO										
BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 SIGADE: GE01096-2 GE01096-4 BIP: 000900009000		CORREDOR PACÍFICO - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL														
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)  Gabinete Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas Sector / Sub-Sector:														
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Vigente	Fondo	s Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
AÑO 2016		-	-	13,054,747.6	-		13,054,747.6		12,567,269.10	-	12,567,269.1	96.3				
AÑO 2017	43,274,460.1		43,274,460.1	46,618,379.9	-		46,618,379.9		42,194,664.20	-	42,194,664.2	90.5				
AÑO 2018	27,125,239.1		27,125,239.1	45,511,813.0	-		45,511,813.0		43,059,453.80	-	43,059,453.8	94.6				
AÑO 2019	33,756,330.8		33,756,330.8	17,246,858.9	=		17,246,858.9		16,316,173.10	-	16,316,173.1	94.6				
AÑO 2020	22,388,814.2		22,388,814.2	7,282,825.92	=		7,282,825.92		2,100,188.53	-	2,100,188.53	28.8				
AÑO 2021	2,960,367.46		2,960,367.46	4,038,719.15	-		4,038,719.15		1,036,768.04	-	1,036,768.04	25.6				

							obierno de Honduras ecretaría de Finanzas									
							JECUTIVA DE PRO									
BID 2470/BL-HO-1						FICHA E	JECUTIVA DE PRO	TECTO								
BID 2470/BL-HO-2 SIGADE: GE01096-2 GE01096-4	_				CORREDOR	PACÍFICO	) - PROGRAMA DE	INTEGRACIÓ	N VIAL REGION	IAL						ESTADO: Ejecución
BIP: 000900009000																
Unidad Ejecutora/ Institución			Inversio	ón Estratégica de Hond	luras (INVEST-H)				Gabin	ete	Infraestructura	a, Servicios y E	Empresas Públicas	Sector / S	ub-Sector:	Infraestructura Productiva / Vialidad
	•						METAS									
	Global		Meta Acumulada				Programación 2021 Trimestre					Ejecutado 20			%	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	<u> </u>	-	Total	-	1 11	Trimestre	l IV	Total	Ejecución	2021		
06 - Cierre financiero obras	1007 - NUMERO DE						III	IV	Total	•				Total		
tramo I	UNIDAD															
07 - Cierre financiero obras tramo II	1007 - NUMERO DE UNIDAD															
08 - Estudios y diseños La Ceiba Corocito revisados	291 - DISEÑO															
09 - Mantenimiento de caminos vecinales y secundarios conectados al Corredor Pacífico y red vial pavimentada del país, realizado.	53 - KILÓMETRO															
10 - Informe de evaluación final del programa presentado	149 - INFORME															
Problemática / Observaciones	/ Situación Actual	•	•										•	•		•
el 20 de septiembres, se hizo el ejecución de tres (3) meses.	llamado a Licitación Pú	blica Nacional para e	jecución de las: "Obras	de Reparación de la Ca	rretera CA-1, Tramo 2 Lote	e A: Jícaro (	Galán– Santa Elena (D	esvío a Cedeño	), Km. 40+680 – Km	n. 76+504, L = 3	5.824 Km", del cual s	se esperan rec	ibir ofertas el día 21 de o	octubre. Las ob	ras de reparac	ión tendrán una
							Acciones Propuestas									
				Acción								Resp	onsable			Fecha
												IN\	/EST-H			30/09/2021
			la Unidad Ejecutora								Contactos Organis					
			nciero: Lic. Aldo Rietti @investhonduras.hn						Alfor	nzo Salazar AS/	ALA∠AR@iadb.org R	omulo Martine	z r.martinez@ofid.org			

Actualizado al 30/09/2021 Tipo de cambio: 24.1957 por \$ 1.00 Elaborado por: Douglas Sanchez

							retaria de Fin ECUTIVA DE		0								
BID 4940/BL-HO BID 4936/BL-HO Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi) (WE) FONPRODE BIP: 23851				PR	OYECTO IN	TEGRAL DE	DESARROL	LO RURAI	L Y PRODUCTIVI	DAD						ESTA	ADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución			Inversión Estra	atégica de Hondura	as (INVEST-H)				Gabinete	е	Infraestructura, Serv	vicios y Er	mpresas Públicas	Sector / Su	b-Sector:	DESARROL	ESTAL Y TURISMO / LLO PRODUCTIVO Y RIEGO
	Costo y	Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecus															
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación (x)											Monto Convenio	Contraparte			
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Ejecutado	Ejecutada	Total Ejecu	itado	%
Dólares	90,000,000.00	1,400,000.00	0	91,400,000.00	228,923.00	0	228,923.00	0%	91,171,077.00	0	91,171,077.00	100%	165,889.28	-	165,	889.28	0%
Lempiras	2,177,613,000.00	33,873,980.00	0	2,211,486,980.00	5,538,952.23	0	5,538,952.23	0%	2,205,948,027.77	0	2,205,948,027.77	100%	4,013,807	-	4,0	13,807	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		echa irma		No. de Decreto de R Congreso Nac			Fech de Efect		de l	Fecha Inicio de ejecuc	ión		Fecha Cierre			Fecha Cierre Am	
				Decreto Legislativo N	lo. 49-2020					24/4/2020			23/04/2025				
Componentes		Iniciativa de Financiamie	ento para Mujeres E (WEF)	mprendedoras (We-Fi)	Prés	tamo BID 4940/B	BL-HO	F	Préstamo BID 4936/BL-H	Ю	FONPRODE (	Sin Finar	ciamiento)		Total.		%
Fortalecimiento del desarrollo productivo	1	_		1,365,000.00		_	28,100,000.00			-			17,900,000.00		47,365,	00.00	52%
Acceso a financiamiento				-			-			21,100,000.00			13,400,000.00		34,500,		38%
Sistema de monitoreo y evaluación				-			1,800,000.00			-			1,200,000.00		3,000,	00.00	3%
Administración u otros gastos contingente	es		<u> </u>	35,000.00			4,000,000.00			-			2,500,000.00		6,535,		7%
TOTAL				1,400,000.00			33,900,000.00			21,100,000.00			35,000,000.00		91,400,	00.00	100%

#### Objetivo del Proyecto

El objetivo general consiste en incrementar de manera sostenible los ingresos de los hoqares rurales beneficiarios en el CSH. El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria Descripción del Provecto

El proyecto consiste en incrementar de manera sostenible los ingresos de 30,000 hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH), mejorando el desarrollo productivo de la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria. Esto se espera alcanzar a través de la implementación de: Componente 1. Fortalecimiento del desarrollo productivo: orientado a fortalecer la competitividad y sostenibilidad de caderas de valor con enfoque de mercado y consideraciones climáticas. Se promoverá la dopción de tecnologías, la asistencia técnica integral, manejo y conservación de microcuencas y fortalecimiento de servicios para mejorar la cobertura de servicios tales como investigación, inteligencia de mercados, sanidad, inocuidad y desarrollo de nuevos productos. Componente 2. Acceso a financiamiento: Mediante este componente se atenderá la expansión fuentes de ingreso estables. Componente 3. Sistema de monitoreo y evaluación a caderas de valor y promoviendo fuentes de ingreso estables. Componente 3. Sistema de monitoreo y evaluación y

#### Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Copan, Ocotepeque y Santa Barbara.

#### Beneficiarios 30,000 Hogares

## Metas Globales

Los beneficiarios del proyecto incluyen 30,000 hogares en los clústeres priorizados. Los criterios de elegibilidad son los siguientes: (i) productor con ingresos arriba de la pobreza extrema y debajo de la pobreza; (ii) organizaciones, conformadas con la mayoría de productores elegibles; y (iii) MIPYMES donde la mayoría de los miembros de la empresa participando en el plan de inversión sean elegibles, o el plan de inversión sean elegibles, o el plan de inversión se enfoque primordialmente en proveer servicios, comprar productos y/o generar empleo.

	ogramación/ Fiecución Programación Lempiras Vigente Lempiras Fiecución Empiras Fiecución Lempiras														
Año/ Programación/ Ejecución	F	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Eiecución	Lempiras						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2020	-		-	5,710,802.00		5,710,802.00	-		-	0					
AÑO 2021	192,060,521.00		192,060,521.00	124,152,421.00		124,152,421.00	4,013,807.27		4,013,807.27	3%					
AÑO 2022	-		-			-			-						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$														
		riogramación 034			Vigente US\$			Eiecuci	ón US\$						
And Programacion Ejecucion	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Vigente US\$  Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	ón US\$ Total Ejecutado	% Ejec.					
	Fondos Externos			Fondos Externos 236,025.49		Total Vigente 236,025.49	Fondos Externos			% Ejec.					
AÑO 2020 AÑO 2021	Fondos Externos - 7,937,795.60	Contraparte -				ů	Fondos Externos - 165,889.28			% Ejec.					

							METAS									
	Global		Meta Acumulada a	Dic-2020			Programación 2	021			Eje	cutado 20	21		% Ejecución	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	9/			Trimestre					<b>Frimestre</b>				2021
Weta	Official de Medica	Cantidad	Cantidad	/6	1	II .	III	IV	Total	_	II	Ш	IV	Total		
Fortalecimiento del desarrollo productivo	30,000 Hogares				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Acceso a financiamiento	30,000 Hogares				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Sistema de monitoreo y evaluación	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	<u> </u>

#### Problemática / Observaciones

EL converio de préstamo se firmó en el mes de abril 2020 y durante el año 2020 se logró cumplir con las condiciones previas para solicitar el primer desembolso del organismo financiador, obteniendo la elegibilidad total para desembolsar en septiembre de 2020. A partir de dicha fecha, se ha verido trabajando en la contratación de la Unidad Ejecutora del proyecto, y de igual forma manteniéndose hasta la fecha en la fase de licitación del componente Fortalecimiento Productivo para brindar asistencia técnica a los productores, en los departamentos del Corredor Seco y el establecimiento de la alianza con BANHPROVI para la implementación del componente acceso a financiamiento.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha

BID 4940/BL-HO BID 4936/BL-HO Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi) (WE) FONPRODE BIP: 23851	PROYECTO INTEGRAL DE	E DESARROLLO RURAL	_ Y PRODUCTIVI	IDAD			ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)  Gabinete Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas Sector / Sub-Sector:								
La Dirección General de Inversión Públic	a debe de dar el seguimiento físico y fiannaciero una vez que este empiece su ejecución.			INVEST-H		30/9/2021			
Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero									
	Angie Rodriquez/arodriquez.comrural@gmail.com				N/A				

Actualizado al 30/9/2021 Tipo de Cambio 24.1957 Elaborado por: Douglas Sanchez

Secretaría de Finanzas

							F	ICHA EJECUTIVA DE	PROYECTO								
BID 3815/BL-HO SIGADE: GE01181							PROGRAMA VIA	L DE INTEGRACION	VIAL REGIONAL II							ESTADO: Ejecución	
BIP: 22781																	
Unidad Ejecutora/ Institución			In	versión Estratégica d	e Honduras (INVEST-	Н)			Gab	vinete	Infraestrud	tura, Servicios y Empres	as Públicas	Sector / S	iub-Sector:	Infraestructura Prod	ductiva / Vialidad
		y Financiamiento						Desei	mbolsos						Ejecución US\$		
	Préstamo ( x ) Fondos Externos	Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Costo Total FE Contraparte Total % FE								Por Des Contraparte	Total Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	٩	6
Dólares	Goltranarte   S5,000,000.00   0   2,256,000.00   57,250,000.00   55,000,000.00   2,234,337.03   57,234,337.03   100%								-	15,662.97	15,662.97	0%	49,841,396.73	2,234,337.03		52,075,733.76	91%
Lempiras	1,330,763,500.00	0	54,440,325.00	1,385,203,825.00	1,330,763,500.00	54,061,348.48	1,384,824,848.48	100%	-	378,976.52	378,976.52	0%	1,205,947,482.86	54,061,348.48		1,260,008,831.34	91%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		cha rma		No. de Decreto Congreso			Fe de Efe			Fecha de Inicio de ejecución	n		Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada	
	5/12	2/2016					14/6	/2017					6/4/2021				
C	Componentes				Fi	nanciamiento BID (US	\$)*		•		Contraparte			Total		%	
1) Obras Civiles									52,874,190.00			2,250,000.00			55,124,190.00	94	1
Obras civiles									46,663,077.10			2,250,000.00			48,913,077.10	89.	5
Supervisión									5,807,822.58						5,807,822.58	4	
Estudios Técnicos									99,967.68						99,967.68	0	
Enfoque de Género									303,322.64						303,322.64	0.5	j
2) Fortalecimiento Institucional INS	SEP	EP E													701,308.00	1.5	i
Otros Gastos															1,424,502.00	4.5	
Gestión del Programa															1,268,910.00	4.2	2
Monitoreo y Evaluación									50,000.00						50,000.00	0.1	
Auditoria Externa									105,592.00						105,592.00	0.1	
	TOTAL								55,000,000.00			2,250,000.00			57,250,000.00	100	)

"Nota: Mediante Oficio DGIP-PRE-0172-2018, del 09 de octubre de 2018 se aprobó la Primera Enmienda a la Nota de Prioridad del Proyecto, disminuyendo el valor de fondos externos de los US\$75.0 millones a US\$48.0 millones.

#### Objetivo del Proyecto

Contribuir a la meiora de la integración física y la conectividad vial, mediante la meiora de las condiciones de transitabilidad en vías de integración nacional y regional del país, para estimular la actividad productiva y el creo

El Programa pretende realizar inversiones para mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en vias de integración nacional y regional de Honduras, siendo que se encuentra localizado en el Valle de Sula en el departamento de Cortés y la ciudad de El Progreso en el Departamento de Yoru, en ese sentido el programa incluye realizar los proyectos que se describen a continuación:

1) Rehabilitación y Aprilicación de la Carretea CAS Honduras, Tarnol II La Barra - Primenta\* (123km).

2) Obras de Interconexión al Corredor Turístico en la ciudad de El Progreso.

#### Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

1) El Tramo La Barca - Primenta (23km), forma parte del Corredor Logistico, inicia con rumbo noreste en la comunidad de La Barca, estación 9124-230 y finaliza en la comunidad de Primenta, estación 21.54-230 sobre la carretera CA-5 Norte. El tramo atraviesa los municipios de Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos en el departamento de Cortés.

2) Las Obras de Interconexión se sitúan en el município de El Progreso, Departamento de Yoro, donde se conecta el Corredor Turístico hacia San Pedro Sula en Cortés, Tela en Atlántida y Santa Rita en Yoro.

Beneficiarios

La población de referencia del proyecto son los 8 millones de hondureños. La población afectada y la población objetivo son los 3,925,210 usuarios del Corredor Logístico y Turístico anualmente.

#### Metas Globales

1) Rehabilitación y ampliación de 23 Kms de la carretera CA-5, tramo La Barca - Pimienta.

2) En las obras de interconexión se plantean varias obras como un libramiento, un paso a desnivel y otras obras de interconexión, al tránsito que va desde La Barca (donde se entrecruza con el Corredort.ogistico) - El Progreso - Tela - La Ceiba y San Pedro Sula - El Progreso.

	Programación Lempiras  Total  Contraparte  Total							Ljecucioi	n Lempiras	
	Ulidos Exterilos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2017	-		-	-	24,853,482.00	24,853,482.00		24,853,480.50	24,853,480.50	100.00
AÑO 2018	311,532,506.00	25,148,000.00	336,680,506.00	318,986,697.00	25,148,000.00	344,134,697.00	310,848,834.10	25,073,898.30	335,922,732.40	97.60
AÑO 2019	485,331,941.00		485,331,941.00	608,399,462.00	3,844,078.00	612,243,540.00	592,691,774.40	3,722,974.80	596,414,749.20	97.40
AÑO 2020	255,969,868.00	-	255,969,868.00	238,575,766.00	-	238,575,766.00	186,221,199.14	-	186,221,199.14	78.06
AÑO 2021	42,293,952.00		42,293,952.00	35,101,748.00	•	35,101,748.00	13,406,041.66	-	13,406,041.66	38.19
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecuc	ción US\$	
For	ondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2017	-	-		-	977,220.50	977,220.5	-	977,220.40	977,220.40	100.00
AÑO 2018	12,249,226.90	988,800.70	13,238,027.6	12,542,320.20	988,800.70	13,531,120.9	12,222,345.50	985,887.10	13,208,232.50	97.60
AÑO 2019	19,082,891.70	-	19,082,891.7	23,921,815.30	151,146.3	24,072,961.6	23,304,200.70	146,384.60	23,450,585.30	97.40
AÑO 2020	10,288,012.57	-	10,288,012.57	9,588,903.96	-	9,588,903.96	7,484,654.55	-	7,484,654.55	78.06
AÑO 2021	1,747,994.56	-	1,747,994.56	1,450,743.23	-	1,450,743.23	554,067.11	-	554,067.11	38.19

								Gobierno de Hon Secretaría de Fin								
							F	FICHA EJECUTIVA DE	PROYECTO							
BID 3815/BL-HO																ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01181							PROGRAMA VIA	AL DE INTEGRACION V	MAL REGIONAL II							
BIP: 22781																
Unidad Ejecutora/Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)  Gabinete Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas Sector / Sub-Sector:  METAS														
	Global Meta Acumulada a Dic-18 Programación 2021 Ejecutado 2021 % Ejecution															Programación 2021
Meta	Unidad de Medida         Cantidad         Cantidad         Trimestre         Trimestre           1         III         III         IV         Total         III         IV         Total														-	2021
rimenta	75 - PORCENTAJE	100	100%	100%	'	"	"	IV.	0	•	"	"	ıv	0	0%	
04 - Informes de supervisión de la rehabilitación CA-5, tramo La Barca- Pimienta	149 - INFORME	100	100%	100%					0					0	0%	
Problemática / Observaciones						•						<u>,                                      </u>	•			
al 31 de diciembre de 2020, las obras servicio, por los daños presentados e	de rehabilitación y ampli n la vía durante el paso d	ación a 4 carriles del tran e la Tormenta Tropical II	no La Barca-Pimienta alc DTA en noviembre de 20	anzaron un avance físico 20, la que será cubierta c	y financiero del 100% on Fondos Nacionales.	Actualmente se trabaja en	la gestión de la recepción	n final y el traspaso de las	obras al Concesionario 1	Vial para su respectivo m	antenimiento, por lo cual	el Departamento de Forr	nulación de INVEST-Hon	duras está trabajando en	la contratación de los tra	abajos para realizar la subsanación de niveles de
								Acciones Propue	estas							
				Acción								Resp	onsable			Fecha
Se debe dar seguimiento oportuno a l	a ejecución de su progra				a de cierre en el año 20	21.							ST-H			30/09/2021
			de la Unidad Eiecutora		,	,				,	Cont	actos Organismo Fina	nciero		,	
			nanciero: Lic. Aldo Rietti tti@investhonduras.hn				Sectorialista Alfonso Sa	alazar								
			nl-9970-3240													

Actualizado al 30/9/2021 Tipo de Cambio 24.1957 24.1957 Elaborado por: Douglas Sanchez

## FICHA FJECUTIVA DE PROYECTO

						FICH	A EJECUTIV	A DE P	ROYECTO							
BCIE 2221 SIGADE: GE01175 BIP: 23520						Libra	amiento Anill	o Perifér	ico CA-5 Sur							ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución		Inv	ersión Estratéç	gica de Hondura	as (INVEST-HOP	NDURAS)			Gabin	ete:	Infraestructura,	Servicios y E	Empresas Públicas	Sector / Su		Comunicaciones y Energia / Carreteras
	Costo y	Financiamiento	)					Dese	mbolsos					Ejecució	n US\$	
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x ) Donación ( ) Nacional ( x ) Desembolsado									Por Deser	mbolsar					
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Total Ejecutad	do %	
Dólares	45,515,151.9	0.0	0.0 45,515,151.9 152,297.9 0.0				152,297.9	0.3	45,362,854.0	0.0	45,362,854.0	99.7	152,297.9	0.0	152,297.9	0.3
Lempiras	1,101,270,960.4	0.0	0.0	1,101,270,960.4	3,684,953.6	0.0	3,684,953.6	0.3	1,097,586,006.8	0.0	1,097,586,006.8	99.7	3,684,953.6	0.0	3,684,953.6	0.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fech Firm				de Ratificación o Nacional		Fecha de Efectiv		de	Fecha Inicio de ejecuci	ón		Fecha Cierre			echa Ampliada
	19/6/20	019		No. 7	'-2019								30/9/2022			
	Componentes					amiento BCIE (L	ps)			1	Contraparte (Lps)			Total		%
Estudios y Diseños Fin	ales					5,470,204.7					0.0			5,470,204.7		0.5
Infraestructura						46,983,463.6					0.0			546,983,463.6		49.7
Supervisión						32,821,228.5					0.0			32,821,228.5		3.0
Imprevistos y Escalami Derecho de Vía	ento					83,158,160.0					0.0			60,063,218.8 383,158,160.0		5.5 34.8
Implementación Derech	no do Vía										0.0			27,351,023.7		2.5
Administración	io de via	o de Vía 27,351,023.7 40,811,320.1									0.0			40,811,320.1		3.7
Auditoria Externa						1,866,030.0					0.0			1,866,030.0		0.2
Comisión						2,746,311.0					0.0			2,746,311.0		0.2
	TOTAL					101,270,960.4					0.0			101,270,960.4		100.0
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											

## Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial del Distrito Central con la zona sur del país, mediante la mejora de las condiciones de los niveles de servicio y capacidad en esta vía, con mejores características geométricas, accesibilidad y seguridad, para estimular la actividad productiva, impulsar crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los población y de bienes a los mercados nacionales y regionales, a través de la reducción de los costos de operación de transporte y los tiempos de viaje de los usuarios, además de generar empleo en la etapa de construcción.

## Descripción del Proyecto

Construcción nueva de cuatro carriles con pavimentación de la carretera con concreto hidráulico (CH), entre el Anillo Periférico de Tegucigalpa a la altura de La Cañada pasando por la Aldea de El Tizatillo y llegando a intersectar la Carretera CA-5 Sur a la altura de la Aldea Santa Rosa. Se construirán nuevos drenajes, terracería, iluminación, aceras, bahías para buses, señalización horizontal y vertical, medidas de mitigación ambiental, entre otras actividades.

## Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Franscisco Morazan, municipios del Distrito Central, El Tizatillo.

### Beneficiarios

516,876 Pobladores de Honduras.

## **Metas Globales**

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO BCIE 2221													
BCIE 2221  SIGADE: GE01175  Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur													
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	Gabinete:	Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas	Sector / Sub-Sector:	Comunicaciones y Energia / Carreteras								

Incluye la construcción de cuatro nuevos carriles; construcción de terraplenes y cortes; adaptación a condiciones hidrológicas críticas, alcantarillas y cunetas, suministro e instalación de los sistemas de drenaje longitudinal y transversal; pasos a desnivel en los intercambiadores; cajas, obras de arte, señalización horizontal y vertical; y otras obras necesarias para la seguridad vial y funcionalidad de los tramos considerados. Lo anterior, siguiendo los estándares establecidos en el diseño en cuanto a alineamiento horizontal y vertical de la carretera, ancho, curvatura o pendiente longitudinal, capacidad de la vía, velocidad de circulación y seguridad vial de los centros poblados cercanos a la vía, incluyendo instalación de cruces y puentes peatonales de ser necesario, pasos a desnivel, así como la aplicación de dispositivos de seguridad vial como mecanismos de disipación de energía y reducción de velocidad. De la misma manera, incluirá las medidas de mitigación ambiental y social.

						FICH	Secretaría A EJECUTIN									
BCIE 2221 SIGADE: GE01175 BIP: 23520						Libra	amiento Anill	o Perifér	ico CA-5 Sur							ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución		lnv	versión Estratég	ica de Hondur	as (INVEST-HOI	NDURAS)			Gabin	ete:	Infraestructura,	Servicios y E	mpresas Públicas	Sector / Se	ub-Sector:	Comunicaciones y Energia / Carreteras
Año/ Programación/	Progr	amación Lempir	as			Vigente Ler	mpiras						Ejecución Lempira	ıs		
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado		Externos	Contra	aparte		otal Vigente		s Externos	Co	ontraparte		ecutado	% Ejec.
AÑO 2020	0.0		0.0		0,768.0				),120,768.0		0.0				.0	0%
AÑO 2021	252,085,623.0		252,085,623.0		4,320.0			1;	3,084,320.0		34,953.6				,953.6	28%
AÑO 2022	0.0		0.0		0.0 0.0					0.0			0	.0	0%	
Año/ Programación/	Pro	gramación US\$			Vigente US\$								Ejecución US\$			
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte							Fondo	s Externos	Co	ontraparte		ecutado	% Ejec.	
AÑO 2020	0.0 0.0 418,287.9 418,287.9										0.0				.0	0%
AÑO 2021	10,418,612.5 0.0 10,418,612.5 540,770.5 540,770.5									15	2,297.9 0.0				297.9	28% 0%
AÑO 2022	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0										0.0			U	.0	0 /6
	METAS															ı
	Global		Meta Acumu	ılada a Dic-		Prog	gramación 2021					Ejecutado 2			%	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	1	П	Trimestre	IV	Total	1	П	Trimestre	IV I	Total	Ejecución	2021
25 - Contrato de supervisión de obras del tramo Libramiento Sur Adjudicado	155 - CONTRATO	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
26 - Proceso de contratación de obras Libramiento del Sur iniciado	425 - LICITACION	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
29 - Diseño de Plan de Reasentamiento del Libramiento Sur contratado	155 - CONTRATO 1 0 0 0 0							0	0	0	0	0	0	0	0%	
Problemática / Obs	ervaciones															
Se prevee que el inicio	de la ejecución fisica y	/ financiera del p	royecto empiece e	n el presente año	).											
							Acciones	Propuesta	S							
				Acción								Res	ponsable			Fecha
La Dirección General d	e Inversión Pública (D	GIP) debe de da	r el seguimiento op	ortuno al proyect	o una vez que este	e empiece su ejec	ución.					INVE	ST-H/MCA			30/09/2021

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO													
BCIE 2221  SIGADE: GE01175  BIP: 23520  Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur													
Unidad Ejecutora/ Institución  Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)  Gabinete: Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas Sector / Sub-Sector:													
Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero													
	Director Financiero: Lic. Aldo Rietti email:arietti@investhonduras.hn  Sectorialista Elan Tabora												

Actualizada al 30/09/2021 Tipo de cambio 24.1957 aborado: Douglas Sanchez

#### Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

						Secretaría FICHA EJECUTI	de Finanzas VA DE PROYECT	о							
BID_2470/BL-HO-1 BID_2470/BL-HO-2 BID_38170FL-HO				Rehabi	litación y Mejoramie	nto del Corredor de Oriente, Carret	era Tegucigalpa-Danlí, I	Fase I: Tramo Netea	pa-Danlí					ESTADO: Ejecución	
BIP: 23735 Unidad Ejecutora/ Institución			In	versión Estratégica de Honduras (INVES	Т-Н)		Ga	binete	Infraestructi	ra, Servicios y Emp	oresas Públicas	Sector /	Sub-Sector:	Infraestructura Product	tiva / VIALIDAD
		to y Financiamiento	·				esembolsos						Ejecución US\$		
Tipo de Fondos: Moneda	Préstamo ( x ) Fondos Externos	Donación ( ) Co- Financiamient	Nacional (x) Fondos Contraparte	Costo Total FE	Contraparte	Total %	FE	Por De Contraparte	Total Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	47,700,000.00	0	0	47,700,000.00 21,168,275.28	0	21,168,275,28 44%	26,531,724,72	2 0	26,531,724,72	56%	25,035,911.09			25.035.911.09	52%
Lempiras	1,154,134,890.00	0	0	1,154,134,890.00 512,181,238.19	0	512,181,238.19 44%	641,953,651.81		641,953,651.81	56%	605,761,394	0		605,761,394	52%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fed Fire			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecuc	ión		Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada	
Congress Nacional	5/12/	2016				14/6/2017					1/9/2021				
	Componentes			BID_2470/BL-HO-1		BIC	_2470/BL-HO-2			BID-3815/BL-HC	)		Total	%	
1) Obras Civiles Rehabilitación y Mejoramie		B. II			7,700,000.00 7,700,000.00			13,000,000.00	)		27,000,000.00 23,250,000.00		47,700,000.00 43,950,000.00	100% 92.1%	
Supervisión	ento i ramo III: Neteapa	- Danii			7,700,000.00			13,000,000.00	,		23,250,000.00		2,750,000.00		
Estudios Técnicos (Estudio	in de Fallas)										1,000,000.00		1,000,000.00		
	TOTAL				7,700,000.00			13,000,000.00			27,000,000.00		47,700,000.00		
auticia del Bassa															
Objetivo del Provecto Mejorar las condiciones de	e transitabilidad do coro	na v nasaiorne on la C	arretera CA-6: Tram	Tegucinalna - Danli											
Descripción del Proyect		ja y pasajeros en la C	alletera CA-6. Tram	o regucigalpa - Danii.											
		teapa - Danli con una	carpeta de Concrete	Hidráulico. Para el meioramiento se implen	nentará una superficie	de rodadura de concreto hidráulico co	n espesor de 22 cms con	base reciclada estabi	lizada con cemento, co	anchos de carril d	e 3.65 m cada uno v h	ombros de 1.50 m. el	47% de la longitud cor	ntará con un tercer carril de	e ascenso; el ar
Localización Geográfica	(Departamento, Muni	icipio)													
	ubicado sobre una long	itud de 34.92 km de la	a carretera CA-6, en	el denominado Corredor de Oriente, especifi	camente el El tramo III:	: Neteapa - Danli, en los municipios de	Yuscarán, Danli y Jacale	ара.							
Beneficiarios															
	proximadamente 818,16	8 personas de la zona	a oriente del país y g	enerará 1,069 empleos, de los cuales 845 s	on hombres y 224 muie	eres y empleos indirectos un total 3,20	7								
Metas Globales 1) Rehabilitación de 34.92	Mara da la sassatasa Ci	A.C. tenena Nataona	Deeli												
Año/ Programación/	Programación Lemp		Danii.		Vigente	Lempiras					Fiecució	n Lempiras			
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos			Total Vigente	Fondo	s Externos	Cor	ntraparte		Ejecutado	% Ejec.	
AÑO 2019	155,327,973.00		155,327,973.00				155,327,973.00		155,145,526.70				155,145,526.70		99.90
AÑO 2020	509,823,789.00		509,823,789.00	509,823,789.00	)		509,823,789.00	)	392,260,581.34				392,260,581.34		76.94
AÑO 2021	302,025,782.00		302,025,782.00	369,168,955.00	)	0.15	369,168,955.00 de Honduras	)	43,398,363.87				43,398,363.87		11.76
Año/ Programación/	Programación US\$				Vigon	ite US\$	de nonduras				Eigen	ción US\$			
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos			Total Vigente	Fondo	s Externos	Cor	ntraparte		Ejecutado	% Ejec.	
-			Programado			aupune	-			001	шарано	rota	•	-	
AÑO 2019	6,242,985.36		6,242,985.36			-	7,485,216.50		7,476,424.50		-		7,476,424.50		99.90 76.94
AÑO 2020 AÑO 2021	20,490,980.41		20,490,980.41			-	20,490,980.41		15,765,847.07 1,793,639,53				15,765,847.07 1,793,639,53		11.76
ANO 2021	12,482,622.20		12,482,622.20	15,257,626.58		-	15,257,626.58		1,793,639.53				1,793,639.53		11.70
						м	ETAS								
	Global		Meta Acumulada	a Dic-2020		Programación 2021 Trimestre				Eiecutado 2021 Trimestre			% Ejecución	Programac	ción
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%										2021	
		Ountidud	Guinnaad	, I	II .	III IV	Total		II .	III	IV	Total			
17 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Neteapa-Danli	75 - PORCENTAJE	100	100	100%			0					0			
18 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Neteapa-Danli 2470 2		100	100	100%			0					0			
19 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Neteapa-Danli 3815	75 - PORCENTAJE	100	100	100%			0					0			
20 - Informes de supervisión de la rehabilitación del tramo Neteapa-Danlí	149 - INFORME	12	12	100%			0					0			
Problemática / Observac	ciones														
Ambos finalizados y listos p	para el beneficio de má	is de 10 mil usuarios (	que diariamente circu	oilitando y pavimentando con concreto hidrá llan por esta vía. en el último semestre 2021.	ulico 35.3 kilómetros de	el tramo carretero Neteapa – Danlí, el	cual durante su etapa de	ejecución se dividió e	n dos tramos: el primer	de 20.40 kilómetro	os que se encuentra er	itre Morocelí y Potrei	rillos y el segundo de 1	4.9 kilómetros entre Jacale	eapa y Danlí.
						Acciones	Propuestas								
				Acción						Res	ponsable /FST-H			Fecha	
Se debe dar seguimiento o	oportuno a la ejecución			l cumplimiento de su programación física y f	inanciera del proyecto.									30/09/202	21
			s de la Unidad Ejec							ctos Organismo Fi					
			Financiero: Lic. Aldo							torialista Alfonso S					
		email:a	rietti@investhondura:	s.hn						ASALAZAR@iadb.c	org				
Actualizado al 30/09/2021															

ctualizado al 30/09/2021

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6626-HN SIGADE: GE01179 BIP: 23888					Proyec	to de Respu	esta a Emer	gencias	Honduras Co	OVID-19						ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución		1	Inversión Estraté	egica de Hon	duras (INVES	ST-H)			Secto	or:	PROMOCION	I Y PROTEC	CION HUMANA	Sub-Se	ector:	SALUD
	Costo	y Financiamie	nto					Deser	nbolsos					Ejecució	n US\$	
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	ón ( ) Nacional ( ) Desembolsado							Por Dese	mbolsar					
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte					Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutad	do %
Dólares	20,000,000.0	0.0	0.0	20,000,000.0	14,283,250.2	0.0	14,283,250.2	71.4	5,716,749.8	0.0	5,716,749.8	28.6	14,283,250.2	0.0	14,283,250.2	71.4
Lempiras	483,914,000.0	0.0	0.0	483,914,000.0	345,593,236.6	0.0	345,593,236.6	71.4	138,320,763.4 0.0 138,320,763.4			28.6	345,593,236.6	0.0	345,593,236	6 71.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fech Firm			No. de Decreto de Congreso N				Fecha Fecha de Efectividad de Inicio de ejecución					Fecha Cierre			echa Ampliada
							24/4/20	20					23/4/2022			
	Componentes				Financiamiento I		JS\$)*				Contraparte			Total		%
1) Respuesta a Emerg					19,0	00,000.0								19,000,000.0		95.0
<ol> <li>Administración, Mo implementación del P</li> </ol>	royecto	eo y Evaluación de la 1 000 000 0							0.0 1,000,000.0						5.0	
	TOTAL				20,0	00,000.0					0.0			20,000,000.0		100.0

## Objetivo del Proyecto

Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer los sistemas nacionales para la preparación de la salud pública.

## Descripción del Proyecto

Apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, las actividades específicas financiadas por el proyecto encajan en la estrategia general del Gobierno para apoyar la identificación, el aislamiento y la atención de pacientes con COVID-19 para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad. El Proyecto tratará de aplicar medidas de adaptación al cambio climático en la medida de lo posible, y de abordar los temas de género, cuando sea necesario.

## Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Los 18 departamentos del pais.

#### Beneficiarios

Beneficiarios (Hombres): 4,529,149 Beneficiarios (Mujeres): 4,775,231

### Metas Globales

Contribuir a que al menos el 70% de las personas con COVID 19 diagnosticadas como sospechosas y/o confirmadas laboratorialmente tengan acceso a servicios de atención integral en condiciones adecuadas y capacidad de respuesta de las regiones sanitarias al año 2022 que finaliza el proyecto.

IDA 6626-HN SIGADE: GE01179 BIP: 23888	ı <u></u>				Proyec	cto de Respu	iesta a Eme	rgencias	Honduras C	OVID-19						ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución		ı	Inversión Estraté	gica de Hon	nduras (INVE	ST-H)			Secto	or:	PROMOCION	N Y PROTECO	CION HUMANA	Sub-Se	ector:	SALUD
Año/ Programación/	Pro	ogramación Lemp	piras			Vigente Len	mpiras						Ejecución Lempir	as		
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado		s Externos	Contra	aparte	Тс	tal Vigente		s Externos	Con	ntraparte	Total Eje		% Ejec.
AÑO 2020			0.0	345,1?	30,165.0			34!	5,130,165.0	168,	127,484.4		0.0	168,127	,484.4	48.7
AÑO 2021	72,715,019.0		72,715,019.0	191,11	15,019.0	İ		191	1,115,019.0	174,	310,572.3			174,810	,-	91.5
AÑO 2022			0.0						0.0					0.0	)	0.0
Año/ Programación/		Programación US	\$			Vigente L	US\$						Ejecución US\$			
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos	s Externos	Contra	aparte	To	tal Vigente	Fondo	s Externos	Cor	ntraparte	Total Eje	cutado	% Ejec.
AÑO 2020	0.0	0.0	0.0		64,111.6	0.	.0		,264,111.6	- , -	18,651.4		0.0	6,948,6		48.7
AÑO 2021	3,005,286.8	0.0	3,005,286.8		8,718.3		.0	7.	898,718.3	7,2	24,861.1		0.0	7,224,8		91.5
AÑO 2022	0.0	0.0	0.0	Τ ,	0.0	0.	.0		0.0	<u> </u>	0.0	<u> </u>	0.0	0.0	)	0.0
							META	S								
	Global		Meta Acumula	ada a Dic		Proc	ramación 202	.•				Ejecutado 2	021			
							Trimestre					Trimestre			% 	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	Ejecución	2021
11 - Equipo de protección, materiales y equipos de	Hospitales	4	4	100%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%	
bioseguridad entregados a la SESAL																
bioseguridad entregados a la SESAL									0					0	0%	
bioseguridad entregados a la SESAL Problemática / Obse														•		
bioseguridad entregados a la SESAL  Problemática / Obse Durante el trimestre, se	han realizado adquisio		mpra de insumos, incluy n acuerdo con UNOPS d						rtátiles y ultrasonó					nica para la instal	lación y puesta e	

Acción Responsable Fecha

Se debe dar seguimiento oportuno al proyecto para el cumpliento de las metas programadas.

Contactos de la Unidad Ejecutora

Acción Responsable Fecha

INVEST-H 30/9/2021

Contactos de la Unidad Ejecutora

Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com
Angie Rodriguez/ arodriguez.comrural@gmail.com

Sectorialista Alfonso Salazar

Actualizada al 30/9/2021 Tipo de cambio 24.1957 aborado: Douglas Sanchez

#### FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

								TIOTIA EULOOTIVA	A DE I NOTEOTO								
BID 4713/BL-HO China- Taiwan SIGADE: GE01175 BIP: 23637						FORTALECIMIENTO	INTEGRAL DE LA REI	DE ATENCIÓN DE T	RAUMAS Y URGENCIA	S DE TEGUCIGALPA						ESTADO: I	Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)  Gabinete: Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas  Sector  Costo y Financiamiento  Desembolsos													Salud		
	C	Cost y Financiamiento Desembolsos Ejecución												Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacion	al(x)		Desem	bolsado			Por Des	embolsar						
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	Total % Monto Convenio Ejecut		Contraparte Ejecutada	Total Ej	ecutado	%
Dólares	55,343,020.8	6,900,000.0	1,500,000.00	56,843,020.8	0.0	0.0	0.0	0.0	55,343,020.8	1,500,000.0 56,843,020.8 100.0		0.0	0.0	(	.0	0.0	
Lempiras	1,339,063,128.0	166,950,330.0	36,293,550.0	1,375,356,678.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,339,063,128.0	28.0 36,293,550.0 1,375,356,678.0 100.0			0.0	0.0	(	.0	0.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fe Fi	cha rma			o de Ratificación so Nacional		Fe de Efe	cha dividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada	
	Oct-1	0-2019						0-2019					Dec-10-2024				
	Componentes					Financiamiento BID (Lps)					Contraparte (Lps)			Total		% 0.0	
Supervisión de la Construcción						0.0					0.0			0.0			
Construcción	TOTAL					1,339,063,128.0					0.0			0.0		0.	
	TOTAL					1,339,063,126.0					0.0			0.0		0.	.0

#### Objetivo del Proyecto

El objetivo general de la Operación es fortalecer la oferta de servicios de alención de trauma y urgencias en Tegucigalpa y la zona centro-sur-oriente, a través de la construcción de un nuevo Hospital de Trauma, para mejorar la calidad de vida y la atención de pacientes con LCE y de otras paticiogías derivadas del descongestoramiento de los servicios del HEU.

#### Descripción del Proyecto

La construcción, equipamiento y habilitación del Hospital de Trauma que estará ubicado en un predio de 15/2 manzanas, configuo a Residencial Lomas de La Florida y Residencial L

#### Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La construcción, equipamiento y habilitación del Hospital de Trauma se prevé se realice en el Área denominada El Molinón y que colinda con el anillo periférico del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

## Beneficiarios

2,587,402 Pobladores de Honduras

#### Metas Globales

Se brialecerá la red hospitalaria en Lesiones de Causa Externa (LCE) y urgencias mediante la construcción en Tegucigalpa de un Hospital de Trauma con 150 camas, beneficiando los departementos que conforman la región centro-sur-oriente: Comayagua, La Paz, Olancho, El Paraiso, Francisco Morazán, Cholubca y Valle.

BID 4713/BL-HO China- Taiwan																
SIGADE: GE01175						FORTALECIMIENTO	INTEGRAL DE LA REC	DE ATENCIÓN DE TI	RAUMAS Y URGENC	AS DE TEGUCIGALPA						ESTADO: Ejecución
BIP: 23637																
Unidad Ejecutora/ Institución			Inv	ersión Estratégic	a de Honduras (INVES	Т-Н)			Gal	vinete:	Infraestru	ctura, Servicios y Empresa	as Públicas	Se	ector	Salud
Año/ Programación/		Programación Lempiras				Vigente	Lempiras				•		Ejecució	n Lempiras		
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	For	ndos Externos	Con	traparte	Total	Vigente	Fondo	s Externos	Cont	raparte	Total E	Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2020	0.0		0.0	17	79,749,781.0				19,781.0		0.0				0.0	0.0
AÑO 2021	21,399,145.0		21,399,145.0		0.0			(	0.0		0.0				0.0	0.0
Año/ Programación/	Programación US\$ Vigente US\$												Ejecu	ción US\$		
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	For	ndos Externos	Con	traparte	Total	Vigente	Fondo	s Externos	Cont	raparte	Total E	Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2020	0.0		0.0		7,428,996.9				3,996.9		0.0			0.0		0.0
AÑO 2021	884,419.3		884,419.3		0.0			(	0.0		0.0			0.0		0.0
	METAS															
	Global		Meta Acumu	ulada a Dic-20			Programación 2021	MEIA	AS			Ejecutado 2021			%	
Meta	1	Cantidad					Trimestre					Ejecutado 2021 Trimestre			% Ejecución	Programación 2021
Meta	Global Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumu Cantidad	ulada a Dic-20 %	1	1	-	ME1A	Total	1	1		IV	Total		Programación 2021
Meta  02 - Contrato firmado para la adquisición de terreno para la construcción del Hospital de Trauma	1	Cantidad 1			- 0	0	Trimestre			0	0	Trimestre	IV 0	Total 0		Programación 2021
02 - Contrato firmado para la adquisición de terreno para la construcción del	Unidad de Medida  155 - CONTRATO				. 0	0	Trimestre III	IV	Total	0	0	Trimestre	IV 0	<b>Total</b> 0	Ejecución	Programación 2021
02 - Contrato firmado para la adquisición de terreno para la construcción del Hospital de Trauma	Unidad de Medida  155 - CONTRATO	1	Cantidad o	%		0 tos Productivos, Ambientales	Trimestre III	0 occretaria de Finanzas autorio	Total  o  tó un traslado presupuestar	0 o, disminuyendo el presupue:	0 oto de INVEST-Honduras asig	Trimestre	0	0	Ejecución 0%	0
02 - Contrato firmado para la adquisición de terreno para la construcción del Hospital de Trauma Problemática / Observacion	Unidad de Medida  155 - CONTRATO	1	Cantidad o	% b. 14 de la institución 402		0 0 tos Productivos, Ambientales	Trimestre III	N 0	Total  o  tó un traslado presupuestar	0 o, disminuyendo el presupuer	II 0	Trimestre  III  0  onado a dicho proyecto, para o	0	0	Ejecución 0%	0
02 - Contrato firmado para la adquisición de terreno para la construcción del Hospital de Trauma Problemática / Observacion	Unidad de Medida  155 - CONTRATO  nes  Integral de la Red de Atanción	1 n de Trauma, mediante la Mi	Cantidad  0  odificación Presupuestaria No	%  2. 14 de la instrución 402	- "Agencia Estratégica de Proyec	0  One of the state of the stat	Trimestre III	0 occretaria de Finanzas autorio	Total  o  tó un traslado presupuestar	0 0, disminuyendo el presupue	II  0  sto de NVEST-Honduras asig	Trimestre  III  0  anado a dicho proyecto, para « Respo	0 que el mismo sea increment	0	Ejecución 0%	0 utor del proyecto.

Contactos Organismo Financiero

Sectorialista Elan Tabora

Actualizada al 30/9/2021 Tipo de cambio 24.1957 Elaborado: Douglas Sanchez

Contactos de la Unidad Ejecutora

Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodriguez/arodriguez.comrural@gmail.com

## Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas EICHA E IECUTIVA DE DDOVECTO

						FICHA	EJECUTIVA	DE PRO	JIECIO							
BCIE 2177 SIGADE: GE01179 BIP: 21700			PROYEC	TO CARRETEI	RA VILLA DE	SAN ANTO	NIO - GOAS	CORAN	, SECCION I-A	A Y I-B (FIN	IANCIAMIEN	TO ADICI	ONAL)			ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución		In	versión Estr	atégica de Ho	nduras (INVE	ST-H)			Secto	r:	Infrae	structura Pro	oductiva	Sub-Se	ector:	VIALIDAD
	Costo	Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US\$														
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )															
Moneda	Fondos Externos Co-Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte						Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutad	о %
Dólares	37,200,000.0	0.0	0.0	37,200,000.0	7,436,487.6	0.0	7,436,487.6	20.0	29,763,512.4	0.0	29,763,512.4	80.0	16,788,897.0	0.0	16,788,897.0	45.1
Lempiras	900,080,040.0	0.0	0.0	900,080,040.0	179,931,022.1	0.0	179,931,022.1	20.0	720,149,017.9	0.0	720,149,017.9	80.0	406,219,115.4	0.0	406,219,115.	45.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fech Firm			No. de Decreto d Congreso			Fecha de Efectiv		Fecha de Início de ejecución				Fecha Cierre			echa Ampliada
							2/1/200	)8					31/12/2021			
	Componentes				Financiar	niento BID (US\$	)*				Contraparte			Total		%
Antonio-Goascorán, S	del Corredor Logístico Villa de San orán, Sección I, Subsección IB "Lamaní-El la "Puesta a Punto" de la Subsección IA onio-Lamaní"									37,200,000.0			100.0			
	TOTAL				37	,200,000.0					0.0			37,200,000.0		100.0

#### Objetivo del Proyecto

Ofrecer una alternativa eficiente al flujo vial hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés desde las fronteras con El Salvador (El Amatillo) y Nicaragua, reduciendo el tiempo de viaje y consecuentemente los costos de transporte con la Construcción y Pavimentación de 49.82 km, 4 carriles (2 por sentido). Tramo Villa San Antonio - Goascorán, Sección I, Sub sección IA y IB, "Villa San Antonio - Goascorán".

#### Descripción del Proyecto

La Construcción de la Carretera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, es una carretera de categoría Principal con una longitud de 49.82 kilómetros los cuales se desarrollan entre los departamentos de Comayagua y La Paz, sobre una topografía de 40% plana y un 60% ondulada-montañosa. La estructura de pavimento consiste en 20.00 cm de subbase y 15.00 cm de base triturada con agregado de 1 1/2 pulgadas sobre la cual se cimenta la primera capa de concreto asfáltico con aditivos (1% cal + 0.5% shell bond) para usar en 1era. Capa de Rodadura y Espaldones con un espesor de e 7.00 cm, y sobre esta la segunda capa de concreto asfáltico con aditivos (1% cal + 0.5% shell bond) con Polimero con un espesor de e = 5.00 cm.

Existen dos secciones típicas en el proyecto la primera se desarrolla desde las estaciones 0+000 a la 35+570 y consta de dos carriles por sentido, cada carril mide 3.65 m para un total de superficie de rodadura de 7.30 m por trocha, un espaldon de 1.30 m en los extremos y en el interior los espaldones miden 1.00 m. Cada trocha es dividida por una cuneta deprimida triangular de 5.00 m. La segunda sección típica se desarrolla desde la estación 35+570 hasta el final del proyecto en la estación 54+860 la cual mantiene las medidas de la sección típica anterior solamente se elimina la cuneta deprimida y la separación entre trochas es de 1.40 m.

La franja de derecho de vía total es de 60.00 m.

## Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Comayagua, La Paz y Francisco Morazan.

#### Beneficiarios

los beneficiarios de la Vía serán 25.378 habitantes.

### Metas Globales

	Gobierno de Hondur Secretaría de Finanz FICHA EJECUTIVA DE PR	as			
BCIE 2177 SIGADE: GE01179 BIP: 21700	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN	, SECCION I-A Y I-B (FII	NANCIAMIENTO ADICIONAL)		ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub-Sector:	VIALIDAD
Construcción de la Carr	retera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, es una carretera de categoría Principal con una longitud de 49.82				

	Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO															
BCIE 2177 SIGADE: GE01179 BIP: 21700	-		PROYEC	TO CARRETE	RA VILLA DE	SAN ANTOI	NIO - GOAS	CORAN	, SECCION I-A	Y I-B (FII	NANCIAMIEN	ITO ADICI	IONAL)			ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución		lr	versión Estr	ratégica de Ho	nduras (INVE	ST-H)			Secto	r:	Infrae	estructura Pro	oductiva	Sub-Se	ector:	VIALIDAD
	Progr	ramación Lempira	as			Vigente Lemp	oiras						Ejecución Lemp	iras		
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos E	Externos	Contra	aparte	To	otal Vigente	Fonde	os Externos	С	Contraparte	Total Eje	ecutado	% Ejec.
AÑO 2018			0.0	0.	0	0.	.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0	0.0
AÑO 2019			0.0	67,736	,540.0			67	7,736,540.0	67,7	736,539.0			67,736	,539.0	100.0
AÑO 2020			0.0	164,937	,				4,937,480.0		337,705.1			58,837		35.7
AÑO 2021	289,286,723.0		289,286,723.0	402,948	3,584.0			40	2,948,584.0	267,	811,900.6			267,811	,900.6	66.5
Año/ Programación/	Pro	ogramación US\$				Vigente US	S\$						Ejecución US	5		
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos E	Externos	Contra	aparte	To	otal Vigente	Fonde	os Externos	С	Contraparte	Total Eje	ecutado	% Ejec.
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0	0.		0.			0.0		0.0		0.0	0.0		0.0
AÑO 2019	0.0	0.0	0.0	3,288,		0.			,288,580.7		88,580.6		0.0	3,288,		100.0
AÑO 2020	0.0	0.0	0.0	6,816,		0.			,816,809.6		31,742.2		0.0	2,431,		35.7
AÑO 2021	11,956,121.3	0.0	11,956,121.3	16,653	,727.1	0.	.0	16	5,653,727.1	11,0	068,574.2		0.0	11,068	,574.2	66.5
							MET	AS								
	Global		Meta Acur	nulada a Dic-		Prog	ramación 2021					Ejecutado	2021			
•••							Trimestre					Trimest			%	Programación 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I		III	IV	Total	- 1	II	III	IV	Total	Ejecución	2021
22 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Villa de San Antonio - Goascorán, sección Lamaní - El Quebrachal 23 - minomes de	75 - PORCENTAJE	100	23	23%	45	75	0	0	120	32	59	0	0	91	76%	

## Problemática / Observaciones

149 - INFORME

0

supervisión de la rehabilitación y ampliación del

tramo Villa de San Antonio -

Durante el tercer trimestre se firmó la modificación No. 3 del contrato de obra, ampliando el monto y el plazo de finalización del proyecto en tres meses calendario, por lo que la nueva fecha de finalización está definida para el 30 de noviembre de 2021. Esta ampliación de plazo fue producto de los atrasos generados por: i) derrumbes de gran magnitud en dos sitios del proyecto provocados por las tormentas Eta e lota en noviembre de 2020, y que se traducen en obra y plazo adicional para la implementación de las obras de reparación de estas fallas; ii) paros a las obras por el Consejo Indígena Lenca y por el Patronato de la Comunidad Llanos de Candelaria y problemas con la disponibilidad de bancos de material. Al 30 de septiembre se alcanzó un 78.01% de avance físico.

Acción	Responsable	Fecha
Se debe dar Seguimiento oportuno al proyecto ajustandose a la nueva prograacion del mismo.	INVEST-H	30/09/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	

	\$	Gobierno de Hondur Secretaría de Finanz EJECUTIVA DE PR	as								
BCIE 2177 SIGADE: GE01179 BIP: 21700	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTO	NIO - GOASCORAN	, SECCION I-A Y I-B (FII	NANCIAMIENTO ADICIONAL)		ESTADO: Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)		Sector:	Infraestructura Productiva	Sub-Sector:	VIALIDAD					
	Director Financiero: Lic. Aldo Rietti email:arietti@investhonduras.hn  Sectorialista Alfonso Salazar										

Actualizada al 30/9/2021

Tipo de cambio 24.1957 aborado: Douglas Sanchez