



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

Al Tercer Trimestre del 2021

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

30 Septiembre, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2021

Cifras en Lempiras

La inversión de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) representa el 0.68 % (L.3,219,752,041.00) del Sector Transporte y Obras Públicas; Al término del Tercer Trimestre 2021, su Presupuesto Vigente es L. 21,858,462.00 ejecutándose durante el Tercer Trimestre L.99,880.00 representativos del 0.46% de dicho presupuesto vigente, tal y como se muestra en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado en su totalidad con recursos propios.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	20,443,462.00
Presupuesto Vigente	21,858,462.00
Devengado III Trimestre-2021	99,880.00
% Ejecución (Devengado III Trim-2021/ Vigente)	0%
Devengado Anual	285,521.00
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	1%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	285,521.00
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	1%

Fuente: SIAFI, 30/09/2021

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está destinada a la Construcción, Operación, Mantenimiento y Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés, el cual consiste en crear también una infraestructura de acceso eficiente al recinto portuario, crear una infraestructura para el manejo de documentación del tráfico de carga, reubicar y construir un nuevo complejo.

La inversión del año 2021 se concentra en el siguiente proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés	FP-23771	<u>151,824,717.00'</u>		02/09/2019
		151,824,717.00		02/08/2021
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2021	20,443,462.00	21,858,462.00	99,880.00	0.46%
Acumulado 2021	20,443,462.00	21,858,462.00	285,521.00	1.31%
Acumulado Vida del Proyecto*/	151,824,717.00	151,824,717.00	105,064,051.00	69%
Avance Físico: en el III Trimestre se está espera de una solicitud de ampliación de plazo para unos pagos pendientes y el cierre final del proyecto ya se tiene un avance físico casi 90%				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Ejecución al III Trimestre 2021: Empresa Nacional Portuaria

- A la espera de una ampliación de plazo para el cierre final del Proyecto y Liquidación.
- Realización de Reuniones de seguimiento y supervisión con la Unidad Ejecutora de la ENP y DGIP-SEFIN.
- Aprobación y seguimiento a Modificaciones Presupuestarias.

Conclusiones

- Se ha realizado reprogramaciones de actividades del proyecto debido atrasos por el Estado de Emergencia Nacional ocasionada por la Pandemia COVID-19 decretado mediante PCM-005-2020 de fecha 10 de febrero de 2020 por el Gobierno de Honduras y las condiciones climatológicas imperantes en la zona del Proyecto como ETA e IOTA del 2020, ocasionó atrasos en las actividades del proyecto.

Recomendaciones

- Seguir con las reuniones de seguimiento y evaluación de la parte Financiera y Física para que el proyecto tenga un cierre de conformidad a la fecha ampliada.
- Unidad Ejecutora Proyectos de la ENP tiene que concluir y dar seguimiento a las actividades pendientes.

ANEXO II
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Fondos Nacionales
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	
1	0803 - Empresa Nacional Portuaria			20,443,462	-	20,443,462	21,858,462	-	21,858,462	285,521	-	285,521	1	99,880	-	99,880	0	285,521
1	390 - Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés	FP-23771		20,443,462	-	20,443,462	21,858,462	-	21,858,462	285,521	-	285,521	1	99,880	-	99,880	0	285,521
	<i>Total 390 - Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés</i>			<i>20,443,462</i>	<i>-</i>	<i>20,443,462</i>	<i>21,858,462</i>	<i>-</i>	<i>21,858,462</i>	<i>285,521</i>	<i>-</i>	<i>285,521</i>	<i>1</i>	<i>99,880</i>	<i>-</i>	<i>99,880</i>	<i>0</i>	<i>285,521</i>

Fuente: SIAFI

* / Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP)

** / Cifras según Circular No. CGG-014-2021, CGG-1574-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

