



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***Empresa Nacional Portuaria (ENP)***

Al Cuarto Trimestre del 2021

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2022

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) representa el 1% (L.22,443,462.00) del Sector Transporte y Obras Públicas; Al término del Cuarto Trimestre 2021, su Presupuesto Vigente es L. 22,908,4 millones ejecutándose durante el Cuarto Trimestre L.6,348.8millones representativos del 28% de dicho presupuesto vigente, tal y como se muestra en el cuadro No. 1 Dicho presupuesto es financiado en su totalidad con recursos propios.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	20,443,462.00
Presupuesto Vigente	22,908,462.00
Devengado IV Trimestre-2021	6,348,897.73
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2021 / Vigente)</b>	<b>28%</b>
Devengado Anual	6,634,418.42
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>29%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	6,348,897.73
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>28%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2021

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está destinada a la Construcción, Operación, Mantenimiento y Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés, el cual consiste en crear también una infraestructura de acceso eficiente al recinto portuario, crear una infraestructura para el manejo de documentación del tráfico de carga. reubicar y construir un nuevo complejo.

La inversión del año 2021 se concentra en el siguiente proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
<b>Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés</b>	FP-23771	<u>151,824,717.00'</u>		02/09/2019
		151,824,717.00		31/12/2021
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2021	20,443,462.00	22,908,462.00	6,348,897.73	28%
Acumulado 2021	20,443,462.00	22,908,462.00	6,534,538.73	29%
Acumulado Vida del Proyecto*/	151,824,717.00	151,824,717.00	111,313,068.73	69%
Observaciones: Se aprobó una ampliación de plazo de cierre final del Proyecto al 31 de Diciembre del 2021 para hacer efectivos los pagos pendientes de las supervisión y de obras del proyecto el avance físico es de 100% y está en la etapa de cierre final y financiera.				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Ejecución al IV Trimestre 2021 Empresa Nacional Portuaria

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- Dictamen Técnico de Ampliación Plazo de Cierre final del Proyecto
- Realización de Reuniones para estrategias de ejecución física y Financiera del Proyecto con la Unidad Ejecutora de la ENP y DGIP-SEFIN.
- Incorporación de Modificaciones Presupuestarias para realizar pagos pendientes

### **CONCLUSIONES**

- Se terminó la construcción del área de estacionamiento para contenedores, construcción de oficinas modulares para contenedores y reubicación construcción del polideportivo al Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés

### **RECOMENDACIONES**

- Hacer las gestiones y procedimientos establecidos para el cierre final del Proyecto
- Unidad Ejecutora Proyectos de la ENP tiene que concluir y dar seguimiento a las actividades pendientes el pago a la constructora y Supervisora.

**ANEXO No. 1**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2021**  
 Cifras en Lempiras

No.	INSTITUCION	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre		Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	
		Total	Total	Total	% de Ejecución	Total	% de Ejecución
1	0803 - Empresa Nacional Portuaria	20,443,462.00	22,908,462.00	6,348,897.73	28%	6,634,418.42	29%

Fuente: SIAFI, Super Intendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) y Dirección General de Fideicomisos