

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)														ESTADO: En proceso de Cierre		
SIGADE: GE01110																	
BIP: 004700001300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)								Gabinete:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	5,100,000.0		205,990.0	5,305,990.0	5,100,000.0	225,446.60	5,325,446.6	100.4	0.0	-8,541.6	-8,541.6	-0.2	5,068,734.7	208,680.44	5,277,415.2	99.5	
Lempiras	123,427,650.0		5,238,908.7	128,666,558.7	123,427,650.0	5,456,145.89	128,883,795.9	100.2	0.0	-217,237.2	-217,237.2	-0.2	122,670,983.08	5,050,379.67	127,721,362.8	99.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	13/12/2011						18/09/2014					30/06/2017		30/06/2021			
El monto toal del Proyecto ya lo desembolso en su totalidad el BCIE, lo que resta por desembolsar es lo pendiente de pago a las Empresas ejecutoras por parte de la UNA, fondos en cuenta en el BANTRAL.																	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%		
Coordinación y Administración								95,696.7					95,696.7		1.8		
Supervisión			74,100.0					64,696.7					138,796.7		2.6		
Unidad Ejecutora / Institución			205,900.0					45,596.7					251,496.7		4.7		
Infraestructura			2,666,900.0										2,666,900.0		50.3		
Equipamiento			1,818,200.0										1,818,200.0		34.3		
Imprevistos			334,900.0										334,900.0		6.3		
TOTAL			5,100,000.0					205,990.0					5,305,990.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																	
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Catacamas, Olancho.																	
Beneficiarios																	
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.																	
Metas Globales																	
Detalle de Infraestructura:																	
a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avicola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros).																	
b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
AÑO 2014	40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0	-	-	-	0.0							
AÑO 2015	100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4	-	3,390,658.4	6.8							
AÑO 2016	51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	29,800,517.0	1,015,000.0	30,815,517.0	18,112,334.8	-	18,112,334.8	59							
AÑO 2017	49,841,082.0	-	49,841,082.0	49,841,082.0	-	49,841,082.0	18,950,639.0	-	18,950,639.0	38							
AÑO 2018	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	24,062,811.0	2,060,099.00	26,122,910.0	58							
AÑO 2019	27,683,245.0	1,586,713.0	29,269,958.0	48,375,498.0	1,586,713.0	49,962,211.0	32,438,010.0	1,529,515.00	33,967,525.0	68							
AÑO 2020	-	-	-	26,109,000.0	-	26,109,000.0	23,091,840.0	-	23,091,840.0	88							
AÑO 2021	3,660,000.00	1,535,500.00	5,195,500.00	3,844,000.0	1,535,500.00	5,379,500.0	2,624,690.00	1,460,765.72	4,085,455.7	76							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2014	1,684,102.2	317,253.1	2,001,355.3	785,150.1	317,253.1	1,102,403.2	-	-	-	0.0							
AÑO 2015	4,131,975.3	76,970.6	4,208,945.9	1,975,084.2	76,970.6	2,052,054.8	140,101.2	-	140,101.2	6.8							
AÑO 2016	2,140,764.8	41,939.5	2,182,704.4	1,231,350.0	41,939.5	1,273,289.5	748,397.2	-	748,397.2	59							
AÑO 2017	2,059,421.2	-	2,059,421.2	2,059,421.2	-	2,059,421.2	783,035.7	-	783,035.7	38							
AÑO 2018	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	967,960.1	82,870.4	1,050,830.5	58							
AÑO 2019	1,088,484.6	62,388.4	1,150,873.0	1,902,088.7	62,388.4	1,964,477.1	1,275,438.5	60,139.4	1,335,577.9	68							
AÑO 2020	-	-	-	1,049,380.2	-	1,049,380.2	928,113.7	-	928,113.7	88							
AÑO 2021	151,266.5	63,461.7	214,728.2	158,871.2	63,461.7	222,332.9	108,477.54	60,372.9	168,850.5	76							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)													ESTADO: En proceso de Cierre	
SIGADE: GE01110																
BIP: 004700001300																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	3,305	1,279	39						-					-	-
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	17	8	47						-				3	3	-
Equippmiento de los Componentes del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior	Numero de unidad	8	2	25						-					-	-
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	5	125						-					-	-
Monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	3	4	133						-				1	1	-
Supervisiones de Obras de construccion realizadas	INFORME	10	12	120						-				3	3	-
Al cierre del Proyecto se obtuvieron los siguientes logros: se remodelaron 1020 m2 distribuidos en dos plantas procesadoras, Se construyeron 5947 metros cuadrados en nuevos edificios, 2600 m2 en la construcción de la primera etapa del edificio mujeres H-VI,1071 metros cuadrados en la construcción de la planta procesadora de lácteos,1000 metros cuadrados en la construcción de galpones y aulas de la granja Avícola ,Se construyó 1100 m2 en la primera etapa del sistema de aguas residuales,Se hizo compra de materiales para construcción de la bodega y cisterna de captación de agua para la instalación de un sistema de riego en 8.4 hectáreas de cultivos industriales equipo de planta de frutas y vegetales, se adquirió Equipo de sistema de riego,Equipos de la planta purificadora de agua,Equipo de la granja Avícola,e implementó por primera vez la realización de pagos a proveedores a través del Sistema de Administración financiera SIAFI																
Problemática / Situación Actual																
La falta de diseños especificaciones técnicas planos y demás documentos para todos los procesos de contratación,La poca experiencia de los proveedores de equipos en participación en procesos de licitación con la aplicación de la normativa de adquisiciones del BCIE,El cambio de autoridades de la Universidad Nacional agrícola en cinco ocasiones lo que generó cambios en las firmas autorizadas para el proyecto ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN),El limitado acceso de las empresas constructoras y del personal dvp por la huelga a lo interno de la UNAG,Las restricciones de movilización y el alto nivel de contagios por la pandemia covid-19 afectó El Avance en la ejecución de los subproyectos-																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
• Se recomienda a la UNA presentar en tiempo y forma los informes correspondientes a los Proyectos,										UNA					30/09/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador: Lic. Huber Francisco Cruz Pacheco huberpacheco@yahoo.com 9766 9077 Melissa Mencia nme3mencia@gmail.com cel 9877 - 7769							Lic. Elan Tabora Tel. 9982-3378									

Actualizada al 31 de diciembre, 2021

Tipo de cambio: US\$1.00 =  
Elaborado : Daniela Zepeda.

24.2015