

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN BCIE-2156 / BEI-FI No.84859												ESTADO: Ejecución				
BEI BCIE FETS LAIF	SIGADE N.	BIP No. 001400075000	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)					GABINETE:		Infraestructura Productiva		Sector:	Carreteras			
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución						
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (X)			Desembolsado				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	135,832,594.6		16,818,082.6	183,254,256.2	169,633,117.3	3,909,642.6	173,542,759.9	93%	1,031,528.8	12,908,440.0	13,939,968.8	7%	162,326,209.5	3,835,424.0	166,161,633.5	89%
Lempiras	4,129,350,577.3		406,925,280.0	4,536,275,857.3	4,104,392,016.5	94,596,538.8	4,198,988,555.270	93%	24,958,560.8	312,328,741.2	337,287,302.0	7%	3,927,596,266.9	92,800,767.9	4,020,397,034.8	89%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
								11/6/2015		10/6/2022				3		
Componentes	Financiamiento Fondos Externos				Contraparte				Total				%			
ASISTENCIA TÉCNICA PARA REHABILITACIÓN VIAL	115,618,528.06				11,322,005.6				126,940,533.6				2.80%			
COMISIONES REHABILITACIÓN VIAL	4,774,756.72				0.0				4,774,756.7				0.11%			
CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN VIA	3,475,873,293.48				338,774,390.4				3,814,647,683.8				84.09%			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REHABILITACIÓN VIAL	412,923.31				0.0				412,923.3				0.01%			
REASENTAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN VIAL	161,040,092.66				15,636,644.6				176,676,737.3				3.89%			
SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN VIAL	371,630,983.06				41,192,239.5				412,823,222.5				9.10%			
TOTAL	4,129,350,577.29				406,925,280.00				4,536,275,857.3				100%			
Objetivos del Proyecto																
Recuperar las características técnicas y funcionales de la carretera, respecto a la condición con que fue construida, incluyendo además de las intervenciones de la capa de rodadura, las capas subyacentes, recuperación de bermas, obras de arte y drenaje, señalización, así como intervenciones en puntos críticos que presenten fallas geológicas																
Descripción del Proyecto																
La rehabilitación de la carretera principal La Entrada - Copan Ruinas - El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copan, consta de 119.23 km kilómetros y que en base a la proyección de pesos de tráfico para 20 años y el análisis deflectométrico realizado en el tramo , se requieren espesores de losa de concreto hidráulico de entre 15 y 20 cm apoyada sobre 20 cm de base granular tratada con cemento y esta capa sobre la sub base existente.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Copán, Ocotepeque																
Beneficiarios																
154,400 Pobladores de Honduras: 76,552 hombres y 77,848 mujeres.																
Metas Globales																
Con la rehabilitación del tramo carretero de 119.23 km se obtendrá un Índice de Rugosidad Intermedia menor o igual a 2.5 m/km y un Trafico Promedio Diario al inicio de operación (año 2017) estimado de 8,060 vehículos diarios.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Programación Año 2016	103,483,166.0	19,762,323.0	123,245,489.0	73,352,881.0	4,307,123.0	77,660,004.0	3,010,500.0	3,010,500.0	3,010,500.0	4%						
Programación Año 2017	1,200,308,898.0	336,301,970.0	1,536,610,868.0	1,200,308,898.0	75,801,970.0	1,276,110,868.0	684,950,496.1	19,171,667.2	704,122,163.3	55%						
Programación Año 2018	1,020,381,552.0	42,292,349.0	1,062,673,901.0	1,540,823,946.0	42,292,349.0	1,583,116,295.0	1,505,106,569.6	28,309,027.4	1,533,415,596.9	97%						
Programación Año 2019	1,951,321,567.0	59,197,565.0	2,010,519,132.0	1,092,699,732.0	59,197,565.0	1,151,897,297.0	1,052,588,705.2	31,236,479.0	1,083,825,184.2	94%						
Programación Año 2020	0.0	0.0	0.0	329,026,846.0	17,630,943.0	346,657,789.0	684,950,496.1	11,073,094.4	696,023,590.4	201%						
Programación Año 2021	37,753,908.0	1,797,480.0	39,551,388.0	184,428,058.0	1,795,771.0	186,223,829.0	176,795,749.6	1,795,770.8	178,591,520.5	96%						
Programación Año 2022	155,112,867.0	253,613,945.0	408,726,812.0	155,112,867.0	253,613,945.0	408,726,812.0	0.0	0.0	0.0	0%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				%					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2016	4,276,923.83	816,770.05	5,093,693.9	3,031,649.47	178,011.92	3,209,661.39	0.00	124,422.93	124,422.9	4%						
Programación Año 2017	49,608,355.95	13,899,245.32	63,507,601.3	49,608,355.95	3,132,869.48	52,741,225.42	28,308,769.58	792,358.44	29,101,128.0	55%						
Programación Año 2018	42,172,020.32	1,747,928.31	43,919,948.6	63,681,726.34	1,747,928.31	65,429,654.65	62,205,539.40	1,170,002.41	63,375,541.8	97%						
Programación Año 2019	80,647,452.52	2,446,615.10	83,094,067.6	45,160,905.95	2,446,615.10	47,607,521.05	43,503,130.93	1,290,992.99	44,794,123.9	94%						
Programación Año 2020	0.00	0.00	0.00	13,598,566.94	728,680.84	14,327,247.78	28,308,769.58	457,647.20	28,766,416.8	201%						
Programación Año 2021	1,560,356.10	74,289.23	1,634,645.3	7,622,348.52	74,218.60	7,696,567.12	7,306,907.82	74,218.59	7,381,126.4	96%						
Programación Año 2022	6,410,761.71	10,481,777.55	16,892,539.3	6,410,761.71	10,481,777.55	16,892,539.25	0.00	0.00	0.00	0%						
Actividades ejecutadas																
Para el año 2022 se contempla la Rehabilitación de 25 sitios dañados por el paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA con un costo estimado de \$15.89 millones, de los cuales el 50% será financiado con recursos de contraparte nacional y el otro 50% con fondos del Convenio de Préstamo BEI-FI NO.84859 (Presupuesto contemplado en el monto priorizado por INSEP para la gestión 2022).																
El proyecto requerirá una ampliación de plazo para culminar las obras de rehabilitación, la cual se encuentra en análisis en la Institución.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
<ul style="list-style-type: none"> Realizar visita de campo del proyecto para verificar el avance de obra según último informe de la supervisión. Revisar la programación de ejecución presupuestaria según el monto formulado para el año 2022 y los compromisos adquiridos con las empresas constructoras y supervisoras del proyecto. Revisar programación física y financiera del proyecto 										INSEP - SEFIN				31/3/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing. Alba Hernandez - Coordinadora de Unidad de Proyectos / DGC - hral03@yahoo.com																
Actualizada al 31/03/2022 Tasa de Cambio: \$1 = L24,1957 Elab.: David Ramón Flores																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	Construcción del Edificio Anexo del Tribunal Superior de Cuentas, ubicado en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.
SIGADE N.	
BIP N. 23441	

Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)	GABINETE:	Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas	Sector:	Obras Públicas
----------------------------------	--	-----------	--	---------	----------------

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%	
	Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales					Total
Lempiras			107,133,717.3	107,133,717.3		20,474,128.5	20,474,128.480	19%	0.0	86,659,588.8	86,659,588.8	81%		20,474,128.5	20,474,128.5	19%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	16/6/2020				15/3/2021				15/12/2022		0					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)				Total		%		
Construcción de Edificio Anexo del TSC				0.00				97,394,288.5				97,394,288.5		90.9		
Supervisión de la construcción del edificio anexo del TSC				0.00				9,739,428.8				9,739,428.8		9.1		
TOTAL				0.00				107,133,717.3				107,133,717.3		100.0		

Objetivos del Proyecto

Mejorar la oferta de servicios y la atención al ciudadano, mediante la ampliación de las instalaciones del edificio del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ubicado en la ciudad de Comayagüela, municipio del distrito central, del departamento de Francisco Morazán.

Descripción del Proyecto

Consiste en ampliar las Instalaciones del edificio del Tribunal Superior de Cuentas, solucionando el problema de hacinamiento con la construcción de un edificio anexo que albergue las oficinas que están afectando el desarrollo y funcionamiento del actual edificio. El proyecto se construirá en los predios del actual edificio del TSC, ya que cuenta con un terreno anexo propiedad del mismo TSC y con los planos y Diseños respectivos. Los detalles de cada una de las áreas se describen en el Documento de Proyecto.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

Beneficiarios

823 Empleados del TSC y aproximadamente 7,836 personas que visitan dicha institución anualmente.

Metas Globales

Construcción de Edificio Anexo del T.S.C., en un periodo de 21 meses, para el año 2022

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.
Programación Año 2021	0.0	25,000,000.0	25,000,000.0	0.0	20,474,129.0	20,474,129.0	0.0	20,474,128.5	20,474,128.5	100%
Programación Año 2022	0.0	82,133,717.3	82,133,717.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

Actividades

En el presente trimestre, el proyecto no reporta ejecución física ni financiera. Este requiere aprobación por parte del Congreso Nacional a los contratos de obra y supervisión, debido a que ambos contratos trascienden periodo de Gobierno.

El proyecto presenta una ejecución física acumulada del 41%

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado Realizar una visita de campo para verificar el avance de obra según lo detallado en los informes de avance y supervisión del proyecto.	INSEP	31/3/2022

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ing. Martín Molina - Cel 9942-1930 - molinamems@yahoo.com	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Construcción de obras de mitigación de riesgos contra inundaciones erosión, sedimentos y drenajes menores en los Departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Copan, Francisco Morazan y Comayagua.

FONDOS NACIONALES

SIGADE N.

BIP N. 24431

Unidad Ejecutora/
Institución

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

GABINETE:

Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas

Sector:

Obras Públicas

Costo y Financiamiento

Desembolsos

Ejecución

Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%
	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%						
Moneda			15,000,000.0	15,000,000.0		0.000	0%	0.0	15,000,000.0	15,000,000.0	100%			0.0		0.0	0%	
Lempiras																		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
								1/3/2022		30/4/2022		0						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)				Total		%					
Mediante medidas de mitigación contra inundaciones sistema de drenaje de agua pluviales y construcción de cajas puentes y drenaje tipo cuneta			0.00				13,636,363.7				13,636,363.7		90.9					
Supervision de Medidas de mitigacion contra inundaciones sistemas de drenaje de agua pluvial y Construcción de Cajas puente y drenajes tipo cunetas			0.00				1,363,636.4				1,363,636.4		9.1					
TOTAL			0.00				15,000,000.0				15,000,000.0		100.0					

Objetivos del Proyecto

Mejora en las vías de comunicación, tierras agrícolas (cultivos) y granadera debido a las obras de mitigación y/o contención por el desbordamiento de ríos y quebradas en la estación de lluvia.

Descripción del Proyecto

Construcción y Supervision de 5 proyectos de obras de mitigacion de riesgos contra inundaciones, erosión , sedimentos y drenajes menores, con concreto ciclopeo y mampostería en 5 Departamentos de Honduras, para un total de 1,452.4 metros cúbicos

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Roatan departamento de Islas de la Bahía, La Ceiba departamento de Atlántida, Siguatepeque departamento de Comayagua, Valle de Angeles departamento de Francisco Morazán

Beneficiarios

Habitantes residentes y visitantes de los municipios de Roatan, La Ceiba, Siguatepeque y Valle de Angeles.

Metas Globales

Ejecución de cinco (5) obras de mitigación de riesgos contra inundaciones, erosión, sedimentos y drenajes menores

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.
Programación Año 2022	0.0	15,000,000.0	15,000,000.0	0.0	15,000,000.0	15,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0%

Actividades

El proyecto no presenta avance en el presente trimestre.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado	INSEP	31/3/2022

Contactos de la Unidad Ejecutora

Ing. Martin Molina - Cel 9942-1930 - molinamems@yahoo.com

Contactos Organismo Financiero

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	Obras de pavimentación con estructura de concreto hidráulico en los departamentos de Valle, Comayagua, Intibucá, El Paraíso, Lempira, Copán, Ocotepeque, Atlántida, Colón, La Paz, Yoro, Francisco Morazán			
SIGADEN.				
BIP N. 24351				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)	GABINETE:	Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas	Sector: Obras Públicas

Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución			
Tipo de Fondos:	Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%	
	Préstamo ()	Donación ()	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales					Total
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total									
Lempiras			80,000,000.0	80,000,000.0	0.0	0.000	0%	0.0	80,000,000.0	80,000,000.0	100%	0.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada			
						1/4/2022			31/10/2022	0			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)			Fondos Nacionales (Lempiras)			Total		%			
Pavimentación de Calles		0.00			73,000,000.0			73,000,000.0		91.3			
Supervisión de Pavimentación de Calles		0.00			7,000,000.0			7,000,000.0		8.8			
TOTAL		0.00			80,000,000.0			80,000,000.0		100.0			

Objetivos del Proyecto
Eficiente circulación vehicular en vías urbanas de 25 comunidades en 16 departamentos del País

Descripción del Proyecto
El proyecto propuesto consiste en la construcción de 25 tramos con una calzada de pavimento de 4000 PSI, el cual contempla la pavimentación de aproximadamente 340 metros lineales por proyecto, para hacer un total de 8500 metros lineales, con un ancho de calzada aproximado de 6.30 m y un espesor de 15 cm.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Departamentos de Valle, Comayagua, Intibucá, El Paraíso, Lempira, Copán, Ocotepeque, Atlántida, Colón, La Paz, Yoro, Francisco Morazán

Beneficiarios
Residentes de los municipios de San Pedro Zacapa, Potrerillos, San Manuel Colohete, Guarita, Sinuapa, Orocuina, Choluteca, San Juan, San Antonio del Norte, Goasoran, Aramecina, Yuscaran, Distrito Central, Teupasentí, Catacamas, Gualaco, Yoritó, Santa Rosa de Aguan, La Ceiba, Balfate, Corquin, Santa Rosa de Copan, Lamaní, La Esperanza.

Metas Globales
Construcción y supervisión de 25 Tramos de pavimentos con concreto hidráulico de 4000 PSI en vías Urbanas en diferentes comunidades a nivel Nacional

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.
Programación Año 2022	0.0	80,000,000.0	80,000,000.0	0.0	80,000,000.0	80,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0%

Actividades
El proyecto no presenta avance en el presente trimestre.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado	INSEP	31/3/2022

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ing. Martin Molina - Cel 9942-1930 - molinamems@yahoo.com	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepeque				
SIGADEN.					
BIP N. 24468					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)	GABINETE:	Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas	Sector:	Obras Públicas

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%				
Lempiras			190,400,000.0	190,400,000.0		0.0	0.000	0%	0.0	190,400,000.0	190,400,000.0	100%		0.0	0.0	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada			
								1/5/2022					31/12/2022			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)				Total		%			
Construccion de pavimentos con concreto hidraulico en vias urbanas en 16 departamentos			0.00				172,400,000.0				172,400,000.0		90.5			
Supervision de la Construccion de pavimentos con concreto hidraulico en vias urbanas en 16 departamentos			0.00				18,000,000.0				18,000,000.0		9.5			
TOTAL			0.00				190,400,000.0				190,400,000.0		100.0			

Objetivos del Proyecto

Ofrecer al usuario una Adecuada Movilidad Vehicular en Vías Urbanas a través de los proyectos de pavimentos con Concreto Hidraulico.

Descripción del Proyecto

Consiste en la construcción y supervisión de una calzada con Concreto Hidraulico de 4000 PSI el cual contempla la pavimentación de aproximadamente 310 metros lineales (72 proyectos) con un ancho de calzada de aproximado de 6.00 m y un espesor de 15 cm, colocacion de una capa de material de sub base de 15 cm. para un total de 22,320 metros lineales.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepeque, Lempira, Comayagua, Choluteca, Yoro

Beneficiarios

Residentes de los municipios de Municipios de El Paraíso, Danlí, Yuscarán, Teupasenti, Oropoli, Villanueva, Lima, Choloma, Cofradia, Omoa, Puerto Cortes, Santa Cruz de Yojoa, Catacamas, Juticalpa, Gualaco, San Esteban, Esquipulas del Norte, Nueva Arcadia, Corquin, La Unión, San Nicolas, Santa Rita, San Pedro de Tutule, La Paz, Marcala, Mercedes de Oriente, San Juancito, Villa de San Francisco, San Buenaventura, Lepaterique, Santa Barbara, Trinidad, Ilama, San José de Colinas, Quimistan, Yamaranguila, La Esperanza, Jesus de Otoro, San Marcos de la Sierra, Nacaome, Goscaran, Langue, San francisco de Coray, Aramecina, Caridad, San Lorenzo, La Ceiba, El Porvenir, Arizona, Jutiapa, Santa fe, La Labor, San Marcos de Ocotepeque, San Rafael, Lepaera, Las Flores, Ajuterique, Siguatepeque, Esquíás, Lamani, Sulaco, Yoro, Olanchito, Tocoa, Irióna, Saba, Choluteca, Monjaras, Orocuina, San Marcos de Colon, Pespire, Namasigue

Metas Globales

Construcción y supervisión de 25 Tramos de pavimentos con concreto hidráulico de 4000 PSI en vías Urbanas en diferentes comunidades a nivel Nacional

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.
Programación Año 2022	0.0	190,400,000.0	190,400,000.0	0.0	190,400,000.0	190,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0%

Actividades

El proyecto no presenta avance en el presente trimestre.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado	INSEP	31/3/2022

Contactos de la Unidad Ejecutora

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ing. Alba Hernandez - Coordinadora de Unidad de Proyectos / DGC - hral03@yahoo.com	