

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Carta de Ejecución No. 7 USAID TF017904	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO	ESTADO: Ejecución
BIP: 0009000007700		

Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)	Gabinete:	Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas	Sector / Sub-Sector:	Desarrollo Económico / Agricultura, Agroindustria y
--------------------------------------	--	------------------	--	-----------------------------	---

Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$						
	Moneda	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
					Fondos Externos USAID	Co-Financiamiento GASFP	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%					FE	Contraparte	Total
Dólares	60,000,000.00	35,000,000.00	36,995,234.67	132,595,234.67	81,279,214.56	27,916,138.41	109,195,352.97	82%	14,320,785.44	9,079,096.26	23,399,881.70	18%	75,577,698.09	-	75,577,698.09	57%			
Lempiras	1,466,610,900.00	847,052,500.00	895,340,171.87	3,209,003,571.87	1,967,078,911.17	675,612,423.73	2,642,691,334.90	82%	346,584,488.83	219,727,748.14	566,312,236.96	18%	1,829,093,660.27	-	1,829,093,660.27	57%			
No.Resolución de aprobación por el	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
						9/1/2014				29/1/2014				31/12/2018		30/6/2022			
Componentes	Financiamiento USAID FE (US\$)				Financiamiento GASFP FE (US\$)				Contraparte				Beneficiarios		Total	%			
Iniciativa para el Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola					49,792,300.00								15,200,000.00		6,162,117.80	71,154,417.80	50%		
Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente para las Mujeres y Costo de Operación					5,807,700.00								5,000,000.00		237,589.50	11,045,289.50	8%		
Administración									4,360,000.00				705,000.00			5,000,000.00	4%		
Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales													5,403,840.00		1,585,000.00	28,725,209.00	20%		
Educación Nutricional y de Higiene en el Hogar													6,896,905.00		397,000.00	7,537,092.00	5%		
*Componente de Emergencia COVID-19													8,059,933.67			8,059,933.67	6%		
TOTAL					60,600,000.00				35,000,000.00				36,995,234.67				8,381,707.30	140,976,941.97	100%

Objetivo del Proyecto
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.

Descripción del Proyecto
Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.
Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraiso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.

Beneficiarios
27,000 hogares del Corredor Seco.

Metas Globales
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza.
2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				6,184,315.00		6,184,315.00	2,779,314.20		2,779,314.20	44.9
AÑO 2015	175,149,171.00		175,149,171.00	175,149,171.00		175,149,171.00	93,480,760.70		93,480,760.70	53.4
AÑO 2016	292,451,953.00		292,451,953.00	319,272,977.00		319,272,977.00	313,597,333.60		313,597,333.60	98.2
AÑO 2017	505,446,430.00		505,446,430.00	326,386,899.00		326,386,899.00	286,503,689.20		286,503,689.20	87.8
AÑO 2018	655,808,754.00		655,808,754.00	430,521,624.00		430,521,624.00	395,394,574.10		395,394,574.10	91.8
AÑO 2019	374,331,375.00		374,331,375.00	418,864,675.00		418,864,675.00	248,728,868.50		248,728,868.50	59.4
AÑO 2020	147,955,358.00		147,955,358.00	343,795,584.00		343,795,584.00	229,964,019.80		229,964,019.80	66.9
AÑO 2021	147,955,358.00		147,955,358.00	277,549,075.00		277,549,075.00	237,848,396.08		237,848,396.08	85.7
AÑO 2022	146,221,706.00		146,221,706.00	146,221,706.00		146,221,706.00	20,796,704.09		20,796,704.09	14.2
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	-		-	243,162.70		243,162.70	109,280.60		109,280.60	44.9
AÑO 2015	6,886,735.40		6,886,735.40	6,886,735.40		6,886,735.40	3,675,594.10		3,675,594.10	53.4
AÑO 2016	11,498,993.70		11,498,993.70	12,553,576.50		12,553,576.50	12,330,414.40		12,330,414.40	98.2
AÑO 2017	19,873,778.50		19,873,778.50	12,833,290.60		12,833,290.60	11,265,112.40		11,265,112.40	87.8
AÑO 2018	25,785,913.50		25,785,913.50	16,927,790.70		16,927,790.70	15,546,621.20		15,546,621.20	91.8
AÑO 2019	14,718,431.80		14,718,431.80	16,469,448.20		16,469,448.20	9,779,834.50		9,779,834.50	59.4
AÑO 2020	5,946,663.16		5,946,663.16	13,817,928.33		13,817,928.33	9,242,778.24		9,242,778.24	66.9
AÑO 2021	5,946,663.16		5,946,663.16	11,155,330.10		11,155,330.10	9,559,669.30		9,559,669.30	85.7
AÑO 2022	6,041,844.76		6,041,844.76	6,041,844.76		6,041,844.76	859,314.67		859,314.67	14.2

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2177	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)													ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01179																	
BIP: 21700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)								Sector:		Infraestructura Productiva		Sub-Sector:		VIALIDAD		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	37,200,000.0	0.0	0.0	37,200,000.0	19,736,917.9	0.0	19,736,917.9	53.1	17,463,082.1	0.0	17,463,082.1	46.9	20,871,060.4	0.0	20,871,060.4	56.1	
Lempiras	900,295,800.0	0.0	0.0	900,295,800.0	477,663,019.0	0.0	477,663,019.0	53.1	422,632,781.0	0.0	422,632,781.0	46.9	505,110,967.7	0.0	505,110,967.7	56.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							25/2/2017		2/1/2008				31/12/2021				
Componentes			Financiamiento BID (US\$)*						Contraparte				Total		%		
Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán, Sección I, Subsección IB "Lamani-EI Quebrachal" y la "Puesta a Punto" de la Subsección IA "Villa San Antonio-Lamani"			37,200,000.0										37,200,000.0		100.0		
TOTAL			37,200,000.0						0.0				37,200,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																	
Ofrecer una alternativa eficiente al flujo vial hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés desde las fronteras con El Salvador (El Amatillo) y Nicaragua, reduciendo el tiempo de viaje y consecuentemente los costos de transporte con la Construcción y Pavimentación de 49.82 km , 4 carriles (2 por sentido), Tramo Villa San Antonio - Goascorán, Sección I, Sub sección IA y IB, "Villa San Antonio - Goascorán".																	
Descripción del Proyecto																	
La Construcción de la Carretera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, es una carretera de categoría Principal con una longitud de 49.82 kilómetros los cuales se desarrollan entre los departamentos de Comayagua y La Paz, sobre una topografía de 40% plana y un 60% ondulada-montañosa. La estructura de pavimento consiste en 20.00 cm de subbase y 15.00 cm de base triturada con agregado de 1 1/2 pulgadas sobre la cual se cementa la primera capa de concreto asfáltico con aditivos (1% cal + 0.5% shell bond) para usar en 1era. Capa de Rodadura y Espaldones con un espesor de e = 7.00 cm, y sobre esta la segunda capa de concreto asfáltico con aditivos (1% cal + 0.5% shell bond) con Polímero con un espesor de e = 5.00 cm.																	
Existen dos secciones típicas en el proyecto la primera se desarrolla desde las estaciones 0+000 a la 35+570 y consta de dos carriles por sentido, cada carril mide 3.65 m para un total de superficie de rodadura de 7.30 m por trocha, un espaldon de 1.30 m en los extremos y en el interior los espaldones miden 1.00 m. Cada trocha es dividida por una cuneta deprimida triangular de 5.00 m. La segunda sección típica se desarrolla desde la estación 35+570 hasta el final del proyecto en la estación 54+860 la cual mantiene las medidas de la sección típica anterior solamente se elimina la cuneta deprimida y la separación entre trochas es de 1.40 m.																	
La franja de derecho de vía total es de 60.00 m.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos de Comayagua, La Paz y Francisco Morazan.																	
Beneficiarios																	
los beneficiarios de la Vía serán 25,378 habitantes.																	
Metas Globales																	
Construcción de la Carretera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, es una carretera de categoría Principal con una longitud de 49.82																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2177	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)										ESTADO: Ejecución						
SIGADE: GE01179																	
BIP: 21700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)					Sector:	Infraestructura Productiva	Sub-Sector:	VIALIDAD								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2018			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
AÑO 2019			0.0	67,736,540.0		67,736,540.0	67,736,539.0		67,736,539.0	100.0							
AÑO 2020			0.0	164,937,480.0		164,937,480.0	58,837,705.1		58,837,705.1	35.7							
AÑO 2021	289,286,723.0		289,286,723.0	413,844,494.0		413,844,494.0	376,111,753.5		376,111,753.5	90.9							
AÑO 2022	2,425,480.0		2,425,480.0	2,425,480.0		2,425,480.0	2,424,970.1		2,424,970.1	100.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
AÑO 2019	0.0	0.0	0.0	3,288,580.7	0.0	3,288,580.7	3,288,580.6	0.0	3,288,580.6	100.0							
AÑO 2020	0.0	0.0	0.0	6,815,175.9	0.0	6,815,175.9	2,431,159.4	0.0	2,431,159.4	35.7							
AÑO 2021	11,953,255.9	0.0	11,953,255.9	17,099,952.2	0.0	17,099,952.2	15,540,844.7	0.0	15,540,844.7	90.9							
AÑO 2022	100,220.2		100,220.2	100,220.2		100,220.2	100,199.2		100,199.2	100.0							
METAS																	
Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022	
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
22 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Villa de San Antonio - Goascorán, sección Lamani - El Quebrachal	75 - PORCENTAJE	100	100	100%												0%	
23 - Informes de supervisión de la rehabilitación y ampliación del tramo Villa de San Antonio -	75 - PORCENTAJE	100	100	100%												0%	
Problemática / Observaciones																	
Debido a la Falta de delegación de firma la Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente Abril-Junio 2022, por lo que no se reporta ningún avance físico del proyecto al término del Segundo Trimestre. Por otra parte debido a que el Liquidador se fue nombrado el 17 de junio no se han realizados desembolsos por falta de delegación de firma.																	
Acción										Responsable					Fecha		
										INVEST-H					30/6/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Coordinador de Proyecto: Luis Garcia Igarciainvesthonduras.hn							Sectorialista Alfonso Salazar										

Actualizada al 30/06/2022

Tipo de cambio 24.2015

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2221	Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01175					
BIP: 23520					
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	Gabinete:	Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas	Sector / Sub-Sector:	Comunicaciones y Energía / Carreteras

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	44,262,590.7	0.0	0.0	44,262,590.7	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0	2.3	43,262,590.7	0.0	43,262,590.7	97.7	241,616.4	0.0	241,616.4	0.5
Lempiras	1,071,221,088.8	0.0	0.0	1,071,221,088.8	24,201,500.0	0.0	24,201,500.0	2.3	1,047,019,588.8	0.0	1,047,019,588.8	97.7	5,847,479.5	0.0	5,847,479.5	0.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada						
	19/6/2019	No. 7-2019			19/6/2019	26/5/2021			26/6/2026							
Componentes		Financiamiento BCIE (Lps)				Contraparte (Lps)				Total		%				
Infraestructura		24,398,590.2				0.0				24,398,590.2		55.4				
Supervisión		1,319,160.0				0.0				1,319,160.0		3.0				
Indemnización del Derecho de Vía		15,400,000.0				0.0				15,400,000.0		35.0				
Implementación del PAR (Derecho de Vía)		1,099,300.0				0.0				1,099,300.0		2.5				
Administración y Gestión del Proyecto		1,715,300.0				0.0				1,715,300.0		3.9				
Comisión de Seguimiento y Administración BCIE		110,380.5				0.0				110,380.5		0.3				
Pre Inversion		219,860.0														
TOTAL		44,262,590.7				0.0				44,042,730.7		100.0				

Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial del Distrito Central con la zona sur del país, mediante la mejora de las condiciones de los niveles de servicio y capacidad en esta vía, con mejores características geométricas, accesibilidad y seguridad, para estimular la actividad productiva, impulsar crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona de influencia directa. El objetivo específico es contribuir a la mejora de la calidad y capacidad de la infraestructura facilitando el acceso de la población y de bienes a los mercados nacionales y regionales, a través de la reducción de los costos de operación de transporte y los tiempos de viaje de los usuarios, además de generar empleo en la etapa de construcción.

Descripción del Proyecto

Construcción nueva de cuatro carriles con pavimentación de la carretera con concreto hidráulico (CH), entre el Anillo Periférico de Tegucigalpa a la altura de La Cañada pasando por la Aldea de El Tizatillo y llegando a intersectar la Carretera CA-5 Sur a la altura de la Aldea Santa Rosa. Se construirán nuevos drenajes, terracería, iluminación, aceras, bahías para buses, señalización horizontal y vertical, medidas de mitigación ambiental, entre otras actividades.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Francisco Morazan, municipios del Distrito Central, El Tizatillo.

Beneficiarios

516,876 Pobladores de Honduras.

Metas Globales

Incluye la construcción de cuatro nuevos carriles; construcción de terraplenes y cortes; adaptación a condiciones hidrológicas críticas, alcantarillas y cunetas, suministro e instalación de los sistemas de drenaje longitudinal y transversal; pasos a desnivel en los intercambiadores; cajas, obras de arte, señalización horizontal y vertical; y otras obras necesarias para la seguridad vial y funcionalidad de los tramos considerados. Lo anterior, siguiendo los estándares establecidos en el diseño en cuanto a alineamiento horizontal y vertical de la carretera, ancho, curvatura o pendiente longitudinal, capacidad de la vía, velocidad de circulación y seguridad vial de los centros poblados cercanos a la vía, incluyendo instalación de cruces y puentes peatonales de ser necesario, pasos a desnivel, así como la aplicación de dispositivos de seguridad vial como mecanismos de disipación de energía y reducción de velocidad. De la misma manera, incluirá las medidas de mitigación ambiental y social.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2221															ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01175	Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur																
BIP: 23520																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)						Gabinete:	Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas			Sector / Sub-Sector:	Comunicaciones y Energía / Carreteras					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2020	0.0		0.0	10,120,768.0		10,120,768.0	0.0		0.0	0%							
AÑO 2021	252,085,623.0		252,085,623.0	8,084,320.0		8,084,320.0	5,396,361.4		5,396,361.4	67%							
AÑO 2022	257,796,154.0		257,796,154.0	257,796,154.0		257,796,154.0	451,118.1		451,118.1	0%							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2020	0.0		0.0	418,187.6		418,187.6	0.0		0.0	0%							
AÑO 2021	10,416,115.7	0.0	10,416,115.7	334,042.1		334,042.1	222,976.3		222,976.3	67%							
AÑO 2022	10,652,073.4	0.0	10,652,073.4	10,652,073.4		10,652,073.4	18,640.1		18,640.1	0%							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
25 - Contrato de supervisión de obras del tramo Libramiento Sur Adjudicado	155 - CONTRATO	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
26 - Proceso de contratación de obras Libramiento del Sur iniciado	425 - LICITACION	1	0		0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	100%	1	
29 - Diseño de Plan de Reasentamiento del Libramiento Sur contratado	155 - CONTRATO	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
Problemática / Observaciones																	
Debido a la Falta de delegación de firma la Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente Abril-Junio 2022, por lo que no se reporta ningún avance físico del proyecto al término del Segundo Trimestre. Por otra parte debido a que el Liquidador se fue nombrado el 17 de junio no se han realizados desembolsos por falta de delegación de firma.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
La Dirección General de Inversión Pública (DGIP) debe de dar el seguimiento oportuno al proyecto una vez que este empiece su ejecución.										INVEST-H/MCA				30/6/2022			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Coordinador de Proyecto: Luis Garcia Igarci@investhonduras.hn								Sectorialista Elan Tabora									

Actualizada al 30/06/2022

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2470/BL-HO-1	BID 2470/BL-HO-2	SIGADE: GE01096-2	GE01096-4	BIP: 00090009000	Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)	Gabinete	Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas	Sector / Sub-Sector:	Infraestructura Productiva / Vialidad						
CORREDOR PACÍFICO - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL										ESTADO: Ejecución						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	134,000,000.00	20,000,000.00	0	154,000,000.00	154,000,000.00	0	154,000,000.00	100.0	-	0	-	0.0	124,210,555.26	0	124,210,555.26	80.66
Lempiras	3,242,223,800.00	483,914,000.00	0	3,726,137,800.00	3,726,137,800.00	0	3,726,137,800.00	100.0	-	0	-	0.0	3,006,081,753.05	0	3,006,081,753.05	80.68
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
144-2015 y 145-2015	2470/BL-HO-1 15 de Diciembre de 2015 2470/BL-HO-2 16 de Diciembre de 2015		167-2015		26 de Enero del 2016 26 de Enero del 2016		19/5/2016		26/6/2021		26/03/2022					
Componentes	Financiamiento BID 2470/BL-HO-1 (US\$)				BID 2470/BL-HO-2		Contraparte		Total		%					
1) Obras Civiles					120,904,384.55		17,949,525.44		0		121,300,000.00		91			
2) Fortalecimiento Institucional					849,525.45		450,474.56		0		2,000,000.00		1.5			
3) Mantenimiento					4,400,000.00		600,000.00		0		5,000,000.00		3.8			
4) Otros Gastos (Gestión del Programa Gastos Financieros (intereses))					7,846,090.00		1,000,000.00		0.0		5,000,000.00		3.8			
TOTAL					134,000,000.00		20,000,000.00		0		154,000,000.00		100			
Objetivo del Proyecto																
Contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras, incluyendo la seguridad vial.																
Descripción del Proyecto																
El Programa supone la rehabilitación de los tres tramos del Corredor Pacífico, Jicaro Galán – El Amatillo (40.96 km), Jicaro Galán – Choluteca (56.05 km) y Choluteca – Guasale (40.62 km). También, con el fin de apoyar a INSEP en las nuevas responsabilidades que enfrenta en materia de APP, el presente componente prevé recursos para el financiamiento de los trabajos de mantenimiento y operación de los tramos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El Proyecto tendrá una cobertura en tres (3) departamentos: i) Choloteca, municipios de Choloteca, El Triunfo y Namasigue, ii) Francisco Morazán, municipio de Distrito Central y Valle, municipios de Nacaome, Goascorán y San Lorenzo.																
Beneficiarios																
Población de los departamentos de Choloteca y Valle, 2,060,303 Usuarios anualmente.																
Metas Globales																
Reconstruir, rehabilitar y pavimentar 131.63 km del corredor pacífico. El programa buscará obtener los siguientes resultados: (i) reducción del costo de operación de vehículos, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 7% al 14%; (ii) reducción de tiempos de viajes, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 2% al 5%; y (iii) mejora de la seguridad vial, que en el caso de los proyectos de la muestra representativa alcanza al 5% de reducción de la tasa de fallecidos por vehículo-km recorridos en estos tramos. Asimismo, se analizará el impacto de las mejoras viales sobre los volúmenes de vehículos de transporte de carga respecto al volumen total de tránsito que circula por el corredor.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2016	0	-	0	332,019,176.0	-	332,019,176.0	319,621,219.3	-	319,621,219.3	96.3						
AÑO 2017	1,100,591,987.0	-	1,100,591,987.0	1,185,637,332.0	-	1,185,637,332.0	1,073,129,722.2	-	1,073,129,722.2	90.5						
AÑO 2018	689,871,594.0	-	689,871,594.0	1,157,494,203.0	-	1,157,494,203.0	1,095,123,769.0	-	1,095,123,769.0	94.6						
AÑO 2019	858,519,022.0	-	858,519,022.0	438,636,431.0	-	438,636,431.0	414,966,455.8	-	414,966,455.8	94.6						
AÑO 2020	569,410,905.0	-	569,410,905.0	181,199,622.00	-	181,199,622.00	52,253,530.71	-	52,253,530.71	28.84						
AÑO 2021	71,628,163.00	-	71,628,163.00	97,694,637.00	-	97,694,637.00	33,589,156.04	-	33,589,156.04	34.38						
AÑO 2022	47,455,983.00	-	47,455,983.00	47,455,983.00	-	47,455,983.00	17,397,900.00	-	17,397,900.00	36.66						

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CORREDOR PACÍFICO - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL											ESTADO: Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)						Gabinete	Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas		Sector / Sub-Sector:	Infraestructura Productiva / Vialidad					
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2016	-	-	-	13,054,747.6	-	13,054,747.6	12,567,269.10	-	12,567,269.1	96.30						
AÑO 2017	43,274,460.1	-	43,274,460.1	46,618,379.9	-	46,618,379.9	42,194,664.20	-	42,194,664.2	90.50						
AÑO 2018	27,125,239.1	-	27,125,239.1	45,511,813.0	-	45,511,813.0	43,059,453.80	-	43,059,453.8	94.60						
AÑO 2019	33,756,330.8	-	33,756,330.8	17,246,858.9	-	17,246,858.9	16,316,173.10	-	16,316,173.1	94.60						
AÑO 2020	22,388,814.2	-	22,388,814.2	7,282,825.92	-	7,282,825.92	2,100,188.53	-	2,100,188.53	28.84						
AÑO 2021	2,960,367.46	-	2,960,367.46	4,037,685.91	-	4,037,685.91	1,388,228.32	-	1,388,228.32	34.38						
AÑO 2022	1,960,869.49	-	1,960,869.49	1,960,869.49	-	1,960,869.49	718,876.93	-	718,876.93	36.66						
METAS																
Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de 41.3 km de Tramo I: CA-1 Jicaro Galán- El Amatillo, 56 km del Tramo II: CA-1 Jicaro-Galán-Choluteca y 41.71km del Tramo III: CA-3 Choluteca- Guasaule	53 - KILÓMETRO	139	139	100%												
09 - Mantenimiento de caminos vecinales y secundarios conectados al Corredor Pacífico y red vial pavimentada del país, realizado.	53 - KILÓMETRO	122.8	122.8	100%												
Problemática / Observaciones / Situación Actual																
Debido a la Falta de delegación de firma la Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente Abril-Junio 2022, por lo que no se reporta ningún avance físico del proyecto al término del Segundo Trimestre. Por otra parte debido a que el Liquidador se fue nombrado el 17 de junio.																
Acciones Propuestas																
Acción						Responsable						Fecha				
						INVEST-H						30/6/2022				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Coordinador de Proyecto: Walter Palencia wpalencia@investhonduras.hn						Alfonzo Salazar ASALAZAR@iadb.org Romulo Martinez r.martinez@ofid.org										

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA-6448-HN		Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)											ESTADO: Ejecución				
BIP: 23628																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)							Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO			SubSector		DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO	
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	75,000,000.0	-	-	75,000,000.0	14,000,000.00	-	14,000,000.00	18.7	61,000,000.0	0.0	61,000,000.0	81.3	11,997,681.1	0.0	11,997,681.1	16.0	
Lempiras	1,815,112,500.0	-	-	1,815,112,500.0	338,821,000.00	-	338,821,000.00	18.7	1,476,291,500.0	0.0	1,476,291,500.0	81.3	290,361,879.1	0.0	290,361,879.1	16.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		11/4/2020		35-2020					12/4/2020				12/4/2025				
Componentes		Financiamiento BM US\$							Contraparte			Total		%			
Apoyo para mejorar la competitividad, la resiliencia y la innovación de		54,500,000.0							0.0			54,500,000.0		73%			
Apoyo a la modernización del entorno habilitador agroindustrial de		9,700,000.0							0.0			9,700,000.0		13%			
Apoyo a la gestión del Proyecto		10,800,000.0							0.0			10,800,000.0		14%			
Contingencia para emergencias componente de respuesta (CERC)*		0.0							0.0			0.0		0%			
TOTAL		75,000,000.0							0.0			75,000,000.0		100%			
Objetivo del Proyecto																	
Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las prácticas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionadas.																	
Descripción del Proyecto																	
Apoyar las iniciativas de agronegocios competitivos, innovadores y resilientes al clima en las cadenas de valor agrícolas priorizadas. Este componente tiene un enfoque económicamente inclusivo, mediante la financiación de tres ventanas 1. alianzas productivas y agro-logística con grupos informales de los agricultores (de subsistencia), 2.alianzas productivas y agro-logística con grupos formales de los agricultores (en Transición), 3. Productivo y agro-logística alianzas con grupos formales, de orientación comercial de los agricultores (comercialmente orientado). Contribuir a la modernización y fortalecimiento de servicios seleccionados del sector público, el marco regulatorio y la capacidad institucional para facilitar y promover la competitividad en el sector agrícola y contribuir a la toma de decisiones. Este componente financiará combinaciones de obras, bienes, capacitación, asistencia técnica, consultoría y servicios de no consultoría para las instituciones Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Varios Departamentos del País.																	
Beneficiarios																	
14,775 Hombres y 4,925 Mujeres																	
Metas Globales																	

BM IDA-6448-HN	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)										ESTADO: Ejecución					
BIP: 23628																
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)					Sector	AGROFORESTAL Y TURISMO	SubSector	DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO							
<p>a) Los agricultores que adoptan tecnología agrícola mejorada (climáticamente inteligente) se espera beneficiar a 12,600 productores.</p> <p>b) Planes de negocios financiados en el marco del proyecto, se espera 370 planes de negocios. c) Aumento del 20% en el valor de las ventas brutas generadas de las OPR en la implementación de planes de negocio en la ejecución.</p> <p>d) Se espera el 80% de las OPRs trabajan bajo un enfoque de alianza productiva, 24 meses después del primer desembolso.</p> <p>e) Reducción del tiempo promedio requerido de procesos priorizados por SENASA. (50%)</p> <p>f) Reducción del tiempo promedio requerido por ARSA en análisis de laboratorios.(50%)</p>																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2020	-	-	-	39,503,020.0	-	39,503,020.0	39,503,020.0	-	39,503,020.0	100.00						
AÑO 2021	-	-	-	240,685,165.0	-	240,685,165.0	221,891,209.9	-	221,891,209.9	92.19						
AÑO 2022	671,331,116.00	-	671,331,116.00	671,331,116.0	-	671,331,116.0	28,967,649.2	-	28,967,649.2	4.31						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2020	-	-	-	1,632,255.03	-	1,632,255.03	1,632,255.03	-	1,632,255.03	100.00						
AÑO 2021	-	-	-	9,945,051.55	-	9,945,051.55	9,168,489.97	-	9,168,489.97	92.19						
AÑO 2022	27,739,235.83	-	27,739,235.83	27,739,235.8	-	27,739,235.83	1,196,936.1	-	1,196,936.11	4.31						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejecución	Programación 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Numero de planes de negocio Implementados	Número	374	34	9%		25	25		50						0%	
Problemática / Observaciones																
Debido a la Falta de delegación de firma la Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente Abril-Junio 2022, por lo que no se reporta ningún avance físico del proyecto al término del Segundo Trimestre. Por otra parte debido a que el Liquidador se fue nombrado el 17 de junio.																
Acciones Propuestas																
Acción						Responsable				Fecha						
La Dirección General de Inversión Pública debe de dar el seguimiento oportuno al proyecto para que cumpla con sus entregables en tiempo y forma.						INVEST-H/MCA				30/6/2022						
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodriguez/ arodriguez.comrural@gmail.com						N/A										

Actualizada al 30/06/2022

Tipo de cambio 24.2015

Elaborado: Douglas Sanchez

Problemática / Observaciones

Para el 2022, el proyecto no ha realizado su ejecución presupuestaria de acuerdo a lo planificado debido a que el Organismo Ejecutor se encuentra en un periodo de transición en cumplimiento al PCM-005 de fecha 06 de abril del 2022, por lo que se tendrá un desfase en el tiempo en cuanto a la metas programadas para el presente año en donde completaría la estructuración de la Unidad Ejecutora, la contratación del especialista ambiental, social y comunicaciones, así como la contratación de especialista del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) y la adquisición de Equipo, mobiliario y vehículos. Asimismo, la contratación de la firma consultora internacional implementación Plan de Asistencia Técnica (PAT), la elaboración del diseño e implementación del PAT, el diseño y supervisión de obras mayores de rehabilitación de rápido impacto identificadas en los Planes de Inversión de Rápido Impacto (PIRR) y Planes de Negocios entregados por los prestadores, La Contratación de dos especialistas temporales en rehabilitación de sistemas de agua potable (preparación aspectos técnicos documentos licitación y supervisión obras menores) y la Contratación de dos oficiales de adquisiciones.

Debido a la Falta de delegación de firma la Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente Abril-Junio 2022, por lo que no se reporta ningún avance físico del proyecto al término del Segundo Trimestre. Por otra parte debido a que el Liquidador se fue nombrado el 17 de junio no se han realizados desembolsos por falta de delegación de firma.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	INVEST-H/MCA	30/6/2022
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Coordinador Nacional: Belinda Ondina Borjas Garcia bborjas@gdr.hn		N/A

Actualizada al 30/06/2022

Tipo de cambio 24.2015
Elaborado: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS															ESTADO: Ejecución			
BM IDA 6680-HN	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)													Sector	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	SubSector	AGUA Y SANEAMIENTO	
BIP: 24155																		
Unidad Ejecutora/ Institución																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos					Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	70,000,000.0	-	15,000,000.00	85,000,000.0	1,482,989.59	-	1,482,989.59	1.7	68,517,010.4	15,000,000.0	83,517,010.4	98.3	345,206.8	0.0	345,206.8	0.4		
Lempiras	1,694,105,000.0	-	363,022,500.0	2,057,127,500.0	35,890,572.56	-	35,890,572.56	1.7	1,668,214,427.4	363,022,500.0	2,021,236,927.4	98.3	8,354,522.4	0.0	8,354,522.4	0.4		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
					12/6/2020			1/4/2021			30/9/2026							
Componentes	Financiamiento BM US\$					Contraparte			Total		%							
Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos.	7,000,000.0					0.0			7,000,000.0		8%							
Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del agua en el Corredor Seco.	55,000,000.0					15,000,000.0			70,000,000.0		82%							
Gestión del Proyecto	8,000,000.0					0.0			8,000,000.0		9%							
TOTAL	70,000,000.0					15,000,000.0			85,000,000.0		100%							
Objetivo del Proyecto																		
Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras.																		
Descripción del Proyecto																		
Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos. Componente 2: Ampliación de la infraestructura hidráulica resiliente para la seguridad del agua en el Corredor Seco.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamentos de Intibucá, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz y Valle																		
Beneficiarios																		
Hombres: 80538, Mujeres: 86562																		
Metas Globales																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
AÑO 2021	-	-	-	8,492,004.0	-	8,492,004.0	2,231,292.3	-	2,231,292.3	26.28								
AÑO 2022	74,355,910.00	-	74,355,910.00	74,355,910.0	-	74,355,910.0	6,123,230.1	-	6,123,230.1	8.24								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
AÑO 2021	-	-	-	350,887.5	-	350,887.5	92,196.4	-	92,196.4	26.28								
AÑO 2022	3,072,367.83	-	3,072,367.83	3,072,367.8	-	3,072,367.8	253,010.4	-	253,010.4	8.24								
METAS																		
Global	Meta Acumulada a Dic-		Programación 2022							Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Establecimiento de Equipo para un sistema de información de recursos hídricos en la cuenca de Nacaome	GLB	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Construcción de 5 Sistemas Integrales de Agua Segura	Sistemas	5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			

Problemática / Observaciones

Debido a la Falta de delegacion de firma la Unidad ejecutora no remito informe Trimestral correspondiente Abril-Junio 2022, por lo que no se reporta ningun avance fisico del proyecto al termino del Segundo Trimestre. Por otra parte debido a que el Liquidador se fue nombrado el 17 de junio no se han realizados desembolsos por falta de delegacion de firma.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	INVEST-H/MCA	30/6/2022
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Coordinador Nacional: Leslie Mercedes Burgos Flores lmburgos@gdr.hn	N/A	

Actualizada al 30/06/2022
Tipo de cambio: 24.2015
Elaborado: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD													ESTADO: Ejecución							
Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)													Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO		SubSector		DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%					
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares	55,000,000.0	0.0	0.0	55,000,000.0	5,257,523.00	-	5,257,523.00	9.6	49,742,477.0	0.0	49,742,477.0	90.4	280,972.2	0.0	280,972.2	0.5				
Lempiras	1,331,082,500.0	0.0	0.0	1,331,082,500.0	127,239,942.88	-	127,239,942.88	9.6	1,203,842,557.1	0.0	1,203,842,557.1	90.4	6,799,949.5	0.0	6,799,949.5	0.5				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada								
						21/5/2020	21/5/2020				21/8/2025									
Componentes			Financiamiento BM US\$				Tesoro Nacional				Total		%							
Fortalecimiento del desarrollo productivo			28,100,000.0				0.0				28,100,000.0		55%							
Acceso a financiamiento			21,100,000.0				0.0				21,100,000.0		41%							
Sistema de monitoreo y evaluación			1,800,000.0				0.0				1,800,000.0		4%							
Gastos de administración y otros			4,000,000.0				0.0													
TOTAL			55,000,000.0				0.0				51,000,000.0		100%							
Objetivo del Proyecto																				
Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el CSH. El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.																				
Descripción del Proyecto																				
El proyecto consiste en incrementar de manera sostenible los ingresos de 30,000 hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH), mejorando el desarrollo productivo de la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Departamentos de Lempira, La Paz, Intibuca, Ocotepeque, Copán																				
Beneficiarios																				
Hombres: 22499 , Mujeres: 7501																				
Metas Globales																				
5,640 hectáreas con tecnologías, 5,000 beneficiarios con acceso a información climática, productiva y de precios.																				
Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras												
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%										
AÑO 2021	-	-	-	8,492,004.0	-	8,492,004.0	2,231,292.3	-	2,231,292.3	26.28										
AÑO 2022	185,263,035.00	-	185,263,035.00	185,263,035.0	-	185,263,035.0	4,568,657.2	-	4,568,657.2	2.47										
Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$												
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
AÑO 2021	-	-	-	350,887.5	-	350,887.5	92,196.4	-	92,196.4	26.28										
AÑO 2022	7,655,022.83	-	7,655,022.83	7,655,022.8	-	7,655,022.8	188,775.8	-	188,775.8	2.47										
METAS																				
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2021				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre										
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
Provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria	Hogares	30000	0			16	32	16	64	0	0	0	0	0	0%					

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4940/BL-HO

Problemática / Observaciones

Para el año 2022, se tiene una estimación de desembolso de \$5.2 millones y una ejecución de POA de \$4.81 millones.
En la actualidad se está realizando el proceso de Contratación de una entidad Sub Implementadora para los Sub Componentes 1, 2 y 3 para el Componente 1: FIRMAS (SBC) se encuentra Pendiente Negociación para firma de Contrato. Asimismo, se deberá de realizar la Contratación de una entidad Sub Implementadora para el Sub Componente 4 del Componente 1: FIRMAS (SBCC). En donde se encuentra pendiente de envío los TDRs para ser sometidos a la No Objeción del Banco, en cuanto a la Contratación de la Auditoría del Proyecto. Se encuentra pendiente envío de Informe para No Objeción.

Debido a la Falta de delegacion de firma la Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente Abril-Junio 2022, por lo que no se reporta ningun avance fisico del proyecto al termino del Segundo Trimestre. Por otra parte debido a que el Liquidador se fue nombrado el 17 de junio no se han realizados desembolsos por falta de delegacion de firma.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	INVEST-H/MCA	30/6/2022

Contactos de la Unidad Ejecutora

Contactos Organismo Financiero

Coordinador de Proyecto: Raúl Alemán Borjas raleman@investhonduras.hn	N/A
---	-----

Actualizada al 30/06/2022
Tipo de cambio 24.2015
Elaborado: Douglas Sanchez