

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																							
REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN BCIE-2156 / BEI-FI No.84859											ESTADO: Ejecución												
BEI BCIE FETS LAIF																							
SIGADE N.																							
BIP No. 001400075000																							
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)					GABINETE:		Infraestructura Productiva		Sector:		Carreteras										
Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución															
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (X)		Desembolsado		Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Fondos Contaparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		135,832,594.6		16,818,082.6		183,254,256.2		169,633,117.3		3,909,642.6		173,542,759.9		93%		1,031,528.8		12,908,440.0		13,939,968.8		7%	
Lempiras		4,129,350,577.3		406,925,280.0		4,536,275,857.3		4,104,392,016.5		94,596,538.8		4,198,988,555.270		93%		24,958,560.8		312,328,741.2		337,287,302.0		7%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
								11/6/2015				10/6/2022										3	
Componentes				Financiamiento Fondos Externos				Contraparte				Total				%							
ASISTENCIA TÉCNICA PARA REHABILITACIÓN VIAL				115,618,528.06				11,322,005.6				126,940,533.6				2.80%							
COMISIONES REHABILITACIÓN VIAL				4,774,756.72				0.0				4,774,756.72				0.11%							
CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN VIA				3,475,873,293.48				338,774,390.4				3,814,647,683.8				84.09%							
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REHABILITACIÓN VIAL				412,923.31				0.0				412,923.31				0.01%							
REASENTAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN VIAL				161,040,092.66				15,636,644.6				176,676,737.3				3.89%							
SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN VIAL				371,630,983.06				41,192,239.5				412,823,222.5				9.10%							
TOTAL				4,129,350,577.29				406,925,280.00				4,536,275,857.3				100%							
Objetivos del Proyecto																							
Recuperar las características técnicas y funcionales de la carretera, respecto a la condición con que fue construida, incluyendo además de las intervenciones de la capa de rodadura, las capas subyacentes, recuperación de bermas, obras de arte y drenaje, señalización, así como intervenciones en puntos críticos que presenten fallas geológicas																							
Descripción del Proyecto																							
La rehabilitación de la carretera principal La Entrada - Copan Ruinas - El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copan, consta de 119.23 km kilómetros y que en base a la proyección de pesos de tráfico para 20 años y el análisis deflectométrico realizado en el tramo , se requieren espesores de losa de concreto hidráulico de entre 15 y 20 cm apoyada sobre 20 cm de base granular tratada con cemento y esta capa sobre la sub base existente.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Departamento de Copán, Ocoatepeque																							
Beneficiarios																							
154,400 Pobladores de Honduras: 76,552 hombres y 77,848 mujeres.																							
Metas Globales																							
Con la rehabilitación del tramo carretero de 119.23 km se obtendrá un Índice de Rugosidad Intermedia menor o igual a 2.5 m/m y un Tráfico Promedio Diario al inicio de operación (año 2017) estimado de 8,060 vehículos diarios.																							
Ejecución Limpiras																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Limpiras			Vigente Limpiras			Ejecución Limpiras			%												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%												
Programación Año 2016		103,483,166.0	19,762,323.0	123,245,489.0	73,352,881.0	4,307,123.0	77,660,004.0	3,010,500.0	3,010,500.0	3,010,500.0	4%												
Programación Año 2017		1,200,308,898.0	336,301,970.0	1,536,610,868.0	1,200,308,898.0	75,801,970.0	1,276,110,868.0	684,950,496.1	19,171,667.2	704,122,163.3	55%												
Programación Año 2018		1,020,381,552.0	42,292,349.0	1,062,673,901.0	1,540,823,946.0	42,292,349.0	1,583,116,295.0	1,505,106,569.6	28,309,027.4	1,533,415,596.9	97%												
Programación Año 2019		1,951,321,567.0	59,197,565.0	2,010,519,132.0	1,092,699,732.0	59,197,565.0	1,151,897,297.0	1,052,588,705.2	31,236,479.0	1,083,825,184.2	94%												
Programación Año 2020		0.0	0.0	0.0	329,026,846.0	17,630,943.0	346,657,789.0	684,950,496.1	11,073,094.4	696,023,590.4	201%												
Programación Año 2021		37,753,908.0	1,797,490.0	39,551,398.0	184,428,058.0	1,795,771.0	186,223,829.0	176,795,749.6	1,795,770.8	178,591,520.5	96%												
Programación Año 2022		155,112,867.0	253,613,945.0	408,726,812.0	155,112,867.0	253,613,945.0	408,726,812.0	0.0	0.0	0.0	0%												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			%												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%												
Programación Año 2016		4,276,923.83	816,770.05	5,093,693.9	3,031,649.47	178,011.92	3,209,661.39	0.00	124,422.93	124,422.93	4%												
Programación Año 2017		49,608,355.95	13,899,245.32	63,507,601.3	49,608,355.95	3,132,869.48	52,741,225.42	28,308,769.58	792,358.44	29,101,128.0	55%												
Programación Año 2018		42,172,020.32	1,747,928.31	43,919,948.6	63,681,726.34	1,747,928.31	65,429,654.65	62,205,539.40	1,170,002.41	63,375,541.8	97%												
Programación Año 2019		80,647,452.52	2,446,615.10	83,094,067.6	45,160,905.95	2,446,615.10	47,607,521.05	43,503,130.93	1,290,992.99	44,794,123.9	94%												
Programación Año 2020		0.00	0.00	0.00	13,598,566.94	728,680.84	14,327,247.78	28,308,769.58	457,547.20	28,766,416.8	201%												
Programación Año 2021		1,560,356.10	74,289.23	1,634,645.3	7,622,348.52	74,218.60	7,696,567.12	7,306,907.82	74,218.59	7,381,126.4	96%												
Programación Año 2022		6,410,761.71	10,481,777.55	16,892,539.3	6,410,761.71	10,481,777.55	16,892,539.25	0.00	0.00	0.00	0%												
Actividades ejecutadas																							
El proyecto presenta una ejecución física acumulada de 99.9 % de carretera rehabilitada en los tramos La Entrada – Santa Rosa, La Entrada – Los Ranchos, y Los Ranchos – El Florido, con una longitud de 119 kilómetros en total. Esta carretera fue finalizada en el año 2019, la cual fue reconocida por la INSEP en el mes de enero de 2020.																							
Para el año 2022 se contempló la Rehabilitación de 25 sitios dañados por el paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA con un costo estimado de \$15.89 millones, de los cuales el 50% sería financiado con recursos de contraparte nacional y el otro 50% con fondos del Convenio de Préstamo BEI-FI NO.84859 (Presupuesto contemplado en el monto priorizado por INSEP para la gestión 2022).																							
Según el PCM 005-2022, este proyecto sería trasladado a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), donde se requerirá enmienda a la Nota de Prioridad y al convenio suscrito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), previo a su traslado y reanudar su ejecución física y financiera.																							
Durante el mes de mayo, la SIT solicitó por medio de oficio SIT-SE-019-2022, una ampliación de plazo a la fecha de último desembolso del proyecto hasta el mes de diciembre de 2023, específicamente del Convenio de Préstamo FI N°84859. Tras análisis de la solicitud, la DGIP a través de oficio DGIP-PROCSEC-0041-2022 recomiendo dar cumplimiento a los PCM 005-2022 y 011-2022, previo a gestionar una nueva ampliación de plazo, se debe realizar el cambio de organismo ejecutor para que la SIT pueda gestionar ampliaciones de plazo, cambios entre categorías de inversión, enmiendas a alcance del proyecto y otras gestiones según la normativa legal vigente.																							
Debido a que la fecha de último desembolso era el 10 de junio de 2022, la INSEP deberá gestionar oportunamente el pago de compromisos pendientes de pago a contratistas y efectuar el cierre del Proyecto en la INSEP.																							
Acciones Propuestas																							
Acción												Responsable						Fecha					
* Realizar visita de campo del proyecto para verificar el avance de obra según último informe de la supervisión. * Revisar la programación de ejecución presupuestaria según el monto formulado para el año 2022 y los compromisos adquiridos con las empresas constructoras y supervisoras del proyecto. * Revisar programación física y financiera del proyecto												INSEP - SEFIN						30/6/2022					
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero											
Ing. Alba Hernandez - Coordinadora de Unidad de Proyectos / DGC - hral03@yahoo.com																							
Actualizada el 30/06/2022 Tasa de Cambio: \$1 = L24.1957 Elab.: David Ramón Flores																							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Construcción del Edificio Anexo del Tribunal Superior de Cuentas, ubicado en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

FONDOS NACIONALES				
SIGADE N.				
BIP N. 23441				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)	GABINETE:	Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas	Sector: Obras Públicas

Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución							
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%
	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%					
Lempiras			107,133,717.3	107,133,717.3		20,474,128.5	20,474,128.480	19%	0.0	86,659,588.8	86,659,588.8	81%		20,474,128.5	20,474,128.5	19%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma 16/6/2020		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución 15/3/2021			Fecha Cierre 15/12/2022		Fecha Cierre Ampliada 0			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)				Total		%			
Construcción de Edificio Anexo del TSC				0.00				97,394,288.5				97,394,288.5		90.9			
Supervisión de la construcción del edificio anexo del TSC				0.00				9,739,428.8				9,739,428.8		9.1			
TOTAL				0.00				107,133,717.3				107,133,717.3		100.0			

Objetivos del Proyecto

Mejorar la oferta de servicios y la atención al ciudadano, mediante la ampliación de las instalaciones del edificio del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ubicado en la ciudad de Comayagüela, municipio del distrito central, del departamento de Francisco Morazán.

Descripción del Proyecto

Consiste en ampliar las Instalaciones del edificio del Tribunal Superior de Cuentas, solucionando el problema de hacinamiento con la construcción de un edificio anexo que albergue las oficinas que están afectando el desarrollo y funcionamiento del actual edificio. El proyecto se construirá en los predios del actual edificio del TSC, ya que cuenta con un terreno anexo propiedad del mismo TSC y con los planos y Diseños respectivos. Los detalles de cada una de las áreas se describen en el Documento de Proyecto.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

Beneficiarios

823 Empleados del TSC y aproximadamente 7,836 personas que visitan dicha institución anualmente.

Metas Globales

Construcción de Edificio Anexo del T.S.C., en un periodo de 21 meses, para el año 2022

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.
Programación Año 2021	0.0	25,000,000.0	25,000,000.0	0.0	20,474,129.0	20,474,129.0	0.0	20,474,128.5	20,474,128.5	100%
Programación Año 2022	0.0	82,133,717.3	82,133,717.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

Actividades

En el presente trimestre, el proyecto no reporta ejecución física ni financiera; los contratos de Obra y supervisión requieren de la aprobación por parte del Congreso Nacional según lo establecido en los artículos 114 de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes (DGP) y 146 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Según el PCM 005-2022, este proyecto será trasladado a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), donde se requerirá enmienda a la Nota de Prioridad No. 23959-1, previo a su traslado y reanudar su ejecución física y financiera.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado Realizar una visita de campo para verificar el avance de obra según lo detallado en los informes de avance y supervisión del proyecto.	INSEP	30/6/2022

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ing. Martin Molina - Cel 9942-1930 - molinamems@yahoo.com	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES																									
SIGADE N.																									
BIP N. 24351																									
Obras de pavimentación con estructura de concreto hidráulico en los departamentos de Valle, Comayagua, Intibucá, El Paraíso, Lempira, Copán, Ocotepeque, Atlántida, Colón, La Paz, Yoro, Francisco Morazán																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)						GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas		Sector:		Obras Públicas											
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución													
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Fondos Nacionales Ejecutados		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Fondos Nacionales Ejecutados		Total Ejecutado		%	
Lempiras						80,000,000.0		80,000,000.0		0.0		0.0		80,000,000.0		100%		0.0		0.0		0.0		0%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
								1/4/2022		31/10/2022		0													
Componentes						Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)				Total		%									
Pavimentación de Calles						0.00				73,000,000.0				73,000,000.0		91.3									
Supervisión de Pavimentación de Calles						0.00				7,000,000.0				7,000,000.0		8.8									
TOTAL						0.00				80,000,000.0				80,000,000.0		100.0									
Objetivos del Proyecto																									
Eficiente circulación vehicular en vías urbanas de 25 comunidades en 16 departamentos del País																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto propuesto consiste en la construcción de 25 tramos con una calzada de pavimento de 4000 PSI, el cual contempla la pavimentación de aproximadamente 340 metros lineales por proyecto, para hacer un total de 8500 metros lineales, con un ancho de calzada aproximado de 6.30 m y un espesor de 15 cm.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Departamentos de Valle, Comayagua, Intibucá, El Paraíso, Lempira, Copán, Ocotepeque, Atlántida, Colón, La Paz, Yoro, Francisco Morazán																									
Beneficiarios																									
Residentes de los municipios de San Pedro Zacapa, Potrerillos, San Manuel Colohete, Guarita, Sinuapa, Orocuina, Choluteca, San Juan, San Antonio del Norte, Goascoran, Aramecina, Yuscaran, Distrito Central, Teupasenti, Catacamas, Gualaco, Yorito, Santa Rosa de Aguan, La Ceiba, Balfate, Corquin, Santa Rosa de Copan, Lamani, La Esperanza.																									
Metas Globales																									
Construcción y supervisión de 25 Tramos de pavimentos con concreto hidráulico de 4000 PSI en vías Urbanas en diferentes comunidades a nivel Nacional																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%Ejec.					
Programación Año 2022		0.0		80,000,000.0		80,000,000.0		0.0		80,000,000.0		80,000,000.0		0.0		0.0		0.0		0%					
Actividades																									
El proyecto no presenta avance en el presente trimestre.																									
Acciones Propuestas																									
Acción												Responsable						Fecha							
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado												INSEP						30/6/2022							
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero													
Ing. Martin Molina - Cel 9942-1930 - molinamems@yahoo.com																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES																																																																																																		
SIGADE N.																																																																																																		
BIP N. 24431																																																																																																		
Unidad Ejecutora/ Institución: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) GABINETE: Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas Sector: Obras Públicas																																																																																																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución																																																																																					
Tipo de Fondos:																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Moneda</th> <th colspan="2">Préstamo ()</th> <th colspan="2">Donación ()</th> <th colspan="2">Nacional (X)</th> <th colspan="4">Desembolsado</th> <th colspan="4">Por Desembolsar</th> <th rowspan="2">Monto Convenio Ejecutado</th> <th rowspan="2">Fondos Nacionales Ejecutados</th> <th rowspan="2">Total Ejecutado</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Fondos Externos</th> <th>Co-Financiamiento</th> <th>Fondos Nacionales</th> <th>Costo Total</th> <th>FE</th> <th>Fondos Nacionales</th> <th>Total</th> <th>%</th> <th>FE</th> <th>Fondos Nacionales</th> <th>Total</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lempiras</td> <td></td> <td></td> <td>15,000,000.0</td> <td>15,000,000.0</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.000</td> <td>0%</td> <td>0.0</td> <td>15,000,000.0</td> <td>15,000,000.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</td> <td colspan="2">Fecha Firma</td> <td colspan="4">No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</td> <td colspan="2">Fecha de Efectividad</td> <td colspan="4">Fecha de Inicio de ejecución</td> <td colspan="2">Fecha Cierre</td> <td colspan="2">Fecha Cierre Ampliada</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">1/3/2022</td> <td colspan="2">30/4/2022</td> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table>																	Moneda	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%	Lempiras			15,000,000.0	15,000,000.0		0.0	0.000	0%	0.0	15,000,000.0	15,000,000.0	100%		0.0	0.0	0%	No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											1/3/2022				30/4/2022		0	
Moneda	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados		Total Ejecutado	%																																																																															
	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%																																																																																						
Lempiras			15,000,000.0	15,000,000.0		0.0	0.000	0%	0.0	15,000,000.0	15,000,000.0	100%		0.0	0.0	0%																																																																																		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																																																																																			
									1/3/2022				30/4/2022		0																																																																																			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)				Total		%																																																																																			
Mediante medidas de mitigación contra inundaciones sistema de drenaje de agua pluviales y construcción de cajas puentes y drenaje tipo cuneta					0.00				13,636,363.7				13,636,363.7		90.9																																																																																			
Supervision de Medidas de mitigacion contra inundaciones sistemas de drenaje de agua pluvial y Construcción de Cajas puente y drenajes tipo cunetas					0.00				1,363,636.4				1,363,636.4		9.1																																																																																			
TOTAL					0.00				15,000,000.0				15,000,000.0		100.0																																																																																			
Objetivos del Proyecto																																																																																																		
Mejora en las vías de comunicación, tierras agrícolas (cultivos) y granadera debido a las obras de mitigación y/o contención por el desbordamiento de ríos y quebradas en la estación de lluvia.																																																																																																		
Descripción del Proyecto																																																																																																		
Construcción y Supervision de 5 proyectos de obras de mitigacion de riesgos contra inundaciones, erosión , sedimentos y drenajes menores, con concreto ciclopeo y mampostería en 5 Departamentos de Honduras, para un total de 1,452.4 metros cúbicos																																																																																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																																																																																		
Roatan departamento de Islas de la Bahía, La Ceiba departamento de Atlántida, Siguatepeque departamento de Comayagua, Valle de Angeles departamento de Francisco Morazán																																																																																																		
Beneficiarios																																																																																																		
Habitantes residentes y visitantes de los municipios de Roatan, La Ceiba, Siguatepeque y Valle de Angeles.																																																																																																		
Metas Globales																																																																																																		
Ejecución de cinco (5) obras de mitigación de riesgos contra inundaciones, erosión, sedimentos y drenajes menores																																																																																																		
Año/ Programación/ Ejecución																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año/ Programación/ Ejecución</th> <th colspan="3">Programación Lempiras</th> <th colspan="3">Vigente Lempiras</th> <th colspan="4">Ejecución Lempiras</th> </tr> <tr> <th>Fondos Externos</th> <th>Fondos Nacionales</th> <th>Total</th> <th>Fondos Externos</th> <th>Fondos Nacionales</th> <th>Total</th> <th>Fondos Externos</th> <th>Fondos Nacionales</th> <th>Total Ejecutado</th> <th>%Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programación Año 2022</td> <td>0.0</td> <td>15,000,000.0</td> <td>15,000,000.0</td> <td>0.0</td> <td>15,000,000.0</td> <td>15,000,000.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>																	Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.	Programación Año 2022	0.0	15,000,000.0	15,000,000.0	0.0	15,000,000.0	15,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0%																																																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																																																																																											
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.																																																																																								
Programación Año 2022	0.0	15,000,000.0	15,000,000.0	0.0	15,000,000.0	15,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0%																																																																																								
Actividades																																																																																																		
El proyecto no presenta avance en el presente trimestre.																																																																																																		
Acciones Propuestas																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Acción</th> <th>Responsable</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado</td> <td>INSEP</td> <td>30/6/2022</td> </tr> </tbody> </table>																	Acción	Responsable	Fecha	INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado	INSEP	30/6/2022																																																																												
Acción	Responsable	Fecha																																																																																																
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado	INSEP	30/6/2022																																																																																																
Contactos de la Unidad Ejecutora																																																																																																		
Ing. Martin Molina - Cel 9942-1930 - molinamems@yahoo.com																																																																																																		
Contactos Organismo Financiero																																																																																																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES																											
SIGADEN.																											
BIP N. 24468																											
Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepeque																											
Unidad Ejecutora/ Institución				Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)				GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas		Sector:		Obras Públicas													
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución															
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar															
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Fondos Nacionales Ejecutados		Total Ejecutado		%			
Lempiras						190,400,000.0		190,400,000.0		0.0		0.0		190,400,000.0		100%		0.0		0.0		0.0		0%			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional				Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada			
												1/5/2022				31/12/2022				0							
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Fondos Nacionales (Lempiras)						Total				%					
Construccion de pavimentos con concreto hidraulico en vias urbanas en 16 departamentos						0.00						172,400,000.0						172,400,000.0				90.5					
Supervision de la Construccion de pavimentos con concreto hidraulico en vias urbanas en 16 departamentos						0.00						18,000,000.0						18,000,000.0				9.5					
TOTAL						0.00						190,400,000.0						190,400,000.0				100.0					
Objetivos del Proyecto																											
Ofrecer al usuario una Adecuada Movilidad Vehicular en Vías Urbanas a traves de los proyectos de pavimentos con Concreto Hidraulico.																											
Descripción del Proyecto																											
Consiste en la construccion y supervicion de una calzada con Concreto Hidraulico de 4000 PSI el cual contempla la pavimentacion de aproximadamente 310 metros lineales (72 proyectos) con un ancho de calzada de aproximado de 6.00 m y un espesor de 15 cm, colocacion de una capa de material de sub base de 15 cm. para un total de 22,320 metros lineales.																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
Departamentos de El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepeque, Lempira, Comayagua, Choluteca, Yoro																											
Beneficiarios																											
Residentes de los municipios de Municipios de El Paraíso, Danlí, Yuscarán, Teupasenti, Oropoli, Villanueva, Lima, Choloma, Cofradia, Omoa, Puerto Cortes, Santa Cruz de Yojoa, Catacamas, Juticalpa, Gualaco, San Esteban, Esquipulas del Norte, Nueva Arcadia, Corquin, La Unión, San Nicolas, Santa Rita, San Pedro de Tutule, La Paz, Marcala, Mercedes del Oriente, San Juancito, Villa de San Francisco, San Buenaventura, Lepaterique, Santa Barbara, Trinidad, Ilama, San José de Colinas, Quimistan, Yamaranguila, La Esperanza, Jesus de Otoro, San Marcos de la Sierra, Nacaome, Goscaran, Langua, San francisco de Coray, Aramecina, Caridad, San Lorenzo, La Ceiba, El Porvenir, Arizona, Jutiapa, Santa fe, La Labor, San Marcos de Ocotepeque, San Rafael, Lepaera, Las Flores, Ajuterique, Siguatepeque, Esquías, Lamani, Sulaco, Yoro, Olanchito, Tocoa, Irona, Saba, Choluteca, Monjaras, Orocuina, San Marcos de Colon, Pespire, Namasigue																											
Metas Globales																											
Construcción y supervisión de 25 Tramos de pavimentos con concreto hidráulico de 4000 PSI en vías Urbanas en diferentes comunidades a nivel Nacional																											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%Ejec.							
Programación Año 2022		0.0		190,400,000.0		190,400,000.0		0.0		190,400,000.0		190,400,000.0		0.0		0.0		0.0		0%							
Actividades																											
El proyecto no presenta avance en el presente trimestre.																											
Acciones Propuestas																											
Acción												Responsable						Fecha									
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado												INSEP						30/6/2022									
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero															
Ing. Alba Hernandez - Coordinadora de Unidad de Proyectos / DGC - hral03@yahoo.com																											