

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

***Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones
(HONDUTEL)***

Tegucigalpa, Honduras
Febrero, 2023

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cierre del IV trimestre de 2022, La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L36.4 millones**, los cuales corresponden al Sector de Comunicaciones, representando el 100% de la inversión de dicho Sector (L34.6 millones).

Los fondos asignados a HONDUTEL durante la gestión 2022 son provenientes consecuencia de la conversión de

pago de deuda con del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de hasta mil millones de dólares (\$ 1,000,000,000.00). con el propósito de financiar fundamentalmente inversión pública.

Por lo anterior, HONDUTEL solicitó mediante Oficio GGH-295-2022 de fecha 4 de julio de 2022 Nota de Prioridad para el proyecto “**Proyecto Ampliación en las redes de conectividad y en accesos a clientes corporativos y residenciales (HONDUTEL)**”.

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG), por medio de Oficio DGIP-PRE-072-2022 de fecha 20 de julio de 2022 emitió Nota de Prioridad No. 24725-1-07-22 para el proyecto antes referido, siendo este financiado en su totalidad con recursos de fondos nacionales.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	36,400,000
Devengado IV Trimestre-2022	36,400,000
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	100%
Devengado Anual	36,400,000
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	100%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

A continuación, se detallan los avances del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL		Inicio – Fin
AMPLIACIÓN EN LAS REDES DE CONECTIVIDAD Y EN ACCESOS A CLIENTES CORPORATIVOS Y RESIDENCIALES (HONDUTEL)	Total	34,600.000.00		01/08/2022 - 31/12/2023
	Fondos Nacionales BCH			
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado,	% Ejec.
IV Trimestre 2022	0	34,600,000.00	34,600,000.00	100.00%
Acumulado Vida del Proyecto	34,600,000.00	34,600,000.00	34,600,000.00	100.00%
Avance Físico:				
<p>El proyecto presenta una ejecución financiera del 100%, los recursos fueron incorporados mediante documento F-01 232 y F-01 233 la Tesorería General de la República (TGR) realizó la transferencia de fondos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD por un monto de L23, 871,682 y L12, 528,318 respectivamente, para completar la suma de los L34, 600,000 mediante financiamiento interno (Fondos Nacionales) cabe mencionar que el convenio entre HONDUTEL-PNUD se encuentra vencido y se está a la espera de la firma del nuevo convenio.</p>				

3.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se brindó apoyo y asistencia técnica por parte de la Unidad de Pre-Inversión del DGIP para la emisión de la Nota de Prioridad No. 24725-1-07-22.
- El proyecto recibió incorporación presupuestaria de L 34,600,000.0 según monto aprobado en la Nota de Prioridad No24725-1-07-22, teniendo un saldo disponible por ejecutar de L 34,600,000.00

- Se solicitó la proyección de ejecución física y presupuestaria del proyecto para el último trimestre de 2022.

Conclusiones

- Al cierre del IV trimestre del 2022, Hondutel tiene pendiente la firma del nuevo convenio PNUD-HONDUTEL

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo

ANEXO I
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente	Ejeutado IV Trimestre			Ejeutado Anual (Devengado)	
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones				-	36,400,000.00	36,400,000.00	100.0%	36,400,000.00	100.0%	
1	001 - AMPLIACIÓN EN LAS REDES DE CONECTIVIDAD Y EN ACCESOS A CLIENTES CORPORATIVOS Y RESIDENCIALES (HONDUTEL)	BCH-24725-1			-	36,400,000.00	36,400,000.00	100.0%	36,400,000.00	100.0%	
	Total 001 - AMPLIACIÓN EN LAS REDES DE CONECTIVIDAD Y EN ACCESOS A CLIENTES CORPORATIVOS Y RESIDENCIALES (HONDUTEL)				-	36,400,000.00	36,400,000.00	100.0%	36,400,000.00	100.0%	

ANEXO II
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2022

Institucion	PROYECTO	Resultado	UNIDAD MEDIDA	Proyectado Anual	Ejecutado Anual	Proyectado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Proyectado Trimestre II	Ejecutado Trimestre II	Proyectado Trimestre III	Ejecutado Trimestre III	Proyectado Trimestre IV	Ejecutado Trimestre IV
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	001 - AMPLIACIÓN EN LAS REDES DE CONECTIVIDAD Y EN ACCESOS A CLIENTES CORPORATIVOS Y RESIDENCIALES (HONDUTEL)			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	02 - Ampliación de la capacidad de las redes de conectividad y accesos para nuevos clientes			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	152 - SEGUIMI			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: SIAFI, 31/12/2022