

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																			
Carta de Ejecución No. 7 USAID TF017904		ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO														ESTADO: Ejecución			
BIP: 0009000007700		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)										Gabinete:	Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas		Sector / Sub-Sector:	Desarrollo Económico / Agricultura, Agroindustria y Ganadería			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Nacional ( x )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos USAID	Co-Financiamiento GASFP	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	60,600,000.00	35,000,000.00	45,376,941.97	140,976,941.97	90,600,000.00	34,901,549.84	125,501,549.84	89%	5,000,000.00	10,475,392.13	15,475,392.13	11%	75,267,535.33	-	75,267,535.33	53%			
Lempiras	1,466,610,900.00	847,052,500.00	1,098,190,061.09	3,411,853,461.09	2,192,655,900.00	844,669,858.45	3,037,325,758.45	89%	121,007,500.00	253,520,202.63	374,527,702.63	11%	1,821,587,256.33	-	1,821,587,256.33	53%			
No.Resolución de aprobación por el	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución					Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada					
							9/1/2014	29/1/2014					31/12/2018	30/11/2022					
Componentes		Financiamiento USAID FE (US\$)					Financiamiento GASFP FE (US\$)		Contraparte		Beneficiarios		Total						
Iniciativa para el Crecimiento Inclusivo del Sector Agrícola							49,792,300.00				15,200,000.00		6,162,117.80		71,154,417.80		50%		
Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente para las Mujeres y Niños							5,807,700.00				5,000,000.00		237,589.50		11,045,289.50		8%		
Costo de Operación							5,000,000.00				5,000,000.00				5,000,000.00		4%		
Administración									4,360,000.00		705,000.00				4,455,000.00		3%		
Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales									4,360,000.00		705,000.00		1,585,000.00		28,725,209.00		20%		
Educativa Nutricional y de Higiene en el Hogar									23,743,095.00		5,403,840.00		397,000.00		7,537,092.00		5%		
*Componente de Emergencia COVID-19									6,896,905.00		2,626,461.00		397,000.00		8,059,933.67		6%		
TOTAL		60,600,000.00					35,000,000.00		36,995,234.67		8,381,707.30		140,976,941.97		100%				
<b>Objetivo del Proyecto</b>																			
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
<b>Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola.</b> Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.																			
<b>Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños.</b> Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.																			
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																			
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraiso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.																			
<b>Beneficiarios</b>																			
27,000 hogares del Corredor Seco.																			
<b>Metas Globales</b>																			
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza. 2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.																			
Año/Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US\$			Ejecución US\$			% Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
ANO 2014				6,184,315.00		6,184,315.00	2,779,314.20		2,779,314.20			2,779,314.20			2,779,314.20	44.9			
ANO 2015	175,149,171.00		175,149,171.00	175,149,171.00		175,149,171.00	93,480,760.70		93,480,760.70			93,480,760.70			93,480,760.70	53.4			
ANO 2016	292,451,953.00		292,451,953.00	319,272,977.00		319,272,977.00	313,597,333.60		313,597,333.60			313,597,333.60			313,597,333.60	98.2			
ANO 2017	505,446,430.00		505,446,430.00	326,386,899.00		326,386,899.00	286,503,689.20		286,503,689.20			286,503,689.20			286,503,689.20	87.8			
ANO 2018	655,808,754.00		655,808,754.00	430,521,624.00		430,521,624.00	395,394,574.10		395,394,574.10			395,394,574.10			395,394,574.10	91.8			
ANO 2019	374,331,375.00		374,331,375.00	418,864,675.00		418,864,675.00	248,728,868.50		248,728,868.50			248,728,868.50			248,728,868.50	59.4			
ANO 2020	147,955,358.00		147,955,358.00	343,795,584.00		343,795,584.00	229,984,019.80		229,984,019.80			229,984,019.80			229,984,019.80	66.9			
ANO 2021	147,955,358.00		147,955,358.00	277,549,075.00		277,549,075.00	237,848,396.08		237,848,396.08			237,848,396.08			237,848,396.08	85.7			
ANO 2022	146,221,706.00		146,221,706.00	141,217,342.00		141,217,342.00	13,290,300.15		13,290,300.15			13,290,300.15			13,290,300.15	4.6			
Año/Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			% Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
ANO 2014				243,162.70		243,162.70	109,280.60		109,280.60			109,280.60			109,280.60	44.9			
ANO 2015	6,886,735.40		6,886,735.40	6,886,735.40		6,886,735.40	3,675,594.10		3,675,594.10			3,675,594.10			3,675,594.10	53.4			
ANO 2016	11,498,993.70		11,498,993.70	12,553,576.50		12,553,576.50	12,330,414.40		12,330,414.40			12,330,414.40			12,330,414.40	98.2			
ANO 2017	19,873,778.50		19,873,778.50	12,833,290.60		12,833,290.60	11,265,112.40		11,265,112.40			11,265,112.40			11,265,112.40	87.8			
ANO 2018	25,785,913.50		25,785,913.50	16,927,790.70		16,927,790.70	15,546,621.20		15,546,621.20			15,546,621.20			15,546,621.20	91.8			
ANO 2019	14,718,431.80		14,718,431.80	16,469,448.20		16,469,448.20	9,779,834.50		9,779,834.50			9,779,834.50			9,779,834.50	59.4			
ANO 2020	5,946,663.16		5,946,663.16	13,817,928.33		13,817,928.33	9,242,778.24		9,242,778.24			9,242,778.24			9,242,778.24	66.9			
ANO 2021	5,946,663.16		5,946,663.16	11,155,330.10		11,155,330.10	9,559,669.30		9,559,669.30			9,559,669.30			9,559,669.30	85.7			
ANO 2022	6,041,844.76		6,041,844.76	6,041,844.76		6,041,844.76	549,151.92		549,151.92			549,151.92			549,151.92	4.6			
				5,835,065.68		5,835,065.68	11,876,910.44		11,876,910.44			11,876,910.44			11,876,910.44	4.6			

Carta de Ejecución No. 7 USAID TF017904	<b>ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO</b>	<b>ESTADO: Ejecución</b>
BIP: 000900007700		

METAS																	
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada 2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022
				Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Hectáreas con acceso a riego de productores participantes en el Corredor Seco (PROSASUR)	Hectarea	1000	1033	103%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-proyectos de planes de negocio ACS-GAFSP (Cluster 1 y 2)	Proyecto	500	404	81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Atención de niños menores de 2 años por el proyecto (Cluster 1 y 2)	Niño	3000	4364	145%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-proyectos de higiene en el hogar (Cluster 1 y 2)	Hogares	4000	4235	106%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**Problemática / Situación Actual**  
El proyecto se encuentra en proceso de cierre para la donación TF017904 ya que la misma finalizará bajo la estructura del Organismo Ejecutor de INVEST-H. Por otra parte El proyecto tambien se encuentra en proceso de transición e implementación para ejecutar el financiamiento adicional de US\$5.0 millones correspondiente a la donación TFXXXX la cual será ejecutada bajo el Organismo Ejecutor de la SAG.

Acciones Propuestas				
Acción		Responsable		Fecha
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>		<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Coordinador de Proyecto: Raúl Alemán Borjas raleman@investhonduras.hn		N/D		

Actualizado al 30/09/2022  
Tipo de Cambio L. 24.2015  
Elaborado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2177	<b>PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)</b>													<b>ESTADO: Ejecución</b>		
SIGADE: GE01179																
BIP: 21700																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)</b>							<b>Sector:</b>		Infraestructura Productiva			<b>Sub-Sector:</b>		VIALIDAD	
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	37,200,000.0	0.0	0.0	37,200,000.0	19,736,917.9	0.0	19,736,917.9	53.1	17,463,082.1	0.0	17,463,082.1	46.9	20,871,060.4	0.0	20,871,060.4	56.1
Lempiras	900,295,800.0	0.0	0.0	900,295,800.0	477,663,019.0	0.0	477,663,019.0	53.1	422,632,781.0	0.0	422,632,781.0	46.9	505,110,967.7	0.0	505,110,967.7	56.1
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>	<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
							25/2/2017	2/1/2008				31/12/2021				
<b>Componentes</b>					<b>Financiamiento BID (US\$)*</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>	
Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán, Sección I, Subsección IB "Lamani-El Quebrachal" y la "Puesta a Punto" de la Subsección IA "Villa San Antonio-Lamani"					37,200,000.0								37,200,000.0		100.0	
<b>TOTAL</b>					<b>37,200,000.0</b>				<b>0.0</b>				<b>37,200,000.0</b>		<b>100.0</b>	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
Ofrecer una alternativa eficiente al flujo vial hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés desde las fronteras con El Salvador (El Amatillo) y Nicaragua, reduciendo el tiempo de viaje y consecuentemente los costos de transporte con la Construcción y Pavimentación de 49.82 km , 4 carriles (2 por sentido), Tramo Villa San Antonio - Goascorán, Sección I, Sub sección IA y IB, "Villa San Antonio - Goascorán".																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
La Construcción de la Carretera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, es una carretera de categoría Principal con una longitud de 49.82 kilómetros los cuales se desarrollan entre los departamentos de Comayagua y La Paz, sobre una topografía de 40% plana y un 60% ondulada-montañosa. La estructura de pavimento consiste en 20.00 cm de subbase y 15.00 cm de base triturada con agregado de 1 1/2 pulgadas sobre la cual se cementa la primera capa de concreto asfáltico con aditivos (1% cal + 0.5% shell bond) para usar en 1era. Capa de Rodadura y Espaldones con un espesor de e = 7.00 cm, y sobre esta la segunda capa de concreto asfáltico con aditivos (1% cal + 0.5% shell bond) con Polímero con un espesor de e = 5.00 cm.																
Existen dos secciones típicas en el proyecto la primera se desarrolla desde las estaciones 0+000 a la 35+570 y consta de dos carriles por sentido, cada carril mide 3.65 m para un total de superficie de rodadura de 7.30 m por trocha, un espaldon de 1.30 m en los extremos y en el interior los espaldones miden 1.00 m. Cada trocha es dividida por una cuneta deprimida triangular de 5.00 m. La segunda sección típica se desarrolla desde la estación 35+570 hasta el final del proyecto en la estación 54+860 la cual mantiene las medidas de la sección típica anterior solamente se elimina la cuneta deprimida y la separación entre trochas es de 1.40 m.																
La franja de derecho de vía total es de 60.00 m.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Departamentos de Comayagua, La Paz y Francisco Morazan.																
<b>Beneficiarios</b>																
los beneficiarios de la Vía serán 25,378 habitantes.																
<b>Metas Globales</b>																
Construcción de la Carretera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, es una carretera de categoría Principal con una longitud de 49.82																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2177	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)										ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01179																
BIP: 21700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)					Sector:	Infraestructura Productiva			Sub-Sector:	VIALIDAD					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2018			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
AÑO 2019			0.0	67,736,540.0		67,736,540.0	67,736,539.0		67,736,539.0	100.0						
AÑO 2020			0.0	164,937,480.0		164,937,480.0	58,837,705.1		58,837,705.1	35.7						
AÑO 2021	289,286,723.0		289,286,723.0	413,844,494.0		413,844,494.0	376,111,753.5		376,111,753.5	90.9						
AÑO 2022	2,425,480.0		2,425,480.0	38,588,480.0		38,588,480.0	2,424,970.1		2,424,970.1	6.3						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
AÑO 2019	0.0	0.0	0.0	3,288,580.7	0.0	3,288,580.7	3,288,580.6	0.0	3,288,580.6	100.0						
AÑO 2020	0.0	0.0	0.0	6,815,175.9	0.0	6,815,175.9	2,431,159.4	0.0	2,431,159.4	35.7						
AÑO 2021	11,953,255.9	0.0	11,953,255.9	17,099,952.2	0.0	17,099,952.2	15,540,844.7	0.0	15,540,844.7	90.9						
AÑO 2022	100,220.2		100,220.2	1,594,466.5		1,594,466.5	100,199.2		100,199.2	6.3						
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejecución	Programación 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
22 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Villa de San Antonio - Goascorán, sección Lamaní - El Quebrachal	75 - PORCENTAJE	100	100	100%											0%	
23 - Informes de supervisión de la rehabilitación y ampliación del tramo Villa de San Antonio -	75 - PORCENTAJE	100	100	100%											0%	
<b>Problemática / Observaciones</b>																
El proyecto se encuentra finalizado.																
<b>Acción</b>											<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>		
											INVEST-H			30/9/2022		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
Coordinador de Proyecto: Luis Garcia lgarciainvesthonduras.hn						Sectorialista Alfonso Salazar										

Actualizada al 30/09/2022  
Tipo de cambio 24.2015  
aborado: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2221	<b>Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur</b>															<b>ESTADO: Ejecución</b>	
SIGADE: GE01175																	
BIP: 23520																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)</b>							<b>Gabinete:</b>		Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas			<b>Sector / Sub-Sector:</b>		Comunicaciones y Energía / Carreteras		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( x )	Donación ( - )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	44,262,590.7	0.0	0.0	44,262,590.7	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0	2.3	43,262,590.7	0.0	43,262,590.7	97.7	256,872.9	0.0	256,872.9	0.6	
Lempiras	1,071,221,088.8	0.0	0.0	1,071,221,088.8	24,201,500.0	0.0	24,201,500.0	2.3	1,047,019,588.8	0.0	1,047,019,588.8	97.7	6,216,709.3	0.0	6,216,709.3	0.6	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
	19/6/2019		No. 7-2019				19/6/2019		26/5/2021				26/6/2026				
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento BCIE (Lps)</b>					<b>Contraparte (Lps)</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
Infraestructura			24,398,590.2					0.0				24,398,590.2		55.4			
Supervisión			1,319,160.0					0.0				1,319,160.0		3.0			
Indemnización del Derecho de Vía			15,400,000.0					0.0				15,400,000.0		35.0			
Implementación del PAR (Derecho de Vía)			1,099,300.0					0.0				1,099,300.0		2.5			
Administración y Gestión del Proyecto			1,715,300.0					0.0				1,715,300.0		3.9			
Comisión de Seguimiento y Administración BCIE			110,380.5					0.0				110,380.5		0.3			
Pre Inversion			219,860.0														
<b>TOTAL</b>			<b>44,262,590.7</b>					<b>0.0</b>				<b>44,042,730.7</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial del Distrito Central con la zona sur del país, mediante la mejora de las condiciones de los niveles de servicio y capacidad en esta vía, con mejores características geométricas, accesibilidad y seguridad, para estimular la actividad productiva, impulsar crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona de influencia directa. El objetivo específico es contribuir a la mejora de la calidad y capacidad de la infraestructura facilitando el acceso de la población y de bienes a los mercados nacionales y regionales, a través de la reducción de los costos de operación de transporte y los tiempos de viaje de los usuarios, además de generar empleo en la etapa de construcción.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Construcción nueva de cuatro carriles con pavimentación de la carretera con concreto hidráulico (CH), entre el Anillo Periférico de Tegucigalpa a la altura de La Cañada pasando por la Aldea de El Tizatillo y llegando a intersectar la Carretera CA-5 Sur a la altura de la Aldea Santa Rosa. Se construirán nuevos drenajes, terracería, iluminación, aceras, bahías para buses, señalización horizontal y vertical, medidas de mitigación ambiental, entre otras actividades.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Departamento de Francisco Morazan, municipios del Distrito Central, El Tizatillo.																	
<b>Beneficiarios</b>																	
516,876 Pobladores de Honduras.																	
<b>Metas Globales</b>																	
Incluye la construcción de cuatro nuevos carriles; construcción de terraplenes y cortes; adaptación a condiciones hidrológicas críticas, alcantarillas y cunetas, suministro e instalación de los sistemas de drenaje longitudinal y transversal; pasos a desnivel en los intercambiadores; cajas, obras de arte, señalización horizontal y vertical; y otras obras necesarias para la seguridad vial y funcionalidad de los tramos considerados. Lo anterior, siguiendo los estándares establecidos en el diseño en cuanto a alineamiento horizontal y vertical de la carretera, ancho, curvatura o pendiente longitudinal, capacidad de la vía, velocidad de circulación y seguridad vial de los centros poblados cercanos a la vía, incluyendo instalación de cruces y puentes peatonales de ser necesario, pasos a desnivel, así como la aplicación de dispositivos de seguridad vial como mecanismos de disipación de energía y reducción de velocidad. De la misma manera, incluirá las medidas de mitigación ambiental y social.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2221															<b>ESTADO: Ejecución</b>		
SIGADE: GE01175	<b>Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur</b>																
BIP: 23520																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)</b>						<b>Gabinete:</b>	Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas				<b>Sector / Sub-Sector:</b>	Comunicaciones y Energía / Carreteras				
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>					% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
AÑO 2020	0.0		0.0	10,120,768.0		10,120,768.0	0.0		0.0			0%					
AÑO 2021	252,085,623.0		252,085,623.0	8,084,320.0		8,084,320.0	5,396,361.4		5,396,361.4			67%					
AÑO 2022	257,796,154.0		257,796,154.0	221,633,154.0		221,633,154.0	820,347.9		820,347.9			0%					
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>					% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
AÑO 2020	0.0		0.0	418,187.6		418,187.6	0.0		0.0			0%					
AÑO 2021	10,416,115.7	0.0	10,416,115.7	334,042.1		334,042.1	222,976.3		222,976.3			67%					
AÑO 2022	10,652,073.4	0.0	10,652,073.4	9,157,827.2		9,157,827.2	33,896.6		33,896.6			0%					
<b>METAS</b>																	
<b>Global</b>		<b>Meta Acumulada a Dic-2021</b>		<b>Programación 2022</b>						<b>Ejecutado 2022</b>					% Ejecución	<b>Programación 2022</b>	
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>							
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>			
25 - Contrato de supervisión de obras del tramo Libramiento Sur Adjudicado	155 - CONTRATO	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
26 - Proceso de contratación de obras Libramiento del Sur iniciado	425 - LICITACION	1	0		0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	100%	1	
29 - Diseño de Plan de Reasentamiento del Libramiento Sur contratado	155 - CONTRATO	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>Problemática / Observaciones</b>																	
La Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente Julio-Septiembre 2022.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>		
										INVEST-H/MCA					30/9/2022		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>									
Coordinador de Proyecto: Luis Garcia Igarciainvesthonduras.hn								Sectorialista Elan Tabora									

Actualizada al 30/09/2022  
Tipo de cambio 24.2015  
aborado: Douglas Sanchez

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CORREDOR PACÍFICO - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL														ESTADO: Ejecución																		
Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)														Gabinete		Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas		Sector / Sub-Sector:		Infraestructura Productiva / Vialidad												
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%								
Dólares		134,000,000.00		20,000,000.00		0		154,000,000.00		154,000,000.00		0		154,000,000.00		100.0		-		0		-		0.0		124,976,014.02		0		124,976,014.02		81.15
Lempiras		3,242,223,800.00		483,914,000.00		0		3,726,137,800.00		3,726,137,800.00		0		3,726,137,800.00		100.0		-		0		-		0.0		3,024,607,003.36		0		3,024,607,003.36		81.17
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																
144-2015 y 145-2015		2470/BL-HO-1 15 de Diciembre de 2015 2470/BL-HO-2 16 de Diciembre de 2015		167-2015				26 de Enero del 2016 26 de Enero del 2016		19/5/2016				26/6/2021		26/03/2022																
Componentes		Financiamiento BID 2470/BL-HO-1 (US\$)				BID 2470/BL-HO-2				Contraparte				Total		%																
1) Obras Civiles						120,904,384.55				17,949,525.44				0		121,300,000.00		91														
2) Fortalecimiento Institucional						849,525.45				450,474.56				0		2,000,000.00		1.5														
3) Mantenimiento						4,400,000.00				600,000.00				0		5,000,000.00		3.8														
4) Otros Gastos (Gestión del Programa Gastos Financieros (Intereses))						7,846,090.00				1,000,000.00				0.0		5,000,000.00		3.8														
<b>TOTAL</b>						<b>134,000,000.00</b>				<b>20,000,000.00</b>				<b>0</b>		<b>154,000,000.00</b>		<b>100</b>														
Objetivo del Proyecto																																
Contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras, incluyendo la seguridad vial.																																
Descripción del Proyecto																																
El Programa supone la rehabilitación de los tres tramos del Corredor Pacifico, Jicaro Galán – El Amatillo (40.96 km), Jicaro Galán – Choluteca (56.05 km) y Choluteca – Guasale (40.62 km). Tambien, con el fin de apoyar a INSEP en las nuevas responsabilidades que enfrenta en materia de APP, el presente componente prevé recursos para el financiar																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																
El Proyecto tendrá una cobertura en tres (3) departamentos: i) Choluteca, municipios de Choluteca, El Triunfo y Namasigüe, ii) Francisco Morazán, municipio de Distrito Central y Valle, municipios de Nacaome, Goascorán y San Lorenzo.																																
Beneficiarios																																
Población de los departamentos de Choluteca y Valle, 2,060,303 Usuarios anualmente.																																
Metas Globales																																
Reconstruir, rehabilitar y pavimentar 131.63 km del corredor pacifico. El programa buscará obtener los siguientes resultados: (i) reducción del costo de operación de vehículos, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 7% al 14%; (ii) reducción de tiempos de viajes, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 2% al 5%; y (iii) mejora de la seguridad vial, que en el caso de los proyectos de la muestra representativa alcanza al 5% de reducción de la tasa de fallecidos por vehículo-km recorridos en estos tramos. Asimismo, se analizará el impacto de las mejoras viales sobre los volúmenes de vehículos de transporte de carga respecto al volumen total de tránsito que circula por el corredor.																																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Contraparte	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
AÑO 2016		0		-	0		332,019,176.0		-		332,019,176.0		319,621,219.3		-		319,621,219.3		96.3													
AÑO 2017		1,100,591,987.0		-	1,100,591,987.0		1,185,637,332.0		-		1,185,637,332.0		1,073,129,722.2		-		1,073,129,722.2		90.5													
AÑO 2018		689,871,594.0		-	689,871,594.0		1,157,494,203.0		-		1,157,494,203.0		1,095,123,769.0		-		1,095,123,769.0		94.6													
AÑO 2019		858,519,022.0		-	858,519,022.0		438,636,431.0		-		438,636,431.0		414,966,455.8		-		414,966,455.8		94.6													
AÑO 2020		569,410,905.0		-	569,410,905.0		181,199,622.00		-		181,199,622.00		52,253,530.71		-		52,253,530.71		28.84													
AÑO 2021		71,628,163.00		-	71,628,163.00		97,694,637.00		-		97,694,637.00		33,589,156.04		-		33,589,156.04		34.38													
AÑO 2022		47,455,983.00		-	47,455,983.00		47,455,983.00		-		47,455,983.00		35,923,150.31		-		35,923,150.31		75.70													
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
AÑO 2016		-		-	-		13,054,747.6		-		13,054,747.6		12,567,269.10		-		12,567,269.10		96.30													
AÑO 2017		43,274,460.1		-	43,274,460.1		46,618,379.9		-		46,618,379.9		42,194,664.20		-		42,194,664.20		90.50													
AÑO 2018		27,125,239.1		-	27,125,239.1		45,511,813.0		-		45,511,813.0		43,059,453.80		-		43,059,453.80		94.60													
AÑO 2019		33,756,330.8		-	33,756,330.8		17,246,858.9		-		17,246,858.9		16,316,173.10		-		16,316,173.10		94.60													
AÑO 2020		22,388,814.2		-	22,388,814.2		7,282,825.92		-		7,282,825.92		2,100,188.53		-		2,100,188.53		28.84													
AÑO 2021		2,960,367.46		-	2,960,367.46		4,037,685.91		-		4,037,685.91		1,388,228.32		-		1,388,228.32		34.38													
AÑO 2022		1,960,869.49		-	1,960,869.49		1,960,869.49		-		1,960,869.49		1,484,335.69		-		1,484,335.69		75.70													

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 SIGADE: GE01096-2 GE01096-4 BIP: 0009000099000		CORREDOR PACÍFICO - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL										ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)					Gabinete		Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas			Sector / Sub-Sector:	Infraestructura Productiva / Vialidad			
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de 41.3 km de Tramo I: CA-1 Jicaro Galán- El Amatillo. 56 km del Tramo II: CA-1 Jicaro-Galán-Choluteca y 41.71km del Tramo III: CA-3 Choluteca- Guasaule	53 - KILÓMETRO	139	139	100%												
09 - Mantenimiento de caminos vecinales y secundarios conectados al Corredor Pacifico y red vial pavimentada del país, realizado.	53 - KILÓMETRO	122.8	122.8	100%												
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																
La Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente Julio-Septiembre 2022.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable		Fecha				
										INVEST-H		30/9/2022				
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador de Proyecto: Walter Palencia wpalencia@investhonduras.hn							Alfonso Salazar ASALAZAR@iadb.org Romulo Martinez r.martinez@ofid.org									

Actualizado al 30/09/2022  
 Tipo de cambio: 24.2015 por \$ 1.00  
 Elaborado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA-6448-HN	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)														ESTADO: Ejecución		
BIP: 23628																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)								Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO			SubSector		DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	75,000,000.0	-	-	75,000,000.0	14,000,000.00	-	14,000,000.00	18.7	61,000,000.0	0.0	61,000,000.0	81.3	12,475,515.5	0.0	12,475,515.5	16.6	
Lempiras	1,815,112,500.0	-	-	1,815,112,500.0	338,821,000.00	-	338,821,000.00	18.7	1,476,291,500.0	0.0	1,476,291,500.0	81.3	301,926,188.1	0.0	301,926,188.1	16.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	11/4/2020		35-2020						12/4/2020				12/4/2025				
Componentes					Financiamiento BM US\$				Contraparte				Total		%		
Apoyo para mejorar la competitividad, la resiliencia y la innovación de					54,500,000.0				0.0				54,500,000.0		73%		
Apoyo a la modernización del entorno habilitador agroindustrial de					9,700,000.0				0.0				9,700,000.0		13%		
Apoyo a la gestión del Proyecto					10,800,000.0				0.0				10,800,000.0		14%		
Contingencia para emergencias componente de respuesta (CERC)*					0.0				0.0				0.0		0%		
<b>TOTAL</b>					<b>75,000,000.0</b>				<b>0.0</b>				<b>75,000,000.0</b>		<b>100%</b>		
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las prácticas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionadas.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Apoyar las iniciativas de agronegocios competitivos, innovadores y resilientes al clima en las cadenas de valor agrícolas priorizadas. Este componente tiene un enfoque económicamente inclusivo, mediante la financiación de tres ventanas 1. alianzas productivas y agro-logística con grupos informales de los agricultores (de subsistencia), 2. alianzas productivas y agro-logística con grupos formales de los agricultores (en Transición), 3. Productivo y agro-logística alianzas con grupos formales, de orientación comercial de los agricultores (comercialmente orientado). Contribuir a la modernización y fortalecimiento de servicios seleccionados del sector público, el marco regulatorio y la capacidad institucional para facilitar y promover la competitividad en el sector agrícola y contribuir a la toma de decisiones. Este componente financiará combinaciones de obras, bienes, capacitación, asistencia técnica, consultoría y servicios de no consultoría para las instituciones Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Varios Departamentos del País.																	
<b>Beneficiarios</b>																	
14,775 Hombres y 4,925 Mujeres																	
<b>Metas Globales</b>																	
a) Los agricultores que adoptan tecnología agrícola mejorada (climáticamente inteligente ) se espera beneficiar a 12,600 productores. b) Planes de negocios financiados en el marco del proyecto, se espera 370 planes de negocios. c) Aumento del 20% en el valor de las ventas brutas generadas de las OPR en la implementación de planes de negocio en la ejecución. d) Se espera el 80% de las OPRs trabajen bajo un enfoque de alianza productiva, 24 meses después del primer desembolso. e) Reducción del tiempo promedio requerido por procesos priorizados por SENASA. (50%) f) Reducción del tiempo promedio requerido por ARSA en análisis de laboratorios. (50%)																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras				%	Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
AÑO 2020	-	-	-	39,503,020.0	-	39,503,020.0	39,503,020.0	-	39,503,020.0	-	39,503,020.0	100.00					
AÑO 2021	-	-	-	240,685,165.0	-	240,685,165.0	221,891,209.9	-	221,891,209.9	-	221,891,209.9	92.19					
AÑO 2022	671,331,116.00	-	671,331,116.00	638,692,100.0	-	638,692,100.0	40,531,958.2	-	40,531,958.2	-	40,531,958.2	6.35					

BM IDA-6448-HN		Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)										ESTADO: Ejecución				
BIP: 23628		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)					Sector	AGROFORESTAL Y TURISMO		SubSector	DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2020	-	-	-	1,632,255.03	-	1,632,255.03	1,632,255.03	-	1,632,255.03	100.00						
AÑO 2021	-	-	-	9,945,051.55	-	9,945,051.55	9,168,489.97	-	9,168,489.97	92.19						
AÑO 2022	27,739,235.83	-	27,739,235.83	26,390,599.8	-	26,390,599.76	1,674,770.5	-	1,674,770.50	6.35						
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-			Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Numero de planes de negocio Implementados	Número	374	34	9%		25	25		50						0%	
Problemática / Observaciones																
El proyecto se encuentra en ejecución en donde al tercer trimestre se ha realizado la formulación de los términos de referencia para luego ser sometidos a No objeción por parte del Banco Mundial e iniciar el proceso correspondiente para la contratación de dos firmas implementadoras. se ha avanzado en la identificación de 143 potenciales organizaciones que agrupan 2,895 pequeños productores. En cuanto a la Ventana 2; se ha mantenido el ritmo de ejecución de los 32 planes de negocio aprobados y ratificados en 8 cadenas de valor, que benefician a casi 4 mil familias y generan casi 8,000 empleos, mismos que representan, según los montos planificados, una inversión pública de U\$8.6 millones. Para la Ventana 3 se han identificado tres intervenciones piloto que beneficiarán alrededor de 2,500 familias																
Acciones Propuestas																
Acción							Responsable				Fecha					
							INVEST-H/MCA				30/9/2022					
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodriguez/ arodriguez.comrural@gmail.com						N/A										

Actualizada al 30/09/2022

Tipo de cambio 24.2015

Elaborado: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA 6696-HN	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana											ESTADO: Ejecución						
BIP: 24253	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)											Sector	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	SubSector	AGUA Y SANEAMIENTO			
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)											Sector	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	SubSector	AGUA Y SANEAMIENTO			
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$									
Moneda	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )	Desembolsado	Por Desembolsar	Monto Convenio	Contraparte	Total Ejecutado	%	FE	Contraparte	Total	%	Ejecutado	Contraparte	Total Ejecutado	%	
Dólares	45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	119,250.00	-	119,250.00	0.3	44,880,750.0	0.0	44,880,750.0	99.7	195,260.0	0.0	195,260.0	0.4	195,260.0	0.4
Lempiras	1,089,067,500.0	-	-	1,089,067,500.0	2,886,028.88	-	2,886,028.88	0.3	1,086,161,471.1	0.0	1,086,161,471.1	99.7	4,725,283.7	0.0	4,725,283.7	0.4	4,725,583.7	0.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	3/6/2021	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	24/9/2021	Fecha de Inicio de ejecución	7/6/2021	Fecha Cierre	30/6/2026	Fecha Cierre Ampliada								
Componentes	Financiamiento BM US\$	Municipios Beneficiarios	Total	%														
Mejoramiento del abastecimiento de servicios de suministro de agua potable en los prestadores	40,000,000.0	1,500,000.0	41,500,000.0	89%														
Fortalecimiento institucional de ERSAPS	1,500,000.0	0.0	1,500,000.0	3%														
Gestión, comunicación, divulgación, monitoreo y evaluación del Proyecto	3,500,000.0	0.0	3,500,000.0	8%														
<b>TOTAL</b>	<b>45,000,000.0</b>	<b>1,500,000.0</b>	<b>46,500,000.0</b>	<b>100%</b>														
<b>Objetivo del Proyecto</b>	Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de agua potable suministrados por los prestadores urbanos de agua potable participantes y apoyar a los municipios urbanos ante las necesidades de emergencia en el ámbito de agua potable e higiene en respuesta del Covid-19.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>	Mejoramiento de la provisión de servicios de prestación de agua potable en áreas urbanas mediante el establecimiento y fortalecimiento de prestadores con suficiente autonomía administrativa y financiera, rehabilitación de los sistemas de agua potable con inversiones de rápido impacto y mejora de la solvencia crediticia de proveedores conformados como empresas de capital mixto para atraer capital privado.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>	Departamentos de Comayagua, Santa Bárbara, Islas de la Bahía, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraiso, Gracias a Dios, Olancho, Yoro, Atlántida, Copán, Lempira, Comayagua.																	
<b>Beneficiarios</b>	Hombres: 764160, Mujeres: 889838																	
<b>Metas Globales</b>																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
ANO 2021	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	14.18							
ANO 2022	80,083,763.00	-	80,083,763.00	97,483,404.00	-	97,483,404.00	3,908,736.9	-	3,908,736.9	4.01	4.01							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
ANO 2021	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	14.18							
ANO 2022	3,309,041.30	-	3,309,041.30	4,027,990.2	-	4,027,990.2	161,508.0	-	161,508.0	4.01	4.01							
<b>METAS</b>																		
Global		Meta Acumulada a Dic-		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Implementar el Plan IRR1. Inversiones en los sistemas de agua para reducir las pérdidas de agua no contabilizada, Mejorar la eficiencia energética mediante la rehabilitación y actualización de los sistemas de agua potable	Obra	19			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Desarrollo de herramientas de gestión, actualizar el Plan IRR1. Mejorar las capacidades de prueba de calidad, Desarrollar un Plan Estratégico de Negocio	Asistencia Técnica	34			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
<b>Problemática / Observaciones</b>	Se han realizados las actividades de Establecimiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) contratando al Coordinador de Proyecto, Especialista en Gestión de Servicios de Agua Potable, Especialista en Adquisiciones, Especialista Financiera, Especialista Ambiental y Especialista Social. Por otra parte, se encuentra en proceso de contratación el Especialista de Monitoreo y Evaluación y la Asistente Administrativa y de Logística. Por contratar el Especialista en Comunicaciones. Se ha realizado la generación de cartera de clientes del Proyecto a través de la Plataforma de registro de Solicitudes de Participación en el Proyecto (SPP) donde se recibieron 40 SPP de 15 municipios (83% de los municipios del país).																	
<b>Acciones Propuestas</b>																		
Acción	Responsable	Fecha																
	INVEST-HMCA	30/9/2022																
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
Coordinador Nacional: Belinda Ondina Borjas García bborjas@gdr.hn								N/A										

Actualizada al 30/09/2022

Tipo de cambio 24.2015  
Elaborado: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS																	ESTADO: Ejecución				
BM IDA 6680-HN																					
BIP: 24155																					
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)								Sector		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			SubSector		AGUA Y SANEAMIENTO					
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado				
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Dólares	70,000,000.0		-		15,000,000.00		85,000,000.0		1,482,989.59	-	1,482,989.59	1.7	68,517,010.4	15,000,000.0	83,517,010.4	98.3	457,752.4	0.0	457,752.4		0.5
Lempiras	1,694,105,000.0		-		363,022,500.0		2,057,127,500.0		35,890,572.56	-	35,890,572.56	1.7	1,658,214,427.4	363,022,500.0	2,021,236,927.4	98.3	11,078,295.5	0.0	11,078,295.5		0.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
Componentes	Financiamiento BM US\$															Contraparte	Total	%			
Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos.	7,000,000.0															0.0	7,000,000.0	8%			
Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del agua en el Corredor Seco.	55,000,000.0															15,000,000.0	70,000,000.0	82%			
Gestión del Proyecto	8,000,000.0															0.0	8,000,000.0	9%			
TOTAL	70,000,000.0															15,000,000.0	85,000,000.0	100%			
Objetivo del Proyecto	Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras.																				
Descripción del Proyecto	Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos. Componente 2: Ampliación de la infraestructura hidráulica resiliente para la seguridad del agua en el Corredor Seco.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)	Departamentos de Intibucá, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz y Valle																				
Beneficiarios	Hombres: 80538, Mujeres: 86562																				
Metas Globales																					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras													
ANO 2021	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%											
ANO 2022	74,365,910.00	-	74,365,910.00	89,595,285.0	-	89,595,285.0	8,847,003.2	-	8,847,003.2	26.28											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$													
ANO 2021	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
ANO 2022	3,072,367.83	-	3,072,367.83	3,702,055.0	-	3,702,055.0	365,556.0	-	365,556.0	9.87											
METAS																					
Global	Meta Acumulada a Dic-			Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre											
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total							
Establecimiento de Equipo para un sistema de información de recursos hídricos en la cuenca de Nacaome	GLB	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%						
Construcción de 5 Sistemas Integrales de Agua Segura	Sistemas	5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%						
Problemática / Observaciones	La Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente Julio-Septiembre 2022.																				
Acciones Propuestas																					
Acción	Responsable															Fecha					
	INVEST-H/MCA															30/9/2022					
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero																				
Coordinador Nacional: Leslie Mercedes Burgos Flores lmburgos@gdr.hn	N/A																				

Actualizada al 30/09/2022  
Tipo de cambio: 24.2015  
Elaborado: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD													ESTADO: Ejecución																
Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)										Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO		SubSector		DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO													
Costo y Financiamiento					Desembolsos					Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Nacional ( )			Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%												
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%																	
Dólares	55,000,000.0	0.0	0.0	55,000,000.0	5,257,523.00	-	5,257,523.00	9.6	49,742,477.0	0.0	49,742,477.0	90.4	405,084.5	0.0	405,084.5	0.7													
Lempiras	1,331,082,500.0	0.0	0.0	1,331,082,500.0	127,239,942.88	-	127,239,942.88	9.6	1,203,842,557.1	0.0	1,203,842,557.1	90.4	9,803,653.0	0.0	9,803,653.0	0.7													
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
Componentes		Financiamiento BM US\$					Tesoro Nacional					Total		%															
Fortalecimiento del desarrollo productivo		28,100,000.0					0.0					28,100,000.0		55%															
Acceso a financiamiento		21,100,000.0					0.0					21,100,000.0		41%															
Sistema de monitoreo y evaluación		1,800,000.0					0.0					1,800,000.0		4%															
Gastos de administración y otros		4,000,000.0					0.0																						
<b>TOTAL</b>		<b>55,000,000.0</b>					<b>0.0</b>					<b>51,000,000.0</b>		<b>100%</b>															
<b>Objetivo del Proyecto</b>																													
Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el CSH. El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.																													
<b>Descripción del Proyecto</b>																													
El proyecto consiste en incrementar de manera sostenible los ingresos de 30,000 hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH), mejorando el desarrollo productivo de la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.																													
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																													
Departamentos de Lempira, La Paz, Intibuca, Ocotepeque, Copán																													
<b>Beneficiarios</b>																													
Hombres: 22499 , Mujeres: 7501																													
<b>Metas Globales</b>																													
5,640 hectáreas con tecnologías, 5,000 beneficiarios con acceso a información climática, productiva y de precios,																													
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>																													
<b>Programación Lempiras</b>																													
		Fondos Externos			Contraparte			Total Programado			Fondos Externos			Contraparte			Total Vigente			Fondos Externos			Contraparte			Total Ejecutado			%
AÑO 2021		-			-			-			8,492,004.0			-			8,492,004.0			2,231,292.3			-			2,231,292.3			26.28
AÑO 2022		185,263,035.00			-			185,263,035.00			183,051,773.0			-			183,051,773.0			7,572,360.7			-			7,572,360.7			4.14
<b>Programación US\$</b>																													
		Fondos Externos			Contraparte			Total Programado			Fondos Externos			Contraparte			Total Vigente			Fondos Externos			Contraparte			Total Ejecutado			% Ejec.
AÑO 2021		-			-			-			350,887.5			-			350,887.5			92,196.4			-			92,196.4			26.28
AÑO 2022		7,655,022.83			-			7,655,022.83			7,563,654.0			-			7,563,654.0			312,888.1			-			312,888.1			4.14
<b>METAS</b>																													
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2021													
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																			
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total															
Provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria	Hogares	30000	0			16	32	16	64	0	0	0	0	0	0%														
<b>Problemática / Observaciones</b>																													
Al Tercer trimestre se ha avanzado en las negociaciones con la firma consultora Sub-Implementadora para la ejecución del Componente 1. Se espera que en el mes de noviembre se firme el contrato. Por otra parte, se continúan las gestiones con BANPROVI para las adecuaciones requeridas derivadas del cambio de organismo ejecutor y el tema del fideicomiso (eliminados por el Gobierno según decreto PCM 066-22); se ha avanzado en la identificación de un "fondo de administración" de los recursos, que de igual forma permitirá a productores beneficiarios acceder a financiamiento de activo fijo y capital de trabajo y un fondo de garantías que permita apalancar recursos del sector financiero local.																													
<b>Acciones Propuestas</b>																													
Acción										Responsable				Fecha															
										INVEST-H/MCA				30/9/2022															
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>									<b>Contactos Organismo Financiero</b>																				
Coordinador de Proyecto: Raúl Alemán Borjas raleman@investhonduras.hn									N/A																				

Actualizada al 30/09/2022  
Tipo de cambio 24.2015  
Elaborado: Douglas Sanchez