

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| Carta de Ejecución No. 7 USAID TF017904 | ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | |
| BIP: 000900007700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) | | | | | | Gabinete: | | | Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas | | | Sector / Sub-Sector: | | Desarrollo Económico / Agricultura, Agroindustria y Ganadería |

| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-----|--------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-------------|--|
| Tipo de Fondos: | | | | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | |
| Moneda | Fondos Externos USAID | Co-Financiamiento GASFP | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | | | | | |
| Dólares | 60,600,000.00 | 35,000,000.00 | 45,376,941.97 | 140,976,941.97 | 90,600,000.00 | 34,901,549.84 | 125,501,549.84 | 89% | 5,000,000.00 | 10,475,392.13 | 15,475,392.13 | 11% | 72,770,143.83 | - | - | 72,770,143.83 | 52% | | | |
| Lempiras | 1,466,610,900.00 | 847,052,500.00 | 1,098,190,061.09 | 3,411,853,461.09 | 2,192,655,900.00 | 844,669,858.45 | 3,037,325,758.45 | 89% | 121,007,500.00 | 253,520,202.63 | 374,527,702.63 | 11% | 1,761,146,635.97 | - | - | 1,761,146,635.97 | 52% | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre para la donación TFOB6211HN | | Fecha Cierre Ampliada para la donación TF017904 | | | | |
| | | | | | | 9/1/2014 | | | | 29/11/2014 | | | | 30/6/2023 | | 29/6/2023 | | | | |
| Componentes | | | | | Financiamiento USAID FE (US\$) | | | | Financiamiento GASFP FE (US\$) | | | | Beneficiarios | | Total | | % | | | |
| Iniciativa para el Crecimiento Inclusivo del Sector Agrícola | | | | | 49,792,300.00 | | | | 15,200,000.00 | | | | 6,162,117.80 | | 71,154,417.80 | | 50% | | | |
| Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente para las Mujeres y Costo de Operación | | | | | 5,807,700.00 | | | | 5,000,000.00 | | | | 237,589.50 | | 11,045,289.50 | | 8% | | | |
| Administración | | | | | 5,000,000.00 | | | | 705,000.00 | | | | 4,455,000.00 | | 5,000,000.00 | | 4% | | | |
| Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales | | | | | 4,360,000.00 | | | | 23,743,095.00 | | | | 5,403,840.00 | | 1,585,000.00 | | 28,725,209.00 | | 20% | |
| Eduación Nutricional y de Higiene en el Hogar | | | | | 6,896,905.00 | | | | 2,626,461.00 | | | | 6,896,905.00 | | 397,000.00 | | 7,537,092.00 | | 5% | |
| *Componente de Emergencia COVID-19 | | | | | 8,059,933.67 | | | | 8,059,933.67 | | | | 8,059,933.67 | | 8,059,933.67 | | 6% | | | |
| TOTAL | | | | | 60,600,000.00 | | | | 35,000,000.00 | | | | 36,995,234.67 | | 8,381,707.30 | | 140,976,941.97 | | 100% | |

Objetivo del Proyecto
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.

Descripción del Proyecto
Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.
Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraiso, Santa Bárbara, Ocotepeque y Choluteca.

Beneficiarios
27,000 hogares del Corredor Seco.

Metas Globales
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza.
2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.

| Año/Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|---------|
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. |
| AÑO 2014 | - | - | - | 6,184,315.00 | - | 6,184,315.00 | 2,779,314.20 | - | 2,779,314.20 | 44.9 |
| AÑO 2015 | 175,149,171.00 | - | 175,149,171.00 | 175,149,171.00 | - | 175,149,171.00 | 93,480,760.70 | - | 93,480,760.70 | 53.4 |
| AÑO 2016 | 292,451,953.00 | - | 292,451,953.00 | 319,272,977.00 | - | 319,272,977.00 | 313,597,333.60 | - | 313,597,333.60 | 98.2 |
| AÑO 2017 | 505,446,430.00 | - | 505,446,430.00 | 326,386,899.00 | - | 326,386,899.00 | 286,503,689.20 | - | 286,503,689.20 | 87.8 |
| AÑO 2018 | 655,808,754.00 | - | 655,808,754.00 | 430,521,624.00 | - | 430,521,624.00 | 395,394,574.10 | - | 395,394,574.10 | 91.8 |
| AÑO 2019 | 374,331,375.00 | - | 374,331,375.00 | 418,864,675.00 | - | 418,864,675.00 | 248,728,868.50 | - | 248,728,868.50 | 59.4 |
| AÑO 2020 | 147,955,358.00 | - | 147,955,358.00 | 343,795,584.00 | - | 343,795,584.00 | 229,954,019.80 | - | 229,954,019.80 | 66.9 |
| AÑO 2021 | 147,955,358.00 | - | 147,955,358.00 | 277,549,075.00 | - | 277,549,075.00 | 237,848,396.08 | - | 237,848,396.08 | 85.7 |
| AÑO 2022 | 146,221,706.00 | - | 146,221,706.00 | 146,221,706.00 | 141,217,342.00 | 287,439,048.00 | 30,514,197.20 | 133,763,888.52 | 164,278,085.72 | 57.2 |
| Año/Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | |
| AÑO 2014 | - | - | - | 243,162.70 | - | 243,162.70 | 109,280.60 | - | 109,280.60 | 44.9 |
| AÑO 2015 | 6,886,735.40 | - | 6,886,735.40 | 6,886,735.40 | - | 6,886,735.40 | 3,675,594.10 | - | 3,675,594.10 | 53.4 |
| AÑO 2016 | 11,498,993.70 | - | 11,498,993.70 | 12,553,576.50 | - | 12,553,576.50 | 12,330,414.40 | - | 12,330,414.40 | 98.2 |
| AÑO 2017 | 19,873,778.50 | - | 19,873,778.50 | 12,833,290.60 | - | 12,833,290.60 | 11,265,112.40 | - | 11,265,112.40 | 87.8 |
| AÑO 2018 | 25,785,913.50 | - | 25,785,913.50 | 16,927,790.70 | - | 16,927,790.70 | 15,546,621.20 | - | 15,546,621.20 | 91.8 |
| AÑO 2019 | 14,718,431.80 | - | 14,718,431.80 | 16,469,448.20 | - | 16,469,448.20 | 9,779,834.50 | - | 9,779,834.50 | 59.4 |
| AÑO 2020 | 5,946,663.16 | - | 5,946,663.16 | 13,817,928.33 | - | 13,817,928.33 | 9,242,778.24 | - | 9,242,778.24 | 66.9 |
| AÑO 2021 | 5,946,663.16 | - | 5,946,663.16 | 11,155,330.10 | - | 11,155,330.10 | 9,559,669.30 | - | 9,559,669.30 | 85.7 |
| AÑO 2022 | 6,041,844.76 | - | 6,041,844.76 | 6,041,844.76 | 5,835,065.68 | 11,876,910.44 | 1,260,839.09 | 5,527,090.82 | 6,787,929.91 | 57.2 |

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Carta de Ejecución No. 7 USAID TF017904 | ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO | ESTADO: Ejecución |
| BIP: 0009000007700 | | |

| Meta | Global | Unidad de Medida | Cantidad | Meta Acumulada 2021 | | METAS | | | | | | | | | % Ejecución | Programación 2023 | |
|--|----------|------------------|----------|---------------------|----|-------------------|----|-------|---|----|----------------|----|-------|---|-------------|-------------------|--|
| | | | | Cantidad | % | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | | | |
| | | | | | | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | | |
| Hectáreas con acceso a riego de productores participantes en el Corredor Seco (PROSASUR) | Hectarea | 1000 | 1033 | 103% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Sub-proyectos de planes de negocio ACS-GAFSP (Cluster 1 y 2) | Proyecto | 500 | 404 | 81% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Atención de niños menores de 2 años por el proyecto (Cluster 1 y 2) | Niño | 3000 | 4364 | 145% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Sub-proyectos de higiene en el hogar (Cluster 1 y 2) | Hogares | 4000 | 4235 | 106% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

Problemática / Situación Actual
 Se otorgó la ampliación a la donación TF017904 para ejecutar los fondos remanentes de US\$2.4 millones tienen como fecha de cierre en junio 2023 por lo que la donación finalizará bajo la estructura de la SAG. Por otra parte, el proyecto también se encuentra en proceso de transición e implementación para ejecutar el financiamiento adicional de US\$5.0 millones. La ejecución presupuestaria corresponde a pago de obras realizadas anteriormente.
 la Baja ejecución denota en el proceso de liquidación de INVEST-H y a la transición del proyecto a la SAG.

| Acción | | Responsable | Fecha |
|---|--|--------------------------------|------------|
| | | INVEST-H | 31/12/2022 |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | Contactos Organismo Financiero | |
| Coordinador de Proyecto: Raúl Alemán Borjas raleman@investhonduras.hn | | N/D | |

Actualizado al 31/12/2022
 Tipo de Cambio L. 24.2015
 Elaborado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------|
| BCIE 2177 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIGADE: GE01179 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 21700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) | | | | | | | | Sector: | Infraestructura Productiva | | | Sub-Sector: | VIALIDAD | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (x) | Donación () | Nacional (x) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 37,182,437.8 | 0.0 | 121,706.1 | 37,304,143.9 | 22,370,651.3 | 0.0 | 22,370,651.3 | 60.0 | 14,811,786.5 | 121,706.1 | 14,933,492.6 | 40.0 | 22,365,327.7 | 0.0 | 22,365,327.7 | 60.0 |
| Lempiras | 899,870,767.9 | 0.0 | 2,945,469.9 | 902,816,237.9 | 541,403,317.2 | 0.0 | 541,403,317.2 | 60.0 | 358,467,450.7 | 2,945,469.9 | 361,412,920.7 | 40.0 | 541,274,477.6 | 0.0 | 541,274,477.6 | 60.0 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | Fecha Cierre Ampliada | | | | | |
| | | | | | | 25/2/2017 | 2/1/2008 | | | 31/12/2021 | | | | | | |
| Componentes | | Financiamiento BID (US\$)* | | | | | | Contraparte | | Total | | % | | | | |
| Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán, Sección I, Subsección IB "Lamani-El Quebrachal" y la "Puesta a Punto" de la Subsección IA "Villa San Antonio-Lamani" | | 37,182,437.8 | | | | | | 121,706.1 | | 37,304,143.9 | | 100.0 | | | | |
| TOTAL | | 37,182,437.8 | | | | | | 121,706.1 | | 37,304,143.9 | | 100.0 | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ofrecer una alternativa eficiente al flujo vial hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés desde las fronteras con El Salvador (El Amatillo) y Nicaragua, reduciendo el tiempo de viaje y consecuentemente los costos de transporte con la Construcción y Pavimentación de 49.82 km , 4 carriles (2 por sentido), Tramo Villa San Antonio - Goascorán, Sección I, Sub sección IA y IB, "Villa San Antonio - Goascorán". | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Construcción de la Carretera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, es una carretera de categoría Principal con una longitud de 49.82 kilómetros los cuales se desarrollan entre los departamentos de Comayagua y La Paz, sobre una topografía de 40% plana y un 60% ondulada-montañosa. La estructura de pavimento consiste en 20.00 cm de subbase y 15.00 cm de base triturada con agregado de 1 1/2 pulgadas sobre la cual se cimenta la primera capa de concreto asfáltico con aditivos (1% cal + 0.5% shell bond) para usar en 1era. Capa de Rodadura y Espaldones con un espesor de e = 7.00 cm, y sobre esta la segunda capa de concreto asfáltico con aditivos (1% cal + 0.5% shell bond) con Polímero con un espesor de e = 5.00 cm. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existen dos secciones típicas en el proyecto la primera se desarrolla desde las estaciones 0+000 a la 35+570 y consta de dos carriles por sentido, cada carril mide 3.65 m para un total de superficie de rodadura de 7.30 m por trocha, un espaldon de 1.30 m en los extremos y en el interior los espaldones miden 1.00 m. Cada trocha es dividida por una cuneta deprimida triangular de 5.00 m. La segunda sección típica se desarrolla desde la estación 35+570 hasta el final del proyecto en la estación 54+860 la cual mantiene las medidas de la sección típica anterior solamente se elimina la cuneta deprimida y la separación entre trochas es de 1.40 m. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La franja de derecho de vía total es de 60.00 m. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamentos de Comayagua, La Paz y Francisco Morazan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| los beneficiarios de la Vía serán 25,378 habitantes. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 49.82 kilómetros de la Carretera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|--------------|----|-------|------------------------|------------------------------|
| BCIE 2177 | PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL) | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | |
| SIGADE: GE01179 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 21700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) | | | | | Sector: | Infraestructura Productiva | | | Sub-Sector: | VIALIDAD | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2018 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| AÑO 2019 | | | 0.0 | 67,736,540.0 | | 67,736,540.0 | 67,736,539.0 | | 67,736,539.0 | 100.0 | | | | | | |
| AÑO 2020 | | | 0.0 | 164,937,480.0 | | 164,937,480.0 | 58,837,705.1 | | 58,837,705.1 | 35.7 | | | | | | |
| AÑO 2021 | 289,286,723.0 | | 289,286,723.0 | 413,844,494.0 | | 413,844,494.0 | 376,111,753.5 | | 376,111,753.5 | 90.9 | | | | | | |
| AÑO 2022 | 2,425,480.0 | | 2,425,480.0 | 38,588,480.0 | | 38,588,480.0 | 38,588,480.0 | | 38,588,480.0 | 100.0 | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| AÑO 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,288,580.7 | 0.0 | 3,288,580.7 | 3,288,580.6 | 0.0 | 3,288,580.6 | 100.0 | | | | | | |
| AÑO 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,815,175.9 | 0.0 | 6,815,175.9 | 2,431,159.4 | 0.0 | 2,431,159.4 | 35.7 | | | | | | |
| AÑO 2021 | 11,953,255.9 | 0.0 | 11,953,255.9 | 17,099,952.2 | 0.0 | 17,099,952.2 | 15,540,844.7 | 0.0 | 15,540,844.7 | 90.9 | | | | | | |
| AÑO 2022 | 100,220.2 | | 100,220.2 | 1,594,466.5 | | 1,594,466.5 | 1,594,466.5 | | 1,594,466.5 | 100.0 | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2021 | | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | | % Ejecución | Programación 2023 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| 22 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Villa de San Antonio - Goascorán, sección Lamaní - El Quebrachal | 75 - PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | | | | | | | | | | | 0% | |
| 23 - Informes de supervisión de la rehabilitación y ampliación del tramo Villa de San Antonio - | 75 - PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | | | | | | | | | | | 0% | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto se encuentra finalizado en la parte física y la ejecución presupuetaria corresponde a los últimos pagos que estaban pendientes de realizar. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | | Responsable | Fecha | | | | |
| | | | | | | | | | | | INVEST-H | 31/12/2022 | | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | |
| Coordinador de Proyecto: Luis Garcia lgarciainvesthonduras.hn | | | | | | Sectorialista Alfonso Salazar | | | | | | | | | | |

Actualizada al 31/12/2022
Tipo de cambio 24.2015
aborado: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| BCIE 2221 | | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | |
| SIGADE: GE01175 | Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23520 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) | | | | | | | Gabinete: | Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas | | | Sector / Sub-Sector: | Comunicaciones y Energía / Carreteras | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (x) | Donación () | Nacional (x) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 44,262,590.7 | 0.0 | 0.0 | 44,262,590.7 | 1,000,000.0 | 0.0 | 1,000,000.0 | 2.3 | 43,262,590.7 | 0.0 | 43,262,590.7 | 97.7 | 304,520.4 | 0.0 | 304,520.4 | 0.7% |
| Lempiras | 1,071,221,088.8 | 0.0 | 0.0 | 1,071,221,088.8 | 24,201,500.0 | 0.0 | 24,201,500.0 | 2.3 | 1,047,019,588.8 | 0.0 | 1,047,019,588.8 | 97.7 | 7,369,849.4 | 0.0 | 7,369,849.4 | 0.7% |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | 19/6/2019 | | No. 7-2019 | | | | 19/6/2019 | | 26/5/2021 | | | | 26/6/2026 | | | |
| Componentes | | | Financiamiento BCIE (Lps) | | | | | Contraparte (Lps) | | | | | Total | | % | |
| Infraestructura | 24,398,590.2 | | | | | 0.0 | | | | | 24,398,590.2 | | 55.4 | | | |
| Supervisión | 1,319,160.0 | | | | | 0.0 | | | | | 1,319,160.0 | | 3.0 | | | |
| Indemnización del Derecho de Vía | 15,400,000.0 | | | | | 0.0 | | | | | 15,400,000.0 | | 35.0 | | | |
| Implementación del PAR (Derecho de Vía) | 1,099,300.0 | | | | | 0.0 | | | | | 1,099,300.0 | | 2.5 | | | |
| Administración y Gestión del Proyecto | 1,715,300.0 | | | | | 0.0 | | | | | 1,715,300.0 | | 3.9 | | | |
| Comisión de Seguimiento y Administración BCIE | 110,380.5 | | | | | 0.0 | | | | | 110,380.5 | | 0.3 | | | |
| Pre Inversión | 219,860.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 44,262,590.7 | | | | | 0.0 | | | | | 44,042,730.7 | | 100.0 | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial del Distrito Central con la zona sur del país, mediante la mejora de las condiciones de los niveles de servicio y capacidad en esta vía, con mejores características geométricas, accesibilidad y seguridad, para estimular la actividad productiva, impulsar crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona de influencia directa. El objetivo específico es contribuir a la mejora de la calidad y capacidad de la infraestructura facilitando el acceso de la población y de bienes a los mercados nacionales y regionales, a través de la reducción de los costos de operación de transporte y los tiempos de viaje de los usuarios, además de generar empleo en la etapa de construcción. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción nueva de cuatro carriles con pavimentación de la carretera con concreto hidráulico (CH), entre el Anillo Periférico de Tegucigalpa a la altura de La Cañada pasando por la Aldea de El Tizatillo y llegando a intersectar la Carretera CA-5 Sur a la altura de la Aldea Santa Rosa. Se construirán nuevos drenajes, terracería, iluminación, aceras, bahías para buses, señalización horizontal y vertical, medidas de mitigación ambiental, entre otras actividades. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento de Francisco Morazan, municipios del Distrito Central, El Tizatillo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516,876 Pobladores de Honduras. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incluye la construcción de cuatro nuevos carriles; construcción de terraplenes y cortes; adaptación a condiciones hidrológicas críticas, alcantarillas y cunetas, suministro e instalación de los sistemas de drenaje longitudinal y transversal; pasos a desnivel en los intercambiadores; cajas, obras de arte, señalización horizontal y vertical; y otras obras necesarias para la seguridad vial y funcionalidad de los tramos considerados. Lo anterior, siguiendo los estándares establecidos en el diseño en cuanto a alineamiento horizontal y vertical de la carretera, ancho, curvatura o pendiente longitudinal, capacidad de la vía, velocidad de circulación y seguridad vial de los centros poblados cercanos a la vía, incluyendo instalación de cruces y puentes peatonales de ser necesario, pasos a desnivel, así como la aplicación de dispositivos de seguridad vial como mecanismos de disipación de energía y reducción de velocidad. De la misma manera, incluirá las medidas de mitigación ambiental y social. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---|-----------|--------------|------------------------|------------------------------|
| BCIE 2221 | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | |
| SIGADE: GE01175 | Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23520 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) | | | | | | Gabinete: | Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas | | | Sector / Sub-Sector: | Comunicaciones y Energía / Carreteras | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2020 | 0.0 | | 0.0 | 10,120,768.0 | | 10,120,768.0 | 0.0 | | 0.0 | 0% | | | | | | |
| AÑO 2021 | 252,085,623.0 | | 252,085,623.0 | 8,084,320.0 | | 8,084,320.0 | 5,396,361.4 | | 5,396,361.4 | 67% | | | | | | |
| AÑO 2022 | 257,796,154.0 | | 257,796,154.0 | 221,633,154.0 | | 221,633,154.0 | 1,973,487.9 | | 1,973,487.9 | 1% | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2020 | 0.0 | | 0.0 | 418,187.6 | | 418,187.6 | 0.0 | | 0.0 | 0% | | | | | | |
| AÑO 2021 | 10,416,115.7 | 0.0 | 10,416,115.7 | 334,042.1 | | 334,042.1 | 222,976.3 | | 222,976.3 | 67% | | | | | | |
| AÑO 2022 | 10,652,073.4 | 0.0 | 10,652,073.4 | 9,157,827.2 | | 9,157,827.2 | 81,544.0 | | 81,544.0 | 0% | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2021 | | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | | % Ejecución | Programación 2023 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| 25 - Contrato de supervisión de obras del tramo Libramiento Sur Adjudicado | 155 - CONTRATO | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 26 - Proceso de contratación de obras Libramiento del Sur iniciado | 425 - LICITACION | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 29 - Diseño de Plan de Reasentamiento del Libramiento Sur contratado | 155 - CONTRATO | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente al IV trimestre 2022. la empresa encargada del estudio entregó 6 informes quedando pendiente el informe final. La Baja ejecución denota en el proceso de liquidación de INVEST-H y a la transición del proyecto a la SIT. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | |
| | | | | | | | | | | INVEST-H/MCA | | | | | 31/12/2022 | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Coordinador de Proyecto: Luis Garcia Igarci@investhonduras.hn | | | | | | | | Sectorialista Elan Tabora | | | | | | | | |

Actualizada al 31/12/2022
Tipo de cambio 24.2015
Elaborado: Douglas Sanchez

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas | | | | | | | | | | | | | | CORREDOR PACÍFICO - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL | | | | ESTADO: Ejecución | |
|---|--|--|--------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------|--|-------|-----------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|-------|--|----------------------|--|
| BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 SIGADE: GE01096-2 GE01096-4 BIP: 000900009000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) | | | | | | | Gabinete | | Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas | | | Sector / Sub-Sector: | | Infraestructura Productiva / Vialidad | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (x) | Donación () | Nacional (x) | Costo Total | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % | | | |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | | | | |
| Dólares | 134,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0 | 154,000,000.00 | 154,000,000.00 | 0 | 154,000,000.00 | 100.0 | - | 0 | - | 0.0 | 119,433,001.80 | 0 | 119,433,001.80 | 77.55 | | | |
| Lempiras | 3,242,223,800.00 | 483,914,000.00 | 0 | 3,726,137,800.00 | 3,726,137,800.00 | 0 | 3,726,137,800.00 | 100.0 | - | 0 | - | 0.0 | 2,889,765,081.74 | 0 | 2,889,765,081.74 | 77.55 | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | |
| 144-2015 y 145-2015 | 2470/BL-HO-1 15 de Diciembre de 2015 2470/BL-HO-2 16 de Diciembre de 2015 | | | 167-2015 | | | | 26 de Enero del 2016 26 de Enero del 2016 | | 19/5/2016 | | 26/6/2021 | | 26/03/2022 | | | | | |
| Componentes | | Financiamiento BID 2470/BL-HO-1 (US\$) | | | | BID 2470/BL-HO-2 | | Contraparte | | Total | | % | | | | | | | |
| 1) Obras Civiles | | | | | | 120,904,384.55 | | 17,949,525.44 | | 0 | | 121,300,000.00 | | 91 | | | | | |
| 2) Fortalecimiento Institucional | | | | | | 849,525.45 | | 450,474.56 | | 0 | | 2,000,000.00 | | 1.5 | | | | | |
| 3) Mantenimiento | | | | | | 4,400,000.00 | | 600,000.00 | | 0 | | 5,000,000.00 | | 3.8 | | | | | |
| 4) Otros Gastos (Gestión del Programa Gastos Financieros (Intereses)) | | | | | | 7,846,090.00 | | 1,000,000.00 | | 0.0 | | 5,000,000.00 | | 3.8 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 134,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | 0 | | 154,000,000.00 | | 100 | | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras, incluyendo la seguridad vial. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Programa supone la rehabilitación de los tres tramos del Corredor Pacifico, Jicaro Galán – El Amatillo (40.96 km), Jicaro Galán – Choluteca (56.05 km) y Choluteca – Guasacaca (40.62 km). Tambien, con el fin de apoyar a INSEP en las nuevas responsabilidades que enfrenta en materia de APP, el presente componente prevé recursos para el financiamiento de la UEC (Unidad Ejecutora de Concesiones) de INSEP, incluyendo consultorias requeridas, personal adicional, equipamiento, mobiliario y adecuación de oficina existente. Asimismo, incluye el mantenimiento de caminos secundarios y/o vecinales de Choluteca y Valle, que alimentan el Corredor Pacifico. Será realizado mediante microempresas de mantenimiento formadas y capacitadas para estos fines. Incluye supervisión y coordinación de las obras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Proyecto tendrá una cobertura en tres (3) departamentos: i) Choluteca, municipios de Choluteca, El Triunfo y Namasigüe, ii) Francisco Morazán, municipio de Distrito Central y Valle, municipios de Nacaome, Goascorán y San Lorenzo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Población de los departamentos de Choluteca y Valle, 2,060,303 Usuarios anualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reconstruir, rehabilitar y pavimentar 131.63 km del corredor pacifico. El programa buscará obtener los siguientes resultados: (i) reducción del costo de operación de vehículos, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 7% al 14%; (ii) reducción de tiempos de viajes, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 2% al 5%; y (iii) mejora de la seguridad vial, que en el caso de los proyectos de la muestra representativa alcanza al 5% de reducción de la tasa de fallecidos por vehículo-km recorridos en estos tramos. Asimismo, se analizará el impacto de las mejoras viales sobre los volúmenes de vehículos de transporte de carga respecto al volumen total de tránsito que circula por el corredor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | | | |
| AÑO 2016 | 0 | - | 0 | 332,019,176.0 | - | 332,019,176.0 | 319,621,219.3 | - | 319,621,219.3 | 96.3 | | | | | | | | | |
| AÑO 2017 | 1,100,591,987.0 | - | 1,100,591,987.0 | 1,185,637,332.0 | - | 1,185,637,332.0 | 1,073,129,722.2 | - | 1,073,129,722.2 | 90.5 | | | | | | | | | |
| AÑO 2018 | 689,871,594.0 | - | 689,871,594.0 | 1,157,494,203.0 | - | 1,157,494,203.0 | 1,095,123,769.0 | - | 1,095,123,769.0 | 94.6 | | | | | | | | | |
| AÑO 2019 | 858,519,022.0 | - | 858,519,022.0 | 438,636,431.0 | - | 438,636,431.0 | 414,966,455.8 | - | 414,966,455.8 | 94.6 | | | | | | | | | |
| AÑO 2020 | 569,410,905.0 | - | 569,410,905.0 | 181,199,622.00 | - | 181,199,622.00 | 52,253,530.71 | - | 52,253,530.71 | 28.84 | | | | | | | | | |
| AÑO 2021 | 71,628,163.00 | - | 71,628,163.00 | 97,694,637.00 | - | 97,694,637.00 | 33,589,156.04 | - | 33,589,156.04 | 34.38 | | | | | | | | | |
| AÑO 2022 | 47,455,983.00 | - | 47,455,983.00 | 49,291,612.00 | - | 49,291,612.00 | 43,732,709.49 | - | 43,732,709.49 | 88.72 | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | | | |
| AÑO 2016 | - | - | - | 13,054,747.6 | - | 13,054,747.6 | 12,567,269.10 | - | 12,567,269.10 | 96.30 | | | | | | | | | |
| AÑO 2017 | 43,274,460.1 | - | 43,274,460.1 | 46,618,379.9 | - | 46,618,379.9 | 42,194,664.20 | - | 42,194,664.20 | 90.50 | | | | | | | | | |
| AÑO 2018 | 27,125,239.1 | - | 27,125,239.1 | 45,511,813.0 | - | 45,511,813.0 | 43,059,453.80 | - | 43,059,453.80 | 94.60 | | | | | | | | | |
| AÑO 2019 | 33,756,330.8 | - | 33,756,330.8 | 17,246,858.9 | - | 17,246,858.9 | 16,316,173.10 | - | 16,316,173.10 | 94.60 | | | | | | | | | |
| AÑO 2020 | 22,388,814.2 | - | 22,388,814.2 | 7,282,825.92 | - | 7,282,825.92 | 2,100,188.53 | - | 2,100,188.53 | 28.84 | | | | | | | | | |
| AÑO 2021 | 2,960,367.46 | - | 2,960,367.46 | 4,037,685.91 | - | 4,037,685.91 | 1,388,228.32 | - | 1,388,228.32 | 34.38 | | | | | | | | | |
| AÑO 2022 | 1,960,869.49 | - | 1,960,869.49 | 2,036,717.23 | - | 2,036,717.23 | 1,807,024.75 | - | 1,807,024.75 | 88.72 | | | | | | | | | |

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 SIGADE: GE01096-2 GE01096-4 BIP: 000900009000 | | CORREDOR PACÍFICO - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------------|------|-------------------|----|---|----|--|-------------------------|----|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) | | | | | Gabinete | | Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas | | | Sector / Sub-Sector: | Infraestructura Productiva / Vialidad | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | Global Unidad de Medida | Cantidad | Meta Acumulada a Dic-2021 | | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | % Ejecución | Programación 2023 |
| | | | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | | |
| Construcción de 41.3 km de Tramo I: CA-1 Jicaro Galán- El Amatillo. 56 km del Tramo II: CA-1 Jicaro-Galán-Choluteca y 41.71km del Tramo III: CA-3 Choluteca- Guasaule | 53 - KILÓMETRO | 139 | 139 | 100% | | | | | | | | | | | |
| 09 - Mantenimiento de caminos vecinales y secundarios conectados al Corredor Pacífico y red vial pavimentada del país, realizado. | 53 - KILÓMETRO | 122.8 | 122.8 | 100% | | | | | | | | | | | |
| Problemática / Observaciones / Situación Actual | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente al IV trimestre 2022. El Proyecto se encuentra finalizado por lo que no pasará a ninguna otra institución. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable INVEST-H | | Fecha 31/12/2022 | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora Coordinador de Proyecto: Walter Palencia wpalencia@investhonduras.hn | | | | | | | Contactos Organismo Financiero Alfonso Salazar ASALAZAR@iadb.org Romulo Martinez r.martinez@ofid.org | | | | | | | | |

Actualizado al 31/12/2022
 Tipo de cambio: 24.2015 por \$ 1.00
 Elaborado por: Douglas Sanchez

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| BM IDA-6448-HN | Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | |
| BIP: 23628 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) | | | | | | | | Sector | | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | SubSector | | DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (x) | Donación () | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 75,000,000.0 | - | - | 75,000,000.0 | 17,500,000.00 | - | 17,500,000.00 | 23.3 | 57,500,000.0 | 0.0 | 57,500,000.0 | 76.7 | 16,151,788.9 | 0.0 | 16,151,788.9 | 21.5 |
| Lempiras | 1,815,112,500.0 | - | - | 1,815,112,500.0 | 423,526,250.00 | - | 423,526,250.00 | 23.3 | 1,391,586,250.0 | 0.0 | 1,391,586,250.0 | 76.7 | 390,897,519.5 | 0.0 | 390,897,519.5 | 21.5 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | |
| | 11/4/2020 | 35-2020 | | | | | 12/4/2020 | | | 12/4/2025 | | | | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento BM US\$ | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | |
| Apoyo para mejorar la competitividad, la resiliencia y la innovación de | | | | 54,500,000.0 | | | | 0.0 | | | | 54,500,000.0 | | 73% | | |
| Apoyo a la modernización del entorno habilitador agroindustrial de | | | | 9,700,000.0 | | | | 0.0 | | | | 9,700,000.0 | | 13% | | |
| Apoyo a la gestión del Proyecto | | | | 10,800,000.0 | | | | 0.0 | | | | 10,800,000.0 | | 14% | | |
| Contingencia para emergencias componente de respuesta (CERC)* | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | 0% | | |
| TOTAL | | | | 75,000,000.0 | | | | 0.0 | | | | 75,000,000.0 | | 100% | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las prácticas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionadas. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar las iniciativas de agronegocios competitivos, innovadores y resilientes al clima en las cadenas de valor agrícolas priorizadas. Este componente tiene un enfoque económicamente inclusivo, mediante la financiación de tres ventanas 1. alianzas productivas y agro-logística con grupos informales de los agricultores (de subsistencia), 2. alianzas productivas y agro-logística con grupos formales de los agricultores (en Transición), 3. Productivo y agro-logística alianzas con grupos formales, de orientación comercial de los agricultores (comercialmente orientado). Contribuir a la modernización y fortalecimiento de servicios seleccionados del sector público, el marco regulatorio y la capacidad institucional para facilitar y promover la competitividad en el sector agrícola y contribuir a la toma de decisiones. Este componente financiaría combinaciones de obras, bienes, capacitación, asistencia técnica, consultoría y servicios de no consultoría para las instituciones Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varios Departamentos del País. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,775 Hombres y 4,925 Mujeres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Los agricultores que adoptan tecnología agrícola mejorada (climáticamente inteligente) se espera beneficiar a 12,600 productores. b) Planes de negocios financiados en el marco del proyecto, se espera 370 planes de negocios. c) Aumento del 20% en el valor de las ventas brutas generadas de las OPR en la implementación de planes de negocio en la ejecución. d) Se espera el 80% de las OPRs trabajen bajo un enfoque de alianza productiva.24 meses después del primer desembolso. e) Reducción del tiempo promedio requerido de procesos priorizados por SENASA ,(50%) f)Reducción del tiempo promedio requerido por ARSA en análisis de laboratorios.(50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | | Ejecución Lempiras | | | | % Ejec. | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | | | | | | |
| AÑO 2020 | - | - | - | 39,503,020.0 | - | 39,503,020.0 | 39,503,020.0 | - | 39,503,020.0 | 100.00 | | | | | | |
| AÑO 2021 | - | - | - | 240,685,165.0 | - | 240,685,165.0 | 221,891,209.9 | - | 221,891,209.9 | 92.19 | | | | | | |
| AÑO 2022 | 671,331,116.00 | - | 671,331,116.00 | 638,692,100.0 | - | 638,692,100.0 | 129,503,289.6 | - | 129,503,289.6 | 20.28 | | | | | | |

| BM IDA-6448-HN | Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------------|-----|--|
| BIP: 23628 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) | | | | | Sector | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | SubSector | DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2020 | - | - | - | 1,632,255.03 | - | 1,632,255.03 | 1,632,255.03 | - | 1,632,255.03 | 100.00 | | | | | | |
| AÑO 2021 | - | - | - | 9,945,051.55 | - | 9,945,051.55 | 9,168,489.97 | - | 9,168,489.97 | 92.19 | | | | | | |
| AÑO 2022 | 27,739,235.83 | - | 27,739,235.83 | 26,390,599.8 | - | 26,390,599.76 | 5,351,043.9 | - | 5,351,043.93 | 20.28 | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | Meta Acumulada a Dic- | | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | % Ejecución | Programación 2023 | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Numero de planes de negocio Implementados | Número | 374 | 34 | 9% | | 25 | 25 | | 50 | | | 32 | | 32 | 64% | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Se presentó el informe de auditoría al 30 de octubre 2022; se realizaron transferencias no reembolsables al plan Organización de Productores Rurales (OPR) así como la ratificación de planes de negocios, y a su vez se firmaron los acuerdos de subvención para hacer efectivos los desembolsos.</p> <p>Se realizaron gestiones para la firma de los convenios interinstitucionales que conforman parte del componente II de ComRural II que lo conforman la SAG, SENASA, MIAMBIENTE, SENPRENDE y ARSA, posterior a la firma se aprobaron los Programas de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), proceso que debe ser continuado por la SAG quien es la institución receptora del proyecto.</p> <p>La jecución denota en el proceso de liquidación de INVEST-H y a la transición del proyecto a la SAG.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | Responsable | | | | Fecha | | | | | | |
| | | | | | | INVEST-H/MCA | | | | 31/12/2022 | | | | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | | |
| Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodríguez/ arodriguez.comrural@gmail.com | | | | | N/A | | | | | | | | | | | |

Actualizada al 31/12/2022

Tipo de cambio

24.2015

Elaborado: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BM IDA 6696-HN | Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|---|
| BIP: 24253 | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) | | | | | | | | | | Sector | SubSector | AGUA Y SANEAMIENTO | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) | | | | | | | | | | Sector | SubSector | AGUA Y SANEAMIENTO | | | | |
| Tipo de Fondos: | Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | |
| Moneda | Préstamo (x) | Donación () | Nacional () | Desembolsado | Por Desembolsar | Monto Convenio | Contraparte | Total Ejecutado | % | FE | Contraparte | Total | % | Ejecutado | Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Dólares | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | Ejecutado | Ejecutada | Total Ejecutado | % | |
| | 45,000,000.0 | - | - | 45,000,000.0 | 992,353.00 | - | 992,353.00 | 2.2 | 44,017,647.0 | 0.0 | 44,017,647.0 | 97.8 | 283,632.5 | 0.0 | 283,632.5 | 0.6 | |
| Lempiras | 1,089,067,500.0 | - | - | 1,089,067,500.0 | 23,774,416.13 | - | 23,774,416.13 | 2.2 | 1,065,293,083.9 | 0.0 | 1,065,293,083.9 | 97.8 | 6,864,332.2 | 0.0 | 6,864,332.2 | 0.6 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | Fecha de Efectividad | Fecha de Inicio de ejecución | Fecha Cierre | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | | | |
| | 3/6/2021 | | 24/9/2021 | 7/6/2021 | 30/6/2026 | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Financiamiento BM US\$ | Municipios Beneficiarios | Total | % | | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento del abastecimiento de servicios de suministro de agua potable en los prestadores | 40,000,000.0 | 1,500,000.0 | 41,500,000.0 | 89% | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento institucional de ERSAPS | 1,500,000.0 | 0.0 | 1,500,000.0 | 3% | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión, comunicación, divulgación, monitoreo y evaluación del Proyecto | 3,500,000.0 | 0.0 | 3,500,000.0 | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 45,000,000.0 | 1,500,000.0 | 46,500,000.0 | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Proyecto | Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de agua potable suministrados por los prestadores urbanos de agua potable participantes y apoyar a los municipios urbanos ante las necesidades de emergencia en el ámbito de agua potable e higiene en respuesta del Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | Mejoramiento de la provisión de servicios de prestación de agua potable en áreas urbanas mediante el establecimiento y fortalecimiento de prestadores con suficiente autonomía administrativa y financiera, rehabilitación de los sistemas de agua potable con inversiones de rápido impacto y mejora de la solvencia crediticia de proveedores conformados como empresas de capital mixto para atraer capital privado. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | Departamentos de Comayagua, Santa Bárbara, Islas de la Bahía, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho, Yoro, Atlántida, Copán, Lempira, Comayagua. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | Hombres: 764,160. Mujeres: 889,838 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | |
| AÑO 2021 | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % | | | | |
| AÑO 2022 | 80,083,763.00 | - | 80,083,763.00 | 97,483,404.0 | - | 97,483,404.0 | 6,047,485.4 | - | 6,047,485.4 | - | - | 6,047,485.4 | 6.20 | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | |
| AÑO 2021 | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | |
| AÑO 2022 | 3,309,041.30 | - | 3,309,041.30 | 4,027,990.2 | - | 4,027,990.2 | 249,880.6 | - | 249,880.6 | - | - | 249,880.6 | 6.20 | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | Meta Acumulada a Dic- | Programación 2022 | Ejecutado 2022 | % | Programación 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | | | | | | | | | | | | | |
| Implementar el Plan IRRRI. Inversiones en los sistemas de agua para reducir las pérdidas de agua no contabilizada. Mejorar la eficiencia energética mediante la rehabilitación y actualización de los sistemas de agua potable | Obra | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Desarrollo de herramientas de gestión, actualizar el Plan IRRRI. Mejorar las capacidades de prueba de calidad. Desarrollar un Plan Estratégico de Negocio | Asistencia Técnica | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Problemática / Observaciones | Se realizaron las actividades de Establecimiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) contratando al Coordinador de este, Especialista en Gestión de Servicios de Agua Potable, Especialista en Adquisiciones, Especialista Financiera, Especialista Ambiental y Especialista Social. Se ha realizado la generación de cartera de clientes del Proyecto a través de la Plataforma de registro de Solicitudes de Participación en el Proyecto (SPP) donde se recibieron 40 SPP de 15 municipios (83% de los municipios del país). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | Responsable | Fecha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVEST-H/MCA | 31/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coordinador Nacional: Belinda Ondina Borjas Garcia bborjas@gdr.hn | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | |

Actualizada al 31/12/2022
Tipo de cambio
Elaborado: Douglas Sanchez

24.2015

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BM IDA 6680-HN | PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS | | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|--------------------|------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|------|-----------|--|--------------------|--|
| BIP: 24155 | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) | | | | | | | | | | | | | | | Sector | | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | | SubSector | | AGUA Y SANEAMIENTO | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | |
| | Préstamo (x) | | Donación () | | Nacional () | | Desembolsado | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | | | | | |
| | Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | | | | | | | |
| | Dólares | 70,000,000.0 | - | 15,000,000.00 | 85,000,000.0 | 1,482,989.59 | - | 1,482,989.59 | 1.7 | 68,517,010.4 | 15,000,000.0 | 83,517,010.4 | 98.3 | 579,737.1 | 0.0 | 579,737.1 | 0.7 | | | | | | |
| | Lempiras | 1,694,105,000.0 | - | 363,022,500.0 | 2,057,127,500.0 | 35,890,572.56 | - | 35,890,572.56 | 1.7 | 1,658,214,427.4 | 363,022,500.0 | 2,021,236,927.4 | 98.3 | 14,030,506.5 | 0.0 | 14,030,506.5 | 0.7 | | | | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | | | | | Financiamiento BM US\$ | | | | | | Contraparte | | | Total | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos. | | | | | 7,000,000.0 | | | | | | 0.0 | | | 7,000,000.0 | | | | | 8% | | | | |
| Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del agua en el Corredor Seco. | | | | | 55,000,000.0 | | | | | | 15,000,000.0 | | | 70,000,000.0 | | | | | 82% | | | | |
| Gestión del Proyecto | | | | | 8,000,000.0 | | | | | | 0.0 | | | 8,000,000.0 | | | | | 9% | | | | |
| TOTAL | | | | | 70,000,000.0 | | | | | | 15,000,000.0 | | | 85,000,000.0 | | | | | 100% | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos. Componente 2: Ampliación de la infraestructura hidráulica resiliente para la seguridad del agua en el Corredor Seco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamentos de Intibucá, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz y Valle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hombres: 80538, Mujeres: 86562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % | | | | | | | | | | | | |
| ANO 2021 | | - | - | - | 8,492,004.0 | - | 8,492,004.0 | 2,231,292.3 | - | 2,231,292.3 | 26.28 | | | | | | | | | | | | |
| ANO 2022 | | 74,365,910.00 | - | 74,365,910.00 | 89,595,285.0 | - | 89,595,285.0 | 11,799,214.2 | - | 11,799,214.2 | 13.17 | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | | | | | | |
| ANO 2021 | | - | - | - | 350,887.5 | - | 350,887.5 | 92,196.4 | - | 92,196.4 | 26.28 | | | | | | | | | | | | |
| ANO 2022 | | 3,072,367.83 | - | 3,072,367.83 | 3,702,055.0 | - | 3,702,055.0 | 487,540.6 | - | 487,540.6 | 13.17 | | | | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | Meta Acumulada a Dic- | | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | | % Ejecución | | Programación 2023 | | | | | | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | | | | | | | |
| Establecimiento de Equipo para un sistema de información de recursos hídricos en la cuenca de Nacaome | GLB | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | | | |
| Construcción de 5 Sistemas Integrales de Agua Segura | Sistemas | 5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | | | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente Octubre-Diciembre 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | INVEST-H/MCA | | | | | 31/12/2022 | | | | | | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | | | | |
| Coordinador Nacional: Leslie Mercedes Burgos Flores lmburgos@gdr.hn | | | | | | | | | | N/A | | | | | | | | | | | | | |

Actualizada al 31/12/2022
Tipo de cambio: 24.2015
Elaborado: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-----|----------------------|--------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--|---------|--|--------------|--|-----|--|
| 4940/BL-HO 4936/BL-HO BIP: 23851 | PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) | | | | | | | | Sector | | AGROFORESTAL Y TURISMO | | SubSector | | DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (x) | | Donación () | | Nacional () | | Desembolsado | | | Por Desembolsar | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | | | | | |
| | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Fondos Contraparte | | Costo Total | | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | | | | | |
| Dólares | | 55,000,000.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 55,000,000.0 | | 7,578,523.00 | - | 7,578,523.00 | 13.8 | 47,421,477.0 | 0.0 | 47,421,477.0 | 86.2 | 535,438.1 | | 0.0 | | 535,438.1 | | 1.0 | |
| Lempiras | | 1,331,082,500.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1,331,082,500.0 | | 183,411,624.38 | - | 183,411,624.38 | 13.8 | 1,147,670,875.6 | 0.0 | 1,147,670,875.6 | 86.2 | 12,958,404.0 | | 0.0 | | 12,958,404.0 | | 1.0 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 21/5/2020 | | 21/5/2020 | | | 21/8/2025 | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento BM US\$ | | | | | | Tesoro Nacional | | | Total | | % | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento del desarrollo productivo | | | | 28,100,000.0 | | | | | | 0.0 | | | 28,100,000.0 | | 55% | | | | | | | | | | |
| Acceso a financiamiento | | | | 21,100,000.0 | | | | | | 0.0 | | | 21,100,000.0 | | 41% | | | | | | | | | | |
| Sistema de monitoreo y evaluación | | | | 1,800,000.0 | | | | | | 0.0 | | | 1,800,000.0 | | 4% | | | | | | | | | | |
| Gastos de administración y otros | | | | 4,000,000.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 55,000,000.0 | | | | | | 0.0 | | | 51,000,000.0 | | 100% | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el CSH. El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto consiste en incrementar de manera sostenible los ingresos de 30,000 hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH), mejorando el desarrollo productivo de la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamentos de Lempira, La Paz, Intibuca, Ocotepeque, Copán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hombres: 22499 , Mujeres: 7501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,640 hectáreas con tecnologías, 5,000 beneficiarios con acceso a información climática, productiva y de precios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | | Vigente Lempiras | | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Programado | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Vigente | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Ejecutado | | % | | | | | |
| AÑO 2021 | | - | | - | | - | | 8,492,004.0 | | - | | 8,492,004.0 | | 2,231,292.3 | | - | | 2,231,292.3 | | 26.28 | | | | | |
| AÑO 2022 | | 185,263,035.00 | | - | | 185,263,035.00 | | 183,051,773.0 | | - | | 183,051,773.0 | | 10,727,111.7 | | - | | 10,727,111.7 | | 5.86 | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación US\$ | | | | Vigente US\$ | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Programado | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Vigente | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Ejecutado | | % Ejec. | | | | | |
| AÑO 2021 | | - | | - | | - | | 350,887.5 | | - | | 350,887.5 | | 92,196.4 | | - | | 92,196.4 | | 26.28 | | | | | |
| AÑO 2022 | | 7,655,022.83 | | - | | 7,655,022.83 | | 7,563,654.0 | | - | | 7,563,654.0 | | 443,241.6 | | - | | 443,241.6 | | 5.86 | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2021 | | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | | % Ejecución | | Programación 2023 | | | | | | | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | | | | | | | | | |
| Provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria | Hogares | 30000 | 0 | | | 16 | 32 | 16 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | | | | | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Unidad ejecutora no remitió informe Trimestral correspondiente Octubre-Diciembre 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | | Fecha | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | INVEST-H/MCA | | | | | | 31/12/2022 | | | | | | | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | | | | | |
| Coordinador de Proyecto: Raúl Alemán Borjas raleman@investhonduras.hn | | | | | | | | | | | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

Actualizada al 31/12/2022
Tipo de cambio 24.2015
Elaborado: Douglas Sanchez