

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
FONDOS NACIONALES	Construcción del Edificio Anexo del Tribunal Superior de Cuentas, ubicado en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.															
SIGADE N.																
BIP N. 23441																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)													Sector:	Obras Públicas	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%				
Lempiras			107,133,717.3	107,133,717.3		20,474,128.5	20,474,128.480	19%	0.0	86,659,588.8	86,659,588.8	81%		20,474,128.5	20,474,128.5	19%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma 16/6/2020		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre 15/12/2022		Fecha Cierre Ampliada 0	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)				Total		%			
Construcción de Edificio Anexo del TSC			0.00				97,394,288.5				97,394,288.5		90.9			
Supervisión de la construcción del edificio anexo del TSC			0.00				9,739,428.8				9,739,428.8		9.1			
TOTAL			0.00				107,133,717.3				107,133,717.3		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la oferta de servicios y la atención al ciudadano, mediante la ampliación de las instalaciones del edificio del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ubicado en la ciudad de Comayagüela, municipio del distrito central, del departamento de Francisco Morazán.																
Descripción del Proyecto																
Consiste en ampliar las Instalaciones del edificio del Tribunal Superior de Cuentas, solucionando el problema de hacinamiento con la construcción de un edificio anexo que albergue las oficinas que están afectando el desarrollo y funcionamiento del actual edificio. El proyecto se construirá en los predios del actual edificio del TSC, ya que cuenta con un terreno anexo propiedad del mismo TSC y con los planos y Diseños respectivos. Los detalles de cada una de las áreas se describen en el Documento de Proyecto.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.																
Beneficiarios																
823 Empleados del TSC y aproximadamente 7,836 personas que visitan dicha institución anualmente.																
Metas Globales																
Construcción de Edificio Anexo del T.S.C., en un periodo de 21 meses, para el año 2022																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.						
Programación Año 2021	0.0	25,000,000.0	25,000,000.0	0.0	20,474,129.0	20,474,129.0	0.0	20,474,128.5	20,474,128.5	100%						
Programación Año 2022	0.0	82,133,717.3	82,133,717.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%						
Actividades																
En el presente trimestre, el proyecto no reporta ejecución física ni financiera; los contratos de Obra y supervisión requieren de la aprobación por parte del Congreso Nacional según lo establecido en los artículos 114 de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes (DGP) y 146 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.																
Según el PCM 005-2022, este proyecto será trasladado a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), donde se requerirá enmienda a la Nota de Prioridad No. 23959-1, previo a su traslado y reanudar su ejecución física y financiera.																
La SIT por medio de Oficio SIT-SE-0501-2022 de fecha 02 de agosto de 2022 solicito enmienda a la Nota de Prioridad del Proyecto por cambio de organismo ejecutor en atencion al PCM 005-2022.Por ello, la DGIP emite la primer enmienda a la Nota de Prioridad 23959-1 la cual fue remitida a la SIT por medio de Oficio DGIP-PRE-090-2022 de fecha 05 de agosto 2022																
Acciones Propuestas																
Acción						Responsable						Fecha				
SIT deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado, de lo contrario deberán considerar una ampliación de Plazo. Realizar una visita de campo para verificar el avance de obra según lo detallado en los informes de avance y supervisión del proyecto.						SIT						30/9/2022				
Contactos de la Unidad Ejecutora																
Ing. Olman Giovanni Núñez López - Direccion de Coservación vial - +504 3391-8503 Ing. Alba Luz Hernandez - +504 9712-5771																

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
FONDOS NACIONALES	Construcción de obras de mitigacion de riesgos contra inundaciones erosión, sedimentos y drenajes menores en los Departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Copan, Francisco Morazan y Comayagua.															
SIGADE N.																
BIP N. 24431																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)							GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas		Sector:		Obras Públicas		
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%				
Lempiras			15,000,000.0	15,000,000.0		0.0	0.000	0%	0.0	15,000,000.0	15,000,000.0	100%		0.0	0.0	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									1/3/2022		30/4/2022		0			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)					Total		%		
Mediante medidas de mitigación contra inundaciones sistema de drenaje de agua pluviales y construcción de cajas puentes y drenaje tipo cuneta			0.00				13,636,363.7					13,636,363.7		90.9		
Supervision de Medidas de mitigacion contra inundaciones sistemas de drenaje de agua pluvial y Construcción de Cajas puente y drenajes tipo cunetas			0.00				1,363,636.4					1,363,636.4		9.1		
TOTAL			0.00				15,000,000.0					15,000,000.0		100.0		
Objetivos del Proyecto																
Mejora en las vías de comunicación, tierras agrícolas (cultivos) y granadera debido a las obras de mitigación y/o contención por el desbordamiento de ríos y quebradas en la estación de lluvia.																
Descripción del Proyecto																
Construcción y Supervision de 5 proyectos de obras de mitigacion de riesgos contra inundaciones, erosión , sedimentos y drenajes menores, con concreto ciclopeo y mampostería en 5 Departamentos de Honduras, para un total de 1,452.4 metros cúbicos																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Roatan departamento de Islas de la Bahía, La Ceiba departamento de Atlántida, Siguatepeque departamento de Comayagua, Valle de Angeles departamento de Francisco Morazán																
Beneficiarios																
Habitantes residentes y visitantes de los municipios de Roatan, La Ceiba, Siguatepeque y Valle de Angeles.																
Metas Globales																
Ejecución de cinco (5) obras de mitigación de riesgos contra inundaciones, erosión, sedimentos y drenajes menores																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.						
Programación Año 2022	0.0	15,000,000.0	15,000,000.0	0.0	15,000,000.0	15,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0%						
Actividades																
El proyecto no presenta avance en el presente trimestre.																
Según el PCM 005-2022, este proyecto será trasladado a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), donde se requerirá enmienda a la Nota de Prioridad No. 23959-1, previo a su traslado y reanudar su ejecución física y financiera.																
La SIT por medio de Oficio SIT-SE-0501-2022 de fecha 02 de agosto de 2022 solicito enmienda a la Nota de Prioridad del Proyecto por cambio de organismo ejecutor en atencion al PCM 005-2022.Por ello, la DGIP emite la primer enmienda a la Nota de Prioridad 23959-1 la cual fue remitida a la SIT por medio de Oficio DGIP-PRE-090-2022 de fecha 05 de agosto 2022																
Acciones Propuestas																
Acción							Responsable					Fecha				
SIT deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado							SIT					30/9/2022				
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Ing. Olman Giovanni Núñez López - Direccion de Coservación vial - +504 3391-8503 Ing. Alba Luz Hernandez - +504 9712-5771																

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																			
FONDOS NACIONALES	Obras de pavimentación con estructura de concreto hidráulico en los departamentos de Valle, Comayagua, Intibucá, El Paraíso, Lempira, Copán, Ocotepeque, Atlántida, Colón, La Paz, Yoro, Francisco Morazán																		
SIGADE N.																			
BIP N. 24351																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)							GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas			Sector:		Obras Públicas				
Costo y Financiamiento							Desembolsos							Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total					%	
Lempiras					80,000,000.0	80,000,000.0		0.0	0.000	0%		0.0	80,000,000.0	80,000,000.0	100%		0.0	0.0	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución 1/4/2022				Fecha Cierre 31/10/2022		Fecha Cierre Ampliada 0			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)					Total		%			
Pavimentación de Calles					0.00				73,000,000.0					73,000,000.0		91.3			
Supervisión de Pavimentación de Calles					0.00				7,000,000.0					7,000,000.0		8.8			
TOTAL					0.00				80,000,000.0					80,000,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																			
Eficiente circulacion vehicular en vias urbanas de 25 comunidades en 16 departamentos del Pais																			
Descripción del Proyecto																			
El proyecto propuesto consiste en la construcción de 25 tramos con una calzada de pavimento de 4000 PSI, el cual contempla la pavimentación de aproximadamente 340 metros lineales por proyecto, para hacer un total de 8500 metros lineales, con un ancho de calzada aproximado de 6.30 m y un espesor de 15 cm.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamentos de Valle, Comayagua, Intibucá, El Paraíso, Lempira, Copán, Ocotepeque, Atlántida, Colón, La Paz, Yoro, Francisco Morazán																			
Beneficiarios																			
Residentes de los municipios de San Pedro Zacapa, Potrerillos, San Manuel Colohete, Guarita, Sinuapa, Orocuina, Choluteca, San Juan, San Antonio del Norte, Goascoran, Aramecina, Yuscaran, Distrito Central, Teupasenti, Catacamas, Gualaco, Yorito, Santa Rosa de Aguan, La Ceiba, Balfate, Corquin, Santa Rosa de Copan, Lamani, La Esperanza.																			
Metas Globales																			
Construcción y supervisión de 25 Tramos de pavimentos con concreto hidráulico de 4000 PSI en vías Urbanas en diferentes comunidades a nivel Nacional																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total		Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total		Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado		%Ejec.						
Programación Año 2022	0.0	80,000,000.0	80,000,000.0		0.0	80,000,000.0	80,000,000.0		0.0	80,000,000.0	0.0		0%						
Actividades																			
El proyecto no presenta avance en el presente trimestre.																			
Proyecto no será ejecutado por parte de INSEP ni fue trasladado a la SIT según el PCM 005-2022																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
INSEP deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado										INSEP					30/9/2022				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Ing. Olman Giovanni Núñez López - Direccion de Coservación vial - +504 3391-8503 Ing. Alba Luz Hernandez - +504 9712-5771																			

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																								
FONDOS NACIONALES	Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepeque																							
SIGADE N.																								
BIP N. 24468																								
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)								GABINETE:		Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas		Sector:		Obras Públicas									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución											
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Fondos Nacionales Ejecutados		Total Ejecutado		%			
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total		%		FE		Fondos Nacionales		Total		%	
Lempiras					190,400,000.0		190,400,000.0				0.0		0.000		0%		0.0		190,400,000.0		190,400,000.0		100%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución 1/5/2022				Fecha Cierre 31/12/2022				Fecha Cierre Ampliada 0							
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)								Total				%			
Construccion de pavimentos con concreto hidraulico en vias urbanas en 16 departamentos					0.00				172,400,000.0								172,400,000.0				90.5			
Supervision de la Construccion de pavimentos con concreto hidraulico en vias urbanas en 16 departamentos					0.00				18,000,000.0								18,000,000.0				9.5			
TOTAL					0.00				190,400,000.0								190,400,000.0				100.0			
Objetivos del Proyecto																								
Ofrecer al usuario una Adecuada Movilidad Vehicular en Vías Urbanas a traves de los proyectos de pavimentos con Concreto Hidraulico.																								
Descripción del Proyecto																								
Consiste en la construccion y supervicion de una calzada con Concreto Hidraulico de 4000 PSI el cual contempla la pavimentacion de aproximadamente 310 metros lineales (72 proyectos) con un ancho de calzada de aproximado de 6.00 m y un espesor de 15 cm, colocacion de una capa de material de sub base de 15 cm. para un total de 22,320 metros lineales.																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
Departamentos de El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepeque, Lempira, Comayagua, Choluteca, Yoro																								
Beneficiarios																								
Residentes de los municipios de Municipios de El Paraíso, Danlí, Yuscarán, Teupasenti, Oropoli, Villanueva, Lima, Choloma, Cofradia, Omoa, Puerto Cortes, Santa Cruz de Yojoa, Catacamas, Juticalpa, Gualaco, San Esteban, Esquipulas del Norte, Nueva Arcadia, Corquin, La Unión, San Nicolas, Santa Rita, San Pedro de Tutule, La Paz, Marcala, Mercedes de Oriente, San Juancito, Villa de San Francisco, San Buenaventura, Lepaterique, Santa Barbara, Trinidad, Ilama, San José de Colinas, Quimistan, Yamaranguila, La Esperanza, Jesus de Otoro, San Marcos de la Sierra, Nacaome, Goscaran, Langue, San francisco de Coray, Aramecina, Caridad, San Lorenzo, La Ceiba, El Porvenir, Arizona, Jutiapa, Santa fe, La Labor, San Marcos de Ocotepeque, San Rafael, Lepaera, Las Flores, Ajuterique, Siguatepeque, Esquías, Lamani, Sulaco, Yoro, Olanchito, Tocoa, Iriona, Saba, Choluteca, Monjaras, Orocuina, San Marcos de Colon, Pespire, Namasigue																								
Metas Globales																								
Construcción y supervisión de 25 Tramos de pavimentos con concreto hidráulico de 4000 PSI en vías Urbanas en diferentes comunidades a nivel Nacional																								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.														
Programación Año 2022	0.0	190,400,000.0	190,400,000.0	0.0	190,400,000.0	190,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%													
Actividades																								
El proyecto no presenta avance en el presente trimestre.																								
Según el PCM 005-2022, este proyecto será trasladado a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), donde se requerirá enmienda a la Nota de Prioridad No. 23959-1, previo a su traslado y reanudar su ejecución física y financiera.																								
La SIT por medio de Oficio SIT-SE-0501-2022 de fecha 02 de agosto de 2022 solicito enmienda a la Nota de Prioridad del Proyecto por cambio de organismo ejecutor en atencion al PCM 005-2022.Por ello, la DGIP emite la primer enmienda a la Nota de Prioridad 23959-1 la cual fue remitida a la SIT por medio de Oficio DGIP-PRE-090-2022 de fecha 05 de agosto 2022																								
Acciones Propuestas																								
Acción							Responsable					Fecha												
SIT deberá revisar su planificación de ejecución del proyecto con el propósito de cumplir con las metas establecidas para el mismo en el periodo de plazo aprobado							SIT					30/9/2022												
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero																		
Ing. Olman Giovanni Núñez López - Direccion de Coservación vial - +504 3391-8503 Ing. Alba Luz Hernandez - +504 9712-5771																								