

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

***Universidad de Ciencias Forestales
(UNACIFOR)***

Tegucigalpa, Honduras

JULIO, 2023

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad de Ciencias de Forestales (UNACIFOR) es especializada en la enseñanza del área forestal y la conservación de los recursos naturales.

Cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2023 de L30,000,000.00 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el segundo trimestre del año 2023, presenta una ejecución presupuestaria de L0.00 que representa el 0% del presupuesto vigente.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, es de fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la

transformación de la realidad nacional, y garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

3.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales, a través del préstamo otorgado con el Banco Central de Honduras (BCH).

La inversión que ejecuta la Universidad de Ciencias de Forestales (UNACIFOR), tiene intervención en el Sector de Educativo del Estado, orientado a mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

- + **Proyecto Remodelación de Obras de Infraestructura y Equipamiento para el campus central de la UNACIFOR e Instalación de Fibra Óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR**

El proyecto pretende la remodelación de ocho (8) edificios en el campus central de la UNACIFOR a los cuales se les va realizar cambios de estructura de techo, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario y acabados; en el laboratorio de inglés se instalarán para atender a 35 estudiantes, que incluye escritorio, PC, equipo de audio y sonido; en las aulas se instalarán 10 pantallas digitales en igual número de aulas; para el aula taller adquirirá equipos dasométricos para ser utilizados en las prácticas de campo; finalmente, se instalarán 500 metros lineales de fibra óptica para el campus central de la UNACIFOR y 3,700 metros lineales para el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla.

Ejecución al II Trimestre 2023; Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR)



Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	30,000,000
Ejecutado II Trimestre	-
% Ejecución (Devengado II Trim-2023/Vigente)	0%
Ejecutado (Devengado Anual)	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹	Inicio - Fin	
0511-Proyecto Remodelación de obras de infraestructura y equipamiento para el campus central de la UNACIFOR e instalación de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR	BCH-24663-1	"30,000,000.00 "	01/07/2023	
		30,000,000.00	01/03/2024	
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2023	-	30,000,000.00	-	0%
Acumulado 2023	-	30,000,000.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	30,000,000.00	30,000,000.00	-	0%
Observaciones: Durante el segundo trimestre se ha registrado una baja ejecución debido a que la incorporación presupuestaria de los fondos se hizo mayo y se ha enfocado en los procesos de licitaciones de obras, la adquisición de materiales y equipos necesarios para llevar a cabo los procesos establecidos del proyecto ya no existirá atrasos en el III trimestre.				

En el segundo trimestre no se ha tenido ejecución de los recursos presupuestados los procesos y publicación de las licitaciones son pasos cruciales para avanzar en la implementación del proyecto en el tercer trimestre 2023. Una vez que las licitaciones sean adjudicadas y los bienes y servicios sean adquiridos, se podrá llevar a cabo la ejecución efectiva de las actividades planificadas del proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Supervisión y Monitoreo de las actividades del proyecto.
- Los procesos de licitaciones y adquisiciones deben cumplirse en los tiempos establecidos y basados en la Ley de Contratación del Estado y las demás normativas del país para que no existan atrasos en la ejecución Física y Financiera del proyecto.

Conclusiones

- La ejecución financiera y Física del proyecto debe mantenerse monitoreada para que los procesos y actividades del proyecto.
- La incorporación presupuestaria de los fondos BCH para el proyecto fue realizada en el mes de mayo por lo que se tenía todos los recursos disponibles.

Recomendaciones

- Cumplir los tiempos establecidos de los procesos de licitaciones y adquisiciones del proyecto para que la ejecución financiera y física del proyecto se vea reflejada en el III trimestre.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente		
			Fondos Nacionales	11 - Tesoro Nacional	Total
	0511 - Universidad de Ciencias Forestales		30,000,000.0	30,000,000.0	30,000,000.0
	Remodelación de obras de infraestructura y equipamiento para el campus central de la UNACIFOR e instalación de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR	BCH-24663-1	30,000,000.0	30,000,000.0	30,000,000.0
	Total, Remodelación de obras de infraestructura y equipamiento para el campus central de la UNACIFOR e instalación de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR		30,000,000.0	30,000,000.0	30,000,000.0

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2023			
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
Universidad de Ciencias Forestales	001 - Remodelación de obras de infraestructura y equipamiento para el campus central de la UNACIFOR e instalación de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR	02 - Compra de mobiliario y equipo para laboratorio de Inglés, compra de 10 pantallas inteligentes	1082 - LOTE DE EQUIPO							
				1	0	0%	0	0	-	
			03 - Instalación y conexión de 500 metros de fibra óptica en el campus Central de la UNACIFOR	1	0	0%	0	0	-	
			04 - Contratar una persona o empresa para supervisión de las obras	74 - PERSONA	8	0	0%	0	0	-
			05 - Remodelación de 8 obras de infraestructura ubicadas en el campus central de la UNACIFOR	EDIFICIO	8	0	0%	0	0	-
Total Universidad de Ciencias Forestales				18	0	0%	0	0	-	

