

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

***Hospital Escuela Universitario  
(HEU)***

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2023

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

### 3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Hospital Escuela Universitario (HEU) es el hospital público de más alta complejidad y de referencia nacional en la atención integral de salud; tiene como misión, bajo la gestión de la Secretaría de Salud el compromiso con la formación de nivel superior de los recursos humanos y el desarrollo de la investigación científica en Ciencias de la Salud, vinculado con diferentes sectores nacionales e internacionales que contribuyen a la solución de la problemática de salud en el país y al desarrollo humano sostenible, equitativo e incluyente del sistema de salud en el país.

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, **ofrendar servicios de salud**, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros. Mediante hitos específicos como: “Salud, lo primero es vivir con calidad”, y la “Salud Mental y Emocional”.

En lo que respecta a la **Inversión Pública** vigente para HEU al tercer trimestre del 2023 asciende a **L308.0 millones**; la que a su vez se agrupa en *Inversión Social* que se destina principalmente a fortalecer los servicios de hospitalización priorizada y no priorizada, consulta externa especializada priorizada y no priorizada, clínicas periféricas de emergencias, emergencia en el HEU y servicios hospitalarios priorizados para covid-19; al tercer trimestre dicha inversión asciende a L181.0 millones de los cuales se ejecutó un 1%, es decir L1,076,565.00.

En consecuencia, la *Inversión Productiva* (Proyectos de Inversión Pública) cuenta con una asignación vigente al mes de septiembre por *L127.1 millones*, correspondiente al Proyecto “*Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán*”, con un costo estimado de L418.02 millones y un período de ejecución de 18 meses.

Al cierre del III trimestre de 2023, se cuenta con un presupuesto vigente de L127.1 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), para realizar el reacondicionamiento de la edificación actual con la renovación de sus sistemas técnicos deteriorados, fortaleciendo aspectos operativos que se pueden considerar elementales para la buena calidad asistencial.

Los fondos asignados mediante Decreto Legislativo No. 30-2022 publicado en La Gaceta en fecha 08 de abril de 2022, dónde se indica a la Secretaría de Salud (SESAL) una asignación de L428.02 millones para transferencias al HEU; son provenientes consecuencia de la conversión de pago de deuda con del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de hasta mil

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado *	309,153,227
Presupuesto Vigente	127,070,182
Devengado II Trimestre, 2023	-
<b>% Ejecución (Devengado II Trim-2023/ Vigente)</b>	<b>0%</b>
Ejecutado (Devengado Anual)	-
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>0%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>0%</b>

*\*Nota: Presupuesto incorporado a la estructura de proyecto hasta el 09/05/2023.*

*Fuente: SIAFI, 30/09/2023*



millones de dólares (US\$1,000,000,000.00). con el propósito de financiar fundamentalmente inversión pública.

Por lo anterior, HEU solicitó mediante Oficio No.3459-2022-DG-HE en fecha 14 de septiembre de 2022 Nota de Prioridad para el proyecto “**Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán**”, originalmente por un monto de L214.02 millones, para la elaboración de estudios y diseños de un nuevo sistema hidrosanitario, obras de reacondicionamiento en almacén de materiales logísticos del HE, intervención en 4 puntos críticos de riesgo eléctrico, restauración de equipos de aire acondicionado existentes; instalación de un nuevo sistema hidrosanitario y la adquisición de equipamiento médico y tecnológico del HE y el Hospital Materno Infantil.

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG), por medio de Oficio DGIP-PRE-110-2022 de fecha 22 de septiembre de 2022 emitió **Nota de Prioridad No. 24985-1-09-22** para el proyecto antes referido, siendo este financiado en su totalidad con recursos de fondos nacionales.

Para el año 2023, mediante Oficio No. 3051-2023-DG-HE en fecha 27 de junio de 2023 se solicita la **Primera Enmienda a Nota de Prioridad** por el incremento en el monto del Proyecto en L204.0 millones; pasando a L418.02 millones como costo total y adicionando nuevos entregables al Proyecto, entre los cuales se destacan: mejoras al sistema eléctrico, hidrosanitario, sistema contra incendios, transporte vertical y torre de estacionamiento, readecuación y mejoras de áreas de emergencias, mejoras en el bloque médico quirúrgico (BMQ) y bloque materno infantil (BMI); equipamiento médico y tecnológico del HE y Materno Infantil. La Secretaría de Finanzas a través de la DGIP otorga Primera Enmienda a la Nota de Prioridad No. 24985-1-09-22 mediante Oficio DGIP-PRE-106-2023 en fecha 30 de junio de 2023.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada en la vida del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán	BCH-24985-1	Lempiras	418,018,723	01/10/2022 31/03/2024
	Presupuesto Aprobado *	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2023	127,070,182	127,070,182	-	0%
Acumulado 2023	127,070,182	127,070,182	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto **	418,018,723	418,018,723	-	0%

\*/Nota: Presupuesto incorporado a la estructura de proyecto hasta el 09/05/2023.

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2023 (BCH): L24.7469 por US\$1.00

Mejorar las condiciones de la infraestructura y equipamiento médico en las instalaciones del Hospital Escuela que afectan negativamente la calidad de los servicios para todos los visitantes, usuarios y empleados. Se espera realizar atención integral de servicios a 577,436 personas estimadas de forma anual.



**Avance Físico:** Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA- Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Contratación de consultoría para estudios y diseños requeridos en la ejecución del proyecto.
- Adquisición e instalación de equipamiento médico y tecnológico del Hospital Escuela para una mejor atención al paciente (proceso en 1 lote).
- Realizar mejoras de infraestructura Bloque Materno Infantil (BMI) y Bloque Médico Quirúrgico (BMQ) para una atención con Calidad, Calidez y Humanismo.

De acuerdo con lo informado por la unidad ejecutora, con relación a la programación de procesos de licitación, el desarrollo de estos se hará en el marco del Decreto Legislativo propuesto por la SESAL para celebrar convenios de gestión con organizaciones no gubernamentales para la ejecución de los recursos (el Decreto Legislativo No. 153-2022 se encuentra pendiente de publicación) y se encuentran definiendo los mecanismos de ejecución de procesos de contratación.

Por otra parte, el HE ha reportado 4 Procesos de contratación iniciados; de los cuales 3 se realizarán mediante convenio con ONG, (transferencia del 100% una vez firmado):

- Obras de mejora a la infraestructura del bloque materno infantil y bloque médico quirúrgico adecuación de infraestructura y cambio de subestación eléctrica;
- Estudios y Diseños Estudios de elementos y diseño de facilidades específicas para adecuaciones de infraestructura en proyectos hospitalarios;
- Obras de mejora a la infraestructura Bloque Materno Infantil y Bloque Médico Quirúrgico Proyecto de mejoramiento y actualización tecnológica del sistema de digitalización para imágenes radiológicas e integración con sistema de visualización en puntos críticos (emergencias, quirófanos, UCI, PAC/HIS/RIS etc);
- En cuanto a la adquisición de equipo médico (L28 millones) se encuentra en revisión del Departamento Legal y Resolución previa a la firma del contrato por parte del HE.

### 3.3.1 INVERSIÓN SOCIAL

De los L181.0 millones asignados para Inversiones Sociales en HEU, se registra ejecución por L1.0 millón, equivalente a una ejecución financiera del 1% destinados principalmente a fortalecer los servicios de hospitalización priorizada y no priorizada, consulta externa especializada priorizada y no priorizada, clínicas periféricas de emergencias, emergencia en el HEU y servicios hospitalarios priorizados para covid-19.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó taller de capacitación sobre la GMG para que HE pudiera elaborar el perfil de proyecto y el registro de este en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH).
- Se brindó apoyo y asistencia técnica por parte de la Unidad de Pre-Inversión del DGIP para la emisión de la Nota de Prioridad No. 24985-1-09-22.
- El proyecto recibió incorporación presupuestaria de L127,070,182.00 al mes de mayo de 2023, según monto aprobado por el Congreso Nacional y programación de ejecución estimada.
- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (julio - diciembre) de ejecución para el Año 2023 (con actualización mensual).



- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Tesoro Nacional (BCH) para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.

### **Conclusiones**

- Al tercer trimestre de 2023, HEU no reporta avances financieros debido a que se encuentran activos 3 procesos para adquisiciones en el marco del proyecto.

### **Recomendaciones**

- El Hospital Escuela deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.
- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.
- Se deberán revisar los contratos de obra y supervisión de los proyectos cumpliendo con el marco legal establecido tanto de la Ley de contratación del estado, Ley Orgánica de Presupuesto, así como las Disposiciones Generales de Presupuesto.



# ANEXOS



Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha Inicio-Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al III Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
1	0708 - Hospital Escuela Universitario			-	-	-	127,070,182.0	-	-	127,070,182.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán	BCH-24985-1	01/10/2022 31/03/2024	-	-	-	127,070,182.0	-	-	127,070,182.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la c			-	-	-	127,070,182.0	-	-	127,070,182.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUBTOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA (Registrada en SIAFI)</b>			-	-	-	127,070,182.0	-	-	127,070,182.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0708 - Hospital Escuela Universitario (HEU)			-	127,070,182.0	127,070,182.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUBTOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA (Monto Aprobado Congreso en gestión para incorporación, cambio de fuente y pendiente emisión de Nota de Prioridad)</b>			-	127,070,182.0	127,070,182.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA</b>			-	127,070,182.0	127,070,182.0	127,070,182.0	-	-	127,070,182.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0708 - Hospital Escuela Universitario			-	-	-	180,980,135.0	-	-	180,980,135.0	1,076,564.5	-	1,076,564.5	0.6	554,889.5	-	554,889.5	0.3	1,076,564.5	-	1,076,564.5
	<b>TOTAL INVERSIÓN SOCIAL</b>			-	-	-	180,980,135.0	-	-	180,980,135.0	1,076,564.5	-	1,076,564.5	0.6	554,889.5	-	554,889.5	0.3	1,076,564.5	-	1,076,564.5
	<b>TOTAL GENERAL</b>			-	127,070,182.0	127,070,182.0	308,050,317.0	-	-	308,050,317.0	1,076,564.5	-	1,076,564.5	0.3	554,889.5	-	554,889.5	0.2	1,076,564.5	-	1,076,564.5

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0708 - Hospital Escuela Universitario	001 - Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán	05 - Realizados los Estudios y Diseños requeridos para la ejecución del Proyecto	Diseño	1	0	0%	0	0	0%
		06 - Adquirido e instalados el equipamiento médico y tecnológico del Hospital Escuela para una mejor atención al paciente	Lote	1	0	0%	0	0	0%
		08 - Realizadas las Mejoras de Infraestructura Bloque Materno Infantil y Bloque Medico Quirúrgico para una atención con Calidad, Calidez y Humanismo	Obra mejorada	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023