

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

**Universidad de Ciencias Forestales
(UNACIFOR)**

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2023

www.sefin.gob.hn

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR) es especializada en la enseñanza del área forestal y la conservación de los recursos naturales orientado a mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, es de fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, y garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	30,000,000
Ejecutado III Trimestre	6,576,084
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)	22%
Ejecutado (Devengado Anual)	6,576,084
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	22%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	6,576,084
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	22%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

Cuenta con un presupuesto vigente de inversión para el Año 2023 de L30,000,000.00 y una ejecución de L6.6 millones, representativos del 22% de cumplimiento. Ver Cuadro No. 1.

Financiamiento de la Inversión

Actualmente el proyecto ejecutado por la UNACIFOR es financiado con Fondos Nacionales, provenientes del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) con el propósito de financiar Inversión Pública.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Dicho proyecto se describe a continuación:

-  **Proyecto Remodelación de Obras de Infraestructura y Equipamiento para el Campus Central de la UNACIFOR e Instalación de Fibra Óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR**

El proyecto comprende la remodelación de ocho (8) edificios en el campus central de la UNACIFOR, a los cuales se les va realizar cambios de estructura de techo, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario y acabados; en el laboratorio de inglés se instalará equipo para atender a 35



estudiantes; que incluye escritorio, computadora, equipo de audio y sonido; en las aulas se instalarán 10 pantallas digitales en igual número de aulas; para el aula taller adquirirá equipos dasométricos para ser utilizados en las prácticas de campo; finalmente, se instalarán 500 metros lineales de fibra óptica para el campus central de la UNACIFOR y 3,700 metros lineales para el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
0511-Proyecto Remodelación de Obras de Infraestructura y Equipamiento para el Campus Central de la UNACIFOR e Instalación de Fibra Óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR	BCH-24663-1	"30,000,000.00 " 30,000,000.00		01/07/2023 01/03/2024
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III- Trimestre 2023	-	30,000,000.00	6,576,084.00	22%
Acumulado 2023	-	30,000,000.00	6,576,084.00	22%
Acumulado Vida del Proyecto*/	30,000,000.00	30,000,000.00	6,576,084.00	22%
Observaciones: En el tercer trimestre se registra un incremento de la ejecución debido que se está ya realizando los procesos de adjudicaciones y se había tenido problemas con las transferencias de 24 millones de la SAG a la UNACIFOR. No obstante, se espera que al cierre del ejercicio fiscal se ejecute la totalidad de los recursos.				

Al tercer trimestre, los principales avances se detallan continuación:

- Adquisición y entrega de 10 pantallas digitales.
- Se encuentra en remodelación el Edificio para Comedor Estudiantil, el mismo se recibirá en el cuarto trimestre del 2023.
- En ejecución la remodelación de Edificio de Cabaña 23; se prevé que el mismo sea recepcionado en el último trimestre del 2023.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Acompañamiento a la UNACIFOR desde la incorporación de los recursos del proyecto y la ejecución Física y Financiera del mismo.
- Seguimiento a modificaciones presupuestarias entre objetos del gasto.
- Actualizaciones de proyecciones financieras.
- Actualización de cuotas de cumplimiento.

Conclusiones

- La institución ha reportado algunas modificaciones en las actividades del proyecto, lo que podría generar retrasos en la ejecución de las obras.
- Se espera que el proyecto avance de manera exitosa y se alcancen los resultados

esperados en beneficio de la comunidad educativa y productiva de la UNACIFOR.

Recomendaciones

- Se deben agilizar los procesos de adquisiciones de obras para avanzar en la ejecución financiera y física del proyecto.
- Brindar seguimiento puntual y adecuado para la consecución de las metas físicas del proyecto.



ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado) Anual			Ejecutado (Devengado) al III Trimestre		
			Fondos Nacionales	Total general	Fondos Nacionales	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)
1	0511 - Universidad de Ciencias Forestales		30,000,000	30,000,000	6,576,084	6,576,084	22%	6,576,084	6,576,084	22%
1	REMODELACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CAMPUS DE UNACIFOR E INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION JARDIN BOTANICO DE LANCETILLA Y UNACIFOR	BCH-24663-1	30,000,000	30,000,000	6,576,084	6,576,084	22%	6,576,084	6,576,084	22%
	TOTAL REMODELACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CAMPUS DE UNACIFOR E INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION JARDIN BOTANICO DE LANCETILLA Y UNACIFOR		30,000,000	30,000,000	6,576,084	6,576,084	22%	6,576,084	6,576,084	22%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	001 - Remodelación de obras de infraestructura y equipamiento para el campus central de la UNACIFOR e instalación de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR	02 - Compra de mobiliario y equipo para laboratorio de Ingles, compra de 10 pantallas inteligente digitales, adquisición de equipo y herramientas tecnológicas para practicas de campo y compra de un (1) servidor en rack	1082 - LOTE DE EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
		03 - Instalación y conexión de 500 metros de fibra óptica en al campus Central de la UNACIFOR e instalación de 3.7 km de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla	973 - KILÓMETROS LINEALES	1	0	0%	0	0	0%
		04 - Contratar una persona o empresa para supervisión de las obras	74 - PERSONA	8	0	0%	0	0	0%
		05 - Remodelación de 8 obras de infraestructura ubicadas en el campus central de la UNACIFOR, Siguatepeque	567 - EDIFICIO	8	0	0%	0	0	0%
Total 0511 - Universidad de Ciencias Forestales				18	0	0%	0	0	0%

Ejecución al III Trimestre 2023; Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

