

Convenio: BCH-24985-1		Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán														ESTADO: EN EJECUCION				
SIGADE:																				
BIP: 24985																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Hospital Escuela (HE)								SECTOR:			Social			Subsector:		Salud		
		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%							
Dólares				418,018,723.0	418,018,723.0	-	-	-	-	-	418,018,723.0	418,018,723.0	100.0	-	-	-	-			
Lempiras		-	-	10,344,667,536.2	10,344,667,536.2	-	-	-	-	-	10,344,667,536.2	10,344,667,536.2	100.0	-	-	-	-			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		7/3/2022		Decreto No. 58-2022				9/6/2022		1/10/2022				31/3/2024						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Fondod Nacionales						Total (US\$)			%			
Estudios y diseños								14,750,000.0						14,750,000.0			3.5			
Obras de mejora a la infraestructura Bloque Materno Infantil y Bloque Médico Quirúrgico								226,574,000.0						226,574,000.0			54.2			
Equipamiento tecnológico								166,694,723.0						166,694,723.0			39.9			
Administración, supervisión y gestión de proyecto								10,000,000.0						10,000,000.0			2.4			
TOTAL				-				418,018,723.0						418,018,723.0			100.0			
Objetivos del Proyecto																				
Mejorar las condiciones de la infraestructura y equipamiento médico en las instalaciones del Hospital Escuela que afectan negativamente la calidad de los servicios para todos los visitantes, usuarios y empleados.																				
Descripción del Proyecto																				
Reacondicionar la edificación actual con la renovación de sus sistemas técnicos deteriorados, fortaleciendo aspectos operativos que se pueden considerar elementales para la buena calidad asistencial.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Francisco Morazán (Distrito Central)																				
Beneficiarios																				
Población de 577,436 personas																				
Metas Globales																				
Incremento de la operatividad general asistencial en las salas y servicios del Hospital Escuela.																				
Porcentaje de aumento de estabilidad operativa en un 10% anual en el año 5 después de la ejecución del proyecto; y 15% anual en el año 10 después de la ejecución del proyecto.																				
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos	Programación Lempiras		Fondos Nacionales			Total		Fondos Externos			Fondos Nacionales		Total Vigente		Ejecución Lempiras		%	
Año 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	127,070,182.0	127,070,182.0	-	-	-	-	-	-	-		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$						Vigente US\$						Ejecución US\$						
		Fondos Externos	Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos			Fondos Nacionales		Total Vigente		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		% Ejec.
Año 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	5,134,791.9	5,134,791.9	-	-	-	-	-	-	-	-	
METAS																				
Global			Meta Acumulada 2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre										
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
Realizados los Estudios y Diseños requeridos para la ejecucion del Proyecto		Diseño	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0		0					
Adquirido e instalados el equipamiento médico y tecnológico del Hospital Escuela para una mejor atención al paciente		Lote	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0		0					
Realizadas las Mejoras de Infraestructura Bloque Materno Infantil y Bloque Medico Quirúrgico para una atención con Calidad, Calidez y Humanismo		Obra Mejorada	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0		0					

Convenio: BCH-24985-1	Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán				ESTADO: EN EJECUCION
SIGADE:					
BIP: 24985					
Unidad Ejecutora/ Institución	Hospital Escuela (HE)	SECTOR:	Social	Subsector:	Salud
Situación Actual					
De acuerdo con lo informado por la unidad ejecutora, al tercer trimestre se reportan 4 Procesos de contratación iniciados; de los cuales 3 se realizarán mediante convenio con ONG, el cual está para firma de las Autoridades en SESAL (transferencia del 100% una vez firmado): •Obras de mejora a la infraestructura del bloque materno infantil y bloque médico quirúrgico adecuación de infraestructura y cambio de subestación eléctrica; •Estudios y Diseños Estudios de elementos y diseño de facilidades específicas para adecuaciones de infraestructura en proyectos hospitalarios; •Obras de mejora a la infraestructura Bloque Materno Infantil y Bloque Médico Quirúrgico Proyecto de mejoramiento y actualización tecnológica del sistema de digitalización para imágenes radiológicas e integración con sistema de visualización en puntos críticos (emergencias, quirófanos, UCI, PAC/HIS/RIS etc); •En cuanto a la adquisición de equipo médico (L28 millones) se encuentra en revisión del Departamento Legal y Resolución previa a la firma del contrato por parte del HE.					
Acciones		Responsable			Fecha
Seguimiento a los procesos activos de licitación a fin de lograr la firma de los convenios con ONG para su ejecución.		HEU - SESAL			30/9/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Dr. Osmin Tovar - Director Hospital Escuela / Osmin.tovar@hospitalescuela.edu.hn Abog. Stefany Moreno - Directora de Gestión Administrativa Financiera / stefany.moreno@hospitalescuela.edu.hn Ing. Erick Martínez - Director de Logística e Infraestructura / erick.martinez@hospitalescuela.edu.hn					

Actualizada al 30/09/2023

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7469