

Dirección General de Inversiones Públicas–
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Banco Central de Honduras ***(BCH)***

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

5.6 ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

5.6.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Banco Central de Honduras (BCH) cuenta con un Presupuesto Aprobado y Vigente de L.215,000.000, de fondos propios para la ejecución de 2 importantes proyectos **Construcción del Nuevo Edificio del BCH** y el **Proyecto de Modernización Informática del Banco Central de Honduras**.

Cabe mencionar que el 100% de los recursos asignados son considerados para inversión real, en función de continuar con el fortalecimiento institucional del Banco.

Cuadro No. 13
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	215,000,000
Presupuesto Vigente	215,000,000
Congelamiento	0
Presupuesto Vigente Ajustado	215,000,000
Programado IV Trimestre	0
Ejecutado IV Trimestre	215,000,000
% Ejecución IV Trimestre	-
Total Ejecución Acumulada	215,000,000
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	100%
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	100%

Fuente: SIAFI, Al 31/12/2014

Anexo 4.6: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014

Para el año 2014, se considera la ejecución de las siguientes actividades:

Cuadro No. 14
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje
AVANCE DE OBRA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.	PORCENTAJE	57	277	490	57	80	142

SECRETARÍA DE FINANZAS

Cuadro No. 14
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje
AVANCE DE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO AL SECTOR FINANCIERO (PATSF)	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100

Fuente: SIAFI

Anexo 4.7: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre-2014

5.6.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Modernización Informática del Banco Central de Honduras:

Bajo la ejecución de este proyecto se incluye la ejecución del *Proyecto Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera II (SIGEF II)* destinado a la adquisición de licenciamiento, consultoría de implementación e infraestructura tecnológica para la implementación de los módulos de recursos humanos, planeamiento y previsión social sobre la plataforma del ERP adquirido mediante el proyecto SIGEF I).

Al cierre del año 2014, se logró el avance de la ampliación del proyecto de asistencia técnica de apoyo al sector financiero, así mismo, se realizó modificaciones por observaciones realizadas por distintas dependencias del Banco (Organización y Planeamiento, RRHH, Tecnología y Comunicaciones, Asesores) al Pliego de Condiciones para la implementación del sistema de Soluciones Integrales en la Administración de Talento Humano (SIATH), para posteriormente ser remitido a su validación por parte del departamento de adquisiciones y contrataciones y dar continuidad al proceso de contratación.

Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras:

Los resultados obtenidos al finalizar el año 2014 alcanzaron una ejecución de 80.4% respecto a lo programado de avance en obra de oficinas administrativas y estacionamientos; obras en el edificio de áreas complementarias (museo numismático, picacoteca, biblioteca y salón de conferencias), así mismo, la supervisión de las etapas II y III de acuerdo a registros de la unidad ejecutora.

5.6.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro No. 15

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativo	La falta de cumplimiento de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes, en relación a la transparencia de los registros de la ejecución financiera en el Presupuesto Nacional en SIAFI	En cumplimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes, BCH debe apegarse y registrar los avances físicos - financieros de los proyectos en el SIAFI y no efectuar esta acción hasta finalizar cada período fiscal, puesto que no permite analizar y evaluar el comportamiento de la ejecución, tal como lo establece la Ley.	BCH

Conclusiones

- En relación a la información registrada en el SIAFI, durante el año no se cuenta con avances físicos financieros que permitan medir y analizar el cumplimiento de los alcances propuestos para los proyectos, por lo que se requiere mayor apego al cumplimiento de las disposiciones presupuestarias vigentes.
- Lo anterior como un comportamiento histórico de las prácticas del BCH en efectuar un solo registro de las actividades al cierre de cada período fiscal.

Recomendaciones

- Apegarse al cumplimiento de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes, que permitan verificar la transparencia en el uso de los recursos y contar con los elementos y criterios para poder medir el avance de los programas y proyectos de acuerdo a la Ley.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4.6

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre- 2014

Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Convenio	Anual										Devengado						% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado
			Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			IV Trimestre			Devengado Anual				
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Fondos Nacionales	Fondos Externos		
2	Conducción y Regulación Economica		215,000,000	-	215,000,000	215,000,000	-	215,000,000	-	215,000,000	-	215,000,000	-	215,000,000	-	215,000,000	-	215,000,000	100	100
2	0902 - Banco Central de Honduras		215,000,000	-	215,000,000	215,000,000	-	215,000,000	-	215,000,000	-	215,000,000	-	215,000,000	-	215,000,000	-	215,000,000	100	100
1	MODERNIZACION INFORMATICA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	FONDOS PROPIOS	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	100	100
2	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	F_PROPIOSRES27 7-7/2010	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	100	100

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4.7

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre 2014

Institución: (902) Banco Central de Honduras

No.	Proyecto	Resultados	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje
1	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AVANCE DE OBRA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.	PORCENTAJE	57	277	490	57	80	142
2	MODERNIZACION INFORMATICA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AVANCE DE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO AL SECTOR FINANCIERO (PATSF)	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100

Fuente: SIAFI