



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Secretaría de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas
(SERNAM)**

Al Primer Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2015

Ejecución al I Trimestre 2015; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

AVENIDA CERVANTES BARRIO EL JAZMIN. CENTRO HISTORICO TEGUCIGALPA TELEFONOS + 504 2222-8449 WWW.SERNA.GOV.HN
TEGUCIGALPA, HONDURAS, CENTRO AMERICA



SECRETARÍA DE FINANZAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA, AL I TRIMESTRE.

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (**SERNAM**), tiene como visión Ser una institución que promueva a nivel nacional una gestión eficiente de los recursos naturales y el ambiente, participando activamente en labores de protección ambiental, promoviendo acciones públicas y privadas que contribuyan a preservar los recursos naturales, y ofreciendo información ambiental en forma oportuna para apoyar la toma de decisiones de las personas involucradas en el sector.

Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2014
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	43,048,108.00
Presupuesto Vigente	43,048,108.00
Devengado I Trimestre 2015	2,427,396.34
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente)	5.64

Se adjunta anexo 1: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al I Trimestre-2015

Para el año 2015 a la SERNA se le aprobó un presupuesto de **L.43,048,108** y al I Trimestre cuenta con un presupuesto vigente **L.43,048,108** de los cuales se ejecutaron al I trimestre **L.2,427,396.34** , (5.6%), Devengado Aprobado.

Dicha inversión está distribuida en dos (2) proyectos: “**Desarrollo de Recursos Hídricos del Valle de Nacaome**” y “**Rehabilitación de la Represa El Coyolar y Mejorar la Red de Irrigación del Valle de Flores, Comayagua**”, los cuales son financiados principalmente con fondos externos (**81.4%**) con organismos de Italia y Kuwait, (**18.5%**) con fondos Nacionales.

Se adjunta Anexo 2: Detalle de Metas de Ejecución Física al I Trimestre 2015

Se detalla la ejecución de las principales metas físicas más relevantes de los proyectos:

Cuadro de Metas Relevantes								
No.	Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			1er Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% ejec.
1	Pozos para el Abastecimiento de Agua Potable, Perforados	Obra de Infraestructura	2	2	100	1	2	200
2	Obras Grises Construidas	Obra de Infraestructura	7	0	-	-	-	-

3.2 Principales Proyectos

❖ **Desarrollo de Recursos Hídricos del Valle de Nacaome / (Italia)**

El proyecto consiste en brindar sostenibilidad al Acueducto Regional del Valle de Nacaome para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y propiciar la gestión integrada del recurso hídrico mediante la utilización sustentable de la Represa José Cecilio del Valle, haciendo uso de los beneficios hidro-energéticos, de riego y de agua potable en las 90 comunidades

beneficiarias y desarrollar los sistemas de agua y de riego en la zona sur del país.

Su presupuesto vigente para el 2015 fue de L.5,048,108: Fondos externos por **L.5,048,108**, ejecutando al I Trimestre L.1,107,064.94 (21.9%) fondos externos.

Actividades ejecutadas según Unidad Ejecutora:

- Se elaboraron los términos de referencia para la rehabilitación, limpieza y desarrollo de (1) pozo profundo, mejoramiento de línea de conducción mediante su equipamiento para proveer de agua a la comunidad de jícaro galán.

- Fue firmado el contrato con la empresa COINPRO, S.A. de C.V. y el señor ministro de mi ambiente, para la ejecución de dicha obra, dándose la orden de inicio para la ejecución de la misma.

- En marzo se elaboró el acta de recepción final de la obra, por lo que se procedió hacer la entrega de dicho pozo a la corporación municipal de san Lorenzo, valle.

❖ **Rehabilitación de la Represa El Coyolar y mejorar la Red de Irrigación.**

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de la población en las comunidades de la Villa de San Antonio, comunidades de Flores, los Mangos, Los Palillos, El Conejo, El Campanario y otras, mediante la rehabilitación de la presa El Coyolar y la rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Riego del municipio de Flores. Tuvo un presupuesto vigente al I Trimestre de L.38,000,000.00: Fondos Nacionales L.8,000,000.00, fondos externos L.30,000,000.00 con una ejecución financiera al I Trimestre de **L.1,320,331.40 (3.5%)** fondos nacionales y L.0.00 fondos externos.

Actividades ejecutadas según Unidad Ejecutora:

- Se firmaron las aplicaciones de retiro número 340, 341 y 342 dentro de las cuales va el pago de la válvula howell-bunger.

- Se remitió al fondo Kuwait las aplicaciones de retiro 340, 341 y 342 junto con los contratos, facturas y recibos, requeridos para proceder a los desembolsos.

- Se solicito información al director de desembolsos del fondo, en que proceso estaba el trámite de pago de dichas aplicaciones de retiro.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS

Problemas que afectaron la ejecución de los proyectos

Area	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativos	SE LE ENVIO AL SEÑOR OSAMA MOHAMMAD AL-ATTAL DIRECTOR DE DESEMBOLSOS DEL FONDO KUWAIT LA PROPUESTA NUMERO IV PARA SU RESPECTIVA APROBACION.	UNA VEZ APROBADA LA PROPUESTA NUMERO IV, SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE LAS APLICACIONES DE RETIRO PARA SER REMITIDAS AL FONDO KUWAIT.	SERNA - SEFIN- FONDO KUWAIT

CONCLUSIONES

- Se remitió al fondo Kuwait las aplicaciones de retiro 340, 341 y 342 junto con los contratos, facturas y recibos, requeridos para proceder a los desembolsos, dentro de las cuales va el pago de la válvula howell-bunger. Dándosele seguimiento a través del director de desembolsos del fondo, en que proceso estaba el trámite de pago de dichas aplicaciones de retiro.
- Se realizó la elaboración de las bases de precalificación y licitación de las **“mejora y construcción de obras civiles hidráulicas de la red de irrigación del distrito de riego de flores en el valle de Comayagua y pavimentación del camino de acceso a la represa”**
- En marzo se elaboró el acta de recepción final de la obra, por lo que se procedió hacer la entrega de dicho pozo a la corporación municipal de san Lorenzo, valle.

RECOMENDACIONES

- El consultor de la cooperación italiana, está elaborando un diagnóstico para la rehabilitación de la planta potabilizadora del Tular. Ya contándose con el diagnóstico para la rehabilitación del Tular, se procederá a elaborar los términos de referencia para la contratación de una empresa que pueda realizar dicha obra.
- Ejecutar el disponible del préstamo, en su totalidad en el año 2015, de acuerdo al convenio para la formulación de la propuesta No. IV, para su aprobación por parte del Fondo Kuwait.
- Es importante que en el **POA 2015** se cuente con las actividades pendientes de finalizar planificadas con tiempo y forma con el único fin de ejecutar con responsabilidad.

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL I TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Aprobado			% Ejecución (Ejec. Total / Vigente)
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
2	0150 - Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		8,000,000.00	35,048,108.00	43,048,108.00	8,000,000.00	35,048,108.00	43,048,108.00	1,320,331.40	1,107,064.94	2,427,396.34	5.6
1	DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME	FONDOS NACIONALES FNSER04-07	-	5,048,108.00	5,048,108.00	-	5,048,108.00	5,048,108.00	-	1,107,064.94	1,107,064.94	21.9
2	REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION	700	8,000,000.00	30,000,000.00	38,000,000.00	8,000,000.00	30,000,000.00	38,000,000.00	1,320,331.40	-	1,320,331.40	3.5
Fuente: SIAFI												

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo No.2

Programa de Inversión Pública, Detalle de Proyectos de Ejecución Física al I Trimestre, 2014

INSTITUCIÓN: (150) Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual					1er Trimestre				
			Programación		Ejecución			Programación		Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad
DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME	POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PERFORADOS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	2.0	-	2.0	-	100.0	1.0	-	2.0	-	200.0
REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION	OBRAS GRISES, CONSTRUIDAS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI