

5.6 ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

5.6.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Banco Central de Honduras (BCH) cuenta con un Presupuesto Aprobado y Vigente de L.120,000.000 de fondos propios para el **Construcción del Nuevo Edificio del BCH**.

El 100% de los recursos asignados son considerados para inversión real, en función de continuar con el fortalecimiento institucional del Banco.

Cuadro No. 13
Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	120,000,000
Presupuesto Vigente	120,000,000
Programado III Trimestre	0
Ejecutado III Trimestre	0
% Ejecución III Trimestre	-
Total Ejecución Acumulada	0
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	0%
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	0%

Fuente: SIAFI, Al 30/09/2015

Anexo 4.6: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre-2015

Para el año 2015, se considera la ejecución de las siguientes actividades:

Cuadro No. 14
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje
AVANCE DE OBRA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.	PORCENTAJE	78.8	258	327.4	76	90	117.6

Fuente: SIAFI

Anexo 4.7: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre-2015

5.6.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras:

Los resultados obtenidos al tercer trimestre del 2015 se resumen en 117.6% respecto a lo programado de avance en obra mediante la construcción de oficinas administrativas y estacionamientos; obras en el edificio de áreas complementarias (museo numismático, picacoteca, biblioteca y salón de conferencias), así mismo, la supervisión de las etapas II y III de acuerdo a registros de la unidad ejecutora.

5.6.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro No. 15

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativo	La falta de cumplimiento de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes, en relación a la transparencia de los registros de la ejecución financiera en el Presupuesto Nacional en SIAFI	En cumplimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes, BCH debe apegarse y registrar los avances físicos - financieros de los proyectos en el SIAFI y no efectuar esta acción hasta finalizar cada período fiscal, puesto que no permite analizar y evaluar el comportamiento de la ejecución, tal como lo establece la Ley.	BCH

Conclusiones

En relación a la información registrada en el SIAFI, durante el año no se cuenta con avances físicos financieros que permitan medir y analizar el cumplimiento de los alcances propuestos para los proyectos, por lo que se requiere mayor apego al cumplimiento de las disposiciones presupuestarias vigentes.

Lo anterior como un comportamiento histórico de las prácticas del BCH en efectuar un solo registro de las actividades al cierre de cada período fiscal.

Recomendaciones

Apegarse al cumplimiento de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes, que permitan verificar la transparencia en el uso de los recursos y contar con los elementos y criterios para poder medir el avance de los programas y proyectos de acuerdo a la Ley.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaria de Finanzas
Direccion General de Inversiones Publicas
Anexo
Ejecucion Fisica al III Trimestre 2015
902- Banco Central de Honduras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual				3er Trimestre			
			Programación	Ejecución			Programación	Ejecución		
			Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AVANCE DE OBRA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.	PORCENTAJE	78.8	258	#DIV/0	327.411168	76.5	90	#DIV/0	117.6470588

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaria de Finanzas
 Dirección General de Inversiones Publicas
 Anexo 5

Programa de Inversión Publica, Ejecución Financiera al III Trimestre 2015

902- Banco Central de Honduras

Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Devengado Anual			Comprometido Anual		
	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total
0902 - Banco Central de Honduras	120000,000	120000,000	-	-	-	-	-	-
002 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	120000,000	120000,000	-	-	-	-	-	-
Total	120000,000	120000,000	-	-	-	-	-	-