



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)***

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 1.1% de la inversión del Gabinete de Infraestructura Productiva. Al cuarto trimestre 2016 la ejecución es de L.103,299,998, lo que representa el 100% del presupuesto vigente. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución del Plan de Expansión.

Cuadro No.5  
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	53,300,000
Presupuesto Vigente	103,300,000
Congelamiento	
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>103,300,000</b>
Ejecutado IV Trimestre	77,599,998
<b>% Ejecución IV Trimestre</b>	<b>75%</b>
Total Ejecución Acumulada Anual	103,299,998
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)</b>	<b>100%</b>
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIAFI

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

En el Programa de Inversión únicamente se tiene el Plan de Expansión, por su medio se hará la adquisición, instalación, construcción y puesta en servicio de puertos multiservicios y la iluminación de rutas troncales de Fibra óptica y ampliación de la red de transporte IP. Todo lo anterior para dar servicios convergentes a varias comunidades del país.

Su objetivo es brindar servicios convergentes que permitan acortar la brecha digital del país, dando mayores pasos hacia el acceso y la conectividad universal para contribuir a expandir la capacidad de servicios de Telecomunicaciones de la empresa, mediante la adquisición de bienes y servicios para ampliar la cartera de clientes y ampliación de las rutas de transporte de datos de banda ancha nacionales.

Cuadro No. 6

Proyecto	Convenio	Costo Total 2016	Inicio-Fin	
Plan de Expansión	Fondos Propios FPHON04-07	103,300,000	2016	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2016	53,300,000	103,300,000	77,599,998	75%
Acumulado 2016	53,300,000	103,300,000	103,299,998	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	53,300,000	103,300,000	103,299,998	100%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

En el mes de julio del 2015 se otorgó Enmienda a la Nota de Prioridad del Plan de Expansión, para el cambio de nombre de los componentes e incluir nuevas actividades a los mismos. En ella se establecía que el monto requerido para el año 2016 era de L 111,000,000.00 y estaban sujetos a la gestión que la institución realizara ante el Gabinete Sectorial para su aprobación.

El 3 de junio del 2016 mediante traslado presupuestario, sin alterar el presupuesto vigente de HONDUTEL se le incrementó L.50,000,000.00 al Plan de Expansión, formando un presupuesto vigente de L.103,000,000.00.

Sobre el avance físico del trimestre referente a la Entrega de Pliegos de Condiciones:

- Adquisición de Puertos Multiservicios: Gestionados en un 100% las transferencias de fondos al PNUD, esto representa un 95% acumulado de avance al IV Trimestre en el proceso de entrega de pliegos de condiciones, acorde a la matriz de Agenda Estratégica de Gobierno.

Ejecución al IV Trimestre 2016: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

- Ampliación de Banda Ancha, Redes y Transporte: Gestionados en un 100% las transferencias de fondos al PNUD, esto representa un 95% acumulado de avance al IV Trimestre en el proceso de entrega de pliegos de condiciones acorde a la matriz de Agenda Estratégica de Gobierno.

Cabe mencionar que en cuanto a la entrega de Pliegos de Condiciones al PNUD, ya fue remitido el primer pliego de condiciones para la adquisición de equipo del Proyecto: Adquisición de Puertos Multiservicios (FTTx).

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

No se tienen trámites pendientes en la SEFIN.

#### **Conclusiones**

- Al cuarto trimestre 2016, el Plan de Expansión muestra excelente avance físico y financiero debido a que de acuerdo a lo programado para el año 2016, se efectuó la entrega de pliegos de condiciones al PNUD para dar inicio a los procesos de licitación y compra de la adquisición de puertos multiservicios (equipos y construcción de la red), ampliación de la red de transporte IP y la iluminación de rutas troncales.

#### **Recomendaciones**

- Dar seguimiento en el PNUD a los procesos correspondientes de licitación y compra de puertos multiservicios y demás.

Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
 ANEXO No.4  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-16			Suma de Devengado Aprobado				
				Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			53,300,000	103,300,000	103,300,000	-	103,300,000	77,599,998	-	77,599,998	103,299,998	-	103,299,998	100	100
1	PLAN DE EXPANSION	FONDOS PROPIOS FPHON04-07	2016-2016	53,300,000	103,300,000	103,300,000	-	103,300,000	77,599,998	-	77,599,998	103,299,998	-	103,299,998	100	100

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

\*/ Preliminar

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

ANEXO No.5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre de 2016

804-Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PLAN DE EXPANSION	Desarrollado e Implementado el Plan de Expansión	PORCENTAJE	50	0	50	0	100	0	50	0	50	0	100	0

Fuente: SIAFI