

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-14905-HO	Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl Río Lindo (Cooperación Técnica BID No.ATN/OC-14905-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 001020		
BIP: 007100045800		

Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía
--------------------------------------	--	----------------	----------------------------	--------------------	---------

Costo y Financiamiento */					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional		Desembolsado al 31/12/2015				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo	Cooperación Técnica	Contraparte Nacional	Costo Total	Donación	Contraparte	Total	%	Donación	Contraparte	Total	%					
Dólares		450,000	1/	450,000	328,000		328,000	73	122,000		122,000	27	204,250		204,250	45	
Lempiras		10,412,280	1/	10,412,280	7,589,395		7,589,395	73	2,822,885		2,822,885	27	4,726,020		4,726,020	45	

*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl - Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente a la ATN/OC-14905-HO.

1/ Contraparte en especie.

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
17-2010	26-mar-15	10-2014	14-may-14	26-mar-15	26-mar-17	-

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte (US \$)	Total	%
COMPONENTE 1: Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empresa de Generación	100,000.00		100,000.00	22
COMPONENTE 2: Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable	150,000.00		150,000.00	33
COMPONENTE 3: Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación ENEE	190,000.00		190,000.00	42
Auditoría Externa	10,000.00		10,000.00	2
TOTAL	450,000.00		450,000.00	100

BID ATN/OC-14905-HO	Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Cooperación Técnica BID No.ATN/OC-14905-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 001020		
BIP: 007100045800		
Objetivos del Proyecto		
<p>Los recursos de la Cooperación Técnica financiarán consultorías para el diseño técnico del proyecto y apoyo técnico para acompañar el inicio de la ejecución del préstamo. Debido al alto nivel técnico requerido para preparar la operación, esta CT proveerá los insumos requeridos para completar el diseño y apoyar el inicio de la ejecución del proyecto HO-L1102.</p>		
Descripción del Proyecto		
<p>Componente 1. Plan Estratégico para el fortalecimiento de la Empresa de Generación: Se contratarán consultorías expertas para la elaboración del diseño de Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Subgerencias de Contratos de Generación, Subgerencia Operativa y Subgerencia de Gestión Comercial de la Empresa de Negocios de Generación de ENEE. Componente 2. Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable. Se financiarán consultorías especializadas para llevar a cabo evaluaciones y análisis de la información del recurso hidroeléctrico estatal y de recursos renovables a nivel nacional. Estas evaluaciones servirán de insumo para elaborar un plan de inversión para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos estatales emblemáticos, bajo el Componente 2 del HOL1102. Componente 3. Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación ENEE. Se financiarán las siguientes actividades: (i) consultorías especializadas la elaboración de Normativa Interna de la Empresa de Generación de ENEE para el cumplimiento de las funciones comerciales; (ii) consultorías especializadas para el desarrollo de procedimientos y guías para la subgerencia de administración de contratos de energía; (iii) expertos de alto nivel en el desarrollo, operación y mantenimiento (O&M) de plantas de generación hidroeléctrica y de líneas de transmisión. Estos expertos asesorarán el proceso de diseño, acompañarán el inicio de la ejecución de la operación y capacitarán a los técnicos de la ENEE que serán responsables de la ejecución del proyecto y el mantenimiento de las instalaciones; y (iv) experto senior en adquisiciones.</p>		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)		
Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés y Nivel Nacional		
Beneficiarios		
Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional		
Metas Globales		
<p>Al final de la ejecución de la CT se espera contar con el diseño detallado de las actividades a ejecutar en HO-L1102 bajo el Componente 2. Fortalecimiento de la Empresa de Generación; y se habrá prestado apoyo técnico y capacitación a la Unidad de Coordinadora de Proyecto (UCP), la cual tiene la responsabilidad de la ejecución, administración, monitoreo y evaluación del programa. Como resultado de esta CT se contará con los insumos técnicos requeridos para acompañar la inversión propuesta en el HO-L1102 y con la capacidad técnica del equipo de la ENEE que será responsable de la ejecución y mantenimiento del programa de inversión.</p>		

BID ATN/OC-14905-HO	Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Cooperación Técnica BID No.ATN/OC-14905-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 001020		
BIP: 007100045800		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución 2016			
	Donación	Contraparte	Total	Donación	Contraparte	Total	Donación	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				1,886,600		1,886,600	1,247,395		1,247,395	66
Año 2016	6,700,728		6,700,728	6,700,728		6,700,728	3,478,625		3,478,625	52
Año 2017				4,646,600	0	4,646,600	2,373,150	0	2,373,150	51

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución 2016			
	Donación	Contraparte	Total	Donación	Contraparte	Total	Donación	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				81,535.46		81,535.46	53,910.17		53,910.17	66
Año 2016	289,593.40		289,593	289,593.40		289,593.40	150,339.92		150,339.92	52
Año 2017				197,942.45	0.00	197,942.45	101,094.81		101,094.81	51

METAS

Global				Meta Acumulada	Programación 2017 en %					Ejecutado 2017 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017	
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
COMPONENTE 1: Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empresa de Generación	Diseño de Plan Estratégico para el fortalecimiento de las Subgerencias de Contratos de Generación, Subgerencia Operativa y Subgerencia de Gestión Comercial.	Plan	1	0%											0%	0%	100%
	Capacitación equipo ENEE en ORACLE y JAVA	Equipo	1	0%						0%					0%	0%	0%

BID ATN/OC-14905-HO		Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Cooperación Técnica BID No.ATN/OC-14905-HO)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 001020																
BIP: 007100045800																
Global				Meta Acumulada	Programación 2017 en %					Ejecutado 2017 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 2: Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable	Consultoría para la Evaluación y Análisis de información del Recurso hidroeléctrico estatal	Informe	1	0%					0%					0%	0%	10%
	Consultoría para la Evaluación de Recursos Renovables a Nivel Nacional	Informe	1	0%	1%				1%	1%				1%	1%	0%
	Metodología de Estimación de Emisiones de CO2.	Informe	1	30%					0%					0%	30%	0%
COMPONENTE 3: Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación	Adquisición de Software para equipo informático	Software	1	61%	1%				1%	1%				1%	62%	7%
	Consultorías técnicas especializadas en plantas hidroeléctricas y en transmisión	Informe	1	15%					0%					0%	15%	45%
	Consultoría en apoyo para adquisiciones.	Informe	1	23%					0%					0%	23%	27%

BID ATN/OC-14905-HO	Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál Río Lindo (Cooperación Técnica BID No.ATN/OC-14905-HO)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 001020															
BIP: 007100045800															
Auditoria final de la Cooperación Técnica realizada.	Informe	1		1%				1%	1%				1%	1%	127%

BID ATN/OC-14905-HO	Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Cooperación Técnica BID No.ATN/OC-14905-HO)		ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 001020			
BIP: 007100045800			
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)			
Plan Estratégico para el fortalecimiento de las Subgerencias de Contratos de Generación, Subgerencia Operativa y Subgerencia de Gestión Comercial.	Plan	0	
Situación Actual			
Avances: a) Firma del Contrato para la elaboración del Plan estratégico de la empresa de Generación ENEE, b) Firma del Contrato para la Actualización del Diseño de Obras, Canal Varsovia y Canal Yure. c) Finalizadas las consultorías para la Evaluación y Análisis de información del Recurso hidroeléctrico estatal y diseño y asesoría en la programación e implementación de Bases de Datos. d) Validación del Factor de Emisión del CO2 de la Red Eléctrica de Honduras, b) Capacitaciones para el personal profesional técnico de la Subgerencia de Gestión Comercial de la Empresa de Generación-Grupo ENEE en los Programas SDDP y OPTGEN.			
Problemas			
Acciones Propuestas			
			Responsable
			UCP-BID-JICA/ENEE
			Fecha
			30/03/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12		BID, Ingeniero Carlos Jácome, Tel. 2290-3517/00	

Tipo de Cambio : L. 23.1384

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2038	"Programa Nacional de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008"													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																	
BIP 0071000437000																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)							Sector		Infraestructura Productiva			Subsector		Energía		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Costo Total	Préstamo	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Total	%	Préstamo	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Total	%					
Dólares	29,047,819	5,956,476	3,000,000	38,004,295	29,047,819		29,047,819	100					29,444,531	221,118	29,665,649	78	
Lempiras	681,883,027	139,825,296	70,423,500	892,131,823	681,883,027		681,883,027	100					691,195,643	5,190,623	696,386,266	78	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	13/11/2012		No. 200-2012				13/11/2012		18/09/2013				18/09/2016		31 octubre, 2016		
Componentes			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%				
Electrificación de Comunidades			35,004,295.00								35,004,295.00		92.1				
Supervisión (Fondos Propios de la ENEE)							3,000,000.00				3,000,000.00		7.9				
TOTAL			35,004,295.00				3,000,000.00				38,004,295.00		100.0				
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir con la Reducción de la pobreza en las comunidades beneficiadas, proporcionando el acceso equitativo, confiable y sostenible del servicio de energía eléctrica, apoyando la generación de empleo e ingresos, así como el acceso a otros servicios públicos																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en llevar a cabo bajo la supervisión técnica de la ENEE, la construcción de líneas de subtransmisión en 34.5 Kv y redes secundarias de distribución en 240/120 v, obras de acometida eléctrica, construcción de la Subestación en Catacamas, a fin de fortalecer el sistema de transmisión de energía para garantizar condiciones óptimas al atender la creciente demanda del servicio de energía. Los componentes del proyecto se diseñaron de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas por la ENEE; y proporcionarán el acceso equitativo, confiable y sostenible del servicio a las comunidades beneficiarias proporcionándoles una herramienta básica para su progreso; y así, contribuir con la reducción de la pobreza en las comunidades beneficiadas.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro																	
Beneficiarios																	
Electrificación de 744 Comunidades, 45,377 viviendas para beneficiar aproximadamente a 226,885 habitantes en 16 departamentos del país.																	

BCIE 2038	"Programa Nacional de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008"	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 0071000437000		

Metas Globales

1. Suministrar el servicio de energía eléctrica a 744 comunidades ubicadas en 16 departamentos del país.
2. Supervisión de la construcción de las líneas de transmisión y distribución.
3. Supervisión de la instalación de las 32,990 acometidas y medidores para nuevos consumidores.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				140,847,840		140,847,840	139,844,430		139,844,430	99
Año 2014	39,414,880	7,000,000	46,414,880	374,925,730	7,000,000	381,925,730	339,808,124	3,477,273	343,285,397	90
Año 2015	130,000,000	7,000,000	137,000,000	192,764,880	7,000,000	199,764,880	169,674,300	1,249,416	170,923,716	86
Año 2016	30,664,058	1,966,122	32,630,180	89,837,964	1,966,122	91,804,086	41,868,789	463,934	42,332,723	46
Año 2017		7,000,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000	-	-	-	

Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				6,000,036		6,000,036	5,957,291		5,957,291	99
Año 2014	1,679,051	298,196	1,977,247	15,971,617	298,196	16,269,813	14,475,628	148,130	14,623,758	90
Año 2015	5,537,924	298,196	5,836,120	8,211,671	298,196	8,509,867	7,228,026	53,224	7,281,251	86
Año 2016	1,306,271	83,756	1,390,027	3,827,045	83,756	3,910,800	1,783,586	19,763	1,803,349	46
Año 2017		298,196	298,196		298,196	298,196				

METAS

GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Prog. 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Electrificar comunidades	viviendas	45,377	20,226	45												#¡DIV/0!	

Situación Actual

El Proyecto se encuentra en su fase de Cierre

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
	ENEE	30/03/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Ing. Fredy Montoya Tel: 22-35-23-28	Lic. Elan Tabora/Ejecutivo BCIE	

Tipo de Cambio utilizado= L. 23.4745

Elaborada por: Moises Madrid.

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1																
BIP: 007100045800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo X	Donación	Nacional		Desembolsado al 31/12/2016				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	22,930,000		3,000,000	25,930,000	16,965,000		16,965,000	74	5,965,000		5,965,000	26	13,835,240	458,921	14,294,161	55
Lempiras	530,563,512		69,415,200	599,978,712	392,542,956		392,542,956	74	138,020,556		138,020,556	26	320,125,320	10,618,696	330,744,016	55
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
17-2010	19-dic-13		10-2014				14-may-14		14-may-14			14-nov-19		-		
Componentes			Financiamiento Externo en US\$				Contraparte en US\$				Total		%			
COMPONENTE 1: Inversión en obras relacionadas con la Integración de Honduras al SIEPAC			18,310,000.00								18,310,000.00		71			
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de ENEE en comercialización en el MER			1,730,000.00								1,730,000.00		7			
Ingeniería, Administración, Auditoría y Evaluaciones			1,500,000.00				3,000,000.00				4,500,000.00		17			
Contingencias			1,390,000.00								1,390,000.00		5			
TOTAL			22,930,000.00				3,000,000.00				25,930,000.00		100			

BID 3103/BL-HO	<h2 style="margin: 0;">Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)</h2>		ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1			
BIP: 007100045800			
Objetivos del Proyecto			
<p>General: Apoyar la entrada en operación comercial de uno de los tramos del SIEPAC y mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras, que le permita una participación efectiva en el mercado Eléctrico Regional (MER), Objetivos Específicos: (i) restablecer las condiciones de operatividad de la única interconexión eléctrica del SIEPAC entre Guatemala y Honduras, uno de los principales ejes del SIEPAC; y (ii) el fortalecimiento operativo y de gestión de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el MER.</p>			
Descripción del Proyecto			
<p>El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyará a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.</p>			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)			
Copán, Nueva Arcadia (La Entrada)			
Beneficiarios			
<p>Los abonados que se conectan a los circuitos de distribución que alimentan las comunidades de La Entrada, San Nicolás, Copan Ruinas, la parte norte de Santa Rosa de Copan. Asimismo, durante la ejecución del proyecto se estima la generación de 100 empleos directos y 300 indirectos.</p>			
Metas Globales			
<p>La integración física de las redes eléctricas, la armonización regulatoria de los mercados energéticos y el fortalecimiento de capacidad regional de generación que contribuirán a una mayor eficiencia y seguridad energética. Incremento en la participación de fuentes renovables de manera eficiente y sin afectar negativamente la seguridad y la calidad del suministro, permitiendo la reducción de la generación térmica en Honduras.</p>			

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)									ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1										
BIP: 007100045800										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	48,705,742	11,000,000	59,705,742	85,727,543		85,727,543	50,336,429		50,336,429	59%
Año 2015	132,764,944	11,000,000	143,764,944	137,500,000	11,371,246	148,871,246	118,052,820	6,201,340	124,254,160	83%
Año 2016	64,510,434	6,451,044	70,961,478	160,561,571	9,415,544	169,977,115	151,736,071	4,417,356	156,153,427	92%
Año 2017	159,671,277	11,300,000	170,971,277	159,671,277	11,300,000	170,971,277	22,701,907	1,144,528	23,846,435	14%
Año 2018	119,594,343	11,300,000	130,894,343			0				
Año 2019	347,076	10,800,000	11,147,076			0				
Año 2020		10,800,000	10,800,000			0				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación S\$			Vigente US\$			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	2,104,974	475,400	2,580,375	3,704,990		3,704,990	2,175,450		2,175,450	59%
Año 2015	5,737,862	475,400	6,213,262	5,942,503	491,445	6,433,947	5,102,030	268,011	5,370,041	83%
Año 2016	2,788,025	278,803	3,066,827	6,939,182	406,923	7,346,105	6,557,760	190,910	6,748,670	92%
Año 2017	6,620,310	468,522	7,088,832	6,801,903	481,373	7,283,277	967,088	48,756	1,015,844	14%
Año 2018	4,958,635	468,522	5,427,157							
Año 2019	14,391	447,791	462,181							
Año 2020	0	447,791	447,791							

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		

METAS

Global				Meta Acumulada	Programación 2017 en %					Ejecutado 2017 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA ENTRADA	Adquisición de Terreno SE La Entrada	Unidad	1	100%					0%					0%	100%	0%
	Subestación La Entrada	MVA	50	9%					0%					0.00%	9.00%	27%
	Supervisión Externa, Construcción de la SE La Entrada	Informe	1	2%					0%					0%	2%	34%
REPOSICIÓN DE FINANCIAMIENTO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO	Permitirá finalizar las obras contempladas: (i) dos líneas de transmisión en 69 kV: Las Flores–Erandique (62 km) y Danlí–Chichicaste (33 km); (ii) una línea de transmisión a 138 kV: San Pedro Sula Sur–Naco (23 km); (iii) la ampliación de las Subestaciones Las Flores y Danlí (todo bajo	Global	1	100%					0%					0%	100%	0%
Global				Meta Acumulada	Programación 2017 en %					Ejecutado 2017 en %					% Fiec	

BID 3103/BL-HO SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1 BIP: 007100045800		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)													ESTADO: En Ejecución	
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Adquisición de software especializados/capacitación	Unidad	2	50%					0%					0%	50%	0%
	Suministro de equipo de Telemetría	Global	1	100%					0%					0%	100%	0%
	Adquisición de equipo informático	Equipo	1	0%					0%					0%	0%	0%
	Adquisición de equipo de videoconferencia	Equipo	1	0%					0%					0%	0%	0%
	Adquisición de Mobiliario de Oficina	Global	1	0%					0%					0%	0%	0%
	Remodelación Centro Nacional de Despacho	Global	1	0%					0%					0%	0%	96%
	"Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER-creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas	Consultoría	1						0%					0%	0%	89%

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		

Situación Actual

Los avances son los siguientes: a) Avance de global del proyecto 92% en la construcción de la Subestación La Entrada, el Contratista ha solicitado ampliación de plazo por 2 meses; b) Adjudicación del Contrato para la adquisición del Equipo de Comunicaciones del Sistema Interconectado Nacional. c) Instalación del Sistema de Control de Acceso Magnético a las instalaciones del CND.
El avance físico al 31 de diciembre de las actividades del contrato de préstamo 3103/BL-HO es 74%.

Dificultades:

Dificultades en la definición de alcance y términos de referencia de la Consultoría de Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER - Creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas. Centro Nacional de Despacho se replanificó la actividad.

Acciones Propuestas

Revisión y atención de comentarios del Banco a los términos de referencia de la Consultoría de Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER - Creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas.	Responsable	Fecha
	UCP-BID-JICA/ENEE	30/03/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
---	---------------------------------------

Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12	BID, Ingeniero Carlos Jacome, Tel. 2290-3517/00
---	---

Tipo de Cambio Utilizado 2017: L. 23.4745
Tipo de Cambio Utilizado 2017 -2020: L. 24.1184
Elaboró: Moises Madrid.

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)				ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE: GE 01168							
BIP: N 007100045900							
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica			Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía

Costo y Financiamiento */				Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional	Desembolsado al 31/12/2016				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%
Dólares	23,000,000		8,816,000	31,816,000	4,219,400		4,219,400	18	18,780,600		18,780,600	82	837,810	11,088	848,899	2.7
Lempiras	539,913,500		206,951,192	746,864,692	99,048,305		99,048,305	18	440,865,195		440,865,195	82	19,385,593	256,560	19,642,153	2.6

*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál - Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente al Préstamo BID 3435/BL-HO.

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada	
17-2010	26-mar-15	33-2015	27-nov-15	28-may-15	28-nov-20	-	
Componentes		Financiamiento Externo en US\$)		Contraparte en US\$		Total	%
1) Repotenciación y Rehabilitación de Generación y Transmisión		15,406,000.00				15,406,000.00	48
2) Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE		1,347,000.00				1,347,000.00	4
3) Ingeniería, Supervisión y Administración		1,810,000.00		8,816,000.00		10,626,000.00	33
4) Imprevistos		4,437,000.00				4,437,000.00	14
TOTAL		23,000,000.00		8,816,000.00		31,816,000.00	100

Objetivos del Proyecto

El objetivo del proyecto es recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país. Los objetivos específicos son: (i) rehabilitar la infraestructura de generación de las centrales hidroeléctricas Cañaverál – Río Lindo; (ii) rehabilitar los activos de transmisión que conectan las centrales al SIN; y (iii) mejorar la eficiencia operativa y comercial de la gestión de generación de la ENEE.

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyara a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés

Beneficiarios

Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

Metas Globales

Los resultados esperados de las inversiones del proyecto son: (i) incrementar la participación de fuentes renovables de energía; (ii) garantizar la disponibilidad de las centrales hidroeléctricas y mejorar su desempeño operativo; (iii) reducir las emisiones de CO2; (iv) mejorar la confiabilidad de transmisión; y (v) fortalecer la capacidad de manejo empresarial de la generación eléctrica. El impacto principal esperado del proyecto es el incremento en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de origen renovable, beneficiando a la empresa y a la población hondureña en general.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución			
	Donación	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				22,500,000		22,500,000				0%
Año 2016	4,285,083	428,508	4,713,591	28,377,087	428,508	28,805,595	19,385,593	256,560	19,642,153	68%
Año 2017	87,577,654	33,500,000	121,077,654	87,577,600	33,500,000	121,077,600	0	6,886,710	6,886,710	6%
Año 2018	188,587,728	27,300,000	215,887,728							
Año 2019	670,296,648	31,000,000	701,296,648							
Año 2020	10,363,257	34,000,000	44,363,257							

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación en US\$			Vigente US\$			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				958,487		958,487				0%
Año 2016	182,542	18,254	200,796	1,208,847	18,254	1,227,102	837,810	11,088	848,899	69%
Año 2017	3,631,140	1,388,975	5,020,115	3,730,755	1,427,080	5,157,835	0	293,370	293,370	
Año 2018	7,819,215	1,131,911	8,951,126							
Año 2019	27,791,805	1,285,320	29,077,125							
Año 2020	429,681	1,409,706	1,839,387							

METAS

Global				Meta Acumulada	Programación 2017 en %					Ejecutado 2017 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas Cañaverl y Río Lindo 13,8/138kV	Subestaciones Eléctricas Cañaverl y Río Lindo	Subestación	2	0%					0%					0%	0%	50%
	Supervisión Externa, Construcción de la SE La Entrada	Informe	1	0%					0%					0%	0%	50%

BID 3435/BL-HO		Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01168																
BIP: N 007100045900																
Global				Meta Acumulada	Programación 2017 en %					Ejecutado 2017 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE	Elaboración de un plan de inversión para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos estatales emblemáticos.	Informe	1	50%					0%					0%	0%	25%
	Elaboración de Normativa Interna de la Empresa de Generación	Informe	1	0%				100%	100%					0%	0%	0%
	Suministro de equipo para el fortalecimiento de las actividades de supervisión durante la ejecución del proyecto y posterior mantenimiento.	Equipo	1	0%				50%	50%					0%	0%	0%
	Adquisición de licencias y capacitación Software SDPP y OPTGEN	Licencias	2	3%					0%					0%	0%	0%

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)

Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo	Subestación	0%
Gerencia General de Generación Fortalecida	PORCENTAJE (S)	0%
Unidad de la Central Hidroeléctrica Cañaveral - Río Lindo Fortalecida	PORCENTAJE (S)	0%

Situación Actual

Avances: a) En etapa de evaluación proceso para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo, b) Entrega total del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Cañaveral Río Lindo, c) Apertura de propuesta de precio para la contratación de la Supervisión Externa para la Rehabilitación de las Subestaciones, d) en ejecución el Contrato de Alto Nivel en Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica y el Experto Legal para la Formulación de Estatutos de Empresas de Energía Eléctrica y e) Evaluación del proceso de La Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Río Lindo.

Dificultades:

Acciones Propuestas

	Responsable	Fecha
	UCP-BID-JICA/ENEE	30/03/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12	BID, Ingeniero Carlos Jacome, Tel. 2290-3517/00

T de Cambio 2017 : L. 23.4745

T de Cambio 2017 : L. 24.1185

Elaborado por: Moises Madrid .

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01169																
BIP 007100045900																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento 1/					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Fondos Contraparte 3/	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Yenes 2/	16,000,000,000			16,000,000,000					16,000,000,000		16,000,000,000	100				
Dólares	135,363,790			135,363,790					135,363,790		135,363,790	100				
Lempiras	3,177,597,288			3,177,597,288					3,177,597,288		3,177,597,288	100				
<p>*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente al préstamo JICA HO-P6.</p> <p>2/ El contrato de préstamo fue firmado en Yenes.</p> <p>3/ Los fondos de Contraparte por US\$ 8,816,000.00 (según contratos firmados están asignados al préstamo de 3435/BL-HO), serán también determinados para el Préstamo HO-P6, se está trabajando en el desglose por Préstamo.</p>																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
17-2010	26-mar-15		32-2015				22-jul-15		28-may-15				28-nov-22		-	
Componentes			Financiamiento FE (YENES)				Contraparte				Total		%			
Componente A: Equipo Principal y Obras de Instalación			12,069,000,000.00								12,069,000,000.00		75%			
Componente B: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles			1,613,000,000.00								1,613,000,000.00		10%			
Componente C: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles (otros que no sean anticipo)																
Componente D: Servicios de Consultoría			737,000,000.00								737,000,000.00		5%			
Componente E: Intereses durante la Construcción			214,000,000.00								214,000,000.00		1%			
Componente F: Contingencias			1,367,000,000.00								1,367,000,000.00		9%			
TOTAL			16,000,000,000.00								16,000,000,000.00		100%			

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía

Objetivos del Proyecto
El objetivo de este Proyecto es contribuir al desarrollo económico sostenible mediante el mejoramiento de la estabilización del suministro de la electricidad, y la mitigación de los efectos negativos del cambio climático a través de asegurar y fortalecer la capacidad de generación eléctrica a través de fuentes renovables, mediante la rehabilitación y repotenciación de las instalaciones existentes de las Plantas Hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo ubicado en el noreste de la Republica de Honduras.

Descripción del Proyecto
Se financiará el remplazo total o parcial de los componentes de las dos unidades de generación de la central Cañaveral y de las cuatro unidades de generación de la central Río Lindo. Se incluyen las turbinas de las seis unidades de generación y los principales componentes de generadores de la central Río Lindo. Se implementará tecnología digital en los gobernadores de las turbinas, sistemas de excitación, reguladores de voltaje de los generadores y sistemas de supervisión y control de las unidades, permitiendo la operación de las plantas de manera automática y en tiempo real. Se instalarán equipos eléctricos para la operación de compuertas hidráulicas, sistemas de limpieza de las rejas de entrada, pintura de los canales de entrada, remplazo de las válvulas del canal de entrada, e instalación de los sistemas de monitoreo de la presas y de medición del caudal.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés

Beneficiarios
Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

Metas Globales
Recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2015										
2016	31,574,520.0		31,574,520.0	11,240,326		11,240,326				
2017	314,816,781		314,816,781	314,816,800	0	314,816,800				
2018	403,143,089		403,143,089							
2019	1,317,174,298		1,317,174,298							
2020	464,469,950		464,469,950							

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01169															
BIP 007100045900															
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica					Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares								
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
2015															
2016	1,345,056.1		1,345,056.1	478,831.3		478,831.3									
2017	13,052,917.1		13,052,917.1	13,411,011.9	0.0	13,411,011.9									
2018	16,715,097.9		16,715,097.9												
2019	54,612,612.6		54,612,612.6												
2020	19,257,829.1		19,257,829.1												
METAS															
Global				Meta Acumulada	Programación 2017 en %					Ejecutado 2017 en %				% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Componente D: Servicios de Consultoría	Supervisión, Acompañamiento y Asesoría a la ENEE.	Informe	1	0%					0%					0%	15%
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)															
Unidades de la Central Hidroeléctrica Cañaveral repotenciadas y rehabilitadas		Unidades	0%												
Unidades de la Central Hidroeléctrica Cañaveral repotenciadas y rehabilitadas		Unidades	0%												

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaverl y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía
Situación Actual					
El Consultor contratado para el Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en el proyecto ha realizado reuniones en conjunto con JICA, Autoridades de la ENEE y el Sector donde plantea realizar el proceso de adquisición del equipo principal y auxiliar con un procedimiento diferente al establecido en el Contrato de Préstamo.					
c) El Consultor según el Cronograma de actividades presentado en su oferta lleva un tres y medio de atraso con respecto a la presentación del Diseño Básico. Actualmente el Consultor NEWJEC en revisión de ENEE elabora las especificaciones del equipo.					
Problemática					
Observaciones					
Tasas de cambio utilizadas: Yen - Dólar : 118.2 y Dólar - Lempira: 23.1384 Los fondos de contraparte están cargados al Contrato de Préstamo 3435/BL-HO se está trabajando en el desglose por Préstamo.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Análisis y coordinación de actividades y acciones con ENEE, SEFIN y OPSP.			UCP-BID-JICA/ENEE		30/03/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12					

T de Cambio 2017 : L. 23.4745
T de Cambio 2017-2020 : L. 24.1185

Elaborado por: Moises Madrid

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II	ESTADO: Ejecución
SIGADE:		
BIP: 007100045700		

Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
--------------------------------------	--	----------------	----------------------------	--------------------	---------

Costo y Financiamiento (SNIPH y Segunda Enmienda a N de Prioridad)					Desembolsos								Ejecución Acumulada 2011-2016			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Contraparte Nacional		Desembolsado Préstamo ICBC (China)				Por Desembolsar Préstamo ICBC (China)				Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (ICBC)	Préstamo (Petrocaribe)	Fondos Propios	Total	Préstamo (ICBC)	Fondos Propios	Total	%	Préstamo (ICBC)	Fondos Propios	Total	%				
Dólares	297,719,934	36,148,296	220,500,059	554,368,290	119,169,200		119,169,200	40	178,550,734		178,550,734	60	157,882,312	121,829,834	279,712,146	50
Lempiras	6,888,762,923	836,413,732	5,102,018,575	12,827,195,230	2,757,384,617		2,757,384,617	40	4,131,378,306		4,131,378,306	60	3,653,144,085	2,818,947,439	6,472,091,524	50

Tipo de Cambio: US\$1.00 = L.23.1384

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma con ICBC	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	22 de septiembre del 2013		10 agosto 2015	09-jul-05	Finalizar Obras: Diciembre 2017 Entrega de Obras a la ENEE: 2018	

Nota: La Fase I inició el 16 de mayo del 2011 y concluyó el 30 de julio del 2013.

El 27 de diciembre del 2013 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Convenio de Línea de Crédito con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por un monto de \$297,719,934.10, destinados a financiar la ejecución de la **segunda y última fase** del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

Componentes	Crédito Externo (Lempiras)	Contraparte Nacional (Lempiras)	Total (Lempiras)	%
Adquisición	1,177,431,571		1,177,431,571	10
Indemnización de de Tierras		1,222,077,423	1,222,077,423	10
Contratistas Nacionales		786,464,515	786,464,515	6
Revisión Diseño Básico		164,904,856	164,904,856	1
Contratista Constructor SINOHYDRO		860,213,966	860,213,966	7
Ingeniería	473,023,749		473,023,749	4
Construcción	4,704,315,680	2,224,913,147	6,929,228,827	57
Administración		269,540,936	269,540,936	2
Plan de Manejo Ambiental Social		272,248,710	272,248,710	2
TOTAL	6,354,771,000	5,800,363,553	12,155,134,553	100

Fuente: Componentes como están presentados en el SNIPH a una tasa de cambio de \$1.00 = L. 21.9261

Objetivo del Proyecto

Contribuir al incremento de la generación de energía renovable a nivel nacional, a través de la modernización de la infraestructura regional y la potenciación de la electrificación social.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II	ESTADO: Ejecución			
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

Descripción del Proyecto

El Proyecto Construcción de la Represa Hidroeléctrica Patuca III es un desarrollo hidroeléctrico convencional con un embalse estacional, con capacidad para almacenar y derivar el agua del Río Patuca por medio de una presa de concreto a gravedad de 54.5 metros de altura, una toma y una tubería a presión creando una caída neta de 42.2 m. Al final de la tubería se encontrará una casa de máquinas superficial donde se instalarán dos turbinas Kaplan.

Tendrá una capacidad instalada de 104 MW en el punto de entrega (Subestación Juticalpa) y una producción de energía promedio anual de 326 GWH, la cual será entregada en la subestación Juticalpa por medio de una línea de transmisión de 46.26 km.

El Proyecto se implementará como un proyecto tipo EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción, por sus siglas en inglés), dentro del marco de acuerdos entre las Repúblicas de China Popular y Honduras, para lo cual se suscribió un Contrato para el desarrollo del proyecto.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca.

Beneficiarios

Todo el país ya que se aportarán 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional.

Metas Globales

Se aportará 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a satisfacer la demanda nacional.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE I y II									ESTADO: Ejecución
SIGADE:										
BIP: 007100045700										
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica					Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA	
Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				961,790,282		961,790,282	959,968,057		959,968,057	100
AÑO 2012					854,000,000	854,000,000		805,960,949	805,960,949	94
AÑO 2013					489,011,938	489,011,938		413,406,126	413,406,126	85
AÑO 2014		233,258,800	233,258,800		476,258,800	476,258,800		472,367,265	472,367,265	99
AÑO 2015	1,064,774,069	261,000,000	1,325,774,069	1,358,680,063	732,077,083	2,090,757,146	1,071,846,609	634,794,128	1,706,640,737	82
AÑO 2016	1,627,946,664	162,794,665	1,790,741,329	1,627,946,664	648,641,292	2,276,587,956	1,621,329,419	492,418,971	2,113,748,390	93
Año 2017	1,486,662,663	590,000,000	2,076,662,663	1,486,662,663	590,000,000	2,076,662,663	11,509,072	0	11,509,072	1
Año 2018	550,462,963	520,492,604	1,070,955,567							
Año 2019	51,135,436		51,135,436							
Año 2020	-	-	-							
Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				41,566,845		41,566,845	41,488,092	0	41,488,092	100
AÑO 2012					36,908,343	36,908,343	0	34,832,182	34,832,182	94
AÑO 2013					21,134,216	21,134,216	0	17,866,669	17,866,669	85
AÑO 2014		10,081,025	10,081,025		20,583,048	20,583,048	0	20,414,863	20,414,863	99
AÑO 2015	46,017,619	11,279,950	57,297,569	58,719,707	31,639,054	90,358,761	46,323,281	27,434,660	73,757,941	82
AÑO 2016	70,356,925	7,035,692	77,392,617	70,356,925	28,033,109	98,390,034	70,070,939	21,281,462	91,352,401	93
Año 2017	64,250,884	25,498,738	89,749,622	63,330,962	25,133,656	88,464,617	490,280	0	490,280	1
Año 2018	23,790,018	22,494,753	46,284,772							
Año 2019	2,209,982		2,209,982							
Año 2020	-	-	-							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE I y II	ESTADO: Ejecución			
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecución 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de la Central hidroeléctrica	Porcentaje	100%										40%	20%	60%	60%	

Situación Actual

Presenta un avance de 60% en obra.
Durante el año 2016 los avances del Proyecto fueron significativos, alcanzando un 60% del total de la obra, completando las metas previstas que consistieron en:

- Finalización de las excavaciones en: Casa de Máquinas, Área de Presa y Túneles
- Pago del 92% de la deuda total reconocida en concepto de tierras, quedando pendientes un estimado de L. 100.0 millones.
- Implementación de Programas de Responsabilidad Social Empresarial
- Inicio de gestiones enfocadas en el beneficio compartido para el desarrollo de compensación social en la poblaciones circunvecinas del Proyecto
- Levantamiento de Inventario Forestal
- Inicio del Rescate Arqueológico y Vida Silvestre

Problemática

El proyecto requiere ampliación presupuestaria por US\$ 44.0 millones con fuente de crédito a fin de cumplir compromisos adquiridos con la empresa constructora de la represa, requerimiento que no fue posible cumplir, por consiguiente requiere recursos adicionales a los que le fueron aprobados en el presupuesto 2017.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
La Unidad ejecutora solicitará recursos adicionales de crédito externo a los aprobados en el presupuesto 2017.	UEPER 22-35-21-42	30/03/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
UEPER 22-35-21-42	

Tipo de Cambio: 23.1384

Elaborada por: Moises Madrid

FONDOS NACIONALES	RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD SUR DE LEMPIRA				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 001400059822					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	VIALIDAD
Problemática / Observaciones / Situación Actual					
El proyecto se encuentra finalizado en proceso de ser recepcionado por la INSEP el proyecto forma parte del Convenio de Préstamo No.2162 y la ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto del SIAFI.					
Acciones Propuestas					
				Responsable de la Acción Propuesta:	Fecha Actualización
					31/03/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		Contacto Constructora y Supervisora	
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15		N/A		N/A	
Revisado por: Douglas Sanchez					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA	ESTADO: Ejecución
SIGADE:		
BIP:001400066723		

Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	VIALIDAD
--------------------------------------	---	----------------	----------------------------	--------------------	----------

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.
	Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento		Fondos Contraparte	FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total				
Dólares	8,883,126.70	-	6,239,063.86	15,122,190.56	4,990,016.29	4,969,431.73	9,959,448.02	65.9	-	1,269,632.13	1,269,632.13	8.40	4,990,016.29	4,969,431.73	9,959,448.02	65.9
Lempiras	205,541,338.88	-	144,361,955.13	349,903,294.01	115,460,992.90	114,984,699.13	230,445,692.03	65.9	-	29,377,256.00	29,377,256.00	8.40	115,460,992.90	114,984,699.13	230,445,692.03	65.9

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	07 de Mayo del 2008		10 de Julio del 2008	10 de Julio del 2008	10 de Septiembre del 2010	21 de Marzo del 2018

Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)	Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)	Total de Componente (Lempiras)	% Participación
Construcción de la Carretera San Francisco de la Paz - Bonito Oriental - Puerto	180,686,775.87		126,905,353.31	87.9
Supervisión de la Carretera San Francisco de la Paz - Bonito	24,854,563.01		17,456,601.82	12.1
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	205,541,338.88		144,361,955.13	100

Información General del Proyecto

Objetivo del Proyecto
Reducir en un 100% los costos de operación vehicular y seguridad en el tramo carretero San Francisco de la Paz - Gualaco
Descripción del Proyecto
El Proyecto consiste en la Construcción y Pavimentación con Doble Tratamiento. La Estructura de Pavimento incluye una capa de Sub base de 35 cm, una capa de base granular de 20 cm, el ancho de la superficie de rodadura es de 6.50 m. y 1.50 m. de hombros.
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Departamento de Olancha, Municipio de Catacamas
Beneficiarios
45,567 Pobladores de Honduras: 20,261 hombres y 25,306 mujeres.
Metas Globales
Disminuir los altos costos de operación vehicular, aumento en el tiempo de viaje e inseguridad y mejorar el servicio de la carretera.

Año	Programación Lempiras		Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera
	Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		
AÑO 2008	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	36,067,428.07	36,067,428.07	-	34,381,056.36	34,381,056.36	95.3
AÑO 2009	-	26,000,000.00	26,000,000.00	-	35,868,201.18	35,868,201.18	-	35,868,201.18	35,868,201.18	100.0
AÑO 2010	-	35,000,000.00	35,000,000.00	-	1,213,452.49	1,213,452.49	-	1,213,452.49	1,213,452.49	100.0
AÑO 2011	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	7,452,535.43	7,452,535.43	-	7,452,535.43	7,452,535.43	100.0
AÑO 2012	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 2013	-	48,800,000.00	48,800,000.00	-	6,692,198.46	6,692,198.46	-	6,692,198.46	6,692,198.46	100.0
AÑO 2014	-	23,331,186.00	23,331,186.00	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 2015	-	1,597,379.00	1,597,379.00	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 2016	79,353,383.00	29,377,256.00	108,730,639.00	114,539,821.00	29,377,256.00	143,917,077.00	105,268,265.88	29,377,255.21	134,645,521.09	93.6
AÑO 2017 (Proyectado)	-	100,273,073.00	100,273,073.00	100,273,073.00	-	100,273,073.00	10,192,727.02	-	10,192,727.02	10.2

FONDOS NACIONALES		CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA												ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																			
BIP:001400066723																			
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD			
METAS																			
Global		Meta Acumulada a Dic-16			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Física	Programación 2018-2021			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2016	Trimestre				Total Ejec. 2017					
					I	II	III	IV		I	II	III	IV						
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	30.7	26.9	87.6	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	100.0	0.0			
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	30.7	26.9	87.6	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	100.0	0.0			
Problemática / Observaciones / Situación Actual																			
Este proyecto forma parte del Convenio de Préstamo No.2162, Proyecto se encuentra en Finalizado pendiente de la Recepción por parte de la INSEP, la Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto del SIAFI.																			
Acciones Propuestas																			
												Responsable de la Acción Propuesta:				Fecha Actualización		31/03/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero						Contacto Constructora y Supervisora							
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15						N/A						N/A							
Revisado por: Ing. Douglas Sanchez																			

FONDOS NACIONALES		REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 001400075000																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-16			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Física	Programación 2017-2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	119.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	119.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
Aún no inicia la obra sin embargo el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado la No-Objeción para la adjudicación de contratos a las empresas constructoras. A los tres tramos Lote1 La Entrada- Santa Rosa por un valor de US\$ 46.0 millones Lote 2 La entrada – Los Ranchos por un valor de US\$ 38.0 millones. Lote 3 Los Ranchos- El Florido por un valor de US\$ 49.2 millones																	
Acciones Propuestas																	
										Responsable de la Acción Propuesta:					Fecha Actualización		31/03/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora							
Ing. Alba Luz Hernandez					N/A					N/A							
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MÁRCALA

ESTADO: Ejecución

FONDOS NACIONALES											
SIGADE:											
BIP: 001400032519											
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:	VIALIDAD

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desemb.				
Dólares	4,040,644.48	-	4,838,733.16	8,879,377.64	2,189,174.29	4,838,733.16	7,027,907.44	79.1	1,851,470.20	-	1,851,470.20	20.85	2,189,174.29	4,838,733.16	7,027,907.44	79.1
Lempiras	93,494,048.33	-	111,960,543.27	205,454,591.60	50,653,990.33	111,960,543.27	162,614,533.60	79.1	42,840,058.00	-	42,840,058.00	20.85	50,653,990.33	111,960,543.27	162,614,533.60	79.1

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	05 de Enero 2010		29 de Noviembre del 2010	29 de Noviembre del 2010	17 de Febrero del 2014	31 de Julio 2018

Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)	Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)	Total de Componente (Lempiras)	% Participación
Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala		14,024,107.25	16,794,081.49	30,818,188.74 15.0
Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza -	79,469,941.08		95,166,461.78	174,636,402.86 85.0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	93,494,048.33		111,960,543.27	205,454,591.60 100

Información General del Proyecto

Objetivo del Proyecto
Disminuir los costos de operación vehicular y de seguridad en el Tramo Carretero La Esperanza - Márcala.

Descripción del Proyecto
Consiste en la pavimentación con doble tratamiento superficial y una estructura de pavimento consistente en base y sub-base granular de 15 cms. de espesor cada una; incluye un boulevard en la Ciudad de La Esperanza de 600 mts con concreto hidráulico de 15 cms de espesor. La superficie de Rodadura tiene un ancho de 7.30

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Departamento de Intibuca, Municipio de la Esperanza y Marcala

Beneficiarios
1,126,534 Pobladores de Honduras: 538,217 hombres y 588,317 mujeres.

Metas Globales
Se pavimentará la sección II de la carretera que conecta al municipio de Gracias, Depto. de Lempira y La Esperanza en el Depto. de Intibuca con una longitud de 20.30 Kms.

Año	Programación Lempiras		Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera
	Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		
ANO 2006	-	26,000,000.00	26,000,000.00	-	12,205,967.73	12,205,967.73	-	11,571,024.61	11,571,024.61	94.8
ANO 2007		33,593,320.00	33,593,320.00		10,390,349.53	10,390,349.53		10,390,348.80	10,390,348.80	100.0
ANO 2008	737,381.50	33,000,000.00	33,737,381.50	737,381.50	4,335,691.03	5,073,072.53	737,381.50	4,335,009.64	4,335,009.64	85.5
ANO 2009	-	3,600,000.00	3,600,000.00	-	3,876,563.32	3,876,563.32	-	3,876,563.32	3,876,563.32	100.0
ANO 2010		-	-		-	-		-	-	-
ANO 2011		10,000,000.00	10,000,000.00		32,515,116.07	32,515,116.07		32,515,116.07	32,515,116.07	100.0
ANO 2012		40,000,000.00	40,000,000.00		13,303,212.26	13,303,212.26		13,303,212.26	13,303,212.26	100.0
ANO 2013	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	5,213,149.88	5,213,149.88	-	5,213,149.88	5,213,149.88	100.0
ANO 2014	-	37,900,000.00	37,900,000.00	-	30,756,119.00	30,756,119.00	-	30,756,118.69	30,756,118.69	100.0
ANO 2015		-	20,000,000.00		-	-		-	-	-
ANO 2016	48,092,959.00	-	48,092,959.00	47,958,204.00	2,822,000.00	50,780,204.00	39,983,523.83	-	39,983,523.83	78.7
ANO 2017 (Proyectado)	52,773,143.00	-	52,773,143.00	52,773,143.00	-	52,773,143.00	9,933,085.00	-	9,933,085.00	18.8

FONDOS NACIONALES		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MÁRCALA											ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																		
BIP: 001400032519																		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:	VIALIDAD					
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Diciembre-16				Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Física	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Diciembre. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017				
					I	II	III	IV		I	II	III	IV					
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	17.70	6.00	33.9	2.55	0.00	0.00	0.00	2.6	1.44	0.00	0.00	0.00	1.4	56.5	0.0		
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	17.70	6.00	33.9	2.55	0.00	0.00	0.00	2.6	1.44	0.00	0.00	0.00	1.4	56.5	0.0		
Problemática / Observaciones / Situación Actual																		
El proyecto finaliza el 31 de mayo de 2017, con posible ampliación de plazo para e l contratista y Supervisor cuenta con una ejecución física del 70%																		
Acciones Propuestas																		
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:									Responsable de la Acción Propuesta:					Fecha Actualización	31/03/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora				Contactos Organismo Financiero				Contacto Constructora y Supervisora										
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15 Ing. Raúl Díaz Coordinador del Proyecto				N/A				N/A										
Revisado por: Douglas Sanchez																		

FONDOS NACIONALES	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 0014000724200																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Diciembre-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución Física	Programación 2017-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Dic. 2015	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2016	Trimestre				Total Ejec. 2016		
					I	II	III	IV		I	II	III	IV			
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	62.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	62.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Problemática / Observaciones / Situación Actual																
El contratista ha realizado las siguientes actividades: Suelo completando terracerías, Colocación de Drenaje (Tuberías TCR) Enchape de Cunetas, Construcción de bordillos, Colocación Suelo - Cemento, Colocación Doble Tratamiento, Construcción Sub Drenajes, Construcción Barreras New Jersey.																
Acciones Propuestas																
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:									Responsable de la Acción Propuesta:					Fecha Actualización	31/03/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora						
					N/A					N/A						
Revisado por: Douglas Sanchez																

Gobierno de Honduras																
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos																
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
FONDOS NACIONALES											ESTADO: Ejecución					
SIGADE:											PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL					
BIP: 001400074800																
Unidad Ejecutora/ Institución							SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:		VIALIDAD
Costo y Financiamiento					Desembolsos					Ejecución						
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.				
Dólares	2,480,961.18	-	24,668,288.87	27,149,250.05	1,082,103.87	24,668,288.87	25,750,392.74	94.8	1,398,857.31	-	1,398,857.31	5.15	1,082,103.87	24,668,288.87	25,750,392.74	94.8
Lempiras	57,405,472.23	-	570,784,735.13	628,190,207.36	25,038,152.23	570,784,735.13	595,822,887.36	94.8	32,367,320.00	-	32,367,320.00	5.15	25,038,152.23	570,784,735.13	595,822,887.36	94.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									06/03/2011		11/11/2016		15/09/2017			
Componentes			Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)		% Participación			
ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL HONDURAS "LONGITUDINALHONDURAS - EL SALVADOR"			28,128,681.39				279,684,520.21				307,813,201.61		49.0			
SERVICIOS DE CONSULTORIA PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL HONDURAS "CA-4,CA-5" Y CAMINOS DE ACCESO (CORREDOR DE OCCIDENTE)			29,276,790.84				291,100,214.92				320,377,005.75		51.0			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO			57,405,472.23				570,784,735.13				628,190,207.36		100			
Información General del Proyecto																
Objetivo del Proyecto																
Como resultado de la consultorías que se lleven a cabo en el Programa , se pretende completar la información y documentación necesaria de los tramos carreteros, a fin de que la INSEP, a través de la DGC y la UEBCIE, pueda proceder a llevar a cabo la licitación de las obras y el concurso de la supervisión para la ejecución de las mismas.																
Descripción del Proyecto																
Con el Programa se pretende completar la información y documentación necesaria de los tramos carreteros contenidos, a fin de que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, a través de la Dirección General de Carreteras y la Unidad Ejecutora BCIE, pueda proceder a llevar a cabo la licitación de las obras y el concurso de la																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Nacional																
Beneficiarios																
3,674,982 Pobladores de Honduras: 1,800,741 hombres y 1,874,241 mujeres.																
Metas Globales																
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera					
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte							
ANO 2011	-	-	-	-	-	142,822,876.00	142,822,876.00	-	142,822,876.00	142,822,876.00	100.0					
ANO 2012	-	109,500,000.00	109,500,000.00	109,500,000.00	-	111,897,162.40	111,897,162.40	-	111,897,162.40	111,897,162.40	100.0					
ANO 2013	-	557,901,575.00	557,901,575.00	557,901,575.00	-	85,500,767.43	85,500,767.43	-	85,500,767.43	85,500,767.43	100.0					
ANO 2014	-	79,341,200.00	79,341,200.00	79,341,200.00	-	141,549,607.00	141,549,607.00	-	134,895,783.38	134,895,783.38	95.3					
ANO 2015	-	54,567,725.00	54,567,725.00	54,567,725.00	-	95,668,145.92	95,668,145.92	-	95,668,145.92	95,668,145.92	100.0					
ANO 2016	-	-	-	-	31,289,985.00	-	31,289,985.00	23,050,861.90	-	23,050,861.90	73.7					
ANO 2017	32,367,320.00	-	32,367,320.00	32,367,320.00	32,367,320.00	-	32,367,320.00	1,987,290.33	-	1,987,290.33	6.1					

FONDOS NACIONALES		PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 001400074800																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-16				Programación 2017					Ejecutado 2017						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017	% Ejecución Física	Programación 2017-2020	
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL HONDURAS	INFORMES	15.0	11.0	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERVICIOS DE CONSULTORIA PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL HONDURAS "CA-4, CA-5" Y CAMINOS DE ACCESO (CORREDOR DE	INFORMES	15.0	11.0	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
Acciones Propuestas																	
									Responsable de la Acción Propuesta:					Fecha Actualización		31/03/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero				Contacto Constructora y Supervisora							
Ing. Alba Luz Hernandez						N/A				N/A							
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION	SIGADE:	ESTADO: Ejecución		
BIP00140005160100					
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS		Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.				
Dólares	106,549,483.82	-	-	106,549,483.82	70,308,819.78	-	70,308,819.78	66.0	36,240,664.05	-	36,240,664.05	34.01	70,308,819.78	-	70,308,819.78	66.0
Lempiras	2,465,384,576.49	-	-	2,465,384,576.49	1,626,833,595.49	-	1,626,833,595.49	66.0	838,550,981.00	-	838,550,981.00	34.01	1,626,833,595.49	-	1,626,833,595.49	66.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)				% Participación			
CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION 1-A	1,947,653,815.43								1,947,653,815.43				79.0			
SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN	517,730,761.06								517,730,761.06				21.0			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	2,465,384,576.49								0.00				100			

Información General del Proyecto

Objetivo del Proyecto
Ofrecer una alternativa eficiente al flujo vial hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés desde las fronteras con El Salvador (El Amatillo) y Nicaragua, reduciendo el tiempo de viaje y consecuentemente los costos de transporte con la Construcción y Pavimentación de 49.82 km , 4 carriles (2 por sentido), Tramo Villa San Antonio - Goascorán, Sección I, Sub sección

Descripción del Proyecto
La Construcción de la Carretera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, es una carretera de categoría Principal con una longitud de 49.82 kilómetros los cuales se desarrollan entre los departamentos de Comayagua y La Paz, sobre una topografía de 40% plana y un 60% ondulada-montañoso. La estructura de pavimento consiste en 20.00 cm de

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Departamento de la Paz y Comayagua, Municipios de Aguanquetepique, Lamani, San Sebastián, y Villa de San Antonio

Beneficiarios
25,763 Pobladores de Honduras: 12,856 hombres y 12,907 mujeres.

Metas Globales
Culminar la construcción de la Carretera Villa San Antonio - Goascorán, Sección I, promueve el desarrollo del país mediante una vía pavimentada que comunicará los departamentos de Comayagua, La Paz y Valle. Esta ruta servirá de alternativa a las rutas norte-sur del país desviando el tráfico que viene de la costa norte y se dirige al sur o viceversa,

Año	Programación Lempiras		Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera
	Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		
ANO 2011	-	3,473,851.00	3,473,851.00	444,847,707.00	-	444,847,707.00	384,171,976.88	-	384,171,976.88	86.4
ANO 2012	58,235,379.00	-	58,235,379.00	150,789,668.00	-	150,789,668.00	150,736,643.96	-	150,736,643.96	100.0
ANO 2013	366,858,453.00	-	366,858,453.00	123,870,275.00	-	123,870,275.00	19,953,608.28	-	19,953,608.28	16.1
ANO 2014	517,000,200.00	-	517,000,200.00	350,236,219.00	-	350,236,219.00	350,179,389.07	-	350,179,389.07	100.0
ANO 2015	435,893,979.00	-	435,893,979.00	470,208,193.00	-	470,208,193.00	468,163,694.97	-	468,163,694.97	99.6
ANO 2016	217,339,731.00	-	217,339,731.00	255,025,938.00	-	255,025,938.00	253,628,282.33	-	253,628,282.33	99.5
ANO 2017	471,037,647.00	-	471,037,647.00	471,037,647.00	-	471,037,647.00	-	-	-	-
ANO 2018 (Proyección)	367,513,334.00	-	367,513,334.00	-	-	-	-	-	-	-

FONDOS NACIONALES													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																
BIP00140005160100	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION															
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:	VIALIDAD			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017				% Ejecución Física	Programación 2017-2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre						Total Ejec. 2017
					I	II	III	IV		I	II	III	IV			
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	49.8	17.0	34.1	La unidad ejecutora no presentó información	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	49.8	17.0	34.1	La unidad ejecutora no presentó información	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																
el Proyecto cuenta con una ejecución física acumulada del 84% actualmente se encuentra suspendido a la espera de la no objeción por parte del Organismo Financiador BCIE para la selección de la Empresa Constructora para poder continuar con los procesos pertinentes para retomar las actividades constructivas. La Supervisión por otra parte ya se encuentra Contratada de forma directa siendo CINSA la empresa contratada.																
Acciones Propuestas																
										Responsable de la Acción Propuesta:				Fecha Actualización	31/01/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora						
Ing. Alba Luz Hernandez					N/A					N/A						
Revisado por: Douglas Sanchez																

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III														ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																		
BIP: 001400074400																		
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS										Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		VIALIDAD
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		% Ejec.	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.						
Dólares	236,009,748.90	-	1,324,266.89	237,334,015.79	118,523,678.54	1,002,406.44	119,526,084.98	50.4	117,486,070.35	321,860.46	117,807,930.81	49.64	118,523,678.54	1,002,406.44	119,526,084.98		50.4	
Lempiras	5,460,887,973.88	-	30,641,417.06	5,491,529,390.94	2,742,448,283.63	23,194,081.06	2,765,642,364.69	50.4	2,718,439,690.25	7,447,336.00	2,725,887,026.25	49.64	2,742,448,283.63	23,194,081.06	2,765,642,364.69		50.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
						13/05/2014		12/05/2017		02/06/2018								
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)					Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)					Total de Componente (Lempiras)		% Participación					
Reasentamiento	409,983,568.72					-					409,983,568.72		7.5					
Construcción	4,222,991,351.89					-					4,222,991,351.89		76.9					
Supervisión	762,572,971.48					-					762,572,971.48		13.9					
Firma Verificadora	-					-					30,641,417.06		0.6					
Fortalecimiento	65,340,081.78					-					65,340,081.78		1.2					
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	5,460,887,973.88					30,641,417.06					5,491,529,390.94		100					
Información General del Proyecto																		
Objetivo del Proyecto																		
Construcción y Pavimentación de un aproximado de 46.00 km de carretera con 4 carriles (2 por sentido) del Tramo El Quebrachal - Goascorán, Secciones II y III.																		
Descripción del Proyecto																		
El denominado Corredor Logístico Mesoamericano del Plan Pueblos Panamá nace como una iniciativa de integración vial que tiene por objeto reducir el costo de transporte, promoviendo el desarrollo de la integración del transporte en Mesoamérica, a través de la construcción, rehabilitación y mejoramiento de varios corredores que esencialmente																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
En los Departamentos de La Paz, Valle y Comayagua																		
Beneficiarios																		
32,317 Pobladores de Honduras: 15,477 hombres y 16,840 mujeres.																		
Metas Globales																		
La construcción de la Carretera Villa San Antonio - Goascorán, Sección II y III, promover el desarrollo del país mediante una vía pavimentada que comunicará los departamentos de Comayagua, La Paz y Valle. Esta ruta servirá de alternativa a las rutas norte-sur del país desviando el tráfico que viene de la costa norte y se dirige al sur o viceversa, evitando																		
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras			Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras			Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera					
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte								
AÑO 2013	-	-		-	913,000,000.00	-		913,000,000.00	905,766,400.00	-		905,766,400.00	99.2					
AÑO 2014	1,371,883,617.00	11,222,659.00		1,383,106,276.00	210,987,457.00	5,834,675.00		216,822,132.00	71,004,496.97	5,834,223.43		76,838,720.40	35.4					
AÑO 2015	109,899,118.00	8,354,844.00		118,253,962.00	974,559,145.00	7,922,695.68		982,481,840.68	965,299,413.13	7,922,695.68		973,222,108.81	99.1					
AÑO 2016	269,495,771.00	6,112,354.00		275,608,125.00	864,259,481.00	9,555,204.00		873,814,685.00	800,322,358.78	9,437,161.95		809,759,520.73	92.7					
AÑO 2017	1,007,281,947.00	7,447,336.00		1,014,729,283.00	1,007,281,947.00	7,447,336.00		1,014,729,283.00	55,614.75	-		55,614.75	0.0					
AÑO 2018 (Proyectado)	1,711,213,358.00	-		1,711,213,358.00	-	-		-	-	-		-	-					
METAS																		
Global	Meta Acumulada a Dic-16				Programación 2017					Ejecutado 2017				% Ejecución Física	Programación 2017-2020			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017				
					I	II	III	IV		I	II	III	IV					
Construcción	Kilometros	45.0	13.0	28.9	4.3	4.3	4.3	4.3	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Supervisión	Kilometros	45.0	13.0	28.9	4.3	4.3	4.3	4.3	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III				ESTADO: Ejecución	
SIGADE:						
BIP: 001400074400						
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	VIALIDAD	
Problemática / Observaciones / Situación Actual						
El contratista ha retomado sus actividades desde el mes de enero del 2017 haciéndose presente en diferentes frentes de trabajo tales como: construcción simultanea de 4 puentes, construcción de terraplén, pruebas de alidad a la carpeta asfáltica colocada y a los terraplenes en ejecución, colocación de tubería, desbroce de árboles y limpieza en el derecho de vía. Sin embargo el contratista a un no está ejecutando la obra al 100% de su capacidad, debido a la gran actividad de Proyectos constructivos aledaños a la zona, lo que ha dificultado la contratación de personal. El proyecto cuenta con una avance físico acumulado del 63.72%. No obstante las estimaciones presentada por el Contratista se encuentran en proceso de revisión.						
Acciones Propuestas						
				Responsable de la Acción Propuesta:		Fecha Actualización
						31/03/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		Contacto Constructora y Supervisora		
Ing. Alba Luz Hernández Reyes		N/A		N/A		
Revisado por: Douglas Sanchez						



Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO



FONDOS NACIONALES													ESTUDIO, DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADOS PATRIMONIO NACIONAL.				ESTADO:							
BIP 001400038600																								
Unidad Ejecutora/ Institución													EDIFICIOS PÚBLICOS/ SECRETARÍA EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)				Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Obras Públicas	
Costo y Financiamiento					Desembolsos					Ejecución US\$														
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/		Contraparte/Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%			Total Ejecutado	%							
Dólares																								
Lempiras					87,609,113.00			12,185,323.77	13.9%			75,423,789.23	86.1%											
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada												
						01/01/2017		01/01/2017		31/12/2017														
Componentes					Financiamiento PE (US\$)					Contraparte					Total									
Construcción de Edificaciones Públicas										80,494,196.00					80,494,196.00					91.88				
Reparación de Edificaciones Públicas										4,502,929.00					4,502,929.00					5.14				
Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas										2,611,988.00					2,611,988.00					2.96				
TOTAL										87,609,113.00					87,609,113.00					100.00				
Objetivos del Proyecto																								
Construir y Reparar Edificios Públicos considerados Patrimonio Nacional.																								
Descripción del Proyecto																								
Construcción y Remodelación de Edificaciones Públicas en diferentes sectores: Salud, Educación, Social, Comunitario																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
Catacamas, Guarizama, San Francisco de Becerra, Marcala, Tomalá, Distrito Central.																								
Beneficiarios																								
Los proyectos beneficiarán a las personas de todas las Zonas adyacentes al lugar de la Obra.																								
Metas Globales																								
8,057.00 m ² en Obras de Construcción y Reparación de Edificios.																								
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES																								
Nombre del Componente	Descripción	Inst. Ejecutora	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Ubicación Geográfica		Monto del Componente Lps.	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Objetivo	Monto del Componente Lps.			
					Depto.	Municipios																		
Componente 1	Construcción de Edificaciones Públicas	INSEPI Dirección General de Obras Públicas/Edificios Públicos	Incrementar el número de Edificaciones de uso público a nivel nacional	80,494,196.00	15	03																		
					15	09																		
					15	18																		
					12	08																		
					13	25																		
Componente 2	Reparación de Edificaciones Públicas	INSEPI Dirección General de Obras Públicas/Edificios Públicos	Reparar Edificaciones públicas dañadas y entregarlas en condiciones eficientes y seguras para la población	4,502,929.00	08	01																		
Componente 3	Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas	INSEPI Dirección General de Obras Públicas/Edificios Públicos	Verificar el cumplimiento de ejecución de cada obra.	2,611,988.00																				
TOTALES					87,609,113.00																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total															
Año 2016		137,755,000.00	137,755,000.00		137,755,000.00	137,755,000.00		91,996,980.000	91,996,980.000			67.0%												
Año 2017		87,609,113.00	87,609,113.00		87,609,113.00	87,609,113.00		12,185,323.77	12,185,323.77			13.9%												
MEYAS																								
Global			Meta Acumulada a Diciembre del 2017		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2019								
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre														
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total										
ESTUDIO, DISEÑO Y RECONSTR. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADOS PATRIMONIO NACIONAL.	MP	8,057	0.00	0.0	0.00	4,108.00	3,113.00	836.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Ver Plurianual								
Problemática																								
Los fondos del aumento de techo aprobado por el Congreso Nacional de la República han sido congelados, por lo que se ha dado inicio al proceso de enmienda de este proyecto a través de la SEFIN. Adicionalmente existen algunos fondos que por la naturaleza de las obras serán trasladados por parte de la Dirección General de Carreteras a la Dirección General de Obras Públicas, de los cuales una parte será incorporada a este proyecto por medio de una modificación presupuestaria la cual se realizará una vez que la enmienda haya finalizado.																								
Acciones Propuestas																								
Acción										Responsable					Fecha									
Realizar los respectivos procesos a fin de agilizar la aprobación de la respectiva enmienda y contar con la disponibilidad de los fondos de la Unidad Ejecutora.										Ing. Talvert M. Iruja					31/03/2017									
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero														
Jefatura de Departamento - Tel. 2225-2999 - Ing. Jose Eduardo Henriquez Cel N. 9650-2663																								
Revisado por: J.Arramondo Cuestas Z. DGP																								

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAIS												ESTADO: PREPARACIÓN DOCUMENTOS Y EN PROCESO LICITACIÓN							
Fondos Nacionales																			
BIP 1400032800																			
Unidad Ejecutora: Obras Urbanísticas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)						Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Obras Públicas						
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo		Donación		Nacional (x)		Desembolsado		Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares			187,000,000.00	187,000,000.00	-	7,227,140.00	7,227,140.00	3.86%	-	179,772,860.00	179,772,860.00	96.14%							
Lempiras																			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques																			
Adiciones y Mejoras en Lugares de Recreo																			
TOTAL																			
Objetivos del Proyecto																			
Objetivo General: Contribuir gradualmente al desarrollo de la ciudadanía con el apoyo constante de estos Proyectos de Construcción, Supervisión y Mejoras de Bienes de Dominio Público, tomando en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas.																			
Objetivos Específicos: 1.- Dotar de lugares recreativos y de esparcimiento para los jóvenes, niños y adultos. 2.- Fomentar el deporte en niños y jóvenes para alejarlos de la drogas y el alcohol. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Contribuir al Ornato y estética de la Comunidad 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar.																			
Descripción del Proyecto																			
Construcción, Reconstrucción y remodelación de Canchas, Parques y lugares de recreo en diferentes Alcaldas, Barrios y Colonias a nivel Nacional.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Lempira: (La Unión, La Virtud y San Rafael), Comayagua: (Ajuterique y Comayagua), Olanchito: (Catacamas), Valle: (Langue, San Lorenzo, Goascorán, Coray, Nacoame y Alianza), Santa Barbara: (Petca, Trinidad, La Vegas, Atima, Santa Barbara, San Nicolas, Macuelzo, Santa Rita, Arada, San Luis y Nueva Frontera), Choluteca (Choluteca)																			
Beneficiarios																			
604,042 personas entre Hombres, Mujeres, Niños y de la Tercera Edad sin distinción de Genero.																			
Metas Globales																			
10722 M2 de Construcciones, reconstrucciones, remodelaciones de parques y canchas a nivel Nacional.																			
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES																			
Nombre del Componente	Descripción	Inst. Ejecutora	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Ubicación Geográfica														
					Deptos.		Municipios												
Componente 1	Construcciones, Adiciones y Mejoras en Parques	INSEP/ Dirección General de Obras Públicas/Depto OO.UU.	Una Honduras Productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. Un Estado moderno, transparente responsable, eficiente y competitivo.	186,500,000.00	03, 06, 13, 15, 16, 17		03 (01, 02), 06 (01), 13 (11, 12, 20), 15 (03), 16 (01, 02, 03, 13, 16, 20, 22, 26, 27, 28), 17 (01, 02, 06, 07, 08, 09)												
Componente 2	Adiciones y Mejoras en Lugares de Recreo.			500,000.00															
TOTALES				187,000,000.00															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/						Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras						%			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%									
Año 2016	0.00	142,824.74	142,824.74	0.00	142,824,740.00	142,824,740.00	0.00	105,789,990.0	105,789,990.0	74.07%									
Año 2017	0.00	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00	7,227,140.0	7,227,140.0	3.86%									
Se están ejecutando las inspecciones de campo, elaborando los planos, los perfiles, los presupuestos bases: cantidades de obra y precios unitarios, así como las Especificaciones Técnicas. Se dio inicio a los procesos de Licitación, y, además se está a la espera de la Aprobación de la modificación #1 de esta Unidad Ejecutora.																			
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16	%	Programación 2016 Trimestre				Ejecución 2016 Trimestre				%	Programación 2016-2018				
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Construcciones, Adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo en el País	M2	16,588.00				2.00	0.00	11,610.00	4,976.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Plurianual		
Problemática/Observaciones																			
Se elaboró una Modificación Presupuestaria debido a los ajustes que hay que realizar para saldar la deuda de los proyectos de 2016 además, la Dirección de Carreteras transferirá algunos fondos a esta Unidad por la naturaleza de las obras. La problemática radica en que dicha Modificación no ha continuado su proceso debido a que una parte de los fondos de esta Unidad están en Congelamiento, sumado a que hay que hacer el ingreso de dichas obras al SNIPH.																			
Acciones propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
Debido a la deuda de los proyectos de 2016 pendiente de pago y a la naturaleza de las obras incorporadas por el Congreso Nacional, se elaboró y se envió a la Gerencia Administrativa de la INSEP la Modificación Presupuestaria para trasladar los fondos a las estructuras correspondientes.										Director General de Obras Públicas / Talvert M. Iruela H.					31/03/2017				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Ing. Danella Hernandez, Cel N. 9646-2280, daneheran@gmail.com, Javier Portillo Cel N. 3320-5477 / Elvin Discua Cel N. 9898-2763, Tel IP N. 1790																			
REVISADO POR: J. ASIMANDO CUESTASZ DOP																			

Fondos Nacionales	OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (OBRAS HIDRAULICAS)												ESTADO: En Ejecución								
BIP 001400021900	SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)										Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Obras Publicas				
Unidad Ejecutora:		Costo y Financiamiento								Desembolsos				Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo		Donación		Nacional (x)		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		%	
Dólares																					
Lempiras						6,517,900.00		6,517,900.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)								Contraparte				Total				%			
Obras de protección contra Inundaciones, Erosión y sedimentos en el País.										6,517,900.00				6,517,900.00				100.00			
TOTAL										6,517,900.00				6,517,900.00				100.00			

Objetivos del Proyecto
 Objetivo General: Prevenir, proteger y mitigar daños producto de las inundaciones o deslizamientos ocasionados por los fenómenos naturales y crecidas de los ríos a los núcleos poblacionales, infraestructura existente y las zonas de producción agrícola y ganadera.
 Objetivos Específicos: 1.- Canalizar y Dragar los ríos para aumentar el área de drenaje. 2.- Construcción de bordo para proteger la comunidad adyacente al río. 3.- La inversión agrícola industrial mas segura al construir bordo. 4.- Protección de la inversión de la infraestructura puentes y carreteras al canalizar el río. 5.- Protección con gaviones, con el objeto de estabilizar los taludes en las márgenes de los ríos, contra la erosión hídrica. 6.- Mejora el medio ambiente en la zona.

Descripción del Proyecto
 Protección contra inundaciones, erosión y sedimentos mediante la Construcción de bordos, con material lateral, que proviene del cause del Río y así se estaría realizando obras de canalización dándole al río una mayor capacidad hidráulica.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
 En el País

Beneficiarios
 416,696 habitantes aproximadamente.

Metas Globales
 12,953.82 M³ de Protección
 Protección contra inundaciones, erosión y sedimentos mediante la Construcción Muro de Gaviones, Canalizaciones y Dragados, Cajas Puentes, Vados y bordos, con material lateral, que proviene del cause de los Ríos del País.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

Nombre del Componente	Descripción	Inst. Ejecutora	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Ubicación Geográfica	
					Depto.	Municipios
Componente 1	Dirección y Coordinación de Construcción de Canal	Obras Hidráulicas	Control de inundaciones y protección de Mergenes	-	ATLANTIDA, CHOLUTECA Y LEMPIRA	LA CEIBA, CHOLUTECAY LAS FLORES
Componente 2	Construcción de Caja Puente, Vados y Muro de Gaviones, Dragados, Bordo y Presas de Consolidación			6,517,900.00		
Componente 3	Supervisión de Obras Hidráulicas			-		
TOTAL				6,517,900.00		

Año/Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		
AÑO 2016	0.00	11,100.000	11,100.000	0.00	11,100.000	11,100.000	0.00	10,120.980	10,120.980	91.18	
AÑO 2017	0.00	6,517.900	6,517.900	0.00	6,517.900	6,517.900	0.00	0.00	0.00	0.00	

METAS															
Global	Meta Acumulada a Dic-2016			Programación 2017					Ejecutado 2017				% de Ejecución	Programación 2015-2019	
	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre				
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
Obras de protección contra Inundaciones Erosión y Sedimentos en el País.	M ³					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Problemática/Observaciones
 Se elaboró una Modificación Presupuestaria debido a los ajustes que hay que realizar para saldar la deuda de los proyectos de 2016 además, la Dirección de Carreteras transferirá algunos fondos a esta Unidad por la naturaleza de las obras. La problemática radica en que dicha Modificación no ha continuado su proceso debido a que una parte de los fondos de esta Unidad están en Congelamiento, sumado a que hay que hacer el ingreso de dichas obras al SNIPH, se aclara que este proyecto no EJECUTARÁ EN EL 2017, pues de su presupuesto de L. 6,517,900.0 L. 1,037,973.0 sera para pago de deuda 2017 y el resto L. 5,479, 927.0 se TRASLADARÁN A OTRA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Debido a la deuda de los proyectos de 2016 pendiente de pago y a la naturaleza de las obras incorporadas por el Congreso Nacional, se elaboró y se envió a la Gerencia Administrativa de la INSEP la Modificación Presupuestaria para trasladar los fondos a las estructuras correspondientes.	Director General de Obras Públicas / Talbert Iruja	31/03/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Gustavo Suazo / Alejandra Pineda Tel. IP 1790, Cel N. 9985-4305 alepineda_27@hotmail.com, Elvin Discua Tel IP N. 1790		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 0009000007700	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO				ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS	Gabinete:	Desarrollo Economico	Sub-Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos USAID	Co-Financiamiento GASFP	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	35,000,000.0	30,000,000.0	17,800,000.0	82,800,000.0	17,900,000.0	0.0	17,900,000.0	21.6	47,100,000.0	17,800,000.0	64,900,000.0	78.4	19,426,323.0	0.0	19,426,323.0	23.5
Lempiras	844,144,000.0	723,552,000.0	429,307,520.0	1,997,003,520.0	431,719,360.0	0.0	431,719,360.0	21.6	1,135,976,640.0	429,307,520.0	1,565,284,160.0	78.4	468,531,829.0	0.0	468,531,829.0	23.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
							09/01/2014						31/12/2018		30/06/2021	
Componentes			Financiamiento USAID FE (US\$)		Financiamiento GASFP FE (US\$)			Contraparte		Total		%				
Componente 1: Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola			30,000,000.0		22,200,000.0			14,800,000.0		67,000,000.0		80.9				
Componente 2: Condición nutricional mejorada, especialmente para Seguimiento, Evaluación y Gestión de Proyectos			5,000,000.0		4,100,000.0			2,300,000.0		11,400,000.0		13.8				
TOTAL			35,000,000.0		30,000,000.0			17,800,000.0		82,800,000.0		100.0				

Objetivo del Proyecto
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.

Descripción del Proyecto
Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.
Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraiso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.

Beneficiarios
27,000 hogares del Corredor Seco.

Metas Globales
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza.
2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				6,184,315.0		6,184,315.0	2,779,314.2		2,779,314.2	44.9
AÑO 2015	175,149,171.0		175,149,171.0	175,149,171.0		175,149,171.0	93,480,760.7		93,480,760.7	53.4
AÑO 2016	292,451,953.0		292,451,953.0	319,272,977.0		319,272,977.0	313,597,333.6		313,597,333.6	98.2
AÑO 2017	505,446,430.0		505,446,430.0	393,345,333.0		393,345,333.0	58,674,420.5		58,674,420.5	14.9
AÑO 2018	361,909,172.0		361,909,172.0							
AÑO 2019	319,080,937.0		319,080,937.0							
AÑO 2020	210,296,086.0		210,296,086.0							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 0009000007700	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO	ESTADO: Ejecución
---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS	Gabinete:	Desarrollo Economico	Sub-Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería
--	--	------------------	-----------------------------	--------------------	--

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	0.0		0.0	256,414.8		256,414.8	115,236.3		115,236.3	44.9
AÑO 2015	7,262,056.0		7,262,056.0	7,262,056.0		7,262,056.0	3,875,910.5		3,875,910.5	53.4
AÑO 2016	12,125,678.0		12,125,678.0	13,237,734.6		13,237,734.6	13,002,410.3		13,002,410.3	98.2
AÑO 2017	20,956,880.6		20,956,880.6	16,308,931.5		16,308,931.5	2,432,765.9		2,432,765.9	14.9
AÑO 2018	15,005,521.6		15,005,521.6							
AÑO 2019	13,229,772.2		13,229,772.2							
AÑO 2020	8,719,321.6		8,719,321.6							

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
HOGARES CON CONDICIONES DE SALUD Y NUTRICIÓN MEJORADOS	HOGAR	12,000	3782	0%												
HOGARES QUE ADOPTAN NUEVA TECNOLOGÍA	HOGAR	15,000	31310	0%												

Problemática / Situación Actual

Se trabaja en reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. A marzo de 2017, un total de 18,368 clientes hogares ya están recibiendo asistencia de ACS-USAID.

Como producto de la asistencia técnica, durante el trimestre 3,865 agricultores han aplicado al menos una tecnología en las siguientes categorías: productivas a nivel de finca, manejo de recursos naturales, energía renovable, buenas prácticas de manejo de negocio y mercadeo.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
En la última semana de marzo se realizó misión conjunta del BM y el GdH en apoyo para la implementación del Proyecto. Durante la misión se articularon talleres con actores clave, para consolidar los diferentes espacios de concertación y coordinación local. Los Consultores Implementadores están trabajando además en la recolección de información para la priorización de beneficiarios. A la fecha ya se han identificado beneficiarios potenciales para el proyecto; se espera que durante el segundo semestre del año en curso se diseñen los primeros planes de negocio cuyas inversiones iniciarán en enero 2018. Uno de los acuerdos de la misión es utilizar ACS-PROSASUR como la marca del Proyecto.	INVEST-H	2017

Contactos de la Unidad Ejecutora

Contactos Organismo Financiero

Especialista Financiero: Roberto Melendez
Monitoreo y Seguimiento: Aaron Ineztroza

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SIGADE GD00660	Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I (Rehabilitación Rampa No. 5 Intercambio Milenio)				ESTADO: En Ejecución
BIP 00090002021					
Unidad Ejecutora/ Institución	INVEST-H / MCA-Honduras	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Vialidad
Problemática/Situación Actual					
El 6 de diciembre de 2016 se firmó el contrato de obras para implementar la solución, realizando el pago del anticipo que representa un 20% de avance financiero; no obstante, las obras iniciaron en febrero de 2017. Originalmente se había identificado la reorientación de fondos del proyecto PROSAGUA que ejecuta el SANAA del convenio BCIE 1746-A, por un monto de US\$6.0 millones para apoyar al proyecto. Sin embargo, el Directorio del BCIE rechazó esta propuesta, al igual que la utilización de los remanentes del BCIE 1957, dejando el proyecto con un deficit financiero de US\$4,888,034.96.					
ACCIONES		RESPONSABLE			FECHA
La SEFIN en conjunto con la Secretaría de Coordinación General de Gobierno estan trabajando en una propuesta de solución identificando fondos en otra institución del Estado.		SEFIN/SCGG/MCA			31/05/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Roberto Melendez- Gerente Administrativo y Financiero rmelendez@mcahonduras.hn Cel: 9970-3240 Aaron Inestroza ainestroza@mcahonduras.hn Tel:2232-3513/ 14		Margie Godoy, mgodoy@sefin.gob.hn			

Fecha Última Actualización: 31 de Marzo 2017
 Tipo de Cambio por 1 US\$ L. 24.1184
 Elaborado: Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<p>BID 2155/BL-HO OFID OFID 1412</p>													<p>ESTADO: Ejecución</p>																				
<p>SIGADE: GE01081 GE01082</p>																																	
<p>BIP: 001400073400</p>																																	
<p>Unidad Ejecutora/ Institución</p>													<p>Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)</p>				<p>Sector:</p>		<p>Infraestructura Productiva</p>		<p>Sub-Sector:</p>		<p>VIALIDAD</p>										
<p>Costo y Financiamiento</p>						<p>Desembolsos</p>						<p>Ejecución US\$</p>																					
<p>Tipo de Fondos:</p>		<p>Préstamo (x)</p>		<p>Donación ()</p>		<p>Nacional (x)</p>				<p>Desembolsado</p>				<p>Por Desembolsar</p>				<p>Monto Convenio Ejecutado</p>		<p>Contraparte Ejecutada</p>		<p>Total Ejecutado</p>		<p>%</p>									
<p>Moneda</p>		<p>Fondos Externos</p>		<p>Co-Financiamiento</p>		<p>Fondos Contraparte</p>		<p>Costo Total</p>		<p>FE</p>		<p>Contraparte</p>		<p>Total</p>		<p>%</p>		<p>FE</p>		<p>Contraparte</p>		<p>Total</p>		<p>%</p>		<p>Monto Convenio Ejecutado</p>		<p>Contraparte Ejecutada</p>		<p>Total Ejecutado</p>		<p>%</p>	
<p>Dólares</p>		<p>50,000,000.0</p>		<p>25,000,000.0</p>		<p>2,000,000.0</p>		<p>77,000,000.0</p>		<p>70,611,922.2</p>		<p>2,000,000.0</p>		<p>72,611,922.2</p>		<p>94.3</p>		<p>4,388,077.8</p>		<p>0.0</p>		<p>4,388,077.8</p>		<p>5.7</p>		<p>48,753,788.0</p>		<p>28,622.5</p>		<p>48,782,410.4</p>		<p>63.4</p>	
<p>Lempiras</p>		<p>1,205,920,000.0</p>		<p>602,960,000.0</p>		<p>48,236,800.0</p>		<p>1,857,116,800.0</p>		<p>1,703,046,583.9</p>		<p>40,832,800.0</p>		<p>1,743,879,383.9</p>		<p>93.9</p>		<p>105,833,416.1</p>		<p>0.0</p>		<p>105,833,416.1</p>		<p>5.7</p>		<p>1,175,863,359.9</p>		<p>690,327.9</p>		<p>1,176,553,687.8</p>		<p>63.4</p>	
<p>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</p>		<p>Fecha Firma</p>		<p>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</p>				<p>Fecha de Efectividad</p>		<p>Fecha de Inicio de ejecución</p>				<p>Fecha Cierre</p>		<p>Fecha Cierre Ampliada</p>																	
		<p>27 de Febrero de 2009</p>						<p>24 de Diciembre del 2009</p>						<p>24 de Junio de 2015</p>		<p>31 de Diciembre 2017</p>																	
<p>Componentes</p>		<p>Financiamiento BID (US\$)</p>						<p>OFID</p>				<p>Contraparte</p>				<p>Total</p>		<p>%</p>															
<p>1) Ingeniería y Administración</p>		<p>5,200,000.0</p>						<p>2,500,000.0</p>				<p>200,000.0</p>				<p>7,900,000.0</p>		<p>10.3</p>															
<p>2) Apoyo a las Capacidades e Instrumentos de Gestión</p>		<p>1,800,000.0</p>						<p>0.0</p>				<p>0.0</p>				<p>1,800,000.0</p>		<p>2.3</p>															
<p>3) Costos Directos</p>		<p>39,500,000.0</p>						<p>22,500,000.0</p>				<p>0.0</p>				<p>62,000,000.0</p>		<p>80.5</p>															
<p>4) Imprevistos</p>		<p>3,500,000.0</p>						<p>0.0</p>				<p>0.0</p>				<p>3,500,000.0</p>		<p>4.5</p>															
<p>5) Gastos Financieros</p>		<p>0.0</p>						<p>0.0</p>				<p>1,800,000.0</p>				<p>1,800,000.0</p>		<p>2.3</p>															
<p>TOTAL</p>		<p>50,000,000.0</p>						<p>25,000,000.0</p>				<p>2,000,000.0</p>				<p>77,000,000.0</p>		<p>100.0</p>															
<p>Objetivo del Proyecto</p>																																	
<p>Impulsar el desarrollo productivo, turístico y económico de la zona en base a una estrategia nacional de desarrollo que permita mejorar las condiciones de vida en las áreas de influencia del programa.</p>																																	
<p>Descripción del Proyecto</p>																																	
<p>El Programa comprende el mejoramiento del Corredor Agrícola que une a Tegucigalpa con la costa atlántica de Honduras, conectando los departamentos de Francisco de Morazán, Olancho y Colón.</p>																																	
<p>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</p>																																	
<p>El Corredor Agrícola se extenderá por los municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco y San Esteban pertenecientes al departamento de Olancho y Bonito Oriental y Trujillo en el departamento de Colón.</p>																																	
<p>Beneficiarios</p>																																	
<p>Aproximadamente 803,086 habitantes que conforman la población de los departamentos de Olancho y Colón como usuarios directos del corredor y 1,861,042 habitantes de los departamentos de Francisco Morazán y El Paraiso como usuarios indirectos que podrían utilizar la vía como alternativa de transporte con salida al departamento de Colón.</p>																																	
<p>Metas Globales</p>																																	
<p>Reconstruir, rehabilitar y pavimentar desde el municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho hasta la ciudad de Trujillo en el departamento de Colón de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada tramo.</p>																																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2155/BL-HO OFID OFID 1412 SIGADE: GE01081 GE01082 BIP: 001400073400		PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA										ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:		Infraestructura Productiva		Sub-Sector:	VIALIDAD				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2011		0.0	0.0	0.0	105,904,540.0	0.0	105,904,540.0	49,021,460.0	0.0	49,021,460.0	46.3					
AÑO 2012		153,882,219.0	2,084,265.0	155,966,484.0	189,281,282.0	3,204,632.0	192,485,914.0	94,340,243.2	0.0	94,340,243.2	49.0					
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	423,768,640.0	1,499,881.0	425,268,521.0	352,192,800.0	0.0	352,192,800.0	82.8					
AÑO 2014		354,991,378.0	0.0	354,991,378.0	265,964,150.0	0.0	265,964,150.0	225,140,025.3	0.0	225,140,025.3	84.7					
AÑO 2015		296,362,582.0	2,000,016.0	298,362,598.0	251,395,941.0	2,321,016.0	253,716,957.0	72,447,486.0	324,401.0	72,771,887.0	28.7					
AÑO 2016		142,699,212.0	0.0	142,699,212.0	306,441,620.0	0.0	306,441,620.0	303,395,963.9	0.0	303,395,963.9	99.0					
AÑO 2017		359,899,408.0	2,390,197.0	359,899,408.0	359,899,408.0	2,390,197.0	362,289,605.0	79,325,381.5	365,926.9	79,691,308.4	22.0					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2011		0.0	0.0	0.0	4,391,026.8	0.0	4,391,026.8	2,032,533.7	0.0	2,032,533.7	46.3					
AÑO 2012		7,537,186.7	102,087.8	7,639,274.5	7,848,003.3	132,870.8	7,980,874.1	3,911,546.5	0.0	3,911,546.5	49.0					
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	17,570,346.3	62,188.2	17,632,534.5	14,602,660.2	0.0	14,602,660.2	82.8					
AÑO 2014		14,718,695.2	0.0	14,718,695.2	11,027,437.6	0.0	11,027,437.6	9,334,782.8	0.0	9,334,782.8	84.7					
AÑO 2015		12,287,821.0	82,924.9	12,370,745.9	10,423,408.7	96,234.2	10,519,643.0	3,003,826.4	13,450.4	3,017,276.7	28.7					
AÑO 2016		5,916,611.9	0.0	5,916,611.9	12,705,719.3	0.0	12,705,719.3	12,579,439.9	0.0	12,579,439.9	99.0					
AÑO 2017		14,922,192.5	99,102.6	15,021,295.2	14,922,192.5	99,102.6	15,021,295.2	3,288,998.5	15,172.1	3,304,170.6	22.0					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Mantenimiento	Kilometros	133	0	0%	133.0	0	0	0	133	133	0	0	0	0	0%	
Componente 3: Costos Directos EL CARBÓN-BONITO ORIENTAL	Kilometros	100%	89%	89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0%	0.0%	0.0%	
Componente 3: Costos Directos BONITO ORIENTAL- COROCITO	Kilometros	100%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%	0.0%	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																
1. La Sección III (Gualaco - San Esteban) finalizó en el 2013. 2. Las obras de la Sección IV "San Esteban-El Carbón" (41.0 km) finalizaron en mayo 2014. 3. Se alcanzó un avance físico del 89.1% (se mantiene igual al trimestre anterior ya que se incorporaron obras adicionales mediante modificación de contrato No. 2 lo que aumento la programación de metas) en la Sección V "El Carbón-Bonito Oriental", pavimentando con doble tratamiento superficial aproximadamente 42.5 km de la longitud del tramo (45.67 km). 4. Respecto a la Sección VI "Bonito Oriental-Corocito", el 1 de noviembre de 2016 se inició la construcción del tramo Bonito Oriental-Corocito (8 km), con un avance físico a la fecha de 27.3%. 5. Se desarrollaron actividades de mantenimiento a través de las Microempresas, en 133 km del Corredor Agrícola, finalizando el 15 de marzo del presente año.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Continuar con el seguimiento oportuno a la ejecución de los tramos carreteros con orden de inicio.										INVEST-H/MCA					2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Roberto Melendez- Gerente Administrativo y Financiero rmelendez@mcahonduras.hn /9970-3240 Aaron Inestroza aainestroza@mcahonduras.hn Tel:2232-3513/ 14								Alfonso Salazar ASALAZAR@iadb.org Romulo Martinez r.martinez@ofid.org								

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 SIGADE: GE01096-2 GE01096-4 BIP: 000900009000		PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL								ESTADO: Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución		Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:		Infraestructura Productiva		Sub-Sector:	VIALIDAD			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	13,766,219.0	0.0	13,766,219.0	13,252,173.4	0.0	13,252,173.4	96.3					
AÑO 2017	45,632,877.3		45,632,877.3	43,149,879.7	0.0	43,149,879.7	2,513,961.3	0.0	2,513,961.3	5.8					
AÑO 2018	29,717,097.7		29,717,097.7												
AÑO 2019	42,269,437.7		42,269,437.7												
AÑO 2020	23,608,983.4		23,608,983.4												
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017				% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JICARO GALÁN-EL AMATILLO	PORCENTAJE	100	5.68	6%					0				0	0	
AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA	PORCENTAJE	100	3.52	0%					0				0	0	
AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTECA	PORCENTAJE	100	15.14	15%					0				0	0	
AVANCES DE FIRMA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	INFORME	18	18	0%					0				0	0	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS REALIZADO	KILÓMETRO	250	397	100%					0				0	0	
UNIDAD DE CONCESIONES ESTABLECIDA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE	UNIDAD EJECUTORA	1	0	0%					0				0	0	
Problemática / Observaciones / Situación Actual															
Se tienen avances considerables en el inicio de las obras de dos tramos del Corredor:															
*El tramo Jicaro Galán - El Amatillo: se ha liberado el 99% de la longitud de la carretera (38.7 Km), el Lote A (Astaldi) presenta una ejecución física del 9.35%, el Lote B (Prodecon) presenta una ejecución física del 13.72%; *El tramo Jicaro Galán - Choluteca: se ha liberado el 100% de la longitud de la carretera (56.85 Km), el Lote A (Astaldi) presenta una ejecución física del 6.22%, el Lote B (Prodecon) presenta una ejecución del 24.7%. Ambos tramos en la realización de las siguientes actividades: limpieza del derecho de vía, remoción y colocación de alcantarillas, construcción de cabezales, remoción de estructuras de concreto, terracería e implementación del plan de gestión ambiental.															
El tramo Choluteca-Guausale, se ha liberado el 99% de la longitud de la carretera (39.1 Km). Se revisó el diseño final del tramo definiendo la alternativa de pavimento a utilizar por concreto asfáltico, lo que va en contra de la propuesta en diseño que recomendaba el uso de concreto hidráulico, se solicitará justificación al BID.															
Acciones Propuestas															
Acción						Responsable				Fecha					
Seguimiento a la ejecución de los tramos 1 y 2, finalizar la revisión del estudio del tramo 3 e iniciar su fase de licitación en el segundo trimestre del 2017.						INVEST-H/MCA				2016					
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Roberto Melendez- Gerente Administrativo y Financiero rmelendez@mcahonduras.hn /9970-3240 Aaron Inestroza aainestroza@mcahonduras.hn Mery Reyes mreyes@mcahonduras.hn Tel:2232-3513/ 14						Alfonso Salazar ASALAZAR@iadb.org Romulo Martinez r.martinez@ofid.org									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602														PROGRAMA UMBRAL				ESTADO: Ejecución															
Unidad Ejecutora/ Institución		CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:		Modernización del Estado																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar																			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares				15,650,000.0				15,650,000.0		5,734,089.0				5,734,089.0		36.6		9,915,911.0		0.0		9,915,911.0		63.4		5,481,997.6		0.0		5,481,997.6		35.0	
Lempiras		0.0		377,452,960.0		0.0		377,452,960.0		138,297,052.1		0.0		138,297,052.1		36.6		239,155,907.9		0.0		239,155,907.9		63.4		132,217,011.5		0.0		132,217,011.5		35.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
				No. 16-2014										31/08/2017		28/08/2018																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%																			
Proyecto de Administración Financiera Pública				8,600,000.0								8,600,000.0		55.0																			
Proyecto de Alianzas Público Privadas				5,500,000.0								5,500,000.0		35.1																			
Administración del Programa Monitoreo y Evaluación				1,550,000.0								1,550,000.0		9.9																			
TOTAL				15,650,000.0				0.0				15,650,000.0		100.0																			

Objetivo del Proyecto

Asistir al Gobierno de Honduras en la implementación de reformas institucionales y de políticas que ataquen las restricciones y limitantes al crecimiento económico y permitan a Honduras ser elegible al segundo compacto

Descripción del Proyecto

consiste en la ejecución de los siguientes proyectos:

1. Proyecto de Administración Financiera Pública: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de la administración financiera pública en Honduras, apoyando actividades diseñadas con el fin de mejorar la formulación y ejecución del presupuesto, la planificación de los pagos, la capacidad de controles de adquisiciones y contrataciones, la capacidad de auditoría y la supervisión de la sociedad civil.
2. Proyecto de Alianzas Público Privadas: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de los proyectos financiados a través de la modalidad de APP en Honduras mediante el apoyo de las actividades diseñadas para mejorar la capacidad del Gobierno de desarrollar, negociar e implementar y supervisar las APP.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

A nivel nacional

Beneficiarios

El Gobierno de Honduras

Metas Globales

La meta de este Convenio es asistir a Honduras con el fin que llegue a ser elegible para un Compacto del Desafío del Milenio, apoyándole en la implementación de reformas institucionales críticas y de política que aborden las restricciones vinculantes al crecimiento económico en Honduras. La asistencia de MCC se proveerá de forma tal que fortalezca el buen gobierno, la libertad económica y las inversiones en el pueblo de Honduras.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				4,474,509.0		4,474,509.0	1,336,102.2		1,336,102.2	29.9
AÑO 2015				83,850,000.0		83,850,000.0	31,579,172.5		31,579,172.5	37.7
AÑO 2016	115,675,729.0		115,675,729.0	115,675,729.0		115,675,729.0	99,301,736.8		99,301,736.8	85.8
AÑO 2017	82,084,190.0		82,084,190.0	82,084,190.0		82,084,190.0	10,977,607.8		10,977,607.8	13.4
AÑO 2018	86,023,090.0		86,023,090.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				185,522.6	0.0	185,522.6	55,397.6		55,397.6	29.9
AÑO 2015				3,476,598.8		3,476,598.8	1,309,339.4		1,309,339.4	37.7
AÑO 2016	4,796,161.0		4,796,161.0	4,796,161.0		4,796,161.0	4,117,260.5		4,117,260.5	85.8
AÑO 2017	3,403,384.6		3,403,384.6	3,403,384.6		3,403,384.6	455,154.9		455,154.9	13.4
AÑO 2018	3,566,699.7		3,566,699.7							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602		PROGRAMA UMBRAL												ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS						Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
INFORME DE EVALUACIÓN PEFA ENTREGADO	INFORME	1			0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
AUDITORIAS DE DESEMPEÑO EN EL TSC APOYADAS POR EXPERTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA UMBRAL	AUDITORIA	2			0	0	1	1	2	0	0	0	0	0		
EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES	PROCESO	2			0	1	0	1	2	0	0	0	0	0		
MEJORA EN LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA TESORERÍA	INDICADOR	1			0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
Problemática / Situación Actual																
<p>Continúa con el apoyo a la Secretaría de Finanzas para la adopción e implementación de la metodología de levantamiento de línea base y análisis de impacto fiscal, la que será presentada ante el Consejo de Ministros y para lo cual se pretende desarrollar un taller de trabajo con instituciones clave. Por otra parte, en Tesorería General de la República se están estableciendo procesos que provoquen un mecanismo de pago más oportuno y transparente, actualmente se analiza realizar casos de estudio con las Secretarías de Salud y Educación. También se apoya la consolidación de la Unidad de Contingencias Fiscales dentro de SEFIN y la auditoría de deuda flotante. Respecto al fortalecimiento de ONCAE, se apoyan diplomados para certificación en adquisiciones y el mantenimiento/actualización de la plataforma tecnológica de la institución. Asimismo, en el marco del apoyo a veeduría social, durante el trimestre se firmaron acuerdos con FDSF y FOPRIDEH.</p> <p>Bajo el Proyecto de Alianzas Público-Privadas (APP), en el trimestre se avanzó con el proceso de licitación para el entrenamiento en APPs. Asimismo, se brindó apoyo a diferentes proyectos de Asociación Pública Privada, unos en etapa de diseño, otros en etapa de análisis y otros en ejecución. Dichos contratos incluyen: Corredor Turístico, Corredor Logístico, Siglo XXI, CA-4 (en stand-by), Corredor Pacífico y Centro Cívico.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento al cumplimiento de los indicadores del proyecto.										MCA					2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador: Licda. Evelyn Bautista Especialista Financiero: Roberto Melendez Monitoreo y Seguimiento: Mariana Ríos																

Actualizada al 31 de marzo, 2017

Tipo de cambio L. 24.1184

Elaborado : Olvin Escoto