

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)													ESTADO: En Ejecución						
SIGADE: GE00223																				
BIP: 01070000400																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias						Sector:		Prevención		Sub-Sector:								
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares	19,000,000			19,000,000	19,000,000.00		19,000,000.00	100	0		0	0	14,930,448		14,930,448	79				
Lempiras	458,703,700			458,703,700	458,703,700.00		458,703,700.00	100	0		0	0	360,455,364		360,455,364	79				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
	16 de Julio del 2010						31 de agosto 2010		1 de Abril del 2011		31 de Agosto del 2016		28 de Febrero del 2018							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal			11,000,000								11,000,000		58							
Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a			3,500,000								3,500,000		18							
Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres			1,420,000								1,420,000		7							
Educación e información para la GIR de desastres			880,000								880,000		5							
Administración, supervisión, seguimiento y auditoría			1,695,000								1,695,000		9							
Contingencia			505,000								505,000		3							
TOTAL			19,000,000								19,000,000		100							
Objetivo del Proyecto																				
El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales.																				
Descripción del Proyecto																				
CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja recurrencia.																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE00223																
BIP: 010700000400																
Unidad Ejecutora/ Institución			Comisión Permanente de Contingencias					Sector:		Prevención			Sub-Sector:			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Situación Actual																
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Choluteca. A partir del mes de diciembre de 2016 se contrató una consultoría para INSEP, con el objetivo de colaborar para la elaboración de una solución técnica para un nuevo diseño de puente; a finales del mes de junio se aprobaron por parte de INSEP el informe Final que contiene el listado de actividades de construcción y programa inicial de trabajo de contratista y el manual de mantenimiento del puente y obras conexas así como las especificaciones técnicas y listados de materiales y presupuesto base; se envió al BID para comentarios y observaciones. • Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. El 17 de junio se firmó el contrato para la construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, con la Empresa Suministros, Ingeniería, Tecnología S de R.L (SIT) por el monto de L. 22.44 millones; se estableció a través de orden de inicio la fecha 29 de junio como inicio de la obra y el 29 de diciembre como fecha final de la misma. Sobre la supervisión de la obra esta fue adjudicada y su contrato se encuentra firmado con la empresa SEISA por el monto de L. 2.67 millones. Sobre los procesos legales aun la comunidad está a la espera de la sentencia de Declaratoria de Obra Ruinosa de Puente construido anteriormente, por parte de los tribunales. • Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Rio Lempa, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque. En el mes de enero se firmó el contrato para el Reforzamiento del Puente Hamaca Vehicular con la empresa IACSA; al 30 de mayo del total del contrato se ha pagado el monto de L. 1,225,236.71 que corresponde al 45.18% sin embargo al 30 de junio de 2017 se finalizó físicamente la obra procediendo a realizar una recepción provisional y definiendo las correcciones a realizar; se espera que la obra se recepcionó finalmente en el mes de julio de 2017, tal como se establece en el contrato de construcción y en el mes de julio se realice el pago del saldo del contrato. 																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
										UCP-SEFIN				30/06/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador Ing. Manuel Sánchez / manuelhsanchez@hotmail.com / 2290-0606 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com							Sectorialista: Milewski, Joseph Christofer									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO													PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)			ESTADO:	
10700000800																En Ejecución	
BIP																	
Unidad Ejecutora/Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)										Sector:		Prevención		Subsector		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo */		Donación		Nacional				Desembolsado				Por Desembolsar				
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	20,000,000				20,000,000	10,174,017		10,174,017	51	9,825,983		9,825,983	49	9,287,962		9,287,962	46
Lempiras	482,846,000				482,846,000	245,624,182		245,624,182	51	237,221,818		237,221,818	49	224,232,756		224,232,756	46
*/ El Monto del Contrato de préstamo es DEG 19,500,000 equivalentes a US\$ 30 millones pero COPECO solo Ejecuta US\$ 20 millones, los restantes US\$6.0 millones son para emergencias y serán ejecutados en el Componente 5 administrado por la UAP de la SEFIN y US\$ 4.0 millones se encuentran en proceso de aprobación para el Seguro contra Riesgos Catastróficos.																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/12/2012							18/03/2013		01/04/2013				30/04/2019			
Componentes			Fondos Externos					Contraparte					Total		%		
1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional			2,200,000.00										2,200,000.00		7.3		
2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario			2,900,000.00										2,900,000.00		9.7		
3) Implementación de Medidas de Mitigación			13,050,000.00										13,050,000.00		43.5		
4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto			1,850,000.00										1,850,000.00		6.2		
5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias			10,000,000.00										10,000,000.00		33.3		
TOTAL			30,000,000.00										30,000,000.00		100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11 lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12 Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tomando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.																	
Descripción del Proyecto																	
Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.																	

METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Situación Actual /Problemática										Responsable				Fecha	
El avance físico obtenido al 2do Trimestre del 2017 ha sido efectivo logrando alcanzar todas las metas planificadas. En resumen, el proyecto logro alcanzar objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 1 obra terminada al 97% correspondiente al municipio de Tela B) Bienes: Estaciones sísmicas mantenidas y funcionando en un 100%, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial terminados, Evaluación de Medio Término con un avance del 90%. D) Servicios de No Consultoría: Elaboración de ficciones de Gestión de Riesgo (guiones de cortometrajes).										COPECO /SEFIN				30/06/2017	
Acciones Propuestas															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
Coordinador: Manuel Sánchez. Correo: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. Correo: mromero63@yahoo.com Tel: 22-29-06-38										mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551					

Tipo de cambio L. 24.1423
Elab.: Allan Escobar