

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)													ESTADO: En Ejecución						
SIGADE: GE00223																				
BIP: 01070000400																				
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias							Sector:		Prevención			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares	19,000,000			19,000,000	19,000,000		19,000,000	100	-		-	-	15,257,485		15,257,485	80				
Lempiras	458,703,700			458,703,700	458,703,700		458,703,700	100	-		-	-	368,350,781		368,350,781	80				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	16 de Julio del 2010							31 de agosto 2010		1 de Abril del 2011			31 de Agosto del 2016		28 de febrero, 2018					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal				11,000,000								11,000,000		58						
Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a				3,500,000								3,500,000		18						
Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres				1,420,000								1,420,000		7						
Educación e información para la GIR de desastres				880,000								880,000		5						
Administración, supervisión, seguimiento y auditoría				1,695,000								1,695,000		9						
Contingencia				505,000								505,000		3						
TOTAL				19,000,000								19,000,000		100						
Objetivo del Proyecto																				
El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales.																				
Descripción del Proyecto																				
CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja recurrencia.																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)				ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE00223						
BIP: 010700000400						
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias		Sector:	Prevención	Sub-Sector:	Recursos Forestal y Ambiente

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Obras de prevención en los municipios de Apacilagua (Choluteca) y San Luis (Santa Bárbara) finalizadas	METRO	4				2	2			4		2	2			4	100	

Situación Actual

Avances del trimestre:

Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Choluteca. A partir del mes de diciembre de 2016 se contrató una consultoría para INSEP, con el objetivo de colaborar para la elaboración de una solución técnica para un nuevo diseño de puente; a finales del mes de junio se aprobaron por parte de INSEP el informe Final que contiene el listado de actividades de construcción y programa inicial de trabajo de contratista y el manual de mantenimiento del puente y obras conexas así como las especificaciones técnicas y listados de materiales y presupuesto base; este diseño tiene comentarios por parte de la Empresa Supervisora nombrada por el BID y se están trabajando en su incorporación.

Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. El 17 de junio se firmó el contrato para la construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, con la Empresa Suministros, Ingeniería, Tecnología S de R.L (SIT) por el monto de L. 22.44 millones; se estableció a través de orden de inicio la fecha 29 de junio como inicio de la obra y el 29 de diciembre como fecha final de la misma. Sobre la supervisión de la obra esta fue adjudicada y su contrato se encuentra firmado con la empresa SEISA por el monto de L. 2.67 millones. Sobre los procesos legales aun la comunidad está a la espera de la sentencia de Declaratoria de Obra Ruinosa de Puente construido anteriormente, por parte de los tribunales. En el mes de Julio se realizaron pago del 20% en concepto de anticipo del contrato de construcción y el 10% del contrato de supervisión. Sobre los procesos legales aun la comunidad está a la espera de la sentencia de Declaratoria de Obra Ruinosa de Puente construido anteriormente, por parte de los tribunales.

Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Rio Lempa, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque. En el mes de enero se firmó el contrato para el Reforzamiento del Puente Hamaca Vehicular con la empresa IACSA; se finalizó físicamente la obra procediendo a realizar la recepción final en el mes de julio, el contrato se incrementó en el mes de junio de L. 2 mil en concepto de obras nuevas; se realizó el pago final o saldo del contrato por el monto de L. 1.18 millones y un pago único por L.16 mil a favor de la supervisión municipal.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	UCP-SEFIN	30/09/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora

Contactos Organismo Financiero

Coordinador Ing. Manuel Sánchez / manuelhsanchez@hotmail.com / 2290-0606
Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com

Sectorialista: Milewski, Joseph Christofer

**Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas**

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)														ESTADO: En Ejecución					
IDA-5190-HO	1070000800	BIP	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)										Sector:	Prevención		Subsector	Recursos Forestal y Ambiente		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:		Préstamo %		Donación		Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares	22,902,700			22,902,700	12,791,804		12,791,804	56	10,110,896		10,110,896	44	9,667,148		9,667,148	42			
Lempiras	552,923,854			552,923,854	308,823,562		308,823,562	56	244,100,292		244,100,292	44	233,387,179		233,387,179	42			
*/ El Monto del Contrato de préstamo es DEG 19,500,000 equivalentes a US\$ 30 millones pero COPECO solo Ejecuta US\$ 20 millones, los restantes US\$6.0 millones son para emergencias y serán ejecutados en el Componente 5 administrado por la UAP de la SEFIN y US\$ 4.0 millones se encuentran en proceso de aprobación para el Seguro contra Riesgos Catastróficos.																			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	18/12/2012						18/03/2013		01/04/2013				30/04/2019						
Componentes		Fondos Externos				Contraparte				Total		%							
1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional		2,200,000.00								2,200,000.00		7.3							
2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario		2,900,000.00								2,900,000.00		9.7							
3) Implementación de Medidas de Mitigación		13,050,000.00								13,050,000.00		43.5							
4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto		1,850,000.00								1,850,000.00		6.2							
5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias		10,000,000.00								10,000,000.00		33.3							
TOTAL		30,000,000.00								30,000,000.00		100.0							
Objetivos del Proyecto																			
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tornando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.																			
Descripción del Proyecto																			
Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.																			

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos.

Beneficiarios

Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).

Metas Globales

- A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR
- B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos)
- C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS
- D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos.
- E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	26,399,600		26,399,600	86
Año 2014	31,000,000		31,000,000	65,703,798		65,703,798	64,858,382		64,858,382	99
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	71,423,640		71,423,640	94
Año 2016	58,641,961		58,641,961	48,862,961		48,862,961	47,034,766		47,034,766	96
Año 2017	74,060,249		74,060,249	71,260,249		71,260,249	23,670,792		23,670,792	33
Año 2018	126,941,850		126,941,850							
Año 2019	18,235,960		18,235,960							
Año 2020	-		-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	1,486,345		1,486,345	1,486,345		1,486,345	1,281,690		1,281,690	86
Año 2014	1,458,913		1,458,913	3,092,133		3,092,133	3,052,346		3,052,346	99
Año 2015	3,313,685.9		3,313,686	3,160,428.0		3,160,428	2,958,443.9		2,958,444	94
Año 2016	2,429,013.0		2,429,013	2,023,956.3		2,023,956	1,948,230.5		1,948,231	96
Año 2017	3,200,750.7		3,200,751	2,951,676.1		2,951,676	980,469.6		980,470	33
Año 2018	5,486,198.3		5,486,198							
Año 2019	788,125.4		788,125							
Año 2020	-		-							

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Construcción de Medidas estructurales y no estructurales finalizadas.	OBRA	5							0					0	0.0
Situación Actual /Problemática										Responsable					Fecha
El avance físico obtenido al 3er Trimestre del 2017 ha sido efectivo logrando alcanzar todas las metas planificadas. En resumen, el proyecto logro alcanzar objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 1 obra terminada al 100% en el municipio de Tela y 3 obras iniciadas en los municipios de Omoa, El Progreso y Las Vegas. B) Bienes: Estaciones sísmicas mantenidas y funcionando en un 100%, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial terminados, Evaluación de Medio Término terminada e iniciadas las Auditorías sociales. D) Servicios de consultorías: Elaboración de ficciones de GR (guiones de cortometrajes).										COPECO /SEFIN					30/09/2017
Acciones Propuestas															
Se solicitó por parte del Banco Mundial, la reestructuración integral del Proyecto.															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
Coordinador: Manuel Sánchez. Correo: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. Correo: mjromero63@yahoo.com Tel: 22-29-06-38										mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551					

Tipo de cambio L. 24,1423
 Elab.: Allan Escobar