

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)														ESTADO: En ejecución																			
BCIE-2062 AMDC																																	
SIGADE GE01099																																	
BIP 01010000400																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL							Sector:		Prevención de Desastres Naturales			Sub Sector:		Riesgo																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		26,248,810.00						26,248,810.00		26,248,810.00		-		26,248,810.00		100.00		-		-		-		-		25,423,240.34		-		25,423,240.34		96.85	
Lempiras		652,527,042.43						652,527,042.43		619,154,305.40		-		619,154,305.40		94.89		-		-		-		-		632,003,958.59		-		632,003,958.59		96.85	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		23 de Junio del 2011		Decreto Legislativo 79-2011						11 de noviembre del 2011				09 de agosto del 2015		31 de diciembre de 2017																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, cunetas, etc)				10,524,620.00								10,524,620.00				40.10%																	
Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase I)				3,919,520.00								3,919,520.00				14.93%																	
Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase II)				5,810,300.00								5,810,300.00				22.14%																	
Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria				780,060.00								780,060.00				2.97%																	
Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, fallas.				764,810.00								764,810.00				2.91%																	
Firma Especializada de Apoyo a la AMDC				2,083,130.00								2,083,130.00				7.94%																	
Supervisión				2,167,390.00								2,167,390.00				8.26%																	
Preinversión				48,980.00								48,980.00				0.19%																	
Auditoría				150,000.00								150,000.00				0.57%																	
TOTAL				26,248,810.00								26,248,810.00				100.00%																	
Objetivos del Proyecto																																	
Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden básicamente por una parte el establecimiento de un fondo de emergencia para la limpieza preventiva de causas quebradas y rios de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas. FASE I: En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos. En esta Fase se implementarían obras de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata. Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada. Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias. FASE II: En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos. Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente. Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán																																	
Beneficiarios																																	
La población objetivo asciende a 350,000 personas.																																	
Metas Globales																																	
Salvaguardar vidas e integridad física de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar.																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)										ESTADO: En ejecución					
SIGADE GE01099																
BIP 01010000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL					Sector:	Prevención de Desastres Naturales			Sub Sector:	Riesgo					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011			-			-										
Año 2012			-	91,344,460.00		-	91,344,460.00	40,757,860.00		-	40,757,860.00	45				
Año 2013			-	154,856,870.00		-	154,856,870.00	129,575,120.00		-	129,575,120.00	84				
Año 2014	-	-	-	160,000,000.00		-	160,000,000.00	131,968,540.00		-	131,968,540.00	82				
Año 2015	-	-	-	168,209,340.00		-	168,209,340.00	116,879,037.85		-	116,879,037.85	69				
Año 2016			-	91,937,640.00		-	91,937,640.00	47,208,990.00		-	47,208,990.00	51				
Año 2017	-	-	-	85,838,239.00		-	85,838,239.00	61,391,438.81		-	61,391,438.81	72				
Año 2018			-	9,000,000.00		-	9,000,000.00	7,748,089.29		-	7,748,089.29	86				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011	-	-	-			-										
Año 2012	-	-	-	4,575,848.47		-	4,575,848.47	2,041,741.68		-	2,041,741.68	45				
Año 2013	-	-	-	7,519,258.35		-	7,519,258.35	6,291,673.10		-	6,291,673.10	84				
Año 2014	-	-	-	7,768,989.11		-	7,768,989.11	6,407,888.44		-	6,407,888.44	82				
Año 2015	-	-	-	8,167,603.32		-	8,167,603.32	5,675,199.83		-	5,675,199.83	69				
Año 2016	-	-	-	4,074,852.63		-	4,074,852.63	2,092,393.03		-	2,092,393.03	51				
Año 2017	-	-	-	3,639,079.32		-	3,639,079.32	2,602,666.57		-	2,602,666.57	72				
Año 2018	-	-	-	362,037.55		-	362,037.55	311,677.69		-	311,677.69	86				
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018	
Metas Entregables por Componente	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de Obras de Mitigación en Barrios y Colonias (Muros, Cunetas, Etc)	Metros															
Rehabilitación de Vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Existente Fase II	Metros															
Nota: La AMDC no carga información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI.																
Problemática																
Al 31 de marzo del presente año, se ha desembolsado el 100% de los fondos de préstamo (US\$26.24 millones). Sin embargo, aún se encuentra pendiente de ejecutar US\$1.7 millones.																
El proyecto presenta desfases en la ejecución, ya que en la mayoría de los barrios donde se construyen los proyectos, no es posible mantener horarios ordinarios de trabajo, y en ocasiones las labores deben ser suspendidas por la inseguridad de las zonas, a tempranas horas 2:00 pm, para resguardar la seguridad de los trabajadores. Por lo anterior, durante el semestre se amplió la fecha de cierre del proyecto hasta el 31 de diciembre 2018 y se avanza en la contratación de la auditoria externa y se ha programado que estaría finalizando en noviembre del 2018, pagándose en diciembre de 2018.																
ACCIONES						RESPONSABLE						FECHA				
Lograr el cierre financiero del proyecto a finales del presente año.						Unidad Ejecutora						8/4/1955				
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Vera Suyapa Veliz / Coordinadora del proyecto E-Mail: vsveliz@yahoo.es Tel: 2239-7570 / 9974 - 8058						Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de junio de 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Preparo: Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO													ESTADO: Ejecución												
PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)																									
SIGADE: GE01092 GE01092-1																									
BIP: 010100000300																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Alcaldía Municipal del Distrito Central						Sector:		Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo		Sub-Sector:		TRANSPORTE											
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		46,727,369.3				0.0		46,727,369.3		37,583,109.0		0.0		37,583,109.0		80.4		9,144,260.3		0.0		9,144,260.3		19.6	
Lempiras		1,128,106,166.9				0.0		1,128,106,166.9		907,342,692.2		0.0		907,342,692.2		80.4		220,763,474.7		0.0		220,763,474.7		19.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		30 de noviembre de 2010						30 de Diciembre del 2010						30 de Diciembre del 2015		31/12/2017									
Componentes		BID		BCIE		OFID		Contraparte		Total		%													
1) Construcción de la mejora de la infraestructura y del ambiente urbano		27,450,000.0		6,434,369.3		7,400,000.0		2,350,000.0		43,634,369.3		86.6													
2) Administración de Unidad de Gestora del Programa		800,000.0		472,300.0		1,300,000.0		1,300,000.0		2,572,300.0		5.1													
3) Supervisión de obras		700,000.0		500,000.0		600,000.0		600,000.0		1,800,000.0		3.6													
4) Viabilización social y ambiental		500,000.0		300,000.0		800,000.0		800,000.0		800,000.0		1.6													
5) Auditorias del programa		250,000.0		250,000.0		500,000.0		500,000.0		500,000.0		1.0													
6) Diseño final Tramo 3 del programa						0.0		0.0		0.0		0.0													
7) Fortalecimiento Institucional		200,000.0				200,000.0		200,000.0		200,000.0		0.4													
8) Centro de control y operación		100,000.0				100,000.0		100,000.0		100,000.0		0.2													
9) Imprevistos, contingencias, escalamiento de precios				770,700.0		770,700.0		770,700.0		770,700.0		1.5													
TOTAL		30,000,000.0		8,727,369.3		8,000,000.0		3,650,000.0		50,377,369.3		100.0													
Objetivo del Proyecto																									
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.																									
Descripción del Proyecto																									
El programa tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.																									
Beneficiarios																									
El TRANS 450 consiste en desarrollar varios corredores, el primero de los cuales se desarrollaría entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centro-América, que se financiará con esta operación, representando proxímadamente el 15% de los viajes en transporte público (equivalente a 70,000 pasajeros/día).																									
Metas Globales																									
1) Implementación de un corredor segregado de aproximadamente 4.3 kilómetros. 2) Centro de Control y Operación. 3) Viabilización Social y Ambiental.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)										ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01092 GE01092-1																
BIP: 010100000300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central					Sector:		Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo		Sub-Sector:	TRANSPORTE					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	6,601,630.0	0.0	6,601,630.0	1,909,320.0	0.0	1,909,320.0	29						
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	153,425,510.0	29,174,890.0	182,600,400.0	5,992,592.6	0.0	5,992,592.6	3						
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	570,851,327.0	0.0	570,851,327.0	367,647,080.0	0.0	367,647,080.0	64						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	200,000,010.0	0.0	200,000,010.0	143,790,190.0	0.0	143,790,190.0	72						
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	134,674,160.0	0.0	134,674,160.0	80,803,660.0	0.0	80,803,660.0	60						
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	157,384,520.0	0.0	157,384,520.0	112,771,480.0	0.0	112,771,480.0	72						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	119,600,488.0	0.0	119,600,488.0	106,447,734.7	0.0	106,447,734.7	89						
AÑO 2018				4,407,542.0	0.0	4,407,542.0	4,322,542.0	0.0	4,322,542.0	98						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	265,559.8	0.0	265,559.8	76,805.1	0.0	76,805.1	29						
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	6,171,755.0	1,496,424.5	7,668,179.5	241,060.4	0.0	241,060.4	3						
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	22,963,290.5	0.0	22,963,290.5	14,789,116.3	0.0	14,789,116.3	64						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	8,045,279.2	0.0	8,045,279.2	5,784,160.9	0.0	5,784,160.9	72						
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	5,417,455.8	0.0	5,417,455.8	3,250,439.9	0.0	3,250,439.9	60						
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	6,331,011.7	0.0	6,331,011.7	4,536,390.0	0.0	4,536,390.0	72						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	4,811,096.4	0.0	4,811,096.4	4,282,008.5	0.0	4,282,008.5	89						
AÑO 2018				177,299.5		177,299.5	173,880.3		173,880.3	98						
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Tramo 1 Estadio Nacional - Stock Incluye Tramo 1 Complemento	Kilometros	2.75	2.75	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Tramo 2 Puente Emisoras Unidas - Boulevard Centroamerica - 2da Entrada Kennedy	Kilometros	2.92	2.92	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Tramo 2 2da Entrada Kennedy 5ta Entrada Kennedy	Kilometros	0.68	0.68	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Tramo 3 Stock - UNAH (Incluye la estación de la UNAH y el Estacionamiento en Suyapa)	Kilometros	2.29	1.0	100%	1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nota: La AMDC no carga información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01092 GE01092-1					
BIP: 010100000300					
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central	Sector:	Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo	Sub-Sector:	TRANSPORTE
Observaciones					
<ul style="list-style-type: none"> • Para el traspaso del predio del IHMA para su uso como Patio Taller, en Consejo de Ministros se solicitó que se hiciera el mismo mediante Decreto Legislativo. Actualmente, se está realizando el seguimiento al Proceso de Aprobación del decreto legislativo en el pleno del Congreso Nacional a través de Secretaría Adjunta. De acuerdo al POA 2018 del proyecto, dicha aprobación se esperaba para principios de mayo 2018, lo que representa que no podrán adjudicar en el presente año las obras y dejaran de ejecutar L9.5 millones en el presente año. • En relación a Retorno Operacional ETEN, aún no se remiten al Congreso Nacional los contratos de Kosmox (contratista) y Saybe (supervisor) para reactivar la obra. • El cierre financiero del préstamo BID 2465/BL-HO, completado. • En Cierre financiero el préstamo BCIE 2130, en el 2017 se desembolsó la totalidad de los recursos para financiar las actividades de construcción y supervisión del Tramo 3 (Emisoras Unidas – Universidad), aún está pendiente la devolución de las retenciones a los contratos del contratista y supervisor, se espera que dicha actividad se complete a finales de agosto o principios del mes de septiembre de 2018. • Está pendiente la transferencia de espacio fiscal de las estructuras presupuestarias de la SEFIN a la AMDC, por L.55.0 millones; sin embargo, por los desfases no logran ejecutar todo el monto. 					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable		Fecha	
<ul style="list-style-type: none"> • La AMDC deberá presentar la reprogramación de su POA, tomando en consideración las actividades desfasadas y cumplir con todas las condiciones previas al primer desembolso del préstamo OFID 1525. • Se debe continuar con el seguimiento oportuno a la ejecución del Retorno Operacional Estadio Nacional para su finalización en el presente año. • La AMDC deberá completar el proceso de cierre financiero del préstamo BCIE 2130 en la fecha programada. • Seguimiento al más alto nivel para la aprobación del Decreto Legislativo, para la utilización del predio del IHMA para el Patio Taller. • Seguimiento a los acuerdos entre la Alcaldía y el Gobierno Central (IHTT) previo a la licitación de Recaudo y Sistema de Ayuda a la Explotación de Flota (SAE). 		UCP-A.M.D.C.		III TRIM 2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador del Programa: Eduardo Pavón Cambar, email: epa062002@gmail.com Especialista Financiero: Suriel Torres, email: surieltor@gmail.com			Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254 (BCIE) Alfonso Salazar (BID) ASALAZAR@jadb.org Romulo Martinez (OFID) r.martinez@ofid.org		

Actualizada al 30 de junio 2018
 Tipo de cambio L. 24.8593
 Preparo: **Olvin Escoto**

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01096-2 GE01096-4		
BIP: 000900009000		

Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub-Sector:	VIALIDAD
--	--	----------------	----------------------------	--------------------	----------

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
					FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte														
Dólares	134,000,000.0	20,000,000.0	0.0	154,000,000.0	98,287,551.5	0.0	98,287,551.5	63.8	55,712,448.5	0.0	55,712,448.5	36.2	74,606,979.6	0.0	74,606,979.6	48.4	
Lempiras	3,331,146,200.0	497,186,000.0	0.0	3,828,332,200.0	2,443,359,728.0	0.0	2,443,359,728.0	63.8	1,384,972,472.0	0.0	1,384,972,472.0	36.2	1,854,677,287.3	0.0	1,854,677,287.3	48.4	

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
144-2015 y 145-2015	2470/BL-HO-1 15 de Diciembre de 2015 2470/BL-HO-2 16 de Diciembre de 2015	167-2015	26 de Enero del 2016 26 de Enero del 2016	19/5/2016	15 de Junio del 2018 26 de Enero del 2020	

Componentes	Financiamiento BID 2470/BL-HO-1 (US\$)	BID 2470/BL-HO-2	Contraparte	Total	%
1) Obras Civiles	126,000,000.0	16,000,000.0	0.0	142,000,000.0	92.2
2) Fortalecimiento Institucional	1,000,000.0	1,000,000.0	0.0	2,000,000.0	1.3
3) Mantenimiento	3,000,000.0	2,000,000.0	0.0	5,000,000.0	3.2
4) Otros Gastos (Gestión del Programa Gastos Financieros (intereses))	4,000,000.0	1,000,000.0	0.0	5,000,000.0	3.2
TOTAL	134,000,000.0	20,000,000.0	0.0	154,000,000.0	100.0

Objetivo del Proyecto

Contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras, incluyendo la seguridad vial.

Descripción del Proyecto

El Programa supone la rehabilitación de los tres tramos del Corredor Pacífico, Jicaro Galán – El Amatillo (40.96 km), Jicaro Galán – Choluteca (56.05 km) y Choluteca – Guasale (40.62 km). También, con el fin de apoyar a INSEP en las nuevas responsabilidades que enfrenta en materia de APP, el presente componente prevé recursos para el financiamiento de la UEC (Unidad Ejecutora de Concesiones) de INSEP, incluyendo consultorías requeridas, personal adicional, equipamiento, mobiliario y adecuación de oficina existente. Asimismo, incluye el mantenimiento de caminos secundarios y/o vecinales de Choluteca y Valle, que alimentan el Corredor Pacífico. Será realizado mediante microempresas de mantenimiento formadas y capacitadas para estos fines. Incluye supervisión y coordinación de las obras.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El Proyecto tendrá una cobertura en tres (3) departamentos: i) Choluteca, municipios de Choluteca, El Triunfo y Namasigue, ii) Francisco Morazán, municipio de Distrito Central y Valle, municipios de Nacaome, Goascorán y San Lorenzo.

Beneficiarios

Población de los departamentos de Choluteca y Valle, 2,060,303 Usuarios anualmente.

Metas Globales

Reconstruir, rehabilitar y pavimentar 131.63 km del corredor pacífico.

El programa buscará obtener los siguientes resultados: (i) reducción del costo de operación de vehículos, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 7% al 14%; (ii) reducción de tiempos de viajes, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 2% al 5%; y (iii) mejora de la seguridad vial, que en el caso de los proyectos de la muestra representativa alcanza al 5% de reducción de la tasa de fallecidos por vehículo-km recorridos en estos tramos. Asimismo, se analizará el impacto de las mejoras viales sobre los volúmenes de vehículos de transporte de carga respecto al volumen total de tránsito que circula por el corredor.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	332,019,176.0	0.0	332,019,176.0	319,621,219.3	0.0	319,621,219.3	96.3
AÑO 2017	1,100,591,987.0		1,100,591,987.0	1,185,637,332.0	0.0	1,185,637,332.0	1,073,129,722.2	0.0	1,073,129,722.2	90.5
AÑO 2018	689,871,594.0		689,871,594.0	1,137,951,048.0		1,137,951,048.0	461,926,345.7		461,926,345.7	40.6
AÑO 2019	1,019,471,207.0		1,019,471,207.0							
AÑO 2020	569,410,905.0		569,410,905.0							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01096-2 GE01096-4		
BIP: 000900009000		

Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:	Infraestructura Productiva	Sub-Sector:	VIALIDAD	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	13,355,934.2	0.0	13,355,934.2	12,857,209.1	0.0	12,857,209.1	96.3
AÑO 2017	44,272,847.1		44,272,847.1	47,693,914.6	0.0	47,693,914.6	43,168,139.2	0.0	43,168,139.2	90.5
AÑO 2018	27,751,046.7		27,751,046.7	45,775,667.4		45,775,667.4	18,581,631.2		18,581,631.2	40.6
AÑO 2019	41,009,650.6		41,009,650.6							
AÑO 2020	22,905,347.5		22,905,347.5							

METAS

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JICARO GALÁN-EL AMATILLO	PORCENTAJE	100	95	95%	262	287	196	0	745	261.29	272.89	0	0	534.18	72%	
Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico CA-1 tramo 2 : Jicaro Galán-Choluteca	PORCENTAJE	100	85	85%	240	275	100	0	615	238.04	264.9	0	0	502.94	82%	
Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 3: Choluteca-Guasaule	PORCENTAJE	100	1.1	1%	15	52	122	208	397	15.96	67.64	0	0	83.6	21%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS REALIZADO	KILÓMETRO	1713	648	38%	180	678	678	177	1713	180	678	0	0	858	50%	

Problemática / Observaciones / Situación Actual

- 1) El tramo Jicaro Galán - El Amatillo (38.7 Km): el Lote A Jicaro Galán – Desvío El Tránsito (Astaldi) presenta una ejecución física del 100%. el Lote B Desvío el Tránsito – El Amatillo (Prodecon) presenta una ejecución física del 85.87%.
- 2) El tramo Jicaro Galán – Choluteca (56.05 Km): el Lote A Jicaro Galán – Santa Elena (Astaldi) presenta una ejecución física del 83.88%, el Lote B Santa Elena – Choluteca (Prodecon) presenta una ejecución física del 100%.
- 3) El tramos 3 Choluteca - Guasaule, se ha dividido en Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo y Lote B Desvío San Bernardo – Guasaule, con un avance físico al 30 de junio de 36.8% y 29.31% respectivamente.

Acciones Propuestas			Responsable	Fecha
Seguimiento a la ejecución de los 3 tramos en ejecución.			INVEST-H/MCA	2018
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		
Roberto Melendez- Director Administrativo y Financiero rmelendez@mcahonduras.hn /9970-3240 Aaron Inestroza aainestroza@mcahonduras.hn Mery Reyes mreyes@mcahonduras.hn Tel:2232-3513/ 14		Alfonzo Salazar ASALAZAR@adb.org Romulo Martinez r.martinez@ofid.org		

Actualizada al 30 de junio 2018

Tipo de cambio US\$1.0 = L. 24.8593

Elaborado: Olivin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3815/BL-HO	PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II	ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01181					
BIP: 22781					
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub-Sector:	VIALIDAD

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	75,000,000.0	0.0	2,250,000.0	77,250,000.0	10,203,617.0	1,447,982.3	11,651,599.3	15.1	64,796,383.0	802,017.7	65,598,400.7	84.9	5,772,477.0	1,447,982.3	7,220,459.3	9.3
Lempiras	1,864,447,500.0	0.0	55,933,425.0	1,920,380,925.0	253,654,776.1	35,995,827.4	289,650,603.4	15.1	1,610,792,723.9	19,937,597.7	1,630,730,321.6	84.9	143,499,737.2	35,995,827.4	179,495,564.6	9.3

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	5/12/2016		14/6/2017		3/3/2021	

Componentes	Financiamiento BID (US\$)	Contraparte	Total	%
1) Obras Civiles	73,250,000.0	2,250,000.0	75,500,000.0	97.7
Obras civiles	68,425,000.0	2,250,000.0	70,675,000.0	91.5
Supervisión	4,075,000.0		4,075,000.0	5.3
Estudios Técnicos	500,000.0		500,000.0	0.6
Enfoque de Género	250,000.0		250,000.0	0.3
2) Fortalecimiento Institucional INSEP	750,000.0		750,000.0	1.0
Otros Gastos	1,000,000.0		1,000,000.0	1.3
Gestión del Programa	875,000.0		875,000.0	1.1
Monitoreo y Evaluación	50,000.0		50,000.0	0.1
Auditoría Externa	75,000.0		75,000.0	0.1
Gastos Financieros	0.0		0.0	0.0
TOTAL	75,000,000.0	2,250,000.0	77,250,000.0	100.0

Objetivo del Proyecto

Contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial, mediante la mejora de las condiciones de transitabilidad en vías de integración nacional y regional del país, para estimular la actividad productiva y el crecimiento económico.

Descripción del Proyecto

El Programa pretende realizar inversiones para mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en vías de integración nacional y regional de Honduras, siendo que se encuentra localizado en el Valle de Sula en el departamento de Cortés y la ciudad de El Progreso en el Departamento de Yoro, en ese sentido el programa incluye realizar los proyectos que se describen a continuación:

- 1) Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte, Tramo III "La Barca - Pimienta"(23km).
- 2) Obras de Interconexión al Corredor Turístico en la ciudad de El Progreso.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

- 1) El Tramo La Barca - Pimienta (23km), forma parte del Corredor Logístico, inicia con rumbo noreste en la comunidad de La Barca, estación I92+230 y finaliza en la comunidad de Pimienta, estación 2L5+230 sobre la carretera CA-5 Norte. El tramo atraviesa los municipios de Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos en el departamento de Cortés.
- 2) Las Obras de Interconexión se sitúan en el municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, donde se conecta el Corredor Turístico hacia San Pedro Sula en Cortés, Tela en Atlántida y Santa Rita en Yoro.

Beneficiarios

La población de referencia del proyecto son los 8 millones de hondureños. La población afectada y la población objetivo son los 3,925,210 usuarios del Corredor Logístico y Turístico anualmente.

Metas Globales

- 1) Rehabilitación y ampliación de 23 Kms de la carretera CA-5, tramo La Barca - Pimienta.
- 2) En las obras de interconexión se plantean varias obras como un libramiento, un paso a desnivel y otras obras de interconexión, al tránsito que va desde La Barca (donde se entrecruza con el CorredorLogístico) - El Progreso - Tela - La Ceiba y San Pedro Sula - El Progreso.

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3815/BL-HO	PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II										ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01181																
BIP: 22781																
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:	Infraestructura Productiva			Sub-Sector:	VIALIDAD					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	24,853,482.0	24,853,482.0	0.0	24,853,480.5	24,853,480.5	100.0						
AÑO 2018	311,532,506.0	25,148,000.0	336,680,506.0	264,125,852.0	25,148,000.0	289,273,852.0	143,499,737.2	11,142,346.9	154,642,084.1	53.5						
AÑO 2019			0.0			0.0			0.0	0.0						
AÑO 2020			0.0			0.0			0.0	0.0						
AÑO 2021			0.0			0.0			0.0	0.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	999,766.0	999,766.0	0.0	999,765.9	999,765.9	100.0						
AÑO 2018	12,531,829.4	1,011,613.4	13,543,442.7	10,624,830.6	1,011,613.4	11,636,444.0	5,772,477.0	448,216.4	6,220,693.4	53.5						
AÑO 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
AÑO 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
AÑO 2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Derecho de vía de la CA-5 tramo La Barca-Pimienta, liberado	Porcentaje	100	0	0%	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0%	
Avance de obra en la rehabilitación de la carretera CA-5 tramo La Barca-Pimienta	Porcentaje	153	0	0%	0	8	39	106	153	0	0	1.27	0	1.27	0.83%	
Problemática / Observaciones																
<p>1) Los recursos disponibles para las obras de interconexión entre la ciudad de Progreso y el Corredor Turístico no son suficientes para completar dicha obra, por lo cual se determinó que los valores disponibles (US\$28.0 millones), serán utilizados en la estructuración de una nueva operación, junto con los valores disponibles en la operación BID 2470/BL-HO (US\$16.0 millones) y financiar la carretera Tegucigalpa – Danlí.</p> <p>2) Las obras dieron inicio en el mes de abril; no obstante, una vez que la supervisión revisó el diseño original determinó que era necesario hacer ajustes para mejorar la geometría especialmente en los retornos, lo que requirió de un esfuerzo adicional del equipo de supervisión y la necesidad de adquirir tierra adicional para implementar los retornos con una geometría segura para los vehículos pesados, esto provocó que se debieran recalcular las cantidades de obra, lo que incidió en la ejecución financiera y física del periodo.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
<ul style="list-style-type: none"> • Se debe dar seguimiento oportuno a la ejecución del tramo La Barca – Pimienta, promoviendo el cumplimiento estricto de su programación física y financiera en el presente año. • Identificar oportunamente los casos reasentamiento involuntario producto de la modificación de los diseños de los retornos. 										INVEST-H/MCA					2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducras.hn cel:9970-3240							Sectorialista Alfonso Salazar									

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES DÚPLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales														ESTADO:																
BIP 004600002500														Ejecución																
Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.																														
Unidad Ejecutora/ Institución				Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán				Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado															
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Prést. ()		Donac.()		Nacional (X)				Desembolsado				Por Desembolsar																
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%						
Dólares						1,375,173.97		1,375,173.97				305,845.44		305,845.44		22.2				1,069,328.53		1,069,328.53		77.8						
Lempiras						33,200,000.00		33,200,000.00				7,383,843.00		7,383,843.00		22.2				25,816,157.00		25,816,157.00		77.8						
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada														
										Enero, 01, 2012				01 de Julio, 2017 (43 meses)		31/12/2018														
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total				%								
Construcción																		31,600,000.00				95.2								
Supervisión																		1,600,000.00				4.8								
TOTAL																		33,200,000.00				100.00								
Objetivos del Proyecto																														
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																														
Descripción del Proyecto																														
Edificio de dos ambientes, el primero de una sola planta en el que se construirá el módulo de talleres para la carrera de Educación técnica Industrial, las obras exteriores: plazas, estacionamientos, área de bancas y dispersión área verde, área de juegos de motricidad. El segundo ambiente de tres pisos, en el primer nivel del se ubicarán aulas, bodega, talleres, vestíbulo y áreas para la Dirección de Servicios estudiantiles que incluye preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera y aulas y laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias, cuarto de servidores.																														
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																														
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																														
Beneficiarios																														
4,294 personas, entre estudiantes, personal docente y administrativo.																														
Metas Globales																														
3600 metros cuadrados.																														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																				
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.										
Año 2017				13,900,000.00		13,900,000.00				7,153,949.00		7,153,949.00		0.00		7,153,949.00		7,153,949.00		100.00%										
Año 2018				7,746,051.00		7,746,051.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US \$				Vigente US \$				Ejecución US \$																				
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.										
Año 2017				600,732.98		600,732.98				309,180.80		309,180.80		0.00		309,180.80		309,180.80		100.00%										
Año 2018				25,962.60		25,962.60				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%										
METAS																														
Global						Meta Acumulada a Dic-17				Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación 2017-2019								
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre					% Ejecución		Programación 2017-2019								
										I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total		
Obras Arquitectónicas																														
Construir		Metros Cuadrados		3,600		0.0		0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%	3,600	
Situación Actual																														
La Unidad Ejecutora presentó a la DGIP solicitud de enmienda a la nota de prioridad considerando cambio de nombre, componentes y presupuesto base para este proyecto.																														
Problemática																														
El Proyecto ha requerido una reformulación para garantizar su actualización y alineamiento con las prioridades de la población beneficiaria.																														
Acciones Propuestas																														
Acción														Responsable						Fecha										
Formalizar nota de enmienda a la DGIP/SEFIN tal como lo dicatrina las Disposiciones Generales de Presupuesto.														Rectoría/Planificación/Ingeniería						30/06/2018										
Contactos de la Unidad Ejecutora														Contactos Organismo Financiero																
Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.educ.hn 9600-0906. Lic. Salomón Matamoros smtamoros @upnfm.educ.hn 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 ;asuazo@upnfm.educ.hn 9942-5137. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoría Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica)																														
Elaborado: J. Armando Cuestas																														

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																		
Fondos Nacionales												ESTADO: Ejecución						
BIP 22273												Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM						
Unidad Ejecutora/ Institución					Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán					Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:	Modernización del Estado			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Prést. ()		Donac. ()		Nacional (X)				Desembolsado				Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares				2,029,682.34	2,029,682.34		1,774,004.14	1,774,004.14	87.4		255,678.20	255,678.20	12.6		1,774,004.14	1,774,004.14	87.4	
Lempiras				49,001,200.00	49,001,200.00		42,828,540.19	42,828,540.19	87.4		4,299,348.00	4,299,348.00	8.8		42,828,540.19	42,828,540.19	87.4	
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
										02/10/2016				02/10/2018				
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1: Preinversión									400,000.00				400,000.00		0.8			
Componente 2: Urbanización									4,000,000.00				4,000,000.00		8.2			
Componente 3: Construcción									43,061,200.00				43,061,200.00		87.8			
Componente 4: Equipamiento									1,000,000.00				1,000,000.00		2.0			
Componente 5: Supervisión									600,000.00				600,000.00		1.2			
TOTAL									49,001,200.00				49,001,200.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar en un 5% el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Valle y mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona sur.																		
Descripción del Proyecto																		
Construcción y equipamiento del edificio del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamento de Valle, Municipio de Nacaome.																		
Beneficiarios																		
Población objetivo de 3,840 estudiantes de la UPNFM, siendo 1,344 hombres y 2,496 mujeres.																		
Metas Globales																		
Construcción de dos edificios de dos plantas con un total de doce aulas cada uno y cuatro módulos de baños para hombres y mujeres. Con paneles solares en los techos para la producción de energía fotovoltaica. Construcción de sistemas: Hidrosanitario y pluvial, eléctricos, comunicaciones y datos externos; calles de acceso, electrificación, agua potable y cafetería.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2016		0.00	0.00			13,000,000.00			-	12,955,801.00	12,955,801.00	100%						
Año 2017		25,000,000.00	25,000,000.00			31,746,051.00				29,872,739.19	29,872,739.19	94%						
Año 2018		12,045,400.00	12,045,400.00			12,045,400.00			0.00	0.00	0.00	0%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2016		0.00	0.00			538,473.96			538,473.96	538,473.96	538,473.96	100%						
Año 2017		1,035,526.86	1,035,526.86			1,314,955.53			1,237,360.95	1,237,360.95	94%							
Año 2018		484,543.01	484,543.01			498,933.41			0.00	0.00	0.00	0%						
METAS																		
Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2017-2019		
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componente 1: Preinversión																		
Elaboración de estudios, planos y presupuesto.	Juegos de Planos	1	1.0	100	0	0	0	1	1	0	0			0	0			
Componente 2: Urbanización																		
Urbanización	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100	0	0	0	1,320	1,320	0	0			0	0			
Componente 3: Construcción																		
Edificio de aulas # 1	Cantidad	1	1.0	100	0	0	0	1	1	0	0			0	0			
Edificio de aulas # 2	Metros Cuadrados	1	1.0	100	0	0	0	1	1	0	0			0	0			
Construcción de muro perimetral	Cantidad				0	0	0	1	1	0	0			0	0			
Componente 4: Equipamiento																		
Equipamiento de áreas académicas y administrativas		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			
Componente 5: Supervisión																		
Supervisión de obras	Metros Cuadrados	1	0.0	0	0	0	0	1	1	0	0			0	0			
Situación Actual																		
Se ha programado la construcción del muro perimetral y equipamiento del proyecto con el presupuesto asignado 2018. Actualmente se realizan estudios para tal proceso.																		
Problemática																		
Proyecto con ejecución normal, finalizada la primera etapa.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
										Rectoría/Planificación/Ingeniería					30/06/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora																		
Contactos Organismo Financiero																		
Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.edu.hn 9600-0906, Lic. Salomón Matamoros smatamoros@upnfm.edu.hn 9487-1226, Carlos Murcia camurcia@yahoo.com 9992-3657, asuazo@upnfm.edu.hn 9942-5137, Tel. 2235-3206 (Vicerrectoría Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica)																		

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

N° Convenio	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN													ESTADO: Ejecución			
BCIE-2162																	
BIP: 000000022629																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS								Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:	VIABILIDAD		
Costo y Financiamiento																	
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)	Costo Total del Proyecto		Desembolsado				Por Desembolsar				Ejecución		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte			Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Desemb.	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Por Desmb.	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte (Fondo Nacional)	Total Ejecutado	% Ejec.
Dólares	84,311,886.90	-	7,490,900.00	91,802,786.90	62,256,848.57	872,697.50	63,129,506.08	68.8	22,055,038.33	6,618,242.50	28,673,280.82	25.5	62,256,848.57	872,697.50	63,129,506.08	68.8	
Lempiras	2,095,934,490.00	-	55,486,400.00	2,282,153,020.37	1,547,661,675.76	21,693,654.66	1,569,355,330.41		548,272,814.25	33,792,745.34	582,065,559.59		1,547,661,675.76	21,693,654.66	1,569,355,330.41		
N° Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Componentes																	
Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)						Contraparte - Fondos Nacionales (Lempiras)						Total de Componente (Lempiras)				% Participación	
Ampliación y Construcción						1,670,988,338.49										1,670,988,338.49	79.4%
Supervisión de la Construcción						121,095,198.85										121,095,198.85	5.8%
Reasentamiento												28,000,000.00				28,000,000.00	1.3%
Consultoría para la elaboración e implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y Pago de mejoras por la liberación del Derecho de Via						82,830,916.05						27,486,400.00				27,486,400.00	1.3%
Preinversión						8,587,500.00										8,587,500.00	0.4%
Comisiones						9,267,264.97										9,267,264.97	0.4%
Imprevistos						157,499,475.42										157,499,475.42	7.5%
TOTAL						2,050,268,693.78						55,486,400.00				2,105,755,093.78	1
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																	
Objetivo del Proyecto																	
Rehabilitación de aproximadamente 87 kilómetros de carretera existente del tramo carretero CA-5 Sur: Tegucigalpa – Jicaro Galán y construcción de un tercer carril en el tramo km. 44+240 al km. 59+240.,.																	
Descripción del Proyecto																	
El tramo de la sección CA-5 Sur que inicia en el sector del puente Germania en el Distrito Central , con dirección al Sur del país hasta la comunidad Jicaro Galán, con una longitud de 87.52 km., divididos de la siguiente manera 1. Tramo Jicaro Galán – La Venta del Sur (37.86 Km), 2. Tramo La Venta del Sur – Cerro de Hula (32.16 Km) y el tramo 3. Cerro de Hula – Tegucigalpa (Puente Germania) con 17.50 Km. La carretera atraviesa los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle. El lugar donde está situado el proyecto de rehabilitación del pavimento, posee una topografía ondulada y montañosa, y solo en dos sectores de la carretera presenta una topografía plana. las Pendientes de la zona están en el rango de 5% hasta 45% de Pendiente. Lo que hace el conducir por esta vía un viaje placentero. El estado de esta vía si bien se mantiene transitable y pueden observarse tramos en regular estado, en términos generales desde el punto de vista técnico ya se encuentra totalmente colapsada, la rodadura está permanentemente con baches y que generan accidentes vehiculares, los agujeros están siempre pese a la continua inversión que hace el gobierno central en mantenimiento, esto debido a que generalmente las reparaciones solo se hacen para los baches abiertos pero la existencia de daños como la falla en el pavimento llamada "piel de lagarto" en algunos casos con fisuras de más de un centímetro, hace que continuamente se estén abriendo nuevos baches por pérdida de la carpeta asfáltica por lo que representa para vehículos pequeños un alto riesgo el transitar por esta vía. Por lo que se rehabilitará la calzada con concreto hidráulico y se generará un tercer carril de aspeno para vehículos pesados en el tramo Km 44+200 hasta el tramo Km 59+200 con una extensión de 15km con el objetivo de liberar el tráfico en esta sección de la carretera																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DEPARTAMENTO DE VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA																	
Beneficiarios																	
Beneficiarios (Hombres):607716, Beneficiarios (Mujeres): 679174																	
Metas Globales																	
Programación y Seguimiento																	
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera						
	Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)			Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)		Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)								
ANO 2016			-	345,777,216.00	8,971,926.00	354,749,142.00	331,705,746.69	8,971,925.31	340,677,672.00	96.0							
ANO 2017	819,861,433.00	30,903,985.00	850,765,418.00	1,084,689,001.00	11,706,772.00	1,096,395,773.00	990,027,271.48	11,706,771.23	1,001,734,042.71	91.4							
ANO 2018	425,389,190.00		425,389,190.00	443,039,234.00		443,039,234.00	331,036,249.02		331,036,249.02	74.7							

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

N° Convenio		CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN												ESTADO: Ejecución																					
BCIE-2162																																			
BIP: 000000022629																																			
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIABILIDAD																			
Costo y Financiamiento		Desembolsos												Ejecución																					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Costo Total del Proyecto		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte (Fondo Nacional)		Total Ejecutado		% Ejec.											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Fondos Externos		Contraparte (Fondo Nacional)		Total		% Desemb.		Fondos Externos		Contraparte (Fondo Nacional)		Total		% Por Desemb.		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte (Fondo Nacional)		Total Ejecutado		% Ejec.					
Dólares		84,311,886.90		-		7,490,900.00		91,802,786.90		62,256,848.57		872,657.50		63,129,506.08		68.8		22,055,038.33		6,618,242.50		28,673,280.82		25.5		62,256,848.57		872,657.50		63,129,506.08		68.8			
Lempiras		2,095,934,490.00		-		55,486,400.00		2,282,153,020.37		1,547,661,675.76		21,693,654.66		1,569,355,330.41				548,272,814.25		33,792,745.34		582,065,559.59				1,547,661,675.76		21,693,654.66		1,569,355,330.41					
METAS																																			
Global		Meta Acumulada a Dic-17				Programación 2018										Ejecutado 2018										Programación 2018-2020									
Meta		Unidad de Medida		Cantidad Total		Cantidad Acum. a dic. 2017		% Acum.		Trimestre				Total Prog. 2018		Trimestre				Total Ejec. 2018		% Ejecución Física 2018		Programación 2018-2020											
										I		II		III		IV				I		II		III		IV									
Ampliación y Construcción		KILOMETRO		87.5		77.5		89%		3.0		7.0		0.0		0.0		10.0		3.0		7.0		0.0		0.0		10.0		100%		0.0			
Supervisión de la Construcción		KILOMETRO		87.5		77.5		89%		3.0		7.0		0.0		0.0		10.0		3.0		7.0		0.0		0.0		10.0		100%		0.0			
Problemática / Observaciones / Situación Actual																																			
El proyecto cuenta con tres tramos los cuales se encuentran ya al 100% en su etapa física, quedando pendiente el pago de estimaciones a los contratistas y supervisores.																																			
Propuestas de Solución a la Situación Actual																																			
Acción Propuesta								Responsable(s) de la Acción Propuesta:										Correo electrónico del Responsable de la Acción								Fecha Actualización									
																										30/06/2018									
Contactos de la Unidad Ejecutora				Correo electrónico				Celular				Contactos Organismo Financiero				Correo electrónico				Celular				Contactos Constructora & Supervisora				Correo electrónico				Celular			

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras

Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA														ESTADO: Ejecución						
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS										Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:		VIALIDAD				
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución						
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()	Fondos Contraparte	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte			FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.							
	23,714,094.08	-	-	-	23,714,094.08	16,936,977.24	-	16,936,977.24	71.4	6,777,116.84	-	6,777,116.84	28.58	16,936,977.24	-	16,936,977.24	71.4			
	548,706,194.40	-	-	-	548,706,194.40	391,894,554.11	-	391,894,554.11	71.4	156,811,640.29	-	156,811,640.29	28.58	391,894,554.11	-	391,894,554.11	71.4			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
										16/04/2012			14/02/2017		14/07/2018					
Componentes					Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)					Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)					Total de Componente (Lempiras)		% Participación			
Supervisión					37,860,727.41										37,860,727.41		6.9			
Construcción					510,845,466.99										510,845,466.99		93.1			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					548,706,194.40										0.00		548,706,194.40		100	
Información General del Proyecto																				
Objetivo del Proyecto																				
Obtener 62.5 km de la Carretera en buen estado y optimas condiciones para mejorar la transitabilidad del Tramo: La Esperanza-Camasca, y así poder incrementar el desarrollo del Departamento de Intibucá.																				
Descripción del Proyecto																				
El Proyecto La Esperanza - Camasca, de 60.5 kilómetros de longitud, está comprendido dentro del Tramo 10 del camino secundario entre La Esperanza y Santa Lucía, en la frontera con El Salvador. Este camino es denominado por INSEP como la Ruta 118 cuya longitud es de unos 83 kilómetros, y desde la cual se originan la carretera hacia Gracias y los caminos de acceso hacia las																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Departamento de Intibucá, Municipios de La Esperanza, Camasca, San Marcos de Sierra, Concepcion, Yamaranguila																				
Beneficiarios																				
17,833 Pobladores de Honduras: 8,899 hombres y 8,934 mujeres.																				
Metas Globales																				
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras			Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras			Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera							
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte										
ANO 2010	29,422,000.00	-	-	29,422,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ANO 2011	85,404,204.00	4,521,731.00	-	89,925,935.00	85,404,204.00	-	-	85,404,204.00	-	-	-	-	-							
ANO 2012	78,397,376.00	200,000.00	-	78,597,376.00	89,116,600.00	-	-	89,116,600.00	81,039,734.53	-	-	81,039,734.53	90.9							
ANO 2013	147,049,729.00	50,000.00	-	147,099,729.00	339,562,437.00	-	-	339,562,437.00	324,239,512.37	-	-	324,239,512.37	95.5							
ANO 2014	-	-	-	-	43,440,292.00	-	-	43,440,292.00	5,504,899.08	-	-	5,504,899.08	12.7							
ANO 2015	-	-	-	-	33,610,773.00	-	-	33,610,773.00	33,610,771.64	-	-	33,610,771.64	100.0							
ANO 2016	787,449.00	-	-	787,449.00	208,950,601.00	-	-	208,950,601.00	176,911,759.44	-	-	176,911,759.44	84.7							
ANO 2017	208,782,308.00	-	-	208,782,308.00	236,425,324.00	-	-	236,425,324.00	181,177,869.69	-	-	181,177,869.69	76.6							
ANO 2018	99,183,000.00	-	-	99,183,000.00	166,697,042.00	-	-	166,697,042.00	37,465,526.94	-	-	37,465,526.94	22.5							

FONDOS NACIONALES		PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA											ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																
BIP: 0014000724200																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
METAS																
Global		Meta Acumulada a Diciembre-17			Programación 2018					Ejecutado 2018						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2018	% Ejecución Física	Programación 2018-2020
					I	II	III	IV		I	II	III	IV			
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	62.50	51.4	82.2	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	100%	0.0
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	62.50	51.4	82.2	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	100%	0.0
Problemática / Observaciones / Situación Actual																
Proyecto Finalizado en su parte física. Pendiente pago de estimaciones al Contratista																
Acciones Propuestas																
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:									Responsable de la Acción Propuesta:					Fecha Actualización		30/06/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora						
					N/A					N/A						
Revisado por: Douglas Sanchez																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MÁRCALA												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																
BIP: 001400032519																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:	VIALIDAD			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.
	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desemb.				
Dólares	6,881,500.00	-	4,637,525.97	11,519,025.97	6,881,500.00	4,637,525.97	11,519,025.97	100.0	-	-	-	-	6,881,500.00	4,637,525.97	11,519,025.97	100.0
Lempiras	166,135,237.45	-	111,960,543.27	278,095,780.72	166,135,237.45	111,960,543.27	278,095,780.72	100.0	-	-	-	-	166,135,237.45	111,960,543.27	278,095,780.72	100.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	05 de Enero 2010						29 de Noviembre del 2010	29 de Noviembre del 2010				17 de Febrero del 2014		31 de Julio 2018		
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)				% Participación			
Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala	24,920,285.62				16,794,081.49				41,714,367.11				15.0			
Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala	141,214,951.83				95,166,461.78				236,381,413.61				85.0			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	166,135,237.45				111,960,543.27				278,095,780.72				100			
Información General del Proyecto																
Objetivo del Proyecto																
Disminuir los costos de operación vehicular y de seguridad en el Tramo Carretero La Esperanza - Márcala.																
Descripción del Proyecto																
Consiste en la pavimentación con doble tratamiento superficial y una estructura de pavimento consistente en base y sub-base granular de 15 cms. de espesor cada una; incluye un boulevard en la Ciudad de La Esperanza de 600 mts con concreto hidráulico de 15 cms de espesor.La superficie de Rodadura tiene un ancho de 7.30 Mts. hombros de 1.60 Mts. de ancho.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Intibuca, Municipio de la Esperanza y Marcala																
Beneficiarios																
1,126,534 Pobladores de Honduras: 538,217 hombres y 588,317 mujeres.																
Metas Globales																
Se pavimentará la sección II de la carretera que conecta al municipio de Gracias, Depto. de Lempira y La Esperanza en el Depto. de Intibuca con una longitud de 20.30 Kms.																
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera					
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte							
AÑO 2006	-	-	26,000,000.00	26,000,000.00	-	12,205,967.73	12,205,967.73	-	11,571,024.61	11,571,024.61	94.8%					
AÑO 2007	-	-	33,593,320.00	33,593,320.00	-	10,390,349.53	10,390,349.53	-	10,390,348.80	10,390,348.80	100.0%					
AÑO 2008	737,381.50	-	33,000,000.00	33,737,381.50	737,381.50	4,335,691.03	5,073,072.53	737,381.50	4,335,009.64	4,335,009.64	85.5%					
AÑO 2009	-	-	3,600,000.00	3,600,000.00	-	3,876,563.32	3,876,563.32	-	3,876,563.32	3,876,563.32	100.0%					
AÑO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%					
AÑO 2011	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	32,515,116.07	32,515,116.07	-	32,515,116.07	32,515,116.07	100.0%					
AÑO 2012	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	13,303,212.26	13,303,212.26	-	13,303,212.26	13,303,212.26	100.0%					
AÑO 2013	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	5,213,149.88	5,213,149.88	-	5,213,149.88	5,213,149.88	100.0%					
AÑO 2014	-	-	37,900,000.00	37,900,000.00	-	30,756,119.00	30,756,119.00	-	30,756,118.69	30,756,118.69	100.0%					
AÑO 2015	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.0%					
AÑO 2016	-	48,092,959.00	-	48,092,959.00	47,958,204.00	2,822,000.00	50,780,204.00	39,983,523.83	-	39,983,523.83	78.7%					
AÑO 2017	-	52,773,143.00	-	52,773,143.00	93,256,083.00	-	93,256,083.00	66,223,856.80	-	66,223,856.80	71.0%					
AÑO 2018	-	-	-	-	39,161,483.00	-	39,161,483.00	2,362,313.64	-	2,362,313.64	6.0%					

FONDOS NACIONALES		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MÁRCALA												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 001400032519																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Diciembre-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución Física	Programación 2018-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Diciembre. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala Sección II	KILOMETROS	17.70	6.00	33.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala	KILOMETROS	17.70	6.00	33.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
Proyecto finalizado y recibido previo al traspaso de la cartera, por lo que restan únicamente actividades vinculadas al cierre técnico y financiero de los contratos de obra y supervisión.																	
Acciones Propuestas																	
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:									Responsable de la Acción Propuesta:						Fecha Actualización		30/06/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora							
					N/A					N/A							

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES													ESTADO: Ejecución																				
SIGADE:																																	
BIP00140005160100 PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION IA y IB																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS							Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		VIALIDAD																	
Costo y Financiamiento													Ejecución																				
Desembolsos																																	
Por Desembolsar																																	
Desembolsado																																	
Costo Total del Proyecto																																	
FE																																	
Contraparte																																	
Total																																	
% Desemb.																																	
FE																																	
Contraparte																																	
Total																																	
% Por Desmb.																																	
Monto Convenio Ejecutado																																	
Contraparte Ejecutada																																	
Total Ejecutado																																	
% Ejec.																																	
Dólares		79,688,975.55		-		-		79,688,975.55		67,385,195.09		-		67,385,195.09		84.6		12,303,780.46		-		12,303,780.46		15.44		67,385,195.09		-		67,385,195.09		84.6	
Lempiras		1,923,875,154.49		-		-		1,923,875,154.49		1,626,833,595.49		-		1,626,833,595.49		84.6		297,041,559.00		-		297,041,559.00		15.44		1,626,833,595.49		-		1,626,833,595.49		84.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
										05/06/2011				11/08/2015		11/09/2018																	
Componentes		Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)							Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)							Total de Componente (Lempiras)		% Participación															
CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION 1-A		1,519,861,372.05							1,519,861,372.05							1,519,861,372.05		79.0															
SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN		404,013,782.44							404,013,782.44							404,013,782.44		21.0															
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		1,923,875,154.49							1,923,875,154.49							0.00		1,923,875,154.49		100													
Información General del Proyecto																																	
Objetivo del Proyecto																																	
Ofrecer una alternativa eficiente al flujo vial hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés desde las fronteras con El Salvador (El Amatillo) y Nicaragua, reduciendo el tiempo de viaje y consecuentemente los costos de transporte con la Construcción y Pavimentación de 49.82 km , 4 carriles (2 por sentido), Tramo Villa San Antonio - Goascorán, Sección I, Sub sección IA y IB, "Villa San Antonio - Goascorán, Sección I, es una carretera de categoría Principal con una longitud de 49.82 kilómetros los cuales se desarrollan entre los departamentos de Comayagua y La Paz, sobre una topografía de 40% plana y un 60% ondulada-montañosa. La estructura de pavimento consiste en 20.00 cm de subbase y 15.00 cm de base de concreto." La estructura de pavimento consiste en 20.00 cm de subbase y 15.00 cm de base de concreto.																																	
Descripción del Proyecto																																	
La Construcción de la Carretera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, es una carretera de categoría Principal con una longitud de 49.82 kilómetros los cuales se desarrollan entre los departamentos de Comayagua y La Paz, sobre una topografía de 40% plana y un 60% ondulada-montañosa. La estructura de pavimento consiste en 20.00 cm de subbase y 15.00 cm de base de concreto.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Departamento de la Paz y Comayagua, Municipios de Aguanquetepique, Lamani, San Sebastian, y Villa de San Antonio																																	
Beneficiarios																																	
25,763 Pobladores de Honduras: 12,856 hombres y 12,907 mujeres.																																	
Metas Globales																																	
Culminar la construcción de la Carretera Villa San Antonio - Goascorán, Sección I, promueve el desarrollo del país mediante una vía pavimentada que comunicará los departamentos de Comayagua, La Paz y Valle. Esta ruta servirá de alternativa a las rutas norte-sur del país desviando el tráfico que viene de la costa norte y se dirige al sur o viceversa, evitando pasar por la																																	
Programación de Ejecución																																	
Programación Lempiras																																	
Vigente Lempiras																																	
Ejecución Lempiras																																	
Total Ejecutado Lempiras																																	
% Ejecución Financiera																																	
Año																																	
Fondos Externos																																	
Contraparte																																	
Total Programado Lempiras																																	
Fondos Externos																																	
Contraparte																																	
Total Vigente Lempiras																																	
Fondos Externos																																	
Contraparte																																	
Total Ejecutado Lempiras																																	
% Ejecución Financiera																																	
ANO 2011																																	
ANO 2012																																	
ANO 2013																																	
ANO 2014																																	
ANO 2015																																	
ANO 2016																																	
ANO 2017																																	
ANO 2018																																	

FONDOS NACIONALES											PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION IA y IB				ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
BIP00140005160100																	
Unidad Ejecutora/ Institución				SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:	VIALIDAD			
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018				Total Ejec. 2017	% Ejecución Física	Programación 2017-2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017	% Ejecución Física	Programación 2017-2020	
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION 1-A	KILOMETROS	49.8	17.0	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I	KILOMETROS	49.8	17.0	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
El proyecto se encuentra suspendido. Quedando pendiente la construcción de la sección IB tramo Quebrachal puente San Juan. La INSEP debera de realizar los pagos adeudo a la Constructora (PRODECON) y supervisión (CINSA) 8.2 millones de Dolares																	
Acciones Propuestas																	
									Responsable de la Acción Propuesta:					Fecha Actualización	30/06/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora				Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora								
Ing. Alba Luz Hernandez Ing. Coordinador Yalma Espinal				N/A					N/A								

Revisado por: Douglas Sanchez

FONDOS NACIONALES				ESTADO: Ejecución
SIGADE:	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III			
BIP: 001400074400				
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector: VIALIDAD
Problemática / Observaciones / Situación Actual				
<p>Cuentan con un avance físico del 66.90% el cual destaca la pavimentación de 15.50 kms con carpeta asfáltica que corresponde a un 33.56% de la longitud total del tramo. El proyecto ya cuenta con el financiamiento del Nuevo Prestamo BCIE el cual a sustituido al de BNDES por lo que se espera que se agilicen los pagos pendientes a las empresas y estas aumenten su ritmo de trabajo para poder finalizar el proyecto.</p>				
Acciones Propuestas				
			Responsable de la Acción Propuesta:	Fecha Actualización
				30/06/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	Contacto Constructora y Supervisora		
	N/A	N/A		

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF0A4893	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GD01046																
BIP: 23101																
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)							Sector:		Desarrollo Económico			Sub-Sector:		Cambio Climático	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	1,400,000.0	0.0	0.0	1,400,000.0	500,000.0	0.0	500,000.0	35.7	900,000.0	0.0	900,000.0	64.3	123,426.7	0.0	123,426.7	8.8
Lempiras	34,803,020.0	0.0	0.0	34,803,020.0	12,429,650.0	0.0	12,429,650.0	35.7	22,373,370.0	0.0	22,373,370.0	64.3	3,068,300.4	0.0	3,068,300.4	8.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	28/4/2017						28/4/2017		28/4/2017				31/1/2019			
Componentes		Financiamiento BID (US\$)						Contraparte		Total			%			
Diseño y desarrollo de procesos de consulta y sensibilización en el marco de la Estrategia Piloto de Resiliencia Climática (SPCR)		270,000.0						0.0		270,000.0			19.3			
Gestión técnica, administrativa y financiera del programa		210,000.0						0.0		210,000.0			15.0			
Información para diseño de reformas de política y de fortalecimiento institucional		300,000.0						0.0		300,000.0			21.4			
Análisis de riesgos para mejorar políticas y programas de resiliencia climática		200,000.0						0.0		200,000.0			14.3			
Formulación de la SPCR y de la cartera de proyectos estratégicos		420,000.0						0.0		420,000.0			30.0			
TOTAL		1,400,000.0						0.0		1,400,000.0			100.0			
Objetivo del Proyecto																
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.																
Descripción del Proyecto																
Honduras cómo país piloto desea poner en práctica diversas alternativas para integrar su capacidad de adaptación al cambio climático en el marco de la planificación del desarrollo, complementando los esfuerzos realizados hasta ahora. Para ello, está dando inicio al proceso de diseño y formulación del Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR por sus siglas en inglés), con los recursos del Fondo de Inversión Climática (CIF), a través de los bancos multilaterales de desarrollo (MDB), especialmente el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para buscar alternativas para mejorar la capacidad de Honduras de adaptación al cambio climático.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Tiene cobertura nacional.																
Beneficiarios																
10,500 hombres y 4,500 mujeres.																
Metas Globales																
Llevar la calificación de Honduras en el Índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	2,744,444.0	0.0	2,744,444.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
AÑO 2018			0.0	13,290,900.0		13,290,900.0	3,068,300.4		3,068,300.4	23.1						
AÑO 2019			0.0			0.0			0.0	0.0						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF0A4893	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)									ESTADO: Ejecución
SIGADE: GD01046										
BIP: 23101										
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:	Desarrollo Económico	Sub-Sector:	Cambio Climático	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2017	0.0	0.0		110,399.1	0.0	110,399.1	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0	534,645.0	0.0	534,645.0	123,426.7	0.0	123,426.7	23.1
AÑO 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

METAS

Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Propuesta de sistema de información diseñada	PROPUESTA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Instrumentos para avanzar en la Adaptación al Cambio Climático desarrollados	DOCUMENTO	2	0	0%	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Estrategia de sensibilización de género y pueblos indígenas elaborada	DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Estudios orientados a tecnología y buenas prácticas de gestión de recurso hídrico considerando cambio climático elaborados	ESTUDIO	3	0	0%	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0.00%	

Problemática / Observaciones

Durante el semestre se adjudicaron los 4 procesos de contratación del personal clave programados (Coordinador General, Sub-coordinador técnico, Enlace Técnico, Especialista en Procesos participativos, comunicación y género), se trabaja en conjunto con Mi Ambiente en la preparación de terminos de referencia para la contratación de consultorías asociadas con los productos del proyecto. Se estima que la operación requerirá ampliación a la fecha de cierre y último desembolso,

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Seguimiento a la ejecución del proyecto.	INVEST-H/MCA - SEFIN	2018

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonduras.hn cel:9970-3240	N/D

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602														PROGRAMA UMBRAL				ESTADO: Ejecución															
Unidad Ejecutora/ Institución		CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS								Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub-Sector:		Modernización del Estado																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar																			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares		0.0		15,650,000.0		0.0		15,650,000.0		9,596,235.0		0.0		9,596,235.0		61.3		6,053,765.0		0.0		6,053,765.0		38.7		9,255,152.7		0.0		9,255,152.7		59.1	
Lempiras		0.0		389,048,045.0		0.0		389,048,045.0		238,555,685.0		0.0		238,555,685.0		61.3		150,492,360.0		0.0		150,492,360.0		38.7		230,076,618.2		0.0		230,076,618.2		59.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
				No. 16-2014						15/7/2014				31/8/2017		31/5/2019																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%																			
Proyecto de Administración Financiera Pública				8,600,000.0								8,600,000.0		55.0																			
Proyecto de Alianzas Público Privadas				5,500,000.0								5,500,000.0		35.1																			
Administración del Programa Monitoreo y Evaluación				1,550,000.0								1,550,000.0		9.9																			
TOTAL				15,650,000.0				0.0				15,650,000.0		100.0																			

Objetivo del Proyecto

Asistir al Gobierno de Honduras en la implementación de reformas institucionales y de políticas que ataquen las restricciones y limitantes al crecimiento económico y permitan a Honduras ser elegible al segundo compacto

Descripción del Proyecto

consiste en la ejecución de los siguientes proyectos:

1. Proyecto de Administración Financiera Pública: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de la administración financiera pública en Honduras, apoyando actividades diseñadas con el fin de mejorar la formulación y ejecución del presupuesto, la planificación de los pagos, la capacidad de controles de adquisiciones y contrataciones, la capacidad de auditoría y la supervisión de la sociedad civil.
2. Proyecto de Alianzas Público Privadas: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de los proyectos financiados a través de la modalidad de APP en Honduras mediante el apoyo de las actividades diseñadas para mejorar la capacidad del Gobierno de desarrollar, negociar e implementar y supervisar las APP.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

A nivel nacional

Beneficiarios

El Gobierno de Honduras

Metas Globales

La meta de este Convenio es asistir a Honduras con el fin que llegue a ser elegible para un Compacto del Desafío del Milenio, apoyándole en la implementación de reformas institucionales críticas y de política que aborden las restricciones vinculantes al crecimiento económico en Honduras. La asistencia de MCC se proveerá de forma tal que fortalezca el buen gobierno, la libertad económica y las inversiones en el pueblo de Honduras.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				4,474,509.0		4,474,509.0	1,336,102.2		1,336,102.2	29.9
AÑO 2015				83,850,000.0		83,850,000.0	31,579,172.5		31,579,172.5	37.7
AÑO 2016	115,675,729.0		115,675,729.0	115,675,729.0		115,675,729.0	99,301,736.8		99,301,736.8	85.8
AÑO 2017	82,084,190.0		82,084,190.0	99,243,916.0		99,243,916.0	85,862,288.2		85,862,288.2	86.5
AÑO 2018	130,201,512.0		130,201,512.0	130,201,512.0		130,201,512.0	11,997,318.5		11,997,318.5	9.2
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				179,993.4	0.0	179,993.4	53,746.6		53,746.6	29.9
AÑO 2015				3,372,983.1		3,372,983.1	1,270,316.2		1,270,316.2	37.7
AÑO 2016	4,653,217.5		4,653,217.5	4,653,217.5		4,653,217.5	3,994,550.8		3,994,550.8	85.8
AÑO 2017	3,301,951.0		3,301,951.0	3,992,224.9		3,992,224.9	3,453,930.2		3,453,930.2	86.5
AÑO 2018	5,237,537.3		5,237,537.3	5,237,537.3		5,237,537.3	482,608.9		482,608.9	9.2

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602	PROGRAMA UMBRAL														ESTADO: Ejecución	
Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS								Sector:	Fortalecimiento Institucional				Sub-Sector:	Modernización del Estado	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Proceso de Implementación de Marco de Gasto de Mediano Plazo fortalecido	PROCESO	2	0	0%	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	100	
Proceso de implementación del IT System Honducompras	CONTRATO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Proceso de auditoría del Tribunal Superior de Cuenta	PROCESO	2	0	0%	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Acuerdos de donación a Sociedad Civil implementados	ACUERDO	3	0	0%	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	
Capacitaciones en APP realizadas	CAPACITACIÓN	5	3	60%	0	1	1	0	2	4	2	0	0	6	300	
Asesoría a contratos/proyectos de concesiones de Alianzas Público Privadas	CONCESION	10	0	0%	5	5	0	0	10	5	5	0	0	10	100	
Problemática / Situación Actual																
<p>bajo el Proyecto de Gestión Financiera Pública, continúa con el apoyo a la Secretaría de Finanzas para la adopción e implementación de la metodología de levantamiento de línea base y Marco de Gasto de Mediano Plazo; en Tesorería General de la República se están estableciendo procesos que provoquen un mecanismo de pago más oportuno. Respecto al fortalecimiento de ONCAE, se encuentra en implementación el nuevo sistema de información para el manejo de las compras del Estado (Honducompras 2.0), el cual inició su implementación en abril. Asimismo, en el marco del apoyo a veeduría social, se avanza en la ejecución de los acuerdos con FDSF (Fundación Democracia sin Fronteras), FOPRIDEH (Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Trocaire.</p> <p>Bajo el Proyecto de Alianzas Público-Privadas (APP), en el trimestre se avanzó con el desarrollo de 2 módulos del segundo programa de capacitación de APPs, totalizando 6 en el primer semestre del año. Asimismo, se brindó apoyo a diferentes proyectos de Asociación Pública Privada, unos en etapa de diseño, otros en etapa de análisis y otros en ejecución. Dichos contratos incluyen: Corredor Turístico, Corredor Logístico, Siglo XXI, CA-4 y Centro Cívico.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La brecha entre programación/ejecución se debe fundamentalmente a entregables pendientes de pago de ASJ y TROCAIRE, los cuales han sido remitidos a INVEST-H, pero requieren ajustes de acuerdo a la revisión técnica del equipo del Programa, para lo cual será necesaria una ampliación de plazo de los acuerdos con las referidas organizaciones.										MCA					2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Director Programa Umbral: Licda. Evelyn Bautista Director Administrativo Financiero: Roberto Melendez Monitoreo y Seguimiento: Mariana Rios																

Actualizada al 30 de junio, 2018

Tipo de cambio L. 24.8593

Elaborado : Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)

ESTADO:
Ejecución

BCIE 2069	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)	Gabinete:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:	Educación y Cultura
SIGADE: GE01110					
BIP: 004700001300					

Costo y Financiamiento			Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
			Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	5,100,000.0		123,200.0	5,223,200.0	2,683,415.8	-	2,683,415.8	52.6	2,416,584.2	123,200.0	2,539,784.2	48.6	2,316,816.6	-	2,316,816.6	44.4
Lempiras	126,782,430.0		3,062,665.8	129,845,095.8	66,707,839.4	-	66,707,839.4	52.6	60,074,590.6	3,062,665.8	63,137,256.4	48.6	57,594,438.2	-	57,594,438.2	44.4

A la fecha tercer trimestre 2018 se han desembolsado L.66,707,839.4 millones (US\$2,683,415.8) con un monto por desembolsar de L.60,074,590.6 millones (US\$2,416,584.2) ejecutado según SIAFI L. 44,988,229.2 millones contando con una disponibilidad desembolsada de L.21,719,610.2

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	13/12/2011		18/09/2014		30/06/2017	30/06/2018; segunda ampliación al 30/06/2019

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%
Coordinación y Administración		68,100.0	68,100.0	1.3
Supervisión	74,100.0	37,100.0	111,200.0	2.1
Unidad Ejecutora / Institución	205,900.0	18,000.0	223,900.0	4.3
Infraestructura	2,666,900.0		2,666,900.0	51.1
Equipamiento	1,818,200.0		1,818,200.0	34.8
Imprevistos	334,900.0		334,900.0	6.4
TOTAL	5,100,000.0	123,200.0	5,223,200.0	100.0

Objetivo del Proyecto

Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.

Descripción del Proyecto

El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos: 1) construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Catacamas, Olancho.

Beneficiarios

Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

Metas Globales

Detalle de Infraestructura:

- a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros), planta de granos y cereales (347 metros).
b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), planta de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2014	40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0	-	-	-	0.0
AÑO 2015	100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4	-	3,390,658.4	6.8
AÑO 2016	51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	29,800,517.0	1,015,000.0	30,815,517.0	18,112,334.8	-	18,112,334.8	58.8
AÑO 2017	49,841,082.0	-	49,841,082.0	49,841,082.0	-	49,841,082.0	18,950,639.0	-	18,950,639.0	38
AÑO 2018	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	17,140,806.0	-	17,140,806.0	38

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	1,688,231.9	318,031.0	2,006,262.9	787,075.4	318,031.0	1,105,106.4	-	-	-	0.0
AÑO 2015	4,142,107.4	77,159.4	4,219,266.8	1,979,927.3	77,159.4	2,057,086.7	140,444.7	-	140,444.7	6.8
AÑO 2016	2,146,014.3	42,042.4	2,188,056.6	1,234,369.4	42,042.4	1,276,411.8	750,232.4	-	750,232.4	58.8
AÑO 2017	2,064,471.2	-	2,064,471.2	2,064,471.2	-	2,064,471.2	784,955.8	-	784,955.8	38
AÑO 2018	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	689,512.8	-	689,512.8	38

METAS

Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	7,541	1037	14%	2500	2541			5041	459	578			1037	21	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)															ESTADO: Ejecución	
BCIE 2069																
SIGADE: GE01110																
BIP: 004700001300																
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	15	8	53%	5	5			10	5	3			8	80	
Equipamiento de los componentes del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior	PORCENTAJE	100	52	52%	-	50			50	-	52			52	104	
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	4	100%	2	2			4	2	2			4	100	
Monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	3	2	67%	1	1			2	1	1			2	100	
Supervisiones de Obras de construcción realizadas	INFORME	9	6	67%	3	3			6	3	3			6	100	

Problemática / Situación Actual

Al II Trimestre se construyeron en el componente del proyecto construidos y/o remodelados 578 metros cuadrados de 2,541 programadas (23%), en forma acumulada durante el año 1037 metros de 7,541 (14%); al trimestre se realizaron 3 estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas de 5 programadas (60%), y de acuerdo a programación anual se ejecutaron 8 estimaciones de 15 programadas (53.3%); se están equipando las unidades del proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior en un avance de un 52% de un 50% (+100%) programada, en forma acumulada 52 ejecutadas contra 100 programadas; se elaboraron y adjudicaron 2 licitaciones de 2 programadas (100%), y durante la ejecución anual 4 licitaciones de 4 programadas (100%); referente a los informes de monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto, en el II Trimestre se ejecuto 1 de 1 programadas y durante el año se ejecuto 2 informe de 3 programadas (66.63%).

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> Presionar la ejecución de equipamiento a la Planta Procesadora de Lácteos, misma que se encuentra en la fase de ejecución por el consorcio integrado por HONDUTEC y Nuevos Recursos de Colombia Cumplimiento en los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados. La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados y con cargo a la contraparte. 	UNA	30/06/2018

Contactos de la Unidad Ejecutora

Contactos Organismo Financiero

Coordinador: Lic. Arturo Alexis Rivera arturoalexisr@gmail.com 9487-6534	Lic. Eleanor Tábora Tel. 9982-3378
---	---------------------------------------

Actualizada al 30 de Junio, 2018
Tipo de cambio: US\$1.00 L.24.8593
Elaborado: **Rodolfo Turcios**

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 0009000007700	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO													ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS								Gabinete:	Desarrollo Economico			Sub-Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos USAID	Co-Financiamiento GASFP	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares	60,600,000.0	30,000,000.0	28,935,301.0	119,535,301.0	36,025,344.6	0.0	36,025,344.6	30.1	54,574,655.4	28,935,301.0	83,509,956.4	69.9	34,899,135.0	0.0	34,899,135.0	29.2		
Lempiras	1,506,473,580.0	745,779,000.0	719,311,328.1	2,971,563,908.1	895,564,848.0	0.0	895,564,848.0	30.1	1,356,687,732.0	719,311,328.1	2,075,999,060.1	69.9	867,568,066.2	0.0	867,568,066.2	29.2		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								9/1/2014					31/12/2018		30/6/2021			
Componentes				Financiamiento USAID FE (US\$)				Financiamiento GASFP FE (US\$)				Contraparte		Beneficiarios		Total		%
Iniciativa para el Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola				49,792,300.0								15,200,000.0		6,162,117.8		71,154,417.8		56%
Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente para las Mujeres y Niños				5,807,700.0								5,000,000.0		237,589.5		11,045,289.5		9%
Costo de Operación				5,000,000.0										5,000,000.0				4%
Administración								3,750,000.0				705,000.0				4,455,000.0		3%
Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales								21,736,369.0				5,403,840.0		1,585,000.0		28,725,209.0		22%
Esducción Nutricional y de Higiene en el Hogar								4,513,631.0				2,626,461.0		397,000.0		7,537,092.0		6%
TOTAL				60,600,000.0				30,000,000.0				28,935,301.0		8,381,707.3		127,917,008.3		100%
Objetivo del Proyecto																		
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.																		
Descripción del Proyecto																		
<p>Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.</p> <p>Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.</p>																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.																		
Beneficiarios																		
27,000 hogares del Corredor Seco.																		
Metas Globales																		
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza. 2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	%	%	%	%	%	%	%	
AÑO 2014				6,184,315.0		6,184,315.0	2,779,314.2		2,779,314.2									44.9
AÑO 2015	175,149,171.0		175,149,171.0	175,149,171.0		175,149,171.0	93,480,760.7		93,480,760.7									53.4
AÑO 2016	292,451,953.0		292,451,953.0	319,272,977.0		319,272,977.0	313,597,333.6		313,597,333.6									98.2
AÑO 2017	505,446,430.0		505,446,430.0	326,386,899.0		326,386,899.0	286,503,689.2		286,503,689.2									87.8
AÑO 2018	655,808,754.0		655,808,754.0	555,323,161.0		555,323,161.0	171,206,968.5		171,206,968.5									30.8

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 0009000007700	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO										ESTADO: Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS					Gabinete:	Desarrollo Economico			Sub-Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014	0.0		0.0	248,772.7		248,772.7	111,801.8		111,801.8	44.9						
AÑO 2015	7,045,619.6		7,045,619.6	7,045,619.6		7,045,619.6	3,760,393.9		3,760,393.9	53.4						
AÑO 2016	11,764,287.5		11,764,287.5	12,843,200.6		12,843,200.6	12,614,889.9		12,614,889.9	98.2						
AÑO 2017	20,332,287.3		20,332,287.3	13,129,368.0		13,129,368.0	11,525,010.3		11,525,010.3	87.8						
AÑO 2018	26,380,821.4		26,380,821.4	22,338,648.4		22,338,648.4	6,887,039.0		6,887,039.0	30.8						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Hectáreas con acceso a riego (ACS USAID)	HECTÁREA	4,853	1494.9	31%	107	368	768	1180	2,423	148	688			836	34.5%	
Hectáreas con acceso a riego (ACS GAFSP) Clúster 1	HECTÁREA	105	0	0%	0	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0.0%	
Hectáreas con acceso a riego (ACS GAFSP) Clúster 2	HECTÁREA	105	0	0%	0	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0.0%	
Número de niños menores de 5 años atendidos por el proyecto (ACS USAID)	NIÑO	13,400	4884	36%	0	0	0	8400	8,400	0	0	0	0	0	0.0%	
Número de niños menores de 2 años asistiendo a las sesiones de monitoreo del crecimiento (ACS GAFSP) Clúster 1	NIÑO	300	0	0%	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0.0%	
Número de niños menores de 2 años asistiendo a las sesiones de monitoreo del crecimiento (ACS GAFSP) Clúster 2	NIÑO	300	0	0%	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0.0%	
Sub-proyectos de planes de negocio Clúster 1	PROYECTO	20	0	0%	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0.0%	
Sub-proyectos de planes de negocio Clúster 2	PROYECTO	20	0	0%	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0.0%	
Problemática / Situación Actual																
<p>Su objetivo de largo plazo es reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. A junio de 2018 hay un total de 21,447 clientes hogares recibiendo asistencia de ACS-USAID, tanto en producción como en salud y nutrición.</p> <p>Como producto de la asistencia técnica recibida, de enero a junio de 2018, 12,562 agricultores aplicaron al menos una tecnología en las siguientes categorías: productivas a nivel de finca, manejo de recursos naturales, energía renovable, buenas prácticas de manejo de negocio y mercadeo. Durante el trimestre se alcanzaron un total de 450 hectáreas bajo riego para un total de 688 en 2018.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
En relación al proyecto ACS-GAFSP, al 18 mayo, se han identificado aproximadamente 3,200 hogares potenciales en ambos clústeres. Se instaló el comité de subproyectos externo aprobando los primeros 211 planes de subproyectos, dando paso a la instalación de comités internos para cada consultor implementador con el propósito de agilizar el proceso de aprobación y ratificación de los subproyectos.										INVEST-H					2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Director Financiero: Roberto Melendez Director de Monitoreo y Seguimiento: Aaron Ineztroza								N/D								

Actualizada al 30 de junio 2018

Tipo de cambio L. 24.8593

Elaborado : Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal														ESTADO: EJECUCIÓN																			
ATN/OC-13908-HO																																	
SIGADE																																	
BIP 000900007900																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:		Sin Adscripción a un Gabinete				Sub Sector:		Descentralización																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%									
Dólares		1,000,000.00				100,000.00		1,100,000.00		794,327.43		85,474.30		879,801.73		79.98		205,672.57		14,525.70		220,198.27		20.02		794,327.43		85,474.30		879,801.73		79.98	
Lempiras		24,142,300.00		-		2,414,230.00		26,556,530.00		19,176,891.01		2,063,546.28		21,240,437.29		79.98		4,965,408.99		350,683.72		5,316,092.71		20.02		19,176,891.01		2,063,546.28		21,240,437.29		79.98	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		20/12/2012								20/12/2012		21/11/2013				20/11/2017		Ampliada al 20/02/2019, ya incluidos los 3 meses para cierre.															
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
Mejora de los procesos de planificación y presupuesto				374,550.00								374,550.00				34.1																	
Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)				126,550.00								126,550.00				11.5																	
Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales				402,000.00								402,000.00				36.5																	
Gestión del Programa				96,900.00								100,000.00				196,900.00				17.9													
TOTAL				1,000,000.00								100,000.00				1,100,000.00				100.00													
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión para resultados (GpR).																																	
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																																	
El Programa está orientado a mejorar las finanzas de las municipalidades del Distrito Central (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán que carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental sus planes estratégicos están desactualizados, desvinculados de la planificación operativa y del presupuesto y presentan deficiencias metodológicas en la definición de indicadores y metas. Estas debilidades impiden realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Por último, estos gobiernos carecen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permitan una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																																	
Beneficiarios																																	
3 Municipalidades																																	
Metas Globales																																	
Componente I. Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto																																	
<ul style="list-style-type: none"> • Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa. • Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades. • Fortalecimiento de capacidades de personal clave relacionado con planificación, presupuesto y evaluación. 																																	
Componente II. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)																																	
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de M&E municipal con enfoque en resultados 																																	
Componente III. Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales																																	
<ul style="list-style-type: none"> • Inventario de servicios prestados por cada alcaldía. • Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integre todas las áreas de alcaldías. • Diagnóstico y propuesta de estructura organizacional orientada a GpR. 																																	

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO	Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal				ESTADO: EJECUCIÓN
SIGADE					
BIP 000900007900					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	Sector:	Sin Adscripción a un Gabinete	Sub Sector:	Descentralización
Problemática					
Ninguno					
ACCIONES			RESPONSABLE		FECHA
Ninguno			Unidad Ejecutora		30/06/2018
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA			Contactos Organismo Financiero		
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265			Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial		

Ficha actualizada al 30 de junio de 2018
 Tasa de Cambio L.24.8593

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATNOC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno													ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:			Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector			Sub Sector:		Sin Articulación		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	700,000.00			700,000.00	654,368.17		654,368.17	93.48	45,631.83	-	45,631.83	6.52	654,368.17	-	654,368.17	93.48	
Lempiras	16,899,610.00		-	16,899,610.00	15,797,952.62	-	15,797,952.62	93.48	1,101,657.38	-	1,101,657.38	6.52	15,797,952.62	-	15,797,952.62	93.48	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	08/10/2014						08/10/2014		08/12/2014			08/04/2017		09/04/2018			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Gestión y Planificación Estratégica			334,323.00								334,323.00		47.8				
Coordinación y Monitoreo de Resultados			151,677.00								151,677.00		21.7				
Modernización del Estado			184,000.00								184,000.00		26.3				
Administración de la CT (Auditoría)			30,000.00								30,000.00		4.3				
TOTAL			700,000.00				0.00				700,000.00		100.00				
Objetivos del Proyecto																	
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones de CdG, en particular en sus funciones de: (i) gestión y planificación estratégica del gobierno para los 7 sectores priorizados; (ii) monitoreo de resultados y mejora del desempeño del gobierno para el logro de los 15 resultados globales esperados del Plan Estratégico de Gobierno; y (iii) modernización del Estado para la mejora de los servicios a la ciudadanía.																	
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																	
El Programa está orientado a contribuir a la consolidación de la organización de la SCGG y el fortalecimiento de su capacidad técnica en la definición y actualización anual de las metas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alinear el Presupuesto General de la República, elaboración de Planes Sectoriales. Asimismo, contribuir a la coordinación inter-sectorial e inter-institucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para la revisión y actualización de roles y responsabilidades de unidades del CdG. Contribuir a consolidar la organización particularmente de la Dirección Presidencial de Transparencia y Reforma del Estado revisando el diseño organizacional, estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión, diagnóstico del marco legal en simplificación de trámites.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Componente I. Gestión y Planificación Estratégica • Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado • Planes sectoriales aprobados y en línea con el PEG Componente II. Coordinación y Monitoreo de Resultados • Protocolo de monitoreo • Informes trimestrales de avance de los indicadores del Plan de Gobierno entregados al Secretario de Coordinación General de Gobierno • Reporte estándar de rendición de cuentas al ciudadano sobre resultados del Plan de Gobierno • Protocolos de coordinación para sectores priorizados • Reuniones de coordinación inter-sectorial efectivamente realizadas y documentadas (1 x mes) • Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno Componente III. Modernización del Estado • Documento de diseño organizacional de la DPTMRE • Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa. • Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites • Sistematización conceptualización																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2014				1,845,900.00	-	1,845,900.00	-	-	-	-							
Año 2015	10,273,810.00		10,273,810.00	10,273,810.00	-	10,273,810.00	6,988,245.62	-	6,988,245.62	68							
Año 2016	7,005,293.00		7,005,293.00	7,993,870.00	-	7,993,870.00	6,670,310.00	-	6,670,310.00	83							
Año 2017	1,917,488.00		1,917,488.00	1,722,416.00	-	1,722,416.00	896,115.00	-	896,115.00	52							
Año 2018	297,000.00	-	297,000.00	1,258,300.00	-	1,258,300.00	1,243,282.00	-	1,243,282.00	99							
El monto de la ATN es de us\$700,000.00, tiene un desembolso acumulado en la vida del proyecto de US\$700,000.00 con 0% de disponibilidad y una ejecución acumulada según SIAFI de L.15,797,957.00 (US\$635,494.84) contando con una disponibilidad en cuenta de depósitos de US\$64,505.16.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO		Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno											ESTADO: EJECUCIÓN		
SIGADE															
BIP															
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO					Sector:		Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sec			Sub Sector:	Sin Articulación		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Año 2014			-	87,947.66	-	87,947.66	-	-	-	-	-	-			
Año 2015	468,124.65		495,092.36	468,124.65	-	468,124.65	318,418.39	-	318,418.39	-	318,418.39	68			
Año 2016	306,731.75		306,731.75	350,017.30	-	350,017.30	292,064.28	-	292,064.28	-	292,064.28	83			
Año 2017	79,424.41		79,424.41	71,344.32	-	71,344.32	37,118.05	-	37,118.05	-	37,118.05	52			
Año 2018	11,947.24	-	11,947.24	50,616.87	-	50,616.87	50,012.75	-	50,012.75	-	50,012.75	99			
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutado	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Componentes I															
Componentes II															
02 - MARCOS LEGALES DE LAS INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PROPUESTOS	149-Informes	3	-	-	2	2.00	-	-	4.00	-	2.00	-	-	2.00	67
Componentes III															
Problemática															
Ninguno															
ACCIONES								RESPONSABLE				FECHA			
Ninguno								Unidad Ejecutora				30/06/2018			
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero									
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265						Licda. María José Jarquín / Sectorial									

Ficha actualizada al 30 de junio de 2018

Tasa de Cambio L.22.5622 (firma del convenio)
actualizada al cambio US\$24.8593

Preparo: Rodolfo Turcios