

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	REHABILITACIÓN DE BULEVAR "LOS POETAS", LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO														ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
BIP: 23192																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD	
	Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	-	868,010.5	868,010.5		755,265.6	755,265.6	87%	-	112,744.9	112,744.9	13%	-	755,265.6	755,265.6	87%	
Lempiras	-	-	20,955,771.1	20,955,771.1		18,233,849.8	18,233,849.8	87%	-	2,721,921.3	2,721,921.3	13%	-	18,233,849.8	18,233,849.8	87%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									05/02/2018				03/06/2018				
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
Construcción									18,471,475.06				18,471,475.1				88%
Supervisión									2,484,295.94				2,484,295.9				12%
TOTAL									20,955,771.00				20,955,771.0				100%
Objetivo del Proyecto																	
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la rehabilitación con concreto hidráulico de 1.15 km en el Bulevar "Los Poetas" en la ciudad de Juticalpa para el año 2017.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto consiste en la rehabilitación de un bulevar de 670 metros de longitud aproximada, de dos (2) trochas con dos (2) carriles de 3.50 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico MR = 600 de 15.00 cm. de espesor , que después se convierte en una calle de 480 metros de longitud aproximada de dos carriles en la misma dirección con un ancho de calzada de 7.5 metros, y bordillos de concreto de 15x15 cm. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje para el correcto funcionamiento del sistema.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, JUTICALPA																	
Beneficiarios																	
Hombres 65280 Mujeres 67438																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
AÑO 2017											0%						
AÑO 2018						20,955,771.0			18,233,849.78		87%						
METAS																	
	Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					%	Programación 2018-	
	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	Ejecución	2019
Construcción	Km	1.15	0.00	0%	1.00	0.15				1.15	1.00	0.15			1.15	100%	
Supervisión	Km	1.15	0.00	0%	1.00	0.15				1.15	1.00	0.15			1.15	100%	
Problemática / Observaciones																	
Proyecto finalizado el 5 de julio. Está pendiente la recepción del proyecto. Debido a que se realizó una ampliación de tiempo debido a obras que requirieran ser ejecutadas el costo del proyecto aumento en un 5% por lo que la INSEP tiene pendiente realizar la solicitud de Enmienda a la Nota de Prioridad para poder realizar este pago del 5%.																	
Acciones Propuestas																	
	Acción					Responsable					Fecha						
											30/06/2018						
	Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
	Ing. Elvin Baca Cel: 9889-4623																
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.00 KM; LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO EL PARAÍSO.													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 22399																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD			
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.					
Dólares	-	-	6,341,050.22	6,341,050.22	-	6,341,050.22	6,341,050.22	100.0	-	0.00	0.00	0.00	-	6,341,050.22	6,341,050.22	100.0	
Lempiras	-	-	153,087,536.67	153,087,536.67	-	153,087,536.67	153,087,536.67	100.0	-	0.00	0.00	0.00	-	153,087,536.67	153,087,536.67	100.0	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	16/09/2016								16/09/2016				29/11/2016		31/10/2017		
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)						Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)		% Participación				
Construcción											137,182,340.97		137,182,340.97		90%		
Supervisión											15,905,195.70		15,905,195.70		10%		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO											153,087,536.67		153,087,536.67		100		
Información General del Proyecto																	
Objetivo del Proyecto																	
Bajos costos de operación vehicular y seguridad en el Bulevar carretera Panamericana Choluteca - Salida a San Marcos de Colon.																	
Descripción del Proyecto																	
Consiste en la construcción de un bulevar de cuatro carriles (dos de venida y dos de ida) de aproximadamente 2.0 kms de dos trochas separadas por una mediana con dos carriles cada trocha, el concreto con un espesor de 20 cms, incluye obras de drenaje y la respectiva señalización horizontal y vertical.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA , CHOLUTECA																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Año	Programación Lempiras		Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera							
	Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte									
AÑO 2016	-	-	-	-	11,676,607.00	11,676,607.00	-	2,977,977.34	2,977,977.34	25.5							
AÑO 2017	-	-	-	-	81,053,339.00	81,053,339.00	-	81,053,339.00	81,053,339.00	100.0							
AÑO 2018		73,600,000.00	73,600,000.00		73,600,000.00	73,600,000.00		69,056,220.33	69,056,220.33	93.8							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Diciembre-17		Programación 2018				Ejecutado 2018				% Ejecución Física	Programación 2018-2020			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Diciembre. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
Construcción Bulevar carretera Panamericana Choluteca Salida a San Marcos de Colon	KILOMETROS	4.7	4.0	86.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.65	100%	0.0	
Supervisión Construcción del Bulevar carretera Panamericana Choluteca - Salida a San Marcos de Colón	KILOMETROS	4.7	4.0	86.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.65	100%	0.0	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
Proyecto finalizado en Marzo 2018.																	
Acciones Propuestas																	
La Unidad Ejecutora realizo gestiones sobre la Enmienda del Contrato del Proyecto,						Responsable de la Acción Propuesta						Fecha		30/08/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero						Contacto Constructora y Supervisora					
Ing. Laura Castro DGC Ing. Judith Gómez Coordinadora de Proyecto						N/A						N/A					

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO														ESTADO: En Ejecución			
BID ATN/NV 13535-HO-1																	
SIGADE /GD00985-1																	
BIP 002500009900																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Donación (X)		Préstamo ()		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar							
Moneda	Co-Financiamiento	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	1,345,988	-	-	1,345,988	1,082,901	-	1,082,901	80.5	263,087	-	263,087	19.5	1,268,204	-	1,268,204	94%	
Lempiras	33,460,317	-	-	33,460,317	26,920,160	-	26,920,160	80.5	6,540,157	-	6,540,157	19.5	30,445,011	-	30,445,011	91%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada							
	28/02/2003						28 de febrero, 2013			28/02/2018			31/08/2018				
Observación: El costo de financiamiento fue ajustado por la Carta Modificatoria no. 2 por un monto de US\$1,345,987.90 suscrita por el gobierno de Honduras y el Organismo el día 04 de febrero, 2016 y solo se ejecutara el componente 1																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Componente 1:SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN						809,784.51						809,784.51		60.16			
Sub componente 1.01 Propuesta						715,333.85								0.00			
Sub componente 1.02 Acompañamiento Técnico						94,450.66								0.00			
Componente 2:GESTION DEL PROGRAMA						360,851.54						360,851.54		26.81			
Componente 3:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA						27,891.85						27,891.85		2.07			
Componente 4:IMPREVISTOS						27,272.00						27,272.00		2.03			
Componente 5: COMISION DE ADMINISTRACIÓN						120,188.00						120,188.00		8.93			
Total FHIS						1,345,987.90						1,345,987.90		100.00			
Objetivos del Proyecto																	
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garifuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad.																	
Beneficiarios																	
Garifuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka																	
Metas Globales																	
Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chortí, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Acumulada a Dic-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0						
2013	-	-	-	1,907,838	-	1,907,838	676,800	-	676,800	0							
2014	16,341,372	-	16,341,372	16,341,372	-	16,341,372	4,853,380	-	4,853,380	30							
2015 FHIS	29,061,310	-	29,061,310	4,080,629	-	4,080,629	2,621,639	-	2,621,639	64							
2016	13,889,745	-	13,889,745	3,270,790	-	3,270,790	3,055,190	-	3,055,190	93							
2017	6,742,876	-	6,742,876	14,151,457	-	14,151,457	13,656,862	-	13,656,862	97							
2018	1,680,859	-	1,680,859	6,451,380	-	6,451,380	5,581,140	-	5,581,140	87							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Acumulada a Dic-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0							
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0							
2014	759,626	-	759,626	759,626	-	759,626	225,608.49	-	225,608	30							
2015 FHIS	1,328,050	-	1,328,050	186,477	-	186,477	119,804.19	-	119,804	64							
2016	600,290	-	600,290	141,358	-	141,358	132,039.81	-	132,040	93							
2017	279,574	-	279,574	586,749	-	586,749	566,242.45	-	566,242	97							
2018	67,615	-	67,615	259,516	-	259,516	224,509.13	-	224,509	87							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/NV 13535-HO-1 SIGADE /GD00985-1 BIP 002500009900		PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO											ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ACOMPANAMIENTO TECNICO	INFORME	24			6					6	0				0	0
CAPACITADOS LIDERES Y JOVENES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	0				16		16		32		8	14		22	69
REALIZADAS PROPUESTA DE PROYECTOS DE CAMBIO CLIMATICO/MITIGACION	PROYECTO	12								0					0	0
SUPERVISION DE PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	INFORME	0				3		3		6	3	3	3		9	150
ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA	INFORME	0				1		2		3		1	1		2	0
Problemática																
Proyecto en proceso de cierre físico y financiero.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Proyecto en proceso de cierre físico y financiero.										Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com					30/09/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Pedro Salustio Hernandez Padilla phernandez@fhis.hn								Banco Interamericano de Desarrollo (BID)								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS														ESTADO: En Ejecución											
IDA-5192-HO		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS												Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social					
BIP 00250009600																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS												Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		15,000,000		-		-		15,000,000		12,863,721		-		12,863,721		85.8		2,136,279		-		2,136,279		14.2	
Lempiras		372,889,500		-		-		372,889,500		319,783,096		-		319,783,096		85.8		53,106,404		-		53,106,404		14.2	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018		31/12/2018									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%											
1.- Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional						2,000,000.00				-				2,000,000.00		13.31									
2.- Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.						11,000,000.00				-				11,000,000.00		73.21									
3.- Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto						2,025,000.00				-				2,025,000.00		13.48									
Total FHIS						15,025,000.00				-				15,025,000.00		100.00									
Objetivos del Proyecto																									
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																									
Descripción del Proyecto																									
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlántida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																									
Beneficiarios																									
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																									
Metas Globales																									
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
2013	-	-	-	19,288,000	-	19,288,000	11,605,763	-	11,605,763	60															
2014	43,046,050	-	43,046,050	43,046,050	-	43,046,050	22,346,049	-	22,346,049	52															
2015	46,364,400	-	46,364,400	54,222,419	-	54,222,419	51,468,891	-	51,468,891	95															
2016	73,962,834	-	73,962,834	57,912,834	-	57,912,834	55,876,476	-	55,876,476	96															
2017	56,130,671	-	56,130,671	63,829,671	-	63,829,671	58,882,920	-	58,882,920	92															
2018	48,350,000	-	48,350,000	48,350,000	-	48,350,000	17,257,486	-	17,257,486	36															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
2013	-	-	-	896,599	-	896,599	539,492	-	539,492	60															
2014	2,000,988	-	2,000,988	2,000,988	-	2,000,988	1,038,752	-	1,038,752	52															
2015	2,118,770	-	2,118,770	2,477,867	-	2,477,867	2,352,036	-	2,352,036	95															
2016	3,196,541	-	3,196,541	2,502,888	-	2,502,888	2,414,881	-	2,414,881	96															
2017	2,327,297	-	2,327,297	2,646,513	-	2,646,513	2,441,411	-	2,441,411	92															
2018	1,944,946	-	1,944,946	1,944,946	-	1,944,946	694,206	-	694,206	36															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO		PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS												ESTADO: En Ejecución		
BIP 00250009600		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS				Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	21	0	18					18					0	
CONSULTORÍAS CONTRATADA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	CONSULTORÍA						3			3		0	2		2	67
LÍNEA BASE REALIZADA PARA LOS PROYECTOS DE EMPLEABILIDAD	INFORME						1			1		0	0		0	0
INFORMES MENSUALES UAP Y AUDITORIA CONTROLADA	INFORME		14						14						0	0
PROCESOS DE LICITACIÓN DE SUB PROYECTOS FINALIZADOS CRÉDITOS 5192 HN	LICITACIÓN	36	19	1			16		3	19					0	0
JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3650	5156	0											0	0
Problemática																
<p>1. Listados de procesos declarados viciados: Según los hallazgos de la auditoría 84 procesos no cumplen con el procedimiento de procesos y condiciones, sin embargo, en revisión se han subsanado 68 procesos que cumplen con la normativa legal, 6 procesos que se proponen para discusión y reconocen que 10 procesos están conforme a los hallazgos por la auditoría.</p> <p>2. Contratos no elegibles para ser financiados con fondos del Crédito: (a). FIPADEH que atendió a más de 255 beneficiados con empleo temporal entre de los beneficiarios de 18 y 25 años con un porcentaje de ejecución de 92% adeudando L 4,820,057.50 (b). Fundación ANED que atendió cerca de 450 beneficiarios con un porcentaje de ejecución de 50% y 20% en obras, adeudando L 3,629,247.64. Cabe señalar que ambas firmas no se les ha pagado ningún contrato por lo que avanzaron con fondos propios.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
<p>1. Se está realizando una auditoría interna especial con el objetivo de verificar los hallazgos según los lineamientos a lo interno de la institución ejecutora del proyecto.</p> <p>2. Se solicitará mediante la Secretaría de Finanzas una reunión ante el representante del Banco Mundial en Honduras como opción de súplica para exponer el procedimiento de ponderación de la selección de las consultorías.</p>										<p>Lic. Zunilda Martel / 8934-9315 zmartel@fhis.hn; zuzumar2005@hotmail.com Tel. 2234-7680</p>					30/09/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
<p>Walter Moreno / 3179-4641 wmorel@fhis.hn walmorc71@gmail.com Karla Gutierrez / 9937-4735 kgutierrez@fhis.hn Karen Salinas ksalinas@fhis.hn</p>								<p style="text-align: center;">mochoa@worldbank.org</p> <p style="text-align: center;">Banco Mundial</p>								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE													ESTADO: En Ejecución												
Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS													Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social						
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada													
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		15,000,000		-		-		15,000,000		12,071,896		-		12,071,896		80.5		2,928,104		-		2,928,104		19.5	
Lempiras		372,889,500		-		-		372,889,500		300,098,895		-		300,098,895		80.5		72,790,605		-		72,790,605		19.5	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
06/07/2005		13/07/2010						01/12/2010		24/07/2012				13/07/2017		24/07/2019									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa								1,000,000.00				-				6.67									
2. Infraestructura Rural								12,500,000.00				-				83.33									
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas								1,500,000.00				-				10.00									
Total FHIS								15,000,000.00				-				100.00									
Objetivos del Proyecto																									
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomocagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																									
Beneficiarios																									
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																									
Metas Globales																									
(a) 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados (b) 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento (c) 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad (d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas (e) Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
2013		82,125,675	-	82,125,675	33,774,273	-	33,774,273	33,771,087	-	33,771,087	0														
2014		148,327,153	-	148,327,153	42,465,271	-	42,465,271	32,714,052	-	32,714,052	77														
2015		86,111,511	-	86,111,511	32,683,893	-	32,683,893	32,295,226	-	32,295,226	99														
2016		97,398,168	-	97,398,168	95,056,511	-	95,056,511	93,906,332	-	93,906,332	99														
2017		64,930,278	-	64,930,278	89,155,169	-	89,155,169	86,922,798	-	86,922,798	97														
2018		61,865,866	-	61,865,866	49,951,829	-	49,951,829	16,552,663	-	16,552,663	33														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
2013		4,007,090	-	4,007,090	1,647,920	-	1,647,920	1,647,764.53	-	1,647,765	0														
2014		7,018,165	-	7,018,165	2,009,263	-	2,009,263	1,547,879.82	-	1,547,880	77														
2015		3,896,661	-	3,896,661	1,478,990	-	1,478,990	1,461,402.01	-	1,461,402	99														
2016		4,235,646	-	4,235,646	4,133,812	-	4,133,812	4,083,793.12	-	4,083,793	99														
2017		2,745,292	-	2,745,292	3,769,536	-	3,769,536	3,675,149.82	-	3,675,150	97														
2018		2,488,641	-	2,488,641	2,009,382	-	2,009,382	665,853.93	-	665,854	33														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736		PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE00057																	
BIP 0025000065																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2017			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
CAMINOS RURALES REHABILITADOS	Kilómetros	50.5	6	12													
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACION DE RED (AGUA, ENERGIA)	Conexión	4373.5	305	7													
FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REHABILITACIÓN DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES, ELECTRIFICACION POR EXTENSIÓN; PAVIMENTACIÓN DE KILÓMETROS MUNICIPALES	Diseños/ Conexión	87	8	9			16		16			9	1		10	63	
Problemática																	
<p>A septiembre 2018 se presenta un nivel inferior de ejecución en relación a lo programado y un monto disponible que no será ejecutado.</p> <p>- Se ha logrado un ahorro sustancial de recursos una vez realizados los procesos de licitación, cuyos montos adjudicados son inferiores en relación a los presupuestos base, tanto a nivel de inversión como de supervisión.</p> <p>- No se ha podido iniciar ejecución por la emisión tardía de la Licencia Ambiental Operativa por retrasos en los trámites por parte de la Municipalidad de El Porvenir y a lo interno de MiAmbiente+.</p>																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se realizarán ajustes presupuestarios a lo interno de la institución ejecutora.										Ing. Rosemary Bendeck / 9992-5533 rbendeck@fhis.hn rosebendeck1@hotmail.com					30/09/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. Arelis Zúniga / 9487-3688 azuniga@fhis.hn danory_zuniga@hotmail.com Lic. Valentina Su / 9963-3796 vsu@fhis.hn valensu@gmail.com								Lic. Helena Hepburn. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)									

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0470 SIGADE BIP 002500010400		PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)												ESTADO: En Ejecución										
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social									
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Dólares		-		5,000,000		1,667,000		6,667,000		3,500,000		-		3,500,000		52.5		1,500,000		1,667,000		3,167,000		47.5
Lempiras		-		124,296,500		41,440,453		165,736,953		87,007,550		-		87,007,550		52.5		37,288,950		41,440,453		78,729,403		47.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
										01/07/2014			31/09/2018											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%										
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO								3,420,117.49				-		3,420,117.49		51.30								
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN								1,579,882.51				1,667,000.00		3,246,882.51		48.70								
Total FHIS								5,000,000.00				1,667,000.00		6,667,000.00		100.00								
Objetivos del Proyecto																								
Abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición, proporcionando acceso a energías renovables a por lo menos 10,000 familias (aproximadamente 50,000 beneficiarios) en varias comunidades del occidente del país.																								
Descripción del Proyecto																								
Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
Quimistán,Santa Bárbara; Zompopero,Copán Ruinas,Copán; El Ciprés Belén Gualcho, Ocoatepeque; Belén Manazapa, Intibucá; Nuevo Cedro,San Manuel, Colohete;Uano Alegre, Santa Elena, La Paz.																								
Beneficiarios																								
10,000 familias rurales ubicadas en el Occidente de Honduras y un aproximado de 50,000 beneficiarios.																								
Metas Globales																								
Proporcionar acceso a energías renovables.(10,000 familias).																								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
2015	-	-	-	10,860,882	-	10,860,882	9,750,285	-	9,750,285	90														
2016	20,820,000	-	20,820,000	16,406,200	-	16,406,200	16,406,199	-	16,406,199	100														
2017	20,820,000	-	20,820,000	22,636,218	-	22,636,218	22,589,168	-	22,589,168	100														
2018	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	12,498,132	-	12,498,132	60														
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																	
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
2015	-	-	-	496,323	-	496,323	445,570	-	445,570	90														
2016	899,803	-	899,803	709,046	-	709,046	709,046	-	709,046	100														
2017	863,241	-	863,241	938,546	-	938,546	936,595	-	936,595	100														
2018	837,514	-	837,514	837,514	-	837,514	502,755	-	502,755	60														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0470		PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																	
BIP 002500010400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Riego	Capacitación	6				1		2		3		0	2		2	67	
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Energía Renovable	Capacitación	1				5		3		8		4		4	50		
Energía Renovable	12				12					12	12				12	100	
Proyectos de Energía Renovable	20				13					13	13				13	100	
Problemática																	
La Secretaría de Finanzas emitió Opinión Técnica Favorable a la Carta de Ejecución No. 17 por un monto de US\$1,000,000.00, con el propósito de: (a) extender la fecha de terminación del proyecto del 30 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, (b) aprobar el Plan de Trabajo Anual (PTA) y (c) designar nuevo gerente alterno de proyecto de la USAID.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
Proyecto en ejecución normal.										Ing. Bertha Leticia Díaz / 9971-6499 bdiaz@fhis.hn Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn				30/09/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID										

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4 SIGADE 23156		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)											ESTADO: En Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social				
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución Acumulada						
Tipo de Fondos:		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Préstamo ()	Donación (X)	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				%
Dólares	11,710,033				2,927,508	14,637,542		-	-	-	11,710,033	2,927,508	14,637,542	100.0	-	-	-	0%
Lempiras	291,103,233				72,775,808	363,879,041		-	-	-	291,103,233	72,775,808	363,879,041	100.0	6,252,367	-	6,252,367	2%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								19/10/2017		25/10/2017			19/10/2021					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)					Contraparte			Total		%						
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		11,124,531.74					2,927,508.34			14,052,040.09		96						
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN		585,501.66					-			585,501.66		4						
Total FHIS		11,710,033.40					2,927,508.34			14,637,541.74		100						
Objetivos del Proyecto																		
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																		
Descripción del Proyecto																		
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																		
Beneficiarios																		
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																		
Metas Globales																		
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2018	-	-	-	12,821,791	11,965,000	24,786,791	6,252,367	3,523,094	9,775,461	39								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2018	-	-	-	515,774	496,094	1,011,869	-	146,075	146,075	14								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2017			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	0	0					0	0			0	0	
Problemática																	
Se han tenido problemas con la emisión de los dictámenes de exoneraciones fiscales por parte de la Secretaría de Finanzas.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas dará seguimiento a los dictámenes de la Secretaría de Finanzas.										Ing. Bertha Leticia Díaz / 9971-6499 bdiaz@fhis.hn Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn				30/09/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID										

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR SIGADE GE01123 BIP 00250009700		PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)												ESTADO: En Ejecución											
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDECOAS						Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Protección Social									
Costo y Financiamiento		Desembolsos												Ejecución Acumulada											
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		12,396,000		-		1,239,600		13,635,600		9,416,695		879,062		10,295,757		75.5		2,979,305		360,538		3,339,843		24.5	
Lempiras		308,155,883		-		30,815,588		338,971,471		234,092,446		21,852,865		255,945,311		75.5		74,063,437		8,962,724		83,026,160		24.5	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		30/03/2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30/06/2017		31/03/2019									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%											
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura								6,198,000.00				-		6,198,000.00		45.45									
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales								1,239,600.00				-		1,239,600.00		9.09									
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes								1,487,520.00				-		1,487,520.00		10.91									
Materiales y Equipos de Capacitación								1,239,600.00				-		1,239,600.00		9.09									
Consultoría (Pago directo de KFW)								2,231,280.00				-		2,231,280.00		16.36									
Gasto Operativo FHIS								-				1,239,600.00		1,239,600.00		9.09									
Total FHIS		12,396,000.00						12,396,000.00				1,239,600.00		13,635,600.00		100.00									
Objetivos del Proyecto																									
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																									
Descripción del Proyecto																									
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																									
Beneficiarios																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																									
Metas Globales																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.											
2014		6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968		536,460		18,316,428		86											
2015 FHIS		60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290		4,011,910		34,024,200		88											
2016		92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540		8,186,328		83,460,868		94											
2017		42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987		7,484,899		48,071,886		94											
2018		125,068,907	2,693,493	127,762,400	125,068,907	7,058,672	132,127,579	19,979,142		2,603,481		22,582,623		17											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.											
2014		278,909	27,891	306,800	964,523	25,102	989,625	826,499		24,937		851,436		86											
2015 FHIS		2,769,199	2,769,199	5,538,397	1,590,910	183,337	1,774,247	1,371,508		183,337		1,554,845		88											
2016		3,979,866	397,987	4,377,853	3,439,638	397,987	3,837,625	3,253,230		353,798		3,607,028		94											
2017		1,753,997	310,340	2,064,337	1,816,190	310,340	2,126,530	1,682,823		310,340		1,993,162		94											
2018		5,031,071	108,350	5,139,421	5,031,071	283,945	5,315,016	803,689		104,729		908,417		17											

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR		PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																
BIP 00250009700																
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22					21					21	100	
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33	
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50	
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75	
Problemática																
Se rescindieron 2 contratos grandes de la Municipalidad de la Lima, los cuales se trasladaron a la Municipalidad de Siguatepeque, razón por lo que la ejecución se ha visto baja.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
La Unidad Ejecutora prevé que el proyecto solicitará una nueva ampliación de plazo hasta diciembre 2019 debido a los retrasos de las modificaciones presupuestarias y la incorporación de fondos de contraparte nacional.										Coordinador Ing. Rafael Toro			30/09/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Carol Bonilla / 9855-0108 cbonilla@fhis.hn							Banco Alemán de Desarrollo (KfW)									

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)											ESTADO: En Ejecución				
GD00943 G01127 GE01159																	
BIP 00250009100																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional ()											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares*/		18,343,500		36,687,000		3,567,246		58,597,746		30,227,144		1,316,582		31,543,726		53.8	
Lempiras		456,006,570		912,013,139		88,679,233		1,456,698,941		751,425,630		32,729,308		784,154,938		53.8	
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.2229																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Decreto 14-2013		15/03/2013						05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017			
										Fase II 01/07/2013				30/06/2016			
										Fase III 01/01/2015				31/03/2017		31/05/2018	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				32,179,227.03				-				32,179,227.03		83			
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,787,734.84				2,078,823.58				3,866,558.42		10			
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)				715,093.93				1,044,873.12				1,759,967.05		5			
ASISTENCIA TÉCNICA				1,072,640.90				-				1,072,640.90		3			
Total FHIS				35,754,696.70				3,123,696.70				38,878,393.40		100			
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																	
Beneficiarios																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																	
Metas Globales																	
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2012	-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82							
2013	-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47							
2014	202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93							
2015	218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98							
2016	48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98							
2017	111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91							
2018	40,704,400	5,493,250	46,197,650	52,618,437	5,493,250	58,111,687	23,938,797	3,217,075	27,155,872	47							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)													ESTADO: En Ejecución		
GD00943 G01127 GE01159																
BIP 00250009100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social - Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento FHIS/IDCOAS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2012	-	-	-	1,131,993	-	1,131,993	933,683	-	933,683	82						
2013	-	-	-	9,523,409	94,585	9,617,994	4,401,998	94,585	4,496,583	47						
2014	9,559,576	720,167	10,279,743	14,021,423	694,525	14,715,948	13,004,210	679,750	13,683,960	93						
2015	9,883,211	552,755	10,435,967	6,612,660	547,753	7,160,414	6,436,329	547,753	6,984,082	98						
2016	2,126,802	299,656	2,426,459	6,035,992	453,158	6,489,151	5,926,095	441,100	6,367,195	98						
2017	4,722,656	308,215	5,030,871	4,227,623	535,441	4,763,064	3,782,639	535,440	4,318,079	91						
2018	1,637,391	220,974	1,858,365	2,116,650	220,974	2,337,624	962,971	129,411	1,092,383	47						
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2021
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Equipamiento	Centros Educativos	6			34					34					0	0
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17				14	31					0	0
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6					1			1			0		0	0
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6					4			4			3		3	1
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorías	1			0				3	3					0	0
Fortalecimiento institucional de la SE	Actividades						1			1			0		0	0
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades						1			1			0		0	0
Problemática																
A la fecha no se ha dado inicio a la ejecución de la fase IV previo al cumplimiento de condiciones con el organismo financiador.																
Acciones Propuestas																
Acción											Responsable				Fecha	
Se ha dado inicio a las formulaciones de proyectos para la fase IV, por lo cual es necesario agilizar las actividades principalmente en la Dirección de Proyectos a fin de aprobar los proyectos en este año y la Dirección de Contrataciones para realizar su respectiva contratación y primer desembolso.											Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com				30/09/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Sandra Funez sfunez@fhis.hn								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01169																	
BIP 007100045900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Energía		
Costo y Financiamiento 1/					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Fondos Contraparte 3/	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Yenes 2/	16,000,000,000			16,000,000,000					16,000,000,000		16,000,000,000	100					
Dólares	135,363,790			135,363,790					135,363,790		135,363,790	100					
Lempiras	3,365,076,138			3,365,076,138					3,365,076,138		3,365,076,138	100					
<p>*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente al préstamo JICA HO-P6.</p> <p>2/ El contrato de préstamo fue firmado en Yenes.</p> <p>3/ Los fondos de Contraparte por US\$ 8,816,000.00 (según contratos firmados están asignados al préstamo de 3435/BL-HO), serán también determinados para el Préstamo HO-P6, se está trabajando en el desglose por Préstamo.</p>																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
17-2010	26-mar-15		32-2015				22-jul-15		28-may-15				28-nov-22		-		
Componentes			Financiamiento FE (YENES)				Contraparte				Total		%				
Componente A: Equipo Principal y Obras de Instalación			12,069,000,000.00								12,069,000,000.00		75%				
Componente B: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles			1,613,000,000.00								1,613,000,000.00		10%				
Componente C: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles (otros que no sean anticipo)																	
Componente D: Servicios de Consultoría			737,000,000.00								737,000,000.00		5%				
Componente E: Intereses durante la Construcción			214,000,000.00								214,000,000.00		1%				
Componente F: Contingencias			1,367,000,000.00								1,367,000,000.00		9%				
TOTAL			16,000,000,000.00								16,000,000,000.00		100%				

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía

Objetivos del Proyecto

El objetivo de este Proyecto es contribuir al desarrollo económico sostenible mediante el mejoramiento de la estabilización del suministro de la electricidad, y la mitigación de los efectos negativos del cambio climático a través de asegurar y fortalecer la capacidad de generación eléctrica a través de fuentes renovables, mediante la rehabilitación y repotenciación de las instalaciones existentes de las Plantas Hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo ubicado en el noreste de la Republica de Honduras.

Descripción del Proyecto

Se financiará el remplazo total o parcial de los componentes de las dos unidades de generación de la central Cañaveral y de las cuatro unidades de generación de la central Río Lindo. Se incluyen las turbinas de las seis unidades de generación y los principales componentes de generadores de la central Río Lindo. Se implementará tecnología digital en los gobernadores de las turbinas, sistemas de excitación, reguladores de voltaje de los generadores y sistemas de supervisión y control de las unidades, permitiendo la operación de las plantas de manera automática y en tiempo real. Se instalarán equipos eléctricos para la operación de compuertas hidráulicas, sistemas de limpieza de las rejas de entrada, pintura de los canales de entrada, remplazo de las válvulas del canal de entrada, e instalación de los sistemas de monitoreo de la presas y de medición del caudal.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés

Beneficiarios

Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

Metas Globales

Recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2015										
2016	31,574,520.0		31,574,520.0	11,240,326		11,240,326				
2017	314,816,781		314,816,781	288,816,781	0	288,816,781	4,738,845		4,738,845	2
2018	403,143,089		403,143,089	377,695,241		377,695,241	7,940,846		7,940,846	2
2019	1,317,174,298		1,317,174,298							
2020	464,469,950		464,469,950							

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01169																
BIP 007100045900																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica						Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares									
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015																
2016	1,270,118.9		1,270,118.9	452,154.1		452,154.1										
2017	13,052,917.1		13,052,917.1	12,303,426.3	0.0	12,303,426.3	201,872	0	201,872	2						
2018	16,715,097.9		16,715,097.9	15,193,195		15,193,195	319,429		319,429	2						
2019	54,612,612.6		54,612,612.6													
2020	19,257,829.1		19,257,829.1													
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2018
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente D: Servicios de Consultoría	Supervisión, Acompañamiento y Asesoría a la ENEE.	Informe	1	0%	0%	1%	0%		1%	0%	1%	0%		1%	15%	
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)																
Unidades de la Central Hidroeléctrica Cañaveral repotenciadas y rehabilitadas		Unidades	0%													
Unidades de la Central Hidroeléctrica Cañaveral repotenciadas y rehabilitadas		Unidades	0%													

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía
Situación Actual					
<ul style="list-style-type: none"> • Mediante Memo No. A.L No. 427-2018 se emitió opinión por parte de la Dirección de Legal de la SEFIN el cual indica que se recomienda realizar el Proceso de Licitacion Publica Internacional para adquirir el equipo para las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo. • Según oficio No. DGIP-0052-2018 la Contratación directa de las empresas Toshiba y Hitachi como proveedores únicos para realizar los trabajos de rehabilitación de las centrales hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo: la ENEE debe de sustentar el argumento de que son los proveedores desde hace más de 40 años, esto no significa que no existan más proveedores en el mercado Internacional para poder realizar los trabajos (es importante mencionar que según el convenio de préstamo se tiene que realizar Licitacion Publica Internacional) • Por otra parte tal como enuncia la carta de JICA No. 0679 en el inciso 1) de las Normas de Adquisiciones: Pueden haber circunstancias especiales para las cuales el método LPI no sea el más apropiado sin embargo, dichas circunstancias especiales que la ENEE manifiesta no están sustentadas ni documentadas como proveedor único que justifique una compra directa por más de US\$ 100.00 millones, en tal sentido se recomienda realizar una Licitacion Publica Internacional. 					
Problemática					
Observaciones					
Tasas de cambio utilizadas: Yen - Dólar : 118.2 y Dólar - Lempira: 23.1384 Los fondos de contraparte están cargados al Contrato de Préstamo 3435/BL-HO se está trabajando en el desglose por Préstamo.					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
Análisis y coordinación de actividades y acciones con ENEE, SEFIN y OPSP.		UCP-BID-JICA/ENEE			30/09/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12					

T de Cambio : L. 24.8595

Elaborado por: Moises Madrid

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE I y II	ESTADO: Ejecución
SIGADE:		
BIP: 007100045700		

Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
--------------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------------------------	--------------------	---------

Costo y Financiamiento (SNIPH y Segunda Enmienda a N de Prioridad)	Desembolsos	Ejecución Acumulada 2011-2016
---	--------------------	--------------------------------------

Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Contraparte Nacional		Desembolsado Préstamo ICBC (China)				Por Desembolsar Préstamo ICBC (China)				Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	%
	Moneda	Préstamo (ICBC)	Préstamo (Petrocaribe)	Fondos Propios	Total	Préstamo (ICBC)	Fondos Propios	Total	%	Préstamo (ICBC)	Fondos Propios	Total				
Dólares	297,719,934	36,148,296	220,500,059	554,368,290	266,410,101		266,410,101	89	31,309,833		31,309,833	11	157,882,312	121,829,834	279,712,146	50
Lempiras	7,401,168,702	898,628,564	5,481,521,227	13,781,318,493	6,622,821,903		6,622,821,903	89	778,346,799		778,346,799	11	3,653,144,085	2,818,947,439	6,472,091,524	47
Tipo de Cambio: US\$1.00 = L.23.1384																

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma con ICBC	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	22 de septiembre del 2013		10 agosto 2015	09-jul-05	Finalizar Obras: Diciembre 2017 Entrega de Obras a la ENEE: 2018	

Nota: La Fase I inició el 16 de mayo del 2011 y concluyó el 30 de julio del 2013.
El 27 de diciembre del 2013 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Convenio de Línea de Crédito con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por un monto de \$297,719,934.10, destinados a financiar la ejecución de la segunda y última fase del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

Componentes	Crédito Externo (Lempiras)	Contraparte Nacional (Lempiras)	Total (Lempiras)	%
Adquisición	1,177,431,571		1,177,431,571	10
Indemnización de de Tierras		1,222,077,423	1,222,077,423	10
Contratistas Nacionales		786,464,515	786,464,515	6
Revisión Diseño Básico		164,904,856	164,904,856	1
Contratista Constructor SINOHYDRO		860,213,966	860,213,966	7
Ingeniería	473,023,749		473,023,749	4
Construcción	4,704,315,680	2,224,913,147	6,929,228,827	57
Administración		269,540,936	269,540,936	2
Plan de Manejo Ambiental Social		272,248,710	272,248,710	2
TOTAL	6,354,771,000	5,800,363,553	12,155,134,553	100

Fuente: Componentes como están presentados en el SNIPH a una tasa de cambio de \$1.00 = L. 21.9261

Objetivo del Proyecto

Contribuir al incremento de la generación de energía renovable a nivel nacional, a través de la modernización de la infraestructura regional y la potenciación de la electrificación social.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
Descripción del Proyecto					
<p>El Proyecto Construcción de la Represa Hidroeléctrica Patuca III es un desarrollo hidroeléctrico convencional con un embalse estacional, con capacidad para almacenar y derivar el agua del Río Patuca por medio de una presa de concreto a gravedad de 54.5 metros de altura, una toma y una tubería a presión creando una caída neta de 42.2 m. Al final de la tubería se encontrará una casa de máquinas superficial donde se instalarán dos turbinas Kaplan.</p> <p>Tendrá una capacidad instalada de 104 MW en el punto de entrega (Subestación Juticalpa) y una producción de energía promedio anual de 326 GWH, la cual será entregada en la subestación Juticalpa por medio de una línea de transmisión de 46.26 km.</p> <p>El Proyecto se implementará como un proyecto tipo EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción, por sus siglas en inglés), dentro del marco de acuerdos entre las Repúblicas de China Popular y Honduras, para lo cual se suscribió un Contrato para el desarrollo del proyecto.</p>					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
Departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca.					
Beneficiarios					
Todo el país ya que se aportarán 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional.					
Metas Globales					
Se aportará 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a satisfacer la demanda nacional.					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE I y II									ESTADO: Ejecución
SIGADE:										
BIP: 007100045700										
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica					Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA	
Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				961,790,282		961,790,282	959,968,057		959,968,057	100
AÑO 2012					854,000,000	854,000,000		805,960,949	805,960,949	94
AÑO 2013					489,011,938	489,011,938		413,406,126	413,406,126	85
AÑO 2014		233,258,800	233,258,800		476,258,800	476,258,800		472,367,265	472,367,265	99
AÑO 2015	1,064,774,069	261,000,000	1,325,774,069	1,358,680,063	732,077,083	2,090,757,146	1,071,846,609	634,794,128	1,706,640,737	82
AÑO 2016	1,627,946,664	162,794,665	1,790,741,329	1,627,946,664	648,641,292	2,276,587,956	1,621,329,419	492,418,971	2,113,748,390	93
Año 2017	1,486,662,663	590,000,000	2,076,662,663	1,486,662,663	590,000,000	2,076,662,663	988,311,990	119,777,274	1,108,089,264	53
Año 2018	550,462,963	520,492,604	1,070,955,567	2,040,723,303	798,639,284	2,839,362,587	1,180,495,884	98,527,679	1,279,023,564	45
Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				41,566,845		41,566,845	41,488,092	0	41,488,092	100
AÑO 2012					36,908,343	36,908,343	0	34,832,182	34,832,182	94
AÑO 2013					21,134,216	21,134,216	0	17,866,669	17,866,669	85
AÑO 2014		10,081,025	10,081,025		20,583,048	20,583,048	0	20,414,863	20,414,863	99
AÑO 2015	46,017,619	11,279,950	57,297,569	58,719,707	31,639,054	90,358,761	46,323,281	27,434,660	73,757,941	82
AÑO 2016	70,356,925	7,035,692	77,392,617	70,356,925	28,033,109	98,390,034	70,070,939	21,281,462	91,352,401	93
Año 2017	64,250,884	25,498,738	89,749,622	63,330,962	25,133,656	88,464,617	42,101,514	5,102,442	47,203,956	53
Año 2018	23,790,018	22,494,753	46,284,772	82,090,279	32,126,120	114,216,400	47,486,711	3,963,381	51,450,092	45

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE I y II				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecución 2018					% Ejecución	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
02 - Actividades Ambientales y Sociales, realizadas	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN				4	1	1		6	0	1	0		1			
03 - pagos legales realizados	149 - INFORME				2	1	0		3	0	1	0		1			
04 - Proceso de indemnización por tierra del proyecto Patuca III, a favor de la ENEE, ejecutados	1079 - INFORME DE AVALÚO				4	1	1		6	0	1	0		1			
05 - Equipo Electromecánico para Generación de proyecto Patuca III, Adquirido	1082 - LOTE DE EQUIPO				1	0	0		1	0	0	0		0			
17 - Finalizadas las obras de la fase I del proyecto patuca III	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN				1	0	0		1	0	0	0		0			
18 - Pagos a los Contratistas Nacionales, Realizados	149 - INFORME	100%			2	1	0		3	0	1	0%		1			

Situación Actual

El Proyecto Finaliza en el 2018

Problemática

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	UEPER 22-35-21-42	30/09/2018

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
UEPER 22-35-21-42	

Tipo de Cambio: 24.8595

Elaborada por: Moises Madrid

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF0A4893	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GD01046																
BIP: 23101																
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)							Sector:		Desarrollo Económico			Sub-Sector:		Cambio Climático	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	1,400,000.0	0.0	0.0	1,400,000.0	500,000.0	0.0	500,000.0	35.7	900,000.0	0.0	900,000.0	64.3	188,093.6	0.0	188,093.6	13.4
Lempiras	34,803,020.0	0.0	0.0	34,803,020.0	12,429,650.0	0.0	12,429,650.0	35.7	22,373,370.0	0.0	22,373,370.0	64.3	4,675,875.3	0.0	4,675,875.3	13.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	28/4/2017						28/4/2017		28/4/2017				31/1/2019			
Componentes		Financiamiento BID (US\$)							Contraparte		Total			%		
Diseño y desarrollo de procesos de consulta y sensibilización en el marco de la Estrategia Piloto de Resiliencia Climática (SPCR)		270,000.0							0.0		270,000.0			19.3		
Gestión técnica, administrativa y financiera del programa		210,000.0							0.0		210,000.0			15.0		
Información para diseño de reformas de política y de fortalecimiento institucional		300,000.0							0.0		300,000.0			21.4		
Análisis de riesgos para mejorar políticas y programas de resiliencia climática		200,000.0							0.0		200,000.0			14.3		
Formulación de la SPCR y de la cartera de proyectos estratégicos		420,000.0							0.0		420,000.0			30.0		
TOTAL		1,400,000.0							0.0		1,400,000.0			100.0		
Objetivo del Proyecto																
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.																
Descripción del Proyecto																
Honduras cómo país piloto desea poner en práctica diversas alternativas para integrar su capacidad de adaptación al cambio climático en el marco de la planificación del desarrollo, complementando los esfuerzos realizados hasta ahora. Para ello, está dando inicio al proceso de diseño y formulación del Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR por sus siglas en inglés), con los recursos del Fondo de Inversión Climática (CIF), a través de los bancos multilaterales de desarrollo (MDB), especialmente el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para buscar alternativas para mejorar la capacidad de Honduras de adaptación al cambio climático.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Tiene cobertura nacional.																
Beneficiarios																
10,500 hombres y 4,500 mujeres.																
Metas Globales																
Llevar la calificación de Honduras en el Índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	2,744,444.0	0.0	2,744,444.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
AÑO 2018			0.0	13,290,900.0		13,290,900.0	4,675,875.3		4,675,875.3	35.2						
AÑO 2019			0.0			0.0			0.0	0.0						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF0A4893	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)									ESTADO: Ejecución
SIGADE: GD01046										
BIP: 23101										
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:	Desarrollo Económico	Sub-Sector:	Cambio Climático	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2017	0.0	0.0		110,399.1	0.0	110,399.1	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0	534,645.0	0.0	534,645.0	188,093.6	0.0	188,093.6	35.2
AÑO 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Propuesta de sistema de información diseñada	PROPUESTA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Instrumentos para avanzar en la Adaptación al Cambio Climático desarrollados	DOCUMENTO	2	0	0%	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Estrategia de sensibilización de género y pueblos indígenas elaborada	DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Estudios orientados a tecnología y buenas prácticas de gestión de recurso hídrico considerando cambio climático elaborados	ESTUDIO	3	0	0%	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0.00%	

Problemática / Observaciones

Inició sus actividades a mediados de diciembre de 2017 con la contratación del personal clave de la Unidad Técnica de Implementación (UTI) de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+). Los principales avances de carácter técnico logrados durante el presente período han girado en torno a la preparación y ajuste de Términos de Referencia (TdR) para la contratación de servicios de consultoría relacionados con temas priorizados en el Programa Estratégico de Resiliencia Climática (SPCR, por sus siglas en inglés), proceso que ha contado con una participación amplia de actores clave institucionales, en cumplimiento al mandato de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, se continúa con el proceso de socialización y consulta del SPCR, esto mediante la participación de la UTI en un foro internacional, un taller de seguimiento involucrando Prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento y la realización de giras a diversas regiones de desarrollo del país para la identificación de actores clave que participarán en los talleres de socialización y consulta del SPCR por realizarse.

Acciones Propuestas			Responsable	Fecha
Existen desfases debido a: i) demoras en la obtención de los fondos de la donación y disponibilidad presupuestaria hasta marzo de 2018, ii) el proceso de formulación y revisión de los TDRs de las consultorías contempladas en el proyecto ha tomado más tiempo del previsto, a fin de garantizar la participación amplia de las contrapartes. Por lo que se requiere el seguimiento a la ejecución del proyecto.			INVEST-H/MCA - SEFIN	2018
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero	
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducas.hn cel:9970-3240			N/D	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602														PROGRAMA UMBRAL				ESTADO: Ejecución															
Unidad Ejecutora/ Institución		CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:		Modernización del Estado																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar																			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares		0.0		15,650,000.0		0.0		15,650,000.0		11,054,103.2		0.0		11,054,103.2		70.6		4,595,896.8		0.0		4,595,896.8		29.4		11,009,988.5		0.0		11,009,988.5		70.4	
Lempiras		0.0		389,048,045.0		0.0		389,048,045.0		274,797,266.9		0.0		274,797,266.9		70.6		114,250,778.1		0.0		114,250,778.1		29.4		273,700,607.9		0.0		273,700,607.9		70.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
				No. 16-2014						15/7/2014				31/8/2017		31/5/2019																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%																			
Proyecto de Administración Financiera Pública				8,600,000.0								8,600,000.0		55.0																			
Proyecto de Alianzas Público Privadas				5,500,000.0								5,500,000.0		35.1																			
Administración del Programa Monitoreo y Evaluación				1,550,000.0								1,550,000.0		9.9																			
TOTAL				15,650,000.0				0.0				15,650,000.0		100.0																			

Objetivo del Proyecto

Asistir al Gobierno de Honduras en la implementación de reformas institucionales y de políticas que ataquen las restricciones y limitantes al crecimiento económico y permitan a Honduras ser elegible al segundo compacto

Descripción del Proyecto

consiste en la ejecución de los siguientes proyectos:

1. Proyecto de Administración Financiera Pública: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de la administración financiera pública en Honduras, apoyando actividades diseñadas con el fin de mejorar la formulación y ejecución del presupuesto, la planificación de los pagos, la capacidad de controles de adquisiciones y contrataciones, la capacidad de auditoría y la supervisión de la sociedad civil.
2. Proyecto de Alianzas Público Privadas: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de los proyectos financiados a través de la modalidad de APP en Honduras mediante el apoyo de las actividades diseñadas para mejorar la capacidad del Gobierno de desarrollar, negociar e implementar y supervisar las APP.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

A nivel nacional

Beneficiarios

El Gobierno de Honduras

Metas Globales

La meta de este Convenio es asistir a Honduras con el fin que llegue a ser elegible para un Compacto del Desafío del Milenio, apoyándole en la implementación de reformas institucionales críticas y de política que aborden las restricciones vinculantes al crecimiento económico en Honduras. La asistencia de MCC se proveerá de forma tal que fortalezca el buen gobierno, la libertad económica y las inversiones en el pueblo de Honduras.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				4,474,509.0		4,474,509.0	1,336,102.2		1,336,102.2	29.9
AÑO 2015				83,850,000.0		83,850,000.0	31,579,172.5		31,579,172.5	37.7
AÑO 2016	115,675,729.0		115,675,729.0	115,675,729.0		115,675,729.0	99,301,736.8		99,301,736.8	85.8
AÑO 2017	82,084,190.0		82,084,190.0	99,243,916.0		99,243,916.0	85,862,288.2		85,862,288.2	86.5
AÑO 2018	130,201,512.0		130,201,512.0	120,201,512.0		120,201,512.0	55,621,308.2		55,621,308.2	46.3
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				179,993.4	0.0	179,993.4	53,746.6		53,746.6	29.9
AÑO 2015				3,372,983.1		3,372,983.1	1,270,316.2		1,270,316.2	37.7
AÑO 2016	4,653,217.5		4,653,217.5	4,653,217.5		4,653,217.5	3,994,550.8		3,994,550.8	85.8
AÑO 2017	3,301,951.0		3,301,951.0	3,992,224.9		3,992,224.9	3,453,930.2		3,453,930.2	86.5
AÑO 2018	5,237,537.3		5,237,537.3	4,835,273.4		4,835,273.4	2,237,444.7		2,237,444.7	46.3

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602	PROGRAMA UMBRAL														ESTADO: Ejecución	
Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS									Sector:	Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:	Modernización del Estado	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Proceso de Implementación de Marco de Gasto de Mediano Plazo fortalecido	PROCESO	2	0	0%	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	100	
Proceso de implementación del IT System Honducompras	CONTRATO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Proceso de auditoría del Tribunal Superior de Cuenta	PROCESO	2	0	0%	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Acuerdos de donación a Sociedad Civil implementados	ACUERDO	3	0	0%	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	
Capacitaciones en APP realizadas	CAPACITACIÓN	5	3	60%	0	1	1	0	2	4	2	0	0	6	300	
Asesoría a contratos/proyectos de concesiones de Alianzas Público Privadas	CONCESION	10	0	0%	5	5	0	0	10	5	5	0	0	10	100	
Problemática / Situación Actual																
<p>Bajo el Proyecto de Gestión Financiera Pública, continúa con el apoyo a la Secretaría de Finanzas para la adopción e implementación de la metodología de levantamiento de línea base y Marco de Gasto de Mediano Plazo; en Tesorería General de la República se están estableciendo procesos que provoquen un mecanismo de pago más oportuno. Respecto al fortalecimiento de ONCAE, se encuentra en implementación el nuevo sistema de información para el manejo de las compras del Estado (Honducopras 2.0), el cual inició su implementación en abril. Asimismo, en el marco del apoyo a veeduría social, se avanza en la ejecución de los acuerdos con FDSF (Fundación Democracia sin Fronteras), FOPRIDEH (Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Trocaire.</p> <p>Bajo el Proyecto de Alianzas Público-Privadas (APP), en el trimestre se realizó el módulo final del segundo programa de capacitación de APPs, totalizando 7 en el año. Asimismo, se brindó apoyo a diferentes proyectos de Asociación Pública Privada, unos en etapa de diseño, otros en etapa de análisis y otros en ejecución. Dichos contratos incluyen: Corredor Turístico, Corredor Logístico, Siglo XXI, CA-4 y Centro Cívico.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La fecha de cierre ha sido extendida a mayo 2019, por lo que los distintos expertos avanzan en la implementación de actividades en administración presupuestaria y tesorería, unidad de contingencias fiscales, Congreso Nacional, TSC, ONCAE y unidad de concesiones de INSEP.										MCA					2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Director Programa Umbral: Licda. Evelyn Bautista Director Administrativo Financiero: Roberto Melendez Monitoreo y Seguimiento: Mariana Rios																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2162	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN													ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01175																		
BIP: 22629																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	84,311,886.9	0.0	8,675,574.5	92,987,461.4	62,256,848.6	1,470,687.1	63,727,535.7	68.5	22,055,038.3	7,204,887.4	29,259,925.7	31.5	54,400,852.5	1,470,687.1	55,871,539.6	60.1		
Lempiras	2,050,268,693.8	0.0	215,668,709.2	2,265,937,402.9	1,547,661,675.8	36,560,251.7	1,584,221,927.5	69.9	548,272,814.2	179,108,457.4	727,381,271.7	32.1	1,352,367,113.2	36,560,251.7	1,388,927,364.9	61.3		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	5/12/2016						14/6/2017						3/3/2021					
Componentes		Financiamiento BCIE (Lps)						Contraparte (Lps)				Total		%				
Ampliación y Construcción		1,670,988,338.5										1,670,988,338.5		73.7				
Supervisión de la Construcción		121,095,198.9										121,095,198.9		5.3				
Reasentamiento												215,668,709.2		9.5				
Consultoría para la elaboración e implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y Pago de mejoras por la liberación del Derecho de Vía		82,830,916.1						215,668,709.2				82,830,916.1		3.7				
Preinversión		8,587,500.0										8,587,500.0		0.4				
Comisiones		9,267,265.0										9,267,265.0		0.4				
Imprevistos		157,499,475.4										157,499,475.4		7.0				
TOTAL		2,050,268,693.8						215,668,709.2				2,265,937,402.9		81.1				
Objetivo del Proyecto																		
Rehabilitación de aproximadamente 87 kilómetros de carretera existente del tramo carretero CA-5 Sur: Tegucigalpa – Jícara Galán y construcción de un tercer carril en el tramo km. 44+240 al km. 59+240.																		
Descripción del Proyecto																		
El tramo de la sección CA-5 Sur que inicia en el sector del puente Germania en el Distrito Central , con dirección al Sur del país hasta la comunidad Jícara Galán, con una longitud de 87.52 km., divididos de la siguiente manera 1. Tramo Jícara Galán – La Venta del Sur (37.86 Km), 2. Tramo La Venta del Sur – Cerro de Hula (32.16 Km) y el tramo 3. Cerro de Hula – Tegucigalpa (Puente Germania) con 17.50 Km. La carretera atraviesa los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle. El lugar donde está situado el proyecto de rehabilitación del pavimento, posee una topografía ondulada y montañosa, y solo en dos sectores de la carretera presenta una topografía plana. las Pendientes de la zona están en el rango de 5% hasta 45% de Pendiente. Lo que hace el conducir por ésta vía un viaje placentero. El estado de esta vía si bien se mantiene transitable y pueden observarse tramos en regular estado, en términos generales desde el punto de vista técnico ya se encuentra totalmente colapsada, la rodadura está permanentemente con baches y que generan accidentes vehiculares, los agujeros están siempre pese a la continua inversión que hace el gobierno central en mantenimiento, esto debido a que generalmente las reparaciones solo se hacen para los baches abiertos pero la existencia de daños como la falla en el pavimento llamada "piel de lagarto" en algunos casos con fisuras de más de un centímetro, hace que continuamente se estén abriendo nuevos baches por pérdida de la carpeta asfáltica por lo que representa para vehículos pequeños un alto riesgo el transitar por esta vía. Por lo que se rehabilitará la calzada con concreto hidráulico y se generará un tercer carril de ascenso para vehículos pesados en el tramo Km 44+200 hasta el tramo Km 59+200 con una extensión de 15Km con el objetivo de liberar el tráfico en esta sección de la carretera.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamentos de 1) Francisco Morazán, municipios La Venta, Santa Ana y Distrito Central; 2) Valle, municipio de Nacaome y 3) Choluteca, municipios de Pespire y San Antonio de Flores.																		
Beneficiarios																		
Beneficiarios (Hombres): 607,716 Beneficiarios (Mujeres): 679,174																		
Metas Globales																		
1) Rehabilitación de 87.52 Kms de la carretera CA-5 Sur (Tegucigalpa - Jicaro Galan).																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	24,853,482.0	24,853,482.0	0.0	24,853,480.5	24,853,480.5	100.0								
AÑO 2017	819,861,433.0	30,903,985.0	850,765,418.0	1,084,689,001.0	11,706,772.0	1,096,395,773.0	990,027,271.5	11,706,771.2	1,001,734,042.7	91.4								
AÑO 2018	425,389,190.0		425,389,190.0	488,121,234.0		488,121,234.0	362,339,841.7	0.0	362,339,841.7	74.2								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2162	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN										ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01175																
BIP: 22629																
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2016	0.0	0.0		0.0	999,766.0	999,766.0	0.0	999,765.9	999,765.9			100.0				
AÑO 2017	32,980,069.1	1,243,155.9	34,223,225.0	43,633,127.3	470,921.2	44,104,048.5	39,825,227.2	470,921.2	40,296,148.4			91.4				
AÑO 2018	17,111,873.2	0.0	17,111,873.2	19,635,357.2	0.0	19,635,357.2	14,575,625.3	0.0	14,575,625.3			74.2				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Avance de obra en la rehab. tramo Jícaro Galán-La Venta del Sur	Porcentaje	100	0	0%	0	88	100	0	188	0	194.66	0	0	194.66	104%	
Avance de obra en la rehab. tramo La Venta del Sur-Cerro de Hula	Porcentaje	100	0	0%	0	92	195	0	287	0	192.7	100	0	292.7	102%	
Problemática / Observaciones																
A la fecha, los avances son los siguientes: Jícaro Galán-La Venta del Sur 100%, La Venta del Sur-Cerro de Hula 100%. Para definir la estimación de cierre de dichos contratos de obra fue necesario el dictamen del Dispute Adjudication Board (DAB), el cual se activó durante el trimestre. La determinación se extenderá en el mes de octubre, con lo que se espera avanzar en las modificaciones contractuales de cierre para realizar los pagos finales en noviembre.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
El pago de las bonificaciones de los contratos de Jícaro Galán-La Venta del Sur y de La Venta del Sur-Cerro de Hula se sometieron a consideración del DAB, lo que atrasó significativamente el cierre financiero de los contratos. Se espera que en octubre se emitan esas determinaciones, y se proceda a realizar el pago de los saldos de contratos durante el último trimestre del año.										INVEST-H/MCA					2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducas.hn cel:9970-3240							Sectorialista Alfonso Salazar									

Actualizada al 30 de septiembre 2018

Tipo de cambio 24.8593

Elaborado: Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 0009000007700	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO													ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS							Gabinete:	Desarrollo Economico				Sub-Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar								
Moneda	Fondos Externos USAID	Co-Financiamiento GASFP	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares	60,600,000.0	30,000,000.0	28,935,301.0	119,535,301.0	42,113,653.3	0.0	42,113,653.3	35.2	48,486,346.7	28,935,301.0	77,421,647.7	64.8	38,131,430.7	0.0	38,131,430.7	31.9		
Lempiras	1,506,473,580.0	745,779,000.0	719,311,328.1	2,971,563,908.1	1,046,915,940.5	0.0	1,046,915,940.5	35.2	1,205,336,639.5	719,311,328.1	1,924,647,967.7	64.8	947,920,674.6	0.0	947,920,674.6	31.9		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								9/1/2014						31/12/2018		30/6/2021		
Componentes				Financiamiento USAID FE (US\$)				Financiamiento GASFP FE (US\$)				Contraparte		Beneficiarios		Total		%
Iniciativa para el Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola				49,792,300.0								15,200,000.0		6,162,117.8		71,154,417.8		56%
Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente para las Mujeres y Niños				5,807,700.0								5,000,000.0		237,589.5		11,045,289.5		9%
Costo de Operación				5,000,000.0										5,000,000.0				4%
Administración								3,750,000.0				705,000.0				4,455,000.0		3%
Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales								21,736,369.0				5,403,840.0		1,585,000.0		28,725,209.0		22%
Esducción Nutricional y de Higiene en el Hogar								4,513,631.0				2,626,461.0		397,000.0		7,537,092.0		6%
TOTAL				60,600,000.0				30,000,000.0				28,935,301.0		8,381,707.3		127,917,008.3		100%
Objetivo del Proyecto																		
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.																		
Descripción del Proyecto																		
<p>Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.</p> <p>Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.</p>																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.																		
Beneficiarios																		
27,000 hogares del Corredor Seco.																		
Metas Globales																		
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza. 2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.							
AÑO 2014				6,184,315.0		6,184,315.0	2,779,314.2		2,779,314.2		44.9							
AÑO 2015	175,149,171.0		175,149,171.0	175,149,171.0		175,149,171.0	93,480,760.7		93,480,760.7		53.4							
AÑO 2016	292,451,953.0		292,451,953.0	319,272,977.0		319,272,977.0	313,597,333.6		313,597,333.6		98.2							
AÑO 2017	505,446,430.0		505,446,430.0	326,386,899.0		326,386,899.0	286,503,689.2		286,503,689.2		87.8							
AÑO 2018	655,808,754.0		655,808,754.0	512,004,682.0		512,004,682.0	251,559,576.9		251,559,576.9		49.1							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 0009000007700	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO													ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS									Gabinete:	Desarrollo Economico			Sub-Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$						% Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado					
AÑO 2014	0.0		0.0	248,772.7		248,772.7	111,801.8				111,801.8		44.9			
AÑO 2015	7,045,619.6		7,045,619.6	7,045,619.6		7,045,619.6	3,760,393.9				3,760,393.9		53.4			
AÑO 2016	11,764,287.5		11,764,287.5	12,843,200.6		12,843,200.6	12,614,889.9				12,614,889.9		98.2			
AÑO 2017	20,332,287.3		20,332,287.3	13,129,368.0		13,129,368.0	11,525,010.3				11,525,010.3		87.8			
AÑO 2018	26,380,821.4		26,380,821.4	20,596,102.1		20,596,102.1	10,119,334.7				10,119,334.7		49.1			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Hectáreas con acceso a riego (ACS USAID)	HECTÁREA	4,853	1494.9	31%	107	368	768	1180	2,423	148	688	0	0	836	34.5%	
Hectáreas con acceso a riego (ACS GAFSP) Clúster 1	HECTÁREA	105	0	0%	0	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0.0%	
Hectáreas con acceso a riego (ACS GAFSP) Clúster 2	HECTÁREA	105	0	0%	0	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0.0%	
Número de niños menores de 5 años atendidos por el proyecto (ACS USAID)	NIÑO	13,400	4884	36%	0	0	0	8400	8,400	0	0	0	0	0	0.0%	
Número de niños menores de 2 años asistiendo a las sesiones de monitoreo del crecimiento (ACS GAFSP) Clúster 1	NIÑO	300	0	0%	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0.0%	
Número de niños menores de 2 años asistiendo a las sesiones de monitoreo del crecimiento (ACS GAFSP) Clúster 2	NIÑO	300	0	0%	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0.0%	
Sub-proyectos de planes de negocio Clúster 1	PROYECTO	20	0	0%	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0.0%	
Sub-proyectos de planes de negocio Clúster 2	PROYECTO	20	0	0%	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0.0%	
Problemática / Situación Actual																
Su objetivo de largo plazo es reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. A septiembre de 2018 hay un total de 21,625 clientes hogares recibiendo asistencia de ACS-USAID, tanto en producción como en salud y nutrición.																
Como producto de la asistencia técnica recibida, de enero a septiembre del presente año, 16,056 agricultores aplicaron al menos una tecnología en las siguientes categorías: productivas a nivel de finca, manejo de recursos naturales, energía renovable, buenas prácticas de manejo de negocio y mercadeo. Durante el año se han alcanzado un total de 679.7 hectáreas bajo riego.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
En relación al proyecto ACS-GAFSP, a septiembre de 2018 se han aprobado 3,334 subproyectos del proyecto ACS-GAFSP, iniciando la entrega de bienes y servicios de asistencia técnica a los referidos hogares.										INVEST-H			2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Director Financiero: Roberto Melendez Director de Monitoreo y Seguimiento: Aaron Ineztroza							N/D									

Actualizada al 30 de septiembre 2018

Tipo de cambio L. 24.8593

Elaborado : Olvin Escoto

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3103/BL-HO SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1 BIP: 007100045800		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)											ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica						Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Energía		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo X	Donación	Nacional		Desembolsado al 31/09/2018				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		22,930,000		3,000,000	25,930,000	21,290,950	1,062,797	22,353,747	93	1,639,050	1,937,203	3,576,253	16	13,835,240	458,921	14,294,161	55
Lempiras		530,563,512		69,415,200	599,978,712	492,638,517	26,420,601	519,059,118	93	37,924,995	48,157,899	86,082,894	16	413,762,839	15,149,684	428,912,523	71
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
17-2010		19-dic-13		10-2014				14-may-14		14-may-14				14-nov-19		-	
Componentes				Financiamiento Externo en US\$				Contraparte en US\$				Total		%			
COMPONENTE 1: Inversión en obras relacionadas con la Integración de Honduras al SIEPAC				18,310,000.00								18,310,000.00		71			
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de ENEE en comercialización en el MER				1,730,000.00								1,730,000.00		7			
Ingeniería, Administración, Auditoría y Evaluaciones				1,500,000.00				3,000,000.00				4,500,000.00		17			
Contingencias				1,390,000.00								1,390,000.00		5			
TOTAL				22,930,000.00				3,000,000.00				25,930,000.00		100			

BID 3103/BL-HO	<h2 style="margin: 0;">Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)</h2>	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		
Objetivos del Proyecto		
<p>General: Apoyar la entrada en operación comercial de uno de los tramos del SIEPAC y mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras, que le permita una participación efectiva en el mercado Eléctrico Regional (MER), Objetivos Específicos: (i) restablecer las condiciones de operatividad de la única interconexión eléctrica del SIEPAC entre Guatemala y Honduras, uno de los principales ejes del SIEPAC; y (ii) el fortalecimiento operativo y de gestión de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el MER.</p>		
Descripción del Proyecto		
<p>El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyará a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.</p>		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)		
Copán, Nueva Arcadia (La Entrada)		
Beneficiarios		
<p>Los abonados que se conectan a los circuitos de distribución que alimentan las comunidades de La Entrada, San Nicolás, Copan Ruinas, la parte norte de Santa Rosa de Copan. Asimismo, durante la ejecución del proyecto se estima la generación de 100 empleos directos y 300 indirectos.</p>		
Metas Globales		
<p>La integración física de las redes eléctricas, la armonización regulatoria de los mercados energéticos y el fortalecimiento de capacidad regional de generación que contribuirán a una mayor eficiencia y seguridad energética. Incremento en la participación de fuentes renovables de manera eficiente y sin afectar negativamente la seguridad y la calidad del suministro, permitiendo la reducción de la generación térmica en Honduras.</p>		

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)										ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1											
BIP: 007100045800											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2014	48,705,742	11,000,000	59,705,742	85,727,543		85,727,543	50,336,429		50,336,429	59%	
Año 2015	132,764,944	11,000,000	143,764,944	137,500,000	11,371,246	148,871,246	118,052,820	6,201,340	124,254,160	83%	
Año 2016	64,510,434	6,451,044	70,961,478	160,561,571	9,415,544	169,977,115	151,736,071	4,417,356	156,153,427	92%	
Año 2017	159,671,277	11,300,000	170,971,277	158,471,277	11,300,000	169,771,277	78,946,916	2,354,873	81,301,789	48%	
Año 2018	119,594,343	11,300,000	130,894,343	85,727,354	11,300,000	97,027,354	14,690,603	2,176,115	16,866,718	17%	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación S\$			Vigente US\$			Ejecución				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2014	2,104,974	475,400	2,580,375	3,704,990		3,704,990	2,175,450		2,175,450	59%	
Año 2015	5,737,862	475,400	6,213,262	5,942,503	491,445	6,433,947	5,102,030	268,011	5,370,041	83%	
Año 2016	2,788,025	278,803	3,066,827	6,939,182	406,923	7,346,105	6,557,760	190,910	6,748,670	92%	
Año 2017	6,620,310	468,522	7,088,832	6,750,784	481,373	7,232,157	3,363,093	100,316	3,463,409	48%	
Año 2018	4,810,810	454,555	5,265,365	3,448,475	454,555	3,903,029	590,945	87,537	678,482	17%	

BID 3103/BL-HO SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1 BIP: 007100045800		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)												ESTADO: En Ejecución		
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2018
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA ENTRADA	Adquisición de Terreno SE La Entrada	Unidad	1	100%	1%		0%		1%	1%	1%	0%		2%	102%	-1%
	Subestación La Entrada	MVA	50	9%	1%		0%		1%	1%	%	0%		1.00%	10.00%	27%
	Supervisión Externa, Construcción de la SE La Entrada	Informe	1	2%	1%	1%	0%		2%	1%	1%	0%		2%	4%	34%
REPOSICIÓN DE FINANCIAMIENTO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO	Permitirá finalizar las obras contempladas: (i) dos líneas de transmisión en 69 kV: Las Flores–Erandique (62 km) y Danlí–Chichicasté (33 km); (ii) una línea de transmisión a 138 kV: San Pedro Sula Sur–Naco (23 km); (iii) la ampliación de las Subestaciones Las Flores y Danlí (todo bajo	Global	1	100%	1%		0%		1%	1%	1%	0%		2%	102%	0%

BID 3103/BL-HO SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1 BIP: 007100045800		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)													ESTADO: En Ejecución	
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Adquisición de software especializados/capacitación	Unidad	2	50%			0%		0%	0%	0%	0%		0%	50%	0%
	Suministro de equipo de Telemetría	Global	1	100%			0%		0%	0%	0%	0%		0%	100%	0%
	Adquisición de equipo informático	Equipo	1	0%			0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%
	Adquisición de equipo de videoconferencia	Equipo	1	0%			0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%
	Adquisición de Mobiliario de Oficina	Global	1	0%			0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%
	Remodelación Centro Nacional de Despacho	Global	1	0%			0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%	96%
	*Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER-creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas	Consultoría	1					0%		0%	0%	0%	0%		0%	89%

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)		ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1			
BIP: 007100045800			
Situación Actual			
Los avances son los siguientes: a) Avance de global del proyecto 92% en la construcción de la Subestación La Entrada, el Contratista ha solicitado ampliación de plazo por 2 meses; b) Adjudicación del Contrato para la adquisición del Equipo de Comunicaciones del Sistema Interconectado Nacional. c) Instalación del Sistema de Control de Acceso Magnético a las instalaciones del CND. El avance físico al 31 de diciembre de las actividades del contrato de préstamo 3103/BL-HO es 74%.			
Dificultades:			
Dificultades en la definición de alcance y términos de referencia de la Consultoría de Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER - Creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas. Centro Nacional de Despacho se replanificó la actividad.			
Acciones Propuestas			
Revisión y atención de comentarios del Banco a los términos de referencia de la Consultoría de Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER - Creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas.		Responsable UCP-BID-JICA/ENEE	Fecha 30/09/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12		BID, Ingeniero Carlos Jacome, Tel. 2290-3517/00	

Tipo de Cambio Utilizado 2017 -2020: L. 24.8595

Elaboró: Moises Madrid.

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)										ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01168												
BIP: N 007100045900												
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica					Sector:		Infraestructura Productiva	Sub Sector:		Energía	

Costo y Financiamiento */					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado al 31/06/2018				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	23,000,000		8,816,000	31,816,000	5,979,428		5,979,428	26	17,020,572		17,020,572	74	837,810	11,088	848,899	2.7
Lempiras	571,768,500		219,161,352	790,929,852	148,645,590		148,645,590	26	423,122,910		423,122,910	74	52,071,559	13,521,511	65,593,071	8.3

*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál - Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente al Préstamo BID 3435/BL-HO.

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada		
17-2010	26-mar-15	33-2015	27-nov-15	28-may-15	28-nov-20	-		
Componentes		Financiamiento Externo en US\$)		Contraparte en US\$		Total		%
1) Repotenciación y Rehabilitación de Generación y Transmisión		15,406,000.00				15,406,000.00		48
2) Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE		1,347,000.00				1,347,000.00		4
3) Ingeniería, Supervisión y Administración		1,810,000.00		8,816,000.00		10,626,000.00		33
4) Imprevistos		4,437,000.00				4,437,000.00		14
TOTAL		23,000,000.00		8,816,000.00		31,816,000.00		100

Objetivos del Proyecto

El objetivo del proyecto es recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país. Los objetivos específicos son: (i) rehabilitar la infraestructura de generación de las centrales hidroeléctricas Cañaverál – Río Lindo; (ii) rehabilitar los activos de transmisión que conectan las centrales al SIN; y (iii) mejorar la eficiencia operativa y comercial de la gestión de generación de la ENEE.

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyara a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés

Beneficiarios

Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

Metas Globales

Los resultados esperados de las inversiones del proyecto son: (i) incrementar la participación de fuentes renovables de energía; (ii) garantizar la disponibilidad de las centrales hidroeléctricas y mejorar su desempeño operativo; (iii) reducir las emisiones de CO2; (iv) mejorar la confiabilidad de transmisión; y (v) fortalecer la capacidad de manejo empresarial de la generación eléctrica. El impacto principal esperado del proyecto es el incremento en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de origen renovable, beneficiando a la empresa y a la población hondureña en general.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución			
	Donación	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				22,500,000		22,500,000				0%
Año 2016	4,285,083	428,508	4,713,591	28,377,087	428,508	28,805,595	19,385,593	256,560	19,642,153	68%
Año 2017	87,577,654	33,500,000	121,077,654	114,777,654	33,500,000	148,277,654	1,200	12,984,468	12,985,668	9%
Año 2018	188,587,728	27,300,000	215,887,728	183,583,562	43,000,000	226,583,562	32,684,766	280,483	32,965,250	15%
Año 2019	670,296,648	31,000,000	701,296,648							
Año 2020	10,363,257	34,000,000	44,363,257							

BID 3435/BL-HO		Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE: GE 01168																
BIP: N 007100045900																
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2018
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE	Elaboración de un plan de inversión para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos estatales emblemáticos.	Informe	1	50%	1%	1%	0%		2%	0%	1%	0%		1%	0%	25%
	Elaboración de Normativa Interna de la Empresa de Generación	Informe	1	0%	1%	1%	0%		2%	0%	1%			1%	1%	0%
	Suministro de equipo para el fortalecimiento de las actividades de supervisión durante la ejecución del proyecto y posterior mantenimiento.	Equipo	1	0%			0%		0%				0%	0%	0%	0%
	Adquisición de licencias y capacitación Software SDPP y OPTGEN	Licencias	2	3%			0%		0%				0%	0%	0%	0%

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)

Subestaciones Eléctricas Cañaverl y Río Lindo	Subestación	0%
Gerencia General de Generación Fortalecida	PORCENTAJE (S)	0%
Unidad de la Central Hidroeléctrica Cañaverl - Río Lindo Fortalecida	PORCENTAJE (S)	0%

Situación Actual

Avances: a) En etapa de evaluación proceso para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaverl y Río Lindo, b) Entrega total del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Cañaverl Río Lindo, c) Apertura de propuesta de precio para la contratación de la Supervisión Externa para la Rehabilitación de las Subestaciones, d) en ejecución el Contrato de Alto Nivel en Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica y el Experto Legal para la Formulación de Estatutos de Empresas de Energía Eléctrica y e) Evaluación del proceso de La Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaverl y Río Lindo.

Dificultades:

Acciones Propuestas

	Responsable	Fecha
	UCP-BID-JICA/ENEE	30/09/2018

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12	BID, Ingeniero Carlos Jacome, Tel. 2290-3517/00

T de Cambio 2018 : L. 24.8595

Elaborado por: Moises Madrid .

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01092 GE01092-1																
BIP: 010100000300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central							Sector:		Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo			Sub-Sector:		TRANSPORTE	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	46,727,369.3		0.0	46,727,369.3	38,727,369.3	0.0	38,727,369.3	82.9	8,000,000.0	0.0	8,000,000.0	17.1	33,938,856.6	0.0	33,938,856.6	72.6
Lempiras	1,128,106,166.9		0.0	1,128,106,166.9	934,967,766.9	0.0	934,967,766.9	82.9	193,138,400.0	0.0	193,138,400.0	17.1	819,362,057.3	0.0	819,362,057.3	72.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	30 de noviembre de 2010						30 de Diciembre del 2010						30 de Diciembre del 2015		31/12/2017	
Componentes			BID	BCIE	OFID			Contraparte		Total		%				
1) Construcción de la mejora de la infraestructura y del ambiente urbano			27,450,000.0	6,434,369.3	7,400,000.0			2,350,000.0		43,634,369.3		86.6				
2) Administración de Unidad de Gestora del Programa			800,000.0	472,300.0				1,300,000.0		2,572,300.0		5.1				
3) Supervisión de obras			700,000.0	500,000.0	600,000.0					1,800,000.0		3.6				
4) Viabilización social y ambiental			500,000.0	300,000.0						800,000.0		1.6				
5) Auditorias del programa			250,000.0	250,000.0						500,000.0		1.0				
6) Diseño final Tramo 3 del programa										0.0		0.0				
7) Fortalecimiento Institucional			200,000.0							200,000.0		0.4				
8) Centro de control y operación			100,000.0							100,000.0		0.2				
9) Imprevistos, contingencias, escalamiento de precios				770,700.0						770,700.0		1.5				
TOTAL			30,000,000.0	8,727,369.3	8,000,000.0			3,650,000.0		50,377,369.3		100.0				
Objetivo del Proyecto																
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.																
Descripción del Proyecto																
El programa tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.																
Beneficiarios																
El TRANS 450 consiste en desarrollar varios corredores, el primero de los cuales se desarrollaría entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centro-América, que se financiará con esta operación, representando proxímadamente el 15% de los viajes en transporte público (equivalente a 70,000 pasajeros/día).																
Metas Globales																
1) Implementación de un corredor segregado de aproximadamente 4.3 kilómetros. 2) Centro de Control y Operación. 3) Viabilización Social y Ambiental.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)										ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01092 GE01092-1																
BIP: 010100000300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central					Sector:		Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo		Sub-Sector:	TRANSPORTE					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	6,601,630.0	0.0	6,601,630.0	1,909,320.0	0.0	1,909,320.0	29						
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	153,425,510.0	29,174,890.0	182,600,400.0	5,992,592.6	0.0	5,992,592.6	3						
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	570,851,327.0	0.0	570,851,327.0	367,647,080.0	0.0	367,647,080.0	64						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	200,000,010.0	0.0	200,000,010.0	143,790,190.0	0.0	143,790,190.0	72						
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	134,674,160.0	0.0	134,674,160.0	80,803,660.0	0.0	80,803,660.0	60						
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	157,384,520.0	0.0	157,384,520.0	112,771,480.0	0.0	112,771,480.0	72						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	119,600,488.0	0.0	119,600,488.0	106,447,734.7	0.0	106,447,734.7	89						
AÑO 2018				9,007,542.0	0.0	9,007,542.0	6,822,542.0	0.0	6,822,542.0	76						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	265,559.8	0.0	265,559.8	76,805.1	0.0	76,805.1	29						
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	6,171,755.0	1,496,424.5	7,668,179.5	241,060.4	0.0	241,060.4	3						
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	22,963,290.5	0.0	22,963,290.5	14,789,116.3	0.0	14,789,116.3	64						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	8,045,279.2	0.0	8,045,279.2	5,784,160.9	0.0	5,784,160.9	72						
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	5,417,455.8	0.0	5,417,455.8	3,250,439.9	0.0	3,250,439.9	60						
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	6,331,011.7	0.0	6,331,011.7	4,536,390.0	0.0	4,536,390.0	72						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	4,811,096.4	0.0	4,811,096.4	4,282,008.5	0.0	4,282,008.5	89						
AÑO 2018				362,340.9		362,340.9	274,446.3		274,446.3	76						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Tramo 1 Estadio Nacional - Stock Incluye Tramo 1 Complemento	Kilometros	2.75	2.75	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Tramo 2 Puente Emisoras Unidas - Boulevard Centroamerica - 2da Entrada Kennedy	Kilometros	2.92	2.92	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Tramo 2 2da Entrada Kennedy 5ta Entrada Kennedy	Kilometros	0.68	0.68	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Tramo 3 Stock - UNAH (Incluye la estación de la UNAH y el Estacionamiento en Suyapa)	Kilometros	2.29	1.0	100%	1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nota: La AMDC no carga información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01092 GE01092-1					
BIP: 010100000300					
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central	Sector:	Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo	Sub-Sector:	TRANSPORTE
Observaciones					
<ul style="list-style-type: none"> • Para el traspaso del predio del IHMA para su uso como Patio Taller, en Consejo de Ministros se solicitó que se hiciera el mismo mediante Decreto Legislativo. Actualmente, se está realizando el seguimiento al Proceso de Aprobación del decreto legislativo en el pleno del Congreso Nacional a través de Secretaria Adjunta. De acuerdo al POA 2018 del proyecto, dicha aprobación se esperaba para principios de mayo 2018, lo que representa que no podrán adjudicar en el presente año las obras y dejaran de ejecutar L9.5 millones en el presente año. • En relación a Retorno Operacional ETEN, aún no se remiten al Congreso Nacional los contratos de Kosmox (contratista) y Saybe (supervisor) para reactivar la obra. • El cierre financiero del préstamo BID 2465/BL-HO, completado. • En Cierre financiero el préstamo BCIE 2130, en el 2017 se desembolsó la totalidad de los recursos para financiar las actividades de construcción y supervisión del Tramo 3 (Emisoras Unidas – Universidad), pendiente cierre financiero. • Está pendiente la transferencia de espacio fiscal de las estructuras presupuestarias de la SEFIN a la AMDC, por L.15.0 millones. 					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
<ul style="list-style-type: none"> • La AMDC deberá presentar la reprogramación de su POA, tomando en consideración las actividades desfasadas y cumplir con todas las condiciones previas al primer desembolso del préstamo OFID 1525. • Se debe continuar con el seguimiento oportuno a la ejecución del Retorno Operacional Estadio Nacional para su finalización en el presente año. • La AMDC deberá completar el proceso de cierre financiero del préstamo BCIE 2130 en la fecha programada. • Seguimiento al más alto nivel para la aprobación del Decreto Legislativo, para la utilización del predio del IHMA para el Patio Taller. • Seguimiento a los acuerdos entre la Alcaldía y el Gobierno Central (IHTT) previo a la licitación de Recaudo y Sistema de Ayuda a la Explotación de Flota (SAE). 		UCP-A.M.D.C.			III TRIM 2018
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador del Programa: Eduardo Pavón Cambar, email: epa062002@gmail.com Especialista Financiero: Suriel Torres, email: surieltor@gmail.com			Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254 (BCIE) Alfonso Salazar (BID) ASALAZAR@iadb.org Romulo Martinez (OFID) r.martinez@ofid.org		

Actualizada al 30 de septiembre 2018
Tipo de cambio L. 24.8593
Preparo: Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<p>BID 3815/BL-HO</p> <p>SIGADE: GE01181</p> <p>BIP: 22781</p>																	<p>ESTADO: Ejecución</p>			
<p>PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II</p>																				
<p>Unidad Ejecutora/ Institución</p> <p>Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)</p>					<p>Sector:</p> <p>Infraestructura Productiva</p>				<p>Sub-Sector:</p> <p>VIALIDAD</p>											
<p>Costo y Financiamiento</p>					<p>Desembolsos</p>								<p>Ejecución US\$</p>							
<p>Tipo de Fondos:</p>	<p>Préstamo (x)</p>		<p>Donación ()</p>		<p>Nacional (x)</p>				<p>Desembolsado</p>				<p>Por Desembolsar</p>				<p>Monto Convenio Ejecutado</p>	<p>Contraparte Ejecutada</p>	<p>Total Ejecutado</p>	<p>%</p>
<p>Moneda</p>	<p>Fondos Externos</p>		<p>Co-Financiamiento</p>	<p>Fondos Contraparte</p>	<p>Costo Total</p>		<p>FE</p>	<p>Contraparte</p>	<p>Total</p>	<p>%</p>	<p>FE</p>	<p>Contraparte</p>	<p>Total</p>	<p>%</p>	<p>Monto Convenio Ejecutado</p>	<p>Contraparte Ejecutada</p>	<p>Total Ejecutado</p>	<p>%</p>		
<p>Dólares</p>	<p>75,000,000.0</p>		<p>0.0</p>	<p>2,250,000.0</p>	<p>77,250,000.0</p>		<p>10,203,617.0</p>	<p>1,693,973.4</p>	<p>11,897,590.4</p>	<p>15.4</p>	<p>64,796,383.0</p>	<p>556,026.6</p>	<p>65,352,409.6</p>	<p>84.6</p>	<p>7,117,428.3</p>	<p>1,693,973.4</p>	<p>8,811,401.7</p>	<p>11.4</p>		
<p>Lempiras</p>	<p>1,864,447,500.0</p>		<p>0.0</p>	<p>55,933,425.0</p>	<p>1,920,380,925.0</p>		<p>253,654,776.1</p>	<p>42,110,993.3</p>	<p>295,765,769.4</p>	<p>15.4</p>	<p>1,610,792,723.9</p>	<p>13,822,431.7</p>	<p>1,624,615,155.6</p>	<p>84.6</p>	<p>176,934,284.8</p>	<p>42,110,993.3</p>	<p>219,045,278.1</p>	<p>11.4</p>		
<p>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</p>	<p>Fecha Firma</p>			<p>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</p>					<p>Fecha de Efectividad</p>		<p>Fecha de Inicio de ejecución</p>			<p>Fecha Cierre</p>		<p>Fecha Cierre Ampliada</p>				
	<p>5/12/2016</p>								<p>14/6/2017</p>					<p>3/3/2021</p>						
<p>Componentes</p>	<p>Financiamiento BID (US\$)</p>								<p>Contraparte</p>				<p>Total</p>		<p>%</p>					
<p>1) Obras Civiles</p>	<p>73,250,000.0</p>								<p>2,250,000.0</p>				<p>75,500,000.0</p>		<p>97.7</p>					
<p>Obras civiles</p>	<p>68,425,000.0</p>								<p>2,250,000.0</p>				<p>70,675,000.0</p>		<p>91.5</p>					
<p>Supervisión</p>	<p>4,075,000.0</p>												<p>4,075,000.0</p>		<p>5.3</p>					
<p>Estudios Técnicos</p>	<p>500,000.0</p>												<p>500,000.0</p>		<p>0.6</p>					
<p>Enfoque de Género</p>	<p>250,000.0</p>												<p>250,000.0</p>		<p>0.3</p>					
<p>2) Fortalecimiento Institucional INSEP</p>	<p>750,000.0</p>												<p>750,000.0</p>		<p>1.0</p>					
<p>Otros Gastos</p>	<p>1,000,000.0</p>												<p>1,000,000.0</p>		<p>1.3</p>					
<p>Gestión del Programa</p>	<p>875,000.0</p>												<p>875,000.0</p>		<p>1.1</p>					
<p>Monitoreo y Evaluación</p>	<p>50,000.0</p>												<p>50,000.0</p>		<p>0.1</p>					
<p>Auditoría Externa</p>	<p>75,000.0</p>												<p>75,000.0</p>		<p>0.1</p>					
<p>Gastos Financieros</p>	<p>0.0</p>												<p>0.0</p>		<p>0.0</p>					
<p>TOTAL</p>	<p>75,000,000.0</p>								<p>2,250,000.0</p>				<p>77,250,000.0</p>		<p>100.0</p>					
<p>Objetivo del Proyecto</p> <p>Contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial, mediante la mejora de las condiciones de transitabilidad en vías de integración nacional y regional del país, para estimular la actividad productiva y el crecimiento económico.</p>																				
<p>Descripción del Proyecto</p> <p>El Programa pretende realizar inversiones para mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en vías de integración nacional y regional de Honduras, siendo que se encuentra localizado en el Valle de Sula en el departamento de Cortés y la ciudad de El Progreso en el Departamento de Yoro, en ese sentido el programa incluye realizar los proyectos que se describen a continuación:</p> <p>1) Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte, Tramo III "La Barca - Pimienta"(23km).</p> <p>2) Obras de Interconexión al Corredor Turístico en la ciudad de El Progreso.</p>																				
<p>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</p> <p>1) El Tramo La Barca - Pimienta (23km), forma parte del Corredor Logístico, inicia con rumbo noreste en la comunidad de La Barca, estación I92+230 y finaliza en la comunidad de Pimienta, estación 2L5+230 sobre la carretera CA-5 Norte. El tramo atraviesa los municipios de Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos en el departamento de Cortés.</p> <p>2) Las Obras de Interconexión se sitúan en el municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, donde se conecta el Corredor Turístico hacia San Pedro Sula en Cortés, Tela en Atlántida y Santa Rita en Yoro.</p>																				
<p>Beneficiarios</p> <p>La población de referencia del proyecto son los 8 millones de hondureños. La población afectada y la población objetivo son los 3,925,210 usuarios del Corredor Logístico y Turístico anualmente.</p>																				
<p>Metas Globales</p> <p>1) Rehabilitación y ampliación de 23 Kms de la carretera CA-5, tramo La Barca - Pimienta.</p> <p>2) En las obras de interconexión se plantean varias obras como un libramiento, un paso a desnivel y otras obras de interconexión, al tránsito que va desde La Barca (donde se entrecruza con el CorredorLogístico) - El Progreso - Tela - La Ceiba y San Pedro Sula - El Progreso.</p>																				

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3815/BL-HO SIGADE: GE01181 BIP: 22781		PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II										ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:		Infraestructura Productiva		Sub-Sector:	VIALIDAD				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2017		0.0	0.0	0.0	0.0	24,853,482.0	24,853,482.0	0.0	24,853,480.5	24,853,480.5	100.0					
AÑO 2018		311,532,506.0	25,148,000.0	336,680,506.0	297,500,697.0	25,148,000.0	322,648,697.0	176,934,284.8	17,257,512.8	194,191,797.6	60.2					
AÑO 2019				0.0			0.0			0.0	0.0					
AÑO 2020				0.0			0.0			0.0	0.0					
AÑO 2021				0.0			0.0			0.0	0.0					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2017		0.0	0.0		0.0	999,766.0	999,766.0	0.0	999,765.9	999,765.9	100.0					
AÑO 2018		12,531,829.4	1,011,613.4	13,543,442.7	11,967,380.3	1,011,613.4	12,978,993.7	7,117,428.3	694,207.5	7,811,635.8	60.2					
AÑO 2019		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
AÑO 2020		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
AÑO 2021		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Derecho de vía de la CA-5 tramo La Barca-Pimienta, liberado	Porcentaje	100	0	0%	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0%	
Avance de obra en la rehabilitación de la carretera CA-5 tramo La Barca-Pimienta	Porcentaje	153	0	0%	0	8	39	106	153	0	1.27	13.08	0	14.35	9.38%	
Problemática / Observaciones																
1) Los recursos disponibles para las obras de interconexión entre la ciudad de Progreso y el Corredor Turístico no son suficientes para completar dicha obra, por lo cual se determinó que los valores disponibles (US\$27.0 millones), serán utilizados en la estructuración de una nueva operación, junto con los valores disponibles en la operación BID 2470/BL-HO (US\$17.0 millones) y financiar la carretera Tegucigalpa – Danlí. 2) Una vez que la supervisión revisó el diseño original determinó que era necesario hacer ajustes para mejorar la geometría especialmente en los retornos, lo que requirió de un esfuerzo adicional del equipo de supervisión y la necesidad de adquirir tierra adicional para implementar los retornos con una geometría segura para los vehículos pesados, esto provocó que se debieran recalcular las cantidades de obra y gestionar modificaciones a los contratos, lo que incidió en el logro de la ejecución financiera y física programada del periodo.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable			Fecha				
• Se debe dar seguimiento oportuno a la ejecución del tramo La Barca – Pimienta, promoviendo el cumplimiento estricto de su programación física y financiera en el presente año. • En el mes de septiembre se firmaron las modificaciones correspondientes y se espera que el nivel de avance físico mejore sustancialmente en los próximos meses. El avance físico al 30 de septiembre es el siguiente: Lote A "La Barca-Inicio Libramiento Pimienta"- 7.04%, Lote B" Inicio Libramiento Pimienta"- 24.01 %.									INVEST-H/MCA			2018				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducras.hn cel:9970-3240						Sectorialista Alfonso Salazar										

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2162	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA														ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01175															
BIP: 21719															
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:	Infraestructura Productiva			Sub-Sector:	VIALIDAD				

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	38,578,403.2	0.0	8,675,574.5	47,253,977.7	36,619,690.1	0.0	36,619,690.1	77.5	1,958,713.0	8,675,574.5	10,634,287.5	22.5	36,619,690.1	0.0	36,619,690.1	77.5
Lempiras	959,032,098.0	0.0	215,668,709.2	1,174,700,807.2	910,339,863.2	0.0	910,339,863.2	77.5	48,692,234.8	215,668,709.2	264,360,943.9	22.5	910,339,863.2	0.0	910,339,863.2	77.5

Nota: Lo concerniente al BCIE 2162 corresponde a US\$22.73 millones

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
				16/4/2012	14/02/2017	14/7/2018

Componentes	Financiamiento BCIE (Lps)	Contraparte (Lps)	Total	%
Supervisión de la Construcción	66,233,596.6		66,233,596.6	6.9
Construcción	892,798,501.4		892,798,501.4	93.1
TOTAL	959,032,098.0	0.0	959,032,098.0	100.0

Objetivo del Proyecto

Obtener 60.5 km de la Carretera en buen estado y óptimas condiciones para mejorar la transitabilidad del Tramo: La Esperanza-Camasca, y así poder incrementar el desarrollo del Departamento de Intibucá.

Descripción del Proyecto

El Proyecto de pavimentación de la carretera La Esperanza - Camasca de 60.5 kilómetros de longitud, está comprendido dentro del Tramo 10 del camino secundario entre La Esperanza y Santa Lucía, en la frontera con El Salvador. Este camino es denominado como la Ruta 118 cuya longitud total es de unos 83 kilómetros, y desde la cual se originan la carretera hacia Gracias y los caminos de acceso hacia las poblaciones de Yamaranguila, La Zona, San Luis, Colomocagua, San Antonio y otras pequeñas comunidades. La importancia estratégica de este camino es claramente evidente para asegurar la comunicación apropiada desde la zona fronteriza, y la región recuperada, hasta el interior de nuestro país.

La carretera actualmente en servicio fue construida, hace muchos años, como un camino para favorecer la extracción de madera en la región, cumpliendo raramente con especificaciones geométricas (muy bajas) o sin cumplir ninguna, lo que ha dado por resultado que en la actualidad el tránsito vehicular deba desplazarse muy lentamente, enfrentando condiciones precarias de seguridad y sin ningún confort. Bajo tales circunstancias, los accidentes y las interrupciones del flujo vehicular son frecuentes, y muchas veces fatales. La señalización es escasamente informativa y no sirve para indicar condiciones de precaución o de peligro. Se entiende, pues, que el mejoramiento de esta vía, con características más seguras y adecuadas, es de vital importancia tanto desde el punto regional como el nacional.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Intibucá, municipios de La Esperanza, Concepción, Yamaranguila, San Marcos de la Sierra y Camasca.

Beneficiarios

17,833 Pobladores de Honduras: 8,899 hombres y 8,934 mujeres.

Metas Globales

Pavimentación de 60.5 Kms de la carretera que une las comunidades de La Esperanza y Camasca en el departamento de Intibucá.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2010	29,422,000.0		29,422,000.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
AÑO 2011	85,404,204.0	4,521,731.0	89,925,935.0	85,404,204.0		85,404,204.0	0.0		0.0	0.0
AÑO 2012	78,397,376.0	200,000.0	78,597,376.0	89,116,600.0		89,116,600.0	81,039,734.5		81,039,734.5	90.9
AÑO 2013	147,049,729.0	50,000.0	147,099,729.0	339,562,437.0		339,562,437.0	324,239,512.4		324,239,512.4	95.5
AÑO 2014	0.0		0.0	43,440,292.0		43,440,292.0	5,504,899.1		5,504,899.1	12.7
AÑO 2015	0.0		0.0	33,610,773.0		33,610,773.0	33,610,771.6		33,610,771.6	100.0
AÑO 2016	787,449.0		787,449.0	208,950,601.0		208,950,601.0	176,911,759.4		176,911,759.4	84.7
AÑO 2017	208,782,308.0		208,782,308.0	236,425,324.0		236,425,324.0	181,177,869.7		181,177,869.7	76.6
AÑO 2018	99,183,000.0		99,183,000.0	154,736,841.0		154,736,841.0	107,855,316.5		107,855,316.5	69.7

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2162											ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01175	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA															
BIP: 21719																
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:	Infraestructura Productiva			Sub-Sector:	VIALIDAD					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2010	1,183,541.0	0.0	1,183,541.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0						
AÑO 2011	3,435,503.2		3,435,503.2	3,435,503.2		3,435,503.2	0.0		0.0	0.0						
AÑO 2012	3,153,643.7		3,153,643.7	3,584,839.5		3,584,839.5	3,259,936.3		3,259,936.3	90.9						
AÑO 2013	5,915,280.4		5,915,280.4	13,659,372.4		13,659,372.4	13,042,986.4		13,042,986.4	95.5						
AÑO 2014	0.0		0.0	1,747,446.3		1,747,446.3	221,442.2		221,442.2	12.7						
AÑO 2015	0.0		0.0	1,352,040.2		1,352,040.2	1,352,040.1		1,352,040.1	100.0						
AÑO 2016	31,676.2		31,676.2	8,405,329.2		8,405,329.2	7,116,522.2		7,116,522.2	84.7						
AÑO 2017	8,398,559.4	0.0	8,398,559.4	9,510,538.3		9,510,538.3	7,288,132.4		7,288,132.4	76.6						
AÑO 2018	3,989,774.5	0.0	3,989,774.5	6,224,505.2		6,224,505.2	4,338,630.5		4,338,630.5	69.7						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
mejoramiento del tramo La Esperanza-Camasca	Kilometro	60.5	51.4	84.96	11.1	0	0	0	11.1	11.1	0	0	0	11.1	100%	0
Problemática / Observaciones																
Proyecto finalizado físicamente en un 100% (60.5 Km pavimentados), pendiente el cierre financiero.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
En el caso del tramo La Esperanza-Camasca, también serán necesarios los servicios del Dispute Adjudication Board (DAB) para determinar la pertinencia de reclamos contractuales interpuestos por el contratista de obra, por lo que el cierre financiero dependerá de esas determinaciones.										INVEST-H/MCA					2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonduras.hn cel:9970-3240								Sectorialista Elan Tabora								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio HND-5	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)													ESTADO EN EJECUCIÓN										
SIGADE																								
BIP 0001600012100																								
Unidad Ejecutora/ Institucion	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)							Sector:		Productivo			Sub Sector:		Agropecuario									
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares	44,746,000.0				3,382,000.0		48,128,000.0		31,276,815.8		2,194,464.7		33,471,280.5		69.5		13,469,184.2		1,187,535.3		14,656,719.5		30.5	
Lempiras	979,163,294.2		0.0		74,007,291.4		1,053,170,585.6		767,510,945.4		48,020,812.8		815,531,758.2		77.4		211,652,348.8		25,986,478.6		237,638,827.5		22.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
	18 de noviembre, 2013		17-2010				18 de Noviembre del 2013		Febrero, 2015				18/11/2018		30/06/2020									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%										
Energía Solar						38,252,000.00								38,252,000.0		79.5								
Organización y Empoderamiento										100,000.0				100,000.0		0.2								
Monitoreo y Evaluación						179,000.00				149,264.38				328,264.38		0.7								
Gestión y Administración del Proyecto										3,132,735.62				3,132,735.62		6.5								
Otros Cargos Administrativos						6,315,000.00								6,315,000.0		13.1								
TOTAL		44,746,000.00				3,382,000.00				48,128,000.00				48,128,000.0		100.0								
Objetivos del Proyecto																								
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y modelos compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																								
Descripción del Proyecto																								
Sistemas fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados y compactos, suministro de repuestos, herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																								
Beneficiarios																								
21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud del occidente del País																								
Metas Globales																								
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios agregados por la instalación de los sistemas a los beneficiados, que es un total de 21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud.																								
Resumen de Ejecución por Año																								
Año/ Programación/Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
Programación Año 2018	197,741,463.0	18,892,800.0	216,634,263.0	197,741,463.00	18,892,800.0	216,634,263.0	35,907,211.9	10,932,212.0	46,839,423.9	22%														
Año/ Programación/Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares																	
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
Programación Año 2018	7,954,298.0	759,977.0	8,714,275.0	7,954,298.0	759,976.99	8,714,275.0	1,444,394.42	439,756.39	1,884,150.81	22%														
METAS																								
Global		Meta acumulada 2018			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución Anual	PROGRAMACION 2016-2018								
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2018	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre														
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total										
Componentes																								
COMPONENTES DE ENERGIA SOLAR	Sistemas Instalados	15,110	6,748	45%	3,500	5,100	4,500	2,010	15,110	3,285	3,576	3,063	0	9,924	65.7	21,486								
COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO	Juntas de Energía Creadas	76	70	1	45	31	0	0	76	43	27	4	0	74	97.4	638								
COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACION	Informe de Trimestral de Avance	4	2	0	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	75.0	16								
COMPONENTE DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	Preparación de Bidding Documents	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1								
Problemática																								
Durante el Tercer Trimestre del año 2018, se tuvo una baja producción de las instalaciones de los Sistemas Fotovoltaicos debido a la dificultad de acceso vehicular en los departamentos de Ocotepeque, Lempira, Copan, Intibucá, Santa Barbara y La Paz, ya que la temporada de invierno comienza a partir de Mayo.																								
Acciones Propuestas										Responsable					Fecha									
Entrega Formal de la falta de existencia de Materiales Locales para las Instalaciones Electricas a las autoridades del Proyecto.										UCP PRO-ENERGIA RURAL					30/09/2018									
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero															
* ESPECIALISTA EN MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ING. BONIEK CHAVARRIA 3293-9990 dboniek83@gmail.com																								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio HND-5	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)				ESTADO EN EJECUCIÓN
SIGADE					
BIP 0001600012100					
Unidad Ejecutora/ Institucion	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)	Sector:	Productivo	Sub Sector:	Agropecuario
Revisado : J. Armando Cuestas	Tipo de Cambio L.24.8597 por 1 US\$				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
e

Organización Internacional del CAFÉ		Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)												ESTADO: En Ejecución																		
Bip 01150002200		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:			Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y ganadería																
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado												
Moneda		Fondos Externos		Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%								
Dólares				2,615,347.00		763,694.33		3,379,041.33		2,487,715.34		763,694.33		3,251,409.67		96.22		127,631.66		0.00		127,631.66		3.78								
Lempiras		63,077,985.08		18,419,085.33		81,497,070.41		59,999,713.66		18,419,085.33		78,418,798.99		96.22		3,078,271.43		0.00		3,078,271.43		33,172,510.06		18,414,503.17		51,587,013.23		63.3				
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																				
		01 de julio, 2008												01/01/2009						20/10/2014						20/10/2018						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																
Desarrollo Organizativo Empresarial				1,143,040.7				634,956.5				1,777,997.2				53.6																
Desarrollo productivo Ambiental				1,408,389.3				128,694.9				1,537,084.3				46.4																
TOTAL				2,551,430.0				763,651.4				3,315,081.4				100.0																
<p>Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto; Contraparte asignada según Nota de Prioridad y Emienda de la Nota de Prioridad con los montos de US\$105,573 y US\$128,000 y el monto de la donación US\$ 1,051,430 y US\$1,500,000. El monto sobregirado en la contraparte nacional por \$ 330,568.37 será normalizado en febrero 2018, mediante una Emienda al convenio, por lo que su real monto del proyecto de la Donación sería: \$ 3,315,081.4</p>																																
Objetivos del Proyecto																																
Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región Trifinio, por medio de la caficultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.																																
Descripción del Proyecto																																
Consiste en apoyar a través de procesos de validación y transferencia de tecnología como factores de desarrollo agro socioeconómico la producción de 3,550 has. de café, con un volumen aproximado de 90,400 quintales de café pergamino seco, beneficiando a 58 comunidades y 1535 caficultores (hombres y mujeres), de los que se pretende mejorar su capacidad empresarial individual como de las organizaciones de pequeños productores y facilitar la comercialización a mercados nicho.																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																
El área de influencia del Proyecto comprende los municipios del Valle de Sesecapa (Nueva Cooatepeque, Concepción, Santa Fe, Sinuapa y Dolores Merendon), parte de la zona norte del departamento de Cooatepeque como ser los municipios de Dolores Merendon y Fraternidad y Valle de Sensenti (San Francisco del Valle, San Marcos, La Labor, Sensenti y Lucerna), los Municipios de San Agustín, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y Concepción en el Departamento de Copán.																																
Beneficiarios																																
Con la ejecución del proyecto se estará beneficiando a 1535 familias productoras de café, en 58 comunidades de Honduras donde tendrá influencia el proyecto, comunidades en donde la mayor parte de la población posee características de población rural muy pobre, de acuerdo a indicadores de pobreza, analfabetismo, salud y acceso a servicios básicos.																																
Metas Globales																																
1. Capacitaciones para fortalecer las organizaciones de pequeños productores en su capacidad autogestora y empresarial y así mejorar la capacidad gerencial y financiera del caficultor y de las organizaciones. 2. Asistencia Técnica para la creación de una red de organizaciones de caficultores a nivel Trinacional, asimismo facilitar alianzas estratégicas y comerciales.																																
Año/ Programación/ Ejecución																																
Programación Lempiras 2/																																
Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%														
Aprobado Año 2010		272,000.00		272,000.00		272,000.00		272,000.00		272,000.00		272,000.00		270,517.00		270,517.00		270,517.00		99.5						99.5						
Aprobado Año 2011		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		497,500.00		497,500.00		497,500.00		497,500.00		99.5						99.5						
Aprobado Año 2012		1,910,740.00		1,910,740.00		1,910,740.00		1,010,740.00		1,010,740.00		965,400.00		965,400.00		965,400.00		965,400.00		95.5						95.5						
Aprobado Año 2013		7,494,940.00		976,650.00		8,471,590.00		7,494,940.00		976,650.00		8,471,590.00		2,635,100.00		976,650.00		3,611,750.00		42.6						42.6						
Aprobado Año 2014		7,494,938.00		1,129,978.00		8,624,916.00		7,494,940.00		1,007,870.00		8,502,810.00		3,111,700.00		997,580.00		4,109,280.00		48.3						48.3						
Aprobado Año 2015		11,614,798.00		6,449,850.00		18,064,648.00		11,614,800.00		6,405,460.00		18,020,260.00		11,614,800.00		6,405,460.00		18,020,260.00		100.0						100.0						
Aprobado Año 2016		11,614,798.00		6,449,850.00		18,064,648.00		11,614,800.00		6,449,850.00		18,064,650.00		8,342,200.00		6,440,490.00		14,782,690.00		81.8						81.8						
Aprobado Año 2017		11,667,760.00		1,167,000.00		12,834,760.00		11,667,760.00		1,164,380.00		12,832,140.00		6,388,310.00		1,164,380.00		7,552,690.00		58.9						58.9						
Aprobado Año 2018		1,614,644.00		-		1,614,644.00		1,614,644.00		0.00		1,614,644.00		0.00		0.00		0.00		0.0						0.0						
Año/ Programación/ Ejecución																																
Programación US\$ 2/																																
Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%														
Aprobado Año 2010		14,395.27		14,395.27		-		11,755.35		11,755.35		-		11,691.26		11,691.26		11,691.26		99.5						99.5						
Aprobado Año 2011		14,395.27		14,395.27		-		21,609.10		21,609.10		-		21,501.05		21,501.05		21,501.05		99.5						99.5						
Aprobado Año 2012		101,123.57		101,123.57		-		43,682.36		43,682.36		-		41,722.85		41,722.85		41,722.85		95.5						95.5						
Aprobado Año 2013		51,688.00		51,688.00		323,917.82		42,209.06		366,126.87		113,884.28		42,209.06		156,093.33		42.6								42.6						
Aprobado Año 2014		357,369.79		53,879.03		411,248.83		323,917.82		43,558.33		367,476.14		134,482.07		43,113.61		177,595.69		48.3						48.3						
Aprobado Año 2015		530,775.36		294,746.53		825,521.90		501,970.75		276,832.45		778,803.20		501,970.75		276,832.45		778,803.20		100.0						100.0						
Aprobado Año 2016		501,970.66		278,750.91		780,721.57		501,970.75		780,721.66		360,534.87		278,346.39		638,881.25		81.8								81.8						
Aprobado Año 2017		483,291.15		48,338.39		531,629.55		483,291.15		48,229.87		531,521.02		264,872.88		48,277.66		313,150.54		58.9						58.9						
Aprobado Año 2018		64,951.31		-		64,951.31		64,951.31		0.00		64,951.31		0.00		0.00		0.00		0.0						0.0						
METAS																																
Global																																
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación 2018												
						Cantidad		%		Trimestre					Trimestre																	
										I					II					III					IV							
										I					II					III					IV							
										I					II					III					IV							
										I					II					III					IV							
										I					II					III					IV							
Componente 1. Desarrollo empresarial																																
Capacitaciones Ambientales para la sostenibilidad en los cultivos de café		Talleres				0		0		0					0					0					0		0					
Asistencia técnica en mejores prácticas de cultivo de café		Asistencia técnica				108		108		108					432					108					0					0.75		0.75
Situación Actual																																
475 productores de café asistidos en el mejoramiento socio ambiental y económico. Actualmente el programa atiende alrededor de 1,690 productores de los cuales 315 son mujeres (19%) y 1,375 hombres (81%); aglutinados en 57 organizaciones con diversas modalidades empresariales desde Cooperativas Cafetaleras, Empresas Asociativas Campesinas de Producción y Cajas Rurales, deseminadas en igual número de comunidades en 15 municipios. Pendiente la regularización de fondos de el año fiscal 2016 y además de los años 2013,2014,2016 y 2017. Se observa que para el 2018 ya ejecutaron los fondos, falta el informe de liquidación proveniente de la oficina ejecutora y liquidadora de estos fondos, sede en el Salvador. <u>Se observa que este proyecto finaliza el 20 de Octubre 2018</u>																																
Acción												Responsable												Fecha								
El proyecto ha tenido reducción de personal por falta de fondos de contraparte nacional para cubrir costos operativos de la Unidad Ejecutora, debido a que agoto los fondos en el año 2015.												Lic. Cristian André Acosta. Cel N. 9927-9365												30/09/2018								
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero																				
Elaborado: J. ARMANDO CUESTAS																																
TASA PROMEDIO 2018 USA: L. 24. 8893																																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: FP-HONDUTEL-22102													ESTADO: En Ejecución																
SIGADE GD													PROYECTO SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACIÓN																
BIP: 22102																													
Unidad Ejecutora/ Institución						Gerencia de Planificación y Desarrollo / Empresa Hondureña de Telecomunicaciones						SECTOR:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		SUB-SECTOR:		TELECOMUNICACIONES											
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Prestamo () Donacion ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Propios Ejecutado	Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Propios		Costo Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		%													
Dólares						4,835,334.1		4,835,334.1		891,669.6		3,943,664.5		3,943,664.5		81.6			891,669.6	891,669.6		18.4							
Lempiras						120,203,988.0		120,203,988.0		22,166,460.0		98,037,528.0		98,037,528.0		81.6			22,166,460.0	22,166,460.0		18.4							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada											
												02/01/2017			31/12/2020														
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Fondos Propios (Especie)				Total		%											
Adquisición e Instalación de Equipos, Servicios e Implementación de Soluciones.												49,456,726.74				49,456,726.7		41.1											
Construcción de Redes Externas y Enlaces de Fibra Óptica												70,747,261.26				70,747,261.3		58.9											
Total												120,203,988.0				120,203,988.0		100.0											
Objetivos del Proyecto																													
Brindar servicios convergentes que permitan acortar la brecha digital del país, dando mayores pasos hacia el acceso y la conectividad universal con tecnologías de nuevas generación que contribuyan al desarrollo económico y social de la nación, dándole cumplimiento a lo establecido por la Coordinación Sectorial, el Plan de Nación, La Visión de País, y los Objetivos Estratégicos de la Empresa.																													
Descripción del Proyecto																													
Este proyecto esta programado para ser ejecutado en su totalidad en un periodo de 4 años y está concebido para atender las demandas del mercado con las tecnologías de última generación que han demostrado tener buen suceso en su operatividad en el ámbito mundial para ofrecer servicios convergentes tanto al segmento residencial como al corporativo, como ser: transferencias de datos con acceso a grandes anchos de banda, internet de alta velocidad, contenidos (IPTV, Juegos en línea;video sobre demanda, entre otros). Lo anterior mediante la adquisición, instalación, construcción y puesta en servicio de puertos multiservicios y la ampliación de las redes de transporte y rutas troncales de fibra óptica.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
A nivel nacional.																													
Beneficiarios																													
Aproximadamente se beneficiará una población objetivo de 102,648 personas a nivel nacional, al finalizar el periodo total de ejecución (4 años).																													
Metas Globales																													
Las actividades a ser desarrolladas con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2017 tienen una duración de dos años, por lo que se obtendrá como producto para el primer año de su ejecución (2017) la entrega de pliegos de condiciones al PNUD, para dar inicio al (los) proceso(s) de licitación y compra de la adquisición de puertos multiservicios, (equipos y construcción de red), ampliación de red de transporte IP y la iluminación de rutas troncales correspondiente al monto presupuestado del año fiscal 2017.																													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																			
		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total Ejecutado		% Ejec.									
Año 2017				120,203,988.0		120,203,988.0				120,203,988.0		120,203,988.0																	
Año 2017				141,328,282.0		141,328,282.0				141,328,282.0		141,328,282.0				22,166,460.0		22,166,460.0		15.7									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$																			
		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total Ejecutado		% Ejec.									
Año 2017				4,978,978.3		4,978,978.3				4,978,978.3		4,978,978.3																	
Año 2019				5,685,081.4		5,685,081.4				5,685,081.4		5,685,081.4				891,669.6		891,669.6		15.7									
METAS																													
Global		Meta acumulada a Dic. 2017		Programación 2018						Ejecutado 2018						% Ejecución		Programación											
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		%		I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total			
METAS SIAFI 2018:																													
05 - Proceso de licitación para Construcción, iluminación e Instalación de Rutas de Conectividad.		Licitación		1		0%		0		0		0		1		1		0		0						0		0%	1
06 - Proceso de licitación de Bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP.		Licitación		1		0%		0		0		0		1		1		0		0						0		0%	1
Situación Actual/Problemática																													
Al tercer trimestre se realizó 2 transferencias aprobadas por la Junta Directiva para financiar actividades programadas para el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, ampliación de red y soluciones de conectividad para clientes corporativos.																													
Acción													Responsable					Fecha											
El proyecto presenta baja ejecución financiera, hay un desfase en la ejecución física y financiera se ha avanzado completando las actividades concernientes a los estudios técnicos, diseños, preparación de los perfiles y pliegos de condiciones. Así mismo la adecuación de la infraestructura para el desarrollo de los proyectos contemplados en el plan.													HONDUTEL-Unidad de Proyectos					30/09/2018											
Contactos de la Unidad Ejecutora													Contactos Organismo Financiero																
Lic. Rita Reyes, Dirección de Planificación Corporativa.																													

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FONDOS NACIONALES													ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																		
BIP: 001400026520																		
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS																		
Unidad Ejecutora/ Institución										Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		VIALIDAD	
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total del Proyecto	FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.						
Dólares	1,453,198.03	-	162,460,195.52	163,913,393.55	1,453,198.03	143,428,919.05	144,882,117.08	88.4	-	19,031,276.47	19,031,276.47	11.61	1,453,198.03	143,428,919.05	144,882,117.08	88.4		
Lempiras	33,624,677.35	-	3,759,068,988.06	3,792,693,665.41	33,624,677.35	3,318,715,701	3,352,340,377.89	88.4	-	440,353,287.52	440,353,287.52	11.61	33,624,677.35	3,318,715,700.54	3,352,340,377.89	88.4		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		15de Marzo del 2016						17de Marzo del 2016					viernes, 30 de diciembre de 2016		30/12/2020			
Componentes		Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)					Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)					Total de Componente (Lempiras)		% Participación				
Construcción y Reconstrucción de Caminos por Mano de Obra en todo el Pais												3,751,550,850.08		3,751,550,850.08		99.8		
Gastos Operativos												7,518,137.97612000		7,518,137.98		0.2		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO												3,759,068,988.06		3,759,068,988.06		100		
Objetivo del Proyecto																		
Dar mantenimiento rutinario a los Caminos de la Red Terciaria aproximadamente de 269.5 km proyectados para el año 2016, permitiendo mejorar la infraestructura vial de los municipios y comunidades.																		
Descripción del Proyecto																		
Dar mantenimiento rutinario aproximadamente de 245 km a los Caminos de la Red Terciaria permitiendo mejorar la infraestructura vial de los municipios y comunidades.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Nacional.																		
Beneficiarios																		
1,303,325 Pobladores de Honduras: 599,159 hombres y 704,166 mujeres.																		
Metas Globales																		
El proyecto tiene un alcance en brindar el mantenimiento de la red terciaria en distintos municipios a nivel nacional, para un total estimado de 269.5 km para el año 2016.																		
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera							
	Fondos Externos	Contraparte	Fondos Externos		Contraparte	Fondos Externos		Contraparte										
AÑO 2006	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	94,326,072.68	94,326,072.68	-	93,126,989.83	93,126,989.83	98.7								
AÑO 2007	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	142,795,396.60	142,795,396.60	-	142,061,702.13	142,061,702.13	99.5								
AÑO 2008	-	60,000,000.00	60,000,000.00	33,624,677.35	117,217,109.51	150,841,786.86	33,624,677.35	116,809,799.27	116,809,799.27	77.4								
AÑO 2009	-	108,806,270.00	108,806,270.00	-	289,250,608.25	289,250,608.25	-	285,985,903.90	285,985,903.90	98.9								
AÑO 2010	-	108,000,000.00	108,000,000.00	-	240,940,765.37	240,940,765.37	-	240,940,765.37	240,940,765.37	100.0								
AÑO 2011	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	404,935,717.84	404,935,717.84	-	404,387,772.51	404,387,772.51	99.9								
AÑO 2012	-	58,850,000.00	58,850,000.00	-	323,352,584.38	323,352,584.38	-	323,222,767.57	323,222,767.57	100.0								
AÑO 2013	-	12,000,000.00	12,000,000.00	-	11,294,310.89	11,294,310.89	-	11,294,310.89	11,294,310.89	100.0								
AÑO 2014	-	57,523,681.00	57,523,681.00	-	6,249,973.00	6,249,973.00	-	6,237,233.71	6,237,233.71	99.8								
AÑO 2015	-	52,523,681.00	52,523,681.00	-	13,092,277.12	13,092,277.12	-	13,092,277.12	13,092,277.12	100.0								
AÑO 2016	-	478,776,049.00	478,776,049.00	-	16,681,150.00	16,681,150.00	-	16,347,333.46	16,347,333.46	98.0								
AÑO 2017	-	106,000,000.00	106,000,000.00	-	16,157,563.00	16,157,563.00	-	16,157,562.13	16,157,562.13	100.0								
AÑO 2018 (PROYECCIÓN)	-	121,300,000.00	121,300,000.00	-	17,463,000.00	17,463,000.00	-	11,891,760.35	11,891,760.35	68.1								
AÑO 2019 (PROYECCIÓN)	-	64,775,721.00	64,775,721.00	-	-	-	-	-	-	-								
AÑO 2020 (PROYECCIÓN)	-	71,253,293.00	71,253,293.00	-	-	-	-	-	-	-								

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución Física	Programación 2018-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2018	Trimestre						Total Ejec. 2018
					I	II	III	IV		I	II	III	IV			
Construcción y Reconstrucción de Caminos por Mano de Obra en todo el País	KILÓMETRO	0.0	144.0	0.0	0.0	0.0	176.0	0.0	176.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																
Actualmente el Departamento no presenta ejecución de Proyectos debido a las modificaciones que se realizaron, lo que se reporta son las Cuadrillas de Mantenimiento y Limpieza en el D.C. y Comayagua.																
Acciones Propuestas																
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:									Responsable de la Acción Propuesta: Ing. Jose Rosa Aguilar				Fecha Actualización	15/10/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora						
Ing. Alexis Alvarez joaa10@yahoo.com.mx 9984-5853					N/A					N/A						

Revisado por: Douglas Sanchez

PETROCARIBE- INSEP SIGADE:													CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CATACAMAS CUEVAS DE TALGUA DEPARTAMENTO DE OLANCHO				ESTADO: Ejecución			
BIP: 001400074200																				
Unidad Ejecutora/ Institución					SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA		Sub-Sector:		VIALIDAD				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares	-		3,831,397.7	3,831,397.7		3,474,777.3	3,474,777.3	90.7	-	356,620.3	356,620.3	9.3	-	3,474,777.3	3,474,777.3	90.7				
Lempiras	-		92,498,751.8	92,498,751.8		83,889,117.1	83,889,117.1	90.7	-	8,609,634.6	8,609,634.6	9.3	-	83,889,117.12	83,889,117.1	90.7				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		21 de Marzo del 2013					18 de Noviembre del 2013							31 de Diciembre del 2016						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
Supervisión											13,319,820.25		13,319,820.25 14.4							
Construcción											79,178,931.498		79,178,931.50 85.6							
TOTAL			-								92,498,751.75		92,498,751.75 100.0							
Objetivo del Proyecto																				
* Se reducirá menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza. *Se elevará la escolaridad promedio a nueve (09) años. *Se alcanzará un 95% de cobertura de salud, en todos los niveles del sistema. *Se reducirá la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de sub-empleo invisible al 5% de la población ocupada. *Se elevará las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB. *Se mejorará la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50.																				
Descripción del Proyecto																				
EL Proyecto consiste en la construcción y pavimentación hacia el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el Departamento de Olancho el cual tiene una longitud aproximada de 8.93 Kms. Siendo las actividades del Proyecto la excavación común, Sub-base granular, concreto clase "A" y los componentes de las estructuras de drenaje mayor y menor.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Este proyecto está localizado en el municipio de catacamas en el departamento de Olancho.																				
Beneficiarios																				
Este Proyecto comienza en la comunidad de Catacamas y termina en el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el departamento de Olancho.																				
Metas Globales																				
Se pavimentará 8.93 Km. de carretera																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.									
AÑO 2013	-	17,877,802.00	17,877,802.00	-	-	-	17,877,802.00	-	-	17,877,802.00	9,799,035.77	9,799,035.77	54.81							
AÑO 2014	-	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	24,746,603.94	24,746,603.94	82.49							
AÑO 2015	-	34,000,000.00	-	-	-	-	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00	20,379,079.04	20,379,079.04	84.91							
AÑO 2016	-	23,700,000.00	23,700,000.00	-	-	-	29,981,066.00	-	-	29,981,066.00	20,614,808.89	20,614,808.89	68.76							
AÑO 2017	-	7,592,967.00	7,592,967.00	-	-	-	8,349,590.00	-	-	8,349,590.00	339,670,658.85	8,349,589.48	100.00							
AÑO 2018	-	81,800,000.00	81,800,000.00	-	-	-	26,800,000.00	-	-	26,800,000.00	0.00	0.00	0.00							
METAS																				
Global	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017				Ejecutado 2017				% Ejecución	Programación 2017-2018					
				Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Construcción	KILÓMETRO		8.93	6.76	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Supervisión	KILÓMETRO		8.93	6.76	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Problemática / Observaciones																				
Se ha finalizado el plazo Contractual por lo que el proyecto se encuentra suspendido. Durante su tiempo de ejecución el Contratista pudo lograr la pavimentación de 6.76km de una longitud de 8.93km.																				
En fecha 14/06/2018 se emitió la Segunda Enmienda a la Nota de Prioridad mediante oficio DGIP-PRE-0085-2018. se espera la reactivación del proyecto para el tercer trimestre del presente año y la finalización del mismo de acuerdo a lo manifestado por la INSEP sera en el 2019 por lo que han solicitado recursos para ser formulados para el ejercicio fiscal 2019.																				
Acciones Propuestas																				
Acción										Responsable					Fecha					
															30/06/2018					
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero										
Ing. Laura Castro, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																				

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES 72500		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA												ESTADO: En Ejecución															
SIGADE: 001400072500		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD													
Unidad Ejecutora/ Institución		Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Nacional (x)				Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%					
Dólares		-		-		9,719,382.4		9,719,382.4		-		10,262,527.9		10,262,527.9		105.6		-		543,145.5		543,145.5		5.6					
Lempiras		-		-		224,890,957.4		224,890,957.4		-		237,458,475.8		237,458,475.8		105.6		-		12,567,518.4		12,567,518.4		5.6					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
		09 de octubre del 2009						25 de mayo del 2011		25 de mayo del 2011				25 de Octubre del 2012		20 de Diciembre del 2017													
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%													
Construcción: SERMACO		-						-						202,176,970.66		202,176,970.7		89.9											
Supervisión: ACI		-						-						22,713,986.69		22,713,986.7		10.1											
TOTAL		-						-						224,890,957.35		224,890,957.4		100.0											
Objetivo del Proyecto																													
Integrar la zona alta del Valle de Comayagua al desarrollo socioeconómico del país, facilitando la interconexión con la carretera CA-5 Norte hasta el valle de Sula, potenciando el desarrollo económico en base a una estrategia nacional con vistas a impulsar el crecimiento del sector en forma equilibrada,																													
Descripción del Proyecto																													
El proyecto consiste en la pavimentación del tramo carretero La Libertad – Las Lajas, con una longitud de 25.3 Km, mediante un nuevo alineamiento que se adapta mejor a las condiciones topográficas de la zona.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
El proyecto se ubica en su totalidad en el departamento de Comayagua, sobre el municipio de Las Lajas, con una longitud aproximada de 25.3 km, iniciando en el puente sobre el río Frio y finalizando en el poblado de Las Lajas.																													
Beneficiarios																													
Los principales beneficiarios serán 28,857 habitantes de los municipios de Las Lajas y La Libertad, así como los usuarios de procedencia o destino del departamento de Comayagua, que se transporten por sobre esta vía.																													
Metas Globales																													
Se pavimentará 25.3 Km de la carretera que conduce del municipio de La Libertad hasta el municipio de Las Lajas.																													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.										
AÑO 2011		20,000,000.0		-	20,000,000.0		-		-		19,049,767.0		19,049,767.0		40,678,236.3		40,678,236.3		213.5										
AÑO 2012		37,000,000.0		-	37,000,000.0		-		-		37,000,000.0		37,000,000.0		37,000,000.0		37,000,000.0		100.0										
AÑO 2013		28,700,000.0		-	31,030,606.0		-		-		31,030,606.0		31,030,606.0		31,030,605.2		31,030,605.2		100.0										
AÑO 2014		6,100,000.0		-	6,100,000.0		-		-		-		-		-		-		-										
AÑO 2015		1,000,000.0		-	1,000,000.0		-		-		-		-		-		-		-										
AÑO 2016		60,000,000.0		-	60,000,000.0		-		-		56,063,505.0		56,063,505.0		26,363,801.6		26,363,801.6		47.0										
AÑO 2017		59,880,220.0		-	59,880,220.0		-		-		89,818,315.0		89,818,315.0		89,818,314.2		89,818,314.2		100.0										
AÑO 2018		216,775,047		-	216,775,047.0		-		-		151,628,686.0		151,628,686.0		12,567,518.4		12,567,518.4		8.3										
METAS																													
Global		Unidad de Medida		Cantidad		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2017						Ejecutado 2017						% Ejecución		Programación 2017-2021							
Meta								Trimestre						Trimestre															
								I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total			
Construcción		KILÓMETRO		25.3		14.6		2.82		3.30		2.35		2.82		11.29		2.82		1.06		3.88		3.88		34%			
Supervisión		KILÓMETRO		25.3		14.6		2.82		3.30		2.35		2.82		11.29		2.82		1.06		3.88		3.88		34%			
Problemática / Observaciones																													
El proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico del 76.20% lo que contempla la pavimentación de 14.6 kilómetros, en el segundo trimestre del 2018 aun se encuentra en análisis la respuesta a la solicitud de Enmienda a la Nota de Prioridad ya que se requiere de la Construcción de 3 Puentes lo que incrementará el Costo del proyecto. Cabe mencionar que se tienen pagos pendientes debido a que los Contratos de ampliación que aun se encuentran en análisis para la aprobación por parte del Congreso Nacional.																													
Acciones Propuestas																													
Acción												Responsable						Fecha											
Actualmente tiene la ejecución presupuestaria sobre pasa el costo total del proyecto, sin embargo la Unidad Ejecutora de la INSEP ha realizado la Solicitud de Emienda a la Nota de Prioridad para corregir el Costo total junto con las Obras adicionales que solicitan.												INSEP y SEFIN/DGIP						30/06/2018											
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero																	
Ing. Laura Guerrero, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																													

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE- INSEP		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA - TEUPASENTI - LAS CRUCITAS												ESTADO: Ejecución																	
SIGADE:																															
BIP: 001400059512																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD															
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado					Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%							
Dólares		331,862.0		-		13,614,463.6		13,946,325.7		331,862.0		10,259,880.4		10,591,742.4		75.9		-		3,354,583.3		3,354,583.3		24.1							
Lempiras		8,011,913.0		-		328,684,465.0		336,696,377.9		8,011,913.0		247,697,109.7		255,709,022.7		75.9		-		80,987,355.3		80,987,355.3		24.1							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		22 de Febrero del 2007						30 de Marzo del 2007		30 de Abril del 2007				15 de Octubre 2013		18 de Mayo 2017															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%															
Construcción														295,450,965		295,450,965 87.7															
Supervisión														41,245,412		41,245,412 12.3															
TOTAL														336,696,377		336,696,377 100.0															
Objetivo del Proyecto																															
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social.																															
Descripción del Proyecto																															
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 24.70 Kms																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Departamento de Paraíso																															
Beneficiarios																															
Se beneficiarán los habitantes de las siguientes comunidades: Jacaleapa, Las Crucitas, Potrerillos, Lomas Limpias, El Junquillo, El Copantillo, La comunidad, Villa Hermosa, Santa Rosa No.1, Santa Rosa no.2, Teupasenti.																															
Metas Globales																															
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 24.70 Kms																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%		Ejec.									
AÑO 2008		-		100,000,000.0		100,000,000.0		8,011,913.0		83,015,737.2		91,027,650.1		8,011,913.0		83,015,737.2		91,027,650.1		100.0		100.0									
AÑO 2009		-		7,800,000.0		7,800,000.0				18,349,881.2		18,349,881.2				17,068,220.6		17,068,220.6		93.0		93.0									
AÑO 2011		-		19,000,000.0		19,000,000.0				2,069,786.0		2,069,786.0				2,069,785.0		2,069,785.0		100.0		100.0									
AÑO 2012		-		30,000,000.0		30,000,000.0				15,400,000.0		15,400,000.0				15,400,000.0		15,400,000.0		100.0		100.0									
AÑO 2013		-		-		-				-		-				-		-		-		-									
AÑO 2014		-		29,200,000.0		29,200,000.0		-		-		-		-		-		-		-		-									
AÑO 2015		-		1,597,379.00		1,597,379.00		-		-		27,267,879.0		-		2,506,438.62		2,506,438.62		9.2		9.2									
AÑO 2016		-		86,500,000.00		86,500,000.00				88,500,000.0		86,500,000.0				39,416,332.81		39,416,332.81		45.6		45.6									
AÑO 2017		-		78,165,740.00		78,165,740.00				78,165,740.0		78,165,740.0				78,165,737.89		78,165,737.89		100.0		100.0									
AÑO 2018		-		10,064,778.00		10,064,778.00				10,064,778.0		10,064,778.0				10,054,857.61		10,054,857.61		99.9		99.9									
METAS																															
Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018						Ejecutado 2018						% Ejecución		Programación 2018-2021													
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		%		Trimestre						Trimestre						% Ejecución		Programación 2018-2021									
								I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total					
Construcción		KILÓMETRO		24.70		100.00										-		-		-		-		-		-		0%		N/A	
Supervisión		KILÓMETRO		24.70		100.00										-		-		-		-		-		-		0%		N/A	
Problemática / Observaciones																															
Proyecto Finalizado																															
Acciones Propuestas																															
Acción												Responsable						Fecha													
																		30/06/2018													
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero																			
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																															

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	PUENTE SOBRE EL RÍO SANGRELAYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 52 ML, LOCALIZADO EN IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN.														ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																				
BIP: 22692																				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD				
	Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)																	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Dólares	-	-	1,248,631.0	1,248,631.0		717,457.7	717,457.7	57%	-	531,173.4	531,173.4	43%	-	717,457.7	717,457.7	57%				
Lempiras	-	-	30,144,825.0	30,144,825.0		17,321,078.0	17,321,078.0	57%	-	12,823,747.1	12,823,747.1	43%	-	17,321,078.0	17,321,078.0	57%				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	22/05/2017								20/06/2017				05/01/2018							
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%							
Construcción									23,868,819.00				23,868,819.0				79%			
Supervisión									6,276,006.00				6,276,006.0				21%			
TOTAL									30,144,825.00				30,144,825.0				100%			
Objetivo del Proyecto																				
Lograr un acceso seguro para cruzar el Río Sangrelaya, Reducir los costos y el tiempo para cruzar el Río Sangrelaya.																				
Descripción del Proyecto																				
El Puente localizado sobre el río Sangrelaya en el municipio de Iriona, con una longitud aproximada de 52 ml , una sección transversal de 5.40 m incluyendo las aceras de 0.60 m a cada lado del puente, la subestructura es de concreto y esta conformada por dos estribos cada uno reforzado en su cimentación con 10 pilotes de 0.40 x 0.40 m de sección por 16.00 mts de longitud separados a 1.25 mts de centro a centro y dos pilas tras cada una reforzada en su cimentación con 10 pilotes de 0.40 x 0.40 mts de longitud separados a 1.25 mts de distancia entre centros, la súper estructura consta de dos claros de 9.20 m con una losa de espesor de 40.00 cm con sus pretiles, a demás la súper estructura esta formada por un tramo que es estructura bailey la cual tiene una longitud de 33.55 m y constituye la parte central del puente, el ancho de rodadura es de 4.20 m.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
DEPARTAMENTO DE COLÓN,IRIONA																				
Beneficiarios																				
Hombres 13983, Mujeres 7567																				
Metas Globales																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.									
AÑO 2017		24,175,399.00	24,175,399.0	-	-	17,321,079.0	-	-	17,321,079.0	-	-	17,321,077.95	-	-	17,321,077.95	100%				
						24,175,399.0			24,175,399.0			-		-	-	0%				
METAS																				
	Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					%	Programación 2018-				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	Ejecución	2019				
01- METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDO	ML	52.00	0.00	0%	-	21.00	-	-	21.00	-	7.00	-	-	7.00	33%					
Problemática / Observaciones																				
El proyecto se encuentra en ejecución con un porcentaje del 60% finalizando la sub estructura junto con sus estribos, y 4 vigas que solo está pendiente de la colocación de las mismas de igual manera se tienen 2 vigas pendientes que serán colodas en SITU. A pesar del alto porcentaje de ejecución y de acuerdo a lo expresado por el Ing. Coordinador de la UE de la INSEP nos manifiesta que el proyecto ha tenido retrasos esto debido a que se ha implementado una nueva técnica para la construcción en puentes por lo que se extenderá el tiempo de ejecución del proyecto de uno a dos meses para su finalización. Debido a este incremento en el plazo de ejecución la INSEP está analizando la forma de pago para la Supervisión en caso que aumente el costo de este.																				
Acciones Propuestas																				
	Acción				Responsable				Fecha											
									30/06/2018											
	Contactos de la Unidad Ejecutora				Contactos Organismo Financiero															
	Ing. Alex Murillo, Coordinador de Proyecto Tel:9599-64-27																			
Revisado por: Douglas Sanchez																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE) - EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO - CERRO GRANDE (EMPALME CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS), FASE I													ESTADO: Ejecución										
SIGADE:																									
BIP: 22380																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos							Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()			Donación ()			Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		-		-		4,197,285.2		4,197,285.2		3,904,184.4		3,904,184.4		93%		-		293,100.8		293,100.8		7%		-	
Lempiras		-		-		101,332,118.0		101,332,118.0		94,255,990.4		94,255,990.4		93%		-		7,076,127.6		7,076,127.6		7%		-	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		18 de Diciembre 2015											20 de Junio 2016						20-may-17						
Componentes					Financiamiento FE (US\$)								Contraparte				Total				%				
Construcción																	90,892,590.84				90%				
Supervisión																	10,439,527.16				10%				
TOTAL																	101,332,118.00				100%				
Objetivo del Proyecto																									
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad comercial y social.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 4.82Kms																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Francisco Morazán																									
Beneficiarios																									
Municipio del Distrito Central																									
Metas Globales																									
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 4.82 Kms																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%						
AÑO 2016				-	-		78,400,000.0		78,400,000.0		78,400,000.0		13,695,352.17		13,695,352.17		13,695,352.17		17%						
AÑO 2017		79,381,427.00		79,381,427.00	79,381,427.0		80,560,639.0		80,560,639.0		80,560,639.0		80,560,638.21		80,560,638.21		80,560,638.21		100%						
		4,992,676.00		4,992,676.00	4,992,676.0		-		-		-		-		-		-		0%						
METAS																									
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					%		Programación 2018								
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución		2021							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total										
Construcción		KILÓMETRO	4.80	4.80	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			N/A							
Supervisión		KILÓMETRO	4.80	4.80	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			N/A							
Problemática / Observaciones																									
Proyecto Finalizado y Recepcionado																									
Acciones Propuestas																									
Acción												Responsable						Fecha							
																		30/06/2018							
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero													
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																									

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO "SAN NICOLÁS-ATIMA", ETAPA I TRAMO "SAN NICOLÁS-SANTA CRUZ", CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5 KM., LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.														ESTADO: Ejecución													
SIGADE:																													
BIP: 23209																													
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos							Sector:			COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD												
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$															
		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%					
Dólares		-		-		2,317,845.0		2,317,845.0		-		-		-		0%		-		-		-		-					
Lempiras		-		-		55,958,109.0		55,958,109.0		7,963,369.1		7,963,369.1		14%		-		-		-		-		-					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%															
Construcción		-				-				48,780,710.26				87%															
Supervisión		-				-				7,177,398.74				13%															
TOTAL		-				-				55,958,109.00				100%															
Objetivo del Proyecto																													
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la construcción con concreto hidráulico de 5.0 km de carretera en el tramo San Nicolás-Santa Cruz en el departamento de Santa Bárbara para el año 2017.																													
Descripción del Proyecto																													
El Proyecto consiste en la construcción de un tramo carretero de 5.0 km. de longitud, de dos (2) carriles de 3.30 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico de 15.00 cm. de espesor y un f'c =210 kg/cm ² , bordillos de confinamiento de 20x40 cm., con un terraplen conformado con material del sitio y un espesor de base de 10 cm.. El proyecto está dotado de un ancho de calzada de 6.60 metros, posee hombros de 50 cm de ancho y bordillos de drenaje de 15x15 cm. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje pluvial complementarias para el correcto funcionamiento del sistema.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SAN NICOLAS																													
Beneficiarios																													
Hombres 7779 Mujeres 7372																													
Metas Globales																													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																			
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%		Ejec.							
AÑO 2017		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0%		-							
AÑO 2018		-		-		-		55,958,108.0		55,958,108.0		-		7,963,369.06		7,963,369.06		-		14%		-							
METAS																													
Meta		Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018						Ejecutado 2018						% Ejecución		Programación 2017-2018									
		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre						Trimestre													
										I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total	
Construcción		Km		5.00		0.00		0%		-		2.50		2.50		-		-		-		-		-		-		-	
Supervisión		Km		5.00		0.00		0%		-		2.50		2.50		-		-		-		-		-		-		-	
Problemática / Observaciones																													
De acuerdo a lo manifestado por el Coordinador del proyecto de la INSEP al tercer trimestre se han realizado los trabajos de terracería los cuales contemplan las actividades de estabilización de suelos, cortes y relleno a lo largo de la vía para mejorar los radios de giros en las curvas. De igual manera se realizó la remoción de 500 ml de alcantarilla.																													
Es importante mencionar que el proyecto cuenta con un buen ritmo de ejecución a pesar de la zona en la que esta localizado el proyecto ya que se presentan muchas lluvias. Para el tercer trimestre se iniciaran las actividades de pavimentación comenzando en el mes de agosto.																													
Acciones Propuestas																													
Acción												Responsable										Fecha							
																						30/06/2018							
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero																	
Ing. Kenneth Medina Cel: 9996-0004																													

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	SIGADE:																ESTADO: Ejecución	
BIP: 23138	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO VIRREY - MACUELIZO - AZACUALPA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos										Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD
	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado													
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares	-	-	916,055.4	916,055.4		348,123.6	348,123.6	38%	-	567,931.9	567,931.9	62%	-	348,123.6	348,123.6	38%		
Lempiras	-	-	22,115,685.0	22,115,685.0		8,404,503.5	8,404,503.5	38%	-	13,711,181.6	13,711,181.6	62%	-	8,404,503.5	8,404,503.5	38%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total						%			
Construcción									20,014,195.00				20,014,195.0		90%			
Supervisión									2,101,490.00				2,101,490.0		10%			
TOTAL									22,115,685.00				22,115,685.0		100%			
Objetivo del Proyecto																		
Mejorar el Estado de la Carretera El Virrey - Macuelizo - Azacualpa, con una longitud de aproximada de 10 Km produciendo reducción en el tiempo de viaje y los Costos de Operación vehicular para el año 2017																		
Descripción del Proyecto																		
La rehabilitación comienza en el desvío llamado el Virrey aproximadamente en el kilómetro 72 de la carretera CA-4 donde comienza y llega hasta el parque central del municipio de Azacualpa, Santa Barbara con una longitud aproximada de 10 KM, todo esto cumpliendo con el manual de carreteras de INSEP. Como parte de la rehabilitación de este tramo se desarrollaran las siguientes actividades: limpieza de derecho de vía, limpieza y perfilado de cunetas, limpieza de tragantes y tuberías existentes, excavacion para baches, colocacion de material selecto, impresion, colocar doble tratamiento y tratamiento simple donde sea necesario, finalmente realizar la señalización vial horizontal y vertical en la totalidad del tramo.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, AZACUALPA y MACUELIZO																		
Beneficiarios																		
Hombres 30916 Mujeres 31229																		
Metas Globales																		
Metas																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.							
AÑO 2017			-			-			-	0%								
AÑO 2018			-			21,891,696.0			8,404,503.45	38%								
METAS																		
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17	Programación 2018				Ejecutado 2018				%	Programación 2018-				
					Trimestre				Trimestre				Ejecución	2019				
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Construcción	Km	10.00	0.00	0%	-	4.70	5.30	-	10.00	-	4.70	-	-	4.70	47%			
Supervisión	Km	10.00	0.00	0%	-	4.70	5.30	-	10.00	-	4.70	-	-	4.70	47%			
Problemática / Observaciones																		
Al segundo trimestre el proyecto presenta una ejecución del 47% representativo de la ejecución de las actividades de excavación común, pavimentación en tramos con doble y simple tratamiento. Actualmente de la longitud total de 10 kilómetros se han pavimentado 4.7 km.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
															30/06/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Ing. Kevin Valladares Cel 3172-5605																		
Revisado por: Douglas Sanchez																		