



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 1.7% de la inversión del Gabinete de Infraestructura Productiva. Al segundo trimestre 2016 el proyecto no muestra ejecución financiera debido a que se encuentra en etapa de pre-inversión (diseños y estudios), programándose la entrega de pliegos de condiciones y desembolsos al PNUD para el IV Trimestre 2016.

Cuadro No. 5
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	53,300,000
Presupuesto Vigente	103,300,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	103,300,000
Prsupuesto Ejecutado Devengado Anual	-
% Ejecución Devengado/Vigente Ajustado)	0%
Presupuesto Ejecutado / Comprometido	-
% Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado)	0%

Fuente: SIAFI al 30 de junio, 2016

Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución del Plan de Expansión.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

En el Programa de Inversión únicamente se tiene el Plan de Expansión, por su medio se realizará la adquisición, instalación y puesta en servicio de puertos multiservicios, necesarios para dar servicios de telecomunicaciones a varias comunidades del país.

Cuadro No. 6

Proyecto	Convenio	Costo Total 2016	Inicio-Fin	
Plan de Expansión	Fondos Propios FPHON04-07	103,300,000	2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	53,300,000	103,300,000		
Acumulado 2016	53,300,000	103,300,000		
Acumulado Vida del Proyecto*/	103,300,000	103,300,000		

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

estaban sujetos a la gestión que la institución realizara ante el Gabinete Sectorial para su aprobación.

En el mes de julio del 2015 se otorgó Enmienda a la Nota de Prioridad del Plan de Expansión, para el cambio de nombre de los componentes e incluir nuevas actividades a los mismos. En ella se establecía que el monto requerido para el año 2016 era de L 111,000,000.00 y

El 3 de junio del 2016 mediante traslado presupuestario, sin alterar el presupuesto vigente de HONDUTEL se le incrementó L.50,000,000.00 al Plan de Expansión, formando un presupuesto vigente de L.103,000,000.00.

Sobre el avance físico en el trimestre: Pliegos de Condiciones de las actividades de Adquisición de Puertos Multiservicios y Ampliación de Banda Ancha, Redes y Transporte, se cuenta con los dictámenes y aprobación de Junta Directiva lo que equivale a un avance del 70% en la ejecución de los mismos para este año, programándose la entrega de pliegos al PNUD para el IV Trimestre 2016.

Ejecución al II Trimestre 2016: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Mediante Oficio No.GGH-183-2016 de fecha 15 de marzo de los corrientes, el Gerente General de HONDUTEL solicita emisión del dictamen de espacio fiscal por la cantidad de L 100.0 millones para el Programa Expansión de Servicios de Nueva Generación, el cual contempla nuevas inversiones en tecnología para desarrollar una oferta de servicios más competitiva, teniendo como objetivo primordial fortalecer la posición financiera de HONDUTEL y a su vez el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa.

El dictamen se encuentra en análisis en la Dirección de Política Macro Fiscal de la SEFIN.

Conclusiones

- Al primer trimestre 2016, el Plan de Expansión no muestra ejecución física ni financiera debido a que se encuentra en la etapa de diseño. La entrega de pliegos de condiciones al PNUD para la adquisición de 2,700 puertos multiservicios está programada para el cuarto trimestre del año en curso.

Recomendaciones

- Avanzar en la preparación de los pliegos de condiciones a fin dar inicio al proceso de licitación de los 2,700 puertos multiservicios

HONDUTEL: Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado		Devengado II Trim- 16	Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Total	Total	12 - Recursos Propios	Total	Total	12 - Recursos Propios	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	12 - Recursos Propios	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			53,300,000	103,300,000	103,300,000	103,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	PLAN DE EXPANSION	FONDOS PROPIOS FPHON04-07	2016	53,300,000	103,300,000	103,300,000	103,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

Ejecución al II Trimestre 2016: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

HONDUTEL: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
804-Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	PLAN DE EXPANSION	1-Adquisición de Suministros para la Construcción de Red externa y fibra óptica.	LICITACION	1					
		Adquisición, suministro e instalación de equipo de Telecomunicaciones.	LICITACION	1					

Fuente: SIAFI