



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 64.15% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico monto que asciende a L.1,224.000 del mismo la SAG cuenta con una asignación presupuestaria para inversión para el año 2019 de L.809.754,740 para la ejecución de cinco proyectos con una ejecución financiera que se detalla en el cuadro No.1

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	809,754,740
Presupuesto Vigente	809,754,740
Devengado I Trimestre-19	107,261,615
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	13%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	116,507,565
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	14%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

Al primer trimestre la SAG presenta un ejecución de L.107,261,615 que representa el 13% con respecto al presupuesto vigente.

Dicho presupuesto es financiado en un 98.1% con fondos externos (Crédito y donación) L.794,754,740 de los cuales el BCIE financia el 67%, seguido por FIDA con 19% y en menor porcentaje OFID con fondos de donación para fortalecimiento de la UAP por un monto de L.3,051,939 y fondos nacionales de contraparte para el Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) L.15,000,000 equivalente al 1.9% del monto total del presupuesto vigente tal como se muestra en el gráfico No. 1.



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está concentrada en cuatro (4) proyectos relevantes orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural, desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales.

A continuación se detallan los principales proyectos prioritarios de la institución:

- Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	BCIE-2086 FIDA- 759 OFID-1418	745,785,000	2013 -2019 2010-2019 2012-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2018	669,867,192	787,839,459	543,537,718	69%
I Trimestre 2019	111,588,401	115,788,401	35,274,390	30%
Acumulado Vida del Proyecto*/	781,455,593	903,627,860	578,812,108	64%
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

El Programa EMPRENDESUR, tiene su fecha de cierre en diciembre de 2019, por lo que el año 2019 tiene el gran reto de ejecutar sus recursos en base a lo programado, año clave debido a su finalización 2019, lo que implica ejecutar los recursos eficaz y eficientemente.

Entre las actividades físicas ejecutadas del Proyecto tenemos:

- 13 Km de Caminos rurales terciarios rehabilitados
- 22 hectáreas Incorporación de hectáreas agrícolas al riego.
- 20 asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros, Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional.
- Rehabilitación de camino rural terciario en Guajiquiro cuya longitud total es de 32 km. 3- Culminada la construcción de tres las Lagunas que estarán beneficiando a la Organización ESPROTAP que se dedican al cultivo de la OKRA una hortaliza de alto valor que se exporta al mercado de Estados Unidos. El costo de la construcción incluyendo las geomembranas, tres pozos y es de L.3,602,371, para una capacidad de 28000 m3 de agua. Ver foto en anexo IV.
- Se logró adquirir el equipamiento de la empresa Familias Unidas para clasificación de semillas certificadas, por un valor de L.230,0000.00 municipio de San Isidro, departamento de Choluteca.
- Los Amigos Productores y Productoras de Alubaren (ESMAPAL) culminaron la construcción de centro de acopio de granos básicos, para una inversión total de L. 380,000.00 de un tamaño de 100 m2.
- Se culminó el Centro de Acopio Curaren de 150 m2 por un valor de L. 520,000.00.
- La Cooperativa de Producción Agropecuaria Milpa Grande culminó la instalación de tres macro túneles para la siembra de hortalizas. Cada macro túnel tiene una extensión de 180 m2 y la inversión total por estos fue de L. 426,000.00.
- La CRAC Unidos para Crecer del Ocotal, Francisco Morazán; adquirió nueve mega-túnel (18 m X 100 M= con un área de 1800 m2 cada uno) por un costo total de L.868,586.00. Con esta mejora la CRAC está comercializando hortalizas con Wal-Mart.
- Se ha dado asistencia Técnica a 1600 productores de micro riegos Choluteca, El Paraíso, La Paz. Los mismos recibieron micro riegos desglosados de la siguiente

manera: 1300 beneficiarios de sistemas de 100 m2, 200 beneficiarios de 200 m2, 100 beneficiarios de 500 m2.

- Promoviendo el Desarrollo Social (PRODESOL) lograron adquirir un sistema de riego para 12 manzanas por un valor L.464,327.46, con este sistema la organización está en proceso de siembra de granos básicos.
- Ampliación del taller de carpintería de la Cooperativa Mixta de Apicultores de Choluteca (COAPICH) con un área total de construcción de 78 m2, además de una bodega de 84 m2. Con una inversión total L.746,714.72. Con esto la cooperativa amplía su área de elaboración de materiales y equipo apícolas. Esta organización está ubicada en el municipio de Choluteca, departamento de Choluteca.
- La organización Asociación de Productores de Café de Guajiquiro, La Paz (APRECAFE) lograron una capitalización por un valor L. 918,246.54, las compras corresponden por un maquina despulpadora con motor estacionario Lps 128,052.00, además de insumos como fertilizantes por el resto del monto.
- La organización CRAC de Segundo grado Unidos para el Desarrollo se fortaleció con la compra de Lps 822,148.00 en insumos agrícolas, lo cual se ha brindado a los productores como crédito y serán pagados al finalizar el periodo de cosecha.
- La organización CRAC El Eben-ezer adquirió insumos por un valor de L.661,791 para fortalecer la tienda de insumos en la comunidad de Oropolí, El Paraíso.
- La Asociación de Productores de Sal de Honduras (ASOPROSAL), en San Lorenzo Valle adquirieron una malla NYLON negro especial para secar la Sal por un valor de L.1,508,000.00. Esta adquisición ayuda a mejorar la calidad de sal al momento del secado.
- A la fecha de marzo del 2019 EmprendeSur cuenta con 120 organizaciones con Planes de Desarrollo Organizacional (PDO) y Plan de Negocio Sostenible.

Durante el trimestre de enero a marzo se generaron 1978 auto empleos-temporales-permanentes.

El Proyecto presenta al I trimestre una ejecución financiera del 30%.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle De Jamastran Fase 1

Información General del Proyecto:

- Monto del préstamo: US\$ 26.5 Millones
- Inicio: 13/agosto/2014
- Fin: 22/agosto 2022
- Desembolsado: US\$ 8.8 Millones (33.2%)
- Por desembolsar: US\$: 17.7 Millones (66.8%)
- Plazo transcurrido: 4 años de 8

Estado del Proyecto:

- Se ha finalizado la Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas sin embargo, a la

Ejecución al I Trimestre 2019; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

espera del Informe Final de conclusiones y Hallazgos (Apoyara SCGG).

- Está en proceso de publicación en HONDUCOMPRAS el Decreto Legislativo para cumplimiento de procesos y transparencia (La SAG se comprometió a la publicación).
- Se extendió la vigencia de la carta de Crédito hasta agosto 2022
- En relación al tema de desaduanaje y la Línea de Crédito se negoció con el Contratista Apolo para que cubra dichos costos. (alrededor de US\$ 63,000.00)
- El presupuesto aprobado 2019 asciende a L.93.3 millones se tiene programado pagar en junio 2019.
- La SAG, va requerir de fondos adicionales para el 2019 para este proyecto la cantidad de L.193.0 millones.
- Indica la SAG, que el equipo y materiales existentes se encuentra en buen estado en el Valle de Jamastrán.
- Se está en proceso con la Secretaría de Seguridad para que le alquile el espacio para la guardia y custodia de equipo y materiales, con un costo total aproximado de L.190 mil.
- La SAG, va requerir fondos nacionales para contratar tres técnicos para seguimiento del Proyecto.
- El proyecto será ejecutado fuera de la UAP/SAG.

La Empresa Apolo presentó enmienda al contrato comercial, la cual incluye cambios en el monto, diseño y plazos de ejecución, el monto inicial del contrato era de US\$.22.5 millones y se incrementó a US\$26.5 millones, que es el monto total del Convenio firmado con el Exim Bank India. Según argumenta la Empresa Apollo este incremento se debe a cambios de diseño, costos y plazos de ejecución.

A la fecha se han llevado a cabo reuniones en conjunto con presidencial OPSPT (Torre de Control) y la SEFIN DGIP y DGCP.

El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego en los Departamentos de Yoro y Comayagua, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	BCIE-2101	1,365,283,740	2013-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	%Ejec.
Acumulado 2018	647,310,346	461,543,796	213,079,498	46%
I Trimestre 2019	448,679,873	448,679,873	66,657,242	15%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,095,990,219	910,223,669	279,736,741	31%
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

El Proyecto de Construcción de Sistemas de Riego de San Sebastián (Comayagua): contrato de obras firmado, presenta baja ejecución debido a inconvenientes presentados

en el paso de servidumbre, las líneas de conducción de las tuberías no beneficia la localidad por lo que los habitantes no permiten el paso de las mismas. Actualmente ya se firmó convenio para derecho de servidumbre.

El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Sulaco (Yoro): contrato firmado este incluye diseño y construcción de obras, obras en ejecución de instalación de líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias).

El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Oloman (Yoro): contrato firmado incluye diseño y construcción de obras, dado que no reunía las especificaciones técnicas se acordó con la empresa contratada que se rediseñará nuevamente.

El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Selguapa (Comayagua), el contrato está pendiente de firma, se encuentran en revisión por parte del Organismo Financiador, actualmente se está realizando en el área de influencia la certificación de los respectivos convenios de servidumbre para que no hayan atrasos al momento de iniciar la ejecución.

Construcción de sistemas de pequeño riego, en evaluación y precalificación de la oferta técnica, la supervisión pendiente de notificar la adjudicación.

El Proyecto presenta al I trimestre una ejecución financiera del L.66,437,868 que representa el 15% del presupuesto asignado.

El Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA", comprende la formulación e inversión de planes de negocios y planes de desarrollo organizacional en los Departamentos del occidente y norte del país; Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"	FIDA-899-HN GEF-SF-05-HN 200000125200	557,712,939	2013-2022 2015-2020 2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2018	306,229,862	218,134,460	90,593,619	42%
I Trimestre 2019	153,097,000	148,897,000	5,329,983	4%
Acumulado Vida del Proyecto*/	459,326,862	367,031,460	95,923,602	26%
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

El proyecto inició realizando las inversiones en Atlántida y Cortés (piscicultura y producción de cacao), porque los planes ya estaban aprobados por el organismo financiador, los cuales se actualizaron para ejecutarse.

Actualmente las inversiones ya están ejecutándose en el occidente del país, en los rubros de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara).

Ejecución al I Trimestre 2019; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora tenemos:

- 48 comunidades cuentan con Planes de Fortalecimiento Organizativo los cuales deberán ser aprobados en el mes de abril y en proceso de implementación.
- 80 borradores de Planes de inversión revisados y actualmente en corrección por parte de la empresa ANED Consultores y 10 Planes de Inversión realizando los ajustes finales para su aprobación por parte de la empresa SERTYCO.
- Claridad en los procesos, productos y alcances de las consultorías: formulación e implementación de 90 PFO, formulación de 90 PI, por parte de las empresas consultoras que están desarrollando las mismas.
- No objeción por parte del FIDA del pedido de propuesta para la formulación e implementación de 130 Planes de Fortalecimiento Organizacional con enfoque de equidad de género.
- Trámite legal a nivel de la ODS de 30 organizaciones, para la obtención de las personerías jurídicas.
- Términos de referencia y pedido de propuesta de la consultoría Formulación de 30 Planes de Negocio y 70 Planes de Desarrollo Productivo, remitidos al FIDA publicados para la contratación de las PST.
- Se recibieron 15 solicitudes de compras de las cuales se les aprobó los retiros de los fondos a 4 OB que están implementando planes de negocios y 5 OB que están con Planes de Desarrollo Productivo, quedando pendiente 4 procedimientos de PDP para aprobación.
- 5 Planes de Negocios han ejecutado L 2,139,477.26 con fondos FIDA y L 115,464.60 con fondo GEF.
- 7 Planes de Desarrollo Productivo han ejecutado L 1,644,176.90 y L 166,250.00 de fondos GEF.

Con la implementación de los PN durante este primer trimestre se han generado fuentes de empleo temporales, en total suman 74 empleos entre auto empleos y empleos temporales. (se enviará por separado matriz de empleo). 33 empleos son mujeres y 41 jóvenes (mujeres y hombres).

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Seguimiento a las Modificaciones Presupuestarias presentadas por la SAG.

Realización de dictámenes entre categoría.

En fecha 13 de febrero del presente año se llevó a cabo la primera Revisión de Cartera de los Programas y Proyectos con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, la Secretaría de Finanzas y Torre de Control con el objeto de revisar la problemática de proyectos en especial los que ejecuta la SAG debido a su problemática y baja ejecución.

Conclusiones

- La ejecución financiera al primer trimestre es L.107,261,615 equivalente al 13% del presupuesto vigente asignado a la SAG.
- Al primer trimestre los proyectos presentan bajo nivel de ejecución física y financiera, debido a los diferentes problemas que presentan cada uno de sus proyectos en la fase de ejecución.
- El Proyecto PDABR, cuenta con un disponible a la fecha de \$41.01 millones y el mismo tiene fecha de cierre 23 de noviembre 2019 con una proyección de ejecución para el 2019 de \$14.5 millones, lo que demuestra que no van a cumplir con la fecha de cierre establecida ya que solo ha ejecutado 21.31% desde el año 2013.
- En fecha 13 de febrero del presente año se llevó a cabo la primera Revisión de Cartera de los Programas y Proyectos con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, la Secretaria de Finanzas y Torre de Control con el objeto de revisar la problemática de proyectos en especial los que ejecuta la SAG debido a su problemática y baja ejecución.
- Se realizan reuniones cada tres semanas y visitas de Campo continuas para monitorear el cumplimiento de los compromisos establecidos según Ayuda Memoria.

Recomendaciones

- La SAG debe dar un estricto seguimiento a los procesos licitatorios para asegurar tener resultados favorables en los mismos ya que muchos de los procesos son declarados fracasados.
- Se debe mejorar la sinergia y coordinación entre la UAP-UCP.
- Para mejorar la ejecución se recomienda elaborar un Plan de Acción con responsables y fecha de cumplimiento sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos.
- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir con la programación establecida en el Plan Operativo Anual, Plan General de Inversión y en el Convenio suscrito de financiamiento.
- Mejora en la eficiencia de los recursos asignados a la institución que permita el logro de metas programadas.
- Ordenar el funcionamiento institucional que conlleva a la sostenibilidad de los programas de transferencias condicionadas, esto plantea un desafío en la priorización del gasto público de las actividades especialmente de apoyo social alimentario.
- Para hacer el gasto público eficiente y transparente se recomienda priorizar las inversiones con indicadores y condicionar las transferencias institucionales con resultados entregables trimestralmente.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Anexo No. 3

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería								
003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	Caminos rurales terciarios rehabilitados	Kilómetro	25	13	0.52	25	13	0.52
	Implementación del Plan de Asistencia Técnica	Porcentaje	100	100	1	100	100	1
	Incorporación de hectáreas agrícolas al riego .	Hectárea	100	22	0.22	100	22	0.22
	Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros, Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional	Asistencia Técnica	30	20	0.67	30	20	0.67
	Estudio de Evaluación de Impacto elaborado del proyecto EmpredeSur	Informe	1	0	0	0	0	0
	Informe de implementación de la Estrategia de Salida del proyecto.	Informe	1	0	0	1	0	0
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.	Plan de Inversión	90	0	0	0	0	0
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	Plan	90	0	0	0	0	0
	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	65	0	0	0	0	0
	Asistencia técnica a Productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia Técnica	59	0	0	0	0	0
	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	1	0	0	0	0	0
	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	25	0	0	0	0	0
	09 - Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	59	4	0.07	8	4	0.5
10 - Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	Hectárea	50	0	0	0	0	0	
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	Capacitación en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	39	0	0	0	0	0
	Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias).	Capacitación	133	0	0	0	0	0
	Capacitaciones en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	Capacitación	78	0	0	0	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	657	0	0	0	0	0
	Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	Kilómetro	275	6	0.02	37	6	0.162
	Contrato firmados con empresas constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego).	Contrato	5	0	0	0	0	0
010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	100	0	0	0	0	0
	Informes técnicos sobre avances de las obras.	Informe	2	0	0	0	0	0
011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)	Talleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones, monitoreo y evaluación.	Talleres De Capacitación	8	0	0	0	0	0
	Sistema automatizado de información gerencial instalado.	Sistema de Información	1	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Anexo No.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado	Vigente						Devengado I Trimestre-19						% Ejecución (Dev./ Vig.)
				Total	Fondos Nacionales	11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	Fondos Nacionales	11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	
5	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			809,754,740	15,000,000	15,000,000	794,754,740	756,605,801	38,148,939	809,754,740	219,375	219,375	107,042,240	106,507,357	534,883	107,261,615	13
1	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	FIDA 816-HN	19/07/2013-05/11/2019	111,588,401			115,788,401	115,788,401		115,788,401			35,274,390	35,274,390		35,274,390	30
	Total - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)			111,588,401			115,788,401	115,788,401		115,788,401			35,274,390	35,274,390		35,274,390	30
2	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	29/01/2016-23/09/2022	85,000,000			80,800,000	113,800,000	35,097,000	80,800,000			4,795,100	4,795,100	534,883	4,795,100	6
		FIDA-II-200000125200		33,000,000			33,000,000	80,800,000		33,000,000			-	4,795,100		-	-
		GEF-FSS-05-HN		35,097,000			35,097,000	33,000,000		35,097,000			534,883	-		534,883	2
	Total - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA			153,097,000			148,897,000		35,097,000	148,897,000			5,329,983		534,883	5,329,983	4
3	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	29/09/2013-23/11/2019	448,679,873	15,000,000	15,000,000	433,679,873	433,679,873		448,679,873	219,375	219,375	66,437,868	66,437,868		66,657,242	15
	Total - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)			448,679,873	15,000,000	15,000,000	433,679,873	433,679,873		448,679,873	219,375	219,375	66,437,868	66,437,868		66,657,242	15
4	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	IN-DL98134500295569L	13/08/2014-22/08/2022	93,337,527			93,337,527	93,337,527		93,337,527			-	-		-	-
	Total - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1			93,337,527			93,337,527	93,337,527		93,337,527			-	-		-	-
5	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS.	DN-No.2000001838-FIDA-SAG	30/01/2018-30/09/2020	3,051,939			3,051,939		3,051,939	3,051,939			-	-		-	-
	Total - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).			3,051,939			3,051,939		3,051,939	3,051,939			-	-		-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

Ejecución al I Trimestre 2019; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS