



\*\*\*  
SECRETARÍA DE FINANZAS

**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)**

**Al II Trimestre, 2019**

**Tegucigalpa M.D.C**

**Honduras C.A.**

**Julio, 2019**

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) institución capaz de: organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del territorio nacional. La inversión pública al segundo trimestre del año 2019 asciende a un monto de L.117,506,288. Su ejecución financiera se detalla en el cuadro No 1

La Ejecución del segundo trimestre a nivel de devengado alcanzó un porcentaje del 4% que representó en términos monetarios un monto de L.4,550,973. A nivel de ejecución anual refleja un 20% y a nivel de comprometido representa un 27%, respecto al presupuesto vigente. La ejecución es poco satisfactoria referente a lo programado por el proyecto.

**Cuadro No. 1**  
**Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2019**  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	117,506,288
Presupuesto Vigente	117,506,288
Devengado II Trimestre 2019	4,550,973
<b>% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)</b>	<b>4%</b>
Devengado Anual	23,288,845
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>20%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	32,018,949
<b>% Ejecución Comprometido (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>27%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

Dicho presupuesto es financiado totalmente por fondos de crédito externo: L117,506,288 los cuales provienen de fondos IDA-Banco Mundial para el proyecto Gestión de Riesgos de Desastres.

Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4

### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión pública de La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en el año 2019 para el segundo trimestre se concentró en el siguiente proyecto:

**Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)** tiene por objetivos: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 1,220,851 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 Del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 51%.

El proyecto ha logrado que 18 de 19 municipios seleccionados aprobaran los Planes Municipales



## SECRETARÍA DE FINANZAS

de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto.

El avance físico obtenido al segundo trimestre del 2019, con la aprobación del POA 2019 del proyecto en abril del presente y una vez obtenida la ampliación en monto y tiempo del proyecto al mes de junio de 2020, este avance en las actividades prioritarias y con mayor impacto en los indicadores de resultados:

- Finalización de la construcción de 6 medidas estructurales (Obras) y su respectiva supervisión en los municipios de: i). San Pedro Sula, Cortés (2), ii) Tela, Atlántida, iii) Pimienta, Cortés iv) San Francisco de Yojoa, Cortés y v) Quimistan, Santa Bárbara. El Proyecto se encuentra en la recepción de propuestas de ofertas de 4 medidas estructurales estas serán adjudicadas en el mes de julio con un monto base aproximado de L32.0 millones la construcción y L.3.2 la supervisión. Las 2 medidas restantes comenzarán la publicación y recepción de ofertas en el mes de julio, con un monto base aproximado de L18.0 millones.
- Diseño de 5 medidas estructurales en los municipios de: i) Puerto Cortés, ii) Choloma, iii) San Antonio de Cortés; estos primeros del Departamento de Cortés; iv) Santa Rita y v) El Negrito, del Departamento de Yoro. El proyecto se encuentra en el proceso de publicación y recepción de ofertas, estas serán adjudicadas en el mes de julio, con un monto base aproximado de L2.0 millones.
- Fortalecimiento institucional a través de las siguientes actividades:

Descripción	Presupuesto estimado en Lempiras	Estatus
Diseño del Parque Solar de COPECO central	100,000.00	Proceso de adjudicación programado para el mes de julio
Diseño del Edificio de CENAOS-COPECO	735,000.00	Proceso de adjudicación programado para el mes de julio
Compra de equipo y Repuestos para CENAOS-COPECO	12,250,000.00	Elaboración de Especificaciones técnicas por CENAOS. Publicación del proceso programado para el tercer trimestre.



SECRETARÍA DE FINANZAS

Fortalecimiento a las unidades municipales de influencia del proyecto con compra de mobiliario y equipo y Capacitaciones, según necesidades de cada municipalidad.	6,120,000.00	Publicación de solicitudes a realizarse en el mes de junio. Tras la adjudicación en el tercer trimestre, esta actividad finalizara en el mes de noviembre/diciembre.
--	--------------	--

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al segundo trimestre de 2019 del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
<b>Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres</b>	IDA 5190-HN	518,239,800	2013-2020	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2019	117,506,288	117,506,288	4,550,973	4%
Acumulado 2019	117,506,288	117,506,288	23,288,845	20%
Acumulado vida del Proyecto */	518,239,800	518,239,800	332,107,643	64%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 4

### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

#### Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

Ya que el Banco Mundial aprobó la ampliación de cierre del proyecto al mes de junio de 2020, se solicitó la siguiente información:

- Participación en misión del banco Mundial referente a la ampliación de cierre del proyecto
- Requerimiento de la Proyección Mensual de ejecución para el Año 2019.
- Requerimiento de matriz departamental para el año 2019
- Formulación del Ante Proyecto de Inversión Pública para el año 2020.

Así mismo se realizaron las siguientes actividades:

- Participación en lanzamiento de sitio web de servicios hidrometeorológicos de CENAOS.
- Dictamen a modificaciones presupuestarias del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres.

#### Conclusiones

- El proyecto al obtener la ampliación a la fecha de cierre tendrá que revisar la planificación juntamente con el organismo financiero para lograr el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos.



**Recomendaciones**

- Gestionar oportunamente el cumplimiento de las actividades planificadas para el año 2019 según el POA aprobado por el Banco Mundial.
- Coordinar reuniones de seguimiento con el Banco Mundial y la Secretaria de Finanzas para evaluar el avance de la ejecución del proyecto a fin asegurar un cierre exitoso del proyecto.
- Acelerar la ejecución del proyecto y no retrasar las actividades planificadas.



# SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 4  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado al II Trimestre-19 (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
2	Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa			-	117,506,288	117,506,288	-	117,506,288	117,506,288	-	23,288,845	23,288,845	20%	-	32,018,949	32,018,949	27%
41	Comisión Permanente de Contingencias			-	117,506,288	117,506,288	-	117,506,288	117,506,288	-	23,288,845	23,288,845	20%	-	32,018,949	32,018,949	27%
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	01/04/2013 - 30/06/2020	-	117,506,288	117,506,288	-	117,506,288	117,506,288	-	23,288,845	23,288,845	20%	-	32,018,949	32,018,949	27%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019



## SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 5

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2019**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Comisión Permanente de Contingencias</b>								
001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	06 - Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	-	0%	-	-	0%
	07 - Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	1068 - INFORME DE AUDITORIA	5	-	0%	-	-	0%
	08 - Comités de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados	991 - ACTA	20	-	0%	-	-	0%
	09 - Estaciones sísmicas funcionando a nivel nacional	393 - ESTACION	18	-	0%	-	-	0%

