



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***Empresa Nacional Portuaria (ENP)***

Al Tercer Trimestre 2020

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2020

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) representa el 1.75 % de la Inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas; Al término del Tercer Trimestre 2020, su Presupuesto Vigente es L.105,457,689 ejecutándose durante el Tercer Trimestre L.1,315,067.00 representativos del 1% de dicho presupuesto vigente, tal y como se muestra en el cuadro No. 1

Cuadro No. 1  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020  
Cifras en Lempiras

| Descripción   | Monto       |
|---|-------------|
| Presupuesto Aprobado  | 105,457,689 |
| Presupuesto Vigente   | 105,457,689 |
| Devengado III Trimestre-20                                  | 1,315,067   |
| <b>% Ejecución<br/>(Devengado III Trim. / Vigente)</b>      | <b>1%</b>   |
| Devengado Anual   | 13,945,314  |
| <b>% Ejecución<br/>(Devengado Anual / Vigente)</b>          | <b>13%</b>  |
| Comprometido<br>(Devengado+Comprometido )                   | 13,945,314  |
| <b>% Ejecución Comprometido<br/>(Comprometido/ Vigente)</b> | <b>13%</b>  |

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 100 % corresponde a recursos propios de la ENP lo que se ha visto afectada por la presente crisis Pandemia COVID 19.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución del Proyecto, La inversión de la institución está destinada a la **construcción, operación y mantenimiento Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés**, crear también una infraestructura de acceso eficiente al recinto portuario, crear una infraestructura para el manejo de documentación del tráfico de carga. reubicar y construir un nuevo complejo.

La inversión del año 2020 se concentra en el siguiente proyecto:

#### **Proyecto: Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Corté**

Durante el Tercer Trimestre 2020 el proyecto obtenido avances pocos debido al estado de emergencia nacional en las actividades siguientes: en la Construcción del Área Estacionamiento para Contenedores, Construcción de Oficinas Modulares y Reubicación y Construcción del Polideportivo.

| Proyecto   | Convenio                    | Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup> |                  | Inicio - Fin   |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés  | FP-23771                    | <u>151,824,717.00'</u>                |                  | 02/09/2019     |
|  |                             | 151,824,717.00                        |                  | 02/04/2021     |
|  | <b>Financiera</b>           |                                       |                  |                |
|  | <b>Presupuesto Aprobado</b> | <b>Presupuesto Vigente</b>            | <b>Devengado</b> | <b>% Ejec.</b> |
| III Trimestre 2020   |                             | 105,457,689.00                        | 1,315,067.18     | 1%             |
| Acumulado 2020   |                             | 105,457,689.00                        | 13,945,314.29    | 13%            |
| Acumulado Vida del Proyecto*/  | 151,824,717.00              | 151,824,717.00                        | 30,778,531.29    | 20%            |
| Observaciones: En el Tercer Trimestre se tenido avances en los Construcción del Área de Estacionamiento de Contenedores y se han reactivado poco a poco la Construcción de la Oficina de Modulares de Contenedores |                             |                                       |                  |                |

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se ha solicitado la proyección de ejecución de Fondos Propios a la institución.
- Se han tenido reuniones con la Unidad Ejecutora de la ENP y DGIP-SEFIN.
- Se han sostenido reuniones virtuales con la Unidad Ejecutora de la ENP Y DGIP-SEFIN para ver cómo se reactivan los proyectos con las medidas de Bioseguridad debido al estado de emergencia sanitaria.

### 3.4 Conclusiones

- Debido al estado de emergencia sanitaria vigente y a las restricciones de circulación a partir del día 16 de marzo según decreto PCM-021-2020 se modificó el cierre del proyecto hasta el 2 de abril del 2021.
- Se han aprobado techos Presupuestarios para la ejecución de las obras del Proyecto para tener un control eficiente de los Gastos del Proyecto.

### 3.5 Recomendaciones

- Continuar con el avance programado en los diferentes procesos de licitaciones y actividades que se encuentran en curso dentro del Proyecto.
- Reactivar de manera inteligente el proyecto con las medidas de bioseguridad y planes para la ejecución.
- Gestionar los procesos administrativos y financieros, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de metas y actividades planificadas.

**ANEXO**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020**

| Proyecto   | Resultado   | Unidad de Medida     | Anual  |           |             | II Trimestre 2020 |           |             |
|--|---|----------------------|--------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|  |   |                      | Prog.  | Ejecución | % Ejecución | Prog.             | Ejecución | % Ejecución |
| <b>Empresa Nacional Portuaria</b>  |   |                      |        |           |             |                   |           |             |
| <b>390 - Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés</b> | 10 - CONSTRUCCION AREA DE ESTACIONAMIENTO PARA CONTENEDORES                               | 983 - METRO CUADRADO | 52,866 | -         | 0%          | -                 | -         | 0%          |
|  | 11 - CONSTRUCCION OFICINAS MODULARES EN CONTENEDORES                                      | 983 - METRO CUADRADO | 663    | -         | 0%          | -                 | -         | 0%          |
|  | 12 - REUBICACION Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO   | 983 - METRO CUADRADO | 15,000 | -         | 0%          | -                 | -         | 0%          |
|  | 13 - SUPERVISION DE OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES | 983 - METRO CUADRADO | 1      | -         | 0%          | -                 | -         | 0%          |

*Fuente:* SIAFI, al 30/09/2020

ANEXO No. 1 Empresa Nacional Portuaria  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS  
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020  
Cifras en Lempiras

| No. | Gabinete / Institución / Proyecto  | Nro Convenio | Fecha de Inicio - Fin   | Presupuesto Aprobado |                 |       | Presupuesto Vigente |                 |             | Devengado Anual   |                 |            |                          | Devengado III Trimestre |                 |           |                          | Comprometido (Devengado + Compromiso) |                 |            |                           |
|-----|--|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------|
|     |  |              |                         | Fondos Nacionales    | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales   | Fondos Externos | Total       | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total      | % Ejecución (Dev./ Vig.) | Fondos Nacionales       | Fondos Externos | Total     | % Ejecución (Dev./ Vig.) | Fondos Nacionales                     | Fondos Externos | Total      | % Ejecución (Comp./ Vig.) |
| 1   | 0803 - Empresa Nacional Portuaria  |              |                         | -                    |                 | -     | 105,457,689         |                 | 105,457,689 | 13,945,314        |                 | 13,945,314 | 13%                      | 1,315,067               |                 | 1,315,067 | 1%                       | 13,945,314                            |                 | 13,945,314 | 13%                       |
| 1   | 390 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES         | FP-23771     | 02/09/2019 - 01/04/2021 | -                    |                 | -     | 105,457,689         |                 | 105,457,689 | 13,945,314        |                 | 13,945,314 | 13%                      | 1,315,067               |                 | 1,315,067 | 1%                       | 13,945,314                            |                 | 13,945,314 | 13%                       |
|     | Total - 390 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES |              |                         | -                    |                 | -     | 105,457,689         |                 | 105,457,689 | 13,945,314        |                 | 13,945,314 | 13%                      | 1,315,067               |                 | 1,315,067 | 1%                       | 13,945,314                            |                 | 13,945,314 | 13%                       |

Fuente: SIAFI al 30/09/2020, Circular No. CGG-665-2020 y Circular No. CGG-524-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

\*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).