



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Secretaría de Agricultura y
Ganadería
(SAG)**

Al Tercer Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 45.04% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico (L.1,621.6 millones), La SAG cuenta con una asignación presupuestaria aprobado Congreso Nacional para inversión para el año 2020 de L.730.4 millones para la ejecución de seis proyectos con una ejecución financiera que se detalla en el siguiente cuadro No.1

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Cuadro No.1

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	730,449,182
Presupuesto Vigente	732,199,699
Devengado III Trimestre-2020	37,460,132
% Ejecución (Devengado III Trim-2020 / Vigente)	5.12%
Devengado Anual	347,374,387
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	47.44%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	347,374,387
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	47.44%

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

Los Proyectos que ejecuta la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo facilitar a los productores los mecanismos e infraestructura necesaria para la productividad de granos básicos a fin de contribuir en proporcionar facilidades de producción agrícola a los productores nacionales en pro de los habitantes de la República de Honduras.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está integrada por seis (6) proyectos relevantes orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural (sistemas de riego, planes de negocios, construcción de caminos terciarios), desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales.

Dicho presupuesto es



SECRETARIA DE FINANZAS

financiado en un 95% con fondos externos (Créditos y donaciones) L.694.6 millones de los cuales el BCIE es quien reporta mayor inversión, financiando el 31%, seguido por Dinamarca L.195.8 con un 27%, Fida con 20% y en menor porcentaje India 13% y fondos de donación de GEF L.26.1 millones y para fortalecimiento de la UAP por un monto de L.3.0 de FIDA y Fondos Nacionales de contraparte para el Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) L.37.5 millones equivalente al 5% del monto total del presupuesto vigente tal como se muestra en el gráfico No.1

A continuación, se detallan los principales proyectos prioritarios de la institución:

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR): Financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Fondos de Contraparte nacional; el proyecto tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género, el Proyecto beneficiará a 3,371 familias, con una área de regadío de 8,476 hectáreas a través de 5 componentes: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de las áreas de riego ii) Asistencia técnica y Comercialización iii) Organización y Desarrollo Local iv) Gestión Ambiental v) Unidad Coordinadora del Programa

Comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego (Sulaco, Oloman, San Sebastian, Selguapa y Pequeños proyectos de Riegos) en los Departamentos de Yoro, Comayagua y Francisco Morazan, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto.

Al tercer trimestre de este año, el proyecto presenta una ejecución financiera de 27%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al proyecto.

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	1,207,598,551	2013-2021	
Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2019	396,166,822	496,646,968	41.13%
III Trimestre 2020	212,806,219	47,530,319	22.34%
Acumulado Vida del Proyecto	608,973,041	544,177,288	49.65%
Nota: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.			

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El subproyecto sistema de Riego Sulaco: En este trimestre, las actividades en la construcción del sistema de riego Sulaco, se han basado en fundición de presas, instalación de toma granjas, realización de pruebas hidrostáticas, instalación de tuberías, construcción de pedestales, instalación de cinchos para proteger tuberías, trabajos en puente sub proyecto Tascalapa, sin embargo los avances se consideran muy bajos en relación a lo planificado.

En general en el proyecto Sulaco se tienen instalado 128,017.21 metros lineales de un total de 129, 889.67 contratado, equivalente a un avance general de 98.56%; en Instalación de toma granjas, durante el trimestre se instalaron 16 y se finalizaron 10 para un acumulado a la fecha de 27 instaladas y 17 finalizadas de un total de 69 por instalar.

Durante el III Trimestre se han realizado con éxito las pruebas hidrostáticas de 16,054.77 metros lineales de tubería, para un acumulado a la fecha de 46,492.21 metros lineales de tubería aprobada con éxito, que representa un 35.79% del valor total contratado de 129,889.67 metros lineales.

Avances en Sitios de Presa.

Durante el III Trimestre se fundieron 564 M3 de concreto, distribuidos así: 346 m3 en la presa de Maralito, 16 m3 en la presa de Signapa y 202 m3 en la presa de Tascalapa. El proyecto Sulaco en general a la fecha presenta un avance acumulado total de fundición de concreto en presas de 5,456.91 M3 de un total contratado de 6,599.17 M3, lo que representa un 82.69% de avance.

Avances en Realización de Pruebas Hidrostáticas.

Durante el III Trimestre se han realizado varias pruebas hidrostáticas, saliendo con éxito un total de 15,044.21 metros lineales y se tiene un acumulado a la fecha de 46,492.21 metros lineales que representa un avance a la fecha de un 35.79%.

Subproyecto Sistema de Riego de Olomán: Se continúa a la espera que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), emita la "No Objeción" al Diseño presentado con la alternativa del uso de un Equipo de Bombeo. Sin esta "No Objeción" no se puede dar la Orden de Inicio al contratista.

Subproyecto Sistemas de Riego de Pequeños Proyectos : Beneficiara a 215 productores de riego alrededor de 112.96 hectareas, se elaboró y revisó observaciones realizadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) las bases de licitación del proyecto de pequeño riego, para las rutas No. 1 y No. 2.

Se revisó contrato de construcción del diseño y construcción de los proyectos de pequeño riego correspondiente a Lamaní (Lote No. 2) encontrándose inconsistencias en el mismo.

El subproyecto Sistema de Riego de San Sebastián: Con una area a irrigar 300 has 429 mz; Beneficiarios 250 familias, fuente de agua rio jupuara, caudal a derivar 190 l/s

(litros por segundo), se adjudicó a la Empresa Servicios para el Desarrollo de la Construcción S. de R.L. (SEDECO) bajo la modalidad de Licitación Pública Internacional No. SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-LPI-1-05-2016 publicado el 19 de agosto de 2016 y en fecha 04 de septiembre de 2017 se firmó el contrato No. SAG/UAP/PDABR/BCIE2101/Componente N°1/Correlativo 08 N°29, a quien se le emitió la orden de inicio de este proyecto el 06 de noviembre de 2017, por un monto de \$2,989,008.26.

La supervisión del Sistema de Riego de San Sebastián, Comayagua, bajo la modalidad de concurso Público Internacional No. SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-CPI-1-12-2016 publicado el 06 de septiembre de 2016, resultando adjudicada la empresa Consultores Asociados de Honduras S. de R.L. de C.V. (CONASH) con quien firmó el contrato No. SAG/UAP/PDABR/BCIE2101/Componente N°1/Correlativo 07 N°28 el 04 de septiembre de 2017, a quien se le emitió la orden de inicio de este proyecto el 18 de septiembre de 2017 por un monto de \$231,112.00.

Subproyecto Sistema de Riego de Selguapa: Se implementa un area a irrigar 2,755 Ha 3,939.65 mz Beneficiando a 950 familias fuente de agua rio selguapa, Comayagua con un caudal a derivar 1,200 l/s (litros por segundo), fue adjudicado a la empresa Constructora SATO, C. V. de R.L, firmando el contrato el día 09 de agosto de 2019, orden de inicio el día 05 de septiembre de 2019, monto de \$ 9,848,978.22 y la empresa Supervisión Saybe y Asociados S. de R.L de C.V. por un monto de USD \$ 693,906.81.

No presenta avance de obra, aunque se ejecutaron obras en el canal principal, tuberías de distribución y tubería terciaria, en el caso de trabajos de campo las cia SATO y SAYBE están elaborando actividades, con estrictas medidas de seguridad para los trabajadores y empleados de dichas empresas pero con poco personal.

Al tercer trimestre, el proyecto presenta una ejecución financiera de L.47.5 millones que representa el 27% del presupuesto vigente.

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PROLENCA, (financiado por préstamo FIDA I y II FIDA y Donacion GEF) este proyecto comprende la formulación e inversión de planes de negocios y planes de desarrollo organizacional en los Departamentos del occidente y norte del país en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"	576,079,308	2013-2022 2015-2020 2015-2022	
Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2019	113,721,809	177,584,120	30.83%
III Trimestre 2020	171,166,493	55,020,645	32.14%
Acumulado Vida del Proyecto	284,888,302	232,604,765	40.38%
Nota:La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.			

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Actualmente se están implementando inversiones en el occidente del país, en los rubros de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara). El proyecto en sus inicios presento dificultades para arrancar la ejecución por eso el porcentaje de ejecución físico financiero es bastante bajo.

Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora se resaltan:

COMPONENTE 1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales:

Durante el tercer trimestre, se retomó el trabajo con las empresas que están realizando esta consultoría de formulación e implementación de PFO, destinando el mes para la actualización de cuerpos directivos, tramites de PIN SIAFI y documentación de personerías jurídicas, es importante mencionar que se está trabajando de acuerdo a un protocolo de bioseguridad que se elaboró en coordinación con las empresas consultoras.

Formulación de 100 planes de inversión y se reportaron 20 planes de fortalecimiento organizacional mismos que fueron reportados en los sistemas SIAFI y GPR.

COMPONENTE 2. Desarrollo Productivo y De Negocios

Principales actividades desarrolladas:

Se realizaron reuniones de seguimiento con los 14 técnicos que están brindando los servicios de asistencia técnica a 48 organizaciones que ya tienen sus desembolsos FIDA y GEF, se realizaron giras de monitoreo y seguimiento a las inversiones que se están realizando. En estas giras se supervisaron proyectos de infraestructura, cultivo de café y tiendas de consumo, además se revisaron procesos de compras y recopilación de contrapartidas.

Se ha desembolsado a 21 organizaciones del lote de 90 y 10 organizaciones del lote de 59.

COMPONENTE 3. Infraestructura Rural

Durante el tercer trimestre se avanzó en la rehabilitación de caminos rurales terciarios, en una Longitud de 13.70 Km en el municipio de Gracias, Departamento de Lempira.

El Proyecto Durante el año 2020 ha generado un total de 524 empleos.

El Proyecto presenta al III trimestre una ejecución financiera del 43%.

Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) financiado con fondo de Prestamo del Banco Centroamericano de Integración Económica el cual tiene como objetivo principal apoyar a mejorar la generación de ingresos, empleos y la seguridad alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso a los mercados nacionales e internacionales.

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	745,785,000	2013 -2020	2010-2020
		2012-2020	
Descripción	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2019	741,285,005	543,537,718	73%
III Trimestre 2019	21,476,669	20,145,775	94%
Acumulado Vida del Proyecto	762,761,674	563,683,493	76%
Nota:La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.			

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

1. Se han culminado las obras en diecisiete centros de acopio en las organizaciones: Empresa de Servicios Múltiples (ESM) El Corpus, ESM Agua Fría, Frutales de Pespire, ESM Frutales de la Tajeada, ESM Frutas Frescas de Tablones Arriba, ESM Curaren Centro, Indios de Ojojona, EACP Pensando en el Futuro de Aguacatal Ojojona, ESM Guanacaure, Cooperativa Zambrano, CRAC El Esfuerzo de Yuscarán, EACTRASVALLE, Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) Siempre Viva, La Victoria, Asociación de Ganaderos de Pespire AGAPES; CRECEM, COMILENG, Lazos de Amistad (galpones para gallinas), ESM San Marcos.

2. Se completó la Instalación de geo membranas para la producción de tilapia en las empresas Camino Hacia El Progreso (8); Tilapias de El Porvenir (6) y Emprendedores de Buena Vista (3) para la producción total anual de 188,000 libras.

3. Durante los meses de enero a septiembre se reportan 1,111 hectáreas con cultivos bajo sistemas de riego que abarcan cultivos como la Okra y café especial, además de otros rubros como hortalizas varias, plátano, pasto de corte para ganado lechero, ajonjolí, maíz y frijol, en los departamentos (Choluteca, Valle y Francisco Morazán) en un total de 22 municipios.

4. se han realizado 11 Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias

Durante el tercer trimestre 2020 se ha reportado la generación de 618 empleos temporales y auto empleos de 9 organizaciones.

Al III trimestre, el Proyecto presenta una ejecución financiera del 94%, con fecha de finalización y cierre el 31 de diciembre del 2020.

Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán

- El proyecto consiste en dotar de equipo de riego a 311 productores del Municipio de Olanchito, Yoro; con este proyecto se incorporarán 3,110 hectáreas bajo riego.
- La ejecución financiera al Tercer trimestre asciende L.188,192,370 representativos del 99.32% del presupuesto vigente.

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán	724,575,600	2017-2020	
Descripción	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2019	523,196,690	518,761,921	71.60%
III Trimestre 2020	195,820,998	188,192,370	96%
Acumulado Vida del Proyecto	719,017,688	706,954,291	98.32%
Nota: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.			
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto			
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto			

Es de observar, que este proyecto se ejecuta bajo la modalidad llave en mano, en el cual los productos serán entregados por el Contratista al final del proyecto (entregará equipos, obras físicas y los resultados esperados), es de mencionar, que este proyecto ha sido afectado por los efectos de la pandemia Covid-19 debido que no han podido realizar las instalaciones del equipo de riego el cual se encuentran en Olanchito, Yoro listo para ser instalado por tanto, a la fecha no presenta ejecución física.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1

El objetivo del programa es modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir

a la seguridad alimentaria y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran	582,235,100	2013-2022	
Descripción	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2019	298,623,899	205,286,440	35.26%
III Trimestre 2020	97,363,072	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto	395,986,971	205,286,440	35.26%
Nota:La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.			

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Estado actual del Proyecto:

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

El proyecto no presenta ejecución física ni financiera debido a que el Exim Bank India no ha otorgado visto bueno a la Adenda 2 para el reinicio de actividades y desembolsos lo que imposibilita el reinicio del proyecto, dado a la pandemia del Covid-19 no se ha podido realizar reuniones para solventar el problema financiero.

Detalle de proyectos avance físico anexo No.3

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a las Modificaciones presupuestarias presentadas por la SAG.
- Reuniones de seguimiento físico y financiero del proyecto.

CONCLUSIONES

- La SAG presenta una ejecución acumulada al Tercer trimestre de L.347.3 millones que representa el 47.44% del presupuesto vigente.
- Al tercer trimestre el proyecto de Jamastran no presenta ejecución física y financiera, debido a los diferentes problemas administrativos y financieros con el organismo financiador.
- El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde el 2013 y con una ejecución acumulada financiera de 49.65% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido el 85% de tiempo ya se otorgó dictamen de ampliación de tiempo de dos años a noviembre 2021.

- A la fecha los proyectos presentan una baja ejecución debido a que los procesos de licitación se han suspendido por la situación sanitaria del país debido a la Pandemia del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública 2020 en los resultados y metas planificadas por los proyectos.

RECOMENDACIONES

- La SAG como ejecutora de proyectos debe realizar de forma eficiente los procesos de Licitación dado que se están fracasando los mismos conllevando a desfases del proyecto en tiempo y cumplimiento de la meta.
- Se debe mejorar la sinergia y coordinación entre la UAP-UCP, para que remitan la información solicitada en el tiempo oportuno.
- Para mejorar la ejecución se recomienda elaborar un Plan de Acción con responsables y fecha de cumplimiento sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos.
- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos en la medida que las circunstancias del país lo permitan, para cumplir con la programación establecida en el Plan Operativo Anual, Plan General de Inversión y en el Convenio suscrito de financiamiento.
- Se recomienda tomar las decisiones correspondientes sobre el Proyecto Valle de Jamastran, dado que presenta una baja ejecución, el mismo solamente ha desembolsado US\$8.8 millones (33.2%), valor extremadamente bajo por el tiempo de ejecución transcurrido de 5 años y al tercer trimestre 2020 no reporta ejecución física ni financiera.
- Mejora en la eficiencia de los recursos asignados a la institución que permita el logro de metas programadas.
- Ordenar el funcionamiento institucional que conlleva a la sostenibilidad de los programas de transferencias condicionadas, esto plantea un desafío en la priorización del gasto público de las actividades especialmente de apoyo social alimentario.
- Los proyectos deberán tomar en consideración el ordenamiento de las finanzas públicas y sujetarse a fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos según lo dispuesto en la Circular DGIP 003/004 2020 debido a la pandemia y decreto de emergencia dado por el Gobierno de Honduras.

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS								
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública								
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020								
ANEXO No. 3								
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería								
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	12 - Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas	CONVENIO	13	-	0%	-	-	0%
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	03 - Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.	PLAN DE INVERSIÓN	160	-	0%	60	-	0%
	04 - Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	PLAN	80	-	0%	40	-	0%
	05 - Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	CONVENIO	80	-	0%	40	-	0%
	06 - Asistencia técnica a Productores rurales de las organizaciones beneficiarias.	ASISTENCIA TÉCNICA	100	-	0%	30	-	0%
	07 - Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	KILÓMETRO	10	-	0%	-	-	0%
	08 - Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación.	HECTÁREA	100	-	0%	-	-	0%
	09 - Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.(FIDA II)	CONVENIO	20	-	0%	5	-	0%
	10 - Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. (FIDAII)	KILÓMETRO	45	-	0%	20	-	0%
PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	01 - Capacitación impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	CAPACITACIÓN	15	-	0%	-	-	0%
	02 - Capacitaciones brindadas a Productores/as de asociaciones de regantes, asistencia técnica.	CAPACITACIÓN	46	-	0%	13	-	0%
	02 - Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	CAPACITACIÓN	13	-	0%	-	-	0%
	03 - Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	CONTRATO	100	-	0%	-	-	0%
	06 - Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	KILÓMETRO	169	-	0%	52	-	0%
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	02 - Proceso de construcción de los módulos de riego.	PORCENTAJE	20	-	0%	-	-	0%
	03 - Informes técnicos sobre avances de las obras, elaborados	INFORME	4	-	0%	1	-	0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.	03 - Talleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones, monitoreo y evaluación.	TALLER	9	-	0%	-	-	0%
	04 - Auditoría externa realizada al proyecto	INFORME	1	-	0%	-	-	0%
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUAN	02 - Sistemas de riego recibidos	SISTEMA DE RIEGO	58	-	0%	-	-	0%
	03 - Capacitaciones brindadas a productores en el uso del equipo de riego.	CAPACITACIÓN	38	-	0%	15	-	0%

Fuente: SIAFI, al 30/09/2020

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020
 Cifras en Lempiras
 ANEXO No. 4

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente				Devengado Anual				Devengado III Trimestre			
				Total	Fondos Nacionales	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
6	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			730,449,182	37,542,285	29,244,604	694,657,414	732,199,699	705,169	346,669,219	347,374,387	47%	493,734	36,966,398	37,460,132	5%
1	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	FIDA 816-HN	02/02/2011 - 02/05/2020	-			21,476,669	21,476,669		20,145,775	20,145,775	94%		974,854	974,854	5%
2	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	03/03/2014 - 31/03/2022	119,090,162			96,454,739	96,454,739		40,938,084	40,938,084	42%		8,565,771	8,565,771	9%
		FIDA-II-200000125200	03/03/2014 - 31/03/2022	56,000,000			47,660,596	47,660,596		11,414,338	11,414,338	24%		4,623,013	4,623,013	10%
		GEF-FSS-05-HN	03/03/2014 - 31/03/2022	18,228,068		26,148,068	26,148,068	26,148,068		20,951,909	20,951,909	80%		5,094,902	5,094,902	19%
3	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	13/12/2014 - 13/12/2020	436,671,344	37,542,285		206,636,736	244,179,021	705,169	65,026,742	65,731,911	27%	493,734	17,707,858	18,201,591	7%
4	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	IN-DL98134500295569 L	16/06/2016 - 30/08/2022	97,363,072			97,363,072	97,363,072		-	-	0%		-	-	0%
5	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS.	DN-No.2000001838-FIDA-SAG	01/06/2018 - 01/04/2020	3,096,536		3,096,536	3,096,536	3,096,536		-	-	0%		-	-	0%
6	012 - PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUAN	ING-BANK-CREDITO-S/N	03/12/2018 - 03/08/2020	-			195,820,998	195,820,998		188,192,370	188,192,370	96%		-	-	0%

Fuente: SIAFI al 30/09/2020, Circular No. CGG-665-2020 y Circular No. CGG-524-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.